



Prezydent Miasta Gdańska

WPI-III.0003.4.2025.RG

Gdańsk, 26-02-2025

Wpłynęło 27.02.2025 r.

**Pan
Andrzej Skiba
Radny Miasta Gdańska**

W odpowiedzi na Pana Interpelację nr 60/2025 w sprawie realizacji budowy placu zabaw na Placu Przyjaciół w Nowym Porcie informuję, że prace przy budowie placu zabaw znajdują się obecnie na ukończeniu, a poziom ich zaawansowania szacowany jest na ok. 95 %. Z zakresu robót pozostał jeszcze do wykonania montaż urządzeń małej architektury i tablicy informacyjnej. Ze względu na już występujące opóźnienie, wykonawcy zostaną naliczone kary w maksymalnej wysokości wskazanej w umowie, tj. 30% wartości umowy. Wykonawca uzasadniał opóźnienie m.in. trudnościami z płynnością finansową, z koordynacją dostaw i prac wykończeniowych, warunkami atmosferycznymi czy złożonością projektu i koniecznością zapewnienia zgodności zamawianych urządzeń z wymogami. Informuję jednocześnie, że wspomniany w odpowiedzi dot. realizacji Placu Przyjaciół dla Rady Dzielnica Nowy Port z dnia 11.12.2024 procedowany aneks przewidujący wydłużenie terminu realizacji robót do dnia 29 listopada 2024 roku, po ponownej analizie zgromadzonych materiałów nie został ostatecznie podpisany. Zatem kary liczone są od pierwotnego terminu zakończenia prac tj. 3 października 2024 roku.

Prezydent Miasta Gdańska
z up.
Piotr Grzelak
Zastępca Prezydenta Miasta
Gdańska
/-/ dokument podpisany elektronicznie