

## CZĘŚĆ II.2

# WYKONANIE PLANOWANYCH REMONTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH

## WYKONANIE REMONTÓW W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

Dział	Rozdz.	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
			Plan na 2004 r.	Wykonanie I półrocze 2004 r.	% wykon.	Plan 2004 r.	Wykonanie I półrocze 2004 r.	% wykon.	Plan 2004 r.	Wykonanie I półrocze 2004 r.	% wykon.
		<b>OGÓŁEM:</b>	46 316 747	15 778 258	34,07	4 032 000	575 709	14,28	46 892 456	16 353 967	34,88
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	15 450 137	6 737 374	43,61	0	0		15 450 137	6 737 374	43,61
	01008	Melioracje wodne	13 717 137	6 604 342	48,15	0	0		13 717 137	6 604 342	48,15
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 733 000	133 032	7,68	0	0		1 733 000	133 032	7,68
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	2 700 000	288 349	10,68	0	0		2 700 000	288 349	10,68
	40002	Dostarczanie wody	2 700 000	288 349	10,68				2 700 000	288 349	10,68
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	17 910 000	6 544 659	36,54				17 910 000	6 544 659	36,54
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	15 000 000	6 338 705	42,26				15 000 000	6 338 705	42,26
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	710 000	126 179	17,77				710 000	126 179	17,77
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 200 000	79 775	3,63				2 200 000	79 775	3,63
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	220 000	76 012	34,55	0	0		220 000	76 012	34,55
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000	76 012	34,55				220 000	76 012	34,55
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	7 412 610	1 990 144	26,85	3 590 000	518 647	14,45	11 002 610	2 508 791	22,80
	80101	Szkoły podstawowe	4 407 600	1 308 647	29,69	0	0		4 407 600	1 308 647	29,69
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				100 000	18 077	18,08	100 000	18 077	18,08

	80104	Przedszkola	1 485 010	395 928	26,66				1 485 010	395 928	26,66
	80110	Gimnazja	1 520 000	285 569	18,79	0	0		1 520 000	285 569	18,79
	80120	Licea Ogólnokształcące				1 300 000	242 562	18,66	1 300 000	242 562	18,66
	80130	Szkoły zawodowe				1 450 000	239 245	16,50	1 450 000	239 245	16,50
	80132	Szkoły artystyczne				100 000	0		100 000	0	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne				210 000	3 293	1,57	210 000	3 293	1,57
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego				430 000	15 470	3,60	430 000	15 470	3,60
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>		<b>107 000</b>	<b>35</b>	<b>0,03</b>	<b>267 000</b>	<b>35</b>	<b>0,01</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				30 000	0		30 000	0	
	85202	Domy pomocy społecznej				77 000	35	0,05	77 000	35	0,05
	85203	Ośrodki wsparcia	160 000	0							
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>335 000</b>	<b>57 027</b>	<b>17,02</b>	<b>335 000</b>	<b>57 027</b>	<b>17,02</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				225 000	30 704	13,65	225 000	30 704	13,65
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne				10 000	0		10 000	0	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				100 000	26 323	26,32	100 000	26 323	26,32
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 984 000</b>	<b>123 853</b>	<b>6,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 984 000</b>	<b>123 853</b>	<b>6,24</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 550 000	44 940	2,90				1 550 000	44 940	2,90
	90095	Pozostała działalność	434 000	78 913	18,18				434 000	78 913	18,18
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>480 000</b>	<b>17 867</b>	<b>3,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>480 000</b>	<b>17 867</b>	<b>3,72</b>
	92601	Obiekty sportowe	480 000	17 867	3,72				480 000	17 867	3,72

<b>Wykonanie remontów w I półroczu 2004 roku</b>	<b>16.353.967 zł</b>
w tym:	
- zadania własne gminy	15.778.258 zł
- zadania własne powiatu	575.709 zł

Realizacja remontów w I półroczu 2004 roku w poszczególnych działach przebiegała w następujący sposób:

<b>Zadania własne gminy</b>	<b>15.778.258 zł</b>
-----------------------------	----------------------

<b>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6.737.374 zł</b>
--	---------------------

<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>6.737.374 zł</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>01008 - Melioracje wodne</b>	<b>6.604.342 zł</b>
---------------------------------	---------------------

W I półroczu 2004 roku na utrzymanie i remonty urządzeń w zakresie infrastruktury melioracyjnej, kanalizacji deszczowej, studni publicznych wydatkowano kwotę **6.604.342 zł**

w tym.:

- remonty urządzeń melioracyjnych	2.511.556 zł
- remonty kanalizacji deszczowej	3.622.563 zł
- studnie publiczne - dowóz wody	470.223 zł

Zgodnie z załącznikami nr 1-3.

<b>01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>133.032 zł</b>
---	-------------------

W I półroczu 2004 roku na usuwanie skutków powodzi w zakresie melioracji i kanalizacji deszczowej wydatkowano środki w wysokości **133.032 zł**. Zgodnie z załącznikiem nr 4.

<b>Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>288.349 zł</b>
--	-------------------

<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>288.349 zł</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>40002 - Dostarczanie wody</b>	<b>288.349 zł</b>
----------------------------------	-------------------

W I półroczu 2004 roku wydatkowano środki w wysokości **288.348 zł**. Szczegółowe omówienie w załączniku nr 5.

<b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6.544.659 zł</b>
--	---------------------

<b>70001 - Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej</b>	<b>6.338.705 zł</b>
---	---------------------

<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>6.338.705 zł</b>
--------------------------------------	---------------------

W I półroczu 2004 roku przekazano dotację z budżetu miasta dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych na finansowanie remontów budynków komunalnych stanowiących współwłasność Gminy Gdańsk w wysokości **6.338.705 zł**. W omawianym okresie zaangażowanie dotacji na realizację remontów wyniosło 2.918.508 zł, na zrealizowane finansowo ogółem 4.818.910 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. Zakres rzeczowy wykonywanych prac był znacznie wyższy – fakturowanie nastąpiło w II półroczu br.

**70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **126.179 zł**

**Wydział Programów Rozwojowych** **126.179 zł**

W I półroczu 2004 roku wykonano remonty na łączną kwotę **126.179 zł**. Szczegółowe omówienie w załączniku nr 7.

**70078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** **79.775 zł**

**Wydział Gospodarki Komunalnej** **79.775 zł**

W zakresie usuwania skutków powodzi zrealizowano remonty na łączną kwotę **79.775 zł**. Przeprowadzone prace remontowe obejmowały w szczególności wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynków, remont piwnic wraz z wymianą instalacji elektrycznej. W I półroczu został przeprowadzony remont budynków przy ulicy Nowiny 76 i przy ulicy Wschodniej 12 w Gdańsku.

**70095 – Pozostała działalność** **0 zł**

**Wydział Programów Rozwojowych** **0 zł**

Na 2004 rok zaplanowano prace w kwocie 80.000 zł polegające na likwidacji wad ujawnionych w trakcie użytkowania obiektu Wojewódzka Komenda Uzupełnień przy ul. Trakt Św. Wojciecha.

**Dział 750 - Administracja publiczna** **76.012 zł**

**Wydział Kadr i Organizacji** **76.012 zł**

**75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** **76.012 zł**

W I półroczu 2004 roku na remonty wydatkowano kwotę **76.012 zł**. Zakres rzeczowy prac obejmował:

- pomieszczenia budynku Urzędu Miejskiego - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
  - drobne naprawy (naprawa podłoża, wymiana płytek gresowych)
  - drobne roboty dekarские (odmrażanie, oczyszczanie zlewni)
  - wykonanie systemu alarmowego w pomieszczeniach przy ul. Łąkowej,
- budynek Nowego Ratusza
  - usunięcie awarii głównej rozdzielniczy elektrycznej
  - aktualizacja oznakowania na parkingu.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** **1.990.144 zł**

**Wydział Programów Rozwojowych** **1.990.144 zł**

**80101 – Szkoły podstawowe** **1.308.647 zł**

W I półroczu 2004 na remonty szkół podstawowych wydatkowano kwotę **1.308.647 zł**, zgodnie z

załącznikiem nr 8.

**80104 – Przedszkola** **395.928 zł**

W I półroczu 2004 roku wydatkowano środki w wysokości **395.928 zł**. Szczegółowe omówienie w załączniku nr 9.

**80110 - Gimnazja** **285.569 zł**

Na remonty w I półroczu 2004 roku wydatkowano **285.569 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **0 zł**

**Wydział Programów Rozwojowych** **0 zł**

**85203 - Ośrodki wsparcia** **0 zł**

W 2004 roku zaplanowano na remont dziennego Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku przy ul. Sterniczej 2 kwotę 160.000 zł. Remont będzie obejmował roboty budowlane piwnic użytkowych ( kuchnia i zaplecze kuchenne) oraz wymianę wszystkich instalacji . Przewidywany termin przetargu – 31.08.2004 r.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **123.853 zł**

**90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** **44.940 zł**

**Wydział Gospodarki Komunalnej** **44.940 zł**

W I półroczu 2004 roku zrealizowano remonty kanalizacji sanitarnej na łączną kwotę **44.940 zł**. Szczegółowe omówienie w załączniku nr 11.

**90095 - Pozostała działalność** **78.913 zł**

**Wydział Programów Rozwojowych** **78.913 zł**

W I półroczu 2004 roku wydatkowano środki w wysokości **78.913 zł** na remont obiektów służby zdrowia. Szczegółowe omówienie w załączniku nr 12.

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport** **17.867 zł**

**Wydział Programów Rozwojowych** **17.867 zł**

**92601 - Obiekty sportowe** **17.867 zł**

W I półroczu 2004 roku wydatkowano kwotę **17.867 zł**. Szczegółowe omówienie prac w załączniku nr 13.

---

**Zadania własne powiatu** **575.709 zł**

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** **518.647 zł**

**Wydział Programów Rozwojowych** **518.647 zł**

**80102 – Szkoły podstawowe specjalne** **18.077 zł**

W I półroczu 2004 roku wydatkowano kwotę **18.077 zł**. Na wymianę ścianek łatwopalnych ZKPiG Nr 28, SP 26 i G 36 przy ul. Karpiej w Gdańsku - 13.028 zł oraz na usuwanie awarii – 5.049 zł.

**80120 - Licea ogólnokształcące** **242.562 zł**

Na remonty liceów ogólnokształcących wydatkowano **242.562 zł**. Zgodnie z załącznikiem nr 14.

**80130 - Szkoły zawodowe** **239.245 zł**

Na remonty w technikach i szkołach zawodowych wydatkowano w I półroczu 2004 roku kwotę 239.245 zł. Omówienie wykonanych prac w załączniku nr 15.

**80132 - Szkoły artystyczne** **0 zł**

W 2004 roku na remont Szkoły Muzycznej I stopnia przy ul. Gościnniej zaplanowano kwotę 100.000 zł, Przygotowano dokumentację przetargową, przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy oraz wprowadzono wykonawcę na plac budowy. Prace remontowe zostaną wykonane do końca sierpnia br.

**80134 - Szkoły zawodowe specjalne** **3.293 zł**

W I półroczu 2004 roku wydatkowano kwotę **3.293 zł** na rozpoczęty remont toksycznych posadzek w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 2 przy ul. Wita Stwosza w Gdańsku.

**80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskazywania zawodowego** **15.470 zł**

Środki w wysokości **15.470 zł** wydatkowano na kontynuację remontu stropów Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Augustyńskiego.

**Dział 852 - Pomoc społeczna** **35 zł**

**Wydział Programów Rozwojowych** **35 zł**

**85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze** **0 zł**

W 2004 roku zaplanowano remont Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gdańsku, przy ul. Leczkowa, na kwotę 30.000 zł. Prace polegające na wykonaniu zabudowy przewodów wentylacyjnych w pomieszczeniach mieszkalnych zostaną wykonane przez firmę „Pro-Bud” w terminie 05.07 – 30.07.2004 r.

**85202 - Domy pomocy społecznej** **35 zł**

W 2004 roku zaplanowano remonty na kwotę 77.000 zł. Zaplanowano wykonanie instalacji balkonów w Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku, przy ulicy Starogardzkiej 20. Prace zostaną wykonane przez firmę Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane Roman Lubiński, w terminie od 05.07. do 05.08 2004 r. Zaplanowano również remont schodów zewnętrznych i wymianę pokrycia dachowego w Domu Pomocy Społecznej Filia Ciepłowo, ul. Zielona 28. Prace zostaną wykonane przez firmę Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane Roman Lubiński w terminie 15.07 – 31.08.2004 r. W I półroczu 2004 roku wydatkowano kwotę **35 zł**.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** **57.027 zł**

**Wydział Programów Rozwojowych** **57.027 zł**

**85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** **30.704 zł**

W I półroczu 2004 roku wydatkowano kwotę **30.704 zł**. Przeprowadzono remont posadzek i stolarki drzwiowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 na kwotę 21.121 zł oraz przystosowano toaletę dla osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 za kwotę 9.583 zł.

**85406 - Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** **0 zł**

Na usuwanie awarii i naprawy zaplanowano w 2004 roku kwotę 10.000 zł. W I półroczu 2004 roku wykonano drobne prace awaryjne w dwóch poradniach. Rozliczenie nastąpi w miesiącu lipcu br.

**85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego** **26.323 zł**

W I półroczu 2004 roku wydatkowano kwotę **26.323 zł** na prace remontowe konstrukcji dachu Pałacu Młodzieży przy ul. Ogarnej.



**Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2004 roku**

Załącznik nr 1

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Rozdział 01008

Melioracje wodne

Rodzaj zadania: własne gminy

Lp.	Zadanie	Plan na 2004r.	Realizacja I półrocze 2004r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Stacje pomp	1 089 894	467 746	42,9	100	Utrzymanie i konserwacja i remonty bieżące stacji pomp: Rudniki, Płonia Mała, Nowy Port, Uczniowska, Kochanowskiego, Jana Pawła II, Stogi, Krakowiec, Lipce, Niegowska (obsługa, energia, materiały, drobne naprawy, transport, i utrzymanie obiektów pompowni)
2.	Cieki otwarte	5 400 000	2 043 810	37,8	50	1. Utrzymanie stałego spływu wód, usuwanie zatorów w niewralgicznych punktach cieków (zwężenia, mosty, stopnie piętrzące).
	-eksploatacja					2. Prace eksploatacyjne polegające na utrzymaniu w czystości cieków otwartych/korta potoków: Jelitkowski,

						Strzyża, Bystrzec II, Oruński, Siedlicki, Maćkowy	
						3. Wykonanie cięć pielęgnacyjnych krzewów i drzew (likwidacja wywrotów) porastających skarpy potoków, kanałów i rowów.	
						4. Okoszenie skarp cieków (potoków, kanałów, rowów), skarp zbiorników retencyjnych i wałów przeciwpowodziowych (474.492m <sup>2</sup> )	
						5. Odmulanie zbiornika retencyjnego "Powstańców Warszawskich" (300m <sup>3</sup> )	
						6. Prace konserwacyjno - eksploatacyjne zbiornika "Bielkówko (okoszenie, odmulenie, czyszczenie drenaży)	
						7. Odbudowa umocnień brzegowych na potoku "Jelitkowskim" przy ul. Chłopskiej	
						8. remont zasuw oraz mnicha upustowego na ujściu kanału "Rudnickiego" do Oplýwu Motławy	
						9. zabudowa wyrw na potoku Siedlickim w rejonie Kraśnięta	
						10. Odmulenie rowów i kanałów	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
						11. Odmulenie rowów i kanałów:	
						- polder Stogi	2018mb
						- polder Rudniki	420 mb
						- polder Olszynka	320 mb
						- polder Letniewo	545 mb
						- Wysoczyzna	860 mb
						<b>Razem</b>	<b>4.163 mb</b>

						12. Odmulenie potoków:	
						- potok Maćkowy	210 mb
						- potok Oruński	145 mb
						- potok Bystrec II	96 mb
						- potok Jaśkowy	161 mb
						- potok Szadólski	50 mb
						<b>Razem</b>	<b>662 mb</b>
	<b>razem:</b>	<b>6 489 894</b>	<b>2 511 556</b>	<b>38,7</b>	<b>80</b>		

## Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2004 roku

Załącznik nr 2

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Rodzaj zadania:

własne gminy

Lp.	Zadanie	Plan na 2004r.	Realizacja I półrocze 2004r.	Wykonanie w %		Wykonanie zakresu rzeczow
				Finansow e	Rzeczow e	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Kanalizacja deszczowa	6 412 243	3 622 563	56,5	100	<p>Utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące kanałi o różnych średnicach, wpustów ulicznych, studni kontrolno - pomiarowych i połączeniowych oraz pr</p> <p>Wykonano:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odladzanie i odśnieżanie wpustów ulicznych w styczniu - luty w celu zapewnienia drożności sie bezpieczeństwa ruchu drogowego.</li> <li>2. Ręczne czyszczenie wpustów ulicznych</li> <li>3. Ręczne czyszczenie studni rewizyjnych</li> <li>4. Mechaniczne czyszczenie wpustów ulicznych</li> <li>5. Mechaniczne czyszczenie studni rewizyjnych</li> <li>6. Mechaniczne czyszczenie eksploatacyjne kan deszczowych - 32 749 mb oraz przykanalików -</li> <li>7. Wymiana połamanych i skradzionych kratki w ulicznych - 437 szt. i pokryw na studniach rewiz na kanalizacji deszczowej.</li> <li>8. Awaryjny remont wpustów ulicznych - 134 szt. rewizyjnych - 85 szt. na kanalizacji deszczowej:</li> </ol> <p>· rejon Oliwa 29szt. wpustów, 1</p>

						<ul style="list-style-type: none"> <li>· rejon Wrzeszcz 31szt. wpustów,</li> <li>· rejon Śródmieście 27szt. wpustów,</li> <li>· rejon terenów depresyjnych 21szt. wpustów,</li> <li>· rejon Siedlce 26szt. wpustów,</li> </ul> <p>9. Awaryjny remont kanałów deszczowych o róż</p>
--	--	--	--	--	--	--

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
						<p>10. Odmulenie kolektora 2,40x1,60 mb 171 oraz o wymiarach 3,5x2,5</p> <p>11. Utrzymanie, eksploatacja i konserwacja 4 prz deszczowych: „Kliniczna”, „Rzeczypospolitej”, „B (energia elektryczna, drobne naprawy, materiały</p> <p>12. Monitoring sieci kanalizacji deszczowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ul. Szopy</li> <li>- ul. Cumowników</li> <li>- ul. Modra</li> <li>- ul. Tamka</li> <li>- ul. Młodzieży Polskiej</li> <li>- ul. Południowa</li> <li>- ul. PCK</li> <li>- ul. Dworska</li> <li>- ul. Północna</li> <li>- ul. Walecznych</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>razem</b></p> <p>12. Eksploatacyjne czyszczenie separatorów „UNI Hallera/Chrobrego (2x), Bursztynowa/Błękitna (2x); Pomorska/Chłopska (2x); Subisława/Kupa Kołobrzeska/Rzeczypospolitej (2x); Rzeczypos Meissnera (2x); ul. Hallera/Czarny Dwór (2x); Wyspiańskiego (2x); ul. Struga/Łostowicka (2x); ul. Żuławska/Boczna (2x); ul. Żuławska/Grabow Rzepichy/Leszka Białego (2x); Spacerowa (2x)</p>

						baza WOC N.Port (2x); ul. Hallera (2x); Potok Rakoczego/Dolne Młyny 92x); Potokowa/Ogro Podmiejska (2x); Obwodowa/Galaktyczna (2x); Dragana (2x); KING CROSS (2x); KING CROSS (2x); Spacerowa/GEANT (2x); u Wieżycka/Świętokrzyska (2x); Potokowa/ Słow Potokowa/Słowackiego kan B (2x), Mrongowiu Montażystów (2x), Niegowska/Lipce (2x), Szcz Żuławska/rów K (2x);, Nabrzeże Ziółkowskiego (2x); Gwiazdowskiego/Warzywód II (2x); Elblą
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
						Szafarnia (2x); Ptasia(2x), Potok Oruński (2x) zb. retencyjny (2x); Warszawska/Łódzka (2x); Elbląska/most wantowy (2x); Elbląska (2x); S Królowej Jadwigi (2x); Spacerowa /CASTORA Srebrna (2x); Astronomów/SELGROS (2x); Bu Wołyńskiej (2x); Zb. Wielkopolska (2x); Wielk Wilanowska (2x); Zielony Stok/Kartuska (2x)
	<b>razem:</b>	<b>6 412 243</b>	<b>3 622 563</b>	<b>56,5</b>	<b>100</b>	

**Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2004 roku**

Załącznik nr 3

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Rodzaj zadania: własne gminy

Lp.	Zadanie	Plan na 2004r.	Realizacja I półrocze 2004r.	Wykonanie w %	
				Finansowe	Rzeczowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Studnie publiczne i fontanny	415 000	176 750	42,6	80

--	--	--	--	--	--

1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	Dowóz wody pitnej	400 000	293 473	73,4	100
	<b>razem:</b>	<b>815 000</b>	<b>470 223</b>	<b>55,6</b>	<b>100</b>



## Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2004

Załącznik nr 4

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Rodzaj zadania: własne gminy

Lp.	Zadanie	Plan na 2004r.	Wykonanie w I półroczu 2004	Wykonanie w %		Wykonanie zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Usuwanie skutków powodzi „Lipiec-2001”	1 733 000	133 032	7,7	100	a/ Monitoring kanalizacji deszczowej uszkodzonej w wyniku powodzi; wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ul. Św. Ducha 41</li> <li>- ul. Długa 33</li> <li>- ul. Długi Targ 41</li> <li>- ul. Chlebnicka 30</li> <li>- ul. Bosmańska 6</li> <li>- ul. Warzywnicza 4</li> <li>- ul. Tokarska 7</li> <li>- ul. Kaletnicza 7</li> <li>- ul. Mydlarska 4</li> <li>- ul. Pocztowa 8</li> <li>- ul. Garbary 9</li> <li>- ul. Mieszczkańska 8</li> <li>- ul. Dziana 4</li> <li>- ul. Kuśnierska 6</li> <li>- ul. Pończoszników 6</li> <li>- ul. Piwna 28</li> <li>- ul. Trakt Św. Wojciecha 119</li> </ul>

						<i>Razem</i>
	<b>razem:</b>	<b>1 733 000</b>	<b>133 032</b>	<b>7,7</b>	<b>15</b>	

**UWAGA: realizacja zadań w II półroczu 2004r.**

## Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2004 roku

Załącznik nr 5

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Rodzaj zadania: własne gminy

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2004r.	Wykonanie planu za I półr. 2004r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1.	Remonty zbiorników wody	408 000				1. Remont komór zasuw i zbiorników wody Sobieski
		64 200	64 200	100%	100%	2. Remont komór zasuw i zbiorników wody Orunia - (kontynuacja z 2003 roku)
2.	Remonty sieci wodociągowych	150 000				1. Remont sieci wodociągowej w ulicy Wiesława i ulicy Grobla.
		27 000				2. Remont sieci wodociągowej w dz. Gdańsk-Osowa ( dwie wcinki DN 500 )
		450 000	179 614	39.9%	39.9%	3. Czyszczenie sieci wodociągowej w dzielnicy Gdańsk - Brzeźno - (w tym kontynuacja z 2003 roku)
		153 000	32 945	21,5%	21,5%	4. Dostawa armatury do wymiany na sieciach wodociągowych - (w tym kontynuacja z 2003 roku)
3.	Remonty pompowni wody	28 700				1. Remont odwodnienia ujęcia wody Osowa do jeziora Wysockiego.
		116 600				2. Remont energetyki i układu pompowego ujęcia wody Osowa.

4.	Remonty ujęć wodnych	73 000				1. Rekonstrukcja studni nr 2 na ujęciu wody Matarnia.
		121 000				2. Likwidacja studni nr K 2 na ujęciu wody Grodza Kamienna.
		500 000				3. Likwidacja i wykonanie 5 studni głębinowych na ujęciu wody Czarny Dwór.
		280 000				4. Remont zasilania energetycznego SN i NN na ujęciu wody Czarny Dwór
		13 785	0	0	100%	5. Wykonanie studni głębinowej na ujęciu wody Smęgorzyno - (kontynuacja z 2003 roku)
		66 000				6. Likwidacja linii napowietrznej - ujęcie wody Lipce.
		30 000				7. Remont instalacji chłodzenia ozonatora na ujęciu wody Straszyn.
		30 000				8. Wykonanie odprowadzenia wód popłucznych z ujęcia wody klukowo.
5.	Remonty pomp i sprężarek	70 000				1. Remont 30 sztuk agregatów pompowych głębinowych
		25 000				2. Remont 4 sztuk sprężarek bezsmarowych powietrza typu Mahle
6.	Dokumentacje techniczne	31 452	0	0	100%	1. Projekt remontu sieci wodociągowej w ulicy Wiestawa i ulicy Grobla - (kontynuacja z 2003 roku)
		11 590	11 590	100%	100%	2. Projekt odprowadzenia wód popłucznych z ujęcia wody Klukowo -( kontynuacja z 2003 roku)
		20 000				3. Projekty remontu sieci wodociągowych.

		15 000			4. Projekty geologiczne - operaty wodno-prawne.
		15 673			5. Projekty remontu urządzeń energetycznych na ujęciach wody.
	<b>Ogółem</b>	<b>2 700 000</b>	<b>288 349</b>	10,68%	12,36%

## Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2004r.

Załącznik nr 6

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

rodzaj zadania: własne gminy

L. p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2004r.	Wykonanie planu za I pół. 2004	Wykonanie %		
				finansowe	rzeczowe	
I.	Remont budynków komunalnych					
A.	Roboty dekarские					
1	Al. Zwycięstwa 40	roboty dekarско-blacharskie dachu ceram. przemurowanie komina	42 800	16 075	37,56	100
2	Bałtycka 9	roboty dekarско-blacharskie dachu ceram.	43 000	0	0,00	0
3	Biała 14	roboty dekarско-blacharskie dachu papowego	40 000	0	0,00	100
4	Brzozowa 13	j.w.	32 000	0	0,00	10
5	Brzozowa 13a	j.w.	36 000	0	0,00	10
6	Chrobrego 9	j.w.	41 000	0	0,00	10
7	Czyżewskiego 15C	j.w.	60 000	0	0,00	0
8	Czyżewskiego 7	j.w.	30 000	0	0,00	0
9	Do Studzienki 30	j.w. dachu papowego	30 000	0	0,00	100

1 0	Dziewanowskiego 9	roboty dekarско-blacharskie dachu ceram.-pap. - kontynuacja + rem. stropu	121 000	92 327	76,30	100
1 1	Gazownicza 7B	roboty dekarско-blacharskie dachu	70 000	43 442	62,06	100
1 2	Górnicza 7	roboty dekarско-blacharskie	18 000	0	0,00	0
1 3	Górnicza 23	roboty dekarско-blacharskie dachu ceram.	18 000	12 352	68,62	100
1 4	Inspektorska 5/3	roboty dekarско-blacharskie dachu po likwidacji eternitu	12 000	0	0,00	100
1 5	Inspektorska 5	roboty dekarско-blacharskie	0	0	0,00	100
1 6	J.Husa 16	roboty dekarско-blacharskie dachu ceramiczn.	50 000	0	0,00	0
1 7	Kaprów 5	roboty dekarско-blacharskie dachu ceram.	45 000	0	0,00	0
1 8	Kasztanowa 5 ab	roboty dekarско-blacharskie dachu ceram.	150 000	0	0,00	0
1 9	Kętrzyńskiego 22	roboty dekarско-blacharskie dachu papowego wraz z przemurowaniem komina,	33 000	19 821	60,06	100
2 0	Kopalniana 24	roboty dekarско-blacharskie dachu ceramicznego	16 000	0	0,00	0
2 1	Kopernika 4	j.w.	70 000	28 610	40,87	45
2 2	Kopernika 8	j.w.	70 000	26 413	37,73	45
2 3	Kwietna 29	roboty dekarско blacharskie dachu po likwidacji eternitu	52 000	0	0,00	10
2 4	Lastadia 1	roboty dekarско-blacharskie dachu ceram.	35 000	0	0,00	0
2	Lastadia 4	roboty dekarско-blacharskie dachu	25 000	0	0,00	10

5		papowego				
2 6	Lęborska 3A	roboty dekarsko-blacharskie dachu papowego	45 000	0	0,00	0
2 7	Łamana 1	roboty dekarsko-blacharskie dachu papowego	20 000	0	0,00	0
2 8	Łąkowa 15	roboty dekarsko-blacharskie dachu papowego	25 000	0	0,00	0
2 9	Łęczycka 23	roboty dekarsko-blacharskie dachu po likwidacji eternitu	65 000	0	0,00	10
3 0	Malczewskiego 79b	roboty dekarsko-blacharskie dachu pap.	19 000	0	0,00	0
3 1	Niwki 16	roboty dekarsko-blacharskie dechu ceram.	32 000	0	0,00	40
3 2	Nowiny 76	roboty dekarsko-blacharskie dachu ceram.	25 000	17 757	71,03	100
3 3	Obr.Westerplatte 33	roboty dekarsko-blacharskie dachu ceram.	70 000	0	0,00	0
3 4	Ołowianka 1b,c	roboty dekarsko-blacharskie dachu ceram.	50 000	0	0,00	10
3 5	Osiedle 9	roboty dekarsko-blacharskie dachu ceram.	38 000	0	0,00	60
3 6	Pawłowskiego 2	roboty dekarsko-blacharskie dachu ceram.	130 000	0	0,00	0
3 7	Piastowska 22	roboty dekarsko-blacharskie dachu ceram.	45 000	0	0,00	0
3 8	Polanki 133A	roboty dekarsko -blacharskie dachu ceram.	70 000	0	0,00	0
3 9	Raduńska 1	roboty dekarsko-blacharskie dachu ceram.	29 000	22 690	78,24	100
4 0	Ramuła 5	roboty dekarsko-blacharskie dachu ceram.	40 000	0	0,00	0
4	Rybitwy 6	roboty dekarsko-blacharskie dachu	40 000	0	0,00	0



1		ceram.				
4 2	Serbska 10	roboty dekarsko-blacharskie dachu papowego	15 000	0	0,00	100
4 3	Skłodowskiej 4	roboty dekarsko-blacharskie dachu	75 000	0	0,00	35
4 4	Słowackiego 111	roboty dekarsko-blacharskie dachu po likwidacji eternitu	75 000	0	0,00	10
4 5	Słowackiego 130	roboty dekarsko-blacharskie dachu ceram.	30 000	0	0,00	30
4 6	Słowackiego 18	roboty dekarsko-blacharskie dachu ceram.	45 000	0	0,00	10
4 7	Sobieskiego 16	roboty dekarsko-blacharskie dachu, elewacja	90 000	0	0,00	10
4 8	Sobieskiego 2	roboty dekarsko-blacharskie dachu ceram.	70 000	46 678	66,68	100
4 9	Sówki 19	roboty dekarsko-blacharskie dachu po likwidacji eternitu	40 000	0	0,00	30
5 0	Starowiejska 20	roboty dekarsko-blacharskie dachu papowego	29 000	0	0,00	10
5 1	Stryjewskiego 46	roboty dekarsko-blacharskie dachu ceram.	30 000	0	0,00	0
5 2	Szklana Huta 2	roboty dekarsko-blacharskie dachu papowego	30 000	0	0,00	10
5 3	Szklana Huta 5	roboty dekarsko-blacharskie dachu papowego	35 000	0	0,00	10
5 4	Takt św.Wojciecha 103A	roboty dekarsko-blacharskie dachu papowego	36 000	28 328	78,69	100
5 5	Tarcice 10a	roboty dekarsko-blacharskie dachu papowego	24 000	15 999	66,66	100
5 6	Tarcice 12	roboty dekarsko-blacharskie dachu papowego	60 000	0	0,00	100
5	Trakt Św. Wojciecha 32,34,36	roboty dekarsko-blacharskie dachu	50 000	31 052	62,10	100

7	◀	papowego				
5 8	Trakt św. Wojciecha 22	roboty dekarско-blacharskie dachu ceram-pap.	56 000	0	0,00	10
5 9	Trakt św. Wojciecha 299	j.w. wraz z przemurowaniem kominów	30 000	23 244	77,48	100
6 0	Trakt św. Wojciecha 83,85	j.w.	28 000	20 282	72,44	100
6 1	Trakt św. Wojciecha 83A	j.w.	22 000	16 199	73,63	100
6 2	Uczniowska 2/4	roboty dekarско-blacharskie dachu papowego	60 000	0	0,00	10
6 3	Uczniowska 9	roboty dekarско-blacharskie dachu papowego	30 000	0	0,00	10
6 4	Wasowskiego 2	roboty dekarско-blacharskie dachu ceram.	120 000	0	0,00	0
6 5	Wiosny Ludów 7	roboty dekarско-blacharskie dachu ceram.	110 000	0	0,00	0
6 6	Zamiejska 2	roboty dek.-blacharskie dachu papowego wraz z przemurowaniem komina	15 000	0	0,00	10
6 7	Zawiszy Czarnego 14	roboty dekarско-blacharskie dachu papowego	25 000	0	0,00	0
6 8	Żuławska 27	roboty dek.-blach. dachu papowego	20 000	0	0,00	0
<b>Razem roboty dekarские</b>			<b>3 132 800</b>	<b>461 269</b>	<b>14,72</b>	
B.	Roboty ogólnobudowlane					
B 1	Izolacje, docieplenia, odgrzybienia, drobne remonty					
1	Abrahama 27	remont zabezp. budynku wg dok.tech	40 000	0	0,00	0

2	Aldony 6	remont mieszkań- wymiana stol.okiennej, drzwiowej,rob. murarsko-tynkarskie, hydrauliczne i elektryczne	110 000	54 746	49,77	50
3	Biała 14	izolacja pozioma i pionowa ścian fund.	30 000	23 399	78,00	100
4	Brzozowa 12/1	odgrzybienie lokalu	15 000	0	0,00	0
5	Cystersów 2 ( po pożarze)	remont klatki schodowej	34 000	0	0,00	0
6	Czyżewskiego 18/7	remont mieszkań po pożarze+ kl.schodowa	40 000	23 522	58,81	100
7	Dębinki 3	izolacja i remont stropu - projekt	12 000	6 039	50,33	100
8	Uczniowska 2/4	odgrzybienie lokalu	9 000	7 824	86,93	100
9	Dziewanowskiego 9	remont stropu nad l.13, 14,15,remont przewodów komin. przestaw. pieca w l. nr 9	120 000	27 805	23,17	20
10	Dziewanowskiego 10	remont stropu piwnic	10 000	10 927	109,27	100
11	Grodzka 9; Wartka 8	zabezpieczenie budynku	20 000	0	0,00	0
12	Jesionowa 14b	izolacja pozioma i pionowa ścian fund.	25 000	0	0,00	0
13	Jesionowa 18 a	zasypanie kotłowni - II etap	74 000	0	0,00	0
14	Jodłowa 6	remont stropu	25 000	0	0,00	0
15	Kaczeńce 9	izol. pion i poziom. ścian fund.+opaska	9 000	0	0,00	0
16	Lastadia 1	zabezpieczenie budynku	18 000	0	0,00	0
17	Łęczycka 14 A/1	wymiana podłóg	15 000	0	0,00	0
1	Małomiejska 38/17,18,19,20	roboty odgrzybienione w lokalu	50 000	0	0,00	0

8						
1 9	Miałki Szlak 79	remont mieszkań+wymiana stolarki okiennej	20 000	26 013	130,07	100
2 0	Mściwoja 40 A	docieplenie budynku + projekt	20 000	4 880	24,40	24
2 1	Paska 7/2	rob.odgrzybienione i izolac.lokalu	20 000	0	0,00	0
2 2	Pomorska 4	wyk. wentylacji	20 000	2 806	14,03	14
2 3	Raławicka 7B/7	remont mieszkania dla repatrianta	16 000	16 053	100,33	100
2 4	Rybitwy 2	izolacja poz. i pion.+opaska	18 000	0	0,00	30
2 5	Starowiejska 12	izolacja poz. i pion.+opaska i cokół	25 000	0	0,00	0
2 6	Starowiejska 37/2	odgrzybienie lokalu	20 000	0	0,00	0
2 7	Śluza 4	remont mieszkań	40 000	0	0,00	0
2 8	Trakt Św. Wojciecha 22	docieplenie ścian szczytowych	25 000	0	0,00	10
2 9	Traugutta 90	izolacja przeciwwilgociowa ścian fund.	25 000	0	0,00	90
3 0	Wassowskiego 12/13	izolacja przeciwwilgociowa ścian fund.	15 000	0	0,00	0
3 1	Westerplatte 36	ułożenie podłogi na strychu II etap	25 000	0	0,00	10
	<b>Razem</b>		<b>945 000</b>	<b>204 014</b>	<b>21,59</b>	
B 2	Remont balkonów i werand					
1	Al..Wojska Polskiego 24	rekonstrukcja werandy i balkonu	35 000	11 224	32,07	20

2	Bracka 1	remont werandy + projekt	25 000	0	0,00	0
3	Brzezi 53	remont werand+ projekt	10 000	3 684	36,84	20
4	Chrobrego 72 A/8	prace naprawcze balkonu	5 000	0	0,00	0
5	Cystersów 12/6 i 4	proj. + remont balkonu	10 000	3 294	32,94	20
6	de Gaullea 14 szt.2	proj.+ remont balkonu	7 000	3 233	46,19	20
7	Do Studzienki 23	remont płyty balkonowej wraz z wym. balustrady	4 000	0	0,00	0
8	Dziewanowskiego 8 m 10/11	naprawa płyty balkonowej	6 000	0	0,00	0
9	Grunwaldzka 26a	remont balkonów szt. 7	10 000	5 612	56,12	70
10	Jaškowa Dolina 18 szt. 3	projekt + rem.płyty balkonowej	6 000	3 965	66,08	20
11	Kowalska 6/12 i 16	proj. + remont balkonu	4 500	4 392	97,60	20
12	Krosna 17/12	proj. + rem. balkonu	10 000	4 392	43,92	20
13	Krosna 32/8	proj. + remont balkonu	10 000	4 880	48,80	20
14	Kwietna 2	odtworzenie werand + izolacja (kontynuacja z roku 2003 )	60 000	0	0,00	0
15	Łagiewniki 64 a,b,d,e	remont balkonów szt. 19	57 600	366	0,64	1
16	Matki Polki 7/7	remont werandy	12 000	1 708	14,23	20
17	Oliwska 53/54	proj + remont balkonów szt. 6	20 000	2 684	13,42	20
1	Partyzantów 54	remont balkonu	8 000	6 706	83,83	100

8						
1 9	Piastowska 3	remont balkonów	30 000	0	0,00	0
2 0	Piastowska 5	remont balkonów	18 000	0	0,00	0
2 1	Refektarska 2	proj. + remont balkonu	10 000	0	0,00	0
2 2	Rybołowców 8	proj.+ remont balkonów szt. 4	15 000	2 806	18,71	20
2 3	Wieniawskiego 16B/1A,4 i 5	proj. + remont balkonu	12 000	4 392	36,60	20
2 4	Zielona 16	projekt+rekonstr. werand drewnianych	25 000	0	0,00	0
2 5	Żywiecka 2A/5 i 8, B/4 i 7	remont balkonów szt. 4	10 000	0	0,00	0
2 6	Żywiecka 1b/6	rekonstrukcja balkonu	10 000	0	0,00	0
	<b>Razem</b>		<b>430 100</b>	<b>63 338</b>	<b>14,73</b>	
B 3	Roboty na podstawie decyzji PINB					
1	Grunwaldzka 485	izol. ścian fund. wzmoc.,napr. tynków	40 000	0	0,00	0
2	Grunwaldzka 555	izolacja ścian fund.,naprawa nadproży	40 000	0	0,00	0
3	Małomiejska 40	izolacja pion. i poz. ścian fund., dociepl. prawego szczytu bud.	40 000	0	0,00	0

4	Małomiejska 57	izolacja pion. i poz. ścian fund., remont podłóg w lokalach 1,2,3	40 000	0	0,00	0
5	Ptasia 4	izolacja pozioma bud., dociepl. ścian wew. kl. schod. gr. 12 cm., wymiana podłóg z zasypaniem piwnic	174 000	0	0,00	0
6	Słowackiego 34	izolacja ścian fund.,wym. stolarki w piwnicy	30 000	0	0,00	0
7	Smoluchowskiego 4	izolacja pion. i poz. ścian fundam.	30 000	0	0,00	45
8	Szklana Huta 3	docieplenie budynku + wentyl. lok. nr 2,5 po ścianie zew.	50 000	0	0,00	0
9	Trakt św.Wojciecha 165 E	izolacja ścian fundament.+ docieplenie	50 000	0	0,00	0
10	Trakt św.Wojciecha 213	izolacja ścian fund. + napr. murów	50 000	0	0,00	100
11	Traugutta 19	izolacja ścian fund. + napr. murów	38 500	0	0,00	0
12	Ukośna 2	izolacja pion. i poz. ścian fund. + docieplenie	50 000	0	0,00	0
13	Władysława IV 9	izolacje,ściagi murów zew.	110 000	0	0,00	0
<b>Razem</b>			<b>742 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
B4	Likwidacja związków toksycznych					
1	BOM - 1 - BOM - 12	wymiana posadzek toksycznych	28 000	3 592	12,83	20

a)	Bzowa 7/23	wymiana podłóg toksycznych-samoremont	0	3 592	0,00	100
	Razem roboty ogólnobudowlane B1 - B4		2 145 600	270 944	12,63	
C.	Roboty zduńskie					
1	BOM - 1 - BOM - 12	szt. 370	1 000 000	328 665	32,87	53
	Razem roboty zduńskie		1 000 000	328 665	32,87	53
D	Wymiana stolarki					
1	BOM - 1 - BOM - 12	szt. 1600	1 100 000	401 708	36,52	
	Razem wymiana stolarki		1 100 000	401 708	36,52	22
E	Roboty elektryczne					
1	Azymutalna 5/1	wymiana instalacji wewnętrznej	2 500	0	0,00	10
2	Azymutalna 8/2	wymiana instalacji wewnętrznej	2 500	0	0,00	15
3	Chociszewskiego 11/3	wymiana instalacji wewnętrznej	2 500	0	0,00	20
4	Chłodna 3	wymiana WLZ + obw ADM	9 000	0	0,00	10
5	Czyżewskiego 18	wymiana wlz	3 000	2 244	74,80	100
6	Grunwaldzka 495/2a	wymiana zasilania lokalu i inst. wew.	3 800	0	0,00	30
7	Grunwaldzka 485	wym. wlz+obw. adm.	7 000	0	0,00	0
8	Grażyny 12/7	wym. inst. wew. i zasilającej	3 000	0	0,00	0
9	Jantarowa 8	wymiana zasilania i inst. wew.	3 000	0	0,00	0
10	Jodłowa 32	wymiana instalacji	5 000	0	0,00	10



1 1	Jodłowa 6	wymiana WLZ + obw ADM	8 500	0	0,00	0
1 2	Kartuska 145 m2	wymiana instalacji	2 800	0	0,00	20
1 3	Kwietna 22/3	wymiana instalacji wewnętrznej	5 000	0	0,00	10
1 4	Kurkowa 7 m 6	wymiana instalacji	2 000	0	0,00	10
1 5	Leczkowa 15	wymiana WLZ	8 000	0	0,00	0
1 6	Lisia Grobla 1/9	wymiana instalacji	2 500	0	0,00	0
1 7	Łąkowa 14 + oficyna	wymiana WLZ + obw ADM	8 000	0	0,00	0
1 8	Łowicka 11E	wymiana WLZ + obw ADM	10 000	0	0,00	20
1 9	Łowicka 11k /1,4,5,6,	wymiana WLZ + obw ADM	10 000	0	0,00	0
2 0	Łozy 17 G/7	wym. zasilania i elektr. inst. wew.	3 000	2 807	93,57	100
2 1	Malczewskiego 79 A	wymiana WLZ + obw ADM	6 000	0	0,00	0
2 2	Małachowskiego 1	zmiana zasilania budynku i lokali	3 000	0	0,00	0
2 3	Matki Polki 3	wymiana WLZ	7 000	0	0,00	0
2 4	Modra 48	wymiana wlz	5 000	0	0,00	0
2 5	Owsiana 6	wymiana WLZ + obw ADM	7 000	0	0,00	0
2 6	Opata J. Rybińskiego 25	wymiana WLZ + obw ADM	9 000	0	0,00	0

2 7	Przy Torze 7BCD	wymiana WLZ + obw ADM	20 000	0	0,00	0
2 8	Rybaki Górne 31/37	wymiana WLZ + obw ADM	7 000	0	0,00	0
2 9	Rycerska 10	wymiana WLZ + obw ADM	8 000	0	0,00	0
3 0	Skarpowa 42 m1	wymiana instalacji	6 000	0	0,00	0
3 1	Słowackiego 24	wymiana instalacji	6 000	0	0,00	0
3 2	Słowackiego 26	wymiana instalacji	10 000	0	0,00	0
3 3	Sobieskiego 16	wymiana WLZ + obw ADM	10 000	0	0,00	70
3 4	Sówki 53/54	wymiana instalacji	9 000	0	0,00	10
3 5	Śniadeckich 11	wymiana WLZ + obw ADM	9 000	0	0,00	0
3 6	Tamka 23A	wymiana WLZ + obw ADM	9 000	0	0,00	10
3 7	Tarcice 1	wymiana WLZ + obw ADM	4 500	0	0,00	10
3 8	Tarcice 2	wymiana WLZ + obw ADM	4 500	0	0,00	10
3 9	Traugutta 5	wymiana WLZ + obw ADM	10 000	0	0,00	0
4 0	Traugutta 7	wymiana WLZ + obw ADM	10 000	0	0,00	0
4 1	Traugutta 9	wymiana WLZ + obw ADM	9 000	0	0,00	0
4 2	Tuwima 24	wymiana WLZ + obw ADM	10 000	0	0,00	0

4 3	Władysława IV 9	wymiana WLZ + obw ADM	9 000	0	0,00	10
4 4	Wolności 16	wymiana WLZ + obwody ADM	9 000	0	0,00	10
4 5	Wita Stwosza 21	wymiana WLZ + obwody ADM	14 000	0	0,00	0
4 6	Żuławska 18/1	wymiana instalacji	3 000	0	0,00	0
4 7	Grunwaldzka 505	remont inst. elektr. na potrzeby archiwum w bud.	0	20 037	0,00	100
<b>Razem roboty elektryczne</b>			<b>315 100</b>	<b>25 088</b>	<b>7,96</b>	
F.	Roboty gazowe					
1	Angielska Grobla 11	remont instalacji gazowej	42 000	0	0,00	0
2	Brzechwy 3	remont instalacji gazowej+opłaty za przyłączenie	15 000	7 547	50,31	100
3	Chłodna 3	remont inst gazowej	31 000	0	0,00	0
4	Dickensa 2	remont instalacji gazowej	19 000	11 378	59,88	100
5	Dziewanowskiego 4	remont inst. gazowej	17 000	0	0,00	0
6	Jaracza 13a	remont instalacji gazowej	21 000	293	1,40	0
7	Jaracza 13b	remont instalacji gazowej	18 918	12 580	66,50	100
8	Kunacza 19	remont instalacji gazowej	10 000	0	0,00	0
9	Kwietna 7	remont inst. gazowej	14 000	2 867	20,48	0
1 0	Legnicka 9	remont instalacji gazowej	16 000	0	0,00	0
1 1	Na Stoku 35	remont instalacji gazowej	7 500	0	0,00	0
1 2	Podmiejska 18	remont instalacji gazowej	17 500	0	0,00	0

1 3	Reduta Żbik 7	remont instalacji gazowej	11 500	0	0,00	0
1 4	Reduta Żbik 7 e	remont instalacji gazowej	15 000	0	0,00	0
1 5	Reduta Żbik 7a	remont instalacji gazowej	16 500	0	0,00	0
1 6	Reduta Żbik 7b	remont instalacji gazowej	20 000	0	0,00	0
1 7	Reduta Żbik 7c	remont instalacji gazowej	23 500	0	0,00	0
1 8	Reduta Żbik 7d	remont instalacji gazowej	20 500	0	0,00	0
1 9	Rejtana 2 a	remont instalacji gazowej	13 000	0	0,00	0
2 0	Rejtana 2 b	remont instalacji gazowej	19 500	0	0,00	0
2 1	Rzeźnicka 64	remont instalacji gazowej	15 000	0	0,00	0
2 2	Rzeźnicka 65	remont instalacji gazowej	10 000	0	0,00	0
2 3	Sandomierska 10	remont instalacji gazowej	25 000	0	0,00	0
2 4	Sandomierska 10 a	remont instalacji gazowej	13 000	0	0,00	0
2 5	Seredyńskiego 11	remont instalacji gazowej	45 000	0	0,00	0
2 6	Sienna 10	remont instalacji gazowej	13 000	8 791	67,62	100
2 7	Straganiarska 48	remont instalacji gazowej	10 000	0	0,00	0
2 8	Św. Trójcy 6	remont instalacji gazowej	15 000	0	0,00	0

	Razem roboty gazowe		514 418	43 456	8,45	
F 1	Roczne przeglądy instalacji gazowej (BOM 1 - Bom 12)		150 000	0	0,00	0
G .	Roboty wod.-kan.c.o., c.w.u.					
1	BOM 1 - BOM-12	Budowa studni wodomierzowych do opomiarowania budynków komunalnych wg uzgodnienia z SAUR NEPTUN	250 000	0	0,00	0
2	Boh. Getta Warszawskiego 4	remont węzła c.o.	110 000	0	0,00	0
3	Boh. Getta Warszawskiego 9	remont węzła c.o.	103 000	0	0,00	0
4	Dworska 27	remont węzła c.o.	7 000	6 702	95,74	100
5	Kwietna 7	wydz. pom. w.c. w 4 lokalach wraz z wew. inst. wod.kan.	30 000	0	0,00	10
6	Nowiny 5 ( 2B) [zmiana nr bud]	wykonanie inst. wew. c.o. i kotłowni olejowej	108 000	2 050	1,90	70
7	Olszynka	wydzielenie pom.wc + wew.inst.wod-kan - I etap	65 000	0	0,00	0
8	Otwarta 4	wyk. projektu tech. oraz remontu węzła c.o, wym. uszkodzonych przykanalików	78 000	82 008	105,14	100
9	Sambora 6A	wymiana grzejników	20 000	13 962	69,81	100
1 0	Wschodnia 11	specyfikacja techniczna	1 000	939	93,90	100
1 1	Zamiejska 5, 8a,8	wydzielenie pom.w.c.w bud.projekt + wykonanie	50 000	0	0,00	0
1 2	Dziewanowskiego 10	wym. kanalizacji sanit. i deszczowej	0	16 344	0,00	100
1 3	Elbląska 79 & Elbląska 83	wykonanie przyłącza wodociągowego od studni wodomierzowej	0	15 444	0,00	100

1 4	Odrzańska 1,3,5,7,9	oczyszczenie sieci kan. deszczowej wraz z wpustami ulicznymi na zapleczu budynków	0	0	0,00	100
Razem roboty wod-kan, c.o, c.w.u.			822 000	137 449	16,72	
H .	Konserwacje i drobne remonty BOM -1 - BOM - 12		4 300 000	1 775 381	41,29	45
I.	Awarye+pogotowie lokatorskie (rezerwa na remonty budynków)		800 000	527 061	65,88	
1	Otwarta 4 ( Przychodnia )	usunięcie awarii c.o.	0	5 798	0,00	100
2	Benzynowa 12, Reduta Wilk 1, Osiedle 9	przemurowanie kominów, zabezpieczenie bud. mieszk., naprawa pokr. dachu ceram.	0	15 600	0,00	100
3	Opata Jacka Rybickiego 6	usunięcie nieszcz. inst. gaz.	0	9 367	0,00	100
4	Spacerowa 17	usunięcie nieszcz. inst. gaz.	0	8 166	0,00	100
5	Pomorska 4	usunięcie nieszczelności inst. gaz.	0	6 014	0,00	100
6	Grunwaldzka 596	rem. inst. gaz	0	6 355	0,00	100
7	Stary Rynek Oliwski 14 m	rem. inst. gaz	0	8 669	0,00	100
8	Wita Stwosza 75	roboty elektryczne	0	7 319	0,00	100
9	Miodowa 11	przemurowanie komina	0	3 243	0,00	100
1 0	Maki 39/2	wymiana podłogi w mieszkaniu	0	4 297	0,00	100
1 1	Kolonia Zręby 70	remont szamba	0	17 100	0,00	100

1 2	Brzozowa 13/2	naprawa stropu drewnianego i wym. inst. wod-kan.	0	8 701	0,00	100
1 3	Trakt Św. Woj. 269	rem. wejścia do budynku	0	4 832	0,00	100
1 4	Chałubińskiego 23	remont poz. wew. inst. kan.	0	8 714	0,00	100
1 5	de Gaulle'a 6A/2	ciesiel.-murars.-tynk.; rem. podłóg	0	13 057	0,00	100
1 6	Olszyńska 37	zabez. bud. zabytkowego przed dewastacją	0	16 387	0,00	100
1 7	K. Wallenroda 2 of.	remont inst gazowej	0	11 253	0,00	100
1 8	Stokrotki 14	aw. wymiana pieca węglowego c.o.	0	4 591	0,00	100
1 9	Wały Jagiellońskie 28/30	uszczelnienie inst. gaz.	0	11 926	0,00	100
2 0	Grunwaldzka 485	roboty remontowe wentylacji i wsady kwasoodporne	0	12 894	0,00	100
2 1	Zielna 27; Fundacyjna 8, Rzeźnicka 45; Sitowie 17,21,23,31,33,37,41,43	remont schodów drewnianych, wym. drzwiczek komin., odgruzowanie przew.	0	7 324	0,00	100
2 2	Stare Domki 9/10	remont mieszkań nr 7 i 10	0	27 155	0,00	100
2 3	Grunwaldzka 580;598	awaryjny remont inst. gaz.	0	14 625	0,00	100
2 4	Orzeszkowej 23	wyk. pt.+ uszczelnienie inst. gaz.	0	7 876	0,00	100
2 5	Okręg 1A	awaryjny remont przyłącza c.o.	0	7 189	0,00	100
2 6	Al. Zwycięstwa 31/32	awaryjna wymiana sterowania dźwigu osobowego	0	30 362	0,00	100

2 7	Westerplatte 5/5 i 5/6		naprawa pokrycia papowego	0	6 189	0,00	100
2 8	Spacerowa 16		remont w/z tablicy głównej, skrzynek liczn. i inst. administr.	0	5 929	0,00	100
2 9	Gdańska 4 - BOM10		uszcz. inst. gazow. w bud. mieszk.	0	4 259	0,00	100
3 0	Podstoczna 4		odwodnienie piwnic z wód grunt	0	4 053	0,00	100
3 1	Traugutta 57		usunięcie awarii na przył. wodociąg.	0	15 527	0,00	100
3 2	W. Stwosza 15/4		remont balkonu	0	3 641	0,00	100
3 3	Grunwaldzka 596		remont przewodów kominowych	0	7 410	0,00	100
3 4	Jana Husa 8		wym. podgrzewacza c.w.	0	10 789	0,00	100
3 5	Łąkowa 32 m.1		wym. wew. inst. c.o.	0	12 188	0,00	100
3 6	Pod Zrębem 5B		awaryjna napr. inst. gazowej, wyk próby szczeln.	0	8 551	0,00	100
3 7	Partyzantów 24		usuniecie nieszcz. inst. gaz., wyk. próby	0	9 082	0,00	100
3 8	Miałki Szlak 70/1 Brygidki 13/11	Modra 29/2 Stare Domki 9/10 m10	uszczelnienie przewodów wkładem żaroodpornym	0	0	0,00	100
3 9	Strajku Dokerów 17 of		uszczeln. inst. gazowej	0	12 251	0,00	100
4 0	Grunwaldzka 505		naprawa żaluzji antywłamaniowych	0	3 412	0,00	100



4 1	Żabia 13	remont szamba	0	13 237	0,00	100
4 2	Partyzantów 58C	awaryjna naprawa inst. gazowej	0	7 951	0,00	100
4 3	Elbląska 79	przeniesienie ukl. pomiarowego wraz przył. kablowym	0	5 279	0,00	100
4 4	Małomiejska 39A m 9	wyk. inst. ogrzewania etażowego z rob. elektrycznymi	0	6 531	0,00	100
4 5	Żywiecka 5c	wykonanie krat i szklenie okien	0	6 129	0,00	100
4 6	Pelplińska 5	awaryjna naprawa inst. gazowej	0	6 731	0,00	100
4 7	Bałtycka 22-25	awaryjna naprawa inst. gazowej	0	6 423	0,00	100
4 8	Angielska Grobla 17,17A,17B	awaryjna naprawa inst. gazowej	0	10 439	0,00	100
4 9	Al. Zwycięstwa 31/32	awaryjna wym. ślimaka wciągarki,łożyska, szczęk hamulcowych i inne	0	8 823	0,00	100
5 0	Dyrekcyjna 6	malowanie pomieszczeń po byłym ROM oraz wymiana wykładziny	0	4 987	0,00	100
5 1	Stary Rynek Oliwski; Asnyka 5	awaryjna naprawa instalacji gazowej	0	15 299	0,00	100
5 2	Stągiewna - Chmielna - działka 64/3;64/7	wykonanie ogrodzenia zabez. teren przeznacz. pod plan. przeprowadzenie badań archeolog.	0	0	0,00	100
5 3	Władysława IV nr 12	wym. instalacji elektr. w kotłowni, inst. zasilającej, wyk. studzienki chłonnej	0	7 755	0,00	100
5 4	Kurza 1 - 8	zabezpieczenie hali zajezdni tramwajowej	0	0	0,00	100
Pogotowie lokatorskie						

1	BOM-6,7,8,10,11,12	usł. pogotowia lokatorskiego		20 344	0,00	50
2	BOM-1,2,3,4,5,9	usł. pogotowia lokatorskiego		25 038	0,00	50
Razem część I			14 279 918	3 971 021	27,81	około 45% r
II.	Remont budynków wspólnot w zarządzie GZNK Z.B.					
A	Roboty dekarские					
1	Al.Wojska Polskiego 5	roboty dekarско - blacharskie	30 000	0	0,00	0
2	Angielska Grobla 17	roboty dekarско - blacharskie (papa)	4 200	0	0,00	0
3	Chrobrego 55	roboty dekarско - blacharskie	17 000	0	0,00	0
4	Danusi 6	roboty dekarско - blacharskie	17 600	0	0,00	0
5	H.Wrońskiego 6	roboty dekarско - blacharskie	65 000	0	0,00	0
6	Jaškowa Dolina 52	roboty dek.-blach. dachu ceramicz.	24 000	0	0,00	0
7	Kochanowskiego 49/51	roboty dekarско - blacharskie	30 000	0	0,00	0
8	Kochanowskiego 96	roboty dekarско - blacharskie	8 800	0	0,00	0
9	Krzemieńskiej 15	roboty dek.-blach.I etap (dachówka)	3 800	0	0,00	100
10	Lelewela 24	roboty dekarско - blacharskie	10 000	0	0,00	0
11	Lelewela 28	roboty dekarско - blacharskie	5 900	0	0,00	0
12	Modrzewskiego 13	roboty dekarско - blacharskie	30 800	0	0,00	0

1 3	Plac Wybickiego 5	roboty dekarsko - blacharskie	5 000	0	0,00	0
1 4	Podhalańska 10	roboty dekarsko - blacharskie	89 000	0	0,00	15
1 5	Podhalańska 17	roboty dekarsko - blacharskie	64 000	0	0,00	0
1 6	Wajdeloty 5	roboty dek-blach. dachu ceramicznego	9 000	0	0,00	10
1 7	Z. Augusta 10	roboty dek-blach. dachu ceramicznego	29 500	0	0,00	0
1 8	Żywiecka 12	roboty dekarsko - blacharskie	19 000	0	0,00	0
<b>Razem roboty dekarskie</b>			<b>462 600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25</b>
<b>B. Roboty ogólnobudowlane</b>						
1	Aldony 5	zabezp. po powodzi	402 000	1 586	0,39	30
2	Deotymy 6	docieplenie budynku	5 000	0	0,00	0
3	Grażyny 13	wzmocnienie budynku	55 000	0	0,00	0
4	Kochanowskiego 49/51	izolacja budynku	42 000	0	0,00	0
5	Trakt św. Wojciecha 66	ocieplenie ściany+ elewacja	6 700	0	0,00	0
6	Wyspiańskiego 21	docieplenie budynku	35 000	0	0,00	0
7	Żywiecka 12	docieplenie budynku	14 000	0	0,00	0
<b>Razem roboty ogólnobudowlane</b>			<b>559 700</b>	<b>1 586</b>	<b>0,28</b>	
<b>C Rezerwa na remonty wspólnot</b>			<b>100 000</b>	<b>23 206</b>	<b>23,21</b>	
1	Śląska 9	montaż i wykonanie wiaty stalowej na śmietniki	0	1 626	0,00	100

2	Tatrzańska 4	wyk. pt. oraz uszczelnienie wew. inst. gaz.	0	1 825	0,00	100
3	Staszica 3	wym inst. elektrycznej w piwnicy	0	0	0,00	100
4	Grunwaldzka 292	przemuirowanie komina	0	0	0,00	100
5	Ob. Westerplatte 10	rem. wew. inst. gaz.	0	1 591	0,00	100
6	Krzywoustego 5A	remont inst. gazowej	0	1 316	0,00	100
7	Uphagena 31	budowa uziemienia	0	328	0,00	100
8	Lelewela 31/5	montaż wkładów kominowych	0	258	0,00	100
9	Liczmańskiego 26	wym. WLZ i zabezp. głównego	0	250	0,00	100
10	Bolesława Chrobrego 13	usunięcie nieszczelności inst. gaz.	0	784	0,00	100
11	Grunwaldzka 492	wyk. pt.+ uszczelnienie inst. gaz.	0	4 028	0,00	100
12	Uphagena 31	wyk. instalacji uziemiającej	0	328	0,00	100
13	Batorego 4	awaryjna napr. inst. gaz., wyk.	0	3 302	0,00	100
14	Podleśna 2	usunięcie nieszczelności inst. gaz.	0	2 881	0,00	100
15	De Gaulle'a 5, 5A, 6A	przebudowa przyłącza zimnej wody z mont. gniazd	0	1 795	0,00	100

1 6	Skarpowa 83 m 2,3,6	uszcz. instalacji gazowej	0	1 246	0,00	100
1 7	Skarpowa 91 m 1,2,3,6	uszcz. instalacji gazowej	0	1 648	0,00	100
1 8	Modrzewskiego 12	malowanie kl. schodowej, wyk. izolacji pion. i poziomej od strony podwórza	0	0	0,00	50
	Razem część II		1 122 300	24 792	2,21	ponad 50% zawarcia um
II I.	Wspólnoty w Zarządzie " Obcym"					
A .	Roboty dekarские					
1	Broniewskiego 2	roboty dekarско-błacharskie	55 000	0	0,00	0
2	Broniewskiego 5A	roboty dekarско-błacharskie	3 900	0	0,00	0
3	Broniewskiego 5E	roboty dekarско-błacharskie	7 900	0	0,00	0
4	Deotymy 13	roboty dek.-błach. dachu papowego	10 000	0	0,00	0
5	Dunikowskiego 1	roboty dek.-błach. dachu papowego	50 000	0	0,00	0
6	Dunikowskiego 11	roboty dek.-błach. dachu papowego	44 000	0	0,00	0
7	Dunikowskiego 7	roboty dek.-błach. dachu papowego	94 000	0	0,00	0
8	Dunikowskiego 9	roboty dekarско-błacharskie	135 000	0	0,00	0
9	Gałczyńskiego 5	roboty dekarско-błacharskie	6 800	0	0,00	0
1 0	Gościnną 5	remont skośnej połąci dachu	19 900	0	0,00	0
1 1	Grobla III 12/14	rob. dek.-błacharskie	19 700	1 900	9,64	100
1 2	Hallera 141	rob. dek.-błacharskie	11 000	0	0,00	0
1 3	Jesionowa 7	rob. dek.-błacharskie	18 000	0	0,00	0
1 4	Kaprów 6	remont dachu ceramicznego	31 000	0	0,00	0

1 5	Kasprowicza 1	j.w.+ docieplenie i elewacja	72 000	0	0,00	0
1 6	Kołodziejska 7/9B	roboty-dek. blacharskie	1 900	0	0,00	0
1 7	Kościuszki 127	roboty-dek. blacharskie	9 100	0	0,00	0
1 8	Kwietna 5	roboty-dek. blacharskie dachu ceramicz.	14 000	0	0,00	0
1 9	Lendziona 15	roboty-dek. blacharskie	25 000	0	0,00	0
2 0	Legnicka 15	roboty-dek. blacharskie	14 000	0	0,00	0
2 1	Legnicka 23	roboty-dek. blacharskie	44 000	0	0,00	0
2 2	Łozy 9	roboty-dek. blacharskie	130 000	0	0,00	95
2 3	Modrzewskiego 1	roboty-dek. blacharskie	18 600	18 562	99,80	100
2 4	Mickiewicza 38	roboty-dek. blacharskie	21 800	21 766	99,84	100
2 5	Mickiewicza 45	roboty-dek. blach. dachu ceramicz.	22 000	0	0,00	0
2 6	Ogarna 93/94	roboty-dek. blacharskie	11 000	5 469	49,72	100
2 7	Podbielańska 17	roboty-dek. blacharskie	4 300	0	0,00	0
2 8	Podhalańska 6	remont dachu ceramicznego	27 000	0	0,00	0
2 9	Podmiejska 12	naprawa dachu wzdłuż gzymsu	8 000	0	0,00	0
3 0	Podmłyńska 1/5A	j.w.	7 000	0	0,00	0

3 1	Podwale Staromiejskie 102 B	roboty dekarsko-blacharskie	15 000	0	0,00	0
3 2	Podwale Staromiejskie 62/68 D	roboty dekarsko-blacharskie	15 000	0	0,00	0
3 3	Podwale Staromiejskie 72	roboty dekarsko-blacharskie	20 000	0	0,00	0
3 4	Poprzeczna 2	roboty dekarsko-blacharskie	3 500	0	0,00	0
3 5	Poznańska 25	roboty dekarsko-blacharskie	5 000	0	0,00	0
3 6	Puławskiego 13/17A	roboty dekarsko-blacharskie	5 900	0	0,00	0
3 7	Puławskiego 13/17B	roboty dek.-blach. dachu papowego	10 000	0	0,00	0
3 8	Puławskiego 13/17C	roboty dek.-blach. dachu papowego	11 000	0	0,00	0
3 9	Puławskiego 17D	roboty dek.-blach. dachu papowego	11 000	0	0,00	0
4 0	Sychty 10	roboty dek.-blach. dachu ceramicz.	6 000	0	0,00	0
4 1	Strajku Dokerów 28	roboty dek.-blach. dachu ceramicz.	26 000	25 935	99,75	100
4 2	Szeroka 17	roboty dekarsko-blacharskie	25 000	0	0,00	0
4 3	Szeroka 32/33	roboty dekarsko-blacharskie	8 000	0	0,00	0
4 4	Targ Rybny 10 C	roboty dekarsko-blacharskie	24 000	0	0,00	0
4 5	Wąsowicza 8	remont dachu ceram-pap.	16 900	0	0,00	100
4 6	Wyzwolenia 19	remont dachu ceram-pap.	56 000	0	0,00	0

4 7	Związkowa 8	roboty dekarско-błacharskie	21 400	0	0,00	0
<b>Razem roboty dekarские</b>			<b>1 215 600</b>	<b>73 632</b>	<b>6,06</b>	
<b>B. Roboty ogólnobudowlane</b>						
1	Elbląska 67 D	docieplenie ściany szczytowej	2 200	0	0,00	0
2	Podwale Starowiejskie 96/97	wzmocnienie stropów etap II	2 000	0	0,00	0
3	Głucha 5	wym.stol. okiennej piwnicznej	12 000	0		0
		wzmocnienie stóp fundamentowych	14 800	0	0,00	0
		wyk. schodów wejściowych	1 400	0	0,00	0
		izolacja poz. pionowa	26 000	0	0,00	0
		wyk. posadzki w piwnicy	30 000	0	0,00	0
4	Trakt św. Wojciecha 95/97	impregnacja stropu piwnicy	300	0	0,00	0
		uzup. tynków zew. w bramie przejściowej	1 400	0	0,00	0
		izolacja pozioma i pionowa	60 000	0	0,00	0
5	Trakt św. Wojciecha 211	izolacja pozioma i pionowa ścian podziemia	17 000	0	0,00	0
6	Skarpowa 102	przemurowanie komina	400	468	117,00	100
7	BOM-1 - BOM-12	przemurowanie kominów	45 000	0	0,00	0
8	Śluza 4 A-E	remont stropu piwn. kontynuacja	220 000	0	0,00	0
9	Krosna 5/6	izolacja pozioma i pionowa	25 000	0	0,00	0
1 0	Głucha 3	schody wejściowe	1 400	0	0,00	0
		wyk. posadzki w piwnicy	29 000	0	0,00	0
		wzmocnienie stóp fund.	14 000	0	0,00	0
		wym. stolarki okiennej w piwnicy	11 800	0	0,00	0
		izolacja pozioma i pionowa	25 900	0	0,00	0
1 1	Wyzwolenia 24	docieplenie ścian szczytowych	37 000	0	0,00	0
1	Tuwima 1	remont elewacji z dociepleniem	35 400	0	0,00	0



2						
1 3	Kwietna 5	remont fund.+ izolacja przeciw.	9 200	0	0,00	0
1 4	Kwietna 5	remont balkonów	3 400	0	0,00	0
1 5	Al.Zwycięstwa 46	wzmocnienie konstr.budynku	150 000	81 182	54,12	100
	<b>Razem roboty ogólnobudowlane</b>		<b>774 600</b>	<b>81 650</b>	<b>10,54</b>	
C	Roboty elektryczne					
1	Gen. J. Hallera 151	wymiana instalacji	4 000	0	0,00	0
2	Hirszfelda 14/16	wymiana WLZ	1 600	570	35,63	100
3	Okrag 10/12	wymiana WLZ	5 400	0	0,00	0
	<b>Razem roboty elektryczne</b>		<b>11 000</b>	<b>570</b>	<b>5,18</b>	
D	Roboty gazowe					
1	Al.Legionów 25	wymiana instalacji	12 200	0	0,00	0
2	Chrobrego 61	wymiana instalacji	2 600	0	0,00	0
3	Grunwaldzka 601A	remont instalacji	5 700	0	0,00	0
4	Hallera 116	wymiana instalacji	9 600	0	0,00	0
	<b>Razem roboty gazowe</b>		<b>30 100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
E.	Roboty wod-kan, c.o. c.w.u.					
1	Derdowskiego 10	wykonanie węzła c.o.	6 500	0	0,00	0
2	Lendziona 15	remont węzła c.o.	15 000	0	0,00	0
3	Łozy 5	wymiana zaworów grzejnik. i podpionowych	19 600	0	0,00	0
	<b>Razem roboty wod - kan, c.o.</b>		<b>41 100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
F.	<b>Rezerwa na remonty wspólnot "Obce"</b>		<b>300 000</b>	<b>88 732</b>	<b>29,58</b>	
1	Władysława IV 25 kl. A i B	usunięcie nieszczelności gazu	0	1 952	0,00	100

2	Strakowskiego 1	wymiana pionu kanalizacyjnego	0	325	0,00	100
3	Worcela 12/1	remont inst. elektr.	0	1 677	0,00	100
4	Straganiarska 43/46	zamontowanie zaworów grzejnikowych	0	379	0,00	100
5	Szeroka 56/57	remont inst. gaz.-ostatecz. rozliczenie	0	184	0,00	100
6	Grunwaldzka 551 m 7	remont inst. gazowej	0	563	0,00	100
7	Mariacka 21/22,21	remont pokrycia dachu	0	3 339	0,00	100
8	Słoneczna 3	montaż wkładu kominowego	0	1 308	0,00	100
9	Strakowskiego 1	wyk. izolacji pion. i poziom. bud.	0	-1 324	0,00	0
10	Sobótki 22	remont inst. gaz.	0	9 291	0,00	100
11	Ogarna 99/100	roboty dekarско-blacharskie	0	8 361	0,00	100
12	Słowackiego 27	spuszczenie i napełnienie inst. c.o.	0	131	0,00	100
13	Partyzantów 51b/5	spuszczenie i napełnienie inst. c.o.	0	168	0,00	100
14	Pobiedzisko 6	remont dachu	0	4 972	0,00	100
15	Staszica 6	przemurowanie komina	0	9 420	0,00	100
16	Raduńska 34	za wyk. orzeczenia o stanie tech. bud.	0	2 464	0,00	100
17	Batorego 14B	remont dachu	0	27 560	0,00	100
18	Strakowskiego 9	wyk. wentylacji grawitacyjnej,remont kapitalny inst. gazowej	0	885	0,00	100
19	Reymonta 15 A-E	montaż liczników c.o.	0	11 697	0,00	100

2 0	Mikołaja Reja 30a	roboty dekarско-blacharskie	0	5 380	0,00	100
	Razem część III		2 372 400	244 584	10,31	
	Razem część I - III (dotacje)		17 774 618	4 240 397	23,86	
I V .	Rozbiórki budynków po wykwaterowaniu lokatorów		600 000	244 052	40,68	70 %
1	Dworcowa 22a	rozbiórka budynku	0	0	0,00	0
2	Kurza 1-8	rozbiórka budynku	0	0	0,00	0
3	Rejtana 14A,14	rozbiórka budynku	0	18 827	0,00	100
4	Sadowa 4 abc	likwidacja przyłączy gazowych	0	1 633	0,00	100
5	Serbska 11 a of.	rozbiórka budynku	0	0	0,00	0
6	Trakt św.Wojciecha 52 a	rozbiórka budynku	0	0	0,00	70
7	Trakt św.Wojciecha 54/58	rozbiórka budynku	0	0	0,00	70
8	Trakt św.Wojciecha 103	rozbiórka budynku	0	0	0,00	70
9	Wieniawskiego 11	rozbiórka budynku	0	25 680	0,00	100
1 0	Wieżycka 19	rozbiórka budynku	0	9 416	0,00	100
1 1	Waldorffa 18	rozbiórka zabud. gospod. +w.c.	0	4 758	0,00	100
1 2	Sandomierska 21 b	rozbiórka bud. mieszk.	0	24 610	0,00	100
1 3	Rejtana 11	rozbiórka bud. mieszk.	0	26 536	0,00	100
1 4	Reduta Wilk 1	rozbiórka bud. mieszk.	0	9 630	0,00	100

1 5	Tatrzańska 3	rozbiórka budynku	0	0	0,00	0
1 6	Trakt Św. Wojciecha 91a	rozbiórka w.c.	0	5 457	0,00	100
1 7	Św. Barbary 4	rozebranie komórek gospod.	0	3 745	0,00	100
1 8	Zakopiańska 8	rozbiórka budynku	0	2 989	0,00	100
1 9	Ziemowita 8	rozbiórka murku oporowego i płotu murowanego	0	24 000	0,00	100
2 0	Słowackiego 78 of.	rozbiórka budynku	0	29 158	0,00	100
2 1	Słowackiego 78 A	rozbiórka budynku	0	28 548	0,00	100
2 2	Orzeszkowej 8	likwidacja przyłącza gazowego + rozbiórka budynku	0	395	0,00	40
2 3	Słowackiego 78B	rozbiórka budynku	0	28 670	0,00	100
2 4	Starowiślna 6 II		0	0	0,00	100
2 5	Sokola 36		0	0	0,00	80
V .	Orzeczenia, dokumentacja tech., mykologie					
1	Bora Komorowskiego 19		2 000	0	0,00	0
2	Królikarnia 18		3 800	0	0,00	0
3	Łąkowa 14		3 200	0	0,00	0
4	Pobiedzisko 12		2 000	0	0,00	0
5	Reduta Żbik 7 abcde		4 000	0	0,00	0
6	Sienna 29		2 500	2 928	117,12	100
7	Sienna 31		3 500	2 928	83,66	100
8	Skrajna 7		2 100	0	0,00	0

9	Starowiejska 22		2 000	0	0,00	0
10	Starowińska 4/5		3 000	0	0,00	0
11	Tamka 1		3 500	4 026	115,03	100
12	Długie Ogrody 37		5 000	0	0,00	0
13	Malczewskiego 113	opracowanie map dla celów projekt.	0	1 798	0,00	100
14	Poczty Gdańskiej 2	orzeczenie tech. o stanie bud.	0	3 294	0,00	100
15	Westerplatte 20	orzecz. tech. o stanie bud.	0	3 660	0,00	100
16	Klonowicza 11	opracowanie map dla celów projekt.	0	942	0,00	100
17	Robotnicza 11	pt.+kosztorys na remont balkonów	0	2 684	0,00	100
18	Grunwaldzka 505	orzecz. tech. o nośności stropów	0	2 806	0,00	100
19	Tatrzańska 7	ekspert. ograniczenia emisji hałasu przenikającego przez strop m. mieszk.	0	3 100	0,00	100
20	Ukońska 2	wykonanie ekspertyzy stanu technicznego	0	2 379	0,00	100
21	Łąkowa 9	orzecz. o stanie tech bud.	0	2 135	0,00	100
22	Lastadia 1	usł. geologiczne	0	7 271	0,00	100
23	Jodłowa 6	kosztorys inwestorski	0	476	0,00	100
24	Al. Zwycięstwa 31/32	uzgodnienie dok. modernizacji dźwigu osobowego	0	552	0,00	100

2 5	Droszyńskiego 1	projekt bud. remontu kapitalny schodów zew.	0	3 050	0,00	100
2 6	Arkońska 5A	projekt rem. kapital. stropu nad piwnicą i wejścia do piwnicy	0	4 880	0,00	100
2 7	Sychty 3/3 B	uruchomienie inst. gazowej	0	57	0,00	100
2 8	Żuławska 1D/11	uruchomienie inst. gazowej	0	57	0,00	100
2 9	Ołowianka 1C m 11 i 18	wyk. pt. + kosztorysu inwest. inst. gazowej	0	2 880	0,00	100
3 0	Kolonia Przyszłość 18	projekt wew. inst. wod.- kan.	0	6 539	0,00	100
3 1	Jaškowa Dolina 47	opracowanie dok. projekt. na wym. instalacji c.o.	0	2 806	0,00	100
3 2	Brzozowa 12/3	badanie mykologiczne	0	178	0,00	100
3 3	Brzozowa 12/1	badanie mykologiczne	0	178	0,00	100
3 4	Przybrzeźna 11b	opinia dot. izolacji budynku	0	2 684	0,00	100
3 5	Wincentego Pola 15	ekspertyza tech. dot. przyczyn występowania zagrzybienia	0	2 440	0,00	100
3 6	Trakt Św. Wojciecha 319	orzecz. dot. stanu tech. bud. wraz projektem doraźnego zabezpieczenia	0	3 660	0,00	100
3 7	Sołecka (dz. nr 145)	espertyza stanu technicznego skarpy	0	4 758	0,00	100
3 8	Gałczyńskiego 6	wykonanie pomiarów ochronnych	0	4 084	0,00	100
	Razem		200 000	79 230	39,62	
V I.	Zagospodarowanie terenu		300 000	79 006	26,34	

1	Rzeźnicka 90	zabezpieczenie drzwi	0	1 000	0,00	100
2	Strajku Dokerów 5	wykonanie i montaż bramy	0	1 200	0,00	100
3	Trakt Św. Woj. 76	rob. zabezp. - wykonanie murku oporowego	0	5 964	0,00	100
4	Rzeźnicka 90	zabezpieczenie budynku - warsztaty szkół zawodowych	0	6 138	0,00	100
5	Pastoriusza 13 - 16	utwardzenie terenu - droga osiedlowa , rem. chodnika	0	19 430	0,00	100
6	Falck Polonusa 13, Mariacka 16/17, Długa 59/61, Dunikowskiego 9/15, Zwiakowa 6,8 Al. Wojska Polskiego 24	rem. chodników , ograniczenie wjazdów na place, naprawa ogrodzeń	0	15 639	0,00	100
7	Kartuska 75 i 79	wykonanie barierek zabezpieczających wejście na schody	0	1 250	0,00	100
8	Szpaki 3	wyk. zasilania oświetl. zewn. pl. zabaw, montaż skrz. liczn.	0	6 709	0,00	100
9	Tereny wł. Gminy Gdańsk	naprawy nawierzchni chodników, dróg, placów podwórek	0	0	0,00	20
10	Łowicka 2	napr. linii napowietrz. niskiego napięcia	0	915	0,00	100
11	Legnicka 11,13,15	wykonanie drogi dojazdowej i odwodnienia tenu	0	19 097	0,00	100
12	Boh. Getta W-wskiego 9	roboty remontowe nawierzchni skwerku	0	0	0,00	100
13	Zielony Trójkąt 10	demontaż słupa oświetlenia parkowego	0	758	0,00	100
14	Tamka 16 - Zimna	naprawa zapadliny nad kanałem cieplowniczym	0	906	0,00	100

1 5	Bora Komorowskiego	wymiana ogrodzenia placu zabaw	0	0	0,00	50
V II.	Szalety / schrony		60 500	59 146	97,76	
1	Dziana, Za Murami, Św. Ducha-Mydlarska, Długie Pobrzeże, Rajska, Obr. Poczty Gd. , Teatralna, Lektykarska, Księża, Warzywnicza	remont szaletów	0	24 346	0	100
2	Wolności 42, Gen. Hallera, Cystersów 2, J. Rybińskiego 13, Jantarowa, Morska 5	remont szaletów	0	21 990	0,00	100
3	Plac Piłsuckiego, Al. Woj. Pol., Wały Pistowskie 1, Zdrojowa Gd.-Brzeźno, Park Kasprzaka, Park Uphagena	remont szaletów	0	12 810	0,00	100
V II I.	Remonty siedzib GZNK		150 000	92 630	61,75	
1	Śniadeckich 12	rob. c.o. - awaryjna wymiana wymiennika ciepła	0	1 462	0,00	100
2	Partyzantów 74	remont inst. elektrycznej (archiwum)	0	10 449	0,00	100
3	Floriańska 3	zakup kotła gazowego c.o.	0	14 826	0,00	100
4	Floriańska 2	uszczelnienie inst. c.o. w kanale, regulacja	0	0	0,00	100
5	Lecha II-1 baza BOM-12	wym. pomp obiegowych inst. c.o.	0	4 802	0,00	100
6	Angielska Grobla 13, Trakt Św. Wojciecha 167	wym. gniazd bezpiecznikowych + grzałek piecowych	0	0	0,00	100
7	Partyzantów 74	remont pokoju nr 305 i 317 w zakresie wymiany posadzek, malowanie i odgrzybianie pom.	0	5 236	0,00	100



8	Partyzantów 74	adaptacja pom. na tymczasowe archiwum miejskie	0	6 513	0,00	100
9	Trakt Św. Woj. 167 Angielska Grobla 13	wym. czujnika termostatycz. c.o. napr. inst. elektrycznej	0	1 265	0,00	100
10	Lecha 1	remont bazy	0	8 141	0,00	100
11	Partyzantów 74	elektr.+ślusarskie - archiwum	0	1 805	0,00	100
12	Partyzantów 74	remont pokoju nr 308	0	2 997	0,00	100
13	Kisielewskiego 12	wym. zasobnika c.w. wraz z częścią instalacji c.w.	0	5 971	0,00	100
14	Partyzantów 74	demontaż nagrzewnic wraz z instalacją w pom. archiwum	0	6 274	0,00	100
15	Floriańska 3	zakup części do awaryjnej modernizacji kotłowni gazowej	0	115	0,00	100
16	Partyzantów 74	opracowanie specyfikacji tech. prac remontowo-modernizacyjnych	0	6 381	0,00	100
17	Floriańska 3	remont kotłowni gazowej z wymianą kotła gazowego	0	4 393	0,00	100
18	Partyzantów 74	wyk. projektu modernizacji wew. inst. c.o wraz kosztorysem inwest.	0	12 000	0,00	100
I X .	Partyzantów 74	Remont budynku socjalnego	550 000	24 449	4,45	5
1	Partyzantów 74	oprac. dok. wielobranżowej	0	24 449	0,00	100
	Ogółem		19 635 118	4 818 910	24,54	

## Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2004 roku.

Załącznik nr 7

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rodzaj zadania : własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2004 r.	Wykonanie w I półroczu 2004 r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				finansowe	rzeczowe	
	<b>Remonty placówek kultury i sztuki</b>	<b>710 000</b>	<b>126 179</b>	<b>17,77%</b>		
1.	CSW Łażnia ul. Jaskólcza	378 311	4 490	1,19%	5%	Wykonanie dokumentacji technicznej remontu dachu i konstrukcji
2.	Dom Kultury ul. Turystyczna 3	121 689	121 689	100,00%	100%	Wykonanie remontu adaptacyjnego pomieszczeń na dom kultury
3.	Dom Sztuki ul. Stryjewskiego	50 000	0	0,00%	0%	Przygotowanie materiałów przetargowych na odwodnienie i izolację
4.	Teatr Miniatura ul. Grunwaldzka	100 000	0	0,00%	0%	Rozpoczęto wyminae instal. elektr., rozstrzygnięto przetarg na roboty ogólnobudowlane w stolarni
5.	Biblioteka - filia ul. Grunwaldzka	60 000	0	0,00%	0%	Przystąpiono do ustalenia zakresu prac remontowych

## Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2004 roku.

Załącznik nr 8

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Rodzaj zadania : własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2004 r.	Wykonanie w I półroczu 2004 r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				finansowe	rzeczowe	
	<b>Remonty szkół podstawowych</b>	<b>4 407 600</b>	<b>1 308 647</b>	<b>29,7%</b>		
1.	SP Nr 5 /ZSO Nr 8/ ul. Meissnera	100 000	0	0,00%	100%	remont posadzek
2.	SP Nr 8 ul. Dragana 2	400 000	311 100	77,78%	80%	remont dachu seg. "B"
3.	SP Nr 11 ul. Stryjewskiego 28	30 000	0	0,00%	-	remont posadzki przy sali gimnastycznej
4.	SP Nr 14 ul. Kartuska 126a	150 000	0	0,00%	-	wymiana posadzek toksycznych
5.	SP Nr 15 ul. Smoluchowskiego	90 000	0	0,00%	100%	remont dachu - seg. "B" - zobowiązania z 2003r.
6.	SP Nr 17 ul. Czarnieckiego 2	100 000	72 266	72,27%	-	- wykonanie izolacji + odgrzybienie - remont posadzek toksycznych - zobowiązania z 2003r.
7.	SP Nr 20 ul. Wczasy	60 000	14 000	23,33%	100%	remont sanitariatów - zobowiązania z 2003r.
8.	SP Nr 23 ul. Opacka	100 000	0	0,00%	-	remont posadzek, stolarki, odwodnienia szkoły
9.	SP Nr 24 ul. Lili Wenedy 19	100 000	131 256	131,26%	100%	remont posadzek toksycznych - zobowiązania z 2003r.
10.	SP Nr 27 ul. Srebrniki 1	50 000	56	0,11%	50%	- wzmocnienie fundamentów wg ekspertyzy - c.d. remontu tynków

11.	SP Nr 29 ul. Miałki Szlak	120 000	100 391	83,66%	100%	- remont sanitariatów i zaplecza sali gimnastycznej - zobowiązania z 2003r.
12.	SP Nr 39 ul. Obywatelska 39	100 000	0	0,00%	-	- remont dachu - remont stolarki
13.	SP Nr 45 ul. Matki Polki 3a	80 000	0	0,00%	-	remont dachu + remont stolarki
14.	SP Nr 50 ul. Grobla IV 8	150 000	11 770	7,85%	50%	remont toksycznych posadzek
15.	SP Nr 52 ul. Kościuszki 111	30 000	0	0,00%	-	remont dachu
16.	SP Nr 55 ul. Woności	240 000	0	0,00%	55%	remont posadzek toksycznych
17.	SP Nr 56 ul. Małomiejska	140 000	22 000	15,71%		- izolacja zewnętrzna - zobowiązania z 2003r. - remont sali gimnastycznej - wyjście
18.	SP Nr 58 ul. Skarpowa 3	40 000	1 070	2,68%		remont dachu
19.	SP Nr 59 ul. Modra 2	170 000	29 524	17,37%	-	remont sanitariatów
20.	SP Nr 61 ul. Sienna 26	180 000	104 874	58,26%	-	- remont instalacji c.o. w sali gimnastycznej - remont węzła żywienia - zobowiązania z 2003r.
21.	SP Nr 75 /ZSSO/ ul. Czyżewskiego 30a	150 000	6 200	4,13%	20%	- remont sali gimnastycznej - remont dachu nad salą gimnastyczną - remont posadzek
22.	SP Nr 76 ul. Jagiellońska	100 000	0	0,00%	-	- remont dachu - remont stolarki
23.	SP Nr 77 ul. Orłowska 13	50 000	0	0,00%	50%	- remont posadzek - remont stolarki
24.	SP Nr 80 ul. Opolska	100 000	0	0,00%	-	- remont posadzek - remont stolarki - remont zaplecza
25.	ZKPiG Nr 3 ul. Chałubińskiego 13	80 000	0	0,00%	20%	remont dachu - segment "A"
26.	ZKPiG Nr 7 ul. Siedleckiego 14	100 000	0	0,00%		remont dachu - segment "D"

27.	ZKPiG Nr 12 ul. Burzyńskiego	240 000	53 500	22,29%	-	remont zaplecza sali gimnastycznej - zobowiązania z 2003r.
28.	ZKPiG Nr 20 ul. Gojawczyńskiej	100 000	2 684	2,68%	-	remont sanitariatów
29.	ZKPiG Nr 21 ul. Maruszówny 10	100 000	1 760	1,76%	-	remont dachu "C"
30.	ZKPiG Nr 26 ul. VII Dwór	50 000	19 493	38,99%		remont ogrodzenia i stolarki okiennej
31.	Awarie + dokumentacja	907 600	426 703	47,01%		na bieżąco usuwane awarie w obiektach szkolnych

## Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2004 roku

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Załącznik nr 9

Rozdział 80104 Przedszkola

Rodzaj zadania : własne gminy

L p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2004 r.	Wykonanie w I półroczu 2004 r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				finansowe	rzeczowe	
	<b>Remonty placówek przedszkolnych</b>	<b>1 485 010</b>	<b>395 928</b>	<b>26,66%</b>		
1.	P.1, ul. Władysława IV 14	50 000	0	0,00%	0%	Częściowa wymiana stolarki okiennej
2.	P.4, ul. Do Studzienki 36	50 000	16 733	33,47%	0%	Remont posadzek parkietowych i wymiana częściowa stolarki okiennej na parterze i opłacono zaległości za remont przeprowadzony w 2003r.
3.	P.5, ul. Burzyńskiego	50 000	0	0,00%	0%	Remont dachu papowego etap I
4.	P.8, ul. Fundamentowa 8	50 000	1 220	2,44%	0%	Remont sanitariatu etap I wg PT
5.	P15, ul. Waryńskiego 36	80 000	0	0,00%	0%	Odgrzybienie, odwodnienie i izolacja obiektu wg PT
6.	P.21, ul. Mozarta 33	40 000	13 664	34,16%	0%	Remont sanitariatu etap I wg PT
7.	P.27, ul. Bednarska 22	80 000	1 830	2,29%	0%	Remont kuchni i zaplecza kuchennego etap I wg PT
8.	P.31, ul. Krowoderska 8	430 000	187 518	43,61%	44%	Remont kuchni i zaplecza kuchennego etap II na I piętrze wg PT, wykonano I etap remontu
9.	P.32, ul. Świętojańska	30 000	0	0,00%	0%	Wymiana częściowa stolarki okiennej
10	P.33, ul. Klonowicza 1a	40 000	22 762	56,90%	0%	Wykonanie dokumentacji technicznej odwodnienia i izolacji obiektu
11	P.39, ul. Opacka	100 000	964	0,96%	0%	Remont posadzek toksycznych parkietowych na II p. oraz remont kuchni i zaplecza kuchennego etap I wg PT w piwnicy
12	P.48, ul. Tysiąclecia 13	50 000	0	0,00%	0%	Odgrzybienie, odwodnienie i izolacja obiektu wg PT
13	P.52, ul. Jaškowa Dolina	50 000	0	0,00%	0%	Remont dachu ceramicznego wraz z instalacją odgromową wg PT
14	P.58, ul. Szpaki	80 000	0	0,00%	0%	Wymiana posadzki toksycznej parkietowej na parterze

15	P.66, ul. Startowa 27	10 000	0	0,00%	0%	Wymiana posadzki parkietowej na parterze w sali dydaktycznej
16	P.75, ul. Wileńska 62	15 000	0	0,00%	0%	Przełożenie chodnika przed wejściem głównym do obiektu
17	P.84, ul. Burgaska 5	80 000	0	0,00%	0%	Odgrzybienie, odwodnienie i izolacja obiektu wg PT etap II
18	P.87, ul. Komandorska	25 000	0	0,00%	0%	Wykonanie odwodnienia obiektu przed wejściem głównym
19	Awarie, naprawy, projekty techniczne, drobne remonty	175 010	151 238	86,42%		- usuwanie awarii - wykonywanie dokumentacji technicznych - drobne naprawy

## Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2004 roku.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE  
 Rozdział 80110 Gimnazja  
 Rodzaj zadania : własne gminy

Załącznik nr 10

L p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2004 r.	Wykonanie w I półroczu 2004 r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				finansowe	rzeczowe	
	<b>Remonty gimnazjów</b>	<b>1 520 000</b>	<b>285 569</b>	<b>18,79%</b>		
1.	Gimnazjum Nr 1 ul. Wilka Krzyżanowskiego	370 000	192 446	52,01%	100%	- remont posadzek toksycznych - remont dachu + remont stolarki
2.	Gimnazjum Nr 14 ul. Dworska 34	80 000	0	0,00%	-	- remont dachu - remont stolarki
3.	Gimnazjum Nr 20 ul. Zgody II	100 000	0	0,00%	-	- remont stolarki - remont dachu
4.	Gimnazjum Nr 23 ul. Cystersów	440 000	26 962	6,13%	-	- remont dachu - odwodnienie szkoły z izolacją i odgrzybianiem - remont pionu żywienia
5.	Gimnazjum Nr 26 ul. Traugutta 42	110 000	1 070	0,97%	-	- remont łącznika
6.	Gimnazjum Nr 29 ul. Beethovena 18/20	150 000	0	0,00%	-	- wymiana posadzek toksycznych
7.	Gimnazjum Nr 34 ul. Na Zaspę	150 000	0	0,00%	-	- remont dachu - remont stolarki okiennej
8.	Awarie, drobne prace naprawcze, dokumentacja techn.	120 000	65 091	54,24%		Wykonywane na bieżąco



**Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2004 roku**

Załącznik nr 11

Dział 900 GOSPODARKA MIESZKANIOWA  
 Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód  
 Rodzaj zadania: własne gminy

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2004r.	Wykonanie planu za I półr. 2004r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1.	Remonty sieci kanalizacyjnych	731 700	44 940	100%	100%	1. Remont 225 sztuk studni kanalizacji sanitarnej na terenie miasta 2. Remont kanału sanitarnego DN 300 o długości 50 mb. w ulicy Lenartowicza - (kontynuacja z 2003 roku) 3. Remont kanału sanitarnego DN 1300/800 w ulicy Jana Pawła II. 4. Remont kanału sanitarnego DN 200 o długości 137 mb. w ulicy Kamieńskiego. 5. Remont kanału sanitarnego DN 200 o długości 61 mb. w ulicy Politechnicznej 6. Remont kanału sanitarnego DN 200 o długości 105 mb. w ulicy Grunwaldzkiej 575 7. Remont kanału sanitarnego DN 250 o długości 81 mb. w ulicy Piotra i Pawła. 8. Remont kanału sanitarnego DN 200 w ulicy Na Zaspę.
		44 940				
		35 000				
		66 000				
		39 000				
		81 000				
		78 000				
		15 060				
2.	Remonty przepompowni ścieków	50 000				1. Remont 4 pomp zatapialnych w przepompowniach bezobsługowych. 2. Remont 2 pomp stacjonarnych w przepompowni Motława.
		50 000				
3.	Remonty oczyszczalni ścieków	191 300				1. Remont oświetlenia kanału i zbiorników Oczyszczalni Ścieków Wschód. 2. Remont budowlany wstępnego osadnika ścieków - Oczyszczalni Ścieków Wschód
		130 000				

4.	Dokumentacje techniczne	25 000				1. Projekt remontu przykanalików sanitarnych na terenie miasta
		13 000				2. Projekty remontu urządzeń energetycznych w przepompowniach.
<b>Ogółem</b>		<b>1 550 000</b>	<b>44 940</b>	2,9%	2,9%	

## Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2004 roku.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Załącznik nr 12

Rozdział 90095 Działalność podstawowa (obiekty Służby Zdrowia )

Rodzaj zadania : własne gminy

Lp	Nazwa zadania (objektu)	Plan na 2004 r.	Wykonanie w I półroczu 2004 r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				finansowe	rzeczowe	
	<b>Remonty obiektów służby zdrowia</b>	<b>434 000</b>	<b>78 913</b>	<b>18,18%</b>		
1.	NZOZ "Przychodnia Morena" Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 105	117 793	27 793	23,59%	100,0%	Kontynuacja z 2003r. robót związanych z wykonaniem izolacji pionowej i poziomej ścian piwnic budynków i odwodnienia terenu z zakończeniem w I kwartale 2004r. robót budowlanych, drenazu opaskowego i instalacji odgromowej. Do wykonania pozostał remont dachu nad rehabilitacją
2.	NCM NZOZ Przychodnia Gdańsk - Wrzeszcz ul. Kilińskiego 34	51 119	51 120	100,00%	100,0%	Kontynuacja z 2003r. remontu kapitalnego dachu ceramicznego z zakończeniem w I kwartale 2004r. robót dekarских i wymiany instalacji odgromowej.
3.	NZOZ "Jaskółka" Gdańsk ul. Jaskółcza 7/15	64 088	0	0,00%	66,0%	Remont 3 sztuk toalet. Obecnie trwają prace remontowe, które rozpoczęto 1.06.2004r. z terminem zakończenia 15.07.br.
4.	NZOZ Przychodnia Gdańsk-Brzeźno ul. Gałczyńskiego	70 000	0	0,00%	0,0%	Planowany jest remont 4 szt. sanitariatów
5.	NZOZ Przychodnia Gdańsk-Wrzeszcz ul. Ks. Sychty	11 000	0	0,00%	0,0%	Planowana jest wymiana posadzki i 3 okien w gabinecie stomatologicznym
6.	NZOZ "Remed - Lectus" Gdańsk, ul. Wałowa	120 000	0	0,00%	0,0%	Kontynuacja remontu sanitariatów (6 sztuk)

**Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2004 roku.**

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Rodzaj zadania : własne gminy

Załącznik nr 13

Lp	Nazwa zadania (obektu)	Plan na 2004 r.	Wykonanie w I półroczu 2004 r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				finansowe	rzeczowe	
1.	Remont pomieszczeń sanitarno-socjalnych oraz zakup siedzisk - Stadion Lechia, ul. Traugutta	400 000	17867	4,47%	4,47%	Wykonano dokumentację techniczną, przygotowano dokumenty przetargowe na wybór wykonawcy. Przetarg odbędzie się w lipcu br.
2.	Korty tenisowe ul.Podleśna w Gdańsku	80 000	0	0,00%	0,00%	W czerwcu br. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony (drugi) na wybór wykonawcy robót oraz przekazano plac budowy. Zadanie zostanie zakończone w sierpniu br.
<b>Ogółem</b>		<b>480 000</b>	<b>17 867</b>	<b>3,72%</b>	<b>4,47%</b>	

## Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2004 roku.

Załącznik nr 14

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE  
 Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące  
 Rodzaj zadania : własne powiatu

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2004 r.	Wykonanie w I półroczu 2004 r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				finansowe	rzeczowe	
	<b>Remonty liceów ogólnokształcących</b>	<b>1 300 000</b>	<b>242 562</b>	<b>18,66%</b>		
1.	LO Nr I ul. Wały Piastowskie 6	280 000	190 386	68,00%	20%	remont zagrzybionych pomieszczeń - kontynuacja wg PT - wprowadzono wykonawce na budowę
2.	LO Nr VII ul. Smoleńska	100 000	0	0,00%	-	remont posadzek toksycznych w 2 salach oraz remont dachu - przetarg 21.07.04r.
3.	LO Nr IX ul. Wilka Krzyżanowskiego 8	150 000	0	0,00%	20%	remont podłogi sali gimnast. - toksyczna - wprowadzono wykonawce na budowę
4.	LO Nr XII ul. Subisława 22	370 000	3 150	0,85%	-	- remont dachu segm. "BB, "D", sala gimnast. - remont zaplecza sanit. basenu - zobowiązania z 2003r.
5.	LO Nr XIX ul. Pestalozziego	250 000	17 965	7,19%	20%	- remont posadzek toksycznych - wprowadzenie wykonawcy - remont sanit. dla nauczycieli + PT na remont
6.	Awarie	150 000	31 060	20,71%		

**Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2004 roku.**

Załącznik  
nr 15

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Rodzaj zadania : własne powiatu

Załącznik nr 1

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2004 r.	Wykonanie w I półroczu 2004 r.	Wykonanie w %	
				finansowe	rzeczowe
	<b>Remonty w technikum i szkołach zawodowych i</b>	<b>1 450 000</b>	<b>239 245</b>	<b>16,50%</b>	
1.	ZSZ-2 ul. Kołobrzaska 77	300 000	0	0,00%	10%
2.	ZSZ-9 ul. Dąbrowszczaków	200 000	0	0,00%	0%
3.	Zespół Szkół Metalowych ul. Sobieskiego	250 000	11 346	4,54%	0%
4.	ZSPSiCH ul. Lastadia	150 000	2 318	1,55%	10%
5.	ZS Elektrycznych ul. Grunwaldzka 238	200 000	14 640	7,32%	0%
6.	ZS Łączności ul. Podwale Staromiejskie 51	150 000	103 797	69,20%	100%
9.	Awarie	200 000	107 144	53,57%	100%

