

ZAŁ. NR 1 DO RAPORTU
O STANIE MIASTA GDAŃSKA
ZA ROK

20/20

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Podsumowanie działań realizowanych
w 2020 roku




GDAŃSK

Budżet Obywatelski (BO) w Gdańsku stał się nieodłącznym elementem corocznej współpracy władz miejskich z mieszkańcami. Wprowadzony w 2013 r. jako chęć przekazania części decyzji gdańszczanom i gdańszczanom, od dwóch lat jest obowiązkowym działaniem gmin na prawach powiatu.

Środki przeznaczone na Budżet Obywatelski w latach 2014-2020

- dane w mln zł, dane w zł -



Źródło: Biuro Prezydenta, UMG

Ósma edycja Budżetu Obywatelskiego z 2020 r. była udana, pomimo ograniczeń wynikających z wystąpienia pandemii COVID-19. W związku z pandemią harmonogram BO został przesunięty o 2 miesiące. Nie przeszkodziło to jednak w uruchomieniu nowości – **Zielonego Budżetu Obywatelskiego**. To efekt ewaluacji poprzednich edycji, analizy wniosków składanych przez mieszkańców, a także myślenia o mieście i działaniach mieszkańców w kontekście wprowadzania rozwiązań służących adaptacji miasta do zmian klimatu.

Złożono rekordową liczbę 629 projektów, w tym 147 w nowej kategorii Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Kwota budżetu obywatelskiego na 2021 rok wyniosła 18 428 001 zł – to suma kwoty podstawowej – 18 mln zł oraz środków, które nie zostały rozdysponowane w Budżecie Obywatelskim 2020, czyli 428 001 zł. Kwota przeznaczona na projekty w dzielnicach to 14 824 301 zł (w tym Zielony Budżet Obywatelski 2 880 000 zł), a na projekty ogólnomiejskie 3 603 700 zł (w tym Zielony Budżet Obywatelski 1 080 000). Ostatecznie do głosowania, które odbyło się w listopadzie, zakwalifikowanych zostało 357 projektów. W głosowaniu wzięło udział 40 383 mieszkańców Gdańska. Do realizacji wybranych zostało 115 projektów, w tym 45 projektów Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Mniejsza niż ostatnimi laty frekwencja w głosowaniu to efekt m.in. znacznego przesunięcia terminu głosowania (z września na drugą połowę listopada 2020 r.) oraz pandemii – zarówno warunki pogodowe, jak i ograniczenia pandemicznie wykluczyły wiele działań promujących głosowania i wykluczyło możliwości spotykania się z mieszkańcami w przestrzeni miejskiej czy np. galeriach handlowych.

Wybrane informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku wg edycji 2014 - 2021

Edycja BO w Gdańsku	BO2014	BO2015	BO2016	BO2017	BO2018	BO2019	BO2020	BO2021
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Rok, w którym odbyło się głosowanie	nabór 2013, głos. 2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kwota BO (w mln zł)	9,0	11,0	11,0	12,5	14,0	19,8	18,5	18,4
w tym na projekty ogólnomiejskie	-	2,0	2,2	2,5	2,8	4,0	3,6	3,6

w tym na projekty dzielnicowe	-	9,0	8,8	10,0	11,2	15,9	14,9	14,8
Udział kwoty BO w stosunku do wydatków budżetowych (w %)	0,34	0,42	0,43	0,47	0,49	0,59	0,56	0,56
Środki BO przypadające na uprawnionych do głosowania (w zł)	24,1	29,3	29,1	33,7	35,6	50,5	39,7	39,1
Frekwencja (w %)	13,7	10,1	9,0	10,0	11,3	12,4	11,4	8,6
Liczba osób uprawnionych do głosowania w BO (od 2019 r. uprawnieni do głosowania mieszkańcy w każdym wieku)	373 458	374 855	378 032	371 269	393 461	392 133	466 631	470 907
Liczba osób, które zagłosowały	51 038	37 965	33 987	36 971	44 655	48 760	53 025	40 383
Liczba projektów złożonych	407	189	281	335	412	455	563	629
Liczba projektów poddanych pod głosowanie	307	147	210	254	297	319	331	357
Liczba projektów wybranych do realizacji	28	21	65	91	106	82	75	115

Źródło: Biuro Prezydenta, UMG.

Zmiany w Budżecie Obywatelskim

W edycji 2021 r. po raz pierwszy wprowadzono kategorię **Zielony Budżet Obywatelski**. Jego celem jest zwiększenie ilości zieleni w mieście w ramach polityki adaptacji miasta do zmian klimatu. To także efekt analizy wniosków mieszkańców, którzy coraz częściej składali projekty związane z terenami zielonymi, rekreacyjnymi czy ogrodami deszczowymi. Projekty można było składać w pięciu obszarach tematycznych (nasadzenia roślinności na terenach zieleni miejskiej, budowa nowych lub przekształcenia istniejących przestrzeni rekreacyjnych, budowa parków kieszonkowych, renowacja i modernizacja istniejących terenów zieleni, budowa ogrodów deszczowych). Kwota na projekty „zielone” została wyodrębniona z puli projektów dzielnicowych i ogólnomiejskich (20% środków dzielnicowych, 30% środków ogólnomiejskich). Wprowadzono dodatkowe punkty przy głosowaniu - 1 punkt na projekt dzielnicowy Zielonego Budżetu Obywatelskiego i 1 punkt na projekt ogólnomiejski Zielonego Budżetu Obywatelskiego.

Inne zmiany to m.in.: **nowy podział procentowy kwoty BO**. Małe dzielnice zyskały większe fundusze (według nowej zasady: 50% środków jest dzielonych po równo na wszystkie dzielnice, pozostałe 50% środków jest dzielona na wszystkich mieszkańców zameldowanych w Gdańsku i pomnożona przez liczbę mieszkańców zameldowanych w danej dzielnicy). Wprowadzona została zasada, że projekty wymagające etapowania muszą spełniać warunek korzystania z wykonanego etapu, zatem nie można rozpocząć np. prac ziemnych, a w kolejnych edycjach zbudować boisko. Kolejna zmiana to możliwość, w bardzo uzasadnionych przypadkach, do odstąpienia od realizacji projektu przez Radę Miasta w drodze uchwały. W takiej sytuacji niewykorzystane środki przeznaczone na ten projekt przechodzą do puli środków danej dzielnicy lub puli środków projektów ogólnomiejskich w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego.

Projekty poddane pod głosowanie oraz projekty wybrane do realizacji przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021, w głosowaniu w 2020 r. (wiersze oznaczone kolorem zielonym)

Dzielnica	Nazwa projektu – kolorem zielonym zaznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego 2021	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów
Aniołki	Modernizacja placu zabaw w Parku Zielonym - bezpieczne i ciekawe miejsce zabaw dla wszystkich dzieci	220 000	780
	Kotomania	26 250	433
	Remont 3 stopni i podjazdu dla wózków na ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego przy parku Kultury i Wypoczynku Grodzisko	7 500	410
	Rodzinną Gra Terenową Aniołki - zabawa z mapą.	5 900	115
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Piękny i pożyteczny ogród deszczowy w Parku Steffensów - niecka wschodnia (I)	56 144	400

Dzielnica	Nazwa projektu – kolorem zielonym zaznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego 2021	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów
Brętowo	Domknijmy projekt "Na Niedźwiedzim Szlaku". Uratujmy "Oczko wodne" Góralska !!!	262 706	2 173
	Remont nawierzchni ulicy Leśna Góra, etap I	262 706	833
	Remont nawierzchni ulicy Góralskiej, etap I	262 706	581
	Ścieżka rekreacyjno-użytkowa wzdłuż zbiornika Nowiec II, Matemblewo	112 000	539
	Koty -Pomóżmy im	30 900	292
	Postawienie wiaty przystankowej przy ul. Leśna Góra (przystanek Góralska (n/ż) 01)	22 000	110
	Wymiana progów zwalniających na ulicy Góralskiej	60 000	58
	Terenowe zajęcia biegowe (trail) - Brętowo	14 800	26
	Rodzinna Gra Terenowa Brętowo - zabawa z mapą	5 900	25
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Zielone płuca blokowisk Niedźwiednika	65 677	443
	Zielone Brętowo	65 677	367
Brzeźno	Fontanna wodna na skwerze przy Parku Brzeźnieńskim	210 000	1 025
	Bezpieczeństwo i monitoring dzielnicy Brzeźno c.d.	165 000	736
	Multipark "Plac Sąsiedzki" – etap I	279 297	609
	Kosze plażowe - kąpielisko w Brzeźnie jak dawniej!	50 000	554
	Koty z Dzielnicy	46 350	386
	Kamera internetowa ze stacją pogodową na moło w Brzeźnie	8 000	228
	Zajęcia sportowe pod chmurką: Treningi Aktywizujące OPEN i Nordic Walking - Brzeźno	10 000	84
	Rodzinna Gra Terenowa Brzeźno - zabawa z mapą	5 900	46
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Tramwajem po trawiastym dywanie - zielone torowisko przed Domem Zdrojowym w Brzeźnie	77 220	783
Chełm	Skatepark Jar Wilanowska - Etap 2	420 000	2 734
	Jar Wilanowski bardziej dostępny i przyjazny	140 000	2 054
	Koty - Potrzebują naszej pomocy	26 050	1 527
	Boisko dla dzieci i młodzieży w Jarze Wilanowskim.	140 000	1 388
	Ścieżka rekreacyjna i edukacyjna przy ul. Witosa	90 000	1 166
	Przejście dla pieszych na ulicy Cieszyńskiego	10 654	313
	Zajęcia sportowe pod chmurką: Treningi Aktywizujące OPEN i Nordic Walking - Chełm	10 000	310
	Rodzinna Gra Terenowa Chełm - zabawa z mapą	5 900	283
	Aktywne spacerzy z wózkami przy zbiorniku retencyjnym Madalińskiego	5 562	111
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Wilanowska - nasadzenia drzew	13 000	595
	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej Starego Chełmu – ulica Worcella	127 000	544
	Park kieszonkowy przy Zamiejskiej	97 645	523
	Nasadzenia zieleni wzdłuż ulicy Nieborowskiej - mała retencja.	20 000	374
Jasień	Dalsze porządkowanie przestrzeni na Wiszących Ogrodach	418 053	3 756
	Bezpieczna droga do szkoły. Łączymy osiedla Astra Park i Lawendowe Wzgórza	112 00	2 902
	Psi park	117 000	2 756
	Chodnik łączący ul. Kartuską z ul. Kartuską Północną pod mostem al. Armii Krajowej (tzw trasa WZ)	418 053	1 552
	Wiaty przystankowe dla Jasienia	110 000	1 332
	Koty - Pomóżmy im godnie żyć	37 325	851

Dzielnica	Nazwa projektu – kolorem zielonym zaznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego 2021	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów
	Osiedle Jasień - więcej miejsc postojowych	55 000	805
	Dostępne dla wszystkich i bezpieczne dla dzieci przejście wzdłuż Przedszkola 82, ul. Damroki 137	20 000	494
	Rodzinna Gra Terenowa Jasień - zabawa z mapą	5 900	307
	Aktywne spacerzy z wózkami przy zbiorniku retencyjnym Jasień	5 562	193
	Zajęcia biegowe - Jasień	14 800	169
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Aleja kwitnących wiśni	75 000	844
	Rabaty kwiatowe i aleja akacjowa przy PKM Kiełpiniek	26 750	770
	Zielony Jasień	100 601	711
	Dziki Ogród Społeczny	70 000	605
Kokoszki	3 Tereny Rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja	292 544	2 860
	Park przy ul. Osiedlowej - rozbudowa o nowe miejsce wypoczynkowo-rekreacyjne oraz zmiana projektu zagospodarowania terenu Parku uwzględniając potrzeby młodzieży	292 544	1 571
	Miejsce spotkań przy ul. Goplańskiej - amfiteatralne schody terenowe.	90 000	1 313
	Chodnik ze schodami łączący ul. Czerwcową i Lipcową z ul. Otomińską.	140 000	439
	Opieka nad wolno żyjącymi kotami w dzielnicy Kokoszki	32 400	356
	Rodzinna Gra Terenowa Kokoszki - zabawa z mapą	5 900	137
	Obchody 100-lecia otwarcia linii kolejowej Kokoszki-Gdynia	6 500	109
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Nasadzenia roślinności w Dzielnicy Kokoszki	70 000	788
Krakowiec – Górki Zachodnie	Park Kieszonkowy Karczemki	73 000	526
	Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań etap II	100 000	327
	Naprawa ulicy Łęczyckiej	188 877	295
	Oświetlenie ulicy Kępnej	70 000	185
	Oświetlenie ul. Góreckiej.	58 680	59
	Koty i My	17 225	53
	Zestaw fitness pod chmurką	188 877	38
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
Letnica	Obsadzenie pasów zieleni	47 219	282
	Stadionowa strefa relaksu (siłownia pod chmurką, urządzenia do gier typu szachy, pingpong)	181 708	534
	Tajemniczy labirynt	70 000	525
	Piękna "Szkłana Huta"	181 708	416
	Koty z Dzielnicy	22 150	128
Matarnia	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Ogrody Deszczowe przy Uczniowskiej	45 000	318
	Aktywna Matarnia Klukowo, Matarnia, Złota Karczmia - Bezpieczna droga do szkoły KLUKOWO 3 etap - Park Sąsiedzki Łąka Maternusa MATARNIA 2 etap - Leśny Zakątek MUZYCZNE 3 etap - SP82 ścieżka sensoryczna	242 982	1 709
	Remont chodnika wzdłuż ulicy Złota Karczmia	215 000	1 185
	Chodnik do Szkoły w Klukowie	242 982	685
	Opieka nad wolno żyjącymi kotami w dzielnicy Matarnia	32 400	211
	Rodzinna Gra Terenowa Matarnia - zabawa z mapą	5 900	56
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Aktywna Zielona Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczmia 1. Park kieszonkowy „Łąka Maternusa” Matarnia (3 etap)	60 745	661

Dzielnica	Nazwa projektu – kolorem zielonym zaznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego 2021	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów
	2. "Leśny zakątek za ekranami" Muzyczne 3. Ścieżka sensoryczna SP82 Kłukowo (3 etap)		
Młyniska	Remont nawierzchni drogi pomiędzy budynkami Reja 32 a Marynarki Polskiej 138.	203 298	389
	Kotomania	39 375	84
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Rewitalizacja terenów zielonych między blokami przy ulicy Mikołaja Reja od 24 (szafa) do 26	50 074	63
	Zieleń w Dzielnicy Młyniska: w ciągu ulicy Marynarki Polskiej, przy Pętli Kliniczna oraz róg ulicy Twardej i Okrąg	50 074	58
Nowy Port	Mini Park Sensoryczny "Kasztanowy Zakątek" przy SOSW Nr 2 w Gdańsku	130 000	1 092
	Czysty Nowy Port - nowe kosze śmietnikowe w dzielnicy	24 000	662
	Koty z Dzielnicy	44 300	368
	Rodzinna Gra Terenowa Nowy Port - zabawa z mapą	5 900	131
Oliwa	Integrująca przestrzeń sportowo-rekreacyjna w Oliwie - kontynuacja	271 000	2 321
	Odbudowa historycznego pomostu nad Stawem Łabędzim w Parku Oliwskim	367 549	1 676
	Wybieg dla psów przy Stawie Młyńskim przy ul. Spacerowej	42 800	806
	Przebudowa bocznego wejścia do Parku Oliwskiego od strony pętli tramwajowej, umożliwiającą wjazd osobom niepełnosprawnym oraz mieszkańcom z wózkami dziecięcymi	40 000	706
	Opieka nad wolno żyjącymi kotami w dzielnicy Oliwa	39 650	600
	Leśne klasy - miejsca na skraju lasu dla grup szkolnych i przedszkolnych, aby mogły odbywać lekcje na świeżym powietrzu	42 000	575
	Tetmajera - uczynimy przyjaznym najpopularniejszy przystanek tramwajowy okolicy	100 000	323
	Mały krok ku ucywilizowaniu otoczenia pętli autobusowej w Oliwie - obniżenie krawężników przy Mandu	20 000	278
	Nowy chodnik na ul. Hołdu Pruskiego	230 000	272
	Terenowe zajęcia biegowe (trail) - Oliwa	14 800	206
	Rodzinna Gra Terenowa Oliwa - zabawa z mapą	5 900	81
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Zielona Oliwa - Kompleksowy projekt przywrócenie zadrzewień w dzielnicy	91 887	1 216
	Wrota Olszynki - bezpieczne i atrakcyjne alejki piesze przy Opływie Motławy	204 390	2 722
Olszynka	Koty i My	18 525	182
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Wypoczynek w cieniu historycznych głogów na Opływie Motławy	51 098	585
	Zielony przystanek Olszynka	51 098	205
	Zielona Olszynka	51 098	34
Orunia Górna – Gdańsk Południe	Zieleń urządzona z małą architekturą, placem zabaw w miejscu rekreacji i spotkań mieszkańców przy ul. Srebrnej	110 000	2 409
	Miejskie przestrzenie na Festyny Dzielnicy, imprezy osiedlowe i rekreację. Gdańsk Południe/Mańkowy	210 000	2 111
	Budowa schodów terenowych na skarpie od ul. Dywizji Wołyńskiej do ścieżki pieszej wzdłuż budynku Bruskiego 11	200 000	1 449
	Monitoring przy zbiorniku Augustowska	40 000	1 440
	Platynowa/Kadmowa/Rumla: Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych cz. II	35 000	1 194
	Koty - Pomóżmy im	39 100	927
	Rodzinna Gra Terenowa Gdańsk Południe - zabawa z mapą	5 900	291
	Warsztaty wspomagające koncentrację, pamięć i proces skutecznego uczenia się dla dzieci (2)	10 000	199
	Aktywne spacerzy z wózkami przy zbiorniku retencyjnym Augustowska	5 562	129
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Park przemian, zielony park miejski przy ul. Niepołomickiej w dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe	96 700	876

Dzielnica	Nazwa projektu – kolorem zielonym zaznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego 2021	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów
	Zielone płuca na Oruni Górnej - nasadzenie drzew w otoczeniu biornika retencyjnego „Platynowa”	100 000	533
	Kwietna łąka na Oruni Górnej ul. Hoene/Platynowa	7 200	282
	Aleja dębów wzdłuż ścieżki do zbiornika Augustowska	16 000	249
	Łąka kwietna w Gaju Ojców oraz kwietniki z roślinami ozdobnymi w dwóch lokalizacjach nad Zbiornikiem Augustowska	30 000	228
	Park w cieniu brzozy. ul. Ofiar Grudnia 70	70 000	164
	Zadrzewienie ul. Ofiar Grudnia'70	20 000	104
Orunia – Św. Wojciech – Lipce	Wspólna przestrzeń wypoczynkowo - rekreacyjna nad Kanałem Raduni w Św. Wojciechu i Lipcach	291 950	3 133
	Oruńskie centrum sportu i rekreacji - etap I	310 000	2 097
	Wygodna kładka na kanale Raduni - łączymy Raduńską z Gościnną. Kładka, schody terenowe, pochylnia, poszerzenie chodnika przy przystanku Gościnną, przejazd rowerowy przez Trakt, oświetlenie	345 500	1 404
	Zjazd linowy - tyrolka na placu zabaw przy Parku Oruńskim	40 000	993
	Uspokojenie ruchu na ul. Żuławskiej	136 000	659
	Koty - Potrzebują naszej pomocy	26 250	509
	„Ogród sensoryczny w Diamenciku"	140 000	488
	Aktywny spacer z wózkami w Parku Oruńskim	5 562	97
	Rodzinna Gra Terenowa Park Oruński - zabawa z mapą	5 900	88
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Zielony Trakt Św. Wojciecha!	87 801	887
	Dzielnicowe ogrody deszczowe	87 801	500
Osowa	Zieleniec przy ulicy Parterowej - etap I (tor rolkarski, ciąg pieszy, uporządkowanie zieleni, okablowanie pod oświetlenie parkowe)	380 062	3 647
	Opieka nad wolno żyjącymi kotami w dzielnicy Osowa	43 750	1 005
	Rodzinna Gra Terenowa Osowa - zabawa z mapą	5 900	513
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Zieleń w Parku Diany/Heleny	93 435	656
	Osowski Deptak na zielono!	93 435	498
Piecki – Migowo	Multi Park Morena - Wielki Finał	400 000	2 884
	Park Morena	400 000	2 214
	EKO-ścieżka pieszo-rowerowa do SP 85 i Przedszkola 82, czyli dogodne przejście między dzielnicami Piecki-Migowo i Jasień	450 000	2 146
	Wyposażenie Parku Uphagenów	124 541	1 935
	Brakujący chodnik przy ul. Piekarniczej	100 000	1 805
	Pasy ruchu dla rowerów na ul. Myśliwskiej. Etap I	524 541	1 065
	Koty - Pomóżmy im godnie żyć	38 625	791
	Razem zadbajmy o życie Twoje i Twoich bliskich - zakup 4 defibrylatorów w dzielnicy Piecki-Migowo: 1. Rakoczego/Żylewicza 2. Piekarnicza/Lema 3. Piecowska/Jaśkowa Dolina 4. Bułowska/Myśliwska	110 000	788
	Centrum Sportowe Morena - etap II	129 000	700
	Przejście dla pieszych i chodnik na skrzyżowaniu Myśliwskiej i Piekarniczej	3 254	699
	Psi Park Zabaw - ul. Zabłockiego/Nałkowskiej Piecki-Migowo	10 000	695
	Oświetlenie boiska przy ulicy Królewskie Wzgórze	50 000	652
	Oświetlenie ul. prof. S. Hausbrandta - odcinek od ul. Myśliwskiej	85 000	601
	Remont fragmentu ul. Wołkowyskiej w Gdańsku.	355 000	480
	Rodzinna Gra Terenowa Piecki-Migowo - zabawa z mapą	5 900	229

Dzielnica	Nazwa projektu – kolorem zielonym zaznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego 2021	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Ogólnodostępny teren rekreacyjny przy Stawie Piekarnicza - etap II	131 135	1 024
	Park Uphagenów - miejsce wypoczynku i aktywizacji seniorów w rejonie ul. Piecowskiej przy stacji BP i Przychodni: ogród deszczowy, ławki, stoły do gry w szachy i warcaby, plac na wyprzedaże osiedlowe	131 135	987
	Drzewa przy ulicy Myśliwskiej	65 000	882
	Naprawa pasów zieleni wzdłuż ulicy Myśliwskiej	80 000	399
Przeróba	Skwer Bajki kontynuacja projektu	410 987	682
	Remont ulicy Karola Dickensa	410 987	502
	Budowa boiska do siatkówki plażowej	101 210	306
	Biblioteka - miejsce spotkań pokoleń	5 500	240
	Koty i My	39 100	169
	Rodzinna Gra Terenowa Przeróbka - zabawa z mapą	5 900	28
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
Przymorze Małe	Tereny Zielone Skwer Bajki	54 547	514
	Remont chodnika wzdłuż ulicy Śląskiej na odcinku między ul. Szczecińskiej a ul. Krynickiej	366 043	1 423
	Remont chodników na Przymorzu Małym - Kontynuacja	366 043	1 393
	Kotomania	43 750	524
	Remont chodnika wzdłuż ulicy Bora Komorowskiego na odcinku między ul. J. Chociszewskiego a ul. Chłopskiej	250 000	378
	Remont przystanku autobusowego "Bora Komorowskiego" w stronę dworca PKP Oliwa	100 000	140
	Rodzinna Gra Terenowa Przymorze Małe - zabawa z mapą	5 900	139
Przymorze Wielkie	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Odnowienie zniszczonej zieleni na naszej dzielnicy	91 511	776
	Lepsza komunikacja dla Kołobrzesckiej, Jelitkowskiego i Czarnego Dworu - pieszo i rowerem nad morze i na zakupy	300 000	1 733
	Obrońców Wybrzeża - zielona aleja Przymorza	130 000	1 586
	Bezpieczna ulica - bezpieczna dzielnica. Oświetlenie LED przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej na Przymorzu Wielkim.	299 000	1 385
	Modernizacja i doposażenie placów zabaw w urzędzenia oraz częściowa wymiana ogrodzenia ETAP II	523 221	1 122
	Kotomania	43 750	529
	Plac ćwiczeń street workout	52 000	422
	Cykliczne warsztaty dla seniorów z dzielnicy Przymorze Wielkie rozwijające pamięć i koncentrację (1)	9 964	140
	Rodzinna Gra Terenowa Przymorze Wielkie - zabawa z mapą	5 900	128
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Park kieszonkowy Przymorze Wielkie. Kwitnące wiśnie nie tylko w Japonii .Skwer wypoczynkowy za przychodnią	100 000	618
	Stwórzmy pole do disc golfa w Parku Reagana!	120 000	456
	Ogrody kwiatowe i warzywne w dzielnicy	130 805	398
Rudniki	Rudniki	21 875	89
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
Siedlce	Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolarza - etap I	44 000	51
	"Park Goszczyńskiego". Przekształcenie dzikiego terenu zielonego w park z miejscem do rekreacji i sportu	334 000	1 466
	Winna Góra -centrum rekreacyjne	241 000	1 139
	Z głową w chmurach - huśtawki w Parku Bema - dla małych i tych, którzy nadal czują się choć trochę dziećmi	100 000	1 127

Dzielnica	Nazwa projektu – kolorem zielonym zaznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego 2021	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów
	Remont schodów na ulicy Ciasnej	270 000	787
	Oświetlenie przy ulicy Skrajnej	460 00	514
	Rewitalizacja Zielenica przy ul. Wyczółkowskiego	120 000	415
	Koty - Pomóżmy im	25 700	382
	Remont części chodnika ul. Na zboczu od nr 78 do nr 94	200 000	317
	Maszty z flagami Gdańska na Siedlcach i Emaus	18 253	216
	Schody pomiędzy ulicą Gen. Stefana Grota-Roweckiego a schodami na ulicy Ciasnej	200 000	160
	"Pomost dla mieszkańców Siedlec" - ścieżka piesza na przedłużeniu ulicy Narewskiej	190 000	125
	Rodzinna Gra Terenowa Siedlce - zabawa z mapą	5 900	32
	3 kosze na śmieci na ul. Na Zboczu	5 400	32
	"Ważny szlak komunikacyjny" - poprawa nawierzchni ulicy Narewskiej	95 000	21
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Zielona ławeczka. Kolorowy i pachnący zieleniec przy schodach łączących Siedlce z Suchaninem	5 000	821
Stogi	Tor sportowo-rekreacyjny Pump Track - dla dzieci i młodzieży dzielnicy Stogi (specjalnie przygotowany tor do jazdy jednośladem: rowerem, hulajnogą, na rolkach oraz plac odpoczynku	303 819	2 288
	Park wypoczynkowy dla seniorów i matek z dziećmi – etap	303 819	1 999
	Pusty Staw Stogi - sport, rekreacja, wypoczynek	303 819	1 569
	Modernizacja przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej nr 11 w Gdańsku	300 000	1 536
	Koty i My	43 750	413
	Chodnik na 100!	64 000	399
	Parking przy ul. Hożej 2	290 000	281
	Zajęcia biegowe - Stogi	14 800	58
Strzyża	Aktywna i OKAZała Strzyża - w projekcie wspólnym: mini skatepark Strzyża, wybieg dla psów, oraz teren rekreacyjny na OKAZie, szczegóły w opisie	230 573	1 899
	Rodzinna Gra Terenowa Strzyża - zabawa z mapą	5 900	220
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	"Tajemniczy Ogród". Przystanek Relaks Strzyża		
	Miejsce relaksu, odpoczynku i spotkań dla mieszkańców dzielnicy Strzyża. Idealne do pikników, biernego i aktywnego wypoczynku	59 118	321
	Zielona Strzyża	59 118	237
Suchanino	Wykonanie łąk kwiatowych w ramach istniejących trawników lub nasadzenia krzewów ozdobnych na istniejących trawnikach	59 118	105
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Zagospodarowanie rekreacyjne wzgórza widokowego Suchanino z otwarciem punktu widokowego w ramach projektu spojrzenie na Gdańsk	198 000	977
	Remont ul. Taborowej (odcinka pomiędzy ul. Taborowa 4, a ul. Wyczółkowskiego)	320 000	860
	Linarium na Suchaninie - stwórzmy bezpieczny teren rekreacyjny dla dzieci.	115 417	826
	Przyjazne dla mieszkańców dojście z ul. Witolda Małcużyńskiego do ul. Schuberta, Suchanino, Gdańsk.	150 000	489
	Zielony przystanek. Roślinne wiaty autobusowe w sercu Suchanina, które poprawią jakość powietrza i estetykę przestrzeni miejskiej.	60 000	418
	Rewitalizacja nawierzchni wybiegu dla psów ul. Paganiniego	70 000	414
	Koty - Pomóżmy im godnie żyć	21 875	304
	Siłownia plenerowa i strefa relaksu	100 000	267
	Siłownia zewnętrzna ul. Paganiniego - uzupełnienie istniejącej siłowni o dodatkowe urządzenia	26 120	102
	Rodzinna Gra Terenowa Suchanino - zabawa z mapą	5 900	58
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		

Dzielnica	Nazwa projektu – kolorem zielonym zaznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego 2021	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów
	Zielone Suchanino	75 443	494
	Bylinowa aleja stanowiąca uatrakcyjnienie ciągu pieszego od osiedla przy Kurpińskiego do budynków Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2	75 443	331
Śródmieście	Etap I – Zielona aleja na Wyspie Spichrzów	94 000	1 274
	Plac kalisteniczny (street workout) - rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku. Etap 1	41 000	1 115
	Biskupia Górka - miejska przestrzeń rekreacyjna; II etap	450 470	935
	Koty i My	52 500	761
	Zadaśnienie do sceny przy SP 57 ulica Aksamitna 8	200 000	744
	Plac zabaw dla dzieci przy ul. Reduta Dzik (Opływ Motławy)	60 000	708
	Zagospodarowanie skweru ul. Chmielna - Toruńska	150 000	648
	Plac zabaw dla dzieci - Park Siennicki (miejsce pod kasztanami) przy ul. Wygon	300 000	589
	Zdrój wodny w Parku Świętej Barbary	100 000	554
	Grill w parku Św. Barbary	20 000	491
	Świątecznie rozświetlamy Dolne Miasto	78 000	450
	Super ławka - przystanek autobusowy Gdańsk Hucisko Skwer Cz. Niemena	30 000	261
	Miejski monitoring przejazdu przez Długi Targ oraz PGO Za Murami	165 000	118
	Autorski kurs rysunku z elementami historii sztuki dla mieszkańców	6 000	100
	Rodzinna Gra Terenowa Śródmieście - zabawa z mapą	5 900	70
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	PlanTy na Podwalu	124 461	1 089
	Zielony zakątek przy ulicy Biskupiej	48 000	301
Ujeścisko – Łostowice	Multi park os. Pięć Wzgórz/os. Miłe: Porębskiego/Jaworzników	514 324	6 511
	Boisko wielofunkcyjne dla młodszych i starszych	510 000	3 127
	Zbiornik Cedrowa: przestrzeń rekreacyjna	19 000	1 218
	Ścieżka wokół zbiornika Wielkopolska (ulica darżlubska)	111 325	1 057
	Koty - Pomóżmy im	53 600	929
	Budowa altanki przy zbiorniku Świętokrzyska II jako miejsce spotkań i ochrony przed niekorzystnymi warunkami pogody	80 000	815
	Miejsca postojowe ul. Przemyska cz. II	25 000	432
	Rodzinna Gra Terenowa Ujeścisko-Łostowice - zabawa z mapą	5 900	175
	Warsztaty wspomagające koncentrację, pamięć i proces skutecznego uczenia się dla dzieci (1)	10 000	90
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Zielony park os. Pięć Wzgórz/os. Miłe (Porębskiego/Jaworzników)	80 000	1 562
	Zielony ogród na górnym tarasie zamkniętego cmentarza ewangelickiego na ul. Cedrowej.	4 000	828
	Zielony Skwer Przebiśniewa / Niepołomska	44 000	345
VII Dwór	Remont nawierzchni ulicy Rodakowskiego	211 480	807
	Opieka nad wolno żyjącymi kotami w dzielnicy VII Dwór	16 950	266
	Wykonanie przejścia	25 000	209
	Uspokojenie ruchu na Abrahma	40 000	128
	Terenowe zajęcia biegowe (trail) - VII Dwór	14 800	103
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Park kieszonkowy za szkołą	27 200	245
Wrzeszcz Dolny	Atrakcyjny wrzeszcz- nowa jakość przestrzeni publicznych we Wrzeszczu Dolnym	461 300	2 286
	Ścieżka zdrowia czyli dbaj o siebie w Dolnym Wrzeszczu	465 000	2 057

Dzielnica	Nazwa projektu – kolorem zielonym zaznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego 2021	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów
	Monitoring Wrzeszcz Dolny	180 000	985
	Koty z Dzielnicy	48 400	929
	Modernizacja uliczki Klonowicza - łączącej ul. Klonowicza z ul. Kochanowskiego we Wrzeszczu	140 000	907
	Montaż kamer monitoringu w Paku Kuźniczki i nie tylko	250 000	893
	Lech Bądkowski-mural na ścianie budynku X Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego w Gdańsku	40 000	445
	Rodzinna Gra Terenowa Wrzeszcz Dolny - zabawa z mapą	5 900	126
	Zajęcia sportowe pod chmurką: Treningi Aktywizujące OPEN i Nordic Walking - Wrzeszcz Dolny	10 000	115
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Zielony Wrzeszcz Dolny	116 474	1 256
Wrzeszcz Górny	Sobótkowa Polana - Leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań. - Etap II	450 000	2 849
	Renowacja terenu zielonego przy ul. Współczesnej- polany przy wejściu do lasu	200 000	1 539
	Rekreacja i sport w Conradinum	133 000	1 294
	Kotomania	84 750	900
	Skwer sąsiedzki na rogu ulic Sosnowa/Batorego	20 000	359
	Zajęcia sportowe pod chmurką: Treningi Aktywizujące OPEN i Nordic Walking - Wrzeszcz Górny	10 000	158
	Rodzinna Gra Terenowa Wrzeszcz Górny - zabawa z mapą	5 900	156
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Zielony Wrzeszcz - dosadzenie drzew przy Al. Grunwaldzkiej od Miszewskiego do Lendziona	50 000	415
	Stwórzmy pole do disc golfa w Parku Jaśkowej Doliny!	60 000	245
	Renowacja Parku Akademickiego	35 000	221
	Zielony skwer na Dmowskiego	16 000	205
	Łąka miododajna przy ulicy Matejki	4 000	181
	Piramidka Zielonka: bezpieczne, wielopoziomowe ławki z zielenią z wewnętrzną strefą leżakowania.	114 147	151
Wyspa Sobieszewska	Zagospodarowanie terenu i rekreacji i sportu z placem zabaw część II	210 569	2 050
	Koty i My	22 700	164
	Rodzinna Gra Terenowa Wyspa Sobieszewska - zabawa z mapą	5 900	103
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed domem kultury "Wyspa Skarbów" i biblioteką przy ul. Turystycznej 3	52 230	335
Wzgórze Mickiewicza	Zielona Wyspa Sobieszewska	52 230	148
	Bezpieczeństwo pieszych i kierowców – wymiana nawierzchni ul. Wojskiego na Wzgórz	198 027	1 124
	Mickiewicza - Etap II		
	Remont chodnika ul. Horeszków	198 027	189
	Koty - Potrzebują naszej pomocy	26 250	119
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
Zaspa – Młyniec	Zieleń i aktywność - zagospodarowanie skweru przy Telimeny etap I	49 507	264
	Wierzbą płącącą.	1 500	39
	Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą (etap II). Budowa nowoczesnego placu zabaw (I etap)	336 879	1 945
	Dokończenie projektów z lat ubiegłych - deptak wzdłuż ul. Olsztyńskiej / ul. Meissnera i oświetlenie wzdłuż chodników oraz na placu przy Al. Jana Pawła II / ul. Meissnera	336 879	1 801
	Międzypokoleniowa przestrzeń rekreacyjna w Parku Millenium - stwórzmy miejsce spotkań dla sąsiadów	267 700	1 226

Dzielnica	Nazwa projektu – kolorem zielonym zaznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego 2021	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów
	Kolorowy zakątek – plac zabaw Zaspa Rozstaje	185 000	918
	Kurort sportowo-rekreacyjny cz.2	90 000	708
	Koty z Dzielnicy	44 300	517
	Boisko do koszykówki - remont	300 000	302
	Rodzinna Gra Terenowa Zaspa Rozstaje - zabawa z mapą	5 900	103
	Zajęcia sportowe pod chmurką: Treningi Aktywizujące OPEN i Nordic Walking - Zaspa Rozstaje	8 800	99
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Chcemy drzew na ul. Jana Pawła II. Niech w końcu stanie się aleją nie tylko z nazwy.	84 220	775
	Dokończenie projektu z BO 2017 - wysoka zieleń na placu przy Al. Jana Pawła II / ul. Meissnera	84 220	354
	Stwórzmy pole do disc golfa w Parku Jana Pawła III!	60 000	273
Zaspa – Rozstaje	Kort tenisowy przy szkole SP92	460 629	1 476
	Tarasy w Przedszkolu nr 86	140 000	1 130
	Ogród sensoryczno - deszczowy.	330 000	1 006
	Remontu nawierzchni ulicy Pilotów	378 900	716
	Koty z Dzielnicy	44 300	494
	Boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią	460 629	486
	Wybudowanie obiektu typu street workout	90 000	359
	Bezpieczne łagodne przejścia przez ulicę	25 000	278
	Rodzinna Gra Terenowa Zaspa Młyniec - zabawa z mapą.	5 900	117
	Cykliczne warsztaty dla seniorów z dzielnicy Zaspa Młyniec rozwijające pamięć i koncentrację (2)	9 964	106
	Zajęcia biegowe - Zaspa Młyniec	7 900	88
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecie	Zielony teren rekreacyjny na kompleksie sportowym	84 632	972
	Pumptrack tor jazdy dla każdego na świeżym powietrzu, w każdym przedziale wiekowym dla: rowerzystów, rolkarzy, deskorolkarzy, jeżdżących na bmx-ach, hulajnogach oraz do nauki trików	380 078	1 329
	Kotomania	21 600	544
	Rodzinna Gra Terenowa Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecie - zabawa z mapą	5 900	218
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Międzypokoleniowe aktywne czynne i bierne wypoczywanie na tętniącej kwiatami polanie	95 019	344
Ogólnomiejskie	Zielona Dzielnica	95 019	196
	Górny taras Gdańska (Jasień, Kokoski, Matarnia, Osowa) - przystosowanie ulic na potrzeby lepszej komunikacji autobusowej	1 000 000	3 627
	Park Oruński - miejsca postojowe	1 200 000	2 910
	Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku - kontynuacja	2 000 000	2 367
	Sportowe bulwary nad Opiływem Motławy - Etap I	1 700 000	2 066
	Projekt „Szympanś”, czyli powiększamy wybieg naszym kuzynom z gdańskiego zoo!	600 000	2 062
	Poprawa warunków ruchu na skrzyżowaniu al. Armii Krajowej, ul. Łostowickiej i al. Havla - przedłużenie lewoskrętu z AK w stronę Łostowickiej	1 000 000	2 044
	Korpostrada rowerowa w Oliwie	1 560 000	2 038
	Likwidujemy Bezdolność Zwierząt - Sterylizacja i Kastracja Psów i Kotów	300 000	1 852
	Velodrom z parkingiem dla plażowiczów na Zaspie. Bezpieczny sport i rekreacja na kółkach. Wspólne miejsce dla rolkarzy, wózkarzy i rowerzystów. Etap I	2 000 000	1 743
	Na czas. Na miejsce. Na ratunek! Dla kotów!!	150 000	1 665
	Ograniczenie niskiej emisji z budynków komunalnych. Zmiana typów ogrzewania na ekologiczne	1 020 000	1 351
	Zielona Energia Gdańska!	1 000 000	1 336

Dzielnica	Nazwa projektu – kolorem zielonym zaznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego 2021	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów
Ogólnomiejsie	Strefa rekreacji na Placu Zebrań Ludowych	1 138 000	1 329
	Chodniki naszych Dzielnic: Wrzeszcz Górny, Strzyża, Młyniska, Ujeścisko, Piecko-Migowo, Wrzeszcz Dolny	2 000 000	1 307
	Polana piknikowo-grillowa w Parku Reagana	100 000	1 168
	Miejska plaża nad rzeką Motławą	430 000	1 126
	Kontynuacja ciągu spacerowo-rowerowy nad Martwą Wisłą do połączenia z ul. Nadwiślańską	461 000	1 052
	Bezpieczne przejścia dla pieszych: Buczka, Jabłoniowa, Krzemowa, Reformacka, Wielkopolska, Porębskiego, Przebiśniegowa	200 000	863
	Zabytkowy tramwaj wraca na tory!	680 000	826
	Ścieżka Rowerowa Bolesława Chrobrego Etap 1	1 600 000	692
	Pierwsza pomoc dla rodziców i opiekunów małych dzieci	270 600	645
	Sport bez barier! Integracyjny plac sportowy dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi	211 000	639
	Pomorska na miarę XXI w. - etap I	1 200 000	634
	Szybciej do celu	99 680	622
	Zielona ścieżka piesza łącząca Orunię z Orunią Górną na wysokości od Granitowej w stronę Krzemowej - Etap I	900 000	598
	Zagospodarowanie terenu ul. Liszta jako przestrzeń rekreacyjna wraz z miejscem grillowym i Linarium dla dzieci	600 000	575
	Zielona wizytówka Gdańska - Koncepcja rewaloryzacji północnej krawędzi Biskupiej Górki wzdłuż Al. Armii Krajowej obejmująca zagospodarowanie skarpy, realizację muralu i nasadzenia zieleni	530 000	482
	Remont Łęborskiej i Krynickiej wraz z chodnikami	600 000	438
	Rozświetlmy trybuny Stadionu Energa Gdańsk!	500 000	316
	Budowa szatni z sanitariatami przy boisku na Smoleńskiej	700 000	274
	Podjazd dla wózków i rowerów oraz poszerzenie schodów przy ul. Hausbrandta	45 000	182
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Aleja Grunwaldzka przez wielkie A	120 000	9 246
	Zielony górny taras Gdańska (Jasień, Kokoszkki, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach	360 000	7 191
	Więcej cienia w Krainie Zabawy w Parku Reagana	40 000	6 703
	Gdańszczanie sadzą drzewa	80 000	6 338
	Zielona a. Hawla - etap I	70 000	5 359
	Park ogrodów deszczowych górnego tarasu - od Granitowej w stronę Krzemowej - etap I	80 000	2 887

Źródło: Biuro Prezydenta, UMG.

Projekty Budżetu Obywatelskiego realizowane w 2020 r.

W 2020 r. mimo trudnej sytuacji wynikającej z pandemii COVID-19 realizowano 138 projektów z trzech edycji Budżetu Obywatelskiego (2018, 2019, 2020). Zadaniemi, których realizacja wymagała najwyższych nakładów w 2020 roku były: Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku (1 377 280 zł), Boisko dla Dolnego Wrzeszcza przy II LO (848 700 zł) oraz Gdańsk - Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Havla w kierunku al. Armii Krajowej - budowa drugiego prawoskrętu (825 637 zł).

Wykonanie wydatków na Budżet Obywatelski w 2020 r.

Wyszczególnienie		Liczba projektów	Plan wydatków (na 31.12.2020)	Wykonanie w 2020 r.
Budżet Obywatelski 2020			17 967 330 zł	2 632 468 zł
w tym:	projekty ogólnomiejskie	5	3 596 300 zł	563 649 zł
	projekty dzielnicowe	68	14 024 030 zł	2 068 819 zł
	rezerwa na wydatki Budżetu Obywatelskiego 2020		347 000 zł	0 zł
Budżet Obywatelski 2019 (odtworzone zadania)			15 939 439 zł	9 978 047 zł
w tym:	projekty ogólnomiejskie	5	3 823 407 zł	2 870 689 zł
	projekty dzielnicowe	45	12 116 032 zł	7 107 358 zł
Budżet Obywatelski 2018 (odtworzone zadania)			3 757 279 zł	1 978 510 zł
w tym:	projekty ogólnomiejskie	1	1 190 700 zł	52 853 zł
	projekty dzielnicowe	14	2 566 579 zł	1 925 657 zł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2020 rok.

Projekty Budżetu Obywatelskiego realizowane w 2020 r.

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2020)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity	Edycja BO
Dzielnicowe ogrody sensoryczne	208 800	207 518	Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia	Na terenie trzech przedszkoli: Przedszkola nr 48 przy ul. Tysiąclecia 13, Przedszkola nr 60 przy ul. Orłowskiej 19, Przedszkola nr 64 przy ul. Gospody 20 wykonano nowe nawierzchnie – zamontowano różnorodne urządzenia zabawowe dla dzieci, posadowiono w gruncie urządzenia sensoryczne, wykonano nasadzenia zieleni (krzewy, trawy, byliny, pnącza) oraz zamontowano elementy małej architektury. Zadanie zakończono.	511 946 zł	2018
Zielone Przymorze Małe – budowa skwerów sąsiedzkich na terenie dzielnicy	236 000	235 350	Przymorze Małe	Na skwerze przy skrzyżowaniu ul. Zgody II i ul. Gen. Bora Komorowskiego wykonano: rozbiórkę pozostałości po istniejącym układzie drogowym w postaci płyt chodnikowych, obrzeży, krawężników; usunięcie uszkodzonych i zniszczonych elementów małej architektury; wyrównanie terenu; wykonanie utwardzonych ścieżek pieszych o długości ok. 77 m w rejonie przedseptów; urządzenie zieleni; wyposażenie w obiekty małej architektury. Na	333 138 zł	2018

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2020)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity	Edycja BO
				skwerze na terenie trawiastym przy ul. Piastowskiej zrealizowano: usunięcie pozostałości po chodnikach; odtworzenie utwardzonych chodników; urządzenie zieleni; wyposażenie w obiekty małej architektury. Na terenie skweru przy skrzyżowaniu ul. Beniowskiego i ul. Słowiańskiej: wykonanie ciągu pieszego o nawierzchni utwardzonej; urządzenie zieleni (nasadzenia krzewów, nowa nawierzchnia trawiasta); pielęgnacja istniejącego drzewostanu; montaż dwóch stołów do gry w szachy; wyposażenie w obiekty małej architektury. Zadanie zakończono.		
Kładka pieszo-rowerowa nad zabytkowym Kanałem Raduni na wysokości Dworu Ferberów i Parku Leśnego	179 800	179 712	Orunia- Św. Wojciech- Lipce	Wykonano żelbetonową kładkę pieszo-rowerową o długości 15 metrów i 2,5 metra szerokości. Zadanie zakończono.	206 860 zł	2018
Remont schodów łączących Siedlce z Suchaninem (ul. Nad Jarem oraz Skarpową z ul. Powstańców Warszawskich) oraz poprawa bezpieczeństwa przyległego terenu	220 300	187 534	Siedlce	Wyremontowano schody łączące Siedlce z Suchaninem - wymieniono nawierzchnię dojścia do schodów łączących ul. Nad Jarem oraz ul. Skarpową z ul. Powstańców Warszawskich, wyremontowano stopnie schodowe, uzupełniono tynk na ścianach oporowych, wykonano renowację barier i poręczy stalowych. Zamontowano elementy małej architektury i wykonano nasadzenia zieleni. Doposażenie schodów zostanie zrealizowane do lutego 2021 r.	243 055 zł	2018
Vistula – zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły wzdłuż Wyspy Sobieszewskiej	91 500	90 926	Wyspa Sobieszewska	Wykonano chodnik z płyt betonowych wraz z krawężnikami, zamontowano ławki, kosze na śmieci oraz stojaki rowerowe. Zadanie zakończono.	227 046 zł	2018
Wyłożenie kostką brukową płukaną nieutwardzonych dojazdów do posesji w drugiej linii zabudowy przy ulicy Jacka Soplicy	80 000	0	Wzgórze Mickiewicza	Podpisano porozumienie z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną o współrealizacji zadania. Realizacja zadania przewidziana jest w 2021 roku.	80 000 zł	2018
Zielony Wrzeszcz, Zielona Szkoła - więcej zieleni, więcej małej architektury, więcej radości i edukacji dla dzieci	238 600	237 207	Wrzeszcz Dolny	Na terenie Placu Wybickiego zrealizowano: wymianę istniejących ławek na nowe (2 sztuki); wymianę istniejących śmietników na nowe (2 sztuki); wykonanie nawierzchni żwirowo-gliniastych; nasadzenia zieleni. W obszarze Alei Hallera wykonano: miejscowe poszerzenie chodników; umieszczenie nowych ławek parkowych (2 sztuki) oraz śmietnika; wykonanie nawierzchni żwirowej pod urządzenia zabawowe; montaż urządzeń zabawowych: zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią, huśtawki typu "bocianie gniazdo" i karuzeli-piłki; uporządkowanie trawników. Na terenie ulicy Lelewela zrealizowano: nasadzenia zieleni w istniejącym pasie zieleni, w pobliżu drzew; wykonanie ogrodzenia miejsc nasadzeń w postaci palików drewnianych. Przy Szkole Podstawowej nr 24 wykonano: prace ziemne; budowę ogrodu zimowego; montaż konstrukcji do podwieszania żagli; wykonanie ogrodzenia; instalację wodociągową; nawierzchnię żwirzasto-gliniastą. Zadanie zakończono.	371 381 zł	2018
Osowski deptak 2.0 - miejsce spacerów i spotkań	700	0	Osowa	Zadanie zostało zakończone. Środki w planie przeznaczone na nadzory autorskie nie wymagały wykorzystania.	194 192 zł	2018
Pusty Staw Stogi - sport, rekreacja, wypoczynek	23 300	23 174	Stogi	Wykonano szafkę elektryczną wraz z wykonaniem przyłącza energetycznego, co pozwoli na uruchomienie fontanny zakupionej w ramach zadania w 2019 roku. Zadanie zakończono.	149 252 zł	2018
Park rekreacyjny na osiedlu 5 Wzgórz	503 400	482 365	Ujeścisko - Łostowice	Wykonano ciąg pieszo-rowerowy z nawierzchni gliko-żwirowej, ciąg pieszy z nawierzchni z kostki brukowej, boisko z nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z ogrodzeniem i piłkochwyłtami, zamontowano elementy małej architektury: ławki, śmietniki. Zadanie zakończono.	528 000 zł	2018

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2020)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity	Edycja BO
Wieża widokowa w Parku Oruńskim z widokiem na Gdańsk i Gdańskie Żuławy Wiślane	1 190 700	52 853	Projekt ogólnomiejski	Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania zostanie poznany po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowe zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji.	1 220 079 zł	2018
Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Kampinoskiej	263 800	0	Chełm	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, podpisano umowę na opracowanie dokumentacji. Planowana realizacja zadania w 2021 r. Szczegółowy zakres zadania zostanie poznany po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowe zakresy realizacji wniosku będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji.	278 065 zł	2018
Plac zabaw dla dzieci przy parku jordanowskim w Nowym Porcie	107 800	107 800	Nowy Port	Wykonano następujące prace: usunięcie zniszczonych elementów małej architektury; umiejscowienie gier terenowych; montaż tablic edukacyjnych; montaż stołów do gry w szachy; montaż ławek i koszy na śmieci; montaż tablicy informacyjnej; wymianę piaskownicy; wykonanie ścieżek o nawierzchni gliniasto-żwirowej; założenie trawników; nasadzenia zieleni. Zadanie zakończono.	120 037 zł	2018
Park linowy pod Pachołkiem	250 800	12 918	Oliwa	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. opracowano dokumentację. Planowana realizacja zadania w 2021 r.	260 025 zł	2018
Przystanek: Aktywne rodziny z Olszyny	161 779	161 153	Olszynka	Wykonano: demontaż istniejących urządzeń zabawowych, montaż linarium, montaż urządzeń strefy workout, wykonanie nawierzchni żwirowej pod powyższe urządzenia, montaż ław piknikowych, wykonanie nawierzchni utwardzonej pod strefę piknikową, budowę oświetlenia (4 lampy), nasadzenia zieleni. Zadanie zakończono.	258 704 zł	2018
Bezpieczeństwo i monitoring dzielnicy Brzeźno	95 000	92 250	Brzeźno	W bezpośrednim sąsiedztwie szkoły przy ul. Dunikowskiego wybudowano punkt kamerowy składający się z 1 kamery obrotowej (PTZ) i 1 kamery dookólnej 360°, wybudowano kanalizację teletechniczną i zainstalowano łącze światłowodowe od istniejącego węzła monitoringu do nowo wybudowanego punktu kamerowego, wypawano łącze światłowodowe do studia lokalnego Komisariatu Policji V. Zadanie zakończono.	95 000 zł	2019
Bezpieczna kładka - monitoring	200 000	188 190	Olszynka	W rejonie kładki nad torami kolejowymi w ciągu ul. Modrej zainstalowano 1 kamerę obrotową (PTZ) i 2 kamery dookólne 360°, wybudowano oraz wypawano łącze światłowodowe do studia lokalnego Komisariatu Policji II. Zadanie zakończono.	200 000 zł	2019
Rewitalizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 47 ul. Reformacka 18	120 000	84 900	Chełm	Posadowiono nawierzchnię trawiastą na placu zabaw, zakupiono i zamontowano nowe sprzęty: huśtawki, zjeżdżalnię, piaskownicę, ścianki wspinaczkowe i tory przeszkód oraz kosze na śmieci i ławki. W roku 2021 nastąpi kontynuacja w zakresie wykonania ogrodzenia placu zabaw.	120 000 zł	2019
Integrująca przestrzeń sportowo-rekreacyjna w Oliwie	459 825	443 169	Oliwa	Powstało wielofunkcyjne boisko o nawierzchni poliuretanowej o wymiarze 20x40m na terenie istniejącego boiska o nawierzchni żwirowej, wyposażone w m.in. piłkochwyty, kosze do koszykówki (4 szt.), bramki do piłki ręcznej (2 szt.), słupki do gry w siatkówkę, słupki do gry w tenisa ziemnego. Powstała skocznia do skoku w dal, tor dla rolkarzy i wrotkarzy wokół boiska o nawierzchni asfaltowej. Obiekt został oświetlony i wyposażony w monitoring. Zadanie zakończono.	479 382 zł	2019
Oruńskie miasteczko ruchu drogowego	444 115	444 115	Orunia-Św. Wojciech-Lipce	Zdemontowano dotychczasowe zagospodarowanie terenu, wykonano roboty ziemne oraz zaprojektowano nawierzchnie. Wykonano miasteczko rowerowe, plac zabaw wyposażono w elementy małej architektury. Zadanie zakończono.	461 335 zł	2019
Modernizacja podjazdu dla wózków z dziećmi oraz niepełnosprawnych ułatwiająca dojście do Szkoły Podstawowej nr 43 w Gdańsku	25 830	25 830	Suchanino	Przy Szkole Podstawowej nr 43 przebudowano całe dojście do budynku. Utworzono podjazdy, ułatwiające dotarcie do placówki szkolnej osobom z wózkami dziecięcymi oraz osobom z niepełnosprawnościami. Zadanie zakończono.	25 830 zł	2019

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2020)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity	Edycja BO
Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 92 - kolejny etap	200 000	200 000	Zaspa Młyniec	Zrealizowano prace związane z wykonaniem nawierzchni pod skatepark, wykonano oznakowanie poziome i pionowe miasteczka ruchu drogowego. Zadanie zakończono.	200 000 zł	2019
Boisko dla Dolnego Wrzeszcza przy II LO	849 930	848 700	Wrzeszcz Dolny	Ułożono nawierzchnię boiska piłkarskiego, wykonano fundamenty pod słupy oświetleniowe, zamontowano oświetlenie oraz wykonano boisko do siatkówki i streetballa. Zadanie zakończono.	872 070 zł	2019
Plac ćwiczeń dzielnicowy	76 500	76 470	Śródmieście	Zakupiono i zamontowano przyrządy do uprawiania kalisteniki przy I Liceum Ogólnokształcącym. Zadanie zakończono.	76 500 zł	2019
Oświetlenie w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana	453 545	309 884	Projekt ogólnomiejski	Zadanie obejmowało montaż lamp parkowych w celu poprawy bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców dzielnicy. Zamontowane zostały słupy oświetleniowe z ledową oprawą. Zadanie zakończono.	453 545 zł	2019
Parkingi - i nie tylko - Niedźwiedznika	405 194	403 111	Brętowo	Zakres zadania podzielono na dwie części. Pierwsza część obejmowała utwardzenie terenu pomiędzy blokami przy ul. Leśna Góra 3 i 5 wraz z oświetleniem, druga - utwardzenie terenu przy przychodni oraz chodnik wzdłuż ul. Leśna Góra przy Szkole Podstawowej nr 38. Zadanie zrealizowano.	420 569 zł	2019
Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego	202 200	0	Brzeźno	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane. Z uwagi na to, że w kolejnych postępowaniach przetargowych nie został wybrany wykonawca, planowane jest ponowne wszczęcie procedury przetargowej w 2021 r.	220 053 zł	2019
Schody terenowe na Orunię Górną z osiedla Promiennego	126 814	126 173	Chełm	Zakres zadania obejmował budowę schodów łączących dwa odcinki ulicy Kadmowej - dolnego od strony ul. Małomiejskiej z górnym biegnącym od ul. Platynowej. Zadanie zrealizowano.	142 435 zł	2019
Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Żłota Karczma	283 200	13 584	Matarnia	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane.	290 088 zł	2019
Miniskwer Zimna	97 200	9 000	Stogi	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane. Z uwagi na to, że w kolejnych postępowaniach przetargowych nie został wybrany wykonawca, planowane jest ponowne wszczęcie procedury przetargowej w 2021 r.	100 030 zł	2019
Uporządkowanie i utwardzenie terenu pomiędzy Szkołą Podstawową nr 43 (dawniej Gimnazjum nr 29) a posesją przy ul. Beethovena 22 w Gdańsku wraz z utworzeniem miejsca pod mural lub graffiti	175 475	172 805	Suchanino	Utwardzono teren pomiędzy Szkołą Podstawową nr 43, a posesją przy ul. Beethovena 22 w Gdańsku. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej, zamontowano elementy małej architektury, nasadzono zieleń. Zadanie zakończono.	187 037 zł	2019
Razem dla Wrzeszcza	466 853	339 248	Wrzeszcz Górny	Wykonano linarium oraz oświetlenie wraz z monitoringiem przy Szkole Podstawowej nr 27, chodnik przy ul. Róży Ostrowskiej wraz z miejscami postojowymi. Ostatni zakres zadania tj. schody przy ul. Reymonta / ul. Makuszyńskiego planowany do realizacji w pierwszym kwartale 2021 roku.	565 576 zł	2019
Vistula II – zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły i Parku Zdrojowego na Wyspie Sobieszewskiej	219 200	119 680	Wyspa Sobieszewska	Opracowano dokumentację projektową. W związku z brakiem zgody na zaplanowaną wycinkę drzew, zadanie będzie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj w 2021 r. Wykonawca będzie musiał przeprojektować ścieżkę tak, by ominęła drzewostan do zachowania, a następnie wykonać prace budowlane. Z uwagi na zbyt wysokie oferty przetarg został unieważniony, ponowne ogłoszenie planowane w I kwartale 2021 r.	225 350 zł	2019

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2020)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity	Edycja BO
Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (I etap – ścianka wspinaczkowa, II etap – miejsca postojowe)	394 400	147 885	Śródmieście	Wykonano ściankę wspinaczkową na terenie Szkoły Podstawowej nr 50 (etap I). Realizacja etapu II planowana jest w I kwartale 2021 r. z uwagi na uzgodnienia projektu modernizacji drogi, dużą liczbę gestorów sieci podziemnych oraz wymaganych pozwoleń.	400 094 zł	2019
Boisko wielofunkcyjne między pętlą tramwajową Łostowice - Świętokrzyska a zbiornikiem retencyjnym "Augustowska" (Orunia Górna)	467 483	463 942	Chelm	Wybudowano boisko wyposażone w 2 bramki do gry w piłkę nożną i ręczną, 4 kosze do gry w koszykówkę, 8 ławek, kosz na śmieci, otoczone ogrodzeniem o wys. 4 m wraz z piłkochwytyami. Zadanie zakończone rzeczowo, w 2021 r. nastąpi ostatnia płatność.	477 262 zł	2019
Boisko wielofunkcyjne: os. Pięć Wzgórz/Jaworzniaków	808 325	20 890	Ujeścisko - Łostowice	Wykonano dokumentację projektową oraz wybrano wykonawcę robót budowlanych. Planowane wykonanie boiska w 2021 r.	810 170 zł	2019
Kurort sportowo-rekreacyjny na Zaspie	329 517	328 410	Zaspa Rozstaje	Zrealizowano budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej, wyposażono boisko, wykonano piłkochwyty, wykonano zagospodarowanie zieleni, zamontowano elementy małej architektury oraz zrealizowano oświetlenie. Zadanie zakończone.	342 904 zł	2019
Zagospodarowanie dolinki przy akademikach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego	120 000	3 579	Aniołki	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego oraz podpisano umowę z wykonawcą. Planowana realizacja zadania w 2021 r.	120 000 zł	2019
Zbiornik Jabłoniowa - ścieżka rekreacyjna (rolkowo-biegowo-pieszna) wokół zbiornika retencyjnego	373 000	371 100	Jasień	Została wykonana ścieżka rekreacyjna rolkowo - biegowo - piesza wokół Zbiornika Jabłoniowa. Zadanie zakończone.	400 060 zł	2019
3 Parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja	405 215	403 434	Kokoszki	Na terenie parku przy ul. Azaliowej zrealizowano roboty budowlane: nawierzchnie utwardzone (około 240m2 ścieżki z kostki betonowej), drenaż francuski (wykonany metodą tradycyjną, kruszywo naturalne w geowłókninie syntetycznej), zakupiono małą architekturę (5 ławek oraz 5 koszy na śmieci, kładka piesza drewniana). Na terenie parku przy ul. Osiedlowej wykonano (formuła zaprojektuj i wybuduj) wykonano: trzy trampoliny ziemne, ściankę wspinaczkową, nawierzchnie utwardzone (dojścia do realizowanych urządzeń), nawierzchnie bezpieczne syntetyczne oraz zakupiono ławki (3 szt.) i kosze na śmieci (1 szt.). Na obszarze parku przy ul. Goplańskiej wykonano następujące roboty: roboty montażowe (układanie kabli, montaż i stawianie słupów oświetleniowych z fundamentami), montaż opraw oświetleniowych LED, podłączenie linii kablowej do słupów oświetleniowych. Zadanie zakończone.	405 215 zł	2019
Multipark Morena	817 000	41 700	Piecki - Migowo	Wykonano dokumentację projektową i ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. Planowana realizacja w 2021 r.	817 000 zł	2019
Skwer Bajki – strefa rekreacyjno-sportowa - etap II	44 400	28 983	Przeróbka	Zrealizowano przyłącze wodociągowe. Zadanie zrealizowane rzeczowo, rozliczenie nastąpi w 2021 r.	200 097 zł	2019
Przystanek relaks (przystanek kulturalny - amfiteatr, przystanek active, przystanek relaksacyjny)	262 241	262 241	Strzyża	Zrealizowano prace na terenie dwóch szkół: Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 oraz IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Wilka-Krzyżanowskiego 8: wykonanie "mini amfiteatru", wykonanie odcinka chodnika w ramach dojścia do amfiteatru, wykonanie przyłącza elektroenergetycznego, dostawa i montaż stołu do gry w szachy. Zadanie zakończone.	282 290 zł	2019
IV etap rewitalizacji Parku Św. Barbary	72 300	52 579	Śródmieście	Wykonano mini - amfiteatr wraz z elementami tzw. małej architektury. W 2021 r. planuje się realizację dodatkowego zakresu po uprzedniej konsultacji z wnioskodawcą.	250 095 zł	2019

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2020)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity	Edycja BO
Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku	1 968 544	1 377 280	Projekt ogólnomiejski	Zbiornik Łąbędzia: oświetlenie przy zbiorniku, mała architektura: wymiana ławek. Zbiornik Kiełpinek: oświetlenie przy zbiorniku, demontaż istniejących lamp solarnych. Zbiornik Augustowska: budowa drogi technologicznej z funkcją trasy rowerowej o nawierzchni bitumicznej, miejsce dla służb technicznych o nawierzchni z bruku kamiennego wraz z korytem ściekowym, dowiązanie do istniejącej drogi o nawierzchni gruntowej, humusowanie, rozbiórka płyt ażurowych, oświetlenie drogi technologicznej z funkcją trasy rowerowej. Zbiornik Świętokrzyska I: budowa ścieżki rekreacyjnej przy zbiorniku o nawierzchni z kostki betonowej. Zbiornik Świętokrzyska II: budowa ścieżki biegowej wokół zbiornika - pięć podbiegów o nawierzchni gliniasto-żwirowej. Siłownia zewnętrzna wraz z nawierzchnią pod urządzeniami przy ścieżce pomiędzy Zbiornikami Świętokrzyska I a II: montaż urządzeń do ćwiczeń na nawierzchni gliniasto-żwirowej. W 2021 r. planuje się zrealizować połączenie istniejącej drogi technologicznej ze ścieżką rekreacyjną przy zbiorniku retencyjnym Świętokrzyska oraz rozliczenie zadania.	1 968 544 zł	2019
Aktywny zbiornik Augustowski - budowa placu zabaw i siłowni pod chmurką	317 360	164 756	Chełm	Wykonano nawierzchnie bezpieczne pod plac zabaw, zamontowano urządzenia zabawowe. W 2021 r. planowany jest montaż urządzeń siłowni zewnętrznej (4 zestawy po 2 urządzenia na wspólnym pylonie) oraz rozliczenie zadania.	327 139 zł	2019
Skatepark Jar Wilanowska - etap I	315 100	12 300	Chełm	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania oraz dokumentację projektową. Realizacja skateparku planowana w 2021 r.	320 020 zł	2019
Modernizacja i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Letnicy	173 000	88 752	Letnica	Wykonano modernizację terenu rekreacyjnego przy ulicach Sielskiej i Suche do rekreacji sportowej z przeznaczeniem na boisko. Kontynuacja prac planowana w 2021 r.	173 000 zł	2019
Huśtawki w Parku Reagana	39 300	38 805	Przymorze Wielkie	Zakupiono i zamontowano huśtawki na terenie Parku Reagana. Zadanie zakończono.	39 300 zł	2019
Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 3.0!	16 100	16 100	Rudniki	Zakupiono i zamontowano elementy małej architektury. Zadanie zakończono.	170 005 zł	2019
Plac zabaw z trampoliną	20 000	20 000	Wzgórze Mickiewicza	Zakupiono i zamontowano trampolinę przy ul. Jacka Soplicy. Zadanie zakończono.	20 000 zł	2019
Wymiana piaskownicy – plac zabaw przy ul. Jacka Soplicy	7 000	7 000	Wzgórze Mickiewicza	Wykonano wymianę istniejącej piaskownicy na nową na placu zabaw przy ul. Jacka Soplicy. Zadanie zakończono.	7 000 zł	2019
Dzielnicowe obiekty sportowe dla najmłodszych	590 000	590 000	Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia	Przy Przedszkolach nr 48, nr 60 i nr 64 wykonano prace przygotowawcze, nawierzchnię boisk, montaż wyposażenia (bramki, kosze, ścianki). Zadanie zakończono.	590 000 zł	2019
Plac Zabaw dla Dorosłych "Karuzelin"	358 378	357 887	Projekt ogólnomiejski	Zakupiono i zamontowano wysoką huśtawkę i leżankę obrotową oraz stojaki na rowery i ławki. Ustawiono 5 lamp LED. Pod urządzeniami zabawowymi wykonano nawierzchnię bezpieczną amortyzującą upadki. Zadanie zakończono.	359 868 zł	2019
Park Steffensów OD-NOWA	136 455	3 198	Aniołki	Trwały prace projektowe. W związku z rozpoczęciem przez urząd Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków procedury wpisania Parku Steffensów do rejestru zabytków prace nad realizacją zadania zostały wstrzymane.	136 455 zł	2019
Gdańsk - Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Havla w kierunku al. Armii Krajowej – budowa drugiego prawoskrętu	948 761	825 637	Projekt ogólnomiejski	Na przedłużeniu istniejącej zatoki autobusowej "Wilanowska" w kierunku przystanku Emaus powstał dodatkowy pas do skrętu w prawo z Alei Havla w Al. Armii Krajowej. Zadanie zakończono.	986 276 zł	2019

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2020)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity	Edycja BO
Dojazd do ul. Worcella 21, 23, 25 oraz ul. Bitwy pod Lenino 1 i chodnik wzdłuż ul. Worcella 25	33 200	30 135	Chełm	Wykonano utwardzenie kostką betonową placu na wjeździe od strony ul. Bitwy pod Lenino, zastąpiono istniejącą nawierzchnię drogi wzdłuż budynku nr 25-23-21 kostką betonową oraz wykonano ściek betonowy. Wykonano chodnik z płyt betonowych na dojściu od drogi serwisowej (wzdłuż ściany szczytowej budynku nr 25) do ul. Worcella. Zadanie zakończono.	40 580 zł	2019
Chodnik do przychodni na ul. Reformackiej	40 000	37 375	Chełm	Wyremontowano chodnik prowadzący do przychodni na ul. Reformackiej. Zadanie zakończono.	40 000 zł	2019
Osowskie chodniki	339 000	299 640	Osowa	Inwestycję polegającą na budowie i remoncie chodników podzielono na dwie części. Pierwsza z nich dotyczyła ul. Siedleckiego i ul. Bereniki, druga - ul. Spacerowej i ul. Zeusa. Zadanie zakończono.	366 060 zł	2019
Remont chodnika i 3 drogi rowerowe do połączenia z Parkiem Reagana oraz 5 stojaków na rowery w Krainie Zabawy	686 500	42 189	Przymorze Wielkie	Dokumentacja została opracowana w 2019 r. Z uwagi na wysoki koszt realizacji wskazany w kosztorysie, w I półroczu 2020 r. ogłoszono postępowanie na realizację tylko jednej trasy rowerowej wzdłuż ul. Jagiellońskiej. Po rozstrzygnięciu postępowania ceny ofertowe znacząco przekraczały budżet, dlatego podjęto decyzję o konieczności ogłoszenia nowego postępowania z dalszym etapowaniem inwestycji. Przetarg został ogłoszony w II półroczu 2020 r. Realizacja zadania planowana jest w 2021 r.	700 030 zł	2019
Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej - etap I - na działce 222/83 obręb, 226101_1.0077,77 KW GD1G/00248346/0	449 400	15 006	Siedlce	Wykonano dokumentację projektową. Realizacja zadania planowana jest w 2021 r.	474 092 zł	2019
Budowa ciągu pieszego od ul. Otwartej do przejścia dla pieszych i przystanku autobusowego na ul. Powstańców Warszawskich w Gdańsku	38 400	30 135	Suchanino	Wykonano przedłużenie ciągu pieszego - chodnika przy ul. Otwartej - prowadzącego od bloków przy ul. Otwartej 2 i 3 oraz okolicznych domów jednorodzinnych do przystanku po drugiej stronie ul. Powstańców Warszawskich. Powstał chodnik oraz stopnie schodowe z balustradą i zjazdem dla wózków o łącznej długości 18 m i szerokości do 2 m. Zadanie zakończono.	50 085 zł	2019
Remont nawierzchni ul. Startowej	279 000	0	Zaspa Młyniec	Trwały prace uzgodnieniowe - przygotowawcze do realizacji zadania. Kontynuacja nastąpi w 2021 r.	279 000 zł	2019
Gdańsk – tu oddycham. System czujników jakości powietrza w każdej dzielnicy	94 179	0	Projekt ogólnomiejski	W ramach zadania zaplanowano zainstalowanie niereferencyjnych czujników pomiarowych pyłu PM 10 i PM 2,5 - po jednym w każdej dzielnicy Gdańska. Przewodniczący rad dzielnic zostali zapoznani z projektem monitoringu jakości powietrza w każdej dzielnicy. Ustalono miejsca lokalizacji czujników. W związku z tym, że na zapytanie ofertowe wpłynęła jedna oferta znacznie przekraczająca zaplanowaną kwotę wydatków budżetowych, odstąpiono od realizacji zadania w 2020 r. Zadanie planowane do realizacji w 2021 r.	94 179 zł	2019
Zielona przyszłość - Jasień – Zielony Staw	95 000	0	Jasień	Przygotowano propozycję projektową stworzenia strefy izolacyjnej od ruchu drogowego poprzez nasadzenia drzew i krzewów, która konsultowana była z wnioskodawcą. Wypracowano wspólne stanowisko odnośnie zagospodarowania terenu. Przewidziany termin realizacji zadania to 2021 r. z uwagi na to, że część terenu przeznaczonego na realizację ww. projektu została zajęta przez dewelopera z przeznaczeniem na zaplecze budowy na podstawie umowy użyczenia na okres od połowy 2019 r. do połowy 2021 r.	95 000 zł	2019
Wszystko dla Promyka	128 500	124 171	Projekt ogólnomiejski	Zakupiono aparat do wykonywania badań USG z Dopplerem, laser oraz pole magnetyczne w celu poprawy diagnostyki ośrodka. Zakupiono materiały promocyjne reklamujące schronisko (ulotki, plakaty, naklejki i książki). Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r., a środki finansowe będą przeznaczone na wydruk materiałów promocyjnych oraz edukacyjno - informacyjnych dla Schroniska.	128 500 zł	2020
Oświetlenie schodów terenowych łączących odcinki ul. Kadmowej	55 000	54 385	Orunia Górna - Gdańsk Południe	Zrealizowano zadanie w zakresie budowy schodów wraz z oświetleniem łączących odcinki ul. Kadmowej.	55 000 zł	2020

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2020)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity	Edycja BO
Oświetlenie schodów i przystanku Suchanino	15 000	6 150	Suchanino	Została wykonana dokumentacja projektowa. Realizacja zadania przewidziana jest w 2021 r.	15 000 zł	2020
Dokończenie oświetlenia spacerowej alei brzozy w lesie w parku nadmorskim im. Ronalda Reagana plus nowe ławki	176 000	18 450	Projekt ogólnomiejski	Została wykonana dokumentacja projektowa. Realizacja zadania przewidziana jest w 2021 r.	176 000 zł	2020
Superścieżka – atrakcyjne zagospodarowanie terenu łączącego górny i dolny taras Aniołek	250 000	7 457	Aniołki	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania planowana jest w 2021 r., po opracowaniu dokumentacji.	250 000 zł	2020
Parking rowerowy przy Morskiej Szkole Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku	53 300	13 038	Chełm	Opracowano dokumentację projektową. Ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę parkingu rowerowego przy Morskiej Szkole Podstawowej im. A. Doby. Realizacja zadania planowana jest w 2021 r.	53 300 zł	2020
Psi plac zabaw na Chełmie!	100 000	0	Chełm	Zadanie nie było realizowane z powodu braku porozumienia ze spółdzielnią mieszkaniową dotyczącą użyczenia terenu pod psi plac zabaw.	100 000 zł	2020
Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	261 000	3 567	Matarnia	W grudniu 2020 r. podpisano umowę na budowę oświetlenia. Zakres zadania polegający na budowie chodnika w Klukowie (ul. Telewizyjna/ ul. Radiowa), oświetlenia placu zabaw przy ul. Podchorążych oraz zagospodarowania fragmentu leśnego na Os. Złota Karczma zostanie wykonany w 2021 r.	261 000	2020
Aktywny zbiornik Augustowska II - budowa oświetlenia dla zagospodarowanego terenu wraz z budową linarium	242 586	89 790	Orunia Górna - Gdańsk Południe	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego. Wybrano wykonawcę na roboty budowlane. Wykonano ścieżki prowadzące do linarium, wyrównano teren, wykonano oświetlenie wokół boiska. Zakończenie realizacji zadania przewidziane jest w pierwszym kwartale 2021 r.	242 586 zł	2020
Ścieżka wokół zbiornika Kolorowego rejon ulicy Niepołomickiej/Topazowej	140 000	13 502	Orunia Górna - Gdańsk Południe	Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Zakończenie realizacji zadania przewidziane jest w 2021 r.	140 000 zł	2020
Park leśny przy ulicy Niedziałkowskiego	320 000	30 068	Osowa	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. w zakresie pozyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych. Zadanie planowane jest do realizacji w 2021 r.	320 000 zł	2020
Park Diany/Heleny - ścieżka zdrowia i wybieg dla psów	75 978	44 150	Osowa	Wybudowano ścieżkę zdrowia oraz wybieg dla psów z urządzeniami dla czworonogów. W 2021 r. planowana jest realizacja siłowni napowietrznej.	75 978 zł	2020
Sobótkowa polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań - etap I	630 000	27 306	Wrzeszcz Górny	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, trwały prace projektowe. Planowana realizacja zadania w 2021 r. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowo, zakres realizacji wniosku będzie konsultowany i uzgadniany z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji.	630 000 zł	2020
Tor do gry w bule	65 000	0	Jasień	Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej. Realizacja prac przewidziana jest na 2021 r.	65 000 zł	2020
Ogrody w dzielnicy. Przestrzeń wyobraźni, marzeń i realizacji własnych pomysłów - etap I	762 900	57 810	Przymorze Wielkie	Zakupiono i zamontowano altanki na terenie Przedszkola nr 51 i Przedszkola nr 59. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.	762 900 zł	2020
Kwietny park muzyczny jako przestrzeń rekreacyjno-edukacyjna służąca integracji mieszkańców dzielnicy Suchanino	180 000	8 118	Suchanino	Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zostanie poznany po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowe zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.	180 000 zł	2020

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2020)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity	Edycja BO
Zielone tarasy	651 000	312 420	Wrzeszcz Dolny	Na terenie położonego po stronie zachodniej i wschodniej budynku przy ul. Pestalozziego 7/9 zrealizowano rozbiórkę murków, wyrównano teren pod przyszłe urządzenia oraz zakupiono i zamontowano elementy siłowni napowietrznej. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.	651 000 zł	2020
Bieżnia biegowa wokół Orlików na terenie SP nr 8 przy ulicy Dragana oraz skocznia i rzutnia lekkoatletyczna	197 957	197 956	Chełm	Wykonano bieżnię biegową o nawierzchni poliuretanowej - ok. 250 m, skocznię do skoku w dal, koło lekkoatletyczne. Zadanie zakończone.	197 957 zł	2020
Plac do ćwiczeń kalisteniki / street workoutu	172 350	9 963	Chełm	Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania zostanie poznany po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowe zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.	172 350 zł	2020
5-10-15 plus – przestrzeń rekreacyjna przy Nieborowskiej	110 000	8 118	Chełm	Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania zostanie poznany po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowe zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.	110 000 zł	2020
Budowa placu zabaw w rejonie zbiornika retencyjnego Jabłoniowa	350 000	5 370	Jasień	Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania zostanie poznany po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowe zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.	350 000 zł	2020
Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań - etap I	166 000	5 695	Krakowiec - Górki Zachodnie	Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania zostanie poznany po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowe zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.	166 000 zł	2020
Integracyjny plac zabawowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży	229 179	7 380	Nowy Port	Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania zostanie poznany po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowe zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.	229 179 zł	2020
Treningowe place zabaw w dzielnicy Olszynka	211 000	4 059	Olszynka	Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania zostanie poznany po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowe zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.	211 000 zł	2020
Huśtawka typu heksagon dedykowana dla dzieci w wieku 6-12 lat	45 200	1 968	Osowa	Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania zostanie poznany po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowe zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.	45 200 zł	2020
Multipark Morena – II Etap	753 000	0	Piecki - Migowo	Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania zostanie poznany po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowe zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.	753 000 zł	2020
Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 4.0!	149 000	66 310	Rudniki	Zrealizowano odwodnienie pod przyszłe boisko. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.	149 000 zł	2020
Dzielnicowy park sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Stogach – kontynuacja budowy	642 700	3 690	Stogi	Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania zostanie poznany po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowe zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.	642 700 zł	2020
Przystanek Relaks 2 Aktywna Strzyża - etap I	249 000	243 048	Strzyża	Wykonano boisko o wymiarach 22x44 metry o nawierzchni bezpiecznej, zlokalizowane na dziedzińcu szkoły. Zadanie zakończone.	249 000 zł	2020

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2020)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity	Edycja BO
Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - projekt - etap I	200 000	5 166	Wyspa Sobieszewska	Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania zostanie poznany po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowe zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.	200 000 zł	2020
Plac zabaw dla Przedszkola nr 86	281 022	214 900	Zaspa Młyniec	Wykonano ścieżkę do nauki jazdy rowerem oraz wymieniono nawierzchnię boiska przy przedszkolu. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.	281 022 zł	2020
Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą	435 600	18 450	Zaspa Rozstaje	Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania zostanie poznany po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowe zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.	435 600 zł	2020
Zdrowa Oliwa! Pierwsza tężnia solankowa w Oliwie i wodne zamglawiacze na upalne dni	479 000	0	Oliwa	Zadanie planowane do realizacji w 2021 r. ze względu na konieczność ustaleń pomiędzy GIWK, WPI i DRMG.	479 000 zł	2020
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Jana z Kolna - etap I: od węzła Kliniczna do biurowca C200 (Stocznia Północna) etap I	183 000	5 289	Młyniska	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania. Zadanie planowane do realizacji w 2021 r.	183 000 zł	2020
Trasa rowerowa Śródmieście - Chełm wzdłuż al. Armii Krajowej - cz. 1	736 600	8 610	Śródmieście	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego. Trwały prace projektowe. Realizacja planowana jest w 2021 r.	736 600 zł	2020
Gdańsk-Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Havla - budowa lewoskrętu w kierunku obwodnicy	1 000 000	55 350	Projekt ogólnomiejski	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy lewoskrętu z al. Havla. Realizacja zadania planowana w 2021 r.	1 000 000 zł	2020
Prosta droga do morza - remont al. Hallera - etap I	2 000 000	78 966	Projekt ogólnomiejski	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja robót budowlanych planowana jest w 2021 r.	2 000 000 zł	2020
Odkorkujmy Leśną Górę	295 000	4 920	Brętowo	Pozyskano projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu, w przygotowaniu projekt budowlany i wykonawczy. Po odbiorze kompletnej dokumentacji przygotowane zostanie postępowanie na roboty budowlane, których realizacja przewidziana jest na 2021 r.	295 000 zł	2020
Droga dojazdowa Dworska - Gedanensis – Chodkiewicza (wzdłuż garaży)	501 200	6 150	Brzeźno	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Odebrano projekt techniczny. Realizacja zadania planowana w 2021 r.	501 200 zł	2020
Uśmiech ty, uśmiech ja i bezpieczna droga ma - przejścia dla pieszych na ul. Wilanowskiej	130 000	4 797	Chełm	Podpisano umowę z wykonawcą. Realizacja zadania planowana w 2021 r.	130 000 zł	2020
Pieszko i rowerem bezpiecznie na stadion – naprawa chodnika i poboczy jezdni ul. Narwickiej - cz. 1	153 000	17 220	Letnica	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Odebrano projekt techniczny. Planowana realizacja zadania w 2021 r.	153 000 zł	2020
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych (ul. Platynowa)	55 000	7 134	Orunia Górna - Gdańsk Południe	Trwał proces uzgodnień opracowanej dokumentacji projektowej dotyczącej oświetlenia LED przejść dla pieszych na ul. Platynowej. Podpisano umowę na realizację zadania. Prace będą kontynuowane w 2021 r.	55 000 zł	2020

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2020)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity	Edycja BO
Budowa drogi - Kartuska etap II - kontynuacja	420 000	0	Siedlce	Opracowano dokumentację projektową na realizację robót budowlanych. Odebrano projekt techniczny. Planowana realizacja zadania w 2021 r.	420 000 zł	2020
Radarowy wyświetlacz prędkości typu "bużka" przed przejściem dla pieszych do SP 43	77 000	1 230	Suchanino	Podpisano umowę na realizację zadania. Prace będą kontynuowane w 2021 r.	77 000 zł	2020
Zmieniamy dzielnicę, sprawdzamy swoją ulicę (Bergieła, Cedrowa, Porębskiego, Przemyska + zmiany przy szkołach w dzielnicy)	730 000	6 150	Ujeścisko - Łostowice	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Planowana realizacja zadania w 2021 r.	730 000 zł	2020
Bezpieczeństwo i estetyka - remont chodnika przy Zespole Szkół Sportowych na Żabiance, remont i budowa parkingu przed blokiem Gospody 6 oraz remont parkingu przy skrzyżowaniu ul. Gospody z Pomorską	501 000	25 584	Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Wykonano projekt techniczny. Planowana realizacja zadania w 2021 r.	501 000 zł	2020
Remont chodników na Przymorzu Małym	476 000	0	Przymorze Małe	Dokonano rozpoznania zamierzeń remontowo - inwestycyjnych gestorów urządzeń uzbrojenia podziemnego, których realizacja mogłaby pozostać w sprzeczności z planowanym remontem chodników zlokalizowanych po południowej stronie ul. Krzywoustego na odcinku od budynku nr 24 do ul. Droszyńskiego. Z uwagi na konieczność wykonania remontu sieci wodociągowo - gazowej, zadanie planowane będzie do realizacji w 2021 r. w koordynacji z gestorami. Zadanie zostało przeniesione z zadań bieżących do majątkowych.	476 000 zł	2020
Portowe koty - pomóżmy im!	53 400	53 326	Nowy Port	Wykonano 11 zabiegów sterylizacji, 15 zabiegów kastracji, 60 kotów zostały poddanych leczeniu i hospitalizacji, zakupiono 1.865 kg karmy.	53 400 zł	2020
Przeróbka - dzielnica przyjazna kotom	42 000	41 950	Przeróbka	Wykonano 2 zabiegi sterylizacji, 16 zabiegów kastracji, 90 kotów poddano leczeniu i hospitalizacji, zakupiono 745 kg karmy.	42 000 zł	2020
Wszystko dla Promyka	191 800	186 712	Projekt ogólnomiejski	Wykonano wydruk książeczek edukacyjnych pn. Zwierzaki to nie pluszaki, tablice informacyjne z przygotowaniem projektów, wydrukowano katalogi, teczek i materiały informacyjno - edukacyjne oraz zrealizowano usługi fizykoterapii. Zakupiono wyposażenie do pomieszczeń dla kotów oraz ogródka rehabilitacyjnego, a także artykuły dla zwierząt, wyświetlacze, sztalugi oraz wiaty drewniane. Zawarto umowy zlecenia na weekendowe warsztaty dla dzieci.	191 800 zł	2020
Warsztaty z podstaw programowania i robotyki dla dzieci	4 800	0	Ujeścisko - Łostowice	Na skutek obostrzeń wynikających z pandemii COVID-19 nie podjęto działań w 2020 r.	4 800 zł	2020
Naprawa dziur w drodze	7 500	7 286	Suchanino	Wykonano naprawę ubytków w nawierzchni asfaltowej w drodze dojazdowej w ul. Cygańska Góra.	7 500 zł	2020
Renowacja placu zabaw z chodnikiem	42 058	9 462	Suchanino	Wykonano dokumentację projektową. Zadanie kontynuowane będzie w 2021 r.	42 058 zł	2020
Dodatkowe śmietniki, aby wyrzucać psie odchody i dystrybutory woreczków na psie odchody	9 000	798	Chełm	Ustawiono 9 szt. koszy na odpady w dzielnicy Chełm w pasach drogowych.	9 000 zł	2020

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2020)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity	Edycja BO
Miejsce do wypoczynku przy Martwej Wiśle	8 000	8 000	Przeróbka	Zakupiono i zamontowano ławki (5 szt.). Ustawiono betonowe kosze na śmieci (4 szt.). Zadanie zrealizowano.	8 000 zł	2020
Rodzinna gra terenowa Chelm - zabawa na orientację	5 900	5 800	Chelm	Gra terenowa została zrealizowana w sierpniu 2020 roku. Jednodniowa rodzinna gra terenowa z wykorzystaniem mapy, przeznaczona dla rodzin chcących wspólnie spędzić czas w formie gry i zabawy na orientację. Gra dawała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i znajomości terenu. Cała impreza rozgrywana była w formie zawodów mających charakter edukacyjny, popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad fair play.	5 900 zł	2020
Rodzinna gra terenowa Jasień - zabawa na orientację	5 900	5 800	Jasień	Gra została zrealizowana online w dniach 30.05.2020 - 07.06.2020. Gra terenowa przeznaczona była dla rodzin chcących wspólnie spędzić czas w formie gry i zabawy na orientację. Gra dała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy oraz terenu. Impreza rozgrywana była w formie zawodów mających charakter edukacyjny, popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad fair play.	5 900 zł	2020
Rodzinna gra terenowa Orunia Górna-Gdańsk Południe – zabawa na orientację	5 900	5 800	Orunia Górna – Gdańsk Południe	Gra została zrealizowana online w dniach 26.06.2020 - 05.07.2020. Gra terenowa przeznaczona była dla rodzin, chcących wspólnie spędzić czas w formie gry i zabawy na orientację. Gra dała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i znajomości terenu. Rozgrywana była w formie zawodów mających charakter edukacyjny, popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad fair play.	5 900 zł	2020
Rodzinna gra terenowa Osowa - zabawa na orientację	5 900	5 800	Osowa	Gra została zrealizowana online w dniach 12.06.2020 - 21.06.2020. Gra terenowa przeznaczona była dla rodzin, chcących wspólnie spędzić czas w formie gry i zabawy na orientację. Gra dała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i znajomości terenu. Rozgrywana była w formie zawodów mających charakter edukacyjny, popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad fair play.	5 900 zł	2020
Rodzinna gra terenowa Zaspą Młyniec - zabawa na orientację	5 900	5 800	Zaspą Młyniec	Gra została zrealizowana online w dniu 08.03.2020 r. Gra terenowa przeznaczona była dla rodzin, chcących wspólnie spędzić czas w formie gry i zabawy na orientację. Gra dała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i znajomości terenu. Rozgrywana była w formie zawodów mających charakter edukacyjny, popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad fair play.	5 900 zł	2020
Zajęcia na świeżym powietrzu w okresie wiosennym, letnim i jesiennym oraz zajęcia na sali gimnastycznej w okresie zimowym w dzielnicy Wrzeszcz Górny	6 520	5 200	Wrzeszcz Górny	Na rok 2020 zaplanowano i zrealizowano 52 zajęcia - w maju zrealizowano 5 zajęć, natomiast w czerwcu 8, w lipcu 9, w sierpniu 7, we wrześniu 9, w październiku 7, w listopadzie 7. W ramach działania wykonano: trening funkcjonalny, stabilizacyjny oraz obwodowych dla kobiet w każdym wieku oraz kobiet po ciąży.	6 520 zł	2020
Zajęcia sportowe pod chmurką: treningi aktywizujące OPEN i nordic walking - Jasień	10 400	9 480	Jasień	Na rok 2020 zaplanowano i zrealizowano 60 zajęć na świeżym powietrzu z wykorzystaniem infrastruktury zewnętrznej, skierowanych przede wszystkim do osób, które na co dzień nie mają możliwości, by ćwiczyć pod okiem trenera. Zrealizowano zajęcia online - w kwietniu 2, w maju 2. W czerwcu zrealizowano 7 zajęć, w lipcu 9, w sierpniu 9, we wrześniu 9, w październiku 7, w listopadzie 9, w grudniu 6 zajęć.	10 400 zł	2020
Zajęcia sportowe pod chmurką; treningi aktywizujące OPEN i nordic walking - Suchanino	10 400	9 480	Suchanino	Na rok 2020 zaplanowano i zrealizowano 60 zajęć na świeżym powietrzu z wykorzystaniem infrastruktury zewnętrznej, skierowanych przede wszystkim do osób, które na co dzień nie mają możliwości, by ćwiczyć pod okiem trenera. Zrealizowano zajęcia online - w kwietniu 2, w maju 3. W czerwcu zrealizowano 8 zajęć, w lipcu 9, w sierpniu 9, we wrześniu 9, w październiku 7, w listopadzie 9, w grudniu 4 zajęć.	10 400 zł	2020
Seniorzy bliżej kultury	12 700	0	Jasień	Zakładano organizację czterech, bezpłatnych dla uczestników, wyjazdów na spektakle w Gdańsku i Gdyni, zakup biletów na wspólne wyjście do Teatru Wybrzeże i Opery Bałtyckiej oraz zorganizowanie dwóch wyjazdów (autokar, bilety) do Teatru Muzycznego w Gdyni. Ze względu na sytuację epidemiologiczną projekt nie został zrealizowany w roku 2020.	12 700 zł	2020

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2020)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity	Edycja BO
Doposażenie biblioteki miejskiej na Chełmie	3 000	3 000	Chełm	Zakupiono 125 egzemplarzy książek oraz 12 tytułów pracy popularnonaukowej dla filii nr 19 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w dzielnicy Gdańsk Chełm. Zadanie zrealizowano.	3 000 zł	2020
Do zacytowania jeden krok czyli nowe książki dla biblioteki przy Hoene 6 w Gdańsku	18 540	18 540	Orunia Górna - Gdańsk Południe	Zakupiono 264 egzemplarze książek, 140 audiobooków, stanowisko komputerowe wraz z pełnym oprogramowaniem (monitor, głośniki, słuchawki), 2 tablety wraz ze słuchawkami a także ładę obsługi. Zadanie zrealizowano.	18 540 zł	2020
Reprezentacyjny wjazd na Wiszące Ogrody – zielona aleja wzdłuż ulicy Przysłupnej	74 000	73 954	Jasień	Po konsultacjach z wnioskodawcą, przygotowano koncepcję i wykonano nasadzenia drzew i krzewów od skrzyżowania z ul. Kartuską do skrzyżowania z ul. Sympatyczną. Zadanie zrealizowano.	74 000 zł	2020
Uratujmy Wielką Aleję Lipową!	100 000	100 000	Projekt ogólnomiejski	Wzdłuż szpalerów drzew w pasie al. Zwycięstwa zamontowano płotki ochronne o ogólnej długości 2710 mb. Zadanie zrealizowano.	100 000 zł	2020
Aqua aerobic dla seniorów	8 640	8 640	Jasień	Zostały wykupione karnety dla seniorów na aqua aerobic, które zostały przekazane 30 osobom starszym z rejonu dzielnicy Jasień, które zgłosiły chęć uczestnictwa w projekcie. Zadanie zrealizowano.	8 640 zł	2020
Położenie chodnika od ul. Małomiejskiej do miniparku przy ul. Platynowej/Małomiejskiej	65 000	19 932	Orunia Górna – Gdańsk Południe	Położono chodnik z kostki betonowej o powierzchni 94 m ² i szerokości ok. 2 m. Zadanie zakończono.	65 000 zł	2020
Lipce i Św. Wojciech – wymiana nawierzchni dróg	450 000	0	Orunia - Św. Wojciech -Lipce	Otrzymano decyzję od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na realizację zadania: utwardzenia nawierzchni gruntowej jezdni ul. Inspektorskiej zlokalizowanej na działce 51 obr. 314 oraz utwardzenia nawierzchni jezdni zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Trakt Św. Wojciecha na działce nr 35/13 obr. 311.3. Zostanie opracowany projekt. Realizacja zadania w 2021 r.	450 000 zł	2020
Poprawa bezpieczeństwa przedszkolaków na skrzyżowaniu ul. R. Wagnera i J.S. Bacha	20 000	18 655	Suchanino	Poszerzono chodnik kostką betonową na powierzchni 44 m ² , obramowany obrzeżami betonowymi 18 m i krawężnikami 22 m. Zamontowano 4 słupki blokujące, oznaczono przejście dla pieszych oraz linię krawężniową ciągłą. Zadanie zrealizowano.	20 000 zł	2020
Bezpieczeństwo pieszych i kierowców - wymiana nawierzchni części ul. Wojskiego położonej na Wzgórzu Mickiewicza - etap I	212 000	205 198	Wzgórze Mickiewicza	Zadanie podzielone na etapy. Wymieniono istniejącą nawierzchnię bitumiczną na dwóch odcinkach, łącznie 1280 m ² . Zadanie zrealizowano.	212 000 zł	2020
Kontynuacja projektu z Budżetu Obywatelskiego 2018 i 2019: Modernizacja ul. Michałowskiego do ronda pod lasem	206 000	0	VII Dwór	Opracowano projekt dokumentacji wykonawczej na realizację zadania zastąpienia istniejącej jezdni wykonanej z prefabrykowanych elementów betonowych nawierzchni na bitumiczną, na odcinku od ul. Norblina do budynku nr 47, który będzie podstawą do ogłoszenia przetargu. Realizacja zadania planowana w 2021 r.	206 000 zł	2020

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2020 rok.