

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Podsumowanie działań realizowanych
w 2020 roku



Wersja dostępna cyfrowo

Spis treści

I.	Wstęp	6
II.	Zmiany w Budżecie Obywatelskim w 2020 roku	8
III.	Ogólnomiejskie projekty poddane pod głosowanie oraz wybrane do realizacji przez mieszkańców w Budżecie Obywatelskim oraz Zielonym Budżecie Obywatelskim 2021 w głosowaniu w 2020 roku.....	9
	Projekty ogólnomiejskie - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku.....	9
	Projekty ogólnomiejskie - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku.....	11
IV.	Dzielnicowe projekty poddane pod głosowanie oraz wybrane do realizacji przez mieszkańców w Budżecie Obywatelskim oraz Zielonym Budżecie Obywatelskim 2021 w głosowaniu w 2020 roku.....	12
	Aniołki - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku	12
	Aniołki - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku.....	13
	Brętowo - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku.....	13
	Brętowo - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku.....	14
	Brzeźno - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku.....	14
	Brzeźno - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku	15
	Chełm - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku	15
	Chełm - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku	16
	Jasień - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku	16
	Jasień - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku	17
	Kokoszki - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku.....	17
	Kokoszki - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku.....	18
	Krakowiec – Górki Zachodnie - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku.....	18
	Krakowiec – Górki Zachodnie - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku	19
	Letnica - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku	19
	Letnica - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku	20
	Matarnia - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku.....	20
	Matarnia - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku	20
	Młyniska - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku	21
	Młyniska - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku	21
	Nowy Port - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku	22
	Nowy Port - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku.....	22

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok

Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego

Wersja dostępna cyfrowo

Oliwa - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku	22
Oliwa - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku.....	23
Olszynka - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku	24
Olszynka - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku	24
Orunia Górna – Gdańsk Południe - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku .	24
Orunia Górna – Gdańsk Południe - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku.....	25
Orunia – Św. Wojciech – Lipce - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku.....	26
Orunia – Św. Wojciech – Lipce - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku	27
Osowa - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku	27
Osowa - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku.....	27
Piecki – Migowo - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku	28
Piecki – Migowo - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku	29
Przeróbka - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku	29
Przeróbka - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku	30
Przymorze Małe - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku	30
Przymorze Małe - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku	31
Przymorze Wielkie - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku	31
Przymorze Wielkie - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku.....	32
Rudniki - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku	32
Rudniki - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku.....	33
Siedlce - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku	33
Siedlce - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku	34
Stogi - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku	34
Stogi - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku.....	35
Strzyża - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku	35
Strzyża - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku	36
Suchanino - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku.....	36
Suchanino - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku	37
Śródmieście - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku	38
Śródmieście - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku	39
Ujeścisko – Łostowice - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku	39
Ujeścisko – Łostowice - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku ..	40

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

VII Dwór - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku.....	40
VII Dwór - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku.....	41
Wrzeszcz Dolny - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku	41
Wrzeszcz Dolny - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku	42
Wrzeszcz Górny - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku.....	42
Wrzeszcz Górny - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku	43
Wyspa Sobieszewska - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku	44
Wyspa Sobieszewska - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku....	44
Wzgórze Mickiewicza - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku	45
Wzgórze Mickiewicza - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku ...	45
Zaspa Młyniec - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku	45
Zaspa Młyniec - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku.....	46
Zaspa – Rozstaje - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku.....	47
Zaspa – Rozstaje - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku	48
Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku.....	48
Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku	48
V. Projekty Budżetu Obywatelskiego realizowane w 2020 roku	49
Wykonanie wydatków w 2020 r. na projekty Budżetu Obywatelskiego z edycji 2020 .	49
Wykonanie wydatków w 2020 r. na projekty Budżet Obywatelski z edycji 2019 (zadania odtworzone)	50
Wykonanie wydatków w 2020 r. na projekty Budżetu Obywatelskiego z edycji 2018 (zadania odtworzone).....	50
VI. Ogólnomiejskie projekty z Budżetu Obywatelskiego realizowane w 2020 roku	51
Projekty Ogólnomiejskie realizowane w 2020 roku.....	51
VII. Dzielnicowe projekty z Budżetu Obywatelskiego realizowane w 2020 roku	56
Aniołki – projekty realizowane w 2020 roku.....	56
Brętowo – projekty realizowane w 2020 roku.....	57
Brzeźno – projekty realizowane w 2020 roku.....	57
Chełm – projekty realizowane w 2020 roku	59
Jasień – projekty realizowane w 2020 roku	63
Kokoszki – projekty realizowane w 2020 roku.....	66
Krakowiec - Górki Zachodnie – projekty realizowane w 2020 roku	67
Letnica – projekty realizowane w 2020 roku	68


Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Matarnia – projekty realizowane w 2020 roku	69
Młyniska – projekty realizowane w 2020 roku	70
Nowy Port – projekty realizowane w 2020 roku.....	70
Oliwa – projekty realizowane w 2020 roku	71
Olszynka – projekty realizowane w 2020 roku	73
Orunia - Św. Wojciech -Lipce – projekty realizowane w 2020 roku	74
Orunia Górna - Gdańsk Południe – projekty realizowane w 2020 roku	75
Osowa – projekty realizowane w 2020 roku.....	77
Piecki – Migowo – projekty realizowane w 2020 roku	79
Przeróbka – projekty realizowane w 2020 roku	80
Przymorze Małe – projekty realizowane w 2020 roku	80
Przymorze Wielkie – projekty realizowane w 2020 roku.....	82
Rudniki – projekty realizowane w 2020 roku.....	83
Siedlce – projekty realizowane w 2020 roku	84
Stogi – projekty realizowane w 2020 roku.....	85
Strzyża – projekty realizowane w 2020 roku	86
Suchanino – projekty realizowane w 2020 roku.....	87
Śródmieście – projekty realizowane w 2020 roku	90
Ujeścisko – Łostowice – projekty realizowane w 2020 roku	91
VII Dwór – projekty realizowane w 2020 roku.....	92
Wrzeszcz Dolny – projekty realizowane w 2020 roku	92
Wrzeszcz Góny – projekty realizowane w 2020 roku	94
Wyspa Sobieszewska – projekty realizowane w 2020 roku.....	95
Wzgórze Mickiewicza – projekty realizowane w 2020 roku	97
Zaspa Młyniec – projekty realizowane w 2020 roku.....	98
Zaspa Rozstaje – projekty realizowane w 2020 roku	99
Żabianka -Wejhera -Jelitkowo -Tysiąclecia – projekty realizowane w 2020 roku	100

Wstęp

Budżet Obywatelski (BO) w Gdańsku stał się nieodłącznym elementem corocznej współpracy władz miejskich z mieszkańcami. Wprowadzony w 2013 r. jako chęć przekazania części decyzji gdańszczankom i gdańszczanom, od dwóch lat jest obowiązkowym działaniem gmin na prawach powiatu.

Środki przeznaczone na Budżet Obywatelski w latach 2014-2020
- dane w mln zł, dane w zł -



Ósma edycja Budżetu Obywatelskiego z 2020 r. była udana, pomimo ograniczeń wynikających z wystąpienia pandemii COVID-19. W związku z pandemią harmonogram BO został przesunięty o 2 miesiące. Nie przeszkodziło to jednak w uruchomieniu nowości – **Zielonego Budżetu Obywatelskiego**. To efekt ewaluacji poprzednich edycji, analizy wniosków składanych przez mieszkańców, a także myślenia o mieście i działaniach mieszkańców w kontekście wprowadzania rozwiązań służących adaptacji miasta do zmian klimatu.

Złożono rekordową liczbę 629 projektów, w tym 147 w nowej kategorii Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Kwota budżetu obywatelskiego na 2021 rok wyniosła 18 428 001 zł – to suma kwoty podstawowej -18 mln zł oraz środków, które nie zostały rozdysponowane w Budżecie Obywatelskim 2020, czyli 428 001 zł. Kwota przeznaczona na projekty w dzielnicach to 14 824 301 zł (w tym Zielony Budżet Obywatelski 2 880 000 zł), a na projekty ogólnomiejskie 3 603 700 zł (w tym Zielony Budżet Obywatelski 1 080 000). Ostatecznie do głosowania, które odbyło się w listopadzie, zakwalifikowanych zostało 357 projektów. W głosowaniu wzięło udział 40 383 mieszkańców Gdańska. Do realizacji wybranych zostało 115 projektów, w tym

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

45 projektów Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Mniejsza niż ostatnimi laty frekwencja w głosowaniu to efekt m.in. znacznego przesunięcia terminu głosowania (z września na drugą połowę listopada 2020 r.) oraz pandemii – zarówno warunki pogodowe, jak i ograniczenia pandemiczne wykluczyły wiele działań promujących głosowania i wykluczyło możliwości spotykania się z mieszkańcami w przestrzeni miejskiej czy np. galeriach handlowych.

Wybrane informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku wg edycji 2014 - 2021

Edycja Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku	Pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego w 2014 roku	Druga edycja Budżetu Obywatelskiego w 2015 roku	Trzecia edycja Budżetu Obywatelskiego w 2016 roku	Czwarta edycja Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku	Piąta edycja Budżetu Obywatelskiego w 2018 roku	Szоста edycja Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku	Siódma edycja Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku	Ósma edycja Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku
Rok, w którym odbyło się głosowanie	2014 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
Kwota przeznaczona na Budżet Obywatelski (w mln zł)	9,0	11,0	11,0	12,5	14,0	19,8	18,5	18,4
w tym na projekty ogólnomiejskie (w mln zł)	Brak podziału w 2014 roku	2,0	2,2	2,5	2,8	4,0	3,6	3,6
w tym na projekty dzielnicowe (w mln zł)	Brak podziału w 2014 roku	9,0	8,8	10,0	11,2	15,9	14,9	14,8
Udział kwoty Budżetu Obywatelskiego w stosunku do wydatków budżetowych (w %)	0,34	0,42	0,43	0,47	0,49	0,59	0,56	0,56
Środki Budżetu Obywatelskiego przypadające na uprawnionych do głosowania (w zł)	24,1	29,3	29,1	33,7	35,6	50,5	39,7	39,1
Frekwencja (w %)	13,7	10,1	9,0	10,0	11,3	12,4	11,4	8,6

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Liczba osób uprawnionych do głosowania w Budżecie Obywatelskim	373458	374855	378032	371269	393461	392133	466631	470907
Liczba osób, które zagłosowały	51038	37965	33987	36971	44655	48760	53025	40383
Liczba projektów złożonych	407	189	281	335	412	455	563	629
Liczba projektów poddanych pod głosowanie	307	147	210	254	297	319	331	357
Liczba projektów wybranych do realizacji	28	21	65	91	106	82	75	115

Źródło: Biuro Prezydenta, Urząd Miejski w Gdańsku.

Zmiany w Budżecie Obywatelskim w 2020 roku

W edycji 2021 r. po raz pierwszy wprowadzono kategorię **Zielony Budżet Obywatelski**. Jego celem jest zwiększenie ilości zieleni w mieście w ramach polityki adaptacji miasta do zmian klimatu. To także efekt analizy wniosków mieszkańców, którzy coraz częściej składali projekty związane z terenami zielonymi, rekreacyjnymi czy ogrodami deszczowymi. Projekty można było składać w pięciu obszarach tematycznych (nasadzenia roślinności na terenach zieleni miejskiej, budowa nowych lub przekształcenia istniejących przestrzeni rekreacyjnych, budowa parków kieszonkowych, renowacja i modernizacja istniejących terenów zieleni, budowa ogrodów deszczowych). Kwota na projekty „zielone” została wyodrębniona z puli projektów dzielnicowych i ogólnomiejskich (20% środków dzielnicowych, 30% środków ogólnomiejskich). Wprowadzono dodatkowe punkty przy głosowaniu - 1 punkt na projekt dzielnicowy Zielonego Budżetu Obywatelskiego i 1 punkt na projekt ogólnomiejski Zielonego Budżetu Obywatelskiego.

Inne zmiany to m.in.: **nowy podział procentowy kwoty BO**. Małe dzielnice zyskały większe fundusze (według nowej zasady: 50% środków jest dzielonych po równo na wszystkie dzielnice, pozostałe 50% środków jest dzielona na wszystkich mieszkańców zameldowanych w Gdańsku i pomnożona przez liczbę mieszkańców zameldowanych w danej dzielnicy). Wprowadzona została zasada, że projekty wymagające etapowania muszą spełniać warunek korzystania z wykonanego etapu, zatem nie można rozpocząć np. prac ziemnych, a w kolejnych edycjach zbudować boisko. Kolejna zmiana to możliwość, w bardzo uzasadnionych przypadkach, do odstąpienia od realizacji projektu przez Radę Miasta w drodze uchwały. W takiej sytuacji niewykorzystane środki przeznaczone na ten projekt przechodzą do puli środków danej dzielnicy lub puli środków projektów ogólnomiejskich w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego.

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Ogólnomiejskie projekty poddane pod głosowanie oraz wybrane do realizacji przez mieszkańców w Budżecie Obywatelskim oraz Zielonym Budżecie Obywatelskim 2021 w głosowaniu w 2020 roku.

Projekty ogólnomiejskie - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Górny taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) - przystosowanie ulic na potrzeby lepszej komunikacji autobusowej	1 000 000	3 627	Tak
Park Oruński - miejsca postojowe	1 200 000	2 910	Tak
Likwidujemy Bezdomność Zwierząt - Sterylizacja i Kastracja Psów i Kotów	300 000	1 852	Tak
Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku - kontynuacja	2 000 000	2 367	Nie
Sportowe bulwary nad Opływem Motławy - Etap I	1 700 000	2 066	Nie
Projekt „Szympanś”, czyli powiększamy wybieg naszym kuzynom z gdańskiego zoo!	600 000	2 062	Nie
Poprawa warunków ruchu na skrzyżowaniu al. Armii Krajowej, ul. Łostowickiej i al. Havla - przedłużenie lewoskrętu z AK w stronę Łostowickiej	1 000 000	2 044	Nie
Korpostrada rowerowa w Oliwie	1 560 000	2 038	Nie
Velodrom z parkingiem dla plażowiczów na Zaspie. Bezpieczny sport i rekreacja na kółkach. Wspólne miejsce dla rolkarzy, wózkarzy i rowerzystów. Etap I	2 000 000	1 743	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Na czas. Na miejsce. Na ratunek! Dla kotów!!	150 000	1 665	Nie
Ograniczenie niskiej emisji z budynków komunalnych. Zmiana typów ogrzewania na ekologiczne	1 020 000	1 351	Nie
Zielona Energia Gdańska!	1 000 000	1 336	Nie
Strefa rekreacji na Placu Zebrań Ludowych	1 138 000	1 329	Nie
Chodniki naszych Dzielnic: Wrzeszcz Górny, Strzyża, Młyniska, Ujeścisko, Piecko-Migowo, Wrzeszcz Dolny	2 000 000	1 307	Nie
Polana piknikowo-grillowa w Parku Reagana	100 000	1 168	Nie
Miejska plaża nad rzeką Motławą	430 000	1 126	Nie
Kontynuacja ciągu spacerowo-rowerowy nad Martwą Wisłą do połączenia z ul. Nadwiślańską	461 000	1 052	Nie
Bezpieczne przejścia dla pieszych: Buczka, Jabłoniowa, Krzemowa, Reformacka, Wielkopolska, Porębskiego, Przebiśniewowa	200 000	863	Nie
Zabytkowy tramwaj wraca na tory!	680 000	826	Nie
Ścieżka Rowerowa Bolesława Chrobrego Etap 1	1 600 000	692	Nie
Pierwsza pomoc dla rodziców i opiekunów małych dzieci	270 600	645	Nie
Sport bez barier! Integracyjny plac sportowy dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi	211 000	639	Nie
Pomorska na miarę XXI w.- etap I	1 200 000	634	Nie
Szybciej do celu	99 680	622	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Zielona ścieżka piesza łącząca Orunię z Orunią Górną na wysokości od Granitowej w stronę Krzemowej - Etap I	900 000	598	Nie
Zagospodarowanie terenu ul. Liszta jako przestrzeń rekreacyjna wraz z miejscem grillowym i Linarium dla dzieci	600 000	575	Nie
Zielona wizytówka Gdańska - Koncepcja rewaloryzacji północnej krawędzi Biskupiej Górki wzdłuż Al. Armii Krajowej obejmująca zagospodarowanie skarpy, realizację muralu i nasadzenia zieleni	530 000	482	Nie
Remont Lęborskiej i Krynickiej wraz z chodnikami	600 000	438	Nie
Rozświetlmy trybuny Stadionu Energa Gdańsk!	500 000	316	Nie
Budowa szatni z sanitariatami przy boisku na Smoleńskiej	700000	274	Nie
Podjazd dla wózków i rowerów oraz poszerzenie schodów przy ul. Hausbrandta	45 000	182	Nie

Projekty ogólnomiejskie - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Aleja Grunwaldzka przez wielkie A	120 000	9 246	Tak
Zielony górny taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach	360 000	7 191	Tak

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Więcej cienia w Krainie Zabawy w Parku Reagana	40 000	6 703	Tak
Gdańszczanie sadzą drzewa	80 000	6 338	Tak
Zielona a. Havla - etap I	70 000	5 359	Tak
Park ogrodów deszczowych górnego tarasu - od Granitowej w stronę Krzemowej - etap I	80 000	2 887	Tak

Dzielnice projekty poddane pod głosowanie oraz wybrane do realizacji przez mieszkańców w Budżecie Obywatelskim oraz Zielonym Budżecie Obywatelskim 2021 w głosowaniu w 2020 roku.

Aniołki - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł na etapie weryfikacji wniosku	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Modernizacja placu zabaw w Parku Zielonym - bezpieczne i ciekawe miejsce zabaw dla wszystkich dzieci	220 000	780	Tak
Remont 3 stopni i podjazdu dla wózków na ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego przy parku Kultury i Wypoczynku Grodzisko	7 500	410	Tak
Kotomania	26 250	433	Nie
Rodzinna Gra Terenowa Aniołki - zabawa z mapą.	5 900	115	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Aniołki - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł na etapie weryfikacji wniosku	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Piękny i pożyteczny ogród deszczowy w Parku Steffensów - niecka wschodnia (I)	56 144	400	Tak

Brętowo - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Domknijmy projekt "Na Niedźwiedzim Szlaku". Uratujmy "Oczko wodne" Góralska !!!	262 706	2 173	Tak
Remont nawierzchni ulicy Leśna Góra, etap I	262 706	833	Nie
Remont nawierzchni ulicy Góralskiej, etap I	262 706	581	Nie
Ścieżka rekreacyjno-użytkowa wzdłuż zbiornika Nowiec II, Matemblewo	112 000	539	Nie
Koty -Pomóżmy im	30 900	292	Nie
Postawienie wiaty przystankowej przy ul. Leśna Góra (przystanek Góralska (n/ż) 01)	22 000	110	Nie
Wymiana progów zwalniających na ulicy Góralskiej	60 000	58	Nie
Terenowe zajęcia biegowe (trail) - Brętowo	14 800	26	Nie
Rodzinna Gra Terenowa Brętowo - zabawa z mapą	5 900	25	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Brętowo - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zielone płuca blokowisk Niedźwiednika	65 677	443	Tak
Zielone Brętowo	65 677	367	Nie

Brzeźno - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Fontanna wodna na skwerze przy Parku Brzeźnieńskim	210 000	1 025	Tak
Kosze plażowe - kąpielisko w Brzeźnie jak dawniej!	50 000	554	Tak
Koty z Dzielnicy	46 350	386	Tak
Kamera internetowa ze stacją pogodową na molo w Brzeźnie	8 000	228	Tak
Bezpieczeństwo i monitoring dzielnicy Brzeźno c.d.	165 000	736	Nie
Multipark "Plac Sąsiedzki" – etap I	279 297	609	Nie
Zajęcia sportowe pod chmurką: Treningi Aktywizujące OPEN i Nordic Walking - Brzeźno	10 000	84	Nie
Rodzinna Gra Terenowa Brzeźno - zabawa z mapą	5 900	46	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Brzeźno - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Tramwajem po trawiastym dywanie - zielone torowisko przed Domem Zdrojowym w Brzeźnie	77 220	783	Tak

Chełm - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Skatepark Jar Wilanowska - Etap 2	420 000	2 734	Tak
Jar Wilanowski bardziej dostępny i przyjazny	140 000	2 054	Tak
Koty - Potrzebują naszej pomocy	26 050	1 527	Tak
Boisko dla dzieci i młodzieży w Jarze Wilanowskim.	140 000	1 388	Nie
Ścieżka rekreacyjna i edukacyjna przy ul. Witosa	90 000	1 166	Nie
Przejście dla pieszych na ulicy Cieszyńskiego	10 654	313	Nie
Zajęcia sportowe pod chmurką: Treningi Aktywizujące OPEN i Nordic Walking - Chełm	10 000	310	Nie
Rodzinna Gra Terenowa Chełm - zabawa z mapą	5 900	283	Nie
Aktywne spacerzy z wózkami przy zbiorniku retencyjnym Madalińskiego	5 562	111	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Chełm - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Wilanowska - nasadzenia drzew	13 000	595	Tak
Rewaloryzacja zieleni przyulicznej Starego Chełmu – ulica Worcella	127 000	544	Tak
Park kieszonkowy przy Zamiejskiej	97 645	523	Nie
Nasadzenia zieleni wzdłuż ulicy Nieborowskiej - mała retencja.	20 000	374	Nie

Jasień - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Dalsze porządkowanie przestrzeni na Wiszących Ogrodach	418 053	3 756	Tak
Bezpieczna droga do szkoły. Łączymy osiedla Astra Park i Lawendowe Wzgórze	112 00	2 902	Nie
Psi park	117 000	2 756	Nie
Chodnik łączący ul. Kartuską z ul. Kartuską Północną pod mostem al. Armii Krajowej (tzw trasa WZ)	418 053	1 552	Nie
Wiaty przystankowe dla Jasienia	110 000	1 332	Nie
Koty - Pomóżmy im godnie żyć	37 325	851	Nie
Osiedle Jasień - więcej miejsc postojowych	55 000	805	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Dostępne dla wszystkich i bezpieczne dla dzieci przejście wzdłuż Przedszkola 82, ul. Damroki 137	20 000	494	Nie
Rodzinna Gra Terenowa Jasień - zabawa z mapą	5 900	307	Nie
Aktywne spacerzy z wózkami przy zbiorniku retencyjnym Jasień	5 562	193	Nie
Zajęcia biegowe - Jasień	14 800	169	Nie

Jasień - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Aleja kwitnących wiśni	75 000	844	Tak
Rabaty kwiatowe i aleja akacyjowa przy PKM Kiełpinek	26 750	770	Nie
Zielony Jasień	100 601	711	Nie
Dziki Ogród Społeczny	70 000	605	Nie

Kokoszki - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
3 Tereny Rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja	292 544	2 860	Tak
Park przy ul. Osiedlowej - rozbudowa o nowe miejsce wypoczynkowo-rekreacyjne oraz zmiana	292 544	1 571	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

projektu zagospodarowania terenu Parku uwzględniając potrzeby młodzieży			
Miejsce spotkań przy ul. Goplańskiej - amfiteatralne schody terenowe.	90 000	1 313	Nie
Chodnik ze schodami łączący ul. Czerwcową i Lipcową z ul. Otomińską.	140 000	439	Nie
Opieka nad wolno żyjącymi kotami w dzielnicy Kokoszki	32 400	356	Nie
Rodzinna Gra Terenowa Kokoszki - zabawa z mapą	5 900	137	Nie
Obchody 100-lecia otwarcia linii kolejowej Kokoszki-Gdynia	6 500	109	Nie

Kokoszki - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Nasadzenia roślinności w Dzielnicy Kokoszki	70 000	788	Tak
Park Kieszonkowy Karczemki	73 000	526	Nie

Krakowiec – Górki Zachodnie - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań etap II	100 000	327	Tak

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Oświetlenie ulicy Kępnej	70 000	185	Tak
Naprawa ulicy Łęczyckiej	188 877	295	Nie
Oświetlenie ul. Góreckiej.	58 680	59	Nie
Koty i My	17 225	53	Nie
Zestaw fitness pod chmurką	188 877	38	Nie

Krakowiec – Górki Zachodnie - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Obsadzenie pasów zieleni	47 219	282	Tak

Letnica - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Stadionowa strefa relaksu (siłownia pod chmurką, urządzenia do gier typu szachy, pingpong)	181 708	534	Tak
Tajemniczy labirynt	70 000	525	Nie
Piękna "Szkłana Huta"	181 708	416	Nie
Koty z Dzielnicy	22 150	128	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Letnica - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Ogrody Deszczowe przy Uczniowskiej	45 000	318	Tak

Matarnia - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Aktywna Matarnia Klukowo, Matarnia, Złota Karczma: Bezpieczna droga do szkoły KLUKOWO 3 etap; Park Sąsiedzki Łąka Maternusa MATARNIA 2 etap; Leśny Zakątek MUZYCZNE 3 etap; SP82 ścieżka sensoryczna	242 982	1 709	Tak
Remont chodnika wzdłuż ulicy Złota Karczma	215 000	1 185	Nie
Chodnik do Szkoły w Klukowie	242 982	685	Nie
Opieka nad wolno żyjącymi kotami w dzielnicy Matarnia	32 400	211	Nie
Rodzinna Gra Terenowa Matarnia - zabawa z mapą	5 900	56	Nie

Matarnia - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
----------------	--	----------------	---

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Aktywna Zielona Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma: 1. Park kieszonkowy „Łąka Maternusa” Matarnia (3 etap); 2. "Leśny zakątek za ekranami" Muzyczne; 3. Ścieżka sensoryczna SP82 Klukowo (3 etap)	60 745	661	Tak
--	--------	-----	-----

Młyniska - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Remont nawierzchni drogi pomiędzy budynkami Reja 32 a Marynarki Polskiej 138.	203 298	389	Tak
Kotomania	39 375	84	Nie

Młyniska - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Rewitalizacja terenów zielonych między blokami przy ulicy Mikołaja Reja od 24 (szafa) do 26	50 074	63	Tak
Zieleń w Dzielnicy Młyniska: w ciągu ulicy Marynarki Polskiej, przy Pętli Kliniczna oraz róg ulicy Twardej i Okrąg	50 074	58	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nowy Port - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Mini Park Sensoryczny "Kasztanowy Zakątek" przy SOSW Nr 2 w Gdańsku	130 000	1 092	Tak
Czysty Nowy Port - nowe kosze śmietnikowe w dzielnicy	24 000	662	Tak
Koty z Dzielnicy	44 300	368	Tak
Rodzinna Gra Terenowa Nowy Port - zabawa z mapą	5 900	131	Tak

Nowy Port - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nie zgłoszono projektów do Zielonego Budżetu Obywatelskiego w dzielnicy Nowy Port

Oliwa - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Integrująca przestrzeń sportowo-rekreacyjna w Oliwie - kontynuacja	271 000	2 321	Tak
Wybieg dla psów przy Stawie Młyńskim przy ul. Spacerowej	42 800	806	Tak
Przebudowa bocznego wejścia do Parku Oliwskiego od strony pętli tramwajowej, umożliwiającą wjazd	40 000	706	Tak

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

osobom niepełnosprawnym oraz mieszkańcom z wózkami dziecięcymi			
Odbudowa historycznego pomostu nad Stawem Łabędzim w Parku Oliwskim	367 549	1 676	Nie
Opieka nad wolno żyjącymi kotami w dzielnicy Oliwa	39 650	600	Nie
Leśne klasy - miejsca na skraju lasu dla grup szkolnych i przedszkolnych, aby mogły odbywać lekcje na świeżym powietrzu	42 000	575	Nie
Tetmajera - uczynimy przyjaznym najpopularniejszy przystanek tramwajowy okolicy	100 000	323	Nie
Mały krok ku ucywilizowaniu otoczenia pętli autobusowej w Oliwie - obniżenie krawężników przy Mandu	20 000	278	Nie
Nowy chodnik na ul. Hołdu Pruskiego	230 000	272	Nie
Terenowe zajęcia biegowe (trail) - Oliwa	14 800	206	Nie
Rodzinna Gra Terenowa Oliwa - zabawa z mapą	5 900	81	Nie

Oliwa - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zielona Oliwa - Kompleksowy projekt przywrócenie zadrzewień w dzielnicy	91 887	1 216	Tak

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Olszynka - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Wrota Olszyny - bezpieczne i atrakcyjne alejki piesze przy Opływie Motławy	204 390	2 722	Tak
Koty i My	18 525	182	Nie

Olszynka - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Wypoczynek w cieniu historycznych głogów na Opływie Motławy	51 098	585	Tak
Zielony przystanek Olszynka	51 098	205	Nie
Zielona Olszynka	51 098	34	Nie

Orunia Górna – Gdańsk Południe - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zieleń urządzona z małą architekturą, placem zabaw w miejscu rekreacji i spotkań mieszkańców przy ul. Srebrnej	110 000	2 409	Tak
Miejskie przestrzenie na Festyny Dzielnicy, imprezy osiedlowe i rekreację. Gdańsk Południe/Maćkowy	210 000	2 111	Tak
Monitoring przy zbiorniku Augustowska	40 000	1 440	Tak

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Platynowa/Kadmowa/Rumla: Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych cz. II	35 000	1 194	Tak
Rodzinna Gra Terenowa Gdańsk Południe - zabawa z mapą	5 900	291	Tak
Warsztaty wspomagające koncentrację, pamięć i proces skutecznego uczenia się dla dzieci (2)	10 000	199	Tak
Aktywne spacerowanie z wózkami przy zbiorniku retencyjnym Augustowska	5 562	129	Tak
Budowa schodów terenowych na skarpie od ul. Dywizji Wołyńskiej do ścieżki pieszej wzdłuż budynku Bruskiego 11	200 000	1 449	Nie
Koty - Pomóżmy im	39 100	927	Nie

Orunia Górna – Gdańsk Południe - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Park przemian, zielony park miejski przy ul. Niepołomickiej w dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe	96 700	876	Tak
Kwietna łąka na Oruni Górnej ul. Hoene/Platynowa	7 200	282	Tak
Zielone płuca na Oruni Górnej - nasadzenie drzew w otoczeniu zbiornika retencyjnego „Platynowa”	100 000	533	Nie
Aleja dębów wzdłuż ścieżki do zbiornika Augustowska	16 000	249	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Łąka kwietna w Gaju Ojców oraz kwietniki z roślinami ozdobnymi w dwóch lokalizacjach nad Zbiornikiem Augustowska	30 000	228	Nie
Park w cieniu brzozy. ul. Ofiar Grudnia 70	70 000	164	Nie
Zadrzewienie ul. Ofiar Grudnia'70	20 000	104	Nie

Orunia – Św. Wojciech – Lipce - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Wspólna przestrzeń wypoczynkowo - rekreacyjna nad Kanałem Raduni w Św. Wojciechu i Lipcach	291 950	3 133	Tak
Zjazd linowy - tyrolka na placu zabaw przy Parku Oruńskim	40 000	993	Tak
Oruńskie centrum sportu i rekreacji - etap I	310 000	2 097	Nie
Wygodna kładka na kanałem Raduni - łączymy Raduńską z Gościnną. Kładka, schody terenowe, pochylnia, poszerzenie chodnika przy przystanku Gościnną, przejazd rowerowy przez Trakt, oświetlenie	345 500	1 404	Nie
Uspokojenie ruchu na ul. Żuławskiej	136 000	659	Nie
Koty - Potrzebują naszej pomocy	26 250	509	Nie
„Ogród sensoryczny w Diamenciku"	140 000	488	Nie
Aktywny spacer z wózkami w Parku Oruńskim	5 562	97	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Rodzinna Gra Terenowa Park Oruński - zabawa z mapą	5 900	88	Nie
--	-------	----	-----

Orunia – Św. Wojciech – Lipce - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zielony Trakt Św. Wojciecha!	87 801	887	Tak
Dzielnicowe ogrody deszczowe	87 801	500	Nie

Osowa - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zieleniec przy ulicy Parterowej - etap I (tor rolkarski, ciąg pieszy, uporządkowanie zieleni, okablowanie pod oświetlenie parkowe)	380 062	3 647	Tak
Opieka nad wolno żyjącymi kotami w dzielnicy Osowa	43 750	1 005	Nie
Rodzinna Gra Terenowa Osowa - zabawa z mapą	5 900	513	Nie

Osowa - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zieleń w Parku Diany/Heleny	93 435	656	Tak

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Osowski Deptak na zielono!	93 435	498	Nie
----------------------------	--------	-----	-----

Piecki – Migowo - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Multi Park Morena - Wielki Finał	400 000	2 884	Tak
Wyposażenie Parku Uphagenów	124 541	1 935	Tak
Park Morena	400 000	2 214	Nie
EKO-ścieżka pieszo-rowerowa do SP 85 i Przedszkola 82, czyli dogodne przejście między dzielnicami Piecki-Migowo i Jasień	450 000	2 146	Nie
Brakujący chodnik przy ul. Piekarniczej	100 000	1 805	Nie
Pasy ruchu dla rowerów na ul. Myśliwskiej. Etap I	524 541	1 065	Nie
Koty - Pomóżmy im godnie żyć	38 625	791	Nie
Razem zadbajmy o życie Twoje i Twoich bliskich - zakup 4 defibrylatorów w dzielnicach Piecki-Migowo: 1. Rakoczego/Żylewicza; 2. Piekarnicza/Lema; 3. Piecewska/Jaśkowa Dolina; 4. Bulońska/Myśliwska	110 000	788	
Centrum Sportowe Morena - etap II	129 000	700	Nie
Przejście dla pieszych i chodnik na skrzyżowaniu Myśliwskiej i Piekarniczej	3 254	699	Nie
Psi Park Zabaw - ul. Zabłockiego/Nałkowskiej Piecki-Migowo	10 000	695	Nie
Oświetlenie boiska przy ulicy Królewskie Wzgórze	50 000	652	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Oświetlenie ul. prof. S. Hausbrandta - odcinek od ul. Myśliwskiej	85 000	601	Nie
Remont fragmentu ul. Wołkowyskiej w Gdańsku.	355 000	480	Nie
Rodzinna Gra Terenowa Piecki-Migowo - zabawa z mapą	5 900	229	Nie

Piecki – Migowo - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Ogólnodostępny teren rekreacyjny przy Stawie Piekarnicza - etap II	131 135	1 024	Tak
Park Uphagenów - miejsce wypoczynku i aktywizacji seniorów w rejonie ul Piecewskiej przy stacji BP i Przychodni: ogród deszczowy, ławki, stoły do gry w szachy i warcaby, plac na wyprzedaże osiedlowe	131 135	987	Nie
Drzewa przy ulicy Myśliwskiej	65 000	882	Nie
Naprawa pasów zieleni wzdłuż ulicy Myśliwskiej	80 000	399	Nie

Przeróbka - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Skwer Bajki kontynuacja projektu	410 987	682	Tak
Remont ulicy Karola Dickensa	410 987	502	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Budowa boiska do siatkówki plażowej	101 210	306	Nie
Biblioteka - miejsce spotkań pokoleń	5 500	240	Nie
Koty i My	39 100	169	Nie
Rodzinna Gra Terenowa Przeróbka - zabawa z mapą	5 900	28	Nie

Przeróbka - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Tereny Zielone Skwer Bajki	54 547	514	Tak

Przymorze Małe - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Remont chodnika wzdłuż ulicy Śląskiej na odcinku między ul. Szczecińskiej a ul. Krynickiej	366 043	1 423	Tak
Remont chodników na Przymorzu Małym - Kontynuacja	366 043	1 393	Nie
Kotomania	43 750	524	Nie
Remont chodnika wzdłuż ulicy Bora Komorowskiego na odcinku między ul. J. Chociszewskiego a ul. Chłopskiej	250 000	378	Nie
Remont przystanku autobusowego "Bora Komorowskiego" w stronę dworca PKP Oliwa	100 000	140	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Rodzinna Gra Terenowa Przymorze Małe - zabawa z mapą	5 900	139	Nie
--	-------	-----	-----

Przymorze Małe - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Odnowienie zniszczonej zieleni na naszej dzielnicy	91 511	776	Tak

Przymorze Wielkie - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Lepsza komunikacja dla Kołobrzeskiej, Jelitkowskiego i Czarnego Dworu - pieszo i rowerem nad morze i na zakupy	300 000	1 733	Tak
Obrońców Wybrzeża - zielona aleja Przymorza	130 000	1 586	Tak
Kotomania	43 750	529	Tak
Cykliczne warsztaty dla seniorów z dzielnicy Przymorze Wielkie rozwijające pamięć i koncentrację (1)	9 964	140	Tak
Rodzinna Gra Terenowa Przymorze Wielkie - zabawa z mapą	5 900	128	Tak
Bezpieczna ulica - bezpieczna dzielnica. Oświetlenie LED przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej na Przymorzu Wielkim.	299 000	1 385	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Modernizacja i doposażenie placów zabaw w urządzenia oraz częściowa wymiana ogrodzenia ETAP II	523 221	1 122	Nie
Plac ćwiczeń street workout	52 000	422	Nie

Przymorze Wielkie - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Park kieszonkowy Przymorze Wielkie. Kwitnące wiśnie nie tylko w Japonii .Skwer wypoczynkowy za przychodnią	100 000	618	Tak
Stwórzmy pole do disc golfa w Parku Reagana!	120 000	456	Nie
Ogrody kwiatowe i warzywne w dzielnicy	130 805	398	Nie

Rudniki - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Rudniki	21 875	89	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Rudniki - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejara - etap I	44 000	51	Tak

Siedlce - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
"Park Goszczyńskiego". Przekształcenie dzikiego terenu zielonego w park z miejscem do rekreacji i sportu	334 000	1 466	Tak
Winna Góra -centrum rekreacyjne	241 000	1 139	Nie
Z głową w chmurach - huśtawki w Parku Bema - dla małych i tych, którzy nadal czują się choć trochę dziećmi	100 000	1 127	Nie
Remont schodów na ulicy Ciasnej	270 000	787	Nie
Oświetlenie przy ulicy Skrajnej	460 00	514	Nie
Rewitalizacja Zieleńca przy ul. Wyczółkowskiego	120 000	415	Nie
Koty - Pomóżmy im	25 700	382	Nie
Remont części chodnika ul. Na zboczu od nr 78 do nr 94	200 000	317	Nie
Maszy z flagami Gdańska na Siedlcach i Emaus	18 253	216	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Schody pomiędzy ulicą Gen. Stefana Grot-Roweckiego a schodami na ulicy Ciasnej	200 000	160	Nie
"Pomost dla mieszkańców Siedlec" - ścieżka piesza na przedłużeniu ulicy Narewskiej	190 000	125	Nie
Rodzinna Gra Terenowa Siedlce - zabawa z mapą	5 900	32	Nie
3 kosze na śmieci na ul. Na Zboczu	5 400	32	Nie
"Ważny szlak komunikacyjny" - poprawa nawierzchni ulicy Narewskiej	95 000	21	Nie

Siedlce - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zielona ławeczka. Kolorowy i pachnący zieleniec przy schodach łączących Siedlce z Suchaninem	5 000	821	Tak

Stogi - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Tor sportowo-rekreacyjny Pump Track - dla dzieci i młodzieży dzielnicy Stogi (specjalnie przygotowany tor do jazdy jednośladem: rowerem, hulajnogą, na rolkach oraz plac odpoczynku	303 819	2 288	Tak

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Park wypoczynkowy dla seniorów i matek z dziećmi – etap	303 819	1 999	Nie
Pusty Staw Stogi - sport, rekreacja, wypoczynek	303 819	1 569	Nie
Modernizacja przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej nr 11 w Gdańsku	300 000	1 536	Nie
Koty i My	43 750	413	Nie
Chodnik na 100!	64 000	399	Nie
Parking przy ul Hożej 2	290 000	281	Nie
Zajęcia biegowe - Stogi	14 800	58	Nie

Stogi - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nie zgłoszono projektów do Zielonego Budżetu Obywatelskiego w dzielnicy Stogi

Strzyża - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Aktywna i OKAZała Strzyża - w projekcie wspólnym: mini skatepark Strzyża, wybieg dla psów, oraz teren rekreacyjny na OKAZie, szczegóły w opisie	230 573	1 899	Tak
Rodzinna Gra Terenowa Strzyża - zabawa z mapą	5 900	220	Tak

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Strzyża - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
"Tajemniczy Ogród". Przystanek Relaks Strzyża - Miejsce relaksu, odpoczynku i spotkań dla mieszkańców dzielnicy Strzyża. Idealne do pikników, biernego i aktywnego wypoczynku	59 118	321	Tak
Zielona Strzyża	59 118	237	Nie
Wykonanie łąk kwiatowych w ramach istniejących trawników lub nasadzenia krzewów ozdobnych na istniejących trawnikach	59 118	105	Nie

Suchanino - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zagospodarowanie rekreacyjne wzgórza widokowego Suchanino z otwarciem punktu widokowego w ramach projektu spojrzenie na Gdańsk	198 000	977	Tak
Linarium na Suchaninie - stwórzmy bezpieczny teren rekreacyjny dla dzieci.	115 417	826	Tak
Remont ul. Taborowej (odcinka pomiędzy ul. Taborowa 4, a ul. Wyczółkowskiego)	320 000	860	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Przyjazne dla mieszkańców dojście z ul. Witolda Małcużyńskiego do ul. Schuberta, Suchanino, Gdańsk.	150 000	489	Nie
Zielony przystanek. Roślinne wiaty autobusowe w sercu Suchanina, które poprawią jakość powietrza i estetykę przestrzeni miejskiej.	60 000	418	Nie
Rewitalizacja nawierzchni wybiegu dla psów ul. Paganiniego	70 000	414	Nie
Koty - Pomóżmy im godnie żyć	21 875	304	Nie
Siłownia plenerowa i strefa relaksu	100 000	267	Nie
Siłownia zewnętrzna ul. Paganiniego - uzupełnienie istniejącej siłowni o dodatkowe urządzenia	26 120	102	Nie
Rodzinna Gra Terenowa Suchanino - zabawa z mapą	5 900	58	Nie

Suchanino - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zielone Suchanino	75 443	494	Tak
Bylinowa aleja stanowiąca uatrakcyjnienie ciągu pieszego od osiedla przy Kurpińskiego do budynków Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2	75 443	331	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Śródmieście - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Etap I – Zielona aleja na Wyspie Spichrzów	94 000	1 274	Tak
Plac kalisteniczny (street workout) - rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku. Etap 1	41 000	1 115	Tak
Koty i My	52 500	761	Tak
Zadaszenie do sceny przy SP 57 ulica Aksamitna 8	200 000	744	Tak
Plac zabaw dla dzieci przy ul. Reduta Dzik (Opływ Motławy)	60 000	708	Tak
Grill w parku Św. Barbary	20 000	491	Tak
Super ławka - przystanek autobusowy Gdańsk Hucisko Skwer Cz. Niemena	30 000	261	Tak
Biskupia Górka - miejska przestrzeń rekreacyjna; II etap	450 470	935	Nie
Zagospodarowanie skweru ul. Chmielna - Toruńska	150 000	648	Nie
Plac zabaw dla dzieci - Park Siennicki (miejsce pod kasztanami) przy ul. Wygon	300 000	589	Nie
Zdrój wodny w Parku Świętej Barbary	100 000	554	Nie
Świątecznie rozświetlamy Dolne Miasto	78 000	450	Nie
Miejski monitoring przejazdu przez Długi Targ oraz PGO Za Murami	165 000	118	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Autorski kurs rysunku z elementami historii sztuki dla mieszkańców	6 000	100	Nie
Rodzinna Gra Terenowa Śródmieście - zabawa z mapą	5 900	70	Nie

Śródmieście - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
PlanTy na Podwalu	124 461	1 089	Tak
Zielony zakątek przy ulicy Biskupiej	48 000	301	Nie

Ujeścisko – Łostowice - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Multi park os. Pięć Wzgórz/os. Miłe: Porębskiego/Jaworzniaków	514 324	6 511	Tak
Boisko wielofunkcyjne dla młodszych i starszych	510 000	3 127	Nie
Zbiornik Cedrowa: przestrzeń rekreacyjna	19 000	1 218	Nie
Ścieżka wokół zbiornika Wielkopolska (ulica darżłubska)	111 325	1 057	Nie
Koty - Pomóżmy im	53 600	929	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Budowa altanki przy zbiorniku Świętokrzyska II jako miejsce spotkań i ochrony przed niekorzystnymi warunkami pogody	80 000	815	Nie
Miejsca postojowe ul. Przemyska cz. II	25 000	432	Nie
Rodzinna Gra Terenowa Ujeścisko-Łostowice - zabawa z mapą	5 900	175	Nie
Warsztaty wspomagające koncentrację, pamięć i proces skutecznego uczenia się dla dzieci (1)	10 000	90	Nie

Ujeścisko – Łostowice - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zielony park os. Pięć Wzgórz/os. Miłe (Porębskiego/Jaworzniaków)	80 000	1 562	Tak
Zielony ogród na górnym tarasie zamkniętego cmentarza ewangelickiego na ul. Cedrowej.	4 000	828	Tak
Zielony Skwer Przebiśniewowa / Niepołomicka	44 000	345	Tak

VII Dwór - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Remont nawierzchni ulicy Rodakowskiego	211 480	807	Tak

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Opieka nad wolno żyjącymi kotami w dzielnicy VII Dwór	16 950	266	Nie
Wykonanie przejścia	25 000	209	Nie
Uspokojenie ruchu na Abrahma	40 000	128	Nie
Terenowe zajęcia biegowe (trail) - VII Dwór	14 800	103	Nie

VII Dwór - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Park kieszonkowy za szkołą	27 200	245	Tak

Wrzeszcz Dolny - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Atrakcyjny wrzeszcz- nowa jakość przestrzeni publicznych we Wrzeszczu Dolnym	461 300	2 286	Tak
Ścieżka zdrowia czyli dbaj o siebie w Dolnym Wrzeszczu	465 000	2 057	Nie
Monitoring Wrzeszcz Dolny	180 000	985	Nie
Koty z Dzielnicy	48 400	929	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Modernizacja uliczki Klonowicza - łączącej ul. Klonowicza z ul. Kochanowskiego we Wrzeszczu	140 000	907	Nie
Montaż kamer monitoringu w Paku Kuźniczki i nie tylko	250 000	893	Nie
Lech Bądkowski-mural na ścianie budynku X Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego w Gdańsku	40 000	445	Nie
Rodzinna Gra Terenowa Wrzeszcz Dolny - zabawa z mapą	5 900	126	Nie
Zajęcia sportowe pod chmurką: Treningi Aktywizujące OPEN i Nordic Walking - Wrzeszcz Dolny	10 000	115	Nie

Wrzeszcz Dolny - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zielony Wrzeszcz Dolny	116 474	1 256	Tak

Wrzeszcz Górny - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Sobótkowa Polana - Leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań. - Etap II	450 000	2 849	Tak
Rodzinna Gra Terenowa Wrzeszcz Górny - zabawa z mapą	5 900	156	Tak
Renowacja terenu zielonego przy ul. Współczesnej-polany przy wejściu do lasu	200 000	1 539	Nie
Rekreacja i sport w Conradinum	133 000	1 294	Nie
Kotomania	84 750	900	Nie
Skwer sąsiedzki na rogu ulic Sosnowa/Batorego	20 000	359	Nie
Zajęcia sportowe pod chmurką: Treningi Aktywizujące OPEN i Nordic Walking - Wrzeszcz Górny	10 000	158	Nie

Wrzeszcz Górny - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zielony Wrzeszcz - dosadzenie drzew przy Al. Grunwaldzkiej od Miszewskiego do Lendziona	50 000	415	Tak
Stwórzmy pole do disc golfa w Parku Jaśkowej Doliny!	60 000	245	Tak
Łąka miododajna przy ulicy Matejki	4 000	181	Tak
Renowacja Parku Akademickiego	35 000	221	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Zielony skwer na Dmowskiego	16 000	205	Nie
Piramidka Zielonka: bezpieczne, wielopoziomowe ławki z zielenią z wewnętrzną strefą leżakowania.	114 147	151	Nie

Wyspa Sobieszewska - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zagospodarowanie terenu i rekreacji i sportu z placem zabaw część II	210 569	2 050	Tak
Koty i My	22 700	164	Nie
Rodzinna Gra Terenowa Wyspa Sobieszewska - zabawa z mapą	5 900	103	Nie

Wyspa Sobieszewska - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed domem kultury "Wyspa Skarbów" i biblioteką przy ul. Turystycznej 3	52 230	335	Tak
Zielona Wyspa Sobieszewska	52 230	148	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Wzgórze Mickiewicza - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Bezpieczeństwo pieszych i kierowców – wymiana nawierzchni ul. Wojskiego na Wzgórzu Mickiewicza - Etap II	198 027	1 124	Tak
Remont chodnika ul. Horeszków	198 027	189	Nie
Koty - Potrzebują naszej pomocy	26 250	119	Nie

Wzgórze Mickiewicza - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zieleń i aktywność - zagospodarowanie skweru przy Telimeny etap I	49 507	264	Tak
Wierzba płacząca.	1 500	39	Nie

Zaspa Młyniec - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
----------------	---	----------------	---

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą (etap II). Budowa nowoczesnego placu zabaw (I etap)	336 879	1 945	Tak
Dokończenie projektów z lat ubiegłych - deptak wzdłuż ul. Olsztyńskiej / ul. Meissnera i oświetlenie wzdłuż chodników oraz na placu przy Al. Jana Pawła II / ul. Meissnera	336 879	1 801	Nie
Międzypokoleniowa przestrzeń rekreacyjna w Parku Millenium - stwórzmy miejsce spotkań dla sąsiadów	267 700	1 226	Nie
Kolorowy zakątek – plac zabaw Zaspa Rozstaje	185 000	918	Nie
Kurort sportowo-rekreacyjny cz.2	90 000	708	Nie
Koty z Dzielnicy	44 300	517	Nie
Boisko do koszykówki - remont	300 000	302	Nie
Rodzinna Gra Terenowa Zaspa Rozstaje - zabawa z mapą	5 900	103	Nie
Zajęcia sportowe pod chmurką: Treningi Aktywizujące OPEN i Nordic Walking - Zaspa Rozstaje	8 800	99	Nie

Zaspa Młyniec - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Chcemy drzew na ul. Jana Pawła II. Niech w końcu stanie się aleją nie tylko z nazwy.	84 220	775	Tak

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Dokończenie projektu z BO 2017 - wysoka zieleń na placu przy Al. Jana Pawła II / ul. Meissnera	84 220	354	Nie
Stwórzmy pole do disc golfa w Parku Jana Pawła II!	60 000	273	Nie

Zaspa – Rozstaje - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Kort tenisowy przy szkole SP92	460 629	1 476	Tak
Tarasy w Przedszkolu nr 86	140 000	1 130	Nie
Ogród sensoryczno - deszczowy.	330 000	1 006	Nie
Remontu nawierzchni ulicy Pilotów	378 900	716	Nie
Koty z Dzielnicy	44 300	494	Nie
Boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią	460 629	486	Nie
Wybudowanie obiektu typu street workout	90 000	359	Nie
Bezpieczne łagodne przejścia przez ulicę	25 000	278	Nie
Rodzinna Gra Terenowa Zaspa Młyniec - zabawa z mapą.	5 900	117	Nie
Cykliczne warsztaty dla seniorów z dzielnicy Zaspa Młyniec rozwijające pamięć i koncentrację (2)	9 964	106	Nie
Zajęcia biegowe - Zaspa Młyniec	7 900	88	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Zaspa – Rozstaje - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zielony teren rekreacyjny na kompleksie sportowym	84 632	972	Tak

Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia - w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Pumptrack tor jazdy dla każdego na świeżym powietrzu, w każdym przedziale wiekowym dla: rowerzystów, rolkarzy, deskorolkarzy, jeżdżących na bmx-ach, hulajnogach oraz do nauki trików	380 078	1 329	Tak
Kotomania	21 600	544	Nie
Rodzinna Gra Terenowa Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia - zabawa z mapą	5 900	218	Nie

Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Miężypokoleniowe aktywne czynne i bierne wypoczywanie na tętniącej kwiatami polanie	95 019	344	Tak
Zielona Dzielnic	95 019	196	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Projekty Budżetu Obywatelskiego realizowane w 2020 roku

W 2020 r. mimo trudnej sytuacji wynikającej z pandemii COVID-19 realizowano 138 projektów z trzech edycji Budżetu Obywatelskiego (2018, 2019, 2020). Zadaniemi, których realizacja wymagała najwyższych nakładów w 2020 roku były: Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku (1 377 280 zł), Boisko dla Dolnego Wrzeszcza przy II LO (848 700 zł) oraz Gdańsk - Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Havla w kierunku al. Armii Krajowej - budowa drugiego prawoskrętu (825 637 zł).

Wykonanie wydatków w 2020 r. na projekty Budżetu Obywatelskiego z edycji 2020

Wyszczególnienie	Plan wydatków (według stanu na dzień 31.12.2020)	Wykonanie w 2020 r.
Wydatki przeznaczone na Budżet Obywatelski 2020	17 967 330 zł	2 632 468 zł
projekty ogólnomiejskie Budżetu Obywatelskiego 2020	3 596 300 zł	563 649 zł
projekty dzielnicowe Budżetu Obywatelskiego 2020	14 024 030 zł	2 068 819 zł
rezerwa na wydatki Budżetu Obywatelskiego 2020	347 000 zł	0 zł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2020 rok.

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Wykonanie wydatków w 2020 r. na projekty Budżetu Obywatelski z edycji 2019 (zadania odtworzone)

Wyszczególnienie	Plan wydatków (według stanu na dzień 31.12.2020)	Wykonanie w 2020 r.
Budżet Obywatelski 2019 (odtworzone zadania)	15 939 439 zł	9 978 047 zł
projekty ogólnomiejskie	3 823 407 zł	2 870 689 zł
projekty dzielnicowe	12 116 032 zł	7 107 358 zł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2020 rok.

Wykonanie wydatków w 2020 r. na projekty Budżetu Obywatelskiego z edycji 2018 (zadania odtworzone)

Wyszczególnienie	Plan wydatków (według stanu na dzień 31.12.2020)	Wykonanie w 2020 r.
Budżet Obywatelski 2018 (odtworzone zadania)	3 757 279 zł	1 978 510 zł
projekty ogólnomiejskie	1 190 700 zł	52 853 zł
projekty dzielnicowe	2 566 579 zł	1 925 657 zł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2020 rok.

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Ogólnomiejskie projekty z Budżetu Obywatelskiego realizowane w 2020 roku

Projekty Ogólnomiejskie realizowane w 2020 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2020 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2020	Wykonanie w 2020 roku
2018	Wieża widokowa w Parku Oruńskim z widokiem na Gdańsk i Gdańskie Żuławy Wiślane	Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania zostanie poznany po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowe zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji.	1 220 079 zł	1 190 700 zł	52 853 zł
2019	Oświetlenie w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana	Zadanie obejmowało montaż lamp parkowych w celu poprawy bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców dzielnicy. Zamontowane zostały słupy oświetleniowe z ledową oprawą. Zadanie zakończono.	453 545 zł	453 545 zł	309 884 zł

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

2019	Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku	Zbiornik Łabędzia: oświetlenie przy zbiorniku, mała architektura: wymiana ławek. Zbiornik Kiełpinek: oświetlenie przy zbiorniku, demontaż istniejących lamp solarnych. Zbiornik Augustowska: budowa drogi technologicznej z funkcją trasy rowerowej o nawierzchni bitumicznej, miejsce dla służb technicznych o nawierzchni z bruku kamiennego wraz z korytem ściekowym, dowiązanie do istniejącej drogi o nawierzchni gruntowej, humusowanie, rozbiórka płyt ażurowych, oświetlenie drogi technologicznej z funkcją trasy rowerowej. Zbiornik Świętokrzyska I: budowa ścieżki rekreacyjnej przy zbiorniku o nawierzchni z kostki betonowej. Zbiornik Świętokrzyska II: budowa ścieżki biegowej wokół zbiornika - pięć podbiegów o nawierzchni gliniasto-żwirowej. Siłownia zewnętrzna wraz z nawierzchnią pod urządzeniami przy ścieżce pomiędzy Zbiornikami Świętokrzyska I a II: montaż urządzeń do ćwiczeń na nawierzchni gliniasto-żwirowej. W 2021 r. planuje się zrealizować połączenie istniejącej drogi technologicznej ze ścieżką rekreacyjną przy zbiorniku	1 968 544 zł	1 968 544 zł	1 377 280 zł
------	--	--	--------------	--------------	--------------

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

		retencyjnym Świątokrzyża oraz rozliczenie zadania.			
2019	Plac Zabaw dla Dorosłych "Karuzelin"	Zakupiono i zamontowano wysoką huśtawkę i leżankę obrotową oraz stojaki na rowery i ławki. Ustawiono 5 lamp LED. Pod urządzeniami zabawowymi wykonano nawierzchnię bezpieczną amortyzującą upadki. Zadanie zakończono.	359 868 zł	358 378 zł	357 887 zł
2019	Gdańsk - Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Havla w kierunku al. Armii Krajowej – budowa drugiego prawoskrętu	Na przedłużeniu istniejącej zatoki autobusowej "Wilanowska" w kierunku przystanku Emaus powstał dodatkowy pas do skrętu w prawo z Alei Havla w Al. Armii Krajowej. Zadanie zakończono.	986 276 zł	948 761 zł	825 637 zł
2019	Gdańsk – tu oddycham. System czujników jakości powietrza w każdej dzielnicy	W ramach zadania zaplanowano zainstalowanie niereferencyjnych czujników pomiarowych pyłu PM 10 i PM 2,5 - po jednym w każdej dzielnicy Gdańska. Przewodniczący rad dzielnic zostali zapoznani z projektem monitoringu jakości powietrza w każdej dzielnicy. Ustalono miejsca lokalizacji	94 179 zł	94 179 zł	0 zł

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

		czujników. W związku z tym, że na zapytanie ofertowe wpłynęła jedna oferta znacznie przekraczająca zaplanowaną kwotę wydatków budżetowych, odstąpiono od realizacji zadania w 2020 r. Zadanie planowane do realizacji w 2021 r.			
2020	Wszystko dla Promyka	Zakupiono aparat do wykonywania badań USG z Dopplerem, laser oraz pole magnetyczne w celu poprawy diagnostyki ośrodka. Zakupiono materiały promocyjne reklamujące schronisko (ulotki, plakaty, naklejki i książki). Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r., a środki finansowe będą przeznaczone na wydruk materiałów promocyjnych oraz edukacyjno - informacyjnych dla Schroniska.	128 500 zł	128 500 zł	124 171 zł
2020	Dokończenie oświetlenia spacerowej alei brzoźowej w lesie w parku nadmorskim im. Ronalda Reagana plus nowe ławki	Została wykonana dokumentacja projektowa. Realizacja zadania przewidziana jest w 2021 r.	176 000 zł	176 000 zł	18 450 zł
2020	Gdańsk-Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Havla - budowa lewoskrętu w kierunku obwodnicy	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy lewoskrętu z al. Havla. Realizacja zadania planowana w 2021 r.	1 000 000 zł	1 000 000 zł	55 350 zł

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

2020	Prosta droga do morza - remont al. Hallera - etap I	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja robót budowlanych planowana jest w 2021 r.	2 000 000 zł	2 000 000 zł	78 966 zł
2020	Wszystko dla Promyka	Wykonano wydruk książeczek edukacyjnych pn. Zwierzaki to nie pluszaki, tablice informacyjne z przygotowaniem projektów, wydrukowano katalogi, teczki i materiały informacyjno - edukacyjne oraz zrealizowano usługi fizykoterapii. Zakupiono wyposażenie do pomieszczeń dla kotów oraz ogródka rehabilitacyjnego, a także artykuły dla zwierząt, wyświetlacze, sztalugi oraz wiaty drewniane. Zawarto umowy zlecenia na weekendowe warsztaty dla dzieci.	191 800 zł	191 800 zł	186 712 zł
2020	Uratujmy Wielką Aleję Lipową!	Wzdłuż szpalerów drzew w pasie al. Zwycięstwa zamontowano płotki ochronne o ogólnej długości 2710 mb. Zadanie zrealizowano.	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Dzielnicowe projekty z Budżetu Obywatelskiego realizowane w 2020 roku

Aniołki – projekty realizowane w 2020 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2020 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2020	Wykonanie w 2020 roku
2019	Zagospodarowanie dolinki przy akademikach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego oraz podpisano umowę z wykonawcą. Planowana realizacja zadania w 2021 r.	120 000 zł	120 000 zł	3 579 zł
2019	Park Steffensów OD-NOWA	Trwały prace projektowe. W związku z rozpoczęciem przez urząd Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków procedury wpisania Parku Steffensów do rejestru zabytków prace nad realizacją zadania zostały wstrzymane.	136 455 zł	136 455 zł	3 198 zł
2020	Superścieżka – atrakcyjne zagospodarowanie terenu łączącego górny i dolny taras Aniołek	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania planowana jest w 2021 r., po opracowaniu dokumentacji.	250 000 zł	250 000 zł	7 457 zł

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Brętowo – projekty realizowane w 2020 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2020 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2020	Wykonanie w 2020 roku
2019	Parkingi - i nie tylko - Niedźwiednika	Zakres zadania podzielono na dwie części. Pierwsza część obejmowała utwardzenie terenu pomiędzy blokami przy ul. Leśna Góra 3 i 5 wraz z oświetleniem, druga - utwardzenie terenu przy przychodni oraz chodnik wzdłuż ul. Leśna Góra przy Szkole Podstawowej nr 38. Zadanie zrealizowano.	420 569 zł	405 194 zł	403 111 zł
2020	Odkorkujmy Leśną Górę	Pozyskano projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu, w przygotowaniu projekt budowlany i wykonawczy. Po odbiorze kompletnej dokumentacji przygotowane zostanie postępowanie na roboty budowlane, których realizacja przewidziana jest na 2021 r.	295 000 zł	295 000 zł	4 920 zł

Brzeźno – projekty realizowane w 2020 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2020 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według	Wykonanie w 2020 roku
-------------------------------	----------------	------------------------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------------

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

				stanu na dzień 31.12.2020	
2019	Bezpieczeństwo i monitoring dzielnicy Brzeźno	W bezpośrednim sąsiedztwie szkoły przy ul. Dunikowskiego wybudowano punkt kamerowy składający się z 1 kamery obrotowej (PTZ) i 1 kamery dookólnej 360°, wybudowano kanalizację teletechniczną i zainstalowano łącze światłowodowe od istniejącego węzła monitoringu do nowo wybudowanego punktu kamerowego, wyspawano łącze światłowodowe do studia lokalnego Komisariatu Policji V. Zadanie zakończono.	95 000 zł	95 000 zł	92 250 zł
2019	Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane. Z uwagi na to, że w kolejnych postępowaniach przetargowych nie został wybrany wykonawca, planowane jest ponowne wszczęcie procedury przetargowej w 2021 r.	220 053 zł	202 200 zł	0 zł
2020	Droga dojazdowa Dworska - Gedanensis – Chodkiewicza (wzdłuż garaży)	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Odebrano	501 200 zł	501 200 zł	6 150 zł

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

		projekt techniczny. Realizacja zadania planowana w 2021 r.			
--	--	--	--	--	--

Chełm – projekty realizowane w 2020 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2020 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2020	Wykonanie w 2020 roku
2018	Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Kampinoskiej	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, podpisano umowę na opracowanie dokumentacji. Planowana realizacja zadania w 2021 r. Szczegółowy zakres zadania zostanie poznany po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowe zakresy realizacji wniosku będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji.	278 065 zł	263 800 zł	0 zł
2019	Rewitalizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 47 ul. Reformacka 18	Posadowiono nawierzchnię trawiastą na placu zabaw, zakupiono i zamontowano nowe sprzęty: huśtawki, zjeżdżalnię, piaskownicę, ścianki wspinaczkowe i tory przeszkód oraz kosze na śmieci i ławki. W roku 2021 nastąpi	120 000 zł	120 000 zł	84 900 zł

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

		kontynuacja w zakresie wykonania ogrodzenia placu zabaw.			
2019	Schody terenowe na Orunię Górną z osiedla Promiennego	Zakres zadania obejmował budowę schodów łączących dwa odcinki ulicy Kadmowej - dolnego od strony ul. Małomiejskiej z górnym biegnącym od ul. Platynowej. Zadanie zrealizowano.	142 435 zł	126 814 zł	126 173 zł
2019	Boisko wielofunkcyjne między pętlą tramwajową Łostowice - Świętokrzyska a zbiornikiem retencyjnym "Augustowska" (Orunia Górna)	Wybudowano boisko wyposażone w 2 bramki do gry w piłkę nożną i ręczną, 4 kosze do gry w koszykówkę, 8 ławek, kosz na śmieci, otoczone ogrodzeniem o wys. 4 m wraz z piłkochwyłami. Zadanie zakończone rzeczowo, w 2021 r. nastąpi ostatnia płatność.	477 262 zł	467 483 zł	463 942 zł
2019	Aktywny zbiornik Augustowski - budowa placu zabaw i siłowni pod chmurką	Wykonano nawierzchnie bezpieczne pod plac zabaw, zamontowano urządzenia zabawowe. W 2021 r. planowany jest montaż urządzeń siłowni zewnętrznej (4 zestawy po 2 urządzenia na wspólnym pylonie) oraz rozliczenie zadania.	327 139 zł	317 360 zł	164 756 zł
2019	Skatepark Jar Wilanowska - etap I	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania oraz dokumentację projektową. Realizacja skateparku planowana w 2021 r.	320 020 zł	315 100 zł	12 300 zł
2019	Dojazd do ul. Worcella 21, 23, 25 oraz ul. Bitwy pod Lenino 1 i chodnik wzdłuż ul. Worcella 25	Wykonano utwardzenie kostką betonową placu na wjeździe od strony ul. Bitwy pod Lenino, zastąpiono istniejącą nawierzchnię	40 580 zł	33 200 zł	30 135 zł

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

		drogi wzdłuż budynku nr 25-23-21 kostką betonową oraz wykonano ściek betonowy. Wykonano chodnik z płyt betonowych na dojściu od drogi serwisowej (wzdłuż ściany szczytowej budynku nr 25) do ul. Worcella. Zadanie zakończone.			
2019	Chodnik do przychodni na ul. Reformackiej	Wyremontowano chodnik prowadzący do przychodni na ul. Reformackiej. Zadanie zakończone.	40 000 zł	40 000 zł	37 375 zł
2020	Parking rowerowy przy Morskiej Szkole Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku	Opracowano dokumentację projektową. Ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę parkingu rowerowego przy Morskiej Szkole Podstawowej im. A. Doby. Realizacja zadania planowana jest w 2021 r.	53 300 zł	53 300 zł	13 038 zł
2020	Psi plac zabaw na Chełmie!	Zadanie nie było realizowane z powodu braku porozumienia ze spółdzielnią mieszkaniową dotyczącą użyczenia terenu pod psi plac zabaw.	100 000 zł	100 000 zł	0 zł
2020	Bieżnia biegowa wokół Orlików na terenie SP nr 8 przy ulicy Dragana oraz skocznia i rzutnia lekkoatletyczna	Wykonano bieżnię biegową o nawierzchni poliuretanowej - ok. 250 m, skocznnię do skoku w dal, koło lekkoatletyczne. Zadanie zakończone.	197 957 zł	197 957 zł	197 956 zł
2020	Plac do ćwiczeń kalisteniki / street workoutu	Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania zostanie poznany po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowe	172 350 zł	172 350 zł	9 963 zł

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

		zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.			
2020	5-10-15 plus – przestrzeń rekreacyjna przy Nieborowskiej	Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania zostanie poznany po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowe zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.	110 000 zł	110 000 zł	8 118 zł
2020	Uśmiech ty, uśmiech ja i bezpieczna droga ma - przejścia dla pieszych na ul. Wilanowskiej	Podpisano umowę z wykonawcą. Realizacja zadania planowana w 2021 r.	130 000 zł	130 000 zł	4 797 zł
2020	Dodatkowe śmietniki, aby wyrzucać psie odchody i dystrybutory woreczków na psie odchody	Ustawiono 9 szt. koszy na odpady w dzielnicy Chełm w pasach drogowych.	9 000 zł	9 000 zł	798 zł
2020	Rodzinna gra terenowa Chełm - zabawa na orientację	Gra terenowa została zrealizowana w sierpniu 2020 roku. Jednodniowa rodzinna gra terenowa z wykorzystaniem mapy, przeznaczona dla rodzin chcących wspólnie	5 900 zł	5 900 zł	5 800 zł

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

		spędzić czas w formie gry i zabawy na orientację. Gra dawała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i znajomości terenu. Cała impreza rozgrywana była w formie zawodów mających charakter edukacyjny, popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad fair play.			
2020	Doposażenie biblioteki miejskiej na Chełmie	Zakupiono 125 egzemplarzy książek oraz 12 tytułów pracy popularnonaukowej dla filii nr 19 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w dzielnicy Gdańsk Chełm. Zadanie zrealizowano.	3 000 zł	3 000 zł	3 000 zł

Jasień – projekty realizowane w 2020 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2020 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2020	Wykonanie w 2020 roku
2019	Zbiornik Jabłoniowa - ścieżka rekreacyjna (rolkowo-biegowo-piesza) wokół zbiornika retencyjnego	Została wykonana ścieżka rekreacyjna rolkowo - biegowo - piesza wokół Zbiornika Jabłoniowa. Zadanie zakończono.	400 060 zł	373 000 zł	371 100 zł

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

2019	Zielona przyszłość - Jasień – Zielony Staw	Przygotowano propozycję projektową stworzenia strefy izolacyjnej od ruchu drogowego poprzez nasadzenia drzew i krzewów, która konsultowana była z wnioskodawcą. Wypracowano wspólne stanowisko odnośnie zagospodarowania terenu. Przewidziany termin realizacji zadania to 2021 r. z uwagi na to, że część terenu przeznaczonych na realizację ww. projektu została zajęta przez dewelopera z przeznaczeniem na zaplecze budowy na podstawie umowy użyczenia na okres od połowy 2019 r. do połowy 2021 r.	95 000 zł	95 000 zł	0 zł
2020	Tor do gry w bule	Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej. Realizacja prac przewidziana jest na 2021 r.	65 000 zł	65 000 zł	0 zł
2020	Budowa placu zabaw w rejonie zbiornika retencyjnego Jabłoniowa	Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania zostanie poznany po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowe zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.	350 000 zł	350 000 zł	5 370 zł
2020	Rodzinna gra terenowa Jasień - zabawa na orientację	Gra została zrealizowana online w dniach 30.05.2020 - 07.06.2020. Gra terenowa	5 900 zł	5 900 zł	5 800 zł

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

		przeznaczona była dla rodzin chcących wspólnie spędzić czas w formie gry i zabawy na orientację. Gra dała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy oraz terenu. Impreza rozgrywana była w formie zawodów mających charakter edukacyjny, popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad fair play.			
2020	Zajęcia sportowe pod chmurką: treningi aktywizujące OPEN i nordic walking - Jasień	Na rok 2020 zaplanowano i zrealizowano 60 zajęć na świeżym powietrzu z wykorzystaniem infrastruktury zewnętrznej, skierowanych przede wszystkim do osób, które na co dzień nie mają możliwości, by ćwiczyć pod okiem trenera. Zrealizowano zajęcia online - w kwietniu 2, w maju 2. W czerwcu zrealizowano 7 zajęć, w lipcu 9, w sierpniu 9, we wrześniu 9, w październiku 7, w listopadzie 9, w grudniu 6 zajęcia.	10 400 zł	10 400 zł	9 480 zł
2020	Seniorzy bliżej kultury	Zakładano organizację czterech, bezpłatnych dla uczestników, wyjazdów na spektakle w Gdańsku i Gdyni, zakup biletów na wspólne wyjście do Teatru Wybrzeże i Opery Bałtyckiej oraz zorganizowanie dwóch wyjazdów (autokar, bilety) do Teatru Muzycznego w Gdyni. Ze względu na sytuację	12 700 zł	12 700 zł	0 zł

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

		epidemiologiczną projekt nie został zrealizowany w roku 2020.			
2020	Reprezentacyjny wjazd na Wiszące Ogrody – zielona aleja wzdłuż ulicy Przytulnej	Po konsultacjach z wnioskodawcą, przygotowano koncepcję i wykonano nasadzenia drzew i krzewów od skrzyżowania z ul. Kartuską do skrzyżowania z ul. Sympatyczną. Zadanie zrealizowano.	74 000 zł	74 000 zł	73 954 zł
2020	Aqua aerobic dla seniorów	Zostały wykupione karnety dla seniorów na aqua aerobic, które zostały przekazane 30 osobom starszym z rejonu dzielnicy Jasień, które zgłosiły chęć uczestnictwa w projekcie. Zadanie zrealizowano.	8 640 zł	8 640 zł	8 640 zł

Kokoszki – projekty realizowane w 2020 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2020 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2020	Wykonanie w 2020 roku
2019	3 Parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja	Na terenie parku przy ul. Azaliowej zrealizowano roboty budowlane: nawierzchnie utwardzone (około 240m2 ścieżki z kostki betonowej), drenaż francuski (wykonany	405 215 zł	405 215 zł	403 434 zł

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

		metodą tradycyjną, kruszywo naturalne w geowłókninie syntetycznej), zakupiono małą architekturę (5 ławek oraz 5 koszy na śmieci, kładka piesza drewniana). Na terenie parku przy ul. Osiedlowej wykonano (formuła zaprojektuj i wybuduj) wykonano: trzy trampoliny ziemne, ściankę wspinaczkową, nawierzchnie utwardzone (dojścia do realizowanych urządzeń), nawierzchnie bezpieczne syntetyczne oraz zakupiono ławki (3 szt.) i kosze na śmieci (1 szt.). Na obszarze parku przy ul. Goplańskiej wykonano następujące roboty: roboty montażowe (układanie kabli, montaż i stawianie słupów oświetleniowych z fundamentami), montaż opraw oświetleniowych LED, podłączenie linii kablowej do słupów oświetleniowych. Zadanie zakończono.			
--	--	--	--	--	--

Krakowiec - Górk Zachodnie – projekty realizowane w 2020 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2020 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na	Wykonanie w 2020 roku

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

				dzień 31.12.2020	
2020	Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań - etap I	Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania zostanie poznany po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowe zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.	166 000 zł	166 000 zł	5 695 zł

Letnica – projekty realizowane w 2020 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2020 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2020	Wykonanie w 2020 roku
2019	Modernizacja i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Letnicy	Wykonano modernizację terenu rekreacyjnego przy ulicach Sielskiej i Suchoj do rekreacji sportowej z przeznaczeniem na boisko. Kontynuacja prac planowana w 2021 r.	173 000 zł	173 000 zł	88 752 zł
2020	Pieszo i rowerem bezpiecznie na stadion – naprawa chodnika i	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Odebrano projekt	153 000 zł	153 000 zł	17 220 zł

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

	poboczy jezdni ul. Narwickiej - cz.1	techniczny. Planowana realizacja zadania w 2021 r.			
--	---	---	--	--	--

Matarnia – projekty realizowane w 2020 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2020 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2020	Wykonanie w 2020 roku
2019	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane.	290 088 zł	283 200 zł	13 584 zł
2020	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	W grudniu 2020 r. podpisano umowę na budowę oświetlenia. Zakres zadania polegający na budowie chodnika w Klukowie (ul. Telewizyjna/ ul. Radiowa), oświetlenia placu zabaw przy ul. Podchorążych oraz zagospodarowania fragmentu leśnego na Os. Złota Karczma zostanie wykonany w 2021 r.	261 000 zł	261 000 zł	3 567 zł

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Młyniska – projekty realizowane w 2020 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2020 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2020	Wykonanie w 2020 roku
2020	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Jana z Kolna - etap I: od węzła Kliniczna do biurowca C200 (Stocznia Północna) etap I	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania. Zadanie planowane do realizacji w 2021 r.	183 000 zł	183 000 zł	5 289 zł

Nowy Port – projekty realizowane w 2020 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2020 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2020	Wykonanie w 2020 roku
2018	Plac zabaw dla dzieci przy parku jordanowskim w Nowym Porcie	Wykonano następujące prace: usunięcie zniszczonych elementów małej architektury; umiejscowienie gier terenowych; montaż tablic edukacyjnych; montaż stołów do gry w szachy;	120 037 zł	107 800 zł	107 800

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

		montaż ławek i koszy na śmieci; montaż tablicy informacyjnej; wymianę piaskownicy; wykonanie ścieżek o nawierzchni gliniasto-żwirowej; założenie trawników; nasadzenia zieleni. Zadanie zakończono.			
2020	Integracyjny plac zabawowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży	Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania zostanie poznany po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowe zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.	229 179 zł	229 179 zł	7 380 zł
2020	Portowe koty - pomóżmy im!	Wykonano 11 zabiegów sterylizacji, 15 zabiegów kastracji, 60 kotów zostały poddanych leczeniu i hospitalizacji, zakupiono 1.865 kg karmy.	53 400 zł	53 400 zł	53 326 zł

Oliwa – projekty realizowane w 2020 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2020 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na	Wykonanie w 2020 roku
-------------------------------	----------------	------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	-----------------------

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

				dzień 31.12.2020	
2018	Park linowy pod Pachołkiem	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. opracowano dokumentację. Planowana realizacja zadania w 2021 r.	260 025 zł	250 800 zł	12 918
2019	Integrująca przestrzeń sportowo-rekreacyjna w Oliwie	Powstało wielofunkcyjne boisko o nawierzchni poliuretanowej o wymiarze 20x40m na terenie istniejącego boiska o nawierzchni żwirowej, wyposażone w m.in. piłkochwyty, kosze do koszykówki (4 szt.), bramki do piłki ręcznej (2 szt.), słupki do gry w siatkówkę, słupki do gry w tenisa ziemnego. Powstała skocznia do skoku w dal, tor dla rolkarzy i wrotkarzy wokół boiska o nawierzchni asfaltowej. Obiekt został oświetlony i wyposażony w monitoring. Zadanie zakończone.	479 382 zł	459 825 zł	443 169 zł
2020	Zdrowa Oliwa! Pierwsza tężnia solankowa w Oliwie i wodne zamgławiacze na upalne dni	Zadanie planowane do realizacji w 2021 r. ze względu na konieczność ustaleń pomiędzy GIWK, WPI i DRMG.	479 000 zł	479 000 zł	0 zł

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Olszynka – projekty realizowane w 2020 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2020 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2020	Wykonanie w 2020 roku
2018	Przystanek: Aktywne rodziny z Olszynki	Wykonano: demontaż istniejących urządzeń zabawowych, montaż linarium, montaż urządzeń strefy workout, wykonanie nawierzchni żwirowej pod powyższe urządzenia, montaż ław piknikowych, wykonanie nawierzchni utwardzonej pod strefę piknikową, budowę oświetlenia (4 lampy), nasadzenia zieleni. Zadanie zakończono.	258 704 zł	161 779 zł	161 153
2019	Bezpieczna kładka - monitoring	W rejonie kładki nad torami kolejowymi w ciągu ul. Modrej zainstalowano 1 kamerę obrotową (PTZ) i 2 kamery dookólne 360°, wybudowano oraz wypawano łącze światłowodowe do studia lokalnego Komisarjatu Policji II. Zadanie zakończono.	200 000 zł	200 000 zł	188 190 zł
2020	Treningowe place zabaw w dzielnicy Olszynka	Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania zostanie poznany po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowe zakresy realizacji wniosków będą	211 000 zł	211 000 zł	4 059 zł

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

		konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.			
--	--	--	--	--	--

Orunia - Św. Wojciech -Lipce – projekty realizowane w 2020 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2020 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2020	Wykonanie w 2020 roku
2018	Kładka pieszo-rowerowa nad zabytkowym Kanałem Raduni na wysokości Dworu Ferberów i Parku Leśnego	Wykonano żelbetonową kładkę pieszo-rowerową o długości 15 metrów i 2,5 metra szerokości. Zadanie zakończono.	206 860 zł	179 800 zł	179 712
2019	Oruńskie miasteczko ruchu drogowego	Zdemontowano dotychczasowe zagospodarowanie terenu, wykonano roboty ziemne oraz zaprojektowano nawierzchnie. Wykonano miasteczko rowerowe, plac zabaw wyposażono w elementy małej architektury. Zadanie zakończono.	461 335 zł	444 115 zł	444 115 zł
2020	Lipce i Św. Wojciech – wymiana nawierzchni dróg	Otrzymano decyzję od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na realizację zadania: utwardzenia nawierzchni	450 000 zł	450 000 zł	0 zł

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

		gruntowej jezdni ul. Inspektorskiej zlokalizowanej na działce 51 obr. 314 oraz utwardzenia nawierzchni jezdni zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Trakt Św. Wojciecha na działce nr 35/13 obr. 311.3. Zostanie opracowany projekt. Realizacja zadania w 2021 r.			
--	--	---	--	--	--

Orunia Górna - Gdańsk Południe – projekty realizowane w 2020 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2020 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2020	Wykonanie w 2020 roku
2020	Do zaczytania jeden krok czyli nowe książki dla biblioteki przy Hoene 6 w Gdańsku	Zakupiono 264 egzemplarze książek, 140 audiobooków, stanowisko komputerowe wraz z pełnym oprogramowaniem (monitor, głośniki, słuchawki), 2 tablety wraz ze słuchawkami a także ladę obsługi. Zadanie zrealizowano.	18 540 zł	18 540 zł	18 540 zł
2020	Rodzinna gra terenowa Orunia Górna-Gdańsk Południe – zabawa na orientację	Gra została zrealizowana online w dniach 26.06.2020 - 05.07.2020. Gra terenowa przeznaczona była dla rodzin, chcących	5 900 zł	5 900 zł	5 800 zł

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

		wspólnie spędzić czas w formie gry i zabawy na orientację. Gra dała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i znajomości terenu. Rozgrywana była w formie zawodów mających charakter edukacyjny, popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad fair play.			
2020	Położenie chodnika od ul. Małomiejskiej do miniparku przy ul. Platynowej/Małomiejskiej	Położono chodnik z kostki betonowej o powierzchni 94 m2 i szerokości ok. 2 m. Zadanie zakończono.	65 000 zł	65 000 zł	19 932 zł
2020	Oświetlenie schodów terenowych łączących odcinki ul. Kadmowej	Zrealizowano zadanie w zakresie budowy schodów wraz z oświetleniem łączących odcinki ul. Kadmowej.	55 000 zł	55 000 zł	54 385 zł
2020	Aktywny zbiornik Augustowska II - budowa oświetlenia dla zagospodarowanego terenu wraz z budową linarium	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego. Wybrano wykonawcę na roboty budowlane. Wykonano ścieżki prowadzące do linarium, wyrównano teren, wykonano oświetlenie wokół boiska. Zakończenie realizacji zadania przewidziane jest w pierwszym kwartale 2021 r.	242 586 zł	242 586 zł	89 790 zł

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

2020	Ścieżka wokół zbiornika Kolorowego rejon ulicy Niepołomickiej/Topazowej	Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Zakończenie realizacji zadania przewidziane jest w 2021 r.	140 000 zł	140 000 zł	13 502 zł
2020	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych (ul. Platynowa)	Trwał proces uzgodnień opracowanej dokumentacji projektowej dotyczącej oświetlenia LED przejść dla pieszych na ul. Platynowej. Podpisano umowę na realizację zadania. Prace będą kontynuowane w 2021 r.	55 000 zł	55 000 zł	7 134 zł

Osowa – projekty realizowane w 2020 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2020 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2020	Wykonanie w 2020 roku
2018	Osowski deptak 2.0 - miejsce spacerów i spotkań	Zadanie zostało zakończone. Środki w planie przeznaczone na nadzory autorskie nie wymagały wykorzystania.	194 192 zł	700 zł	0 zł
2019	Osowskie chodniki	Inwestycję polegającą na budowie i remoncie chodników podzielono na dwie części. Pierwsza z nich dotyczyła ul. Siedleckiego i ul.	366 060 zł	339 000 zł	299 640 zł

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

		Bereniki, druga - ul. Spacerowej i ul. Zeusa. Zadanie zakończono.			
2020	Park leśny przy ulicy Niedziałkowskiego	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. w zakresie pozyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych. Zadanie planowane jest do realizacji w 2021 r.	320 000 zł	320 000 zł	30 068 zł
2020	Park Diany/Heleny - ścieżka zdrowia i wybieg dla psów	Wybudowano ścieżkę zdrowia oraz wybieg dla psów z urządzeniami dla czworonogów. W 2021 r. planowana jest realizacja siłowni napowietrznej.	75 978 zł	75 978 zł	44 150 zł
2020	Huśtawka typu heksagon dedykowana dla dzieci w wieku 6-12 lat	Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania zostanie poznany po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowe zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.	45 200 zł	45 200 zł	1 968 zł
2020	Rodzinna gra terenowa Osowa - zabawa na orientację	Gra została zrealizowana online w dniach 12.06.2020 - 21.06.2020. Gra terenowa przeznaczona była dla rodzin, chcących wspólnie spędzić czas w formie gry i zabawy	5 900 zł	5 900 zł	5 800 zł

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

		na orientację. Gra dała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i znajomości terenu. Rozgrywana była w formie zawodów mających charakter edukacyjny, popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad fair play			
--	--	--	--	--	--

Piecki – Migowo – projekty realizowane w 2020 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2020 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2020	Wykonanie w 2020 roku
2019	Multipark Morena	Wykonano dokumentację projektową i ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. Planowana realizacja w 2021 r.	817 000 zł	817 000 zł	41 700 zł
2020	Multipark Morena – II Etap	Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania zostanie poznany po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowe zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.	753 000 zł	753 000 zł	0 zł

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Przeróbka – projekty realizowane w 2020 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2020 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2020	Wykonanie w 2020 roku
2019	Skwer Bajki – strefa rekreacyjno-sportowa - etap II	Zrealizowano przyłącze wodociągowe. Zadanie zrealizowane rzeczowo, rozliczenie nastąpi w 2021 r.	200 097 zł	44 400 zł	28 983 zł
2020	Przeróbka - dzielnica przyjazna kotom	Wykonano 2 zabiegi sterylizacji, 16 zabiegów kastracji, 90 kotów poddano leczeniu i hospitalizacji, zakupiono 745 kg karmy.	42 000 zł	42 000 zł	41 950 zł
2020	Miejsce do wypoczynku przy Martwej Wiśle	Zakupiono i zamontowano ławki (5 szt.). Ustawiono betonowe kosze na śmieci (4 szt.). Zadanie zrealizowano.	8 000 zł	8 000 zł	8 000 zł

Przymorze Małe – projekty realizowane w 2020 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2020 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na	Wykonanie w 2020 roku

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

				dzień 31.12.2020	
2020	Remont chodników na Przymorzu Małym	Dokonano rozpoznania zamierzeń remontowo - inwestycyjnych gestorów urządzeń uzbrojenia podziemnego, których realizacja mogłaby pozostać w sprzeczności z planowanym remontem chodników zlokalizowanych po południowej stronie ul. Krzywoustego na odcinku od budynku nr 24 do ul. Droszyńskiego. Z uwagi na konieczność wykonania remontu sieci wodociągowo - gazowej, zadanie planowane będzie do realizacji w 2021 r. w koordynacji z gestorami. Zadanie zostało przeniesione z zadań bieżących do majątkowych.	476 000 zł	476 000 zł	0 zł
2018	Zielone Przymorze Małe – budowa skwerów sąsiedzkich na terenie dzielnicy	Na skwerze przy skrzyżowaniu ul. Zgody II i ul. Gen. Bora Komorowskiego wykonano: rozbiórkę pozostałości po istniejącym układzie drogowym w postaci płyt chodnikowych, obrzeży, krawężników; usunięcie uszkodzonych i zniszczonych elementów małej architektury; wyrównanie terenu; wykonanie utwardzonych ścieżek pieszych o długości ok. 77 m w rejonie przebiegów; urządzenie zieleni; wyposażenie w	333 138 zł	236 000 zł	235 350 zł

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

		obiekty małej architektury. Na skwerze na terenie trawiastym przy ul. Piastowskiej zrealizowano: usunięcie pozostałości po chodnikach; odtworzenie utwardzonych chodników; urządzenie zieleni; wyposażenie w obiekty małej architektury. Na terenie skweru przy skrzyżowaniu ul. Beniowskiego i ul. Słowiańskiej: wykonanie ciągu pieszego o nawierzchni utwardzonej; urządzenie zieleni (nasadzenia krzewów, nowa nawierzchnia trawiasta); pielęgnacja istniejącego drzewostanu; montaż dwóch stołów do gry w szachy; wyposażenie w obiekty małej architektury. Zadanie zakończono.			
--	--	---	--	--	--

Przymorze Wielkie – projekty realizowane w 2020 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2020 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2020	Wykonanie w 2020 roku
2019	Huśtawki w Parku Reagana	Zakupiono i zamontowano huśtawki na terenie Parku Reagana. Zadanie zakończono.	39 300 zł	39 300 zł	38 805 zł

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

2019	Remont chodnika i 3 drogi rowerowe do połączenia z Parkiem Reagana oraz 5 stojaków na rowery w Krainie Zabawy	Dokumentacja została opracowana w 2019 r. Z uwagi na wysoki koszt realizacji wskazany w kosztorysie, w I półroczu 2020 r. ogłoszono postępowanie na realizację tylko jednej trasy rowerowej wzdłuż ul. Jagiellońskiej. Po rozstrzygnięciu postępowania ceny ofertowe znacząco przekraczały budżet, dlatego podjęto decyzję o konieczności ogłoszenia nowego postępowania z dalszym etapowaniem inwestycji. Przetarg został ogłoszony w II półroczu 2020 r. Realizacja zadania planowana jest w 2021 r.	700 030 zł	686 500 zł	42 189 zł
2020	Ogrody w dzielnicy. Przestrzeń wyobraźni, marzeń i realizacji własnych pomysłów - etap I	Zakupiono i zamontowano altanki na terenie Przedszkola nr 51 i Przedszkola nr 59. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.	762 900 zł	762 900 zł	57 810 zł

Rudniki – projekty realizowane w 2020 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2020 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2020	Wykonanie w 2020 roku

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

2019	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 3.0!	Zakupiono i zamontowano elementy małej architektury. Zadanie zakończone.	170 005 zł	16 100 zł	16 100 zł
2020	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 4.0!	Zrealizowano odwodnienie pod przyszłe boisko. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.	149 000 zł	149 000 zł	66 310 zł

Siedlce – projekty realizowane w 2020 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2020 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2020	Wykonanie w 2020 roku
2018	Remont schodów łączących Siedlce z Suchaninem (ul. Nad Jarem oraz Skarpową z ul. Powstańców Warszawskich) oraz poprawa bezpieczeństwa przyległego terenu	Wyremontowano schody łączące Siedlce z Suchaninem - wymieniono nawierzchnię dojścia do schodów łączących ul. Nad Jarem oraz ul. Skarpową z ul. Powstańców Warszawskich, wyremontowano stopnie schodowe, uzupełniono tynk na ścianach oporowych, wykonano renowację barier i poręczy stalowych. Zamontowano elementy małej architektury i wykonano nasadzenia zieleni. Doposażenie schodów zostanie zrealizowane do lutego 2021 r.	243 055 zł	220 300 zł	187 534 zł
2019	Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej - etap I - na działce	Wykonano dokumentację projektową. Realizacja zadania planowana jest w 2021 r.	474 092 zł	449 400 zł	15 006 zł

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

	222/83 obręb, 226101_1.0077,77 KW GD1G/00248346/0				
2020	Budowa drogi - Kartuska etap II -kontynuacja	Opracowano dokumentację projektową na realizację robót budowlanych. Odebrano projekt techniczny. Planowana realizacja zadania w 2021 r.	420 000 zł	420 000 zł	0 zł

Stogi – projekty realizowane w 2020 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2020 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2020	Wykonanie w 2020 roku
2018	Pusty Staw Stogi - sport, rekreacja, wypoczynek	Wykonano szafkę elektryczną wraz z wykonaniem przyłącza energetycznego, co pozwoli na uruchomienie fontanny zakupionej w ramach zadania w 2019 roku. Zadanie zakończono.	149 252 zł	23 300 zł	23 174
2019	Miniskwer Zimna	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane. Z uwagi na to, że w kolejnych postępowaniach przetargowych nie	100 030 zł	97 200 zł	9 000 zł

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

		został wybrany wykonawca, planowane jest ponowne wszczęcie procedury przetargowej w 2021 r.			
2020	Dzielnicowy park sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Stogach – kontynuacja budowy	Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania zostanie poznany po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowe zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.	642 700 zł	642 700 zł	3 690 zł

Strzyża – projekty realizowane w 2020 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2020 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2020	Wykonanie w 2020 roku
2019	Przystanek relaks (przystanek kulturalny - amfiteatr, przystanek active, przystanek relaksacyjny)	Zrealizowano prace na terenie dwóch szkół: Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 oraz IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Wilka-Krzyżanowskiego 8: wykonanie "mini amfiteatru", wykonanie odcinka chodnika w ramach dojścia do amfiteatru, wykonanie	282 290 zł	262 241 zł	262 241 zł

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

		przyłącza elektroenergetycznego, dostawa i montaż stołu do gry w szachy. Zadanie zakończono.			
2020	Przystanek Relaks 2 Aktywna Strzyża - etap I	Wykonano boisko o wymiarach 22x44 metry o nawierzchni bezpiecznej, zlokalizowane na dziedzińcu szkoły. Zadanie zakończono.	249 000 zł	249 000 zł	243 048 zł

Suchanino – projekty realizowane w 2020 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2020 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2020	Wykonanie w 2020 roku
2019	Modernizacja podjazdu dla wózków z dziećmi oraz niepełnosprawnych ułatwiająca dojście do Szkoły Podstawowej nr 43 w Gdańsku	Przy Szkole Podstawowej nr 43 przebudowano całe dojście do budynku. Utworzono podjazdy, ułatwiające dotarcie do placówki szkolnej osobom z wózkami dziecięcymi oraz osobom z niepełnosprawnościami. Zadanie zakończono.	25 830 zł	25 830 zł	25 830 zł
2019	Uporządkowanie i utwardzenie terenu pomiędzy Szkołą Podstawową nr 43 (dawniej Gimnazjum nr 29) a posesją przy ul. Beethovena 22 w	Utwardzono teren pomiędzy Szkołą Podstawową nr 43, a posesją przy ul. Beethovena 22 w Gdańsku. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej, zamontowano elementy małej architektury, nasadzono zieleń. Zadanie zakończono.	187 037 zł	175 475 zł	172 805 zł

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

	Gdańsku wraz z utworzeniem miejsca pod mural lub graffiti				
2019	Budowa ciągu pieszego od ul. Otwartej do przejścia dla pieszych i przystanku autobusowego na ul. Powstańców Warszawskich w Gdańsku	Wykonano przedłużenie ciągu pieszego - chodnika przy ul. Otwartej - prowadzącego od bloków przy ul. Otwartej 2 i 3 oraz okolicznych domów jednorodzinnych do przystanku po drugiej stronie ul. Powstańców Warszawskich. Powstał chodnik oraz stopnie schodowe z balustradą i zjazdem dla wózków o łącznej długości 18 m i szerokości do 2 m. Zadanie zakończono.	50 085 zł	38 400 zł	30 135 zł
2020	Oświetlenie schodów i przystanku Suchanino	Została wykonana dokumentacja projektowa. Realizacja zadania przewidziana jest w 2021 r.	15 000 zł	15 000 zł	6 150 zł
2020	Kwietny park muzyczny jako przestrzeń rekreacyjno-edukacyjna służąca integracji mieszkańców dzielnicy Suchanino	Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zostanie poznany po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowe zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.	180 000 zł	180 000 zł	8 118 zł
2020	Radarowy wyświetlacz prędkości typu "buźka" przed przejściem dla pieszych do SP 43	Podpisano umowę na realizację zadania. Prace będą kontynuowane w 2021 r.	77 000 zł	77 000 zł	1 230 zł

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

2020	Naprawa dziur w drodze	Wykonano naprawę ubytków w nawierzchni asfaltowej w drodze dojazdowej w ul. Cygańska Góra.	7 500 zł	7 500 zł	7 286 zł
2020	Renowacja placu zabaw z chodnikiem	Wykonano dokumentację projektową. Zadanie kontynuowane będzie w 2021 r.	42 058 zł	42 058 zł	9 462 zł
2020	Zajęcia sportowe pod chmurką; treningi aktywizujące OPEN i nordic walking - Suchanino	Na rok 2020 zaplanowano i zrealizowano 60 zajęć na świeżym powietrzu z wykorzystaniem infrastruktury zewnętrznej, skierowanych przede wszystkim do osób, które na co dzień nie mają możliwości, by ćwiczyć pod okiem trenera. Zrealizowano zajęcia online - w kwietniu 2, w maju 3. W czerwcu zrealizowano 8 zajęć, w lipcu 9, w sierpniu 9, we wrześniu 9, w październiku 7, w listopadzie 9, w grudniu 4 zajęcia.	10 400 zł	10 400 zł	9 480 zł
2020	Poprawa bezpieczeństwa przedszkolaków na skrzyżowaniu ul. R. Wagnera i J.S. Bacha	Poszerzono chodnik kostką betonową na powierzchni 44 m ² , obramowany obrzeżami betonowymi 18 m i krawężnikami 22 m. Zamontowano 4 słupki blokujące, oznaczono przejście dla pieszych oraz linię krawężniową ciągłą. Zadanie zrealizowano.	20 000 zł	20 000 zł	18 655 zł

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Śródmieście – projekty realizowane w 2020 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2020 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2020	Wykonanie w 2020 roku
2019	Plac ćwiczeń dzielnicowy	Zakupiono i zamontowano przyrządy do uprawiania kalisteniki przy I Liceum Ogólnokształcącym. Zadanie zakończono.	76 500 zł	76 500 zł	76 470 zł
2019	Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (I etap – ścianka wspinaczkowa, II etap – miejsca postojowe)	Wykonano ściankę wspinaczkową na terenie Szkoły Podstawowej nr 50 (etap I). Realizacja etapu II planowana jest w I kwartale 2021 r. z uwagi na uzgodnienia projektu modernizacji drogi, dużą liczbę gestorów sieci podziemnych oraz wymaganych pozwoleń.	400 094 zł	394 400 zł	147 885 zł
2019	IV etap rewitalizacji Parku Św. Barbary	Wykonano mini - amfiteatr wraz z elementami tzw. małej architektury. W 2021 r. planuje się realizację dodatkowego zakresu po uprzedniej konsultacji z wnioskodawcą.	250 095 zł	72 300 zł	52 579 zł
2020	Trasa rowerowa Śródmieście - Chełm wzdłuż al. Armii Krajowej - cz. 1	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego. Trwały prace projektowe. Realizacja planowana jest w 2021 r.	736 600 zł	736 600 zł	8 610 zł

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Ujeścisko – Łostowice – projekty realizowane w 2020 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2020 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2020	Wykonanie w 2020 roku
2018	Park rekreacyjny na osiedlu 5 Wzgórz	Wykonano ciąg pieszo-rowerowy z nawierzchni glino-żwirowej, ciąg pieszy z nawierzchni z kostki brukowej, boisko z nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z ogrodzeniem i piłkochwyłtami, zamontowano elementy małej architektury: ławki, śmietniki. Zadanie zakończono.	528 000 zł	503 400 zł	482 365
2019	Boisko wielofunkcyjne: os. Pięć Wzgórz/Jaworzniaków	Wykonano dokumentację projektową oraz wybrano wykonawcę robót budowlanych. Planowane wykonanie boiska w 2021 r.	810 170 zł	808 325 zł	20 890 zł
2020	Zmieniamy dzielnicę, sprawdź swoją ulicę (Bergieła, Cedrowa, Porębskiego, Przemyska + zmiany przy szkołach w dzielnicy)	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Planowana realizacja zadania w 2021 r.	730 000 zł	730 000 zł	6 150 zł
2020	Warsztaty z podstaw programowania i robotyki dla dzieci	Na skutek obostrzeń wynikających z pandemii COVID-19 nie podjęto działań w 2020 r.	4 800 zł	4 800 zł	0 zł

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

VII Dwór – projekty realizowane w 2020 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2020 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2020	Wykonanie w 2020 roku
2020	Kontynuacja projektu z Budżetu Obywatelskiego 2018 i 2019: Modernizacja ul. Michałowskiego do ronda pod lasem	Opracowano projekt dokumentacji wykonawczej na realizację zadania zastąpienia istniejącej jezdni wykonanej z prefabrykowanych elementów betonowych nawierzchni na bitumiczną, na odcinku od ul. Norblina do budynku nr 47, który będzie podstawą do ogłoszenia przetargu. Realizacja zadania planowana w 2021 r.	206 000 zł	206 000 zł	0 zł

Wrzeszcz Dolny – projekty realizowane w 2020 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2020 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2020	Wykonanie w 2020 roku

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

2018	Zielony Wrzeszcz, Zielona Szkoła - więcej zieleni, więcej małej architektury, więcej radości i edukacji dla dzieci	Na terenie Placu Wybickiego zrealizowano: wymianę istniejących ławek na nowe (2 sztuki); wymianę istniejących śmietników na nowe (2 sztuki); wykonanie nawierzchni żwirowo-gliniastych; nasadzenia zieleni. W obszarze Alei Hallera wykonano: miejscowe poszerzenie chodników; umieszczenie nowych ławek parkowych (2 sztuki) oraz śmietnika; wykonanie nawierzchni żwirowej pod urządzenia zabawowe; montaż urządzeń zabawowych: zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią, huśtawki typu "bocianie gniazdo" i karuzeli-piłki; uporządkowanie trawników. Na terenie ulicy Lelewela zrealizowano: nasadzenia zieleni w istniejącym pasie zieleni, w pobliżu drzew; wykonanie ogrodzenia miejsc nasadzeń w postaci palików drewnianych. Przy Szkole Podstawowej nr 24 wykonano: prace ziemne; budowę ogrodu zimowego; montaż konstrukcji do podwieszania żagli; wykonanie ogrodzenia; instalację wodociągową; nawierzchnię żwirzasto-gliniastej. Zadanie zakończono.	371 381 zł	238 600 zł	237 207 zł
2019	Boisko dla Dolnego Wrzeszcza przy II LO	Ułożono nawierzchnię boiska piłkarskiego, wykonano fundamenty pod słupy oświetleniowe, zamontowano oświetlenie oraz	872 070 zł	849 930 zł	848 700 zł

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

		wykonano boisko do siatkówki i streetballa. Zadanie zakończono.			
2020	Zielone tarasy	Na terenie położonego po stronie zachodniej i wschodniej budynku przy ul. Pestalozziego 7/9 zrealizowano rozbiórkę murków, wyrównano teren pod przyszłe urządzenia oraz zakupiono i zamontowano elementy siłowni napowietrznej. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.	651 000 zł	651 000 zł	312 420 zł

Wrzeszcz Góry – projekty realizowane w 2020 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2020 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2020	Wykonanie w 2020 roku
2019	Razem dla Wrzeszcza	Wykonano linarium oraz oświetlenie wraz z monitoringiem przy Szkole Podstawowej nr 27, chodnik przy ul. Róży Ostrowskiej wraz z miejscami postojowymi. Ostatni zakres zadania tj. schody przy ul. Reymonta / ul. Makuszyńskiego planowany do realizacji w pierwszym kwartale 2021 roku.	565 576 zł	466 853 zł	339 248 zł

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

2020	Sobótkowa polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań - etap I	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, trwały prace projektowe. Planowana realizacja zadania w 2021 r. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowo, zakres realizacji wniosku będzie konsultowany i uzgadniany z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji.	630 000 zł	630 000 zł	27 306 zł
2020	Zajęcia na świeżym powietrzu w okresie wiosennym, letnim i jesiennym oraz zajęcia na sali gimnastycznej w okresie zimowym w dzielnicy Wrzeszcz Górny	Na rok 2020 zaplanowano i zrealizowano 52 zajęcia - w maju zrealizowano 5 zajęć, natomiast w czerwcu 8, w lipcu 9, w sierpniu 7, we wrześniu 9, w październiku 7, w listopadzie 7. W ramach działania wykonano: trening funkcjonalny, stabilizacyjny oraz obwodowych dla kobiet w każdym wieku oraz kobiet po ciąży.	6 520 zł	6 520 zł	5 200 zł

Wyspa Sobieszewska – projekty realizowane w 2020 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2020 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2020	Wykonanie w 2020 roku

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

2018	Vistula – zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły wzdłuż Wyspy Sobieszewskiej	Wykonano chodnik z płyt betonowych wraz z krawężnikami, zamontowano ławki, kosze na śmieci oraz stojaki rowerowe. Zadanie zakończono.	227 046 zł	91 500 zł	90 926 zł
2019	Vistula II – zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły i Parku Zdrojowego na Wyspie Sobieszewskiej	Opracowano dokumentację projektową. W związku z brakiem zgody na zaplanowaną wycinkę drzew, zadanie będzie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj w 2021 r. Wykonawca będzie musiał przeprojektować ścieżkę tak, by ominęła drzewostan do zachowania, a następnie wykonać prace budowlane. Z uwagi na zbyt wysokie oferty przetarg został unieważniony, ponowne ogłoszenie planowane w I kwartale 2021 r.	225 350 zł	219 200 zł	119 680 zł
2020	Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - projekt - etap I	Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania zostanie poznany po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowe zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.	200 000 zł	200 000 zł	5 166 zł

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Wzgórze Mickiewicza – projekty realizowane w 2020 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2020 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2020	Wykonanie w 2020 roku
2018	Wyłożenie kostką brukową płukaną nieutwardzonych dojazdów do posesji w drugiej linii zabudowy przy ulicy Jacka Soplicy	Podpisano porozumienie z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną o współrealizacji zadania. Realizacja zadania przewidziana jest w 2021 roku.	80 000 zł	80 000 zł	0 zł
2019	Plac zabaw z trampoliną	Zakupiono i zamontowano trampolinę przy ul. Jacka Soplicy. Zadanie zakończono.	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł
2019	Wymiana piaskownicy – plac zabaw przy ul. Jacka Soplicy	Wykonano wymianę istniejącej piaskownicy na nową na placu zabaw przy ul. Jacka Soplicy. Zadanie zakończono.	7 000 zł	7 000 zł	7 000 zł
2020	Bezpieczeństwo pieszych i kierowców - wymiana nawierzchni części ul. Wojskiego położonej na Wzgórzu Mickiewicza - etap I	Zadanie podzielone na etapy. Wymieniono istniejącą nawierzchnię bitumiczną na dwóch odcinkach, łącznie 1280 m ² . Zadanie zrealizowano.	212 000 zł	212 000 zł	205 198 zł

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Zaspa Młyniec – projekty realizowane w 2020 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2020 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2020	Wykonanie w 2020 roku
2019	Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 92 - kolejny etap	Zrealizowano prace związane z wykonaniem nawierzchni pod skatepark, wykonano oznakowanie poziome i pionowe miasteczka ruchu drogowego. Zadanie zakończone.	200 000 zł	200 000 zł	200 000 zł
2019	Remont nawierzchni ul. Startowej	Trwały prace uzgodnieniowo - przygotowawcze do realizacji zadania. Kontynuacja nastąpi w 2021 r.	279 000 zł	279 000 zł	0 zł
2020	Plac zabaw dla Przedszkola nr 86	Wykonano ścieżkę do nauki jazdy rowerem oraz wymieniono nawierzchnię boiska przy przedszkolu. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.	281 022 zł	281 022 zł	214 900 zł
2020	Rodzinna gra terenowa Zaspa Młyniec - zabawa na orientację	Gra została zrealizowana online w dniu 08.03.2020 r. Gra terenowa przeznaczona była dla rodzin, chcących wspólnie spędzić czas w formie gry i zabawy na orientację. Gra dała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i znajomości terenu. Rozgrywana była w formie zawodów mających charakter edukacyjny,	5 900 zł	5 900 zł	5 800 zł

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

		popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad fair play.			
--	--	--	--	--	--

Zaspa Rozstaje – projekty realizowane w 2020 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2020 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2020	Wykonanie w 2020 roku
2019	Kurort sportowo-rekreacyjny na Zaspie	Zrealizowano budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej, wyposażono boisko, wykonano piłkochwyty, wykonano zagospodarowanie zieleni, zamontowano elementy małej architektury oraz zrealizowano oświetlenie. Zadanie zakończono.	342 904 zł	329 517 zł	328 410 zł
2020	Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą	Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania zostanie poznany po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowe zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.	435 600 zł	435 600 zł	18 450 zł

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Żabianka -Wejhera -Jelitkowo -Tysiąclecia – projekty realizowane w 2020 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2020 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2020	Wykonanie w 2020 roku
2018	Dzielnicowe ogrody sensoryczne	Na terenie trzech przedszkoli: Przedszkola nr 48 przy ul. Tysiąclecia 13, Przedszkola nr 60 przy ul. Orłowskiej 19, Przedszkola nr 64 przy ul. Gospody 20 wykonano nowe nawierzchnie – zamontowano różnorodne urządzenia zabawowe dla dzieci, posadowiono w gruncie urządzenia sensoryczne, wykonano nasadzenia zieleni (krzewy, trawy, byliny, pnącza) oraz zamontowano elementy małej architektury. Zadanie zakończono.	511 946 zł	208 800 zł	207 518 zł
2019	Dzielnicowe obiekty sportowe dla najmłodszych	Przy Przedszkolach nr 48, nr 60 i nr 64 wykonano prace przygotowawcze, nawierzchnię boisk, montaż wyposażenia (bramki, kosze, ścianki). Zadanie zakończono.	590 000 zł	590 000 zł	590 000 zł
2020	Bezpieczeństwo i estetyka - remont chodnika przy Zespole Szkół Sportowych na Żabiance, remont i budowa parkingu przed blokiem Gospody 6 oraz	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Wykonano projekt techniczny. Planowana realizacja zadania w 2021 r.	501 000 zł	501 000 zł	25 584 zł

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

	remont parkingu przy skrzyżowaniu ul. Gospody z Pomorską				
--	--	--	--	--	--