

za

2021 ROK

# RAPORT

## O STANIE MIASTA GDAŃSKA


### SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Podsumowanie działań realizowanych w 2021 roku

Budżet Obywatelski (BO) w Gdańsku stał się nieodłącznym elementem corocznej współpracy władz miejskich z mieszkańcami. Wprowadzony w 2013 r. jako chęć przekazania części decyzji gdańszczankom i gdańszczanom, od trzech lat jest obowiązkowym działaniem gmin na prawach powiatu.

### Środki przeznaczone na Budżet Obywatelski w latach 2015-2021

- dane w mln zł, dane w zł -



Źródło: Biuro Prezydenta, UMG.

Dziewiąta edycja Budżetu Obywatelskiego z 2021 r. to kolejna, która odbyła się w trakcie trwania pandemii COVID-19. Mimo to należy do bardzo udanych, o czym świadczy liczba oddanych głosów (aż o 3 tysiące więcej w stosunku do roku poprzedniego). Głosowanie trwało od 4 do 18 października, zaś cały projekt rozpoczął się już w kwietniu, a zakończył się ogłoszeniem wyników 22 października 2021 r. Mieszkańcy Gdańska mogli samodzielnie oddać swój głos, bądź skorzystać z punktów do głosowania rozmieszczonych na terenie Gdańska. Lżejszy przebieg pandemii w okresie letnim i na początku jesieni pozwolił na powrót do organizacji mobilnych punktów do głosowania. Dzięki organizacji ich we wszystkich dzielnicach mieszkańcy, zwłaszcza osoby z brakiem dostępu do internetu mogli głosować w wybranym dniu w swojej dzielnicy.

**Złożono rekordową liczbę 674 projektów, w tym 184 w kategorii Zielonego Budżetu Obywatelskiego.** Łączna kwota Budżetu Obywatelskiego 2022 to 20 830 669 zł, z czego na projekty dzielnicowe przeznaczono 16 536 969 zł (w tym Zielony Budżet Obywatelski 3 480 303 zł), a na projekty ogólnomiejskie 4 293 700 zł (w tym Zielony Budżet Obywatelski 1 512 000 zł). Do głosowania zakwalifikowanych zostało 387 projektów. W głosowaniu wzięło udział 43 190 mieszkańców Gdańska - 24 199 kobiet oraz 18 991 mężczyzn. Ogólna frekwencja wyniosła 9,9%. Najlepszy wynik (17,23%) pod względem frekwencji uzyskała Letnica, tym samym wygrywając Łąkę Kwietną dla swojej dzielnicy. Do realizacji wybranych zostało 121 projektów, w tym 47 projektów Zielonego Budżetu Obywatelskiego (40 dzielnicowych i 7 ogólnomiejskich).

#### Wybrane informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku wg edycji w latach 2015 - 2021

Edycja BO w Gdańsku	BO2016	BO2017	BO2018	BO2019	BO2020	BO2021	BO2022
	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Rok, w którym odbyło się głosowanie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kwota BO (w mln zł)	11,0	12,5	14,0	19,8	18,5	18,4	20,8
w tym na projekty ogólnomiejskie	2,2	2,5	2,8	4,0	3,6	3,6	4,3
w tym na projekty dzielnicowe	8,8	10,0	11,2	15,9	14,9	14,8	16,5

Edycja BO w Gdańsku	BO2016	BO2017	BO2018	BO2019	BO2020	BO2021	BO2022
	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Udział kwoty BO w stosunku do wydatków budżetowych (w %)	0,43	0,47	0,49	0,59	0,56	0,56	0,50
Środki BO przypadające na uprawnionych do głosowania (w zł)	29,1	33,7	35,6	50,5	39,7	39,1	44,2
Frekwencja (w %)	9,0	10,0	11,3	12,4	11,4	8,6	9,9
Liczba osób uprawnionych do głosowania w BO (od 2019 r. uprawnieni do głosowania mieszkańcy w każdym wieku)	378 032	371 269	393 461	392 133	466 631	470 907	470 805
Liczba osób, które zgłosiwały	33 987	36 971	44 655	48 760	53 025	40 383	43 190
Liczba projektów złożonych	281	335	412	455	563	629	674
Liczba projektów poddanych pod głosowanie	210	254	297	319	331	357	387
Liczba projektów wybranych do realizacji	65	91	106	82	75	115	121

Źródło: Biuro Prezydenta, UMG.

## Zmiany w Budżecie Obywatelskim

W edycji BO2022 r. zostały **uszczegółowione zasady dostarczenia wydrukowanego formularza wniosku oraz zasady dotyczące liczby podpisów poparcia projektu**. Wnioskodawcy mają teraz 7 dni na dostarczenie wydrukowanego formularza oraz listy poparcia projektu do urzędu. Wymagana liczba podpisów poparcia dla projektu dzielnicowego to wciąż 1 podpis, natomiast dla ogólnomiejskiego – 30 podpisów. Zmienione zostały minimalne progi poparcia dla realizacji projektów dzielnicowych i ogólnomiejskich. Do realizacji projektów dzielnicowych Budżetu Obywatelskiego konieczne jest przekroczenie minimalnego progu poparcia, tj. uzyskania co najmniej 200 punktów poparcia, a do realizacji projektów ogólnomiejskich – 400.

Urzednicy oceniający projekty zwrócili większą uwagę na **zachowanie spójnej całości przy projektach składających się z kilku mniejszych inwestycji**, rozłożonych w latach (etapowanych). W takich przypadkach, wg nowego zapisu konieczne było doliczenie do kwoty projektu stanowiącego pierwszy etap zadania kosztu wykonania koncepcji zagospodarowania całego terenu.

Ze względu na zbyt daleko idące interpretacje przez mieszkańców zapisu „**rekreacja czynna**”, konieczna była zmiana sformułowania na „**rekreacja ruchowa**”, co pozwoliło zawęzić zakres projektów zgłaszanych na terenach, które nie są własnością Gminy Miasta Gdańska. Zmiana ta miała na celu umożliwienie realizacji na tych terenach miejsc do uprawiania sportu czy zabawy oraz wykluczenie ewentualnych nadużyć w organizacji przestrzeni terenów np. wspólnot mieszkaniowych czy spółdzielni.

Mając na uwadze doświadczenia z poprzednich edycji BO zdecydowano, że **nie będą realizowane projekty**:

- które dotyczą wprowadzenia zmian w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej;
- które dotyczą wyznaczenia dodatkowych patroli Straży Miejskiej;
- zlokalizowane na terenach Skarbu Państwa niebędących w trwałym zarządzie Prezydenta Miasta Gdańska.

Dodatkowo został dodany zapis, że Wydziały / Biura Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta nie mogą brać udziału w promowaniu projektów.

Nadano Zespołowi Konsultacyjnemu BO nowe kompetencje polegające na **możliwości łączenia projektów**, które w ocenie Zespołu stanowią projekty podobne, **w jeden projekt oraz zmianę kategorii nowopowstałego projektu na ogólnomiejski**. Zapis ten dotyczy projektów, które powtarzają się w dzielnicach (np. ochrona zwierząt, warsztaty, zajęcia biegowe, gry terenowe).



**Zmiany w Zielonym Budżecie Obywatelskim dotyczyły definicji kategorii:** nasadzenia i pielęgnacja roślinności na terenach zieleni miejskiej, nowe przestrzenie zielone, budowa ogrodów deszczowych, renowacja i modernizacja zagospodarowania istniejących terenów zieleni, działania ekologiczne. Ponadto zdecydowano, że projekty zgłoszone w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego mogą być umiejscowione tylko i wyłącznie na terenach stanowiących własność Miasta oraz terenach Skarbu Państwa, będących w trwałym zarządzie Prezydenta Miasta Gdańska.

*Projekty poddane pod głosowanie oraz projekty wybrane do realizacji przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022, w głosowaniu w 2021 r. (wiersze oznaczone kolorem zielonym)*

Dzielnica	Nazwa projektu – kolorem zielonym zaznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego 2022	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	
Aniołki	Wronia Górka bez barier - uporządkowanie i zagospodarowanie dojścia na Wronią Górkę od ul. Wroniej	247 248	1 060	
	Budki lęgowe dla ptaków Aniołki	18 500	435	
	Pole do disc golfa pod Wronią Górką	54 500	189	
	Przystanek Płowce przyjazny pasażerom i pieszym	30 000	178	
	Usunięcie barier z ulicy Focha	2 500	122	
	Rodzinna Gra Terenowa Aniołki - zabawa z mapą	6 200	51	
	<b>ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI</b>			
	Zielona Wronia	60 000	405	
Brętowo	Skatepark dla młodzieży. Wreszcie na Niedźwiedniku!	289 597	2 365	
	Leśny plac zabaw w Matemblewie	288 035	1 060	
	Zbiornik retencyjny Jasień - oświetlenie parkowe od strony Brętowa	172 500	677	
	<b>ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI</b>			
	Mieszkańcy już w ten skwer Niedźwiednika inwestują. Doceniemy to i pomożemy!	72 399	394	
	Zielone pętle autobusowe Brętowa	72 399	364	
Brzeźno	Bezpieczna droga rowerem ul. Gdańską od ul. Łoży do wjazdu Biedronka	357 365	2 000	
	Plac zabaw w Brzeźnieńskim Parku im. Haffnera - rewitalizacja	150 000	1 096	
	Bezpieczeństwo i monitoring dzielnicy Brzeźno cd.	270 000	965	
	Multipark Brzeźno	357 365	626	
	Budki lęgowe dla ptaków Brzeźno	18 500	505	
	Modernizacja Placu Zabaw przy al. Hallera, Brzeźno	85 000	415	
	Rodzinna Gra Terenowa Brzeźno - zabawa z mapą	6 200	36	
<b>ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI</b>				
	Zielone torowisko tramwajowe - trawiasty dywan na ul. Mazurskiej	90 709	814	
Chełm	Remont/wymiana nawierzchni jezdni i chodników, stworzenie miejsc parkingowych	645 091	1 399	
	Pole do disc golfa w Jarze Wilanowskim	54 500	1 374	
	Budowa dodatkowego oświetlenia LED na ul. Witosa/ul. Cieszyńskiego - poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	90 000	1 308	
	Letnie plenerowe spektakle teatralne dla dzieci	12 600	1 251	
	Zagospodarowanie zielenią dzikiego wysypiska śmieci na skrzyżowaniu ul. Worcella i Bitwy pod Lenino	15 000	1 156	
	Oświetlenie ścieżki pieszej - bocznej od ul. Lipowicza - pomiędzy budynkami ul. Lipowicza 80 i 82	30 000	805	
	Ławki i kosze wzdłuż ulicy Worcella	15 000	804	
	Rodzinna Gra Terenowa Chełm - zabawa z mapą	6 200	387	
	<b>ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI</b>			
		Zagospodarowanie pasów zieleni przyulicznej - Wilanowska, Rogalińska, Nieborowska	100 000	613
		Park kieszonkowy przy Zamiejskiej	79 400	441
		Pętla Witosa - zielona wiata przystankowa	140 000	390
	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej Starego Chełmu - rondo Anny Piaseckiej (stare rondo) i ul. Łużycka	129 000	317	
	Łąka kwietna przy ulicy Lubuskiej	14 000	107	

Dzielnica	Nazwa projektu – kolorem zielonym zaznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego 2022	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	
Jasień	Zielone strefy sportu i rekreacji - Street Workout nad zbiornikiem retencyjnym Jasień oraz park kieszonkowy na osiedlu Wiszące Ogrody	458 850	4 190	
	Łączymy osiedla. Bezpieczne chodniki dla osiedli: Lawendowe Wzgórze, Astra Park, Orle Gniazdo, Voda, Nowa Jabłoniowa, Leszczynowe, Zielone	284 900	2 793	
	Sterylizacja bezpańskich kotów - Jasień	30 000	1 376	
	Park kieszonkowy Lawendowe Wzgórze oraz ścieżka w otoczeniu drzew	188 300	1 297	
	Psi Park	283 800	1 130	
	Zielony Park	460 000	1 035	
	Jaśniejsze zejście do Zbiornika Jabłoniowa	132 000	1 023	
	Leśny zakątek dla psów przy Jasieńskiej	45 000	618	
	Budki lęgowe dla ptaków Jasień	18 497	553	
	Rodzinna Gra Terenowa Jasień - zabawa z mapą	6 200	194	
	Przystań Lawendowy Zakątek	160 000	180	
	LAWENDOWY ZAKĄTEK FIT	166 700	165	
	<b>ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI</b>			
	Ogrody deszczowe oraz nasadzenia drzew przy rondzie łączącym ul. Myśliwską, ul. Jasieńską i ul. Andersa oraz przy ul. Przytulnej	146 625	1 155	
	Zielone Lawendowe Wzgórze - sadzimy drzewa między ZSP 6 a Przedszkolem 68 przy ul. Lawendowe Wzgórze	45 000	823	
	Wykonanie ogrodu deszczowego przy Zielonym Stawie	101 000	499	
Kwiaty i krzewy w Parku im. ks. Kabata na Jasieniu	15 000	413		
Kokoszki	„3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki” - kontynuacja projektów	313 731	3 047	
	Ścieżka przy źródłach Strzyży	320 590	1 874	
	Wiata rekreacyjna przy zbiorniku retencyjnym Kiełpinek, drewniane leżaki i ping-pong	150 000	691	
	Czystsze Karczemki - będzie gdzie wyrzucać papierki!	9 750	484	
	Rodzinna Gra Terenowa Kokoszki - zabawa z mapą	6 200	129	
	<b>ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI</b>			
	3 choinki w 3 parkach na osiedlach dzielnicy Kokoszki (Karczemki, Kiełpino Górne, Kokoszki)	84 006	779	
	Zielony zbiornik retencyjny Kiełpinek	60 000	451	
Krakowiec – Góry Zachodnie	Remont drogi przy ul. Łowickiej	224 727	442	
	Naprawa ulicy Łęczycyckiej	224 727	360	
	Pole do disc golfa przy ul. Łowickiej	109 000	345	
	Oświetlenie ul. Góreckiej	100 000	237	
	<b>ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI</b>			
	Nasadzenia roślinności w przestrzeni przyulicznej ul. Łowickiej	51 463	126	
	Posadzenie pachnących drzew wzdłuż ulicy Kutnowskiej	51 463	67	
Letnica	Teren sportowy dla nowej Letnicy	203 052	854	
	Nowe chodniki na Letnicy. Remont chodników na ul. Rybitwy oraz Szklana Huta cz. II	153 000	581	
	<b>ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI</b>			
Przywrócenie terenów zielonych Letnicy - usunięcie nielegalnych wysypisk śmieci i odpadów	23 000	428		
Matarnia	Aktywna matarnia „Chodniki w Klukowie. Park Łąka Maternusa w Matarni. Park Leśny Zakątek na os. Muz w Żł. Karczmie. Remont chodników ul. Złota Karczma”	267 050	2 247	
	Uregulowanie wejścia do lasu przy ul. Słabego	105 000	752	
	Domki dla pożytecznych owadów	3 000	347	
	Strefa rekreacji czynnej przy zbiorniku retencyjnym Kiełpinek: Street Workout, linarium - piramida, tor sprawnościowy dla dzieci	233 500	304	
	Rodzinna Gra Terenowa Matarnia - zabawa z mapą	6 200	122	
	<b>ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI</b>			
Zielona Aktywna Matarnia „Nowa zieleń w Klukowie, w Parku Łąka Maternusa w Matarni, w Parku Leśny Zakątek na Osiedlu Muzycznym w Złotej Karczmie”	66 763	484		

Dzielnica	Nazwa projektu – kolorem zielonym zaznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego 2022	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	
	Łąka kwietna Mjr. Słabego	20 000	211	
	Zielony Zbiornik Retencyjny Kiełpinek - Kwitnące drzewa, krzewy i byliny otaczające teren rekreacyjny	56 763	44	
Młyniska	Aktywny Park na Zielonym Trójkącie	191 000	390	
	Wymiana nawierzchni - ul. Marynarki Polskiej (przed garażami murowanymi)	147 166	372	
	Remont chodnika - kontynuacja tzw. szachownicy przy osiedlowych sklepach i punktach usługowych	216 666	229	
	Budki lęgowe dla ptaków Młyniska	18 500	103	
	<b>ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI</b>			
	Zielony Trójkąt zielony	24 167	106	
	Nasadzenia roślinności przy przystankach tramwajowych przy Pętli Kliniczna oraz przy przystanku Twarda	54 167	70	
Nowy Port	Rodzinna Gra Terenowa Nowy Port - zabawa z mapą	6 200	733	
	<b>ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI</b>			
	Zielona Wyzwolenia	150 732	275	
	Eko ogródek	124 900	112	
	Zielone torowisko tramwajowe - roślinny dywan na ul. Marynarki Polskiej	150 732	96	
Oliwa	Odbudowa historycznego pomostu nad Stawem Łąbędzim w Parku Oliwskim	185 000	1 695	
	Modernizacja skweru Ireny Jarockiej poprzez doposażenie w nowe elementy rekreacyjne i modyfikację dotychczasowej aranżacji placu zabaw	410 914	1 177	
	Książkomat zewnętrzny z 42 skrytkami, zlokalizowany przy Bibliotece Oliwskiej - Filii nr 2 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku	154 532	805	
	Budki lęgowe dla ptaków Oliwa	18 500	690	
	Oliwski wybieg dla psów wraz z zagospodarowaniem terenu	140 000	554	
	Wymiana chodnika w ciągu ul. Tatrzańskiej	154 000	520	
	Osiedle dla pożytecznych owadów	7 000	499	
	Remont chodnika wzdłuż ulicy Karpackiej	217 600	471	
	Tetmajera - uczynimy przyjaznym najpopularniejszy przystanek tramwajowy okolicy	15 000	449	
	Zielony ekoprzystanek przy kampusie Uniwersytetu Gdańskiego	60 000	385	
	Wygodne dojście na skwer (Bezruczki/Przy Mandu/Sidły)	30 000	241	
	Rodzinna Gra Terenowa Oliwa - zabawa z mapą	6 200	179	
	<b>ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI</b>			
	Zielona Oliwa - Kompleksowy projekt przywrócenia zadrzewień przydrożnych w dzielnicy - Etap II	99 291	649	
	Domki dla wiewiórek z Oliwskiego Parku	2 500	507	
	Zielona Oliwa 2.00 - Oliwskie Łąki Kwietne i Zielony Zaulek	99 271	369	
	Zimozielony wykonany z roślin napis Oliwa	99 291	154	
	Olszynka	Świetliki Optywu Motławy - instalacja latarni	222 960	1 712
		Sterylizacja bezpańskich kotów - Olszynka	30 000	787
Rekreacyjny plac zabaw		222 960	629	
Pole do disc golfa nad Motławą		45 000	105	
<b>ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI</b>				
Park Kieszonkowy - Bluszczowa/Letnia		55 740	268	
Zielony zakątek Niwki		55 740	227	
Orunia Górna – Gdańsk Południe	Gdańsk Południe Przerzeń Sportowo-Rekreacyjna Podleckiego/Łucznicza etap II (pumptrack, sprawnościowy plac zabaw, nasadzenia, ścieżki, łąka kwietna)	460 511	6 505	
	Zejszcie z Oruni Górnej do Parku Oruńskiego remont schodów terenowych i zejścia za przedszkolem (ul. 3 Brygady Szczerbca/ul. Dywizji Wołyńskiej)	180 000	3 207	
	Aktywny zbiornik Augustowski - II etap placu zabaw dla dzieci i młodzieży	436 500	2 676	
	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przy ul. Świętokrzyskiej - dodatkowe oświetlenie LED i przystosowanie chodników dla osób niepełnosprawnych	85 000	1 318	
	Monitoring Przy Zbiorniku Augustowska Część 2	40 000	969	

Dzielnica	Nazwa projektu – kolorem zielonym zaznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego 2022	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów
	Budowa schodów terenowych na skarpie od ul. Dywizji Wołyńskiej i ścieżki pieszej do pętli tramwajowo-autobusowej	214 000	763
	Świąteczna choinka z iluminacją świetlną przy nowym boisku i placu zabaw w okolicy Zbiornika Augustowska	37 000	613
	Budowa schodów na skarpie - przedpocie przy końcowym odcinku ścieżki pieszo-rowerowej obok Zbiornika Augustowska	47 500	594
	Kwietniki z roślinami ozdobnymi w dwóch lokalizacjach przy Zbiorniku Augustowska	45 000	390
	Rodzinna Gra Terenowa Gdańsk Południe - zabawa z mapą	6 200	219
	Aktywny spacer z wózkami	5 562	188
	<b>ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI</b>		
	Park Przemian etap II	122 900	1 428
	Zadrzewiona ścieżka do Parku Oruńskiego - nasadzenie szpaleru drzew i krzewów oraz wykonanie małej architektury wzdłuż nowo wybudowanej ścieżki	122 992	1 193
	Budki dla ptaków i owadów	4 500	553
	Kwietna Łąka na Oruni Górnej ul. Hoene/Platynowa - kontynuacja	15 300	426
	Orunia – Św. Wojciech – Lipce	Oruńskie Centrum Sportu i Rekreacji	394 641
Inteligentne przejścia dla pieszych Lipce, Św. Wojciech		394 641	1 689
Kuta ławka ku czci Profesora Jerzego Sampa		55 000	577
Remont chodnika przy ul. Żuławskiej		70 000	518
Rewolucje podwórkowe + chodnik z oświetleniem		84 641	463
Rodzinna Gra Terenowa Park Oruński - zabawa z mapą		6 200	259
Nowy chodnik		15 000	174
<b>ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI</b>			
Domki dla wiewiórek z oruńskiego parku		2 000	653
Ekologiczny zielony parking przy ul. Małomiejskiej		93 847	441
Innowacyjne „zielone” wyspy spowalniające ruch i poprawiające bezpieczeństwo na ulicy Żuławskiej		30 000	226
Park kieszonkowy przy Małomiejskiej	93 847	211	
Osowa	Mobilne boisko Osowa dla Sportu	175 500	2 667
	Rekreacja pod chmurką przy SP 81	286 000	2 044
	Pobocze/Droga rowerowa na ul. Galaktycznej	400 000	1 517
	Jesteśmy po-tężni - budowa tężni solnej	370 000	1 468
	Zielonec przy ulicy Parterowej - ostatni etap (plac zabaw, siłownia zewnętrzna, mała architektura, oświetlenie parkowe, ogrodzenie)	400 000	790
	Remont chodnika przy ul. Biwakowej	323 000	715
	Bezpieczny i wygodny dostęp do parku przy Bliźniąt	141 000	657
	Budki lęgowe dla ptaków Osowa	18 500	651
	UsiądźMY Wygodnie	16 000	421
	Altanki dla Osowej	40 000	383
	Bulodrom	40 000	286
	„Stacje naprawy i czyszczenia rowerów, deskorolek i wózków przy Parkach Diany i Chirona”	13 000	272
	Rodzinna Gra Terenowa Osowa - zabawa z mapą	6 200	96
	<b>ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI</b>		
	Jednoróżca - zielona odnowa!	52 463	1 440
	Zielona Parterowa!	51 000	399
	Zielona Komandorska	51 000	378
Piecki – Migowo	Zielone serce dzielnicy Piecki-Migowo-Park Morena-Rakoczego. Ogólnodostępny Park pomiędzy Galerią Morena, Lidlem oraz Kościołem Bożego Ciała	579 229	7 136
	Park Uphagenów - nowa przestrzeń dla mieszkańców w centrum dzielnicy	579 229	2 885
	EKO-ścieżka pieszo-rowerowa do SP 85 i Przedszkola 82, czyli dogodne przejście między dzielnicami Piecki- Migowo i Jasień. Etap I	472 000	2 882

Dzielnica	Nazwa projektu – kolorem zielonym zaznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego 2022	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów
	Domki dla pożytecznych owadów	3 000	1 053
	Wspólna Myśliwska - porozmawiajmy o przyszłości	9 000	586
	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Wileńskiej	300 000	527
	Naprawa chodnika i budowa parkingu przy Przedszkolu nr 74 przy ulicy Ferdynanda Magellana 3	150 000	527
	Bezpieczne schody na Hausbrandta	45 000	473
	Oświetlenie ul. prof. S. Hausbrandta - odcinek od ul. Myśliwskiej	115 000	402
	Rodzina Gra Terenowa Piecki-Migowo - zabawa z mapą	6 200	311
	<b>ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI</b>		
	Park Uphagenów - Zielone centrum dzielnicy - miejsce wypoczynku i aktywizacji seniorów w rejonie ul. Piecowskiej przy stacji BP i Przychodni	144 807	943
	Zielona Myśliwska	80 000	939
	Ogólnodostępny teren rekreacyjny przy Stawie Piekarnicza - etap III	144 807	922
	Ulica Piekarnicza - zieloną, pachnącą aleją (etap I)	100 000	547
	Strefa izolacyjna od ruchu samochodowego i poprawiająca estetykę terenu	20 000	291
	Przeróbka	Skatepark miejsce do spędzania aktywnie wolnego czasu młodzieży	235 921
Budowa dwutorowej bieżni lekkoatletycznej do biegu na 60 m zakończonej skocznią w dal oraz placu do gier podwórkowych		200 000	511
Remont ul. Karola Dickensa		235 921	330
Rodzina Gra Terenowa Przeróbka - zabawa z mapą		6 200	46
<b>ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI</b>			
Naturalny plac zabaw i rozbudowa Bajkowych sąsiedzkich ogrodów		58 980	221
Zielona Przetoczna		58 000	67
Przymorze Małe	Park na Przymorzu Małym! Dokończenie budowy Parku przy Potoku Oliwskim - zielone miejsce dla wszystkich (rodzin, seniorów, dzieci i właścicieli psów)!	399 383	1 397
	Ogrody doświadczeń - nauka, zabawa, aktywność wielozmysłowa na przymorzu małym w Gdańsku	340 000	1 319
	Remont chodników wzdłuż ulicy Śląskiej na odcinku od ul. Krynickiej do ul. Chłopskiej	386 400	1 226
	Remont chodników na Przymorzu Małym	399 383	1 114
	Wymiana chodnika w ciągu ul. Bora Komorowskiego po północnej stronie - etap I	399 383	808
	<b>ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI</b>		
	Kolorowe Przymorze Małe - Łąki Kwietne	99 846	776
	Nasadzenia na zaniedbanej wyspie przy skrzyżowaniu Bora Komorowskiego i Chłopskiej	75 000	442
	Rewitalizacja zieleńca przy ul. Bora-Komorowskiego	49 750	264
Przymorze Wielkie	Stoły piknikowe w Parku Reagana	125 000	973
	Drugi odcinek oświetlenia spacerowej Alei Brzozowej w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana, plus nowe ławki. Etap 2	172 000	963
	Ninja Warrior & Multiring - konstrukcja	64 000	944
	Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu Obrońców Wybrzeża/Chłopska	25 000	839
	Bezpieczna ul. L. Kaczyńskiego - remont i doświetlenie czterech przejść dla pieszych	224 000	692
	Bezpieczna ulica - bezpieczna dzielnica. Doświetlenie przejść dla pieszych na Przymorzu Wielkim etap I	265 000	690
	Wybieg na górze	90 000	677
	Osiedle dla pożytecznych owadów	7 000	562
	Ptasie Osiedle	33 000	537
	Bezpieczna Olsztyńska - instalacja wyniesionych przejść i wyraźnego oznakowania poziomego	150 000	458
	Plac ćwiczeń street workout	70 000	393
	Metamorfoza stołów ping-pongowych i nawierzchni w Parku Reagana	38 000	362
	Pole do discgolfa w Parku Reagana	107 000	202
	Rodzina Gra Terenowa Przymorze Wielkie- zabawa z mapą	6 200	70
	Oflagowana ulica Obrońców Wybrzeża	19 300	66



Dzielnica	Nazwa projektu – kolorem zielonym zaznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego 2022	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów
	<b>ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI</b>		
	Kwitnąca ulica Kołobrzeska na Przymorzu Wielkim	104 000	1 166
Rudniki	„Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska” cz. V	374 641	789
	Sterylizacja bezpańskich kotów - Rudniki	30 000	733
	Budowa placu zabaw	374 641	383
	<b>ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI</b>		
	Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarza - etap II	49 660	126
Siedlce	Rozbudowa Centrum Rekreacyjno - Krajobrazowego „Winna Góra” w ramach Projektu Gdańskie Szlaki Krajobrazowe	120 000	1 576
	„Psi relaks”- wybieg dla psów na ul. Wieniawskiego	149 000	975
	Rewitalizacja Zieleńca przy ul. Wyczółkowskiego	130 000	764
	Budki lęgowe dla ptaków Siedlce	18 500	682
	Pole do disc golfa w Parku Na Zboczu	61 000	291
	Rodzinna Gra Terenowa Siedlce - zabawa z mapą	6 200	184
	<b>ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI</b>		
	Ogród Deszczowy w parku przy ulicach Ciasnej, Kartuskiej i Malczewskiego	157 830	235
	Park Siedlce Pięknieje	15 000	228
	Zielone torowisko tramwajowe - roślinny dywan na ul. Kartuskiej	168 864	202
	Winna Góra, tradycja zielonego miejsca rekreacyjno-krajobrazowego dla mieszkańców	70 000	198
	Zagospodarowanie Parku Emaus przy ul. Starodworskiej i Paderewskiego	70 000	173
	Ukwiecamy zieleniec przy schodach łączących Siedlce z Suchaninem	9 500	120
	Przystanej autobusowy Hevelianum - niech wokół będzie pięknie!	20 000	47
Stogi	Naturalny plac zabaw, przestrzeń do wypoczynku na Stogach	323 785	2 880
	Boisko szkolne dzielnicowym centrum sportu i rekreacji	180 000	1 874
	Stworzenie i wyznaczenie miejsc postojowych z pasem dojazdowym placu przy ul. W. Stryjewskiego 9 i 11	150 000	578
	Poprawa bezpieczeństwa na drodze	10 000	345
	Rodzinna Gra Terenowa Stogi - zabawa z mapą	6 200	158
	<b>ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI</b>		
	Pusty Staw Stogi - sport, rekreacja, wypoczynek	157 717	517
	Zielone Stogi	157 717	355
	Egzotyczny, zdrowy zakątek	157 717	228
	Park kieszonkowy „Zimna”	157 717	205
Strzyża	Przyjazna i Aktywna Strzyża	256 945	1 068
	Remont ulicy Chopina - etap I	256 945	988
	Przystanek Relaks 3	256 945	506
	<b>ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI</b>		
	Zielona Strzyża	64 236	257
	Szpalery drzew i nasadzenia wysokich krzewów wzdłuż al. Grunwaldzkiej	64 000	227
	Zielony Przystanek Relaks, Tajemniczy Ogród cz. 2	64 236	132
Suchanino	Oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Bethoveena 21	28 000	730
	Zbiornik Wileńska - brakujące oświetlenie	115 000	722
	Wybieg dla psów - wymiana nawierzchni i nowe przeszkody	54 000	689
	Stątek nas Stawem, doposażenie placu zabaw przy Stawie Wileńska	60 000	644
	Ogólnodostępna i całoroczna strefa Teqball na Suchaninie	283 000	504
	Oświetlenie ul. Taborowej (odcinek pomiędzy ul. Taborową 4, a ul. Wyczółkowskiego)	46 000	503

Dzielnica	Nazwa projektu – kolorem zielonym zaznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego 2022	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów
Śródmieście	Szpaler drzew w górnej części ulicy Z. Noskowskiego	34 900	379
	Aleja Spacerowa Staw Wileńska	327 221	257
	Miejsca do parkowania rowerów na Suchaninie	50 000	194
	Rodzina Gra Terenowa Suchanino - zabawa z mapą	6 200	168
	<b>ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI</b>		
	Zagospodarowanie działki miejskiej w siedlisku na Cygańskiej Górze 3D	50 000	615
	Plac kalisteniczny (street workout) - rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku. Etap 2	124 000	1 191
	Etap II - Zielona Aleja na Wyspie Spichrzów	150 000	1 116
	Oświetlenie parku na Biskupiej Górze	165 000	982
	Plac zabaw dla dzieci przy ul. Reduta Dzik opływ Motławy	60 000	915
	Zagospodarowanie skweru ul. Chmielna - Toruńska	150 000	877
	Uzupełnienie brakującego fragmentu bulwaru wzdłuż Motławy przy ul. Wiosny Ludów	50 000	866
	Fontanna upiększeniem. Wybieg dla psów niezbędny w Parku Siennickim	300 000	602
	Źródło z wodą do picia w Parku Świętej Barbary	45 000	544
	Miejska Gra w Kosycarzu - cz. 1	10 000	426
	Renowacja muru za pomnikiem Poległych Stoczniovców	34 000	98
	Rodzina Gra Terenowa Śródmieście - zabawa z mapą	6 200	64
	<b>ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI</b>		
	Pielęgnacja starodrzewów i nowe nasadzenia przy ulicach Toruńska, Kamienna Grobla	133 966	648
Przyjazny Park Poforteczny	125 730	288	
Zielony Kącik	25 160	250	
Ogród kwiatowy przy SP 57	100 000	222	
Ujeścisko – Łostowice	Rowerowy raj dla mieszkańców: os. Pięć Wzgórz/os. Miłe	589 770	3 962
	Rozbudowa placu zabaw na Kozaczej Górze	130 000	3 205
	Park Niepołomska X Przebiśniewowa - Nasz Starodrzew	60 000	1 495
	Zabornia sport arena	582 000	1 397
	Parkour - przestrzeń rekreacyjna przy SP nr 12 Człuchowska	94 000	1 187
	Chodnik - bezpieczne dojście do przychodni, terenów rekreacji, sklepów i komunikacji	202 500	1 097
	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych (ul. Piotrkowska)	75 000	900
	Ratujmy zabytek sztuki cmentarnej - nagrobek nr 55	35 202	894
	Hydrofun, czyli ścieżka zdrowej wody. Miejsce spotkań dla każdego mieszkańca!	589 770	665
	Miejsce postojowe ul. Przemyska cz. II	35 000	638
	Morena Park	280 000	552
	Magnoliowa aleja nad Zbiornikiem Retencyjnym „Łabędzia”	8 500	551
	Budowa dodatkowego oświetlenia LED na ul. Wielkopolskiej/ ul. Przebiśniewowej - poprawa bezpieczeństwa dzieci na przejściu dla pieszych	40 000	501
	<b>ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI</b>		
	Zielony park os. Pięć Wzgórz i os. Miłe	138 000	1 443
	Ogrodzenie cmentarza - bukszpanowy żywopłot	2 000	576
	Skwer Przebiśniewowa/Niepołomska Etap II wraz z zagospodarowaniem zbiornika retencyjnego	79 000	550
Ekologiczna wiata przystankowa na przystanku Jeleniogórska	100 000	457	
VII Dwór	Plac Rekreacyjny za mieszkańców w ramach zagospodarowania Strefy Buforowej - Zadanie 1	229 570	494
	Budki lęgowe dla ptaków VII Dwór	18 500	409
	Tymczasowe schody do lasu przy PKM	20 000	316
	Pole do disc golfa w Dolinie Zielonej	107 000	87

Dzielnica	Nazwa projektu – kolorem zielonym zaznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego 2022	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów
	<b>ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI</b>		
	Nasadenia drzew	40 000	250
Wrzeszcz Dolny	Monitoring - Bezpieczeństwo Mieszkańców Wrzeszcza Dolnego	345 000	1 527
	Street workout	508 726	1 387
	Skatepark dla Wrzeszcza z koszem do gry w streetball w Parku nad Strzyżą	508 762	1 354
	Zieleniec sąsiedzki przy ul. Hallera, pomiędzy ul. Okrzei i Reja etap I	508 680	1 131
	Modernizacja placu zabaw w Parku nad Strzyżą	170 000	1 114
	Budki lęgowe dla ptaków Wrzeszcz Dolny	18 500	1 057
	Remont ul. Manifestu Połanieckiego	500 000	760
	Rodzinna Gra Terenowa Wrzeszcz Dolny - zabawa z mapą	6 200	89
	Seria spotkań, debat i wykładów „Cywilizacja Łacińska - nasz fundament”	10 500	31
	<b>ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI</b>		
	Parkowy zakątek	126 000	536
	Zielone Podwórze- park osiedlowy na tyłach ul. Mickiewicza, Chrobrego i Zbyszka z Bogdańca cz. 1	126 000	463
	Zieleniec sąsiedzki - nasadenia	101 000	456
	Wrzeszcz Górny	Wielki finał- Sobótkowa Polana- Leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań. Etap III (ostatni)	490 000
EkoGraMy - nowa przestrzeń rekreacyjno-ekologiczna dla Górnego Wrzeszcza, jako miejsce do regeneracji sił po pandemii		160 000	1 718
Renowacja zabytkowego tarasu przy dawnej kawiarni Morskiej		320 000	982
Budki lęgowe dla ptaków Wrzeszcz Górny		18 500	851
Jaśkowy Zakątek II - grotta i leśny ogród Oskara Kona		100 000	698
Muzyczna altana w Parku de Gaulle'a		125 000	696
Rekreacja i sport w Conradinum		150 000	586
Ekologiczne wiaty na przystanku autobusowym „Jaškowa Dolina”		200 000	573
Ławki wzdłuż Grunwaldzkiej		32 000	429
Wykonanie dojścia do punktu widokowego w rejonie ul. Słowackiego i Arciszewskiego - schody terenowe		150 000	424
Ławki na skwerku przy skrzyżowaniu ul. Do Studzienki i Alei Grunwaldzkiej		8 000	202
Rodzinna Gra Terenowa Wrzeszcz Górny - zabawa z mapą		5 800	158
Wiedza o Okcydencie w Bibliotece Manhattan		5 000	48
<b>ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI</b>			
Piękne zieleńce we Wrzeszczu		123 000	653
Ogród deszczowy w okolicach Sobótkowej Polany zatrzyma wodę i będzie atrakcją		80 000	365
Łąka kwietna przy dworcu we Wrzeszczu		15 000	307
Nasadenie drzew na Placu Czerwonych Gitar		10 000	230
Renowacja terenu zielonego przy ul. Współczesnej - polany przy wejściu do lasu		80 000	177
Conradinowskie kwiatowe łąki i mikro-park	123 355	129	
Wyspa Sobieszewska	Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - część III	228 092	1 787
	Sterylizacja bezpańskich kotów - ratunek dla mruzców i „Ptasiego Raju”	25 000	887
Wzgórze Mickiewicza	Park Na Zboczu - oświetlenie lampami LED ciągu pieszego	215 463	1 449
	<b>ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI</b>		
	Nowogródzka - renowacja i modernizacja terenu zielonego	53 866	251
Zaspa Młyniec	Rekreacyjna Zaspa - Parkour i plac zabaw na kompleksie sportowym przy SP 92	350 000	1 886
	Ogród deszczowo- sensoryczny	360 000	1 285
	Łagodne i bezpieczne przejścia przez ulicę dla rowerów i niepełnosprawnych	10 000	699

Dzielnica	Nazwa projektu – kolorem zielonym zaznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego 2022	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów
	Budki łęgowe dla ptaków Zaspas Młyniec	18 500	686
	Rodzinna Gra Terenowa Zaspas Młyniec - zabawa z mapą	6 200	150
	<b>ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI</b>		
	Zielony teren wypoczynku i rekreacji na kompleksie sportowym przy ZSP nr 5 (SP 92)	91 842	877
Zaspas Rozstaje	III etap - boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą. Budowa nowoczesnego placu zabaw na terenie przedszkola (II etap)	367 050	2 974
	Deptak wzdłuż ul. Olsztyńskiej/ul. Meissnera - dokończenie projektów z lat ubiegłych	367 050	2 381
	VELODROM Gdańsk - etap I: Koła, kółka, jedna spółka!	360 000	972
	Tyrolka na Zaspie - twardy żelek	85 000	530
	Budki łęgowe dla ptaków Zaspas Rozstaje	18 500	519
	Budowa lewoskrętu Al. Rzeczypospolitej w ul. Hynka	367 050	409
	Pole do discgolfa w Parku Jana Pawła II	85 000	333
	Ping-Pong w Parku im. Jana Pawła II	50 000	263
	Ruch dla zdrowia - ćwiczenia aktywizujące ciało i umysł w podejściu fizjoterapii biopsychospołecznej wraz z edukacją zdrowotną	7 140	235
	Aktywna Dzielnica	12 500	83
	Rodzinna Gra Terenowa Zaspas Rozstaje - zabawa z mapą	6 200	61
	<b>ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI</b>		
	Dokończenie projektu z BO 2017 - wysoka zieleń na placu przy Al. Jana Pawła II/ul. Meissnera	91 763	953
	Infrastruktura dla zwierząt w parku im. Jana Pawła II	4 850	631
Żabianka – Wejhera – Jelitkowo - Tysiąclecia	Plenerowa strefa relaksu i zabawy dla dzieci, dorosłych i seniorów	382 440	1 225
	Budki łęgowe dla ptaków Żabianka	18 500	910
	Rodzinna Gra Terenowa Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia - zabawa z mapą	6 200	200
	<b>ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI</b>		
	Aleja drzew wzdłuż ścieżki rowerowej na ulicy Pomorskiej	93 790	250
	Nowy zieleniec na Żabiance z kwitającymi roślinami, ławkami, psim pisuarem, budkami łęgowymi dla ptaków i grami chodnikowymi	101 785	248
	Osiedle dla pożytecznych owadów	7 000	166
	Brzozy nad Zbiornikiem Orłowska	17 500	69
	Zielona Dzielnica	50 000	61
Ogólnomiejskie	Pogotowie Dla Zwierząt	277 000	4 509
	Rowerowy Górny Taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)	2 000 000	4 238
	Park Oruński - teżnia dbamy o zdrowie gdańszczan po pandemii	850 000	3 224
	Psia starość nie musi być smutna - budowa domu seniora w schronisku dla bezdomnych zwierząt Promyk	1 900 000	2 917
	Likwidacja pasu zieleni przed skrzyżowaniem Łostowice - Armii Krajowej	1 600 000	2 884
	Doposażenie placów zabaw w Parku im. Reagana	350 000	2 752
	Sportowe bulwary nad opływem Motławy - etap I	1 700 000	2 093
	Orangutany i szympansy, czyli nowe, większe wybiegi dla małp człekokształtnych w gdańskim ZOO	1 600 000	1 639
	Gdańskie Strefy Malucha	1 350 000	1 634
	Największy skatepark w Gdańsku!	2 000 000	1 433
	Rovelove Gdańsk - droga ratująca życie - alternatywny most dla karetek - szeroka ścieżka pieszo-rowerowa IKEA - Wrzeszcz na leśnym odcinku Słowackiego	780 000	1 235
	Chrońmy Gdańsk przed dzikami i dziki przed Gdańskiem	80 000	1 091
	Bezpieczni piesi i rowerzyści przy Operze Bałtyckiej	640 000	1 053
	Park Oruński - ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż Potoku Oruńskiego IV etap + kładka nad wałem Kanału Raduni łącząca z przystankiem autobusowym	1 200 000	1 008
	Dobre Miejsce	177 000	828



Dzielnica	Nazwa projektu – kolorem zielonym zaznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego 2022	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów
	Zwiększenie ilości miejsc postojowych przy stacji Jasień PKM	272 000	815
	Poprawa warunków ruchu na skrzyżowaniu al. Armii Krajowej, ul. Łostowickiej i al. Havla - przedłużenie lewoskrętu z AK w stronę łostowickiej	1 000 000	814
	Jasień, Ujeścisko-Łostowice Poprawa komunikacji pieszej - chodnik pod Al. Armii Krajowej (WZ), chodnik do Al. Adamowicza i zbiornika Świętokrzyska II	397 220	794
	Park rekreacyjny	2 000 000	791
	Park Volty przy Stawie Wileńska	250 000	726
	Remont nawierzchni płytowego odcinka ulicy Kampinoskiej	1 400 000	717
	Gdańsk-Południe Bezpieczny pieszy - LEDowe przejścia Piotrkowska, Wilanowska, Wawelska, Leszczynowa, Jabłoniowa, Guderskiego, Porębskiego	386 000	625
	Gra o Promyk!	288 900	602
	Oświetlenie przy Zbiornikach: Augustowska, Kolorowy, Wielkopolska, Przestrzeni Sportowo-Rekreacyjnej przy Podleckiego Etap I	528 000	580
	Ścieżka Profesora Sampa	700 000	514
	Buldering sztuczna skałka wspinaczkowa (1 lub 2) - ogólnodostępna oraz kilkupoziomowy, kompletny zestaw zabawowy „Fregata”	603 900	445
	Oddech dla Gdańska - kampania informacyjna o obowiązku likwidacji trujących nas kopcuchów	88 000	360
	Upowszechnienie i promocja aplikacji Animal Helper	80 000	304
	Laboratorium ruchu - łagodne ćwiczenia dla ciała i umysłu	6 360	197
	Cmentarz Komunalny św. Ignacy wejście od Zamiejskiej - chodnik i oświetlenie	161 500	178
	Warsztaty jazdy na rolkach dla dzieci, młodzieży i dorosłych	23 720	169
	Bezpiecznie do Tęczowej Jedynecki - remont jezdni oraz chodnika przy Przedszkolu nr 1	480 000	143
	Małomiejska wjazd w Nakielską - modernizacja	135 000	137
<b>ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI</b>			
	Park Oruński - pływające zielone wyspy_ogrody + fontanna na stawie	210 000	4 873
	Zielony górny taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach - po raz drugi!	504 000	4 800
	Zielony Promyk	100 000	4 017
	Metalowe serce na nakrętki w każdej dzielnicy Gdańska	105 000	3 535
	Zielona Oliwa - Kompleksowy projekt przywrócenia zadrzewień przy Al. Grunwaldzkiej	504 000	3 417
	Gdańszczanie sadzą drzewa etap II	70 000	3 252
	Uratujmy Wielką Aleję Lipową przed solą - cz. 2	250 000	3 222
	ZieleniMY Południe	140 000	1 926
	Zielony przystanek przy Oplywie Motławy	165 000	1 794
	Rajskie ogrody na Długich Ogrodach	280 000	1 642
	Ogrody Deszczowe Gdańska - Piękne i Pożyteczne	299 000	1 582
	Park kieszonkowy - Brętowo ul. Słowackiego	350 000	1 525
	Ogrody deszczowe Podleśna Polana	80 000	1 233
	Zielone torowisko tramwajowe - kwiecisty dywan na al. Zwycięstwa	504 000	1 150
	Park Ferberów Rewitalizacja - Rewaloryzacja	500 000	963
	Dzika Fosa Miejska	84 300	764
	Zadbajmy o to co już mamy - pielęgnacja młodych drzew	129 600	719
	Sad miejski i głogowe zagajniki nad Oplywem Motławy	275 000	586
	Zostań EKOpjektantem - dbaj z nami o środowisko	10 000	112

Źródło: Biuro Prezydenta, UMG.

## Projekty Budżetu Obywatelskiego realizowane w 2021 r.

W 2021 r. mimo trudnej sytuacji wynikającej z pandemii COVID-19 zrealizowano 196 projektów z czterech edycji Budżetu Obywatelskiego (2018, 2019, 2020, 2021). Zadaniem, których realizacja wymagała najwyższych nakładów w 2021 r. były: Prosta droga do morza - remont al. Hallera - etap I (2 999 277 zł), Górny Taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) – przystosowanie ulic na potrzeby lepszej komunikacji autobusowej (1 000 000 zł) oraz Boisko wielofunkcyjne: os. Pięć Wzgórz/Jaworzniaków (784 271 zł).

### Wykonanie wydatków na Budżet Obywatelski w 2021 r.

Wyszczególnienie		Liczba projektów	Plan wydatków (na 31.12.2021)	Wykonanie w 2021 r.
Budżet Obywatelski 2021			15 062 268 zł	3 657 824 zł
w tym:	projekty ogólnomiejskie	9	3 250 000 zł	1 485 752 zł
	projekty dzielnicowe	106*	11 812 268 zł	2 172 073 zł
Budżet Obywatelski 2020 (odtworzone zadania)			14 398 016 zł	9 267 786 zł
w tym:	projekty ogólnomiejskie	4	4 163 071 zł	3 787 322 zł
	projekty dzielnicowe	43	10 234 945 zł	5 480 463 zł
Budżet Obywatelski 2019 (odtworzone zadania)			4 516 888 zł	4 098 669 zł
w tym:	projekty ogólnomiejskie	3	738 337 zł	698 698 zł
	projekty dzielnicowe	27	3 778 551 zł	3 399 971 zł
Budżet Obywatelski 2018 (odtworzone zadania)			1 673 325 zł	203 973 zł
w tym:	projekty ogólnomiejskie	1	1 137 847 zł	19 680 zł
	projekty dzielnicowe	3	535 478 zł	184 293 zł

\*BO 2021: Wrota Olszynki - bezpieczne i atrakcyjne alejki piesze przy Oplwywie Motławy - zadanie realizowane z wydatków bieżących i majątkowych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2021 rok.

**Projekty Budżetu Obywatelskiego realizowane w 2021 r.**

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2021)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Kampinoskiej	267 707	3 740	Chełm	Trwały prace nad dokumentacją techniczną dla zadania. W 2022 r. planuje się zakończenie prac na dokumentacją.	281 972	2018
Remont schodów łączących Siedlce z Suchaninem (ul. Nad Jarem oraz Skarpową z ul. Powstańców Warszawskich) oraz poprawa bezpieczeństwa przyległego terenu	29 889	28 659	Siedlce	W 2020 r. w ramach zadania został wykonany remont schodów. W 2021 r. zostało zrealizowane doposażenie schodów. Zadanie zakończone.	240 178	2018
Wieża widokowa w Parku Oruńskim z widokiem na Gdańsk i Gdańskie Żuławy Wiślane	1 137 847	19 680	Ogólnomiejski	W 2021 r. opracowano analizę możliwości lokalizacyjnych dla wieży widokowej. W 2022 r. planuje się opracowanie dokumentacji technicznej po dokonaniu wyboru lokalizacji.	1 220 079	2018
Park linowy pod Pachołkiem	237 882	151 894	Oliwa	W 2021 r. zakupiono i zamontowano tyrolkę przy ul. Spacerowej, zmodernizowano schody i chodnik do placu rekreacyjnego przy ul. Tatrzańskej. W 2022 r. nastąpi kontynuacja robót. Planuje się zakup i montaż ławek, siedzisk na murkach i ławek ze stołami na placu rekreacyjnym.	260 025	2018
Gdańsk - tu oddycham. System czujników jakości powietrza w każdej dzielnicy	94 179	63 960	Ogólnomiejski	Zamontowano czujniki pomiarowe zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w dzielnicach Gdańska (jeden czujnik w każdej dzielnicy). Wyniki pomiarów dostępne są na stronie internetowej: <a href="https://airly.org/map/pl/">https://airly.org/map/pl/</a> . Zadanie zrealizowano.	94 179	2019
Zielona przyszłość - Jasień - Zielony Staw	95 000	0	Jasień	Z uwagi na to, że część terenu przeznaczony na realizację projektu została zajęta przez dewelopera z przeznaczeniem na zaplecze budowy na podstawie umowy użyczenia, realizacja planowana jest po zakończeniu prac.	95 000	2019
Rewitalizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 47 ul. Reformacka 18	35 100	35 055	Chełm	W 2021 r. wykonano dodatkowe doposażenie placu zabaw poprzez budowę ogrodzenia, zakup i montaż koszy na śmieci. Zadanie zakończone.	120 000	2019
Integrująca przestrzeń sportowo-rekreacyjna w Oliwie	16 656	16 654	Oliwa	Zadanie zakończone w 2020 r. W 2021 r. nastąpiło doposażenie, zakupiono i zamontowano ławki.	479 382	2019
Boisko dla Dolnego Wrzeszcza przy II LO	1 230	1 230	Wrzeszcz Dolny	Zadanie zakończone w 2020 r. Środki finansowe przeznaczone na nadzory autorskie.	872 070	2019
Parkingi - i nie tylko - Niedźwiednika	500	0	Brętowo	Zadanie zostało zakończone. Swoim zakresem obejmowało utwardzenie terenu pomiędzy blokami przy ul. Leśna Góra 3 i 5 wraz z oświetleniem, utwardzenie terenu przy przychodni oraz chodnik wzdłuż ul. Leśna Góra przy Szkole Podstawowej nr 38. Środki zabezpieczono na nadzory autorskie.	418 986	2019

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2021)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego	205	205	Brzeźno	W 2021 r. zrealizowano dokumentację techniczną. Realizację zadania planuje się w 2022 r. W ramach zadania przewidziane jest ułożenie nowej nawierzchni skweru (nawierzchnia z płytek betonowych), montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe), nasadzenia zieleni, założenie trawnika, wykonanie instalacji elektrycznej i montaż oświetlenia skweru. Środki przesunięto do realizacji w 2022 r.	18 058	2019
Schody terenowe na Orunię Górą z osiedla Promiennego	641	0	Chełm	Zadanie zostało zakończone. Zakres zadania obejmował budowę schodów łączących dwa odcinki ulicy Kadmowej, dolny od strony ul. Małomiejskiej z górnym biegnącym od ul. Platynowej. Środki zabezpieczono na nadzory autorskie.	142 435	2019
Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	239 445	230 784	Matarnia	W 2021 r. został zakończony etap zadania obejmujący budowę chodnika w Klukowie oraz oświetlenie przy placu zabaw przy ul. Podchorążych. W 2022 r. planowane jest zakończenie dokumentacji projektowej i prace budowlane dla ostatniego zakresu zadania "Leśny zakątek".	259 917	2019
Miniskwer Zimna	97 600	95 000	Stogi	W 2021 r. wykonano mini skwer. Realizacja obejmowała: zakup i postawienie trzech ławeczek, posadzenie kwiatów i trawy, stworzenie ścieżki do ławek, ustawienie stojaków na rowery przy ul. Stryjewskiego. Zadanie zakończone.	109 430	2019
Uporządkowanie i utwardzenie terenu pomiędzy Szkołą Podstawową nr 43 (dawniej Gimnazjum nr 29) a posesją przy ul. Beethovena 22 w Gdańsku wraz z utworzeniem miejsca pod mural lub graffiti	750	0	Suchanino	Zadanie zostało zakończone. W zakresie zadania utwardzono teren pomiędzy Szkołą Podstawową nr 43, a posesją przy ul. Beethovena 22 w Gdańsku. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej, zamontowano elementy małej architektury, nasadzono zieleni. Środki zabezpieczono na nadzory autorskie.	185 117	2019
Razem dla Wrzeszcza	127 605	125 191	Wrzeszcz Górny	Zadanie zakończone w 2021 r. w ostatnim zakresie - zostały wykonane schody łączące ul. Reymonta z osiedlem przy ul. Makuszyńskiego.	565 576	2019
Vistula II - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły i Parku Zdrojowego na Wyspie Sobieszewskiej	102 460	0	Wyspa Sobieszewska	W 2021 r. podpisano umowę w formule "zaprojektuj i wybuduj", opracowano dokumentację. Realizację zadania planuje się w 2022 r. po uzyskaniu decyzji administracyjnej niezbędnej do rozpoczęcia prac budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację. Projekt zakłada przeprowadzenie prac ziemnych, nowych nasadzeń oraz ustawienie latarni, ławek i koszy na śmieci na terenie byłego Parku Zdrojowego.	228 290	2019
Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (I etap - ścianka wspinaczkowa, II etap - miejsca postojowe)	13 285	4 435	Śródmieście	W 2021 r. został zrealizowany pierwszy etap zadania tj. ścianka wspinaczkowa oraz wykonana dokumentacja projektowa na drugi etap. W 2022 r. planuje się realizację drugiego etapu obejmującego swoim zakresem modernizację odcinka drogi wzdłuż ul. Tobiasza wraz z miejscami postojowymi. Środki przesunięto do realizacji w 2022 r.	166 864	2019
Boisko wielofunkcyjne między pętlą tramwajową Łostowice - Świętokrzyska a zbiornikiem	3 541	3 273	Chełm	Zadanie zakończone w 2020 r. W 2021 r. środki finansowe wydatkowane na nadzory autorskie.	477 261	2019



Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2021)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
retencyjnym "Augustowska" (Orunia Górna)						
Boisko wielofunkcyjne: os. Pięć Wzgórz/Jaworzniaków	787 435	784 271	Ujeścisko-Łostowice	W 2021 r. wykonano oświetlone boisko z nawierzchnią poliuretanową przeznaczone do gry w piłkę nożną oraz koszykówkę (z ewentualną możliwością zawieszenia siatek do tenisa i siatkówki), ogrodzenie boiska (piłkochwyty), dodatkowe małe boisko pod koszykówkę, zjazdy linowe tzw. „tyrolka” 30 m (2 szt.); 2 piramidy linowe (linar), stoły do szachów i chińczyka, legalne palenisko na rozpalenie ogniska/grilla (bez konieczności uzyskiwania zgody) z altanami, stojak rowerowy, ławki i śmietniki, utwardzono ścieżki. Zadanie zakończone.	810 170	2019
Kurort sportowo-rekreacyjny na Zaspie	1 107	0	Zaspa-Rozstaje	Zadanie zakończone w 2020 r. Środki finansowe przeznaczone na nadzory autorskie.	342 904	2019
Zagospodarowanie dolinki przy akademikach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego	116 421	111 090	Aniołki	W 2021 r. zrealizowano: wykonanie prefabrykowanych podjazdów dla wózków na stopniach w dolnej części schodów, pozbawionych dotąd tego udogodnienia, montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci), wykonanie nawierzchni utwardzonej gliniasto-żwirowej, zagospodarowanie terenu pod "naturalną scenę", założenie trawników, wykonanie siłowni "street workout" wraz z nawierzchnią bezpieczną (piaskowo-żwirową), uporządkowanie terenu w bezpośrednim pobliżu ścieżki. Zadanie zakończone.	120 000	2019
Zbiornik Jabłoniowa - ścieżka rekreacyjna (rolkowo-biegowo-pieszna) wokół zbiornika retencyjnego	1 900	1 230	Jasień	Zadanie zakończone w 2020 r. W 2021 r. środki finansowe przeznaczone na nadzory autorskie.	400 060	2019
3 Parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja	1 781	698	Kokoszki	W 2021 r. w ramach zadania zrealizowano przyłącze energetyczne.	405 215	2019
Multipark Morena	845 530	774 308	Piecki-Migowo	W 2021 r. wybrano wykonawcę robót budowlanych oraz zrealizowano montaż urządzeń do Street Workout wraz z nawierzchnią bezpieczną. Rozpoczęto prace, które będą kontynuowane w 2022 r. Zakres prac: przygotowanie terenu i budowa toru do zjazdu na sankach; montaż linarium na skarpie; montaż zjeżdżalni na skarpie typu Enbankment Tube Slide; montaż urządzeń siłowni na wolnym powietrzu; budowa toru rowerowego w ramach obiektu typu Pumptrack; montaż urządzeń do wybiegu psów wraz z ogrodzeniem, budowa altany parkowej; budowa chodników o nawierzchniach utwardzonych, ścieżek pieszych o nawierzchniach ulepszonych nieutwardzonych. Będą prowadzone prace obejmujące budowę Miasteczka Ruchu Drogowego, montaż altan parkowych, budowę oświetlenia terenu, budowę punktu widokowego, wykonanie nasadzeń krzewów, wykonanie trawników.	887 230	2019
Skwer Bajki - strefa rekreacyjno-sportowa - etap II	15 417	0	Przeróbka	Zadanie zakończone w 2020 r. Środki przeznaczone na przyłącze wodociągowe. Planowana realizacja w 2022 r.	200 096	2019
Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku	521 034	511 738	Ogólnomiejski	W 2021 r. zrealizowano ok. 400 m. ścieżki wokół zbiornika retencyjnego Świętokrzyska II. W 2022 r. planuje się zrealizować umowę przyłączeniową.	1 898 314	2019

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2021)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Aktywny zbiornik Augustowski - budowa placu zabaw i siłowni pod chmurką	152 604	152 544	Chełm	W 2021 r. zrealizowano wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod plac zabaw, montaż urządzeń zabawowych, montaż urządzeń siłowni zewnętrznej (4 zestawy po 2 urządzenia na wspólnym pylonie). Zadanie zakończono.	327 138	2019
Skatepark Jar Wilanowska - etap I	1 189	0	Chełm	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. Zrealizowano dokumentację techniczną. W 2022 r. planuje się budowę skateparku o wymiarach 19m x 24m wykonanego w technologii żelbetowej, budowę niecki typu „BOWL” wraz z 6 pozostałymi elementami skateparku, budowę oświetlenia skateparku, budowę kanalizacji deszczowej celem odwodnienia niecki, wyposażenie w elementy małej architektury: kosze na odpady, wykonanie nasadzeń, odtworzenie terenu. Środki przesunięto do realizacji w 2022 r.	18 409	2019
Modernizacja i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Letnicy	84 248	35 584	Letnica	W 2021 r. zrealizowano plac zabaw przy ul. Szklana Huta. W 2022 r. planuje się uzupełnienie placu zabaw o dodatkowe elementy.	173 000	2019
Gdańsk - Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Havla w kierunku al. Armii Krajowej - budowa drugiego prawoskrętu	123 124	123 000	Ogólnomiejski	Zadanie zostało zakończone w 2020 r. W ramach zadania powstał dodatkowy pas do skrętu w prawo z al. Havla w al. Armii Krajowej. W 2021 r. dokonano ostatniej płatności za roboty budowlane.	986 276	2019
Remont chodnika i 3 drogi rowerowe do połączenia z Parkiem Reagana oraz 5 stojaków na rowery w Krainie Zabawy	605 540	598 246	Przymorze Wielkie	W 2021 r. została zrealizowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obrońców Wybrzeża. W 2022 r. nastąpi montaż stojaków rowerowych.	661 259	2019
Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej - etap I - na działce 222/83 obręb 226101_1.0077,77 KW GD1G/00248346/0	1 000	0	Siedlce	W 2021 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane, najniższa oferta przekroczyła środki przeznaczone na realizację zadania. Postępowanie przetargowe zostanie powtórzone w 2022 r. Środki przesunięto do realizacji w 2022 r.	40 698	2019
Remont nawierzchni ul. Startowej	430 361	430 173	Zaspa-Młyniec	Wykonano remont nawierzchni ul. Startowej. Zadanie zrealizowano.	430 361	2019
Wszystko dla Promyka	9 267	9 267	Ogólnomiejski	Zrealizowano zadanie obejmujące działania informacyjne i edukacyjne dzieci i dorosłych w zakresie identyfikacji, sterylizacji, promowanie zachowań wobec zwierząt, akcję promocyjną podopiecznych, a także przystosowanie zwierząt do życia w nowym domu - poprawa standardów adopcji. Wykonano wydruk książeczek edukacyjnych "Zwierzaki to nie pluszaki" w ilości 150 szt. oraz wydrukowano 300 szt. broszur i 2500 szt. ulotek.	195 979	2020
Lipce i Św. Wojciech - wymiana nawierzchni dróg	400 000	314 888	Orunia-Św.Wojciech-Lipce	Zadanie zrealizowano - wymieniono nawierzchnię dróg.	400 000	2020

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2021)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Lipce i Św. Wojciech - wymiana nawierzchni dróg	50 000	50 000	Orunia-Św.Wojciech-Lipce	Wymieniono nawierzchnię dróg: podjazd z Traktu św. Wojciecha na most na kanale Raduni (nawierzchnia z kostki), wykonano utwardzenie płytami ul. Inspektorskiej, wymieniono płyty drogowe na drodze równoległej do kanału Raduni. Zadanie zrealizowano.	50 000	2020
Oświetlenie schodów terenowych łączących odcinki ul. Kadmowej	615	0	Orunia Górna-Gdańsk Południe	Zadanie zostało zakończone. Swoim zakresem obejmowało oświetlenie schodów łączących ul. Kadmową. Środki zabezpieczono na nadzory autorskie.	55 000	2020
Oświetlenie schodów i przystanku Suchanino	12 180	12 177	Suchanino	Zadanie zostało zakończone w 2021 roku. W zakresie zadania wykonano oświetlenie schodów i przystanku Suchanino.	18 330	2020
Dokończenie oświetlenia spacerowej alei brzoźowej w lesie w parku nadmorskim im. Ronalda Reagana plus nowe ławki	157 550	156 246	Ogólnomiejski	Zadanie zostało zakończone w 2021 r. w zakresie dokończenia oświetlenia alei brzoźowej w lesie w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana	176 000	2020
Superścieżka - atrakcyjne zagospodarowanie terenu łączącego górny i dolny taras Aniołek	12 346	12 346	Aniołki	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane. W 2022 r. planowane jest ponowne ogłoszenie przetargu w celu realizacji zadania. Środki przesunięto do realizacji w 2022 r.	19 803	2020
Parking rowerowy przy Morskiej Szkole Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku	30 627	30 381	Chełm	Zadanie zostało zakończone w 2021 r. W zakresie zadania wykonano parking rowerowy przy Morskiej Szkole Podstawowej przy ul. Rogalińskiej.	43 665	2020
Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	40 823	15 668	Matarnia	W 2021 r. wystąpiono o warunki dla projektowania dla Parku Sąsiedzkiego. Opracowano dokumentację projektową. Został ogłoszony przetarg na budowę chodnika w Klukowie. Oferty przetargowe przewyższyły środki finansowe przeznaczone na realizację zadania. W 2022 r. planuje się powtórzenie przetargu dotyczącego budowy chodnika przy ul. Radiowej oraz realizację parku. Środki przesunięto do realizacji w 2022 r.	44 390	2020
Aktywny zbiornik Augustowska II - budowa oświetlenia dla zagospodarowanego terenu wraz z budową linarium	152 796	152 680	Orunia Górna-Gdańsk Południe	Zadanie zostało zakończone w 2021 r. w zakresie wykonania oświetlenia wraz z budową linarium.	242 586	2020
Ścieżka wokół zbiornika Kolorowego rejon ulicy Niepołomickiej/Topazowej	156 685	155 700	Orunia Górna-Gdańsk Południe	W 2021 r. wykonano ścieżki z nawierzchni gliniasto – żwirowej po południowej stronie zbiornika Kolorowego, umieszczono elementy małej architektury tj. ławki z oparciem, ławki bujane, hamak, kosze na odpady, stół do gry w szachy, zamontowano też stojaki na rowery. Zadanie zakończone.	170 187	2020
Park leśny przy ulicy Niedziałkowskiego	289 932	286 370	Osowa	W 2021 r. wykonano: prace przygotowawcze, zabezpieczenie drzew, ułożenie kabla oświetleniowego, montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych, nawierzchnię mineralną ścieżek, małą architekturę, uporządkowanie terenu. Zadanie zakończone.	320 000	2020

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2021)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Park Diany/Heleny - ścieżka zdrowia i wybieg dla psów	57 390	57 390	Osowa	W 2021 r. wykonano ścieżkę zdrowia oraz wybieg dla psów z urządzeniami dla czworonogów w Parku Diany/Heleny. Zadanie zakończono.	101 540	2020
Sobótkowa polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań - etap I	602 694	0	Wrzeszcz Górny	W 2021 r. wybrano wykonawcę dokumentacji technicznej, trwały prace związane z jej opracowaniem. W 2022 r. nastąpi realizacja zadania. Projekt przewiduje realizację górki piknikowej, parkietu tanecznego oraz leśnego placu zabaw.	630 000	2020
Tor do gry w bule	65 000	32 569	Jasień	Zbudowano tor do gry w bule przy Kompleksie sportowym przy ul. Stołema 59. Zadanie zrealizowano. Realizacja zadania po niższych kosztach, wystąpiły oszczędności poprzetargowe.	65 000	2020
Ogrody w dzielnicy. Przestrzeń wyobraźni, marzeń i realizacji własnych pomysłów - etap I	705 090	680 161	Przymorze Wielkie	W 2021 r. wybudowano place zabaw, wykonano nowe nasadzenia, zrealizowano kompleksy doświadczalne do prac ogrodniczych (ogródek warzywny, krzewy owocowe, ogródek meteorologiczny, a także szklarnie dla ogrodu warzywno-ziołowego) przy Przedszkolu nr 51, Przedszkolu nr 57, Przedszkolu nr 59. Zadanie zakończono. Z pozostałych środków finansowych w 2022 r. planuje się doposażenie placów zabaw o dodatkowe ławki.	762 900	2020
Kwietny park muzyczny jako przestrzeń rekreacyjno-edukacyjna służąca integracji mieszkańców dzielnicy Suchanino	171 882	0	Suchanino	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. Zrealizowano dokumentację techniczną. W 2022 r. planuje się budowę ogólnodostępnego parku muzycznego z zieloną przestrzenią rekreacyjno-edukacyjną.	180 000	2020
Zielone tarasy	338 580	136 993	Wrzeszcz Dolny	W 2021 r. zrealizowano ogólnodostępny teren rekreacyjny, zamontowano urządzenia do siłowni napowietrznej - orbitrek, wahadło, wioślarz. Zadanie zakończono. Realizacja zadania po niższych kosztach, wystąpiły oszczędności poprzetargowe.	651 000	2020
Plac do ćwiczeń kalisteniki / street workoutu	162 387	159 696	Chełm	W 2021 r. zrealizowano zadanie obejmujące: przygotowanie terenu, montaż urządzeń street workout, montaż elementów małej architektury, wykonanie nawierzchni bezpiecznej żwirowej, wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej, wykonanie nawierzchni użytkowej żwirowo – gliniastej, odtworzenie nawierzchni trawiastej. Zadanie zakończono.	172 350	2020
5-10-15 plus - przestrzeń rekreacyjna przy Nieborowskiej	6 888	3 444	Chełm	W 2021 r. zrealizowano dokumentację techniczną, trwał proces przygotowawczy do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2022 r. planuje się: montaż urządzeń zabawowych: zjeżdżalni, huśtawki, stacji multifitness, hamaku. Mała architektura: stół, ławki z oparciem, kosze na śmieci, nawierzchnia bezpieczna – poliuretanowa, nawierzchnia gliniasto-żwirowa, nasadzenia zieleni. Środki przesunięto do realizacji w 2022 r.	15 006	2020
Budowa placu zabaw w rejonie zbiornika retencyjnego Jabłoniowa	12 796	10 701	Jasień	W 2021 r. zrealizowano dokumentację techniczną, trwał proces przygotowawczy do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2022 r. planuje się realizację budowy placu zabaw. Środki przesunięto do realizacji w 2022 r.	18 166	2020



Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2021)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań - etap I	13 762	13 762	Krakowiec-Górki Zachodnie	W 2021 r. zrealizowano dokumentację techniczną, trwał proces przygotowawczy do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2022 r. planuje się wykonanie ciągów komunikacyjnych, zamontowanie urządzeń zabawowych dla dzieci – wybudowanie placu zabaw. Środki przesunięto do realizacji w 2022 r.	19 457	2020
Integracyjny plac zabawowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży	214 216	195 001	Nowy Port	W 2021 r. zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe, urządzenia fitness, wykonano nawierzchnię bezpieczną pod powyższe urządzenia, wykonano dojścia do placu zabaw, zamontowano elementy małej architektury. Zadanie zakończone .	221 596	2020
Treningowe place zabaw w dzielnicy Olszynka	10 800	10 800	Olszynka	W 2021 r. zrealizowano dokumentację techniczną oraz trwał proces przygotowawczy do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2022 r. planuje się doposażenie istniejącego placu zabaw przy ul. Miodowej. W ramach inwestycji plac zabaw ma zostać doposażony w huśtawkę oraz ma powstać siłownia terenowa. Przewiduje się doposażenie istniejącego placu zabaw w rejonie ulicy Na Szańcach oraz montaż dwóch urządzeń zręcznościowych. Środki przesunięto do realizacji w 2022 r.	14 859	2020
Huśtawka typu heksagon dedykowana dla dzieci w wieku 6-12 lat	43 232	43 051	Osowa	W 2021 r. zakupiono i zamontowano huśtawkę typu heksagon w parku Chirona. Zadanie zakończone.	45 200	2020
Multipark Morena - II Etap	802 108	401 603	Piecki-Migowo	W 2021 r. wybrano wykonawcę robót budowlanych oraz zrealizowano montaż urządzeń do Street Workout wraz z nawierzchnią bezpieczną. Rozpoczęto prace, które będą kontynuowane w 2022 r. Zakres prac: przygotowanie terenu i budowa toru do zjazdu na sankach; montaż linarium na skarpie; montaż zjeżdżalni na skarpie typu Enbankment Tube Slide; montaż urządzeń siłowni na wolnym powietrzu; budowa toru rowerowego w ramach obiektu typu Pumptrack; montaż urządzeń do wybiegu psów wraz z ogrodzeniem, budowa altany parkowej; budowa chodników o nawierzchniach utwardzonych, ścieżek pieszych o nawierzchniach ulepszonych nieutwardzonych. Będą prowadzone prace obejmujące budowę Miasteczka Ruchu Drogowego, montaż altan parkowych, budowę oświetlenia terenu, budowę punktu widokowego, wykonanie nasadzeń krzewów, wykonanie trawników.	802 108	2020
Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 4.0!	82 690	0	Rudniki	W 2021 r. trwały prace związane z możliwością dodatkowego doposażenia zadania, w 2022 r. po wyborze możliwości planuje się realizację zadania.	149 000	2020
Dzielnicowy park sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Stogach - kontynuacja budowy	639 010	17 360	Stogi	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszeń postępowań przetargowych. Planowana realizacja w 2022 r. w zakresie: boiska wielofunkcyjnego, oświetlenia i boiska do badmintonu.	642 700	2020
Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - projekt - etap I	15 375	14 145	Wyspa Sobieszewska	W 2021 r. zrealizowano dokumentację techniczną. Pozostałe środki finansowe zostaną przeznaczone na nadzory autorskie. Środki przesunięto do realizacji w 2022 r.	20 541	2020
Plac zabaw dla Przedszkola nr 86	66 122	29 160	Zaspa-Młyniec	Wykonano ścieżkę do nauki jazdy rowerem oraz wymieniono nawierzchnię boiska przy przedszkolu nr 86. Zadanie zakończone. Realizacja zadania po niższych kosztach, wystąpiły oszczędności poprzetargowe.	281 022	2020

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2021)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą	417 150	193 040	Zaspa-Rozstaje	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane. Podpisano umowę na realizację zadania. W 2022 r. planuje się kontynuację zadania polegającego na budowie boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 42 przy ul. Zbigniewa Burzyńskiego.	435 600	2020
Zdrowa Oliwa! Pierwsza tężnia solankowa w Oliwie i wodne zamgławiacze na upalne dni	214 550	0	Oliwa	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.	214 550	2020
Zdrowa Oliwa! Pierwsza tężnia solankowa w Oliwie i wodne zamgławiacze na upalne dni	264 450	264 450	Oliwa	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania. Zlecono opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla trzech źródeł zlokalizowanych w Parku Oliwskim, Placu Inwalidów i skwerze Ireny Jarockiej oraz zamgławiacza na skwerze Ireny Jarockiej.	264 450	2020
Renowacja placu zabaw z chodnikiem	32 595	0	Suchanino	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania w zakresie renowacji placu zabaw z chodnikiem przy ul. Cygańska Góra 3A.	32 595	2020
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Jana z Kolna - etap I: od węzła Kliniczna do biurowca C200 (Stocznia Północna) etap I	177 711	3 444	Młyniska	W 2021 r. zostały przeprowadzone dwa postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych na budowę ścieżki rowerowej. W pierwszym oferta przekraczała posiadane środki na zadaniu, w drugim nie złożono ofert. Planowane jest trzecie postępowanie na roboty budowlane w I kwartale 2022 r.	183 000	2020
Trasa rowerowa Śródmieście - Chełm wzdłuż al. Armii Krajowej - cz. 1	727 990	203 596	Śródmieście	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, zakończył się proces pozyskania dokumentacji projektowej. Ogłoszono przetarg na budowę ścieżki na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Pohulanka. Planowany termin zakończenia robót budowlanych ścieżki rowerowej przewidywany jest na koniec pierwszego kwartału 2022 r.	736 600	2020
Gdańsk-Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Hawla - budowa lewoskrętu w kierunku obwodnicy	940 220	622 532	Ogólnomiejski	Zadanie zostało zakończone w 2021 r. w zakresie budowy pasa do skrętu w lewo.	995 570	2020
Prosta droga do morza - remont al. Hallera - etap I	3 056 034	2 999 277	Ogólnomiejski	Zadanie zostało zakończone w 2021 r. W jego zakresie wykonano dwa odcinki drogi: odcinek pierwszy od Kościuszki do ul. Grudziądzkiej oraz odcinek drugi od ul. Grudziądzkiej do al. Płazyńskiego.	3 135 000	2020
Odkorkujmy Leśną Górę	290 080	60 270	Brętowo	W 2021 r. zbudowano oświetlenie w małym gaju. W 2022 r. planowany jest przetarg na pozostały zakres zadania tj. remont schodów i chodnika przy ul. Leśna Góra 8, utwardzenia pobocza w pasie drogowym na końcu Leśnej Góry i poszerzenia chodnika w pasie drogowym pomiędzy budynkami Leśna Góra 1 i 5.	295 000	2020
Droga dojazdowa Dworska - Gedanensis - Chodkiewiczza (wzdłuż garaży)	554 978	553 993	Brzeźno	Zadanie zostało zakończone w 2021 r. Powstała droga wraz z chodnikami tzw. "dojazdu" do istniejącej infrastruktury przy blokach i szkole.	561 128	2020

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2021)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Uśmiech ty, uśmiech ja i bezpieczna droga ma - przejścia dla pieszych na ul. Wilanowskiej	97 945	97 047	Chełm	Ustawiono tablice elektroniczne na odcinku od ulicy Wilanowskiej na skrzyżowaniu z ulicą Łańcucką do ronda i z powrotem. Zadanie zostało zakończone w 2021 r.	102 742	2020
Pieszko i rowerem bezpiecznie na stadion - naprawa chodnika i poboczy jezdni ul. Narwickiej - cz. 1	738	0	Letnica	W 2021 r. ogłoszono postępowania przetargowe, podpisano umowę z wykonawcą. W 2022 r. planowane są roboty budowlane w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Narwickiej. Środki przesunięto do realizacji w 2022 r.	17 958	2020
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych (ul. Platynowa)	47 866	23 000	Orunia Górna-Gdańsk Południe	Zadanie zostało zakończone w 2021 roku. W zakresie zadania zostało wykonane dodatkowe oświetlenie LED przejść dla pieszych na ul. Platynowej.	55 000	2020
Radarowy wyświetlacz prędkości typu "buźka" przed przejściem dla pieszych do SP 43	24 600	24 600	Suchanino	Zadanie zostało zakończone w 2021 roku, zakupiono i zamontowano dwa radarowe wyświetlacze prędkości przed skrzyżowaniem ul. Noskowskiego i ul. Beethovena.	25 830	2020
Zmieniamy dzielnicę, sprawdź swoją ulicę (Bergieła, Cedrowa, Porębskiego, Przemyska + zmiany przy szkołach w dzielnicy)	723 850	583 969	Ujeścisko-Łostowice	W roku 2021 zadanie zostało zrealizowane w zakresie: budowy miejsc postojowych przy ul. Bergiela, Porębskiego, Przemyskiej, doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Wielkopolskiej, Porębskiego, wiaty na rowery przy SP 12 przy ul. Człuchowskiej. W 2022 r. planuje się postępowanie przetargowe na wykonanie urządzenia zabawowego przy ul. Cedrowej.	730 000	2020
Kontynuacja projektu z Budżetu Obywatelskiego 2018 i 2019: Modernizacja ul. Michałowskiego do ronda pod lasem	206 000	206 000	VII Dwór	Kontynuowano prace rozpoczęte w poprzedniej edycji Budżetu Obywatelskiego: wymieniono nawierzchnię jezdni na odcinku od ul. Michałowskiego do ronda pod lasem. Zadanie zrealizowano.	206 000	2020
Bezpieczeństwo i estetyka - remont chodnika przy Zespole Szkół Sportowych na Żabiance, remont i budowa parkingu przed blokiem Gospody 6 oraz remont parkingu przy skrzyżowaniu ul. Gospody z Pomorską	475 416	431 010	Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia	Zadanie zrealizowane w 2021 r. w zakresie budowy chodnika przy Zespole Szkół Sportowych i budowy miejsc parkingowych.	501 000	2020
Remont chodników na Przymorzu Małym	476 000	0	Przymorze Małe	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do realizacji zadania. W II kwartale 2022 r. planowany jest odbiór dokumentacji projektowej.	476 000	2020
Bezpieczne chodniki i parkingi w Naszej dzielnicy	347 000	0	Kokoszki	W 2021 r. wystąpiono do użytkownika i gestorów o warunki do projektowania. W 2022 r. przewidziane jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie bezpiecznych chodników i miejsc parkingowych przy ul. Banińskiej.	347 000	2020

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2021)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Kotomania	43 750	37 308	Przymorze Wielkie	Zadanie obejmujące opiekę weterynaryjną (sterylizacje i kastracje, leczenie stacjonarne chorych kotów w lecznicy weterynaryjnej, odrobaczenie i odpchlenie kotów), zakup karmy oraz czipowanie kotów. Wykonano 11 sterylizacji kotów, 8 zabiegów kastracji kotów, 41 wizyt weterynaryjnych, wykonano czipowanie. Ponadto zakupiono 200 kg karmy.	43 750	2021
Koty i My	52 500	49 953	Śródmieście	Zadanie obejmujące opiekę weterynaryjną (sterylizacje i kastracje, leczenie stacjonarne chorych kotów w lecznicy weterynaryjnej, odrobaczenie i odpchlenie kotów), zakup karmy oraz czipowanie kotów. W 2021 r. wykonano zabieg sterylizacji u 6 kotów, 4 zabiegi kastracji kotów i 53 wizyty weterynaryjne. Zakupiono 240 kg karmy.	52 500	2021
Likwidujemy bezdomność zwierząt - sterylizacja i kastracja psów i kotów	300 000	294 965	Ogólnomiejski	Zadanie obejmujące sterylizacje i kastracje zwierząt wraz z czipowaniem oraz kampanią edukacyjną. W 2021 r. wykonano 399 sterylizacji psów, 69 zabiegów kastracji kotów, 384 zabiegi sterylizacji kotów, 51 kastracji kotów i inne badania.	300 000	2021
Koty z dzielnicy (Nowy Port)	44 300	37 524	Nowy Port	Zadanie obejmujące opiekę weterynaryjną (sterylizacje i kastracje, leczenie stacjonarne chorych kotów w lecznicy weterynaryjnej, odrobaczenie i odpchlenie kotów), zakup karmy oraz czipowanie kotów. W 2021 r. wykonano zabieg sterylizacji u 11 kotów, 11 zabiegów kastracji kotów i 40 wizyty weterynaryjne. Ponadto zakupiono 200 kg karmy.	44 300	2021
Koty z dzielnicy (Brzeźno)	46 350	39 335	Brzeźno	Zadanie obejmujące opiekę weterynaryjną (sterylizacje i kastracje, leczenie stacjonarne chorych kotów w lecznicy weterynaryjnej, odrobaczenie i odpchlenie kotów), zakup karmy oraz czipowanie kotów. Wykonano 3 sterylizacje kotów, 4 zabiegi kastracji kotów, 23 wizyty weterynaryjne. Ponadto zakupiono 120 kg karmy.	46 350	2021
Koty potrzebują naszej pomocy	26 050	22 385	Chełm	Zadanie obejmujące opiekę weterynaryjną (sterylizacje i kastracje, leczenie stacjonarne chorych kotów w lecznicy weterynaryjnej, odrobaczenie i odpchlenie kotów), zakup karmy oraz czipowanie kotów. Wykonano 4 sterylizacje kotów, 6 zabiegów kastracji kotów, 49 wizyt weterynaryjnych, przeprowadzono czipowanie. Ponadto zakupiono 210 kg karmy.	26 050	2021
Warsztaty wspomagające koncentrację, pamięć i proces skutecznego uczenia się dla dzieci	10 000	7 560	Orunia Górna-Gdańsk Południe	Zrealizowano cykl warsztatów dla dzieci w wieku od 9 do 12 lat w Szkole Podstawowej Nr 19 w dzielnicy Orunia Górna.	10 000	2021
Wrota Olszynki - bezpieczne i atrakcyjne alejki piesze przy Oplwywie Motławy	44 390	0	Olszynka	Zadanie obejmuje uzupełnienie brakującego chodnika, gruntowne oczyszczenie wyznaczonych terenów oraz niezbędne cięcia pielęgnacyjne krzewów i drzew, likwidację dzikich przejazdów oraz nasadzenia roślin. Z uwagi na brak wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych realizację zadania przesunięto na 2022 r.	44 390	2021
Wypoczynek w cieniu historycznych głogów na Oplwywie Motławy	51 098	0	Olszynka	Zadanie obejmuje ustawienie i odnowienie małej architektury. Z uwagi na brak wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych realizację zadania przesunięto na 2022 r.	51 098	2021
Gdańszczenie sadzą drzewa	80 000	79 987	Ogólnomiejski	Wykonano projekt nasadzeń oraz nasadzenia drzew - czerwonych kasztanowców na wale Kanału Raduni.	80 000	2021

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2021)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Park ogrodów deszczowych górnego tarasu - od Granitowej w stronę Krzemowej	80 000	0	Ogólnomiejski	Zadanie obejmuje wykonanie ogrodu deszczowego wraz z nasadzeniem roślinności. Z uwagi na brak wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych realizację zadania przesunięto na 2022 r.	80 000	2021
Piękny i pożyteczny ogród deszczowy w Parku Steffensów - niecka wschodnia	56 144	0	Aniołki	Zadanie obejmuje uporządkowanie terenu, wykonanie ogrodu deszczowego wraz z nasadzeniem roślinności. Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania. Projekt w trakcie uzgodnień z uwagi na rozpoczęcie procedury wpisywania Parku Steffensów do Rejestru Zabytków. Realizacja planowana w 2022 r.	56 144	2021
Ogrody deszczowe przy Uczniowskiej	45 000	44 999	Letnica	Wykonano niekę retencyjną (tzw. ogród deszczowy) wraz z nasadzeniem roślinności.	45 000	2021
Aktywne spacerzy z wózkami przy zbiorniku retencyjnym Augustowska	5 562	5 562	Orunia Górna-Gdańsk Południe	Zajęcia te polegają na ćwiczeniach fizycznych, które rodzic pod okiem instruktora wykonuje podczas spaceru, wykorzystując wózek, a także inne dostępne podczas spaceru przyrządy. Wszystkie 44 zajęcia zostały zrealizowane w drugim półroczu 2021 r.	5 562	2021
Rodzinna Gra Terenowa Gdańsk Południe - zabawa z mapą	5 900	5 849	Orunia Górna-Gdańsk Południe	Jednodniowa gra terenowa z wykorzystaniem mapy. Rodzinna gra terenowa przeznaczona dla rodzin chcących wspólnie spędzić czas w formie gry i zabawy na orientację. Gra ma dać możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i znajomości terenu. Cała impreza rozgrywana jest w formie zawodów mających charakter edukacyjny popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad Fair Play. Gra została przeprowadzona online w dniach 14-23.05.2021.	5 900	2021
Rodzinna Gra Terenowa Nowy Port - zabawa z mapą	5 900	5 849	Nowy Port	Jednodniowa gra terenowa z wykorzystaniem mapy. Rodzinna gra terenowa przeznaczona dla rodzin chcących wspólnie spędzić czas w formie gry i zabawy na orientację. Gra ma dać możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i znajomości terenu. Cała impreza rozgrywana jest w formie zawodów mających charakter edukacyjny, popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad Fair Play. Gra została przeprowadzona w terenie w dniu 17.10.2021.	5 900	2021
Rodzinna Gra Terenowa Przymorze Wielkie - zabawa z mapą	5 900	5 849	Przymorze Wielkie	Jednodniowa gra terenowa z wykorzystaniem mapy. Rodzinna gra terenowa przeznaczona dla rodzin chcących wspólnie spędzić czas w formie gry i zabawy na orientację. Gra ma dać możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i znajomości terenu. Cała impreza rozgrywana jest w formie zawodów mających charakter edukacyjny popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad Fair Play. Gra została przeprowadzona online w dniach 19-28.03.2021.	5 900	2021
Rodzinna Gra Terenowa Strzyża - zabawa z mapą	5 900	5 849	Strzyża	Jednodniowa gra terenowa z wykorzystaniem mapy. Rodzinna gra terenowa przeznaczona dla rodzin chcących wspólnie spędzić czas w formie gry i zabawy na orientację. Gra ma dać możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i znajomości terenu. Cała impreza rozgrywana jest w formie zawodów mających charakter edukacyjny popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad Fair Play. Gra została przeprowadzona online w dniach 02-11.04.2021.	5 900	2021
Rodzinna Gra Terenowa Wrzeszcz Górny - zabawa z mapą	5 900	5 849	Wrzeszcz Górny	Jednodniowa gra terenowa z wykorzystaniem mapy. Rodzinna gra terenowa przeznaczona dla rodzin chcących wspólnie spędzić czas w formie gry i zabawy na orientację. Gra ma dać możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i znajomości terenu. Cała impreza rozgrywana jest w formie zawodów mających charakter	5 900	2021

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2021)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
				edukacyjny popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad Fair Play. Gra została przeprowadzona online w dniach 28.05-06.06.2021.		
Kamera internetowa ze stacją pogodową na molo w Brzeźnie	8 000	0	Brzeźno	Zainstalowanie cyfrowej mini stacji meteorologicznej wraz z kamerą HD skierowanej w stronę plaży i zatoki. Realizacja w oparciu o już istniejącą infrastrukturę. W 2022 r. nastąpi podłączenie do Internetu i konfiguracja systemu.	8 000	2021
Kosze plażowe - kąpielisko w Brzeźnie jak dawniej!	50 000	46 147	Brzeźno	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono stylowe kosze plażowe. Opłacono ich obsługę oraz przechowanie po sezonie.	50 000	2021
Aleja kwitnących wiśni	75 000	24 883	Jasień	W 2021 r. trwała realizacja zadania. W 2022 r. będzie wykonywana pielęgnacja nowych nasadzeń, po tym zadanie będzie zakończone.	75 000	2021
Obsadzenie pasów zieleni	47 219	47 219	Krakowiec-Górki Zachodnie	Wykonano nasadzenia na terenie dzielnicy. Zadanie zakończone.	47 219	2021
Wilanowska - nasadzenia drzew	13 000	9 720	Chełm	Wykonano nasadzenia roślinności. W 2022 r. będzie prowadzona pielęgnacja nowych nasadzeń, po tym zadanie będzie zrealizowane.	13 000	2021
Rewaloryzacja zieleni przyulicznej Starego Chełmu - ulica Worcella	127 000	127 000	Chełm	Wykonano nasadzenia oraz pielęgnację istniejącej zieleni w ciągu ul. Worcella. Zadanie zakończone.	127 000	2021
Nasadzenia roślinności w dzielnicy Kokoszki	70 000	65 329	Kokoszki	Wykonano nasadzenia na terenie dzielnicy. Zadanie zakończone.	70 000	2021
Zielona Oliwa - kompleksowy projekt przywrócenie zadrzewień w dzielnicy	91 887	91 887	Oliwa	Przygotowano projekt oraz teren pod nasadzenia drzew. Zadanie zrealizowano.	91 887	2021
Kwietna łąka na Oruni Górnej ul. Hoene/Platynowa	7 200	7 200	Orunia Górna-Gdańsk Południe	Zaprojektowano, założono i obsiano łąkę kwiatną. Zadanie zrealizowano.	7 200	2021
Zieleń w Parku Diany/Heleny	93 435	55 728	Osowa	Wykonano nasadzenia drzew w parku Diany oraz wykonano pielęgnację istniejących nasadzeń. Zadanie zrealizowano.	93 435	2021
Obrońców Wybrzeża - zielona aleja Przymorza	130 000	0	Przymorze Wielkie	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania. Ze względu na planowaną zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, która uniemożliwia wykonanie nasadzeń drzew w tej części ulicy, którą wskazała wnioskodawczyni, realizację zadania przeniesiono na 2022 r.	130 000	2021
Cykliczne warsztaty dla seniorów z dzielnicy Przymorze Wielkie rozwijające pamięć i koncentrację	9 964	0	Przymorze Wielkie	W 2021 r. ogłoszono konkurs w celu wyłonienia organizacji pozarządowej, realizującej zadanie. Konkurs nie został rozstrzygnięty z powodu braku ofert. Przesunięto realizację zadania na rok 2022 r.	9 964	2021



Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2021)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Zielony Trakt Św. Wojciecha!	87 801	24 533	Orunia-Św.Wojciech-Lipce	Wykonano planowane nasadzenia roślinności w ciągu Traktu św. Wojciecha. Posadzono 240 szt. pnących wieloletnich. Zadanie zrealizowano. Koszt zadania był niższy, ponieważ prace dotyczące napraw i konserwacji murów zostały wykonane ze środków własnych GZDiZ.	87 801	2021
Odnowienie zniszczonej zieleni w naszej dzielnicy	91 511	6 150	Przymorze Małe	W 2021 r. został opracowany projekt renowacji zieleni w pasach drogowych na Przymorzu Małym w lokalizacjach ustalonych z autorem wniosku do BO. Realizacja zaprojektowanych prac nastąpi w 2022 r.	91 511	2021
Zielona ławeczka, kolorowy i pachnący zieleniec przy schodach łączących Siedlce z Suchaninem	5 000	5 000	Siedlce	Wykonano nasadzenia roślinności oraz ustawiono ławeczkę. Zadanie zrealizowano.	5 000	2021
Zielone Suchanino	75 443	6 550	Suchanino	W 2021 r. został opracowany projekt renowacji zieleni w pasach drogowych na Suchaninie, w lokalizacjach ustalonych z autorem wniosku do BO. Realizacja zaprojektowanych prac nastąpi w 2022 r.	75 443	2021
Park kieszonkowy za szkołą	27 200	14 777	VII Dwór	Zaprojektowano i wykonano park kieszonkowy wraz z nasadzeniami. Zadanie zrealizowano.	27 200	2021
Remont nawierzchni ulicy Rodakowskiego	211 480	0	VII Dwór	Zadanie zostanie zrealizowane w ramach odtworzenia nawierzchni chodnika po zakończeniu robót związanych z modernizacją sieci wodociągowej. Realizacja zadania planowana w 2022 r.	211 480	2021
Grill w parku Św. Barbary	20 000	20 000	Śródmieście	Zakupiono i usytuowano grill w parku św. Barbary. Zadanie zrealizowano.	20 000	2021
Zielony Wrzeszcz Dolny	116 474	3 950	Wrzeszcz Dolny	W 2021 r. został opracowany projekt renowacji zieleni w pasach drogowych we Wrzeszczu Dolnym w lokalizacjach ustalonych z autorem wniosku do BO. Realizacja zaprojektowanych prac nastąpi w 2022 r.	116 474	2021
Zielony Wrzeszcz - dosadzenie drzew przy al. Grunwaldzkiej od Miszewskiego do Lendziona	50 000	34 785	Wrzeszcz Górny	Wykonano nasadzenia drzew. W 2022 r. nastąpi pielęgnacja nowych nasadzeń, po tym zadanie będzie zakończone.	50 000	2021
Stwórzmy pole do disc golfa w Parku Jaśkowej Doliny!	60 000	60 000	Wrzeszcz Górny	Zaprojektowano i wykonano pole do gry w disc golfa. Zadanie zakończone.	60 000	2021
Łąka miododajna przy ulicy Matejki	4 000	1 886	Wrzeszcz Górny	Założono łąkę, jesienią wykonano koszenie. Zadanie zakończone.	4 000	2021
Chcemy drzew na al. Jana Pawła II, niech w końcu stanie się aleją nie tylko z nazwy	84 220	74 520	Zaspa-Rozstaje	W 2021 r. opracowano dokumentację projektową nasadzeń w ciągu al. Jana Pawła II, wykonano prace ziemne w celu wymiany i przygotowania podłoża pod przyszłe nasadzenia drzew, co nastąpi w 2022 r.	84 220	2021
Czysty Nowy Port - nowe kosze śmietnikowe w dzielnicy	24 000	24 000	Nowy Port	Ustawiono kosze, zgodnie z wnioskiem. Zadanie zrealizowano.	24 000	2021
Więcej cienia w Krainie Zabawy w Parku Reagana	40 000	18 429	Ogólnomiejski	Wykonano nasadzenia. W 2022 r. nastąpi jeszcze pielęgnacja nasadzeń, po tym zadanie będzie zakończone.	40 000	2021

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2021)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Zielona al. Havla - etap I	70 000	40 798	Ogólnomiejski	W 2021 r. trwała realizacja zadania. W 2022 r. będzie wykonywana pielęgnacja nowych nasadzeń, po tym zadanie będzie zakończone.	70 000	2021
Aleja Grunwaldzka przez wielkie A	120 000	44 192	Ogólnomiejski	W 2021 r. trwała realizacja zadania. W 2022 r. będzie wykonywana pielęgnacja nowych nasadzeń, po tym zadanie będzie zakończone.	120 000	2021
Górny Taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) - przystosowanie ulic na potrzeby lepszej komunikacji autobusowej	1 000 000	1 000 000	Ogólnomiejski	Wymiana znajdujących się w złym stanie technicznym betonowych płyt drogowych na nowe w ciągu ul. Stężycykiej. Zadanie zrealizowano.	1 000 000	2021
Zielony ogród na górnym tarasie zamkniętego cmentarza ewangelickiego na ul. Cedrowej	4 000	0	Ujeścisko-Łostowice	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania. Realizacja zadania planowana w 2022 r.	4 000	2021
Monitoring przy zbiorniku Augustowska	40 000	40 000	Orunia Górna-Gdańsk Południe	Zadanie zrealizowano w ramach wspólnego przetargu nieograniczonego na „Dostawę i instalację kamer w celu modernizacji istniejących punktów kamerowych Miejskiego Systemu Monitoringu Wizyjnego w Gdańsku”. W ramach zadania wybudowano punkt kamerowy - kamera obrotowa, wykorzystująca łączność LTE zainstalowana na istniejącym słupie oświetlenia ulicznego.	40 000	2021
Integrująca przestrzeń sportowo-rekreacyjna w Oliwie - kontynuacja	278 406	278 406	Oliwa	W 2021 r. wykonano remont istniejącego placu zabaw dla dzieci o nawierzchni piaszczystej, założenie trawnika przed budynkiem, uzupełnienie istniejącej zieleni średniowysokiej (krzewów), montaż urządzeń rekreacyjnych typu trampoliny oraz tor przeszkód (mały park liniowy), montaż małej architektury zlokalizowanej przy placu zabaw. Zadanie zakończone.	278 406	2021
Plac kalisteniczny (street workout) - rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ZSO nr 6 - etap I	33 594	1 230	Śródmieście	W 2021 r. trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj. Środki finansowe wydatkowano m.in. na mapy. Rozpoczęto prace związane z wykonaniem ścieżek umożliwiających dojście do urzędzeń. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022 r.	33 594	2021
Kort tenisowy przy SP 92	460 629	0	Zaspa-Młyniec	W 2021 r. trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy. Wybrano wykonawcę robót. W 2022 r. planuje się: zabezpieczenie istniejących drzew, usunięcie istniejącego utwardzenia terenu oraz ogrodzenia, demontaż starych latarni, wykonanie kortu wraz z dostawą i montażem wyposażenia, budowę ciągów komunikacyjnych, wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzewostanu, wykonanie ogrodzenia, wyposażenie terenu w małą architekturę – ławki (3 szt.) i kosze na śmieci (3 szt.), uporządkowanie zieleni przy Szkole Podstawowej nr 92 ul. Startowa.	460 629	2021
Zadaszenie do sceny przy SP 57 ulica Aksamitna 8	200 000	17 835	Śródmieście	W 2021 r. trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na dokumentację oraz dokonano wyboru projektanta. W 2022 r. planuje się realizację zadania, projekt będzie obejmował zadaszenie o konstrukcji stalowej i szklanej, podest, podłogę pod sceną, elementy małej infrastruktury - ławki, śmietniki przy scenie.	200 000	2021

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2021)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Fontanna wodna na skwerze przy Parku Brzeźnieńskim	0	0	Brzeźno	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze nad przygotowaniem postępowania przetargowego na realizację dokumentacji technicznej. W 2022 r. planuje się wykonać dokumentację techniczną. Środki przesunięto do realizacji w 2022 r.	0	2021
Oświetlenie ulicy Kępnej	70 000	8 610	Krakowiec-Górki Zachodnie	W 2021 r. zakończono prace projektowe. W 2022 r. planuje się postępowanie przetargowe na roboty budowlane oświetlenia przy ul. Kępnej.	70 000	2021
Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	242 982	0	Matarnia	W 2021 r. ogłoszono postępowania przetargowe na dokumentację projektową dla chodnika w Klukowie (kontynuacja), kwota uzyskana w ofercie przetargu przewyższała środki przeznaczone na realizację zadania. Wystąpiono o warunki do projektowania dla Parku Sąsiedzkiego. Rozpoczęto prace projektowe dla Leśnego Zakątka. Ogłoszono postępowania przetargowe dla ścieżki sensorycznej - oferty przewyższały środki przeznaczone na realizację zadania. W 2022 r. planowane jest ponowne ogłoszenie przetargu dla budowy chodnika przy ul. Telewizyjnej (kontynuacja) oraz przetargu dla ścieżki sensorycznej. Przewidziana jest realizacja Parku Kieszonkowego Łąka Maternusa oraz Leśnego Zakątka.	242 982	2021
Wybieg dla psów przy Stawie Młyńskim przy ul. Spacerowej	42 800	14 637	Oliwa	W 2021 r. opracowano dokumentację. W 2022 r. po pozyskaniu decyzji administracyjnej niezbędnej do rozpoczęcia prac budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację planuje się realizację zadania. Projekt zakłada budowę wybiegu dla psów przy Stawie Młyńskim przy ul. Spacerowej.	42 800	2021
Zieleń urządzona z małą architekturą, placem zabaw w miejscu rekreacji i spotkań mieszkańców przy ul. Srebrnej	110 000	0	Orunia Górna-Gdańsk Południe	W 2021 r. trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. W 2022 r. planuje się przystąpić do uruchomienia postępowania przetargowego na realizację robót. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej.	110 000	2021
Zagospodarowanie rekreacyjne wzgórza widokowego Suchanino z otwarciem punktu widokowego w ramach projektu Spojrzenie na Gdańsk	10 000	0	Suchanino	W 2021 r. trwały prace nad ogłoszeniem postępowań przetargowych na realizację projektu technicznego. Projekt przewiduje zagospodarowanie rekreacyjne wzgórza widokowego w dzielnicy Suchanino. W 2022 r. planowane jest ponowne ogłoszenie postępowania przetargowego i kontynuacja prac. Środki przesunięto do realizacji w 2022 r.	10 000	2021
Sobótkowa Polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu, miejsce spotkań - etap II	450 000	0	Wrzeszcz Górny	W 2021 r. wybrano wykonawcę dokumentacji technicznej i trwały prace z jej przygotowaniem. W 2022 r. nastąpi realizacja zadania. Projekt zadania przewiduje realizację górki piknikowej, parkietu tanecznego oraz leśnego placu zabaw.	450 000	2021
Wrota Olszynki - bezpieczne i atrakcyjne alejki piesze przy Optywie Motławy	160 000	0	Olszynka	W 2021 r. trwały prace przygotowawczo-uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2022 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na dokumentację projektową i roboty budowlane.	160 000	2021
Modernizacja placu zabaw w Parku Zielonym - bezpieczne i ciekawe miejsce zabaw dla wszystkich dzieci	220 000	0	Aniołki	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego i wybrano wykonawcę dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.	220 000	2021

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2021)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Remont 3 stopni i podjazdu dla wózków na ul. gen. Henryka Dąbrowskiego przy parku Kultury i Wypoczynku	7 500	0	Aniołki	Zadanie zostanie zrealizowane w ramach odtworzenia nawierzchni chodnika po robotach związanych z modernizacją sieci ciepłowniczej.	7 500	2021
Domknijmy projekt Na Niedźwiedzim Szlaku, uratujmy oczko wodne Górska	262 706	0	Brętowo	W 2021 r. pozyskano zgodę na dysponowanie nieruchomością. W 2022 r. planuje się opracowanie operatu wodnoprawnego i wykonanie dokumentacji projektowej.	262 706	2021
Skatepark Jar Wilanowska – etap II	0	0	Chełm	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. Zrealizowano dokumentację techniczną. W 2022 r. planuje się budowę skateparku o wymiarach 19m x 24m wykonanego w technologii żelbetowej, budowę niecki typu „BOWL” wraz z 6 pozostałymi elementami skateparku, budowę oświetlenia skateparku, budowę kanalizacji deszczowej celem odwodnienia niecki, wyposażenie w elementy małej architektury: kosze na odpady, wykonanie nasadzeń, odtworzenie terenu. Środki przesunięto do realizacji w 2022 r.	0	2021
3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja	292 544	154 364	Kokoszki	W 2021 r. trwały prace związane z uruchomieniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. Na terenie przy ul. Azaliowej częściowo wykonano oświetlenie na podstawie dokumentacji projektowej (oświetlenie parkingu i terenu rekreacyjnego: 23 latarnie parkowe, 556 m. sieci elektroenergetycznej) i montaż stojaków rowerowych. W 2022 r. planuje się realizację: przy ul. Goplańskiej - budowa schodów terenowych oraz montaż urządzenia zabawowego; przy ul. Osiedlowej - realizacja pumprucku i dodatkowe oświetlenie parku.	292 544	2021
Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań - etap II	0	0	Krakowiec-Górki Zachodnie	W 2021 r. zrealizowano dokumentację techniczną oraz trwał proces przygotowawczy do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2022 r. planuje się wykonanie ciągów komunikacyjnych, zamontowanie urządzeń zabawowych dla dzieci – wybudowanie placu zabaw, wyposażenie terenu w małą architekturę, wykonanie ogrodu deszczowego, uporządkowanie zieleni. Środki przesunięto do realizacji w 2022 r.	0	2021
Stadionowa strefa relaksu (siłownia pod chmurką, urządzenia do gier typu szachy, ping pong)	181 708	994	Letnica	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.	181 708	2021
Park Przemian, zielony park miejski przy ul. Niepołomickiej w dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe	96 700	0	Orunia Górna-Gdańsk Południe	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.	96 700	2021
Wspólna przestrzeń wypoczynkowo-rekreacyjna nad kanałem Raduni w Św. Wojciechu i Lipcach	291 950	0	Orunia-Św.Wojciech-Lipce	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.	291 950	2021

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2021)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Zjazd linowy - tyrolka na placu zabaw przy Parku Oruńskim	40 000	0	Orunia-Św.Wojciech-Lipce	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze, zawarto umowę na realizację. Zadanie zakończono. Płatności nastąpią w 2022 r.	40 000	2021
Minipark sensoryczny Kasztanowy Zakątek przy SOSW nr 2	130 000	12 915	Nowy Port	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.	130 000	2021
Zieleniec przy ulicy Parterowej - etap I (tor rolkarski, ciąg pieszy, uporządkowanie zieleni, okablowanie pod oświetlenie parkowe)	380 062	4 305	Osowa	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Środki finansowe wydatkowano na prace przygotowawcze m.in. mapki. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.	380 062	2021
Multipark Morena - wielki finał	400 000	25 500	Piecki-Migowo	W 2021 r. zrealizowano dokumentację techniczną oraz trwał proces uzyskiwania decyzji administracyjnych.	400 000	2021
Wyposażenie Parku Uphagenów	124 541	0	Piecki-Migowo	Przewidywany termin realizacji zadania to 2022 r. w planowanym zakresie: wykonanie skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	124 541	2021
Skwer Bajki kontynuacja projektu	410 987	0	Przeróbka	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowań przetargowych na wybór wykonawcy robót. W 2022 r. planuje się budowę ścieżek, "ring" dla deskorolkarzy i rolkarzy, budowę elementów małej architektury, wykonanie gospodarki zielenią wraz z nowymi nasadzeniami.	410 987	2021
Park Goszczyńskiego, przekształcenie dzikiego terenu zielonego w park z miejscem do rekreacji i sportu	0	0	Siedlce	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania. Środki przesunięto do realizacji w 2022 r.	0	2021
Tor sportowo-rekreacyjny Pump Track - dla dzieci i młodzieży dzielnicy Stogi	268 817	0	Stogi	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.	268 817	2021
Aktywna i OKAZała Strzyża	230 573	4 450	Strzyża	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Wybrano wykonawcę dla robót (wybieg dla psów oraz mini skate park), rozpoczęto prace. W 2022 r. planuje się kontynuację zadań oraz uporządkowanie zieleni i nowe nasadzenia w południowo-wschodniej części dawnego Ogrodnictwa Okaz, w sąsiedztwie budynku Wita Stwosza 81 oraz poprawa dojścia do tego terenu od strony ulicy Wita Stwosza.	230 573	2021
Linarium na Suchaninie - stwórzmy bezpieczny teren rekreacyjny dla dzieci	123 000	0	Suchanino	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.	123 000	2021

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2021)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Pumptrack tor jazdy dla każdego na świeżym powietrzu	35 002	0	Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania. Środki przesunięto do realizacji w 2022 r.	35 002	2021
Plac zabaw dla dzieci przy ul. Reduta Dzik (Opyw Motławy)	0	0	Śródmieście	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego w formule zaprojektuj i wybuduj. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania. Środki przesunięto do realizacji w 2022 r.	0	2021
Multipark os. Pięć Wzgórz/os. Miłe: Porębskiego/Jaworzniaków	514 324	2 362	Ujeścisko-Łostowice	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.	514 324	2021
Atrakcyjny Wrzeszcz - nowa jakość przestrzeni publicznych we Wrzeszczu Dolnym	461 300	0	Wrzeszcz Dolny	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do realizacji zadania, został ogłoszony przetarg na dokumentację projektową. W 2022 r. planuje się realizację zadania w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej - Róg ul. Białej/ul. Waryńskiego.	461 300	2021
Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - część II	0	0	Wyspa Sobieszewska	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2022 r. planuje się realizację placu zabaw, boiska do gier sportowych, placu uroczystości okolicznościowych, ławeczki, stoliki, scenę. Środki przesunięto do realizacji w 2022 r.	0	2021
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed domem kultury Wyspa Skarbów i biblioteką przy ul. Turystycznej 3	52 230	49 320	Wyspa Sobieszewska	W 2021 r. zrealizowano dostarczenie i montaż biblioteczki plenerowej, dostawę 4 szt. leżaków, wykonanie nasadzeń roślinności, uporządkowanie terenu. Zadanie zakończono.	52 230	2021
Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą (etap II), budowa nowoczesnego placu zabaw (I etap)	336 879	3 075	Zaspa-Rozstaje	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2022 r. planuje się realizację budowy boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą na terenie Szkoły Podstawowej nr 48 i budowy nowoczesnego placu zabaw wraz z mini boiskiem przy Przedszkolu nr 5 Róża Wiatrów w Gdańsku.	336 879	2021
Zielony teren rekreacyjny na kompleksie sportowym	84 632	0	Zaspa-Młyniec	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2022 r. planuje się przygotowanie terenu pod ciąg pieszy, demontaż ściany betonowej, wykonanie ścieżki zwirowej, przygotowanie planu nasadzeń, dostawa donic, renowacja trawnika i nasadzenia roślin, wyposażenie terenu w małą architekturę – stół z ławkami (1 szt.), ławka i kosz na śmieci (1 szt.).	84 632	2021
Zielone płuca blokowisk Niedźwiednika	65 677	0	Brętowo	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. W 2022 r. planuje się dofinansowanie do budowy ogrodu deszczowego przy zejściu do pętli autobusowej przy ul. Leśna Góra oraz nasadzenia.	65 677	2021
Park kieszonkowy Przymorze Wielkie, kwitnące wiśnie nie tylko w Japonii, skwer wypoczynkowy za przychodnią	100 000	18 450	Przymorze Wielkie	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.	100 000	2021



Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2021)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Zielona aleja na Wyspie Spichrzów - etap I	94 000	0	Śródmieście	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.	94 000	2021
PlanTy na Podwalu	124 461	0	Śródmieście	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.	124 461	2021
Bezpieczeństwo pieszych i kierowców - wymiana nawierzchni ul. Wojskiego na Wzgórzu Mickiewicza - etap II	198 027	195 963	Wzgórze Mickiewicza	Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Wojskiego. Zadanie zrealizowano.	198 027	2021
Zieleń i aktywność - zagospodarowanie skweru przy Telimeny - etap I	49 507	0	Wzgórze Mickiewicza	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.	49 507	2021
Zielony górny taras Gdańska (Jasień, Kokoszkki, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach	360 000	0	Ogólnomiejski	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.	360 000	2021
Tramwajem po trawiastym dywanie - zielone torowisko przed Domem Zdrojowym w Brzeźnie	77 220	0	Brzeźno	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.	77 220	2021
Aktywna Zielona Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	60 745	0	Matarnia	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.	60 745	2021
Przebudowa bocznego wejścia do Parku Oliwskiego od strony pętli tramwajowej, umożliwiającą wjazd osobom niepełnosprawnym oraz mieszkańcom z wózkami dziecięcymi	40 000	38 129	Oliwa	Zadanie zostało zrealizowane w 2021 r. w zakresie przebudowy bocznego wejścia do Parku Oliwskiego od strony pętli tramwajowej, umożliwiając wjazd osobom niepełnosprawnym. Wykonano wymianę nawierzchni chodnika, jednocześnie niwelując nierówności.	40 000	2021
Miejskie przestrzenie na festyny dzielnicy, imprezy osiedlowe i rekreację - Gdańsk Południe/Maćkowy	210 000	0	Orunia Górna-Gdańsk Południe	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.	210 000	2021

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2021)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Ogólnodostępny teren rekreacyjny przy Stawie Piekarnicza - etap II	131 135	0	Piecki-Migowo	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.	131 135	2021
Tereny Zielone Skwer Bajki	54 547	0	Przeróbka	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowań przetargowych na wybór wykonawcy robót. W 2022 r. planuje się budowę ścieżek, "ring" dla deskorolkarzy i rolkarzy, budowę elementów małej architektury, wykonanie gospodarki zielenią wraz z nowymi nasadzeniami.	54 547	2021
Tajemniczy Ogród, Przystanek Relaks Strzyża	59 118	56 042	Strzyża	W 2021 r. zrealizowano zadanie polegające na nasadzeniu kwiatów ozdobnych - Przystanek Relaks Strzyża, teren Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, IX Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kolberga w Gdańsku. Zadanie zakończono.	59 118	2021
Zielony park os. Pięć Wzgórz/os. Miłe (Porębskiego /Jaworzniaków)	80 000	590	Ujeścisko-Łostowice	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Środki finansowe wydatkowane na prace przygotowawcze, m.in. mapki. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.	80 000	2021
Zielony skwer Przebiśniewowa/Niepołomska	44 000	0	Ujeścisko-Łostowice	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.	44 000	2021
Międzypokoleniowe aktywne czynne i bierne wypoczywanie na tętniącej kwiatami polanie	95 019	5 166	Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Środki finansowe wydatkowane na prace przygotowawcze m.in. mapki. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.	95 019	2021
Rewitalizacja terenów zielonych między blokami przy ulicy Mikołaja Reja od 24 do 26	50 074	0	Młyniska	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.	50 074	2021
Superławka - przystanek autobusowy Gdańsk Hucisko Skwer Cz. Niemena	30 000	0	Śródmieście	W 2021 r. trwały prace projektowe. Realizacja zadania planowana jest w 2022 r. przy założeniu uzyskania pozytywnej opinii Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do końca II kwartału 2022 roku.	30 000	2021
Remont chodnika wzdłuż ulicy Śląskiej na odcinku między ul. Szczecińską a ul. Krynicką	366 043	0	Przymorze Małe	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do realizacji zadania. W 2022 r. zostanie wykonana przebudowa sieci wodociągowej wraz z remontem chodnika ul. Śląskiej.	366 043	2021
Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarza - etap I	44 000	0	Rudniki	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania. W 2022 r. planowana jest realizacja dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania terenu, ścieżek, małej architektury i nasadzeń zieleni.	44 000	2021
Remont nawierzchni drogi pomiędzy budynkami Reja 32 a Marynarki Polskiej 138	203 298	203 298	Młyniska	Wymiana nawierzchni bitumicznej oraz chodnika na odcinku między ul. Reja 32 a ul. Marynarki Polskiej 138. Zadanie zrealizowano.	203 298	2021

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2021)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Jar Wilanowski bardziej dostępny i przyjazny	0	0	Chełm	W 2021 roku została podpisana umowa na prace projektowe i roboty budowlane. W 2022 r. planuje się zakończenie prac budowlanych w zakresie budowy ścieżek pieszych. Środki przesunięto do realizacji w 2022 r.	0	2021
Dalsze porządkowanie przestrzeni na Wiszących Ogrodach	418 053	4 305	Jasień	W 2021 r. została wykonana dokumentacja projektowa. W 2022 r. planuje się realizację zadania w zakresie budowy i przebudowy chodników, utworzenia miejsc postojowych.	418 053	2021
Platynowa/Kadmowa/Rumla: Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych cz. II	35 000	6 993	Orunia Górna-Gdańsk Południe	W 2021 r. opracowano dokumentację projektową i ogłoszono przetarg na roboty budowlane. W 2022 r. przewiduje się realizację zadania w zakresie dodatkowego oświetlenia LED przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Platynowej, Kadmowej i Rumla.	35 000	2021
Lepsza komunikacja dla Kołobrzeskiej, Jelitkowskiego i Czarnego Dworu - pieszo i rowerem nad morze i na zakupy	100 000	0	Przymorze Wielkie	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane. W 2022 r. rozpoczną się prace przy przebudowie starego chodnika na chodnik wraz z drogą rowerową, aby umożliwić wygodny przejazd rowerem nad morze ul. Kołobrzeską i dalej osiedlowym fragmentem ul. Czarny Dwór w stronę Parku Reagana. Środki przesunięto do realizacji w 2022 r.	100 000	2021
Park Oruński - miejsca postojowe	1 200 000	7 380	Ogólnomiejski	W 2021 r. została podpisana umowa na dokumentację projektową dla budowy miejsc postojowych przy Parku Oruńskim. W 2022 r. planuje się roboty budowlane.	1 200 000	2021

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z budżetu Miasta Gdańska za 2021 rok.