

za
2021
ROK

RAPORT

O STANIE MIASTA GDAŃSKA

An aerial photograph of Gdańsk, Poland, showing the historic Old Town. The image captures the dense arrangement of red-tiled roofs, the prominent spires of the St. Mary's Church (Katedra Główna) on the left, and the tall, ornate clock tower (Długie Miejsce) on the right. A busy pedestrian street, Długa, winds through the center of the town. The sky is a clear, pale blue.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Podsumowanie działań realizowanych w 2021 roku



Spis treści

I. Wstęp	6
II. Zmiany w Budżecie Obywatelskim.....	8
III. Ogólnomiejskie projekty poddane pod głosowanie oraz wybrane do realizacji przez mieszkańców w Budżecie Obywatelskim oraz Zielonym Budżecie Obywatelskim 2022 w głosowniu w 2021 roku	10
Projekty ogólnomiejskie - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022	10
Projekty ogólnomiejskie - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022	13
IV. Dzielnicowe projekty poddane pod głosowanie oraz wybrane do realizacji przez mieszkańców w Budżecie Obywatelskim oraz Zielonym Budżecie Obywatelskim 2022 w głosowaniu w 2021 roku	14
Aniołki – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022	14
Aniołki – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022	15
Brętowo - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022	15
Brętowo - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022	15
Brzeźno - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022	16
Brzeźno - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022	16
Chełm - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022	17
Chełm - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022.....	17
Jasień - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022	18
Jasień - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022	19
Kokoszki - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022	19
Kokoszki - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022	20
Krakowiec - Górki Zachodnie - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022.....	20
Krakowiec - Górki Zachodnie - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022.....	21
Letnica - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022	21
Letnica - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022	21
Matarnia - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022	22
Matarnia - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022	22
Młyniska - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022	23
Młyniska - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022.....	23
Nowy Port - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022.....	23
Nowy Port - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022	24

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Oliwa - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022.....	24
Oliwa - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022.....	25
Olszynka - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022.....	25
Olszynka - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022.....	26
Orunia Górna - Gdańsk Południe - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022	26
Orunia Górna - Gdańsk Południe - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022.....	28
Orunia – Św. Wojciech – Lipce - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022	28
Orunia – Św. Wojciech – Lipce - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022	29
Osowa - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022.....	29
Osowa - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022	30
Piecki-Migowo - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022	30
Piecki-Migowo - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022	31
Przeróbka – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022.....	32
Przeróbka - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022.....	32
Przymorze Małe – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022.....	33
Przymorze Małe - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022.....	33
Przymorze Wielkie - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022.....	34
Przymorze Wielkie - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022	35
Rudniki - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022.....	35
Rudniki - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022	35
Siedlce - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022	36
Siedlce - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022.....	36
Stogi - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022.....	37
Stogi - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022	37
Strzyża - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022	38
Strzyża - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022.....	38
Suchanino - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022	38
Suchanino - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022	39
Śródmieście - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022	39
Śródmieście - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022	40
Ujeścisko-Łostowice - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022	41
Ujeścisko-Łostowice - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022	42
VII Dwór - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022	42

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

VII Dwór - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022	43
Wrzeszcz Dolny - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022.....	43
Wrzeszcz Dolny - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022	44
Wrzeszcz Górny - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022	44
Wrzeszcz Górny - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022	45
Wyspa Sobieszewska - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022.....	46
Wzgórze Mickiewicza – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022	46
Wzgórze Mickiewicza – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022.....	47
Zaspa Młyniec - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022.....	47
Zaspa Młyniec - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022.....	47
Zaspa Rozstaje - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022	48
Zaspa Rozstaje - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022	49
Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022	49
Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022.....	49

v. Projekty Budżetu Obywatelskiego realizowane w 2021 r.51

Wykonanie wydatków na Budżet Obywatelski w 2021 r. na projekty Budżetu Obwatelskiego z edycji 2021.....	51
Wykonanie wydatków na Budżet Obywatelski w 2021 r. na projekty Budżetu Obwatelskiego z edycji 2020 (odtworzone zadania)	51
Wykonanie wydatków na Budżet Obywatelski w 2021 r. na projekty Budżetu Obwatelskiego z edycji 2019 (odtworzone zadania)	52
Wykonanie wydatków na Budżet Obywatelski w 2021 r. na projekty Budżetu Obwatelskiego z edycji 2018 (odtworzone zadania)	52

vi. Ogólnomiejskie projekty z Budżetu Obywatelskiego realizowane w 2021

roku53

Projekty Ogólnomiejskie realizowane w 2021 roku	53
---	----

vii. Dzielnicowe projekty z Budżetu Obywatelskiego realizowane w 2021 roku58


Aniołki – projekty realizowane w 2021 roku	58
Brętowo – projekty realizowane w 2021 roku	60
Brzeźno – projekty realizowane w 2021 roku	61
Chełm – projekty realizowane w 2021 roku.....	63
Jasień – projekty realizowane w 2021 roku	69
Kokoszki – projekty realizowane w 2021 roku	70
Krakowiec-Górki Zachodnie – projekty realizowane w 2021 roku	72

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Letnice – projekty realizowane w 2021 roku	73
Matarnia – projekty realizowane w 2021 roku	74
Młyniska – projekty realizowane w 2021 roku	76
Nowy Port – projekty realizowane w 2021 roku	77
Oliwa – projekty realizowane w 2021 roku	79
Olszynka – projekty realizowane w 2021 roku	82
Orunia Górna-Gdańsk Południe – projekty realizowane w 2021 roku	84
Orunia-Św.Wojciech-Lipce – projekty realizowane w 2021 roku	88
Osowa – projekty realizowane w 2021 roku	89
Piecki-Migowo – projekty realizowane w 2021 roku	91
Przeróbka – projekty realizowane w 2021 roku	93
Przymorze Małe – projekty realizowane w 2021 roku	94
Przymorze Wielkie – projekty realizowane w 2021 roku	96
Rudniki – projekty realizowane w 2021 roku	99
Siedlce – projekty realizowane w 2021 roku	100
Stogi – projekty realizowane w 2021 roku	101
Strzyża – projekty realizowane w 2021 roku	103
Suchanino – projekty realizowane w 2021 roku	105
Śródmieście – projekty realizowane w 2021 roku	107
Ujeścisko – Łostowice – projekty realizowane w 2021 roku	111
VII Dwór – projekty realizowane w 2021 roku	113
Wrzeszcz Dolny – projekty realizowane w 2021 roku	114
Wrzeszcz Górny – projekty realizowane w 2021 roku	115
Wyspa Sobieszewska – projekty realizowane w 2021 roku	117
Wzgórze Mickiewicza – projekty realizowane w 2021 roku	118
Zaspa-Młyniec – projekty realizowane w 2021 roku	119
Zaspa-Rozstaje – projekty realizowane w 2021 roku	121
Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia – projekty realizowane w 2021 roku	122

Wstęp

Budżet Obywatelski (BO) w Gdańsku stał się nieodłącznym elementem corocznej współpracy władz miejskich z mieszkańcami. Wprowadzony w 2013 r. jako chęć przekazania części decyzji gdańszczankom i gdańszczanom, od trzech lat jest obowiązkowym działaniem gmin na prawach powiatu.



Źródło: Biuro Prezydenta, Urząd Miejski w Gdańsku.

Dziewiąta edycja Budżetu Obywatelskiego z 2021 r. to kolejna, która odbyła się w trakcie trwania pandemii COVID-19. Mimo to należy do bardzo udanych, o czym świadczy liczba oddanych głosów (aż o 3 tysiące więcej w stosunku do roku poprzedniego). Głosowanie trwało od 4 do 18 października, zaś cały projekt rozpoczął się już w kwietniu, a zakończył się ogłoszeniem wyników 22 października 2021 r. Mieszkańcy Gdańska mogli samodzielnie oddać swój głos, bądź skorzystać z punktów do głosowania rozmieszczonych na terenie Gdańska. Łżejszy przebieg pandemii w okresie letnim i na początku jesieni pozwolił na powrót do organizacji mobilnych punktów do głosowania. Dzięki organizacji ich we wszystkich dzielnicach mieszkańcy, zwłaszcza osoby z brakiem dostępu do internetu mogli głosować w wybranym dniu w swojej dzielnicy.

Złożono rekordową liczbę 674 projektów, w tym 184 w kategorii Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Łączna kwota Budżetu Obywatelskiego 2022 to 20 830 669 zł, z czego na projekty dzielnicowe przeznaczono 16 536 969 zł (w tym Zielony Budżet Obywatelski 3 480 303 zł), a na projekty ogólnomiejskie 4 293 700 zł (w tym Zielony Budżet Obywatelski 1 512 000 zł).

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Do głosowania zakwalifikowanych zostało 387 projektów. W głosowaniu wzięło udział 43 190 mieszkańców Gdańska - 24 199 kobiet oraz 18 991 mężczyzn. Ogólna frekwencja wyniosła 9,9%. Najlepszy wynik (17,23%) pod względem frekwencji uzyskała Letnica, tym samym wygrywając Łąkę Kwietną dla swojej dzielnicy. Do realizacji wybranych zostało 121 projektów, w tym 47 projektów Zielonego Budżetu Obywatelskiego (40 dzielnicowych i 7 ogólnomiejskich).

Wybrane informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku według edycji w latach 2015 - 2021

Wyszczególnienie	Budżet Obywatelski 2016	Budżet Obywatelski 2017	Budżet Obywatelski 2018	Budżet Obywatelski 2019	Budżet Obywatelski 2020	Budżet Obywatelski 2021	Budżet Obywatelski 2022
Edycja	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Rok, w którym odbyło się głosowanie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kwota przeznaczona na Budżet Obywatelski (w mln zł)	11,0	12,5	14,0	19,8	18,5	18,4	20,8
w tym na projekty ogólnomiejskie (w mln zł)	2,2	2,5	2,8	4,0	3,6	3,6	4,3
w tym na projekty dzielnicowe (w mln zł)	8,8	10,0	11,2	15,9	14,9	14,8	16,5
Udział kwoty Budżetu Obywatelskiego w stosunku do wydatków budżetowych (w %)	0,43	0,47	0,49	0,59	0,56	0,56	0,50
Środki Budżetu Obywatelskiego przypadające na uprawnionych do głosowania (w zł)	29,1	33,7	35,6	50,5	39,7	39,1	44,2
Frekwencja (w %)	9,0	10,0	11,3	12,4	11,4	8,6	9,9
Liczba osób uprawnionych do głosowania w Budżecie Obywatelskim	378 032	371 269	393 461	392 133	466 631	470 907	470 805
Liczba osób, które zagłosowały	33 987	36 971	44 655	48 760	53 025	40 383	43 190

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Wyszczególnienie	Budżet Obywatelski 2016	Budżet Obywatelski 2017	Budżet Obywatelski 2018	Budżet Obywatelski 2019	Budżet Obywatelski 2020	Budżet Obywatelski 2021	Budżet Obywatelski 2022
Liczba projektów złożonych	281	335	412	455	563	629	674
Liczba projektów poddanych pod głosowanie	210	254	297	319	331	357	387
Liczba projektów wybranych do realizacji	65	91	106	82	75	115	121

Źródło: Biuro Prezydenta, Urząd Miejski w Gdańsku.

Zmiany w Budżecie Obywatelskim

W edycji BO2022 r. zostały **uszczegółowione zasady dostarczenia wydrukowanego formularza wniosku oraz zasady dotyczące liczby podpisów poparcia projektu**. Wnioskodawcy mają teraz 7 dni na dostarczenie wydrukowanego formularza oraz listy poparcia projektu do urzędu.

Wymagana liczba podpisów poparcia dla projektu dzielnicowego to wciąż 1 podpis, natomiast dla ogólnomiejskiego – 30 podpisów. Zmienione zostały minimalne progi poparcia dla realizacji projektów dzielnicowych i ogólnomiejskich. Do realizacji projektów dzielnicowych Budżetu Obywatelskiego konieczne jest przekroczenie minimalnego progu poparcia, tj. uzyskania co najmniej 200 punktów poparcia, a do realizacji projektów ogólnomiejskich – 400.

Urzednicy oceniający projekty zwrócili większą uwagę na **zachowanie spójnej całości przy projektach składających się z kilku mniejszych inwestycji**, rozłożonych w latach (etapowanych). W takich przypadkach, wg nowego zapisu konieczne było doliczenie do kwoty projektu stanowiącego pierwszy etap zadania kosztu wykonania koncepcji zagospodarowania całego terenu.

Ze względu na zbyt daleko idące interpretacje przez mieszkańców zapisu „**rekreacja czynna**”, konieczna była zmiana sformułowania na „**rekreacja ruchowa**”, co pozwoliło zawęzić zakres projektów zgłaszanych na terenach, które nie są własnością Gminy Miasta Gdańska. Zmiana ta miała na celu umożliwienie realizacji na tych terenach miejsc do uprawiania sportu czy zabawy oraz wykluczenie ewentualnych nadużyć w organizacji przestrzeni terenów np. wspólnot mieszkaniowych czy spółdzielni.

Mając na uwadze doświadczenia z poprzednich edycji BO zdecydowano, że **nie będą realizowane projekty:**

- które dotyczą wprowadzenia zmian w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej;
- które dotyczą wyznaczenia dodatkowych patroli Straży Miejskiej;
- zlokalizowane na terenach Skarbu Państwa niebędących w trwałym zarządzie Prezydenta Miasta Gdańska.

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Dodatkowo został dodany zapis, że Wydziały / Biura Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta nie mogą brać udziału w promowaniu projektów.

Nadano Zespołowi Konsultacyjnemu BO nowe kompetencje polegające na **możliwości łączenia projektów**, które w ocenie Zespołu stanowią projekty podobne, **w jeden projekt oraz zmianę kategorii nowopowstałego projektu na ogólnomiejski**. Zapis ten dotyczy projektów, które powtarzają się w dzielnicach (np. ochrona zwierząt, warsztaty, zajęcia biegowe, gry terenowe).

Zmiany w Zielonym Budżecie Obywatelskim dotyczyły definicji kategorii: nasadzenia i pielęgnacja roślinności na terenach zieleni miejskiej, nowe przestrzenie zielone, budowa ogrodów deszczowych, renowacja i modernizacja zagospodarowania istniejących terenów zieleni, działania ekologiczne. Ponadto zdecydowano, że projekty zgłoszone w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego mogą być umiejscowione tylko i wyłącznie na terenach stanowiących własność Miasta oraz terenach Skarbu Państwa, będących w trwałym zarządzie Prezydenta Miasta Gdańska.

Ogólnomiejskie projekty poddane pod głosowanie oraz wybrane do realizacji przez mieszkańców w Budżecie Obywatelskim oraz Zielonym Budżecie Obywatelskim 2022 w głosowniu w 2021 roku

Projekty ogólnomiejskie - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Pogotowie Dla Zwierząt	277 000	4 509	Tak
Rowerowy Górny Taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)	2 000 000	4 238	Tak
Park Oruński - tężnia dbamy o zdrowie gdańszczan po pandemii	850 000	3 224	Nie
Psia starość nie musi być smutna - budowa domu seniora w schronisku dla bezdomnych zwierząt Promyk	1 900 000	2 917	Nie
Likwidacja pasu zieleni przed skrzyżowaniem Łostowice - Armii Krajowej	1 600 000	2 884	Nie
Doposażenie placów zabaw w Parku im. Reagana	350 000	2 752	Tak
Sportowe bulwary nad opływem Motławy - etap I	1 700 000	2 093	Nie
Orangutany i szympany, czyli nowe, większe wybiegi dla małp człekokształtnychw gdańskim ZOO	1 600 000	1 639	Nie
Gdańskie Strefy Malucha	1 350 000	1 634	Nie
Największy skatepark w Gdańsku!	2 000 000	1 433	Nie
Rovelove Gdańsk - droga ratująca życie - alternatywny most dla karetek - szeroka ścieżka pieszo-rowerowa IKEA - Wrzeszcz na leśnym odcinku Słowackiego	780 000	1 235	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Chrońmy Gdańsk przed dzikami i dziki przed Gdańskiem	80 000	1 091	Tak
Bezpieczni piesi i rowerzyści przy Operze Bałtyckiej	640 000	1 053	Nie
Park Oruński - ścieżka pieszo rowerowa wzdłuż Potoku Oruńskiego IV etap + kładka nad wałem Kanału Raduni łącząca z przystankiem autobusowym	1 200 000	1 008	Nie
Dobre Miejsce	177 000	828	Nie
Zwiększenie ilości miejsc postojowych przy stacji Jasień PKM	272 000	815	Nie
Poprawa warunków ruchu na skrzyżowaniu al. Armii Krajowej, ul. Łostowickiej i al. Havla - przedłużenie lewoskrętu z AK w stronę Łostowickiej	1 000 000	814	Nie
Jasień, Ujeścisko-Łostowice Poprawa komunikacji pieszej - chodnik pod Al. Armii Krajowej (WZ), chodnik do Al. Adamowicza i zbiornika Świętokrzyska II	397 220	794	Nie
Park rekreacyjny	2 000 000	791	Nie
Park Volty przy Stawie Wileńska	250 000	726	Nie
Remont nawierzchni płytowego odcinka ulicy Kampinoskiej	1 400 000	717	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Gdańsk-Południe Bezpieczny pieszy - LEDowe przejścia Piotrkowska, Wilanowska, Wawelska, Leszczynowa, Jabłoniowa, Guderskiego, Porębskiego	386 000	625	Nie
Gra o Promyk!	288 900	602	Nie
Oświetlenie przy Zbiornikach: Augustowska, Kolorowy, Wielkopolska, Przestrzeni Sportowo-Rekreacyjnej przy Podleckiego Etap I	528 000	580	Nie
Ścieżka Profesora Sampa	700 000	514	Nie
Buldering sztuczna skałka wspinaczkowa (1 lub 2) - ogólnodostępna oraz kilkupoziomowy, kompletny zestaw zabawowy „Fregata”	603 900	445	Nie
Oddech dla Gdańska - kampania informacyjna o obowiązku likwidacji trujących nas kopciuchów	88 000	360	Nie
Upowszechnienie i promocja aplikacji Animal Helper	80 000	304	Nie
Laboratorium ruchu - łagodne ćwiczenia dla ciała i umysłu	6 360	197	Nie
Cmentarz Komunalny św. Ignacy wejście od Zamiejskiej - chodnik i oświetlenie	161 500	178	Nie
Warsztaty jazdy na rolkach dla dzieci, młodzieży i dorosłych	23 720	169	Nie
Bezpiecznie do Tęczowej Jedyneczki - remont jezdni oraz chodnika przy Przedszkolu nr 1	480 000	143	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Małomiejska wjazd w Nakielską - modernizacja	135 000	137	Nie

Projekty ogólnomiejskie - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Park Oruński - pływające zielone wyspy_ogrody + fontanna na stawie	210 000	4 873	Tak
Zielony górny taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach - po raz drugi!	504 000	4 800	Tak
Zielony Promyk	100 000	4 017	Tak
Metalowe serce na nakrętce w każdej dzielnicy Gdańska	105 000	3 535	Tak
Zielona Oliwa - Kompleksowy projekt przywrócenia zadrzewień przy Al. Grunwaldzkiej	504 000	3 417	Tak
Gdańszczanie sadzą drzewa etap II	70 000	3 252	Tak
Uratujmy Wielką Aleję Lipową przed solą - cz. 2	250 000	3 222	Nie
ZieleniMY Południe	140 000	1 926	Nie
Zielony przystanek przy Opływie Motławy	165 000	1 794	Nie
Rajskie ogrody na Długich Ogrodach	280 000	1 642	Nie
Ogrody Deszczowe Gdańska - Piękne i Pożyteczne	299 000	1 582	Nie
Park kieszonkowy - Brętowo ul. Słowackiego	350 000	1 525	Nie
Ogrody deszczowe Podleśna Polana	80 000	1 233	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zielone torowisko tramwajowe - kwiecisty dywan na al. Zwycięstwa	504 000	1 150	Nie
Park Ferberów Rewitalizacja - Rewaloryzacja	500 000	963	Nie
Dzika Fosa Miejska	84 300	764	Nie
Zadbajmy o to co już mamy - pielęgnacja młodych drzew	129 600	719	Nie
Sad miejski i głogowe zagajniki nad Opląwem Motławy	275 000	586	Nie
Zostań EKOpjektantem - dbaj z nami o środowisko	10 000	112	Tak

Dzielnicowe projekty poddane pod głosowanie oraz wybrane do realizacji przez mieszkańców w Budżecie Obywatelskim oraz Zielonym Budżecie Obywatelskim 2022 w głosowaniu w 2021 roku

Aniołki – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Wronia Górka bez barier - uporządkowanie i zagospodarowanie dojścia na Wronią Górkę od ul. Wroniej	247 248	1 060	Tak
Budki lęgowe dla ptaków Aniołki	18 500	435	Nie
Pole do disc golfa pod Wronią Górką	54 500	189	Nie
Przystanek Płowce przyjazny pasażerom i pieszym	30 000	178	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Usunięcie barier z ulicy Focha	2 500	122	Nie
Rodzinna Gra Terenowa Aniołki - zabawa z mapą	6 200	51	Nie

Aniołki – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zielona Wronia	60 000	405	Tak

Brętowo - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Skatepark dla młodzieży. Wreszcie na Niedźwiedniku!	289 597	2 365	Tak
Leśny plac zabaw w Matemblewie	288 035	1 060	Nie
Zbiornik retencyjny Jasień - oświetlenie parkowe od strony Brętowa	172 500	677	Nie

Brętowo - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Mieszkańcy już w ten skwer Niedźwiednika inwestują. Docermy to i pomóżmy!	72 399	394	Tak

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zielone pętle autobusowe Brętowa	72 399	364	Nie

Brzeźno - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Bezpieczna droga rowerem ul. Gdańską od ul. Łozy do wjazdu Biedronka	357 365	2 000	Tak
Plac zabaw w Brzeźnieńskim Parku im. Haffnera - rewitalizacja	150 000	1 096	Nie
Bezpieczeństwo i monitoring dzielnicy Brzeźno cd.	270 000	965	Nie
Multipark Brzeźno	357 365	626	Nie
Budki lęgowe dla ptaków Brzeźno	18 500	505	Nie
Modernizacja Placu Zabaw przy al. Hallera, Brzeźno	85 000	415	Nie
Rodzinna Gra Terenowa Brzeźno - zabawa z mapą	6 200	36	Nie

Brzeźno - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zielone torowisko tramwajowe - trawiasty dywan na ul. Mazurskiej	90 709	814	Tak

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Chełm - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Remont/wymiana nawierzchni jezdni i chodników, stworzenie miejsc parkingowych	645 091	1 399	Tak
Pole do disc golfa w Jarze Wilanowskim	54 500	1 374	Nie
Budowa dodatkowego oświetlenia LED na ul. Witosa/ul. Cieszyńskiego - poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	90 000	1 308	Nie
Letnie plenerowe spektakle teatralne dla dzieci	12 600	1 251	Nie
Zagospodarowanie zielenią dzikiego wysypiska śmieci na skrzyżowaniu ul. Worcella i Bitwy pod Lenino	15 000	1 156	Nie
Oświetlenie ścieżki pieszej - bocznej od ul. Lipowicza - pomiędzy budynkami ul. Lipowicza 80 i 82	30 000	805	Nie
Ławki i kosze wzdłuż ulicy Worcella	15 000	804	Nie
Rodzinna Gra Terenowa Chełm - zabawa z mapą	6 200	387	Nie

Chełm - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zagospodarowanie pasów zieleni przyulicznej - Wilanowska, Rogalińska, Nieborowska	100 000	613	Tak
Park kieszonkowy przy Zamiejskiej	79 400	441	Nie
Pętla Witosa - zielona wiata przystankowa	140 000	390	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Rewaloryzacja zieleni przyulicznej Starego Chełmu - rondo Anny Piaseckiej (stare rondo) i ul. Łużycka	129 000	317	Nie
Łąka kwietna przy ulicy Lubuskiej	14 000	107	Tak

Jasień - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zielone strefy sportu i rekreacji - Street Workout nad zbiornikiem retencyjnym Jasień oraz park kieszonkowy na osiedlu Wiszące Ogrody	458 850	4 190	Tak
Łączymy osiedla. Bezpieczne chodniki dla osiedli: Lawendowe Wzgórze, Astra Park, Orle Gniazdo, Voda, Nowa Jabłoniowa, Leszczynowe, Zielone	284 900	2 793	Nie
Sterylizacja bezpańskich kotów - Jasień	30 000	1 376	Nie
Park kieszonkowy Lawendowe Wzgórze oraz ścieżka w otoczeniu drzew	188 300	1 297	Nie
Psi Park	283 800	1 130	Nie
Zielony Park	460 000	1 035	Nie
Jaśniejsze zejście do Zbiornika Jabłoniowa	132 000	1 023	Nie
Leśny zakątek dla psów przy Jasieńskiej	45 000	618	Nie
Budki lęgowe dla ptaków Jasień	18 497	553	Tak
Rodzinna Gra Terenowa Jasień - zabawa z mapą	6 200	194	Nie
Przystań Lawendowy Zakątek	160 000	180	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Lawendowy Zakątek FIT	166 700	165	Nie

Jasień - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Ogrody deszczowe oraz nasadzenia drzew przy rondzie łączącym ul. Myśliwską, ul. Jasieńską i ul. Andersa oraz przy ul. Przytulnej	146 625	1 155	Tak
Zielone Lawendowe Wzgórze - sadzimy drzewa między ZSP 6 a Przedszkolem 68 przy ul. Lawendowe Wzgórze	45 000	823	Nie
Wykonanie ogrodu deszczowego przy Zielonym Stawie	101 000	499	Nie
Kwiaty i krzewy w Parku im. ks. Kabata na Jasieniu	15 000	413	Nie

Kokoszki - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
„3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki”- kontynuacja projektów	313 731	3 047	Tak
Ścieżka przy źródłach Strzyży	320 590	1 874	Nie
Wiata rekreacyjna przy zbiorniku retencyjnym Kiełpinek, drewniane leżaki i ping-pong	150 000	691	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Czystsze Karczemki - będzie gdzie wyrzucać papierki!	9 750	484	Tak
Rodzinna Gra Terenowa Kokoszki - zabawa z mapą	6 200	129	Nie

Kokoszki - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
3 choinki w 3 parkach na osiedlach dzielnicy Kokoszki (Karczemki, Kiełpino Górne, Kokoszki)	84 006	779	Tak
Zielony zbiornik retencyjny Kiełpinek	60 000	451	Nie

Krakowiec - Górki Zachodnie - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Remont drogi przy ul. Łowickiej	224 727	442	Tak
Naprawa ulicy Łęczyckiej	224 727	360	Nie
Pole do disc golfa przy ul. Łowickiej	109 000	345	Nie
Oświetlenie ul. Góreckiej	100 000	237	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Krakowiec - Górkę Zachodnie - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Nasadzenia roślinności w przestrzeni przyulicznej ul. Łowickiej	51 463	126	Tak
Posadzenie pachnących drzew wzdłuż ulicy Kutnowskiej	51 463	67	Nie

Letnica - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Teren sportowy dla nowej Letnicy	203 052	854	Tak
Nowe chodniki na Letnicy. Remont chodników na ul. Rybitwy oraz Szklana Huta cz. II	153 000	581	Nie

Letnica - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Przywrócenie terenów zielonych Letnicy - usunięcie nielegalnych wysypisk śmieci i odpadów	23 000	428	Tak

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Matarnia - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Aktywna matarnia „Chodniki w Klukowie. Park Łąka Maternusa w Matarni. Park Leśny Zakątek na os. Muz w Zł. Karczmie. Remont chodników ul. Złota Karczma”	267 050	2 247	Tak
Uregulowanie wejścia do lasu przy ul. Słabego	105 000	752	Nie
Domki dla pożytecznych owadów	3 000	347	Nie
Strefa rekreacji czynnej przy zbiorniku retencyjnym Kiełpinek: Street Workout, linarium - piramida, tor sprawnościowy dla dzieci	233 500	304	Nie
Rodzinna Gra Terenowa Matarnia - zabawa z mapą	6 200	122	Nie

Matarnia - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zielona Aktywna Matarnia „Nowa zieleń w Klukowie, w Parku Łąka Maternusa w Matarni, w Parku Leśny Zakątek na Osiedlu Muzycznym w Złotej Karczmie”	66 763	484	Tak
Łąka kwietna Mjr. Słabego	20 000	211	Nie
Zielony Zbiornik Retencyjny Kiełpinek - Kwitnące drzewa, krzewy i byliny otaczające teren rekreacyjny	56 763	44	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Młyniska - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Aktywny Park na Zielonym Trójkącie	191 000	390	Tak
Wymiana nawierzchni - ul. Marynarki Polskiej (przed garażami murowanymi)	147 166	372	Nie
Remont chodnika - kontynuacja tzw. szachownicy przy osiedlowych sklepach i punktach usługowych	216 666	229	Nie
Budki lęgowe dla ptaków Młyniska	18 500	103	Nie

Młyniska - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zielony Trójkąt zielony	24 167	106	Tak
Nasadzenia roślinności przy przystankach tramwajowych przy Pętli Kliniczna oraz przy przystanku Twarda	54 167	70	Nie

Nowy Port - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Rodzinna Gra Terenowa Nowy Port - zabawa z mapą	6 200	733	Tak

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nowy Port - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zielona Wyzwolenia	150 732	275	Tak
Eko ogródek	124 900	112	Nie
Zielone torowisko tramwajowe - roślinny dywan na ul. Marynarki Polskiej	150 732	96	Nie

Oliwa - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Odbudowa historycznego pomostu nad Stawem Łabędzim w Parku Oliwskim	185 000	1 695	Tak
Modernizacja skweru Ireny Jarockiej poprzez doposażenie w nowe elementy rekreacyjne i modyfikację dotychczasowej aranżacji placu zabaw	410 914	1 177	Nie
Książkomat zewnętrzny z 42 skrytkami, zlokalizowany przy Bibliotece Oliwskiej - Filii nr 2 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku	154 532	805	Tak
Budki lęgowe dla ptaków Oliwa	18 500	690	Tak
Oliwski wybieg dla psów wraz z zagospodarowaniem terenu	140 000	554	Nie
Wymiana chodnika w ciągu ul. Tatrzańskiej	154 000	520	Nie
Osiedle dla pożytecznych owadów	7 000	499	Tak
Remont chodnika wzdłuż ulicy Karpackiej	217 600	471	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Tetmajera - uczynimy przyjaznym najpopularniejszy przystanek tramwajowy okolicy	15 000	449	Tak
Zielony ekoprzystanek przy kampusie Uniwersytetu Gdańskiego	60 000	385	Nie
Wygodne dojście na skwer (Bezruczki/Przy Mandu/Sidły)	30 000	241	Tak
Rodzinna Gra Terenowa Oliwa - zabawa z mapą	6 200	179	Nie

Oliwa - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zielona Oliwa - Kompleksowy projekt przywrócenia zadrzewień przydrożnych w dzielnicy - Etap II	99 291	649	Tak
Domki dla wiewiórek z Oliwskiego Parku	2 500	507	Nie
Zielona Oliwa 2.00 - Oliwskie Łąki Kwietne i Zielony Zaułek	99 271	369	Nie
Zimozielony wykonany z roślin napis Oliwa	99 291	154	Nie

Olszynka - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Świetliki Opływu Motławy - instalacja latarni	222 960	1 712	Tak
Sterylizacja bezpańskich kotów - Olszynka	30 000	787	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Rekreacyjny plac zabaw	222 960	629	Nie
Pole do disc golfa nad Motławą	45 000	105	Nie

Olszynka - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Park Kieszonkowy - Bluszczowa/Letnia	55 740	268	Tak
Zielony zakątek Niwki	55 740	227	Nie

Orunia Górna - Gdańsk Południe - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Gdańsk Południe Przestrzeń Sportowo-Rekreacyjna Podleckiego/Łucznicza etap II (pumptrack, sprawnościowy plac zabaw, nasadzenia, ścieżki, łąka kwietna)	460 511	6 505	Tak
Zejście z Oruni Górnej do Parku Oruńskiego remont schodów terenowych i zejścia za przedszkolem (ul. 3 Brygady Szczerbca/ul. Dywizji Wołyńskiej)	180 000	3 207	Nie
Aktywny zbiornik Augustowski - II etap placu zabaw dla dzieci i młodzieży	436 500	2 676	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przy ul. Świętokrzyskiej - dodatkowe oświetlenie LED i przystosowanie chodników dla osób niepełnosprawnych	85 000	1 318	Nie
Monitoring Przy Zbiorniku Augustowska Część 2	40 000	969	Nie
Budowa schodów terenowych na skarpie od ul. Dywizji Wołyńskiej i ścieżki pieszej do pętli tramwajowo- autobusowej	214 000	763	Nie
Świąteczna choinka z iluminacją świetlną przy nowym boisku i placu zabaw w okolicy Zbiornika Augustowska	37 000	613	Nie
Budowa schodów na skarpie - przedpocie przy końcowym odcinku ścieżki pieszo-rowerowej obok Zbiornika Augustowska	47 500	594	Nie
Kwietniki z roślinami ozdobnymi w dwóch lokalizacjach przy Zbiorniku Augustowska	45 000	390	Nie
Rodzinna Gra Terenowa Gdańsk Południe - zabawa z mapą	6 200	219	Tak
Aktywny spacer z wózkami	5 562	188	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Orunia Górna - Gdańsk Południe - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Park Przemian etap II	122 900	1 428	Tak
Zadrzewiona ścieżka do Parku Oruńskiego - nasadzenie szpaleru drzew i krzewów oraz wykonanie małej architektury wzdłuż nowo wybudowanej ścieżki	122 992	1 193	Nie
Budki dla ptaków i owadów	4 500	553	Nie
Kwietna łąka na Oruni Górnej ul. Hoene/Platynowa - kontynuacja	15 300	426	Nie

Orunia – Św. Wojciech – Lipce - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Oruńskie Centrum Sportu i Rekreacji	394 641	1 702	Tak
Inteligentne przejścia dla pieszych Lipce, Św. Wojciech	394 641	1 689	Nie
Kuta ławka ku czci Profesora Jerzego Sampa	55 000	577	Nie
Remont chodnika przy ul. Żuławskiej	70 000	518	Nie
Rewolucje podwórkowe + chodnik z oświetleniem	84 641	463	Nie
Rodzinna Gra Terenowa Park Oruński - zabawa z mapą	6 200	259	Nie
Nowy chodnik	15 000	174	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Orunia – Św. Wojciech – Lipce - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Domki dla wiewiórek z oruńskiego parku	2 000	653	Tak
Ekologiczny zielony parking przy ul. Małomiejskiej	93 847	441	Nie
Innowacyjne „zielone” wyspy spowalniające ruch i poprawiające bezpieczeństwo na ulicy Żuławskiej	30 000	226	Nie
Park kieszonkowy przy Małomiejskiej	93 847	211	Nie

Osowa - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Mobilne boisko Osowa dla Sportu	175 500	2 667	Tak
Rekreacja pod chmurką przy SP 81	286 000	2 044	Nie
Pobocze/Droga rowerowa na ul. Galaktycznej	400 000	1 517	Nie
Jesteśmy po-tężni - budowa tężni solnej	370 000	1 468	Nie
Zieleniec przy ulicy Parterowej - ostatni etap (plac zabaw, siłownia zewnętrzna, mała architektura, oświetlenie parkowe, ogrodzenie)	400 000	790	Nie
Remont chodnika przy ul. Biwakowej	323 000	715	Nie
Bezpieczny i wygodny dostęp do parku przy Bliźniąt	141 000	657	Tak
Budki lęgowe dla ptaków Osowa	18 500	651	Tak
UsiądźMY Wygodnie	16 000	421	Tak
Altanki dla Osowej	40 000	383	Tak
Bulodrom	40 000	286	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
„Stacje naprawy i czyszczenia rowerów, deskorolek i wózków przy Parkach Diany i Chirona”	13 000	272	Tak
Rodzinna Gra Terenowa Osowa - zabawa z mapą	6 200	96	Nie

Osowa - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Jednorożca - zielona odnowa!	52 463	1 440	Tak
Zielona Parterowa!	51 000	399	Tak
Zielona Komandorska	51 000	378	Nie

Piecki-Migowo - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zielone serce dzielnicy Piecki-Migowo-Park Morena-Rakoczego. Ogólnodostępny Park pomiędzy Galerią Morena, Lidlem oraz Kościołem Bożego Ciała	579 229	7 136	Tak
Park Uphagenów - nowa przestrzeń dla mieszkańców w centrum dzielnicy	579 229	2 885	Nie
EKO-ścieżka pieszo-rowerowa do SP 85 i Przedszkola 82, czyli dogodne przejście między dzielnicami Piecki- Migowo i Jasień. Etap I	472 000	2 882	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Domki dla pożytecznych owadów	3 000	1 053	Nie
Wspólna Myśliwska - porozmawiajmy o przyszłości	9 000	586	Nie
Modernizacja placu zabaw przy ulicy Wileńskiej	300 000	527	Nie
Naprawa chodnika i budowa parkingu przy Przedszkolu nr 74 przy ulicy Ferdynanda Magellana 3	150 000	527	Nie
Bezpieczne schody na Hausbrandta	45 000	473	Nie
Oświetlenie ul. prof. S. Hausbrandta - odcinek od ul. Myśliwskiej	115 000	402	Nie
Rodzinna Gra Terenowa Piecki-Migowo - zabawa z mapą	6 200	311	Nie

Piecki-Migowo - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Park Uphagenów - Zielone centrum dzielnicy - miejsce wypoczynku i aktywizacji seniorów w rejonie ul. Piecewskiej przy stacji BP i Przychodni	144 807	943	Tak
Zielona Myśliwska	80 000	939	Nie
Ogólnodostępny teren rekreacyjny przy Stawie Piekarnicza - etap III	144 807	922	Nie
Ulica Piekarnicza - zieloną, pachnącą aleją (etap I)	100 000	547	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Strefa izolacyjna od ruchu samochodowego i poprawiająca estetykę terenu	20 000	291	Nie

Przeróbka – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Skatepark miejsce do spędzania aktywnie wolnego czasu młodzieży	235 921	572	Tak
Budowa dwutorowej bieżni lekkoatletycznej do biegu na 60 m zakończonej skocznią w dal oraz placu do gier podwórkowych	200 000	511	Nie
Remont ul. Karola Dickensa	235 921	330	Nie
Rodzinna Gra Terenowa Przeróbka - zabawa z mapą	6 200	46	Nie

Przeróbka - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Naturalny plac zabaw i rozbudowa Bajkowych sąsiedzkich ogrodów	58 980	221	Tak
Zielona Przetoczna	58 000	67	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Przymorze Małe – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Park na Przymorzu Małym! Dokończenie budowy Parku przy Potoku Oliwskim - zielone miejsce dla wszystkich (rodzin, seniorów, dzieci i właścicieli psów)!	399 383	1 397	Tak
Ogrody doświadczeń - nauka, zabawa, aktywność wielozmysłowa na przymorzu małym w Gdańsku	340 000	1 319	Nie
Remont chodników wzdłuż ulicy Śląskiej na odcinku od ul. Krynickiej do ul. Chłopskiej	386 400	1 226	Nie
Remont chodników na Przymorzu Małym	399 383	1 114	Nie
Wymiana chodnika w ciągu ul. Bora Komorowskiego po północnej stronie - etap I	399 383	808	Nie

Przymorze Małe - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Kolorowe Przymorze Małe - Łąki Kwietne	99 846	776	Tak
Nasadzenia na zaniedbanej wyspie przy skrzyżowaniu Bora Komorowskiego i Chłopskiej	75 000	442	Nie
Rewitalizacja zieleńca przy ul. Bora-Komorowskiego	49 750	264	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Przymorze Wielkie - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Stoły piknikowe w Parku Reagana	125 000	973	Tak
Drugi odcinek oświetlenia spacerowej Alei Brzozowej w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana, plus nowe ławki. Etap 2	172 000	963	Tak
Ninja Warrior & Multiring - konstrukcja	64 000	944	Tak
Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu Obrońców Wybrzeża/Chłopska	25 000	839	Tak
Bezpieczna ul. L. Kaczyńskiego - remont i doświetlenie czterech przejść dla pieszych	224 000	692	Nie
Bezpieczna ulica - bezpieczna dzielnica. Doświetlenie przejść dla pieszych na Przymorzu Wielkim etap I	265 000	690	Nie
Wybieg na górze	90 000	677	Tak
Osiedle dla pożytecznych owadów	7 000	562	Tak
Ptasie Osiedle	33 000	537	Tak
Bezpieczna Olsztyńska - instalacja wyniesionych przejść i wyraźnego oznakowania poziomego	150 000	458	Nie
Plac ćwiczeń street workout	70 000	393	Tak
Metamorfoza stołów ping-pongowych i nawierzchni w Parku Reagana	38 000	362	Nie
Pole do discgolfa w Parku Reagana	107 000	202	Nie
Rodzinna Gra Terenowa Przymorze Wielkie- zabawa z mapą	6 200	70	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Oflagowana ulica Obrońców Wybrzeża	19 300	66	Nie

Przymorze Wielkie - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Kwitnąca ulica Kołobrzeska na Przymorzu Wielkim	104 000	1 166	Tak

Rudniki - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
„Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska” cz. V	374 641	789	Tak
Sterylizacja bezpańskich kotów - Rudniki	30 000	733	Nie
Budowa placu zabaw	374 641	383	Nie

Rudniki - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarza - etap II	49 660	126	Tak

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Siedlce - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Rozbudowa Centrum Rekreacyjno - Krajobrazowego „Winna Góra” w ramach Projektu Gdańskie Szlaki Krajobrazowe	120 000	1 576	Tak
„Psi relaks”- wybieg dla psów na ul. Wieniawskiego	149 000	975	Tak
Rewitalizacja Zielenca przy ul. Wyczółkowskiego	130 000	764	Nie
Budki lęgowe dla ptaków Siedlce	18 500	682	Tak
Pole do disc golfa w Parku Na Zboczu	61 000	291	Tak
Rodzinna Gra Terenowa Siedlce - zabawa z mapą	6 200	184	Nie

Siedlce - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Ogród Deszczowy w parku przy ulicach Ciasnej, Kartuskiej i Malczewskiego	157 830	235	Tak
Park Siedlce Pięknieje	15 000	228	Nie
Zielone torowisko tramwajowe - roślinny dywan na ul. Kartuskiej	168 864	202	Nie
Winna Góra, tradycja zielonego miejsca rekreacyjno-krajobrazowego dla mieszkańców	70 000	198	Nie
Zagospodarowanie Parku Emaus przy ul. Starodworskiej i Paderewskiego	70 000	173	Nie
Ukwiecamy zieleniec przy schodach łączących Siedlce z Suchaninem	9 500	120	Tak

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Przystanej autobusowy Hevelianum - niech wokół będzie pięknie!	20 000	47	Nie

Stogi - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Naturalny plac zabaw, przestrzeń do wypoczynku na Stogach	323 785	2 880	Tak
Boisko szkolne dzielnicowym centrum sportu i rekreacji	180 000	1 874	Nie
Stworzenie i wyznaczenie miejsc postojowych z pasem dojazdowym placu przy ul. W. Stryjewskiego 9 i 11	150 000	578	Nie
Poprawa bezpieczeństwa na drodze	10 000	345	Nie
Rodzinna Gra Terenowa Stogi - zabawa z mapą	6 200	158	Nie

Stogi - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Pusty Staw Stogi - sport, rekreacja, wypoczynek	157 717	517	Tak
Zielone Stogi	157 717	355	Nie
Egzotyczny, zdrowy zakątek	157 717	228	Nie
Park kieszonkowy „Zimna”	157 717	205	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Strzyża - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Przyjazna i Aktywna Strzyża	256 945	1 068	Tak
Remont ulicy Chopina - etap I	256 945	988	Nie
Przystanek Relaks 3	256 945	506	Nie

Strzyża - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zielona Strzyża	64 236	257	Tak
Szpalery drzew i nasadzenia wysokich krzewów wzdłuż al. Grunwaldzkiej	64 000	227	Nie
Zielony Przystanek Relaks, Tajemniczy Ogród cz. 2	64 236	132	Nie

Suchanino - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Bethoveena 21	28 000	730	Tak
Zbiornik Wileńska - brakujące oświetlenie	115 000	722	Tak
Wybieg dla psów - wymiana nawierzchni i nowe przeszkody	54 000	689	Tak
Statek nas Stawem, doposażenie placu zabaw przy Stawie Wileńska	60 000	644	Tak

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Ogólnodostępna i całoroczna strefa Teqball na Suchaninie	283 000	504	Nie
Oświetlenie ul. Taborowej (odcinek pomiędzy ul. Taborową 4, a ul. Wyczółkowskiego)	46 000	503	Tak
Szpaler drzew w górnej części ulicy Z. Noskowskiego	34 900	379	Nie
Aleja Spacerowa Staw Wileńska	327 221	257	Nie
Miejsca do parkowania rowerów na Suchaninie	50 000	194	Nie
Rodzinna Gra Terenowa Suchanino - zabawa z mapą	6 200	168	Nie

Suchanino - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zagospodarowanie działki miejskiej w siedlisku na Cygańskiej Górze 3D	50 000	615	Tak

Śródmieście - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Plac kalisteniczny (street workout) - rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku. Etap 2	124 000	1 191	Tak

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Etap II - Zielona Aleja na Wyspie Spichrzów	150 000	1 116	Tak
Oświetlenie parku na Biskupiej Górze	165 000	982	Tak
Plac zabaw dla dzieci przy ul. Reduta Dzik opływ Motławy	60 000	915	Tak
Zagospodarowanie skweru ul. Chmielna - Toruńska	150 000	877	Nie
Uzupełnienie braku fragmentu bulwaru wzdłuż Motławy przy ul. Wiosny Ludów	50 000	866	Nie
Fontanna upiększeniem. Wybieg dla psów niezbędny w Parku Siennickim	300 000	602	Nie
Źródełko z wodą do picia w Parku Świętej Barbary	45 000	544	Nie
Miejska Gra w Kosycarzy - cz. 1	10 000	426	Tak
Renowacja muru za pomnikiem Poległych Stoczniovców	34 000	98	Nie
Rodzinna Gra Terenowa Śródmieście - zabawa z mapą	6 200	64	Nie

Śródmieście - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Pielęgnacja starodrzewów i nowe nasadzenia przy ulicach Toruńska, Kamienna Grobla	133 966	648	Tak
Przyjazny Park Poforteczny	125 730	288	Nie
Zielony Kącik	25 160	250	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Ogród kwiatowy przy SP 57	100 000	222	Nie

Ujeścisko-Łostowice - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Rowerowy raj dla mieszkańców: os. Pięć Wzgórz/os. Miłe	589 770	3 962	Tak
Rozbudowa placu zabaw na Kozaczej Górze	130 000	3 205	Nie
Park Niepołomska X Przebiśniewowa - Nasz Starodrzew	60 000	1 495	Nie
Zabornia sport arena	582 000	1 397	Nie
Parkour - przestrzeń rekreacyjna przy SP nr 12 Człuchowska	94 000	1 187	Nie
Chodnik - bezpieczne dojście do przychodni, terenów rekreacji, sklepów i komunikacji	202 500	1 097	Nie
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych (ul. Piotrkowska)	75 000	900	Nie
Ratujmy zabytek sztuki cmentarnej - nagrobek nr 55	35 202	894	Nie
Hydrofun, czyli ścieżka zdrowej wody. Miejsce spotkań dla każdego mieszkańca!	589 770	665	Nie
Miejsce postojowe ul. Przemyska cz. II	35 000	638	Nie
Morena Park	280 000	552	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Magnoliowa aleja nad Zbiornikiem Retencyjnym „Łabędzia”	8 500	551	Nie
Budowa dodatkowego oświetlenia LED na ul. Wielkopolskiej/ ul. Przebiśnegowej - poprawa bezpieczeństwa dzieci na przejściu dla pieszych	40 000	501	Nie

Ujeścisko-Łostowice - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zielony park os. Pięć Wzgórz i os. Miłe	138 000	1 443	Tak
Ogrodzenie cmentarza - bukszpanowy żywopłot	2 000	576	Tak
Skwer Przebiśnegowa/Niepołomska Etap II wraz z zagospodarowaniem zbiornika retencyjnego	79 000	550	Nie
Ekologiczna wiata przystankowa na przystanku Jeleniogórska	100 000	457	Nie

VII Dwór - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Plac Rekreacyjny za mieszkańców w ramach zagospodarowania Strefy Buforowej - Zadanie 1	229 570	494	Tak
Budki lęgowe dla ptaków VII Dwór	18 500	409	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Tymczasowe schody do lasu przy PKM	20 000	316	Nie
Pole do disc golfa w Dolinie Zielonej	107 000	87	Nie

VII Dwór - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Nasadzenia drzew	40 000	250	Tak

Wrzeszcz Dolny - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Monitoring - Bezpieczeństwo Mieszkańców Wrzeszcza Dolnego	345 000	1 527	Tak
Street workout	508 726	1 387	Nie
Skatepark dla Wrzeszcza z koszem do gry w streetball w Parku nad Strzyżą	508 762	1 354	Nie
Zieleniec sąsiedzki przy ul. Hallera, pomiędzy ul. Okrzei i Reja etap I	508 680	1 131	Nie
Modernizacja placu zabaw w Parku nad Strzyżą	170 000	1 114	Nie
Budki lęgowe dla ptaków Wrzeszcz Dolny	18 500	1 057	Tak
Remont ul. Manifestu Połanieckiego	500 000	760	Nie
Rodzinna Gra Terenowa Wrzeszcz Dolny - zabawa z mapą	6 200	89	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Seria spotkań, debat i wykładów „Cywilizacja Łacińska - nasz fundament”	10 500	31	Nie

Wrzeszcz Dolny - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Parkowy zakątek	126 000	536	Tak
Zielone Podwórze- park osiedlowy na tyłach ul. Mickiewicza, Chrobrego i Zbyszka z Bogdańca cz. 1	126 000	463	Nie
Zieleniec sąsiedzki - nasadzenia	101 000	456	Nie

Wrzeszcz Górny - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Wielki finał- Sobótkowa Polana- Leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań. Etap III (ostatni)	490 000	1 934	Tak
EkoGraMy - nowa przestrzeń rekreacyjno-ekologiczna dla Górnego Wrzeszcza, jako miejsce do regeneracji sił po pandemii	160 000	1 718	Nie
Renowacja zabytkowego tarasu przy dawnej kawiarni Morskiej	320 000	982	Nie
Budki lęgowe dla ptaków Wrzeszcz Górny	18 500	851	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Jaśkowy Zakątek II - grotą i leśny ogród Oskara Kona	100 000	698	Nie
Muzyczna altana w Parku de Gaulle'a	125 000	696	Nie
Rekreacja i sport w Conradinum	150 000	586	Nie
Ekologiczne wiaty na przystanku autobusowym „Jaśkowa Dolina”	200 000	573	Nie
Ławki wzdłuż Grunwaldzkiej	32 000	429	Nie
Wykonanie dojścia do punktu widokowego w rejonie ul. Słowackiego i Arciszewskiego - schody terenowe	150 000	424	Nie
Ławki na skwerku przy skrzyżowaniu ul. Do Studzienki i Alei Grunwaldzkiej	8 000	202	Nie
Rodzinna Gra Terenowa Wrzeszcz Górny - zabawa z mapą	5 800	158	Nie
Wiedza o Okcydencie w Bibliotece Manhattan	5 000	48	Nie

Wrzeszcz Górny - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Piękne zieleńce we Wrzeszczu	123 000	653	Tak
Ogród deszczowy w okolicach Sobótkowej Polany zatrzyma wodę i będzie atrakcją	80 000	365	Nie
Łąka kwietna przy dworcu we Wrzeszczu	15 000	307	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Nasadzenie drzew na Placu Czerwonych Gitar	10 000	230	Nie
Renowacja terenu zielonego przy ul. Współczesnej - polany przy wejściu do lasu	80 000	177	Nie
Conradinowskie kwiatowe łąki i mikro-park	123 355	129	Nie

Wyspa Sobieszewska - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - część III	228 092	1 787	Tak
Sterylizacja bezpańskich kotów - ratunek dla mruczków i „Ptasiego Raju”	25 000	887	Nie

Wzgórze Mickiewicza – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Park Na Zboczu - oświetlenie lampami LED ciągu pieszego	215 463	1 449	Tak

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Wzgórze Mickiewicza – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Nowogródzka - renowacja i modernizacja terenu zielonego	53 866	251	Tak

Zaspa Młyniec - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Rekreacyjna Zaspa - Parkour i plac zabaw na kompleksie sportowym przy SP 92	350 000	1 886	Tak
Ogród deszczowo- sensoryczny	360 000	1 285	Nie
Łagodne i bezpieczne przejścia przez ulicę dla rowerów i niepełnosprawnych	10 000	699	Tak
Budki lęgowe dla ptaków Zaspa Młyniec	18 500	686	Nie
Rodzinna Gra Terenowa Zaspa Młyniec - zabawa z mapą	6 200	150	Nie

Zaspa Młyniec - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zielony teren wypoczynku i rekreacji na kompleksie sportowym przy ZSP nr 5 (SP 92)	91 842	877	Tak

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Zaspa Rozstaje - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
III etap - boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą. Budowa nowoczesnego placu zabaw na terenie przedszkola (II etap)	367 050	2 974	Tak
Deptak wzdłuż ul. Olsztyńskiej/ul. Meissnera - dokończenie projektów z lat ubiegłych	367 050	2 381	Nie
VELODROM Gdańsk - etap I: Koła, kółka, jedna spółka!	360 000	972	Nie
Tyrolka na Zaspie - twardy żelek	85 000	530	Nie
Budki lęgowe dla ptaków Zaspa Rozstaje	18 500	519	Nie
Budowa lewoskrętu Al. Rzeczypospolitej w ul. Hynka	367 050	409	Nie
Pole do discgolfa w Parku Jana Pawła II	85 000	333	Nie
Ping-Pong w Parku im. Jana Pawła II	50 000	263	Nie
Ruch dla zdrowia - ćwiczenia aktywizujące ciało i umysł w podejściu fizjoterapii biopsychospołecznej wraz z edukacją zdrowotną	7 140	235	Nie
Aktywna Dzielnica	12 500	83	Nie
Rodzinna Gra Terenowa Zaspa Rozstaje - zabawa z mapą	6 200	61	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Zaspa Rozstaje - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Dokończenie projektu z BO 2017 - wysoka zieleń na placu przy Al. Jana Pawła II/ul. Meissnera	91 763	953	Tak
Infrastruktura dla zwierząt w parku im. Jana Pawła II	4 850	631	Nie

Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Plenerowa strefa relaksu i zabawy dla dzieci, dorosłych i seniorów	382 440	1 225	Tak
Budki lęgowe dla ptaków Żabianka	18 500	910	Tak
Rodzinna Gra Terenowa Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia - zabawa z mapą	6 200	200	Tak

Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Aleja drzew wzdłuż ścieżki rowerowej na ulicy Pomorskiej	93 790	250	Tak
Nowy zieleniec na Żabiance z kwitnącymi roślinami, ławkami, psim pisuarem, budkami lęgowymi dla ptaków i grami chodnikowymi	101 785	248	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Osiedle dla pożytecznych owadów	7 000	166	Tak
Brzozy nad Zbiornikiem Orłowska	17 500	69	Nie
Zielona Dzielnic	50 000	61	Nie

Projekty Budżetu Obywatelskiego realizowane w 2021 r.

W 2021 r. mimo trudnej sytuacji wynikającej z pandemii COVID-19 zrealizowano 196 projektów z czterech edycji Budżetu Obywatelskiego (2018, 2019, 2020, 2021). Zadaniemi, których realizacja wymagała najwyższych nakładów w 2021 r. były: Prosta droga do morza - remont al. Hallera - etap I (2 999 277 zł), Górny Taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) – przystosowanie ulic na potrzeby lepszej komunikacji autobusowej (1 000 000 zł) oraz Boisko wielofunkcyjne: os. Pięć Wzgórz/Jaworzniaków (784 271 zł).

Wykonanie wydatków na Budżet Obywatelski w 2021 r. na projekty Budżetu Obywatelskiego z edycji 2021

Wyszczególnienie	Liczba projektów	Plan wydatków (według stanu na dzień 31.12.2020)	Wykonanie w 2021 r.
Wydatki przeznaczone na Budżet Obywatelski 2021	115	15 062 268 zł	3 657 824 zł
projekty ogólnomiejskie Budżetu Obywatelskiego 2021	9	3 250 000 zł	1 485 752 zł
projekty dzielnicowe Budżetu Obywatelskiego 2021	106	11 812 268 zł	2 172 073 zł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2021 rok

Wykonanie wydatków na Budżet Obywatelski w 2021 r. na projekty Budżetu Obywatelskiego z edycji 2020 (odtworzone zadania)

Wyszczególnienie	Liczba projektów	Plan wydatków (według stanu na dzień 31.12.2020)	Wykonanie w 2021 r.
Wydatki przeznaczone na Budżet Obywatelski 2020	47	14 398 016 zł	9 267 786 zł
projekty ogólnomiejskie Budżetu Obywatelskiego 2020	4	4 163 071 zł	3 787 322 zł
projekty dzielnicowe Budżetu Obywatelskiego 2020	43	10 234 945 zł	5 480 463 zł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2021 rok

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Wykonanie wydatków na Budżet Obywatelski w 2021 r. na projekty Budżetu Obywatelskiego z edycji 2019 (odtworzone zadania)

Wyszczególnienie	Liczba projektów	Plan wydatków (według stanu na dzień 31.12.2020)	Wykonanie w 2021 r.
Wydatki przeznaczone na Budżet Obywatelski 2019	30	4 516 888 zł	4 098 669 zł
projekty ogólnomiejskie Budżetu Obywatelskiego 2019	3	738 337 zł	698 698 zł
projekty dzielnicowe Budżetu Obywatelskiego 2019	27	3 778 551 zł	3 399 971 zł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2021 rok

Wykonanie wydatków na Budżet Obywatelski w 2021 r. na projekty Budżetu Obywatelskiego z edycji 2018 (odtworzone zadania)

Wyszczególnienie	Liczba projektów	Plan wydatków (według stanu na dzień 31.12.2020)	Wykonanie w 2021 r.
Wydatki przeznaczone na Budżet Obywatelski 2018	4	1 673 325 zł	203 973 zł
projekty ogólnomiejskie Budżetu Obywatelskiego 2018	1	1 137 847 zł	19 680 zł
projekty dzielnicowe Budżetu Obywatelskiego 2018	3	535 478 zł	184 293 zł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2021 rok

Ogólnomiejskie projekty z Budżetu Obywatelskiego realizowane w 2021 roku

Projekty Ogólnomiejskie realizowane w 2021 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2018	Wieża widokowa w Parku Oruńskim z widokiem na Gdańsk i Gdańskie Żuławy Wiślane	W 2021 r. opracowano analizę możliwości lokalizacyjnych dla wieży widokowej. W 2022 r. planuje się opracowanie dokumentacji technicznej po dokonaniu wyboru lokalizacji.	1 220 079	1 137 847	19 680
2019	Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku	W 2021 r. zrealizowano ok. 400 m. ścieżki wokół zbiornika retencyjnego Świętokrzyska II. W 2022 r. planuje się zrealizować umowę przyłączeniową.	1 898 314	521 034	511 738
2019	Gdańsk - Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Havla w kierunku al. Armii Krajowej - budowa drugiego prawoskrętu	Zadanie zostało zakończone w 2020 r. W ramach zadania powstał dodatkowy pas do skrętu w prawo z Al. Havla w Al. Armii Krajowej. W 2021 r. dokonano ostatniej płatności za roboty budowlane.	986 276	123 124	123 000
2019	Gdańsk - tu oddycham. System czujników jakości powietrza w każdej dzielnicy	Zamontowano czujniki pomiarowe zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w dzielnicach Gdańska (jeden czujnik w każdej dzielnicy). Wyniki pomiarów dostępne są na stronie internetowej: https://airly.org/map/pl/ . Zadanie zrealizowano.	94 179	94 179	63 960

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2020	Dokończenie oświetlenia spacerowej alei brzozowej w lesie w parku nadmorskim im. Ronalda Reagana plus nowe ławki	Zadanie zostało zakończone w 2021 r. w zakresie dokończenia oświetlenia alei brzozowej w lesie w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana	176 000	157 550	156 246
2020	Gdańsk-Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Havla - budowa lewoskrętu w kierunku obwodnicy	Zadanie zostało zakończone w 2021 r. w zakresie budowy pasa do skrętu w lewo.	995 570	940 220	622 532
2020	Prosta droga do morza - remont al. Hallera - etap I	Zadanie zostało zakończone w 2021 r. W jego zakresie wykonano dwa odcinki drogi: odcinek pierwszy od Kościuszki do ul. Grudziądzkiej oraz odcinek drugi od ul. Grudziądzkiej do Al. M. Płażyńskiego.	3 135 000	3 056 034	2 999 277

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2020	Wszystko dla Promyka	Zrealizowano zadanie obejmujące działania informacyjne i edukacyjne dzieci i dorosłych w zakresie identyfikacji, sterylizacji, promowanie zachowań wobec zwierząt, akcję promocyjną podopiecznych, a także przystosowanie zwierząt do życia w nowym domu - poprawa standardów adopcji. Wykonano wydruk książeczek edukacyjnych "Zwierzaki to nie pluszaki" w ilości 150 szt. oraz wydrukowano 300 szt. broszur i 2500 szt. ulotek.	195 979	9 267	9 267
2021	Zielony górny taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.	360 000	360 000	0
2021	Park Oruński - miejsca postojowe	W 2021 r. została podpisana umowa na dokumentację projektową dla budowy miejsc postojowych przy Parku Oruńskim. W 2022 r. planuje się roboty budowlane.	1 200 000	1 200 000	7 380
2021	Likwidujemy bezdomność zwierząt - sterylizacja i kastracja psów i kotów	Zadanie obejmujące sterylizacje i kastracje zwierząt wraz z czipowaniem oraz kampanią edukacyjną. W 2021 r. wykonano 399 sterylizacji psów, 69 zabiegów kastracji	300 000	300 000	294 965

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
		kotów, 384 zabiegi sterylizacji kotów, 51 kastracji kotów i inne badania.			
2021	Gdańszczanie sadzą drzewa	Wykonano projekt nasadzeń oraz nasadzenia drzew - czerwonych kasztanowców na wale Kanału Raduni.	80 000	80 000	79 987
2021	Park ogrodów deszczowych górnego tarasu - od Granitowej w stronę Krzemowej	Zadanie obejmuje wykonanie ogrodu deszczowego wraz z nasadzeniem roślinności. Z uwagi na brak wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych realizację zadania przesunięto na 2022 r.	80 000	80 000	0
2021	Więcej cienia w Krainie Zabawy w Parku Reagana	Wykonano nasadzenia. W 2022 r. nastąpi jeszcze pielęgnacja nasadzeń, po tym zadanie będzie zakończone.	40 000	40 000	18 429
2021	Zielona al. Havla - etap I	W 2021 r. trwała realizacja zadania. W 2022 r. będzie wykonywana pielęgnacja nowych nasadzeń, po tym zadanie będzie zakończone.	70 000	70 000	40 798
2021	Aleja Grunwaldzka przez wielkie A	W 2021 r. trwała realizacja zadania. W 2022 r. będzie wykonywana pielęgnacja nowych nasadzeń, po tym zadanie będzie zakończone.	120 000	120 000	44 192
2021	Górny Taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) - przystosowanie ulic na	Wymiana znajdujących się w złym stanie technicznym betonowych płyt drogowych na nowe w ciągu ul. Stężyckiej. Zadanie zrealizowano.	1 000 000	1 000 000	1 000 000

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
 Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
 Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
	potrzeby lepszej komunikacji autobusowej				

Dzielnicowe projekty z Budżetu Obywatelskiego realizowane w 2021 roku

Aniołki – projekty realizowane w 2021 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2019	Zagospodarowanie dolinki przy akademikach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego	W 2021 r. zrealizowano: wykonanie prefabrykowanych podjazdów dla wózków na stopniach w dolnej części schodów, pozbawionych dotąd tego udogodnienia, montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci), wykonanie nawierzchni utwardzonej gliniasto-żwirowej, zagospodarowanie terenu pod "naturalną scenę", założenie trawników, wykonanie siłowni "street workout" wraz z nawierzchnią bezpieczną (piaskowo-żwirową), uporządkowanie terenu w bezpośrednim pobliżu ścieżki. Zadanie zakończono.	120 000	116 421	111 090
2020	Superścieżka - atrakcyjne zagospodarowanie terenu łączącego górny i dolny taras Aniołek	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane. W 2022 r. planowane jest ponowne ogłoszenie przetargu w celu realizacji zadania. Środki przesunięto do realizacji w 2022 r.	19 803	12 346	12 346

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2021	Modernizacja placu zabaw w Parku Zielonym - bezpieczne i ciekawe miejsce zabaw dla wszystkich dzieci	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego i wybrano wykonawcę dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.	220 000	220 000	0
2021	Piękny i pożyteczny ogród deszczowy w Parku Steffensów - niecka wschodnia	Zadanie obejmuje uporządkowanie terenu, wykonanie ogrodu deszczowego wraz z nasadzeniem roślinności. Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania. Projekt w trakcie uzgodnień z uwagi na rozpoczęcie procedury wpisywania Parku Steffensów do Rejestru Zabytków. Realizacja planowana w 2022 r.	56 144	56 144	0
2021	Remont 3 stopni i podjazdu dla wózków na ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego przy parku Kultury i Wypoczynku	Zadanie zostanie zrealizowane w ramach odtworzenia nawierzchni chodnika po robotach związanych z modernizacją sieci ciepłowniczej.	7 500	7 500	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Brętowo – projekty realizowane w 2021 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2019	Parkingi - i nie tylko - Niedźwiednika	Zadanie zostało zakończone. Swoim zakresem obejmowało utwardzenie terenu pomiędzy blokami przy ul. Leśna Góra 3 i 5 wraz z oświetleniem, utwardzenie terenu przy przychodni oraz chodnik wzdłuż ul. Leśna Góra przy Szkole Podstawowej nr 38. Środki zabezpieczono na nadzory autorskie.	418 986	500	0
2020	Odkorkujemy Leśną Górę	W 2021 r. zbudowano oświetlenie w małym gaju. W 2022 r. planowany jest przetarg na pozostały zakres zadania tj. remont schodów i chodnika przy ul. Leśna Góra 8, utwardzenia pobocza w pasie drogowym na końcu Leśnej Góry i poszerzenia chodnika w pasie drogowym pomiędzy budynkami Leśna Góra 1 i 5.	295 000	290 080	60 270
2021	Domknijmy projekt Na Niedźwiedzim Szlaku, uratujmy oczko wodne Góralska	W 2021 r. pozyskano zgodę na dysponowanie nieruchomością. W 2022 r. planuje się opracowanie operatu wodnoprawnego i wykonanie dokumentacji projektowej.	262 706	262 706	0
2021	Zielone płuca blokowisk Niedźwiednika	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. W 2022 r. planuje się dofinansowanie do budowy ogrodu deszczowego przy zejściu do pętli autobusowej przy ul. Leśna Góra oraz nasadzenia.	65 677	65 677	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Brzeźno – projekty realizowane w 2021 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2019	Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego	W 2021 r. zrealizowano dokumentację techniczną. Realizację zadania planuje się w 2022 r. W ramach zadania przewidziane jest ułożenie nowej nawierzchni skweru (nawierzchnia z płytek betonowych), montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe), nasadzenia zieleni, założenie trawnika, wykonanie instalacji elektrycznej i montaż oświetlenia skweru. Środki przesunięto do realizacji w 2022 r.	18 058	205	205
2020	Droga dojazdowa Dworska - Gedanensis - Chodkiewicza (wzdłuż garaży)	Zadanie zostało zakończone w 2021 r. Powstała droga wraz z chodnikami tzw. "dojazdu" do istniejącej infrastruktury przy blokach i szkole.	561 128	554 978	553 993
2021	Fontanna wodna na skwerze przy Parku Brzeźnieńskim	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze nad przygotowaniem postępowania przetargowego na realizację dokumentacji technicznej. W 2022 r. planuje się wykonać dokumentację techniczną. Środki przesunięto do realizacji w 2022 r.	0	0	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2021	Tramwajem po trawiastym dywanie - zielone torowisko przed Domem Zdrojowym w Brzeźnie	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.	77 220	77 220	0
2021	Koty z dzielnicy (Brzeźno)	Zadanie obejmujące opiekę weterynaryjną (sterylizacje i kastracje, leczenie stacjonarne chorych kotów w lecznicy weterynaryjnej, odrobaczenie i odpchlenie kotów), zakup karmy oraz czipowanie kotów. Wykonano 3 sterylizacje kotów, 4 zabiegi kastracji kotów, 23 wizyty weterynaryjne. Ponadto zakupiono 120 kg karmy.	46 350	46 350	39 335
2021	Kamera internetowa ze stacją pogodową na molo w Brzeźnie	Zainstalowanie cyfrowej mini stacji meteorologicznej wraz z kamerą HD skierowanej w stronę plaży i zatoki. Realizacja w oparciu o już istniejącą infrastrukturę. W 2022 r. nastąpi podłączenie do Internetu i konfiguracja systemu.	8 000	8 000	0
2021	Kosze plażowe - kąpielisko w Brzeźnie jak dawniej!	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono stylowe kosze plażowe. Opłacono ich obsługę oraz przechowanie po sezonie.	50 000	50 000	46 147

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Chełm – projekty realizowane w 2021 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2018	Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Kampinoskiej	Trwały prace nad dokumentacją techniczną dla zadania. W 2022 r. planuje się zakończenie prac na dokumentacją.	281 972	267 707	3 740
2019	Rewitalizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 47 ul. Reformacka 18	W 2021 r. wykonano dodatkowe doposażenie placu zabaw poprzez budowę ogrodzenia, zakup i montaż koszy na śmieci. Zadanie zakończono.	120 000	35 100	35 055
2019	Schody terenowe na Orunię Górną z osiedla Promiennego	Zadanie zostało zakończone. Zakres zadania obejmował budowę schodów łączących dwa odcinki ulicy Kadmowej, dolny od strony ul. Małomiejskiej z górnym biegnącym od ul. Platynowej. Środki zabezpieczono na nadzory autorskie.	142 435	641	0
2019	Boisko wielofunkcyjne między pętlą tramwajową Łostowice - Świętokrzyska a zbiornikiem retencyjnym "Augustowska" (Orunia Górna)	Zadanie zakończono w 2020 r. W 2021 r. środki finansowe wydatkowano na nadzory autorskie.	477 261	3 541	3 273

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2019	Aktywny zbiornik Augustowski - budowa placu zabaw i siłowni pod chmurką	W 2021 r. zrealizowano wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod plac zabaw, montaż urządzeń zabawowych, montaż urządzeń siłowni zewnętrznej (4 zestawy po 2 urządzenia na wspólnym pylonie). Zadanie zakończono.	327 138	152 604	152 544
2019	Skatepark Jar Wilanowska - etap I	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. Zrealizowano dokumentację techniczną. W 2022 r. planuje się budowę skateparku o wymiarach 19m x 24m wykonanego w technologii żelbetowej, budowę niecki typu „BOWL” wraz z 6 pozostałymi elementami skateparku, budowę oświetlenia skateparku, budowę kanalizacji deszczowej celem odwodnienia niecki, wyposażenie w elementy małej architektury: kosze na odpady, wykonanie nasadzeń, odtworzenie terenu. Środki przesunięto do realizacji w 2022 r.	18 409	1 189	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2020	Parking rowerowy przy Morskiej Szkole Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku	Zadanie zostało zakończone w 2021 r. W zakresie zadania wykonano parking rowerowy przy Morskiej Szkole Podstawowej przy ul. Rogalińskiej.	43 665	30 627	30 381
2020	Plac do ćwiczeń kalisteniki / street workoutu	W 2021 r. zrealizowano zadanie obejmujące: przygotowanie terenu, montaż urządzeń street workout, montaż elementów małej architektury, wykonanie nawierzchni bezpiecznej żwirowej, wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej, wykonanie nawierzchni użytkowej żwirowo – gliniastej, odtworzenie nawierzchni trawiastej. Zadanie zakończono.	172 350	162 387	159 696

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2020	5-10-15 plus - przestrzeń rekreacyjna przy Nieborowskiej	W 2021 r. zrealizowano dokumentację techniczną, trwał proces przygotowawczy do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2022 r. planuje się: montaż urządzeń zabawowych: zjeżdżalni, huśtawki, stacji multifitness, hamaku, mała architektura: stół, ławki z oparciem, kosze na śmieci, nawierzchnia bezpieczna – poliuretanowa, nawierzchnia gliniasto-żwirowa, nasadzenia zieleni. Środki przesunięto do realizacji w 2022 r.	15 006	6 888	3 444
2020	Uśmiech ty, uśmiech ja i bezpieczna droga ma - przejścia dla pieszych na ul. Wilanowskiej	Ustawiono tablice elektroniczne na odcinku od ulicy Wilanowskiej na skrzyżowaniu z ulicą Łańcucką do ronda i z powrotem. Zadanie zostało zakończone w 2021 r.	102 742	97 945	97 047

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2021	Skatepark Jar Wilanowska - etap II	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. Zrealizowano dokumentację techniczną. W 2022 r. planuje się budowę skateparku o wymiarach 19m x 24m wykonanego w technologii żelbetowej, budowę niecki typu „BOWL” wraz z 6 pozostałymi elementami skateparku, budowę oświetlenia skateparku, budowę kanalizacji deszczowej celem odwodnienia niecki, wyposażenie w elementy małej architektury: kosze na odpady, wykonanie nasadzeń, odtworzenie terenu. Środki przesunięto do realizacji w 2022 r.	0	0	0
2021	Jar Wilanowski bardziej dostępny i przyjazny	W 2021 roku została podpisana umowa na prace projektowe i roboty budowlane. W 2022 r. planuje się zakończenie prac budowlanych w zakresie budowy ścieżek pieszych. Środki przesunięto do realizacji w 2022 r.	0	0	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2021	Koty potrzebują naszej pomocy	Zadanie obejmujące opiekę weterynaryjną (sterylizacje i kastracje, leczenie stacjonarne chorych kotów w lecznicy weterynaryjnej, odrobaczenie i odpchlenie kotów), zakup karmy oraz czipowanie kotów. Wykonano 4 sterylizacje kotów, 6 zabiegów kastracji kotów, 49 wizyt weterynaryjnych, przeprowadzono czipowanie. Ponadto zakupiono 210 kg karmy.	26 050	26 050	22 385
2021	Wilanowska - nasadzenia drzew	Wykonano nasadzenia roślinności. W 2022 r. będzie prowadzona pielęgnacja nowych nasadzeń, po tym zadanie będzie zrealizowane.	13 000	13 000	9 720
2021	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej Starego Chełmu - ulica Worcella	Wykonano nasadzenia oraz pielęgnację istniejącej zieleni w ciągu ul. Worcella. Zadanie zakończono.	127 000	127 000	127 000

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Jasień – projekty realizowane w 2021 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2019	Zbiornik Jabłoniowa - ścieżka rekreacyjna (rolkowo-biegowo-piesza) wokół zbiornika retencyjnego	Zadanie zakończono w 2020 r. W 2021 r. środki finansowe przeznaczono na nadzory autorskie.	400 060	1 900	1 230
2019	Zielona przyszłość - Jasień - Zielony Staw	Z uwagi na to, że część terenu przeznaczonego na realizację projektu została zajęta przez dewelopera z przeznaczeniem na zaplecze budowy na podstawie umowy użyczenia, realizacja planowana jest po zakończeniu prac.	95 000	95 000	0
2020	Tor do gry w bule	Zbudowano tor do gry w bule przy Kompleksie sportowym przy ul. Stolema 59. Zadanie zrealizowano. Realizacja zadania po niższych kosztach, wystąpiły oszczędności poprzetargowe.	65 000	65 000	32 569
2020	Budowa placu zabaw w rejonie zbiornika retencyjnego Jabłoniowa	W 2021 r. zrealizowano dokumentację techniczną, trwał proces przygotowawczy do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2022 r. planuje się realizację budowy placu zabaw. Środki przesunięto do realizacji w 2022 r.	18 166	12 796	10 701

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2021	Dalsze porządkowanie przestrzeni na Wiszących Ogrodach	W 2021 r. została wykonana dokumentacja projektowa. W 2022 r. planuje się realizację zadania w zakresie budowy i przebudowy chodników, utworzenia miejsc postojowych.	418 053	418 053	4 305
2021	Aleja kwitnących wiśni	W 2021 r. trwała realizacja zadania. W 2022 r. będzie wykonywana pielęgnacja nowych nasadzeń, po tym zadanie będzie zakończone.	75 000	75 000	24 883

Kokoszki – projekty realizowane w 2021 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2019	3 Parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja	W 2021 r. w ramach zadania zrealizowano przyłącze energetyczne.	405 215	1 781	698
2020	Bezpieczne chodniki i parkingi w Naszej dzielnicy	W 2021 r. wystąpiono do użytkownika i gestorów o warunki do projektowania. W 2022 r. przewidziane jest opracowanie dokumentacji projektowej w	347 000	347 000	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
		zakresie bezpiecznych chodników i miejsc parkingowych przy ul. Banińskiej.			
2021	3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja	W 2021 r. trwały prace związane z uruchomieniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. Na terenie przy ul. Azaliowej częściowo wykonano oświetlenie na podstawie dokumentacji projektowej (oświetlenie parkingu i terenu rekreacyjnego: 23 latarnie parkowe, 556 m. sieci elektroenergetycznej) i montaż stojaków rowerowych. W 2022 r. planuje się realizację: przy ul. Goplańskiej - budowa schodów terenowych oraz montaż urządzenia zabawowego; przy ul. Osiedlowej - realizacja pumtrucku i dodatkowe oświetlenie parku.	292 544	292 544	154 364
2021	Nasadzenia roślinności w dzielnicy Kokoszki	Wykonano nasadzenia na terenie dzielnicy. Zadanie zakończono.	70 000	70 000	65 329

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Krakowiec-Górki Zachodnie – projekty realizowane w 2021 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2020	Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań - etap I	W 2021 r. zrealizowano dokumentację techniczną, trwał proces przygotowawczy do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2022 r. planuje się wykonanie ciągów komunikacyjnych, zamontowanie urządzeń zabawowych dla dzieci – wybudowanie placu zabaw. Środki przesunięto do realizacji w 2022 r.	19 457	13 762	13 762
2021	Oświetlenie ulicy Kępnej	W 2021 r. zakończono prace projektowe. W 2022 r. planuje się postępowanie przetargowe na roboty budowlane oświetlenia przy ul. Kępnej.	70 000	70 000	8 610
2021	Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań - etap II	W 2021 r. zrealizowano dokumentację techniczną oraz trwał proces przygotowawczy do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2022 r. planuje się wykonanie ciągów komunikacyjnych, zamontowanie urządzeń zabawowych dla dzieci – wybudowanie placu zabaw, wyposażenie terenu w małą architekturę, wykonanie	0	0	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
		ogrodu deszczowego, uporządkowanie zieleni. Środki przesunięto do realizacji w 2022 r.			
2021	Obsadzenie pasów zieleni	Wykonano nasadzenia na terenie dzielnicy. Zadanie zakończono.	47 219	47 219	47 219

Letnice – projekty realizowane w 2021 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2019	Modernizacja i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Letnicy	W 2021 r. zrealizowano plac zabaw przy ul. Szklana Huta. W 2022 r. planuje się uzupełnienie placu zabaw o dodatkowe elementy.	173 000	84 248	35 584
2020	Pieszko i rowerem bezpiecznie na stadion - naprawa chodnika i poboczy jezdni ul. Narwickiej - cz. 1	W 2021 r. ogłoszono postępowania przetargowe, podpisano umowę z wykonawcą. W 2022 r. planowane są roboty budowlane w zakresie budowy ciągu pieszko-rowerowego przy ul. Narwickiej. Środki przesunięto do realizacji w 2022 r.	17 958	738	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2021	Stadionowa strefa relaksu (siłownia pod chmurką, urządzenia do gier typu szachy, ping pong)	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.	181 708	181 708	994
2021	Ogrody deszczowe przy Uczniowskiej	Wykonano nieckę retencyjną (tzw. ogród deszczowy) wraz z nasadzeniem roślinności.	45 000	45 000	44 999

Matarnia – projekty realizowane w 2021 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2019	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Żłota Karczma	W 2021 r. został zakończony etap zadania obejmujący budowę chodnika w Klukowie oraz oświetlenie przy placu zabaw przy ul. Podchorążych. W 2022 r. planowane jest zakończenie dokumentacji projektowej i prace budowlane dla ostatniego zakresu zadania "Leśny zakątek".	259 917	239 445	230 784

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2020	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	W 2021 r. wystąpiono o warunki dla projektowania dla Parku Sąsiedzkiego. Opracowano dokumentację projektową. Został ogłoszony przetarg na budowę chodnika w Klukowie. Oferty przetargowe przewyższyły środki finansowe przeznaczone na realizację zadania. W 2022 r. planuje się powtórzenie przetargu dotyczącego budowy chodnika przy ul. Radiowej oraz realizację parku. Środki przesunięto do realizacji w 2022 r.	44 390	40 823	15 668
2021	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	W 2021 r. ogłoszono postępowania przetargowe na dokumentację projektową dla chodnika w Klukowie (kontynuacja), kwota uzyskana w ofercie przetargu przewyższała środki przeznaczone na realizację zadania. Wystąpiono o warunki do projektowania dla Parku Sąsiedzkiego. Rozpoczęto prace projektowe dla Leśnego Zakątka. Ogłoszono postępowania przetargowe dla ścieżki sensorycznej - oferty przewyższyły środki przeznaczone na realizację zadania. W 2022 r. planowane jest ponowne ogłoszenie przetargu dla budowy chodnika przy ul. Telewizyjnej (kontynuacja) oraz przetargu dla ścieżki sensorycznej. Przewidziana jest realizacja Parku Kieszonkowego Łąka Maternusa oraz Leśnego Zakątka.	242 982	242 982	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2021	Aktywna Zielona Matarnia - Klukowo, Matarnia, Żłota Karczma	W 2021 roku trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.	60 745	60 745	0

Młyniska – projekty realizowane w 2021 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2020	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Jana z Kolna - etap I: od węzła Kliniczna do biurowca C200 (Stocznia Północna) etap I	W 2021 r. zostały przeprowadzone dwa postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych na budowę ścieżki rowerowej. W pierwszym oferta przekraczała posiadane środki na zadaniu, w drugim nie złożono ofert. Planowane jest trzecie postępowanie na roboty budowlane w I kwartale 2022 r.	183 000	177 711	3 444

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2021	Rewitalizacja terenów zielonych między blokami przy ulicy Mikołaja Reja od 24 do 26	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.	50 074	50 074	0
2021	Remont nawierzchni drogi pomiędzy budynkami Reja 32 a Marynarki Polskiej 138	Wymiana nawierzchni bitumicznej oraz chodnika na odcinku między ul. Reja 32 a ul. Marynarki Polskiej 138. Zadanie zrealizowano.	203 298	203 298	203 298

Nowy Port – projekty realizowane w 2021 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2020	Integracyjny plac zabawowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży	W 2021 r. zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe, urządzenia fitness, wykonano nawierzchnię bezpieczną pod powyższe urządzenia, wykonano dojścia do placu zabaw, zamontowano elementy małej architektury. Zadanie zakończono.	221 596	214 216	195 001

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2021	Minipark sensoryczny Kasztanowy Zakątek przy SOSW nr 2	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.	130 000	130 000	12 915
2021	Koty z dzielnicy (Nowy Port)	Zadanie obejmujące opiekę weterynaryjną (sterylizacje i kastracje, leczenie stacjonarne chorych kotów w lecznicy weterynaryjnej, odrobaczenie i odpchlenie kotów), zakup karmy oraz czipowanie kotów. W 2021 r. wykonano zabieg sterylizacji u 11 kotów, 11 zabiegów kastracji kotów i 40 wizyty weterynaryjne. Ponadto zakupiono 200 kg karmy	44 300	44 300	37 524
2021	Rodzinna Gra Terenowa Nowy Port - zabawa z mapą	Jednodniowa gra terenowa z wykorzystaniem mapy. Rodzinna gra terenowa przeznaczona dla rodzin chcących wspólnie spędzić czas w formie gry i zabawy na orientację. Gra ma dać możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i znajomości terenu. Cała impreza rozgrywana jest w formie zawodów mających charakter edukacyjny, popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad Fair Play. Gra została przeprowadzona w terenie w dniu 17.10.2021.	5 900	5 900	5 849

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2021	Czysty Nowy Port - nowe kosze śmietnikowe w dzielnicy	Ustawiono kosze, zgodnie z wnioskiem. Zadanie zrealizowano.	24 000	24 000	24 000

Oliwa – projekty realizowane w 2021 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2018	Park linowy pod Pachołkiem	W 2021 r. zakupiono i zamontowano tyrolkę przy ul. Spacerowej, zmodernizowano schody i chodnik do placu rekreacyjnego przy ul. Tatrzańskiej. W 2022 r. nastąpi kontynuacja robót. Planuje się zakup i montaż ławek, siedzisk na murkach i ławek ze stołami na placu rekreacyjnym.	260 025	237 882	151 894
2019	Integrująca przestrzeń sportowo-rekreacyjna w Oliwie	Zadanie zakończono w 2020 r. W 2021 r. nastąpiło doposażenie, zakupiono i zamontowano ławki.	479 382	16 656	16 654

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2020	Zdrowa Oliwa! Pierwsza tężnia solankowa w Oliwie i wodne zamgławiacze na upalne dni	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.	214 550	214 550	0
2020	Zdrowa Oliwa! Pierwsza tężnia solankowa w Oliwie i wodne zamgławiacze na upalne dni	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania. Zlecono opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla trzech źródeł zlokalizowanych w Parku Oliwskim, Placu Inwalidów i skwerze Ireny Jarockiej oraz zamgławiacza na skwerze Ireny Jarockiej.	264 450	264 450	264 450
2021	Integrująca przestrzeń sportowo-rekreacyjna w Oliwie - kontynuacja	W 2021 r. wykonano remont istniejącego placu zabaw dla dzieci o nawierzchni piaszczystej, założenie trawnika przed budynkiem, uzupełnienie istniejącej zieleni średniowysokiej (krzewów), montaż urządzeń rekreacyjnych typu trampoliny oraz tor przeszkód (mały park liniowy), montaż małej architektury zlokalizowanej przy placu zabaw. Zadanie zakończono.	278 406	278 406	278 406

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2021	Wybieg dla psów przy Stawie Młyńskim przy ul. Spacerowej	W 2021 r. opracowano dokumentację. W 2022 r. po pozyskaniu decyzji administracyjnej niezbędnej do rozpoczęcia prac budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację planuje się realizację zadania. Projekt zakłada budowę wybiegu dla psów przy Stawie Młyńskim przy ul. Spacerowej.	42 800	42 800	14 637
2021	Przebudowa bocznego wejścia do Parku Oliwskiego od strony pętli tramwajowej, umożliwiającą wjazd osobom niepełnosprawnym oraz mieszkańcom z wózkami dziecięcymi	Zadanie zostało zrealizowane w 2021 r. w zakresie przebudowy bocznego wejścia do Parku Oliwskiego od strony pętli tramwajowej, umożliwiającą wjazd osobom niepełnosprawnym. Wykonano wymianę nawierzchni chodnika, jednocześnie niwelując nierówności.	40 000	40 000	38 129
2021	Zielona Oliwa - kompleksowy projekt przywrócenie zadrzewień w dzielnicy	Przygotowano projekt oraz teren pod nasadzenia drzew. Zadanie zrealizowano.	91 887	91 887	91 887

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Olszynka – projekty realizowane w 2021 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2020	Treningowe place zabaw w dzielnicy Olszynka	W 2021 r. zrealizowano dokumentację techniczną oraz trwał proces przygotowawczy do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2022 r. planuje się doposażenie istniejącego placu zabaw przy ul. Miodowej. W ramach inwestycji plac zabaw ma zostać doposażony w huśtawkę oraz ma powstać siłownia terenowa. Przewiduje się doposażenie istniejącego placu zabaw w rejonie ulicy Na Szańcach oraz montaż dwóch urządzeń zręcznościowych. Środki przesunięto do realizacji w 2022 r.	14 859	10 800	10 800
2021	Wrota Olszynki - bezpieczne i atrakcyjne alejki piesze przy Opływie Motławy	W 2021 r. trwały prace przygotowawczo-uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2022 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na dokumentację projektową i roboty budowlane.	160 000	160 000	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2021	Wrota Olszynki - bezpieczne i atrakcyjne alejki piesze przy Opływie Motławy	Zadanie obejmuje uzupełnienie brakującego chodnika, gruntowne oczyszczenie wyznaczonych terenów oraz niezbędne cięcia pielęgnacyjne krzewów i drzew, likwidację dzikich przejazdów oraz nasadzenia roślin. Z uwagi na brak wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych realizację zadania przesunięto na 2022 r.	44 390	44 390	0
2021	Wypoczynek w cieniu historycznych głogów na Opływie Motławy	Zadanie obejmuje ustawienie i odnowienie małej architektury. Z uwagi na brak wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych realizację zadania przesunięto na 2022 r.	51 098	51 098	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Orunia Górna-Gdańsk Południe – projekty realizowane w 2021 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2020	Oświetlenie schodów terenowych łączących odcinki ul. Kadmowej	Zadanie zostało zakończone. Swoim zakresem obejmowało oświetlenie schodów łączących ul. Kadmową. Środki zabezpieczono na nadzory autorskie.	55 000	615	0
2020	Aktywny zbiornik Augustowska II - budowa oświetlenia dla zagospodarowanego terenu wraz z budową linarium	Zadanie zostało zakończone w 2021 r. w zakresie wykonania oświetlenia wraz z budową linarium.	242 586	152 796	152 680
2020	Ścieżka wokół zbiornika Kolorowego rejon ulicy Niepołomickiej/Topazowej	W 2021 r. wykonano ścieżki z nawierzchni gliniasto – żwirowej po południowej stronie zbiornika Kolorowego, umieszczono elementy małej architektury tj. ławki z oparciem, ławki bujanej, hamaka, koszy na odpady, stołu do gry w szachy, zamontowano też stojaki na rowery. Zadanie zakończone.	170 187	156 685	155 700
2020	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych (ul. Platynowa)	Zadanie zostało zakończone w 2021 roku. W zakresie zadania zostało wykonane dodatkowe oświetlenie LED przejść dla pieszych na ul. Platynowej.	55 000	47 866	23 000

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2021	Monitoring przy zbiorniku Augustowska	Zadanie zrealizowano w ramach wspólnego przetargu nieograniczonego na „Dostawę i instalację kamer w celu modernizacji istniejących punktów kamerowych Miejskiego Systemu Monitoringu Wizyjnego w Gdańsku”. W ramach zadania wybudowano punkt kamerowy - kamera obrotowa, wykorzystująca łączność LTE zainstalowana na istniejącym słupie oświetlenia ulicznego.	40 000	40 000	40 000
2021	Zieleń urządzona z małą architekturą, placem zabaw w miejscu rekreacji i spotkań mieszkańców przy ul. Srebrnej	W 2021 r. trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. W 2022 r. planuje się przystąpić do uruchomienia postępowania przetargowego na realizację robót. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej	110 000	110 000	0
2021	Park Przemian, zielony park miejski przy ul. Niepołomickiej w dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.	96 700	96 700	0
2021	Miejskie przestrzenie na festyny dzielnicy, imprezy osiedlowe i rekreację - Gdańsk Południe/Maćkowy	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po	210 000	210 000	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
		opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.			
2021	Platynowa/Kadmowa/Rumla: Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych cz. II	W 2021 r. opracowano dokumentację projektową i ogłoszono przetarg na roboty budowlane. W 2022 r. przewiduje się realizację zadania w zakresie dodatkowego oświetlenia LED przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Platynowej, Kadmowej i Rumla.	35 000	35 000	6 993
2021	Warsztaty wspomagające koncentrację, pamięć i proces skutecznego uczenia się dla dzieci	Zrealizowano cykl warsztatów dla dzieci w wieku od 9 do 12 lat w Szkole Podstawowej Nr 19 w dzielnicy Orunia Górna.	10 000	10 000	7 560
2021	Aktywne spacerowanie z wózkami przy zbiorniku retencyjnym Augustowska	Zajęcia te polegają na ćwiczeniach fizycznych, które rodzic pod okiem instruktora wykonuje podczas spaceru, wykorzystując wózek, a także inne dostępne podczas spaceru przyrządy. Wszystkie 44 zajęcia zostały zrealizowane w drugim półroczu 2021 r.	5 562	5 562	5 562

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2021	Rodzinna Gra Terenowa Gdańsk Południe - zabawa z mapą	Jednodniowa gra terenowa z wykorzystaniem mapy. Rodzinna gra terenowa przeznaczona dla rodzin chcących wspólnie spędzić czas w formie gry i zabawy na orientację. Gra ma dać możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i znajomości terenu. Cała impreza rozgrywana jest w formie zawodów mających charakter edukacyjny popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad Fair Play. Gra została przeprowadzona online w dniach 14-23.05.2021.	5 900	5 900	5 849
2021	Kwietna łąka na Oruni Górnej ul. Hoene/Platynowa	Zaprojektowano, założono i obsiano łąkę kwietną. Zadanie zrealizowano.	7 200	7 200	7 200

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Orunia-Św.Wojciech-Lipce – projekty realizowane w 2021 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2020	Lipce i Św. Wojciech - wymiana nawierzchni dróg	Zadanie zrealizowano - wymieniono nawierzchnię dróg.	400 000	400 000	314 888
2020	Lipce i Św. Wojciech - wymiana nawierzchni dróg	Wymieniono nawierzchnię dróg: podjazd z Traktu św. Wojciecha na most na kanale Raduni (nawierzchnia z kostki), wykonano utwardzenie płytami ul. Inspektorskiej, wymieniono płyty drogowe na drodze równoległej do kanału Raduni. Zadanie zrealizowano.	50 000	50 000	50 000
2021	Wspólna przestrzeń wypoczynkowo-rekreacyjna nad kanałem Raduni w Św. Wojciechu i Lipcach	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.	291 950	291 950	0
2021	Zjazd linowy - tyrolka na placu zabaw przy Parku Oruńskim	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze, zawarto umowę na realizację. Zadanie zakończono. Płatności nastąpią w 2022 r.	40 000	40 000	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2021	Zielony Trakt Św. Wojciecha!	Wykonano planowane nasadzenia roślinności w ciągu Traktu Św. Wojciecha. Posadzono 240 szt. pnączy wieloletnich. Zadanie zrealizowano. Koszt zadania był niższy, ponieważ prace dotyczące napraw i konserwacji murów zostały wykonane ze środków własnych GZDiZ.	87 801	87 801	24 533

Osowa – projekty realizowane w 2021 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2020	Park leśny przy ulicy Niedziałkowskiego	W 2021 r. wykonano: prace przygotowawcze, zabezpieczenie drzew, ułożenie kabla oświetleniowego, montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych, nawierzchnię mineralną ścieżek, małą architekturę, uporządkowanie terenu. Zadanie zakończono.	320 000	289 932	286 370

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2020	Park Diany/Heleny - ścieżka zdrowia i wybieg dla psów	W 2021 r. wykonano ścieżkę zdrowia oraz wybieg dla psów z urządzeniami dla czworonogów w Parku Diany/Heleny. Zadanie zakończone.	101 540	57 390	57 390
2020	Huśtawka typu heksagon dedykowana dla dzieci w wieku 6-12 lat	W 2021 r. zakupiono i zamontowano huśtawkę typu heksagon w parku Chirona. Zadanie zakończone.	45 200	43 232	43 051
2021	Zieleniec przy ulicy Parterowej - etap I (tor rolkarski, ciąg pieszy, uporządkowanie zieleni, okablowanie pod oświetlenie parkowe)	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Środki finansowe wydatkowane na prace przygotowawcze m.in. mapki. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.	380 062	380 062	4 305
2021	Zieleń w Parku Diany/Heleny	Wykonano nasadzenia drzew w parku Diany oraz wykonano pielęgnację istniejących nasadzeń. Zadanie zrealizowano.	93 435	93 435	55 728

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Piecki-Migowo – projekty realizowane w 2021 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2019	Multipark Morena	W 2021 r. wybrano wykonawcę robót budowlanych oraz zrealizowano montaż urządzeń do Street Workout wraz z nawierzchnią bezpieczną. Rozpoczęto prace, które będą kontynuowane w 2022 r. Zakres prac: przygotowanie terenu i budowa toru do zjazdu na sankach; montaż linarium na skarpie; montaż zjeżdżalni na skarpie typu Enbankment Tube Slide; montaż urządzeń siłowni na wolnym powietrzu; budowa toru rowerowego w ramach obiektu typu Pumptrack; montaż urządzeń do wybiegu psów wraz z ogrodzeniem, budowa altany parkowej; budowa chodników o nawierzchniach utwardzonych, ścieżek pieszych o nawierzchniach ulepszonych nieutwardzonych. Będą prowadzone prace obejmujące budowę Miasteczka Ruchu Drogowego, montaż altan parkowych, budowę oświetlenia terenu, budowę punktu widokowego, wykonanie nasadzeń krzewów, wykonanie trawników.	887 230	845 530	774 308

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2020	Multipark Morena - II Etap	W 2021 r. wybrano wykonawcę robót budowlanych oraz zrealizowano montaż urządzeń do Street Workout wraz z nawierzchnią bezpieczną. Rozpoczęto prace, które będą kontynuowane w 2022 r. Zakres prac: przygotowanie terenu i budowa toru do zjazdu na sankach; montaż linarium na skarpie; montaż zjeżdżalni na skarpie typu Enbankment Tube Slide; montaż urządzeń siłowni na wolnym powietrzu; budowa toru rowerowego w ramach obiektu typu Pumptrack; montaż urządzeń do wybiegu psów wraz z ogrodzeniem, budowa altany parkowej; budowa chodników o nawierzchniach utwardzonych, ścieżek pieszych o nawierzchniach ulepszonych nieutwardzonych. Będą prowadzone prace obejmujące budowę Miasteczka Ruchu Drogowego, montaż altan parkowych, budowę oświetlenia terenu, budowę punktu widokowego, wykonanie nasadzeń krzewów, wykonanie trawników.	802 108	802 108	401 603
2021	Multipark Morena - wielki finał	W 2021 r. zrealizowano dokumentację techniczną oraz trwał proces uzyskiwania decyzji administracyjnych.	400 000	400 000	25 500

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2021	Wyposażenie Parku Uphagenów	Przewidywany termin realizacji zadania to 2022 r. w planowanym zakresie: wykonanie skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	124 541	124 541	0
2021	Ogólnodostępny teren rekreacyjny przy Stawie Piekarnicza - etap II	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.	131 135	131 135	0

Przeróbka – projekty realizowane w 2021 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2019	Skwer Bajki - strefa rekreacyjno-sportowa - etap II	Zadanie zakończono w 2020 r. Środki przeznaczone na przyłącze wodociągowe. Planowana realizacja w 2022 r.	200 096	15 417	0
2021	Skwer Bajki kontynuacja projektu	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowań przetargowych na wybór wykonawcy robót. W 2022 r. planuje się budowę ścieżek, "ring" dla deskorolkarzy i rolkarzy, budowę elementów małej	410 987	410 987	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
		architektury, wykonanie gospodarki zielenią wraz z nowymi nasadzeniami.			
2021	Tereny Zielone Skwer Bajki	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowań przetargowych na wybór wykonawcy robót. W 2022 r. planuje się budowę ścieżek, "ring" dla deskorolkarzy i rolkarzy, budowę elementów małej architektury, wykonanie gospodarki zielenią wraz z nowymi nasadzeniami.	54 547	54 547	0

Przymorze Małe – projekty realizowane w 2021 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2020	Remont chodników na Przymorzu Małym	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do realizacji zadania. W II kwartale 2022 r. planowany jest odbiór dokumentacji projektowej.	476 000	476 000	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2021	Remont chodnika wzdłuż ulicy Śląskiej na odcinku między ul. Szczecińską a ul. Krynicką	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do realizacji zadania. W 2022 r. zostanie wykonana przebudowa sieci wodociągowej wraz z remontem chodnika ul. Śląskiej.	366 043	366 043	0
2021	Odnowienie zniszczonej zieleni w naszej dzielnicy	W 2021 r. został opracowany projekt renowacji zieleni w pasach drogowych na Przymorzu Małym w lokalizacjach ustalonych z autorem wniosku do BO. Realizacja zaprojektowanych prac nastąpi w 2022 r.	91 511	91 511	6 150

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Przymorze Wielkie – projekty realizowane w 2021 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2019	Remont chodnika i 3 drogi rowerowe do połączenia z Parkiem Reagana oraz 5 stojaków na rowery w Krainie Zabawy	W 2021 r. została zrealizowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obrońców Wybrzeża. W 2022 r. nastąpi montaż stojaków rowerowych.	661 259	605 540	598 246
2020	Ogrody w dzielnicy. Przestrzeń wyobraźni, marzeń i realizacji własnych pomysłów - etap I	W 2021 r. wybudowano place zabaw, wykonano nowe nasadzenia, zrealizowano kompleksy doświadczalne do prac ogrodniczych (ogródek warzywny, krzewy owocowe, ogródek meteorologiczny, a także szklarnie dla ogrodu warzywno-ziołowego) przy Przedszkolu nr 51, Przedszkolu nr 57, Przedszkolu nr 59. Zadanie zakończono. Z pozostałych środków finansowych w 2022 r. planuje się doposażenie placów zabaw o dodatkowe ławki.	762 900	705 090	680 161
2021	Park kieszonkowy Przymorze Wielkie, kwitnące wiśnie nie tylko w Japonii, skwer wypoczynkowy za przychodnią	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.	100 000	100 000	18 450

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2021	Lepsza komunikacja dla Kołobrzeskiej, Jelitkowskiego i Czarnego Dworu - pieszo i rowerem nad morze i na zakupy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane. W 2022 r. rozpoczną się prace przy przebudowie starego chodnika na chodnik wraz z drogą rowerową, aby umożliwić wygodny przejazd rowerem nad morze ul. Kołobrzeską i dalej osiedlowym fragmentem ul. Czarny Dwór w stronę Parku Reagana. Środki przesunięto do realizacji w 2022 r.	100 000	100 000	0
2021	Kotomania	Zadanie obejmujące opiekę weterynaryjną (sterylizacje i kastracje, leczenie stacjonarne chorych kotów w lecznicy weterynaryjnej, odrobaczenie i odpchlenie kotów), zakup karmy oraz czipowanie kotów. Wykonano 11 sterylizacji kotów, 8 zabiegów kastracji kotów, 41 wizyt weterynaryjnych, wykonano czipowanie. Ponadto zakupiono 200 kg karmy.	43 750	43 750	37 308

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2021	Rodzinna Gra Terenowa Przymorze Wielkie - zabawa z mapą	Jednodniowa gra terenowa z wykorzystaniem mapy. Rodzinna gra terenowa przeznaczona dla rodzin chcących wspólnie spędzić czas w formie gry i zabawy na orientację. Gra ma dać możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i znajomości terenu. Cała impreza rozgrywana jest w formie zawodów mających charakter edukacyjny popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad Fair Play. Gra została przeprowadzona online w dniach 19-28.03.2021.	5 900	5 900	5 849
2021	Obrońców Wybrzeża - zielona aleja Przymorza	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania. Ze względu na planowaną zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, która uniemożliwia wykonanie nasadzeń drzew w tej części ulicy, którą wskazała wnioskodawczyni, realizację zadania przeniesiono na 2022 r.	130 000	130 000	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2021	Cykliczne warsztaty dla seniorów z dzielnicy Przymorze Wielkie rozwijające pamięć i koncentrację	W 2021 r. ogłoszono konkurs w celu wyłonienia organizacji pozarządowej, realizującej zadanie. Konkurs nie został rozstrzygnięty z powodu braku ofert. Przesunięto realizację zadania na rok 2022.	9 964	9 964	0

Rudniki – projekty realizowane w 2021 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2020	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 4.0!	W 2021 r. trwały prace związane z możliwością dodatkowego doposażenia zadania, w 2022 r. po wyborze możliwości planuje się realizację zadania.	149 000	82 690	0
2021	Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarza - etap I	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania. W 2022 r. planowana jest realizacja dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania terenu, ścieżek, małej architektury i nasadzeń zieleni.	44 000	44 000	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Siedlce – projekty realizowane w 2021 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2018	Remont schodów łączących Siedlce z Suchaninem (ul. Nad Jarem oraz Skarpową z ul. Powstańców Warszawskich) oraz poprawa bezpieczeństwa przyległego terenu	W 2020 r. w ramach zadania został wykonany remont schodów. W 2021 r. zostało zrealizowane doposażenie schodów. Zadanie zakończono.	240 178	29 889	28 659
2019	Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej - etap I - na działce 222/83 obręb 226101_1.0077,77 KW GD1G/00248346/0	W 2021 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane, najniższa oferta przekroczyła środki przeznaczone na realizację zadania. Postępowanie przetargowe zostanie powtórzone w 2022 r. Środki przesunięto do realizacji w 2022 r.	40 698	1 000	0
2021	Park Goszczyńskiego, przekształcenie dzikiego terenu zielonego w park z miejscem do rekreacji i sportu	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania. Środki przesunięto do realizacji w 2022 r.	0	0	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2021	Zielona ławeczka, kolorowy i pachnący zieleniec przy schodach łączących Siedlce z Suchaninem	Wykonano nasadzenia roślinności oraz ustawiono ławeczkę. Zadanie zrealizowano.	5 000	5 000	5 000

Stogi – projekty realizowane w 2021 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2019	Miniskwer Zimna	W 2021 r. wykonano mini skwer. Realizacja obejmowała: zakup i postawienie trzech ławeczek, posadzenie kwiatów i trawy, stworzenie ścieżki do ławek, ustawienie stojaków na rowery przy ul. Stryjewskiego. Zadanie zakończono.	109 430	97 600	95 000

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2020	Dzielnicowy park sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Stogach - kontynuacja budowy	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszeń postępowań przetargowych. Planowana realizacja w 2022 r. w zakresie: boisko wielofunkcyjne, oświetlenie, boisko do badmintona.	642 700	639 010	17 360
2021	Tor sportowo-rekreacyjny Pump Track - dla dzieci i młodzieży dzielnicy Stogi	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.	268 817	268 817	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Strzyża – projekty realizowane w 2021 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2021	Aktywna i OKAZała Strzyża	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Wybrano wykonawcę dla robót (wybieg dla psów oraz mini skate park), rozpoczęto prace. W 2022 r. planuje się kontynuację zadań oraz uporządkowanie zieleni i nowe nasadzenia w południowo-wschodniej części dawnego Ogrodnictwa Okaz, w sąsiedztwie budynku Wita Stwosza 81 oraz poprawa dojścia do tego terenu od strony ulicy Wita Stwosza.	230 573	230 573	4 450
2021	Tajemniczy Ogród, Przystanek Relaks Strzyża	W 2021 r. zrealizowano zadanie polegające na nasadzeniu kwiatów ozdobnych - Przystanek Relaks Strzyża, teren Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, IX Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kolbergera w Gdańsku. Zadanie zakończono	59 118	59 118	56 042

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2021	Rodzinna Gra Terenowa Strzyża - zabawa z mapą	Jednodniowa gra terenowa z wykorzystaniem mapy. Rodzinna gra terenowa przeznaczona dla rodzin chcących wspólnie spędzić czas w formie gry i zabawy na orientację. Gra ma dać możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i znajomości terenu. Cała impreza rozgrywana jest w formie zawodów mających charakter edukacyjny popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad Fair Play. Gra została przeprowadzona online w dniach 02-11.04.2021.	5 900	5 900	5 849

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Suchanino – projekty realizowane w 2021 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2019	Uporządkowanie i utwardzenie terenu pomiędzy Szkołą Podstawową nr 43 (dawniej Gimnazjum nr 29) a posesją przy ul. Beethovena 22 w Gdańsku wraz z utworzeniem miejsca pod mural lub graffiti	Zadanie zostało zakończone. W zakresie zadania utwardzono teren pomiędzy Szkołą Podstawową nr 43 a posesją przy ul. Beethovena 22 w Gdańsku. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej, zamontowano elementy małej architektury, nasadzono zieleń. Środki zabezpieczono na nadzory autorskie.	185 117	750	0
2020	Oświetlenie schodów i przystanku Suchanino	Zadanie zostało zakończone w 2021 roku. W zakresie zadania wykonano oświetlenie schodów i przystanku Suchanino.	18 330	12 180	12 177
2020	Kwietny park muzyczny jako przestrzeń rekreacyjno-edukacyjna służąca integracji mieszkańców dzielnicy Suchanino	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. Zrealizowano dokumentację techniczną. W 2022 r. planuje się budowę ogólnodostępnego parku muzycznego z zieloną przestrzenią rekreacyjno-edukacyjną.	180 000	171 882	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2020	Renowacja placu zabaw z chodnikiem	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania w zakresie renowacji placu zabaw z chodnikiem przy ul. Cygańska Góra 3A.	32 595	32 595	0
2020	Radarowy wyświetlacz prędkości typu "buźka" przed przejściem dla pieszych do SP 43	Zadanie zostało zakończone w 2021 roku, zakupiono i zamontowano dwa radarowe wyświetlacze prędkości przed skrzyżowaniem ul. Noskowskiego i ul. Beethovena.	25 830	24 600	24 600
2021	Zagospodarowanie rekreacyjne wzgórza widokowego Suchanino z otwarciem punktu widokowego w ramach projektu Spojrzenie na Gdańsk	W 2021 r. trwały prace nad ogłoszeniem postępowań przetargowych na realizację projektu technicznego. Projekt przewiduje zagospodarowanie rekreacyjne wzgórza widokowego w dzielnicy Suchanino. W 2022 r. planowane jest ponowne ogłoszenie postępowania przetargowego i kontynuacja prac. Środki przesunięto do realizacji w 2022 r.	10 000	10 000	0
2021	Linarium na Suchaninie - stwórzmy bezpieczny teren rekreacyjny dla dzieci	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.	123 000	123 000	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2021	Zielone Suchanino	W 2021 r. został opracowany projekt renowacji zieleni w pasach drogowych na Suchaninie, w lokalizacjach ustalonych z autorem wniosku do BO. Realizacja zaprojektowanych prac nastąpi w 2022 r.	75 443	75 443	6 550

Śródmieście – projekty realizowane w 2021 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2019	Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (I etap - ścianka wspinaczkowa, II etap - miejsca postojowe)	W 2021 r. został zrealizowany pierwszy etap zadania tj. ścianka wspinaczkowa oraz wykonana dokumentacja projektowa na drugi etap. W 2022 r. planuje się realizację drugiego etapu obejmującego swoim zakresem modernizację odcinka drogi wzdłuż ul. Tobiasza wraz z miejscami postojowymi. Środki przesunięto do realizacji w 2022 r.	166 864	13 285	4 435

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2020	Trasa rowerowa Śródmieście - Chełm wzdłuż al. Armii Krajowej - cz. 1	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, zakończył się proces pozyskania dokumentacji projektowej. Ogłoszono przetarg na budowę ścieżki na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Pohulanka. Planowany termin zakończenia robót budowlanych ścieżki rowerowej przewidywany jest na koniec pierwszego kwartału 2022 r.	736 600	727 990	203 596
2021	Plac kalisteniczny (street workout) - rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ZSO nr 6 - etap I	W 2021 r. trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj. Środki finansowe wydatkowano m.in. na mapy. Rozpoczęto prace związane z wykonaniem ścieżek umożliwiających dojście do urządzeń. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022 r.	33 594	33 594	1 230
2021	Zadaszenie do sceny przy SP 57 ulica Aksamitna 8	W 2021 r. trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na dokumentację oraz dokonano wyboru projektanta. W 2022 r. planuje się realizację zadania, projekt będzie obejmował zadaszenie o konstrukcji stalowej i szklanej, podest, podłogę pod sceną, elementy małej infrastruktury - ławki, śmietniki przy scenie.	200 000	200 000	17 835

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2021	Plac zabaw dla dzieci przy ul. Reduta Dzik (Opływ Motławy)	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego w formule zaprojektuj i wybuduj. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania. Środki przesunięto do realizacji w 2022 r.	0	0	0
2021	Zielona aleja na Wyspie Spichrzów - etap I	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.	94 000	94 000	0
2021	PlanTy na Podwalu	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.	124 461	124 461	0
2021	Superławka - przystanek autobusowy Gdańsk Hucisko Skwer Cz. Niemena	W 2021 r. trwały prace projektowe. Realizacja zadania planowana jest w 2022 r. przy założeniu uzyskania pozytywnej opinii Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do końca II kwartału 2022 roku.	30 000	30 000	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2021	Koty i My	Zadanie obejmujące opiekę weterynaryjną (sterylizacje i kastracje, leczenie stacjonarne chorych kotów w lecznicy weterynaryjnej, odrobaczenie i odpchlenie kotów), zakup karmy oraz czipowanie kotów. W 2021 r. wykonano zabieg sterylizacji u 6 kotów, 4 zabiegi kastracji kotów i 53 wizyty weterynaryjne. Zakupiono 240 kg karmy.	52 500	52 500	49 953
2021	Grill w parku Św. Barbary	Zakupiono i usytuowano grill w parku św. Barbary. Zadanie zrealizowano.	20 000	20 000	20 000

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Ujeścisko – Łostowice – projekty realizowane w 2021 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2019	Boisko wielofunkcyjne: os. Pięć Wzgórz/Jaworzniaków	W 2021 r. wykonano oświetlone boisko z nawierzchnią poliuretanową przeznaczone do gry w piłkę nożną oraz koszykówkę (z ewentualną możliwością zawieszenia siatek do tenisa i siatkówki), ogrodzenie boiska (piłkochwyty), dodatkowe małe boisko pod koszykówkę, zjazdy linowe tzw. „tyrolka” 30 m (2 szt.); 2 piramidy linowe (linar), stoły do szachów i chińczyka, legalne palenisko na rozpalenie ogniska/grilla (bez konieczności uzyskiwania zgody) z altanami, stojak rowerowy, ławki i śmietniki, utwardzone ścieżki. Zadanie zakończono.	810 170	787 435	784 271
2020	Zmieniamy dzielnicę, sprawdź swoją ulicę (Bergieła, Cedrowa, Porębskiego, Przemyska + zmiany przy szkołach w dzielnicy)	W roku 2021 zadanie zostało zrealizowane w zakresie: budowy miejsc postojowych przy ul. Bergieła, Porębskiego, Przemyskiej, doświetlenia przejść dla pieszych przy Wielkopolskiej, Porębskiego, wiaty na rowery przy SP 12 przy Człuchowskiej. W 2022 r. planuje się postępowanie przetargowe na wykonanie urządzenia zabawowego przy ul. Cedrowej.	730 000	723 850	583 969

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2021	Multipark os. Pięć Wzgórz/os. Miłe: Porębskiego/Jaworzniaków	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.	514 324	514 324	2 362
2021	Zielony park os. Pięć Wzgórz/os. Miłe (Porębskiego/Jaworzniaków)	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Środki finansowe wydatkowano na prace przygotowawcze, m.in. mapki. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.	80 000	80 000	590
2021	Zielony skwer Przebiśniewowa/Niepołomska	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.	44 000	44 000	0
2021	Zielony ogród na górnym tarasie zamkniętego cmentarza ewangelickiego na ul. Cedrowej	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania. Realizacja zadania planowana w 2022 r.	4 000	4 000	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

VII Dwór – projekty realizowane w 2021 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2020	Kontynuacja projektu z Budżetu Obywatelskiego 2018 i 2019: Modernizacja ul. Michałowskiego do ronda pod lasem	Kontynuowano prace rozpoczęte w poprzedniej edycji Budżetu Obywatelskiego: wymieniono nawierzchnię jezdni na odcinku od ul. Michałowskiego do ronda pod lasem. Zadanie zrealizowano.	206 000	206 000	206 000
2021	Park kieszonkowy za szkołą	Zaprojektowano i wykonano park kieszonkowy wraz z nasadzeniami. Zadanie zrealizowano.	27 200	27 200	14 777
2021	Remont nawierzchni ulicy Rodakowskiego	Zadanie zostanie zrealizowane w ramach odtworzenia nawierzchni chodnika po zakończeniu robót związanych z modernizacją sieci wodociągowej. Realizacja zadania planowana w 2022 r.	211 480	211 480	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Wrzeszcz Dolny – projekty realizowane w 2021 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2019	Boisko dla Dolnego Wrzeszcza przy II LO	Zadanie zakończono w 2020 r. Środki finansowe przeznaczone na nadzory autorskie.	872 070	1 230	1 230
2020	Zielone tarasy	W 2021 r. zrealizowano ogólnodostępny teren rekreacyjny, zamontowano urządzenia do siłowni napowietrznej - orbitrek, wahadło, wioślarz. Zadanie zakończono. Realizacja zadania po niższych kosztach, wystąpiły oszczędności poprzetargowe.	651 000	338 580	136 993
2021	Atrakcyjny Wrzeszcz - nowa jakość przestrzeni publicznych we Wrzeszczu Dolnym	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do realizacji zadania, został ogłoszony przetarg na dokumentację projektową. W 2022 r. planuje się realizację zadania w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej - Róg ul. Białej/ul. Waryńskiego.	461 300	461 300	0
2021	Zielony Wrzeszcz Dolny	W 2021 r. został opracowany projekt renowacji zieleni w pasach drogowych we Wrzeszczu Dolnym w lokalizacjach ustalonych z autorem wniosku do BO. Realizacja zaprojektowanych prac nastąpi w 2022 r.	116 474	116 474	3 950

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Wrzeszcz Górny – projekty realizowane w 2021 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2019	Razem dla Wrzeszcza	Zadanie zakończono w 2021 r. w ostatnim zakresie - zostały wykonane schody łączące ul. Reymonta z osiedlem przy ul. Makuszyńskiego.	565 576	127 605	125 191
2020	Sobótkowa polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań - etap I	W 2021 r. wybrano wykonawcę dokumentacji technicznej, trwały prace związane z jej opracowaniem. W 2022 r. nastąpi realizacja zadania. Projekt przewiduje realizację górki piknikowej, parkietu tanecznego oraz leśnego placu zabaw.	630 000	602 694	0
2021	Sobótkowa Polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu, miejsce spotkań - etap II	W 2021 r. wybrano wykonawcę dokumentacji technicznej i trwały prace z jej przygotowaniem. W 2022 r. nastąpi realizacja zadania. Projekt zadania przewiduje realizację górki piknikowej, parkietu tanecznego oraz leśnego placu zabaw.	450 000	450 000	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2021	Rodzinna Gra Terenowa Wrzeszcz Górny - zabawa z mapą	Jednodniowa gra terenowa z wykorzystaniem mapy. Rodzinna gra terenowa przeznaczona dla rodzin chcących wspólnie spędzić czas w formie gry i zabawy na orientację. Gra ma dać możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i znajomości terenu. Cała impreza rozgrywana jest w formie zawodów mających charakter edukacyjny popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad Fair Play. Gra została przeprowadzona online w dniach 28.05-06.06.2021.	5 900	5 900	5 849
2021	Zielony Wrzeszcz - dosadzenie drzew przy al. Grunwaldzkiej od Miszewskiego do Lendziona	Wykonano nasadzenia drzew. W 2022 r. nastąpi pielęgnacja nowych nasadzeń, po tym zadanie będzie zakończone.	50 000	50 000	34 785
2021	Stwórzmy pole do disc golfa w Parku Jaśkowej Doliny!	Zaprojektowano i wykonano pole do gry w disc golfa. Zadanie zakończone.	60 000	60 000	60 000
2021	Łąka miododajna przy ulicy Matejki	Założono łąkę, jesienią wykonano koszenie. Zadanie zakończone.	4 000	4 000	1 886

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Wyspa Sobieszewska – projekty realizowane w 2021 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2019	Vistula II - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły i Parku Zdrojowego na Wyspie Sobieszewskiej	W 2021 r. podpisano umowę w formule "zaprojektuj i wybuduj", opracowano dokumentację. Realizację zadania planuje się w 2022 r. po pozyskaniu decyzji administracyjnej niezbędnej do rozpoczęcia prac budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację. Projekt zakłada przeprowadzenie prac ziemnych, nowych nasadzeń oraz ustawienie latarni, ławek i koszy na śmieci na terenie byłego Parku Zdrojowego.	228 290	102 460	0
2020	Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - projekt - etap I	W 2021 r. zrealizowano dokumentację techniczną. Pozostałe środki finansowe zostaną przeznaczone na nadzory autorskie. Środki przesunięto do realizacji w 2022 r.	20 541	15 375	14 145
2021	Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - część II	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2022 r. planuje się realizację placu zabaw, boiska do gier sportowych, placu uroczystości okolicznościowych, ławeczki, stoliki, scenę. Środki przesunięto do realizacji w 2022 r.	0	0	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2021	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed domem kultury Wyspa Skarbów i biblioteką przy ul. Turystycznej 3	W 2021 r. zrealizowano dostarczenie i montaż biblioteczki plenerowej, dostawę 4 szt. leżaków, wykonanie nasadzeń roślinności, uporządkowanie terenu. Zadanie zakończone.	52 230	52 230	49 320

Wzgórze Mickiewicza – projekty realizowane w 2021 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2021	Zieleń i aktywność - zagospodarowanie skweru przy Telimeny - etap I	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.	49 507	49 507	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2021	Bezpieczeństwo pieszych i kierowców - wymiana nawierzchni ul. Wojskiego na Wzgórzu Mickiewicza - etap II	Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Wojskiego. Zadanie zrealizowano.	198 027	198 027	195 963

Zaspa-Młyniec – projekty realizowane w 2021 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2019	Remont nawierzchni ul. Startowej	Wykonano remont nawierzchni ul. Startowej. Zadanie zrealizowano.	430 361	430 361	430 173
2020	Plac zabaw dla Przedszkola nr 86	Wykonano ścieżkę do nauki jazdy rowerem oraz wymieniono nawierzchnię boiska przy przedszkolu nr 86. Zadanie zakończono. Realizacja zadania po niższych kosztach, wystąpiły oszczędności poprzetargowe.	281 022	66 122	29 160

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2021	Kort tenisowy przy SP 92	W 2021 r. trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy. Wybrano wykonawcę robót. W 2022 r. planuje się: zabezpieczenie istniejących drzew, usunięcie istniejącego utwardzenia terenu oraz ogrodzenia, demontaż starych latarni, wykonanie kortu wraz z dostawą i montażem wyposażenia, budowę ciągów komunikacyjnych, wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzewostanu, wykonanie ogrodzenia, wyposażenie terenu w małą architekturę – ławki (3 szt.) i kosze na śmieci (3 szt.), uporządkowanie zieleni przy Szkole Podstawowej nr 92 ul. Startowa.	460 629	460 629	0
2021	Zielony teren rekreacyjny na kompleksie sportowym	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2022 r. planuje się przygotowanie terenu pod ciąg pieszey, demontaż ściany betonowej, wykonanie ścieżki żwirowej, przygotowanie planu nasadzeń, dostawa donic, renowacja trawnika i nasadzenia roślin, wyposażenie terenu w małą architekturę – stół z ławkami (1 szt.), ławka i kosz na śmieci (1 szt.).	84 632	84 632	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Zaspa-Rozstaje – projekty realizowane w 2021 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2019	Kurort sportowo-rekreacyjny na Zaspie	Zadanie zakończono w 2020 r. Środki finansowe przeznaczone na nadzory autorskie.	342 904	1 107	0
2020	Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane. Podpisano umowę na realizację zadania. W 2022 r. planuje się kontynuację zadania polegającego na budowie boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 42 przy ul. Zbigniewa Burzyńskiego.	435 600	417 150	193 040
2021	Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą (etap II), budowa nowoczesnego placu zabaw (I etap)	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2022 r. planuje się realizację budowy boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą na terenie Szkoły Podstawowej nr 48 i budowy nowoczesnego placu zabaw wraz z mini boiskiem przy Przedszkolu nr 5 Róża Wiatrów w Gdańsku.	336 879	336 879	3 075
2021	Chcemy drzew na al. Jana Pawła II, niech w końcu stanie się aleją nie tylko z nazwy	W 2021 r. opracowano dokumentację projektową nasadzeń w ciągu Al. Jana Pawła II, wykonano prace ziemne w celu wymiany i przygotowania podłoża pod przyszłe nasadzenia drzew, co nastąpi w 2022 r.	84 220	84 220	74 520

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Żabianka-Wejhery-Jelitkowo-Tysiąclecia – projekty realizowane w 2021 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2021 roku	Szacowany koszt całkowity	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku
2020	Bezpieczeństwo i estetyka - remont chodnika przy Zespole Szkół Sportowych na Żabiance, remont i budowa parkingu przed blokiem Gospody 6 oraz remont parkingu przy skrzyżowaniu ul. Gospody z Pomorską	Zadanie zrealizowane w 2021 r. w zakresie budowy chodnika przy Zespole Szkół Sportowych i budowy miejsc parkingowych.	501 000	475 416	431 010
2021	Pumptrack tor jazdy dla każdego na świeżym powietrzu	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania. Środki przesunięto do realizacji w 2022 r.	35 002	35 002	0
2021	Międzypokoleniowe aktywne czynne i bierne wypoczywanie na tętniącej kwiatami polanie	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Środki finansowe wydatkowane na prace przygotowawcze m.in. mapki. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.	95 019	95 019	5 166