

za
2022
ROK

RAPORT

O STANIE MIASTA GDAŃSKA


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Podsumowanie działań realizowanych w 2022 roku

Budżet Obywatelski (BO) w Gdańsku stał się nieodłącznym elementem corocznej współpracy władz miejskich z mieszkańcami. Wprowadzony w 2013 r. jako chęć przekazania części decyzji gdańszczankom i gdańszczanom, od czterech lat jest obowiązkowym działaniem gmin na prawach powiatu. Środki przeznaczone na Budżet Obywatelski stanowią co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. Kwota dzielona jest na projekty ogólnomiejskie - 20% oraz dzielnicowe - 80%. Zielony Budżet Obywatelski stanowi 20% kwoty przeznaczonej na projekty dzielnicowe oraz 30% na projekty ogólnomiejskie.

Środki przeznaczone na Budżet Obywatelski w latach 2016–2022

- dane w mln zł, dane w zł -



Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Rok 2022 to rok jubileuszowej, 10. edycji Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie trwało od 26 września do 10 października, zaś cały proces rozpoczął się już w marcu, a zakończył się ogłoszeniem wyników 14 października 2022 r. Mieszkańcy Gdańska mogli samodzielnie oddać swój głos, bądź skorzystać z punktów do głosowania rozmieszczonych na terenie Gdańska. Dzięki organizacji mobilnych punktów we wszystkich dzielnicach mieszkańcy, zwłaszcza osoby z brakiem dostępu do internetu mogli głosować w wybranym dniu w swojej dzielnicy.

W 2022 r. odbyły się warsztaty dla mieszkańców w ramach działań Budżetu Obywatelskiego - 6 spotkań w 6 lokalizacjach - przed terminem składania wniosków do Budżetu Obywatelskiego odbyły się spotkania z mieszkańcami przybliżające zasady m.in. zagospodarowania przestrzeni publicznej pod kątem dostępności, zieleni, czy rozwiązań retencyjnych.

Złożono 482 projekty, w tym 124 w kategorii Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Łączna kwota Budżetu Obywatelskiego 2023 to 22 063 118 zł, z czego na projekty dzielnicowe przeznaczono 17 812 418 zł (w tym Zielony Budżet Obywatelski 3 718 844 zł), a na projekty ogólnomiejskie 4 250 700 zł (w tym Zielony Budżet Obywatelski 1 259 100 zł). Do głosowania zakwalifikowanych zostało 305 projektów. W głosowaniu wzięło udział 41 217 mieszkańców Gdańska – 22 884 kobiety oraz 18 333 mężczyzn. Ogólna frekwencja wyniosła 9,49%. Najlepszy wynik (21,09%) pod względem frekwencji uzyskała Wyspa Sobieszewska, tym samym wygrywając iluminacje świąteczne dla swojej dzielnicy. Do realizacji wybranych zostało 118 projektów, w tym 52 projekty Zielonego Budżetu Obywatelskiego (49 dzielnicowych i 3 ogólnomiejskie).

Wybrane informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku wg edycji w latach 2016–2022

Edycja BO w Gdańsku	BO2017	BO2018	BO2019	BO2020	BO2021	BO2022	BO2023
	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Rok, w którym odbyło się głosowanie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kwota BO (w mln zł)	12,5	14,0	19,8	18,5	18,4	20,8	22,1
w tym na projekty ogólnomiejskie	2,5	2,8	4,0	3,6	3,6	4,3	4,3
w tym na projekty dzielnicowe	10,0	11,2	15,9	14,9	14,8	16,5	17,8
Udział kwoty BO w stosunku do wydatków budżetowych (w %)	0,47	0,49	0,59	0,56	0,56	0,50	0,51
Środki BO przypadające na uprawnionych do głosowania (w zł)	33,7	35,6	50,5	39,7	39,1	44,2	50,8
Frekwencja (w %)	10,0	11,3	12,4	11,4	8,6	9,9	9,5
Liczba osób, które zagłosowały	36 971	44 655	48 760	53 025	40 383	43 190	41 217
Liczba projektów złożonych	335	412	455	563	629	674	482
Liczba projektów poddanych pod głosowanie	254	297	319	331	357	387	305
Liczba projektów wybranych do realizacji	91	106	82	75	115	121	118

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Zmiany w Budżecie Obywatelskim

W edycji BO2023 zostały zmienione minimalne progi poparcia dla realizacji projektów dzielnicowych i ogólnomiejskich. Do realizacji projektów dzielnicowych Budżetu Obywatelskiego konieczne jest przekroczenie minimalnego progu poparcia, tj. uzyskania co najmniej 100 punktów poparcia. Do realizacji projektów ogólnomiejskich (w tym Zielonego Budżetu Obywatelskiego) wymagane jest min. 200 punktów. Dla projektów dzielnicowych Zielonego Budżetu Obywatelskiego nie wprowadzono wymaganego minimum.

W projekcie uchwały pojawiła się definicja ogólnodostępności. Określa ona, iż „ogólnodostępność danego projektu oznacza zapewnienie możliwości czerpania z niego korzyści na równych prawach wszystkim zainteresowanym mieszkańcom. Za spełnienie zasady ogólnodostępności projektu uważa się:

- w przypadku projektów inwestycyjnych - muszą być dostępne dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców przez co najmniej 6 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku, pomiędzy godzinami 8.00–22.00 oraz przez 10 godzin dziennie w sobotę i niedzielę, pomiędzy godzinami 8.00–22.00, a przez dostępność rozumie się dostęp niezwiązany z wynajmem i użyczeniem infrastruktury klubom sportowym, organizacjom pozarządowym lub podmiotom gospodarczym,
- w przypadku projektów nieinwestycyjnych, takich jak organizacja szkoleń, wydarzeń, kursów, zajęć i innych podobnych, efekty ich realizacji muszą być dostępne dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców, którzy stanowią grupę docelową projektu, a nabór powinien być otwarty oraz ogłoszony w dostępnych kanałach komunikacji."

Projekty poddane pod głosowanie oraz projekty wybrane do realizacji przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023, w głosowaniu w 2022 r. (wiersze oznaczone kolorem zielonym)

Dzielnica	Nazwa projektu – kolorem zielonym zaznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego 2023	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów
Aniołki	Aniołki Pieszko 1.0	245 975	1 016
	Przebudowa przejścia pieszego pomiędzy ul. Powstańców Warszawskich a ul. Płowce	50 000	669
	Usunięcie barierki z ulicy Focha	2 500	208
	Rodzinna Gra Terenowa Aniołki - zabawa z mapą	6 650	174
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Zadbana zieleń na Aniołkach	65 000	423
Brętowo	Park kieszonkowy przy rondzie św. Jana de La Salle	299 571	1 379
	PsiPark i kabiny Toi Toi przy pl. zabaw Leśny Świat Dzieci / Leśna Góra	185 000	1 170
	Nowe strefy rekreacji Brętowa	306 221	1 000
	Pakiet dla Brętowa	306 221	429
	Gra Terenowa na Orientację Brętowo - zabawa z mapą	6 650	115
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Park Brętowski - koncepcja zagospodarowania i uporządkowanie terenu	76 555	471
	Górska, Leśna Góra, Matemblewo - te pętle autobusowe mogą być piękne	76 555	439
Brzeźno	ul. Gdańska - Bezpieczna dla rowerów i pieszych (część II)	366 799	2 946
	Bezpieczeństwo i monitoring dzielnicy Brzeźno c.d.	320 000	1 043
	Statek na plaży - doposażenie placu zabaw w Parku im. Haffnera	200 000	783
	Wyposażenie nowego placu zabaw dla dzieci w Brzeźnie - II etap zadania	365 600	663
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Spacer po terenach zielonych zamiast nielegalnego wyrzucania śmieci	91 700	865
Chełm	Pomóżmy kotom na Chełmie	105 000	3 444
	Disc golf - pole do gry w Jarze Wilanowskim	86 000	2 061
	Letnie spektakle plenerowe na Chełmie	30 000	1 630
	Zagospodarowanie zielenią dzikiego wysypiska śmieci - Bitwy pod Lenino	50 000	1 353
	Ławki i kosze na śmieci wzdłuż ulicy Worcella	7 500	939
	Gra terenowa na orientację Chełm - zabawa z mapą	6 650	615
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Jar Wilanowski bardziej "parkowy"	150 000	1 209
	Zielona droga do szkoły - ul. Rogalińska zielenieje!	150 000	585
	Rewaloryzacja zieleni Starego Chełmu – rondo Anny Piaseckiej	54 000	526
Jasień	Łączymy osiedla - bezpieczne chodniki i skróty dla Jasienia!	440 000	4 680
	Zbiornik retencyjny Jasień – oświetlenie parkowe II	207 900	3 566
	Zmieniamy Jasień i Kielpinek! Zieleni i oświetlenie	539 218	1 919
	Bezpieczne dojście do pracy, siłowni, kliniki (ul. Orzechowa)	288 000	1 595
	Więcej zieleni przy Zielonym Stawie (ul. Potęgowska)	100 000	1 255
	Defibrylator AED na osiedlu Lawendowe Wzgórza	50 000	874
	Leżaki miejskie na terenach rekreacyjnych w dzielnicy Jasień	80 000	434
	Gra terenowa na orientację Jasień - zabawa z mapą	6 650	333
	Historyczne spacerki po dzielnicy Jasień	700	255
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Zielone Lawendowe Wzgórza - sadzimy drzewa między Szkołą Podstawową nr 6 a Przedszkolem nr 68	50 000	1 400
	Kwiaty i krzewy w Parku im. ks. Kabata na Jasieniu	21 800	995
	„3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszek” - kontynuacja	344 649	3 329
Kokoszki	Kontynuacja wzbogacania oferty rekreacyjnej parku przy ul. Osiedlowej	344 649	2 000

Dzielnica	Nazwa projektu – kolorem zielonym zaznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego 2023	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów
	"Ostatnia mila" ulicy Egjertowskiej	222 379	787
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Ogród deszczowy Osiedla Kokoszki	76 162	617
	Hotele dla owadów pożytecznych w Kokoszkach	10 000	548
Krakowiec – Góry Zachodnie	Oświetlenie ulicy Góreckiej do przystanku	200 000	483
	Disc golf - pole do gry w Górkach Zachodnich	135 000	127
	Gra Terenowa na Orientację Krakowiec - zabawa z mapą	6 650	7
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Nasadzenie roślinności przy ul. Łowickiej 11F w Gdańsku	54 290	88
Letnica	Na Lechię przez tunel	218 450	1 248
	Pomóż letnickim kotom	40 000	1 058
	Ogród lawendy z fontanną	218 000	592
	Bezpłatne ćwiczenia na zdrowy kręgosłup - Letnica	30 000	347
	Wyniesione skrzyżowanie na ul. Uczniowskiej	72 000	225
	Wiaty przystankowe dla Letnicy	160 000	152
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Pierwsza ławka solarne w Gdańsku	35 000	343
Matarnia	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	283 118	3 163
	Gra terenowa na orientację Matarnia - zabawa z mapą	6 650	170
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Zielona aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	70 780	637
Młyniska	Naprawa jezdni i chodników w dzielnicy Młyniska	253 340	631
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Rewitalizacja zieleni w Dzielnicy	86 919	169
Nowy Port	Portowe koty - pomóżmy im	85 500	2 339
	Proste chodniki i równe jezdnie w Nowym Porcie!	770 360	1 332
	Bezpiecznie do Tęczowej Jedynecki	770 360	509
	Modernizacja placu zabaw przy ul. Na Zaspę	280 000	503
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Zielone ulice Nowego Portu	81 808	500
	Eko ogródek	81 808	202
Oliwa	Remont ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż alei lipowej na ul. Opackiej	419 700	1 646
	Wygodne drogi piesze - ucywilizowanie przebiegów z różnych części Oliwy	91 130	702
	Równe chodniki w Oliwie - ul. Wąsowicza dojście do szkoły	190 000	691
	Wymiana nawierzchni na ul. Czyżewskiego - etap I	400 000	682
	Wymiana nawierzchni na ul. Czyżewskiego - etap II	400 000	518
	Bezpieczne przejście przed Katedrą Oliwską	62 000	468
	Wymiana nawierzchni chodnika na ul. Tatrzyskiej	100 000	436
	Oliwskie serce dla potrzebujących osób - serce na nakrętce	3 500	396
	Nowy chodnik, droga i miejsca parkingowe wzdłuż ul. Bobrowej	270 000	356
	Gra terenowa na orientację Oliwa - zabawa z mapą	6 650	234
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Gra terenowa na orientację Oliwa - zabawa z mapą	104 811	1 142
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
Olszynka	Na Szańcach - ulica OdNowa - etap I	235 483	1 242
	Treningowe place zabaw w dzielnicy Olszynka - etap II	215 483	964
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		

Dzielnica	Nazwa projektu – kolorem zielonym zaznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego 2023	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów
	Zielony Zakątek Niwki - park kieszonkowy	58 800	208
	Park kieszonkowy – ul. Bluszczowa / Letnia - etap II	58 870	172
	Bratki Rabatki na ulicy Bratki	58 800	53
Orunia Górna – Gdańsk Południe	Gdańsk-Południe dwie przestrzenie sportowo-rekreacyjne	541 699	8 285
	Bezpieczne zejście z Oruni Górnej do Parku Oruńskiego	475 000	8 025
	Zbiornik Augustowski - ogólnodostępne toalety	450 000	2 546
	Doposażenie wybiegu dla psów przy Zbiorniku Augustowska	18 000	738
	Monitoring przy Zbiorniku Augustowska - cz. 2	275 000	733
	Schody na skarpie przy Zbiorniku Augustowska	58 000	690
	Gra terenowa na orientację Orunia Górna - zabawa z mapą	6 650	218
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Zielona przestrzeń sportowo-rekreacyjna (ul. Podleckiego / Łucznicza)	39 000	1 351
	Kwietniki przy Zbiorniku Augustowska	39 000	1 092
Orunia – Św. Wojciech – Lipce	Ścieżka sensoryczna w przestrzeni rekreacyjnej przy ul. Srebrnej	25 000	703
	Świąteczna choinka z iluminacją świetlną przy Zbiorniku Augustowska	26 000	340
	Ekologiczne miejsca postojowe z ogrodem deszczowym przy ul. Małomiejskiej	393 760	2 626
	Bezpieczne przejścia dla pieszych odcinek Pruszcza Gdański - Gdańsk Lipce	393 000	1 646
	Św. Wojciech – wymiana nawierzchni drogi	360 000	785
	Remont chodnika przy ul. Żuławskiej	150 000	779
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Domki dla jeży w Parku Oruńskim	1 000	468
	Jadłodzielnia - lodówka społeczna przy Ratuszu Oruńskim	150 000	443
	Zielona Małomiejska - park kieszonkowy	160 287	316
Osowa	Zielony trakt św. Wojciecha - etap II	120 000	243
	Ogród deszczowy i ścieżka sensoryczna ul. Głucha	160 000	163
	Jasne Parki! Oświetlenie Parku Diany oraz przy ul. Parterowej - etap I	451 660	2 875
	Zadaszenie boiska sportowego	448 000	2 595
	Rozbudowa placu zabaw w parku przy ul. Bliźniąt	390 000	1 231
	Zielona Komandorska - zagospodarowanie poboczy	330 000	812
	Olimpijska aktywność i bezpieczeństwo	160 000	460
	Warsztaty nordic walking	9 500	396
	Osowska Liga Lekkoatletyczna	9 500	381
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
Piecki – Migowo	Park Wytchnieniowy przy ul. Niedziałkowskiego - etap I	109 807	1 537
	Zielona Komandorska - nasadzenia zieleni	109 000	184
	Zielone serca dzielnicy - Park Morena Rakoczego i Park Uphagenów	614 982	6 363
	Jasny multipark Morena	614 982	6 126
	Atrakcyjny Staw Piekarnicza	614 982	1 933
	Zielona Piekarnicza	270 000	1 258
	Bliżej dla ludzi - łącznik dla pieszych Morenowa-Nobla-Gojawicyrskiej	508 000	699
	Staw Wileńska - fontanna na środku	165 000	556
	Rozdzielenie ruchu pieszego i kołowego przy stawie w Zieleńcu Wileńska	544 000	444
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
Piecki – Migowo	Zielona Myśliwska	100 000	1 523
	Tu nie ma lipy - sadzimy dęby i lipy. Drzewa w dzielnicy Piecki-Migowo	153 745	1 376
	Zielona skarpa przy ul. Hausbrandta	37 000	476

Dzielnica	Nazwa projektu – kolorem zielonym zaznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego 2023	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów
Przeróbka	Wodno-naturalny plac zabaw na Nabrzeżu Szyprów	248 133	535
	Parkour - strefa sportowa dla małych i dużych	248 000	423
	Budowa bieżni, skoczni w dal i placu do gier podwórkowych	225 000	351
	Skwer przy Przychodni Lekarskiej	200 000	274
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Tereny zielone nad Wisłą	60 000	312
Przymorze Małe	Ninja Park Przymorze Małe	350 000	1 642
	Eco ogrody zmysłów dla Przymorza Małego	426 405	1 276
	Remont jezdni i chodników na Przymorzu Małym	426 885	1 057
	Wymiana chodnika po północnej stronie ul. Bora-Komorowskiego - etap II	300 000	711
	Nowoczesne doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Bora-Komorowskiego	75 000	409
	Wymiana chodnika po północnej stronie ul. Bora-Komorowskiego - etap I	180 000	382
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Więcej zieleni na Przymorzu Małym (drzewa i krzewy na całej dzielnicy)	106 721	462
	EkoPark kieszonkowy z mini sadem i łąką kwietną na ul. Bzowej i ul. Bydgoskiej	106 721	249
	Zielona wizytówka Przymorza	87 500	239
	Odnowienie zniszczonej zieleni na naszej dzielnicy	106 721	170
Przymorze Wielkie	Ninja Park Przymorze	350 000	3 173
	Doświetlenie przejść dla pieszych na Przymorzu Wielkim	113 000	1 328
	Bezpieczna ul. L. Kaczyńskiego - remont / doświetlenie przejść dla pieszych	281 200	1 267
	Wybieg dla psów Przymorze Wielkie - rewitalizacja/ miejsce treningowe	55 000	957
	Strefa zabawy piaskiem w Parku Regana - nowe urządzenia dla dzieci	390 000	927
	Metamorfoza stołów ping-pongowych i nawierzchni w Parku Reagana	80 000	882
	Obserwacja + doświadczanie + zabawa = rozwój	595 272	775
	Doposażenie placu zabaw w Parku Reagana o urządzenia "bez barier"	240 000	679
	Altanka Coworkingowa w Parku Reagana (KoAltanka)	190 000	602
	Disc golf - pole do gry w Parku Reagana	135 000	562
	Gra terenowa na orientację Park Reagana – zabawa z mapą	6 650	173
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	2 etap skweru wypoczynkowego za przychodnią Kwitnące Wiśnie	200 000	632
	Zielone Przymorze Wielkie	150 000	557
	Nie marnuję. Oszczędzam. Ogrody deszczowe, kwiatowe i warzywne.	213 722	405
Rudniki	Kwietna Aleja Przymorze	12 500	402
	Plac zabaw	206 278	296
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
Siedlce	Rewitalizacja Placu na Gdańskiego Kolejarza - etap III	51 569	60
	Remont chodnika wzdłuż ulicy Kartuskiej	300 000	2 077
	Naturalny plac zabaw i strefa rekreacji w Parku Bema	392 206	1 394
	Oświetlenie Zielenicy przy ul. Wyczółkowskiego	44 000	551
	Kulturalna stacja Siedlce	30 000	528
	Gra Terenowa na Orientację Siedlce – zabawa z mapą	6 650	117
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Zielony i zadbane parking na ulicy Malczewskiego	96 346	465
	Urządzenie rabat w Zielenicy przy ul. Wyczółkowskiego	10 000	302
Stogi	Stogi Pusty Staw	344 883	1 740
	Stryjewskiego 28 - zjeżdżalnia, boisko, miejsca do odpoczynku	344 680	1 583

Dzielnica	Nazwa projektu – kolorem zielonym zaznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego 2023	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów
	Dzielnicowy park sportowo-rekreacyjny na Stogach - rozbudowa	344 000	804
	Skwerek Rodzinny przy SP 72	344 675	603
	Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Tamka	230 000	563
	Miejsca postojowe przy ul. Hożej 11	344 883	326
	Zagospodarowanie podwórka przy eMOCji (ul. Ugory)	344 883	236
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Ogród sensoryczny Stryjewskiego 28	85 405	573
	Zielony Skwer Tamka	83 405	273
	Park kieszonkowy Zimna	85 405	209
Strzyża	Przyjazna i Aktywna Strzyża	270 560	1 368
	Przystanek Relaks 3	268 000	666
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Zielona Strzyża	67 640	343
	Tajemniczy Ogród 2	67 640	150
Suchanino	Sąsiedzka strefa wypoczynku - park rekreacyjny przy Liszta	375 669	1 485
	Droga rowerowa na Suchanino - przedłużenie w rejonie stawu na Suchaninie	145 000	1 131
	Postaw na sport. Strefa Teqball na Suchaninie	241 459	401
	Instalacja oświetlenia przy wybiegu dla psów	32 000	373
	Gra terenowa na orientację Suchanino - zabawa z mapą	6 650	95
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Park Volty przy stawie Wileńska	117 767	317
	Ogród deszczowy - park rekreacyjny przy Liszta	117 767	296
	Suchanino - kwietne łąki i ukwiecone przystanki	80 000	255
Śródmieście	Rewaloryzacja Parku Siennickiego	592 647	2 976
	Zielona Edukacja - czyli plenerowa sala lekcyjna	250 000	1 942
	Wybieg dla psów w dzielnicy Biskupia Górka w Gdańsku Śródmieściu	290 000	852
	Trampoliny przy centrum Hewelianum	80 000	683
	Gra terenowa na orientację Śródmieście - zabawa z mapą	6 650	134
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Zwierzaki Górką! Domki dla jeży i budki łęgowe na Biskupiej Górze	4 400	727
	Bee in the center - łąka antysmogowa Pszczółki Mai	90 000	489
	Aksamitny Ogród przy SP 57	130 000	150
	Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu	100 000	137
Ujeścisko – Łostowice	Multipark cz. 2: wybieg dla psów i plac zabaw os. Pięć Wzgórz / os. Miłe	600 000	4 581
	Chodnik i droga rowerowa do przystanku przy ul. Nowa Warszawska	390 000	2 685
	Boisko wielofunkcyjne na Przemyskiej	633 412	2 207
	Łączymy dzielnicę Ujeścisko-Łostowice	633 412	1 937
	Poprawa dojścia do Jaru przy kościele pw. Ojca Pio w Gdańsku Ujeścisku	150 000	1 011
	Chodnik Guderskiego-Jaworzników. Dojście do przychodni, sklepów	65 540	980
	Park Niepołomska X Przebiśniewowa - Nasz Starodrzew	125 557	971
	Piotrkowska: poprawa bezpieczeństwa - LEDowe przejścia dla pieszych	140 000	799
	Łódzka: Poprawa bezpieczeństwa - LEDowe przejście dla pieszych	61 500	737
	Skwer Przebiśniewowa etap 2 - Miejsce relaksu dla Mieszkańców	33 412	473
	Przemyska: poprawa bezpieczeństwa - LEDowe przejścia dla pieszych	140 000	261
	Gra terenowa na orientację Kozacza Góra - zabawa z mapą	6 650	163
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		

Dzielnica	Nazwa projektu – kolorem zielonym zaznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego 2023	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów
	Zielony Park os. Pięć Wzgórz i os. Miłe	130 000	1 521
	Ekologiczna wiata przystankowa przy przystanku Jeleniogórska	100 000	708
	Zielony Skwer Przebiśniewa / Niepołomska etap 2	31 326	349
	Magnoliowa aleja nad Zbiornikiem Retencyjnym "Łabędzia"	6 000	257
VII Dwór	Modernizacja placu zabaw przy ul. Michałowskiego i wzgórzu Lagry	245 213	674
	Plac rekreacyjny II etap zagospodarowania Strefy Buforowej - zad. 1	245 213	520
	Obniżone krawężniki na VII Dworze	10 000	479
	Disc golf - pole do gry w Dolinie Zielonej	135 000	250
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Nasadzenie krzewów ozdobnych dookoła placu rekreacyjnego	104 366	238
Wrzeszcz Dolny	Nowy skatepark dla Wrzeszcza z koszem do gry w Parku nad Strzyżą	600 000	4 618
	Street workout - ścieżka zdrowia	520 000	3 664
	Remont i doposażenie placu zabaw na Placu Wybickiego	674 642	2 543
	Rewitalizacja Parku Biskupa O'Rourke	20 000	1 457
	Gra terenowa na orientację Wrzeszcz Dolny - zabawa z mapą	6 650	163
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Park w kwartale ul. Mickiewicza - Chrobrego - Zbyszka z Bogdańca	132 387	951
Wrzeszcz Górny	Ogrody dla motyli przy placu zabaw na placu Wybickiego	28 000	756
	Więcej zabawy na Podleśnej Polanie - modernizacja placów zabaw	375 000	3 081
	Remont górnego fragmenty chodnika na Migowskiej	80 000	846
	Ogólnodostępne słupy ogłoszeniowe we Wrzeszczu Górnym	30 000	254
	Gra terenowa na orientację Wrzeszcz Górny - zabawa z mapą	6 650	216
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Przystanek w cieniu drzew	30 000	569
	Stop zalewaniu Wrzeszcza! Ogrody deszczowe Podleśna Polana	130 000	548
Wyspa Sobieszewska	Czy to drzewo? Czy to pnącze? Odporne i efektowne	59 000	230
	Zagospodarowanie terenu, rekreacji i sportu z placem zabaw część IV	240 924	3 075
	Morski Plac Zabaw w Centrum Wyspy Sobieszewskiej	200 000	620
	Park leśny w Sobieszewie - etap 1	240 924	206
	Bezpieczeństwo przez monitoring Wieniec / Komary (Wyspa Sobieszewska)	100 000	180
	Bezpieczeństwo przez monitoring Przegaliny (Wyspa Sobieszewska)	100 000	35
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Stworzenie Przestrzeni Rekreacyjno - Wypoczynkowej	117 000	660
	Renowacja zieleni miejskiej dla Parku Leśnego w Sobieszewie	117 254	151
Wzgórze Mickiewicza	Remont i modernizacja placu zabaw przy ulicy Jacka Soplicy	227 290	958
	Bezpieczny wjazd od ulicy Łostowickiej	72 000	358
	Bezpieczna droga dzieci do szkoły	80 000	155
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Zagospodarowanie skarp	50 000	220
	Uporządkowanie terenu zielonego położonego wzdłuż ekranu akustycznego	50 000	108
Zaspa Młyniec	Zaprośmy jeże do naszych ogródków	20 000	1 696
	Ogród deszczowo sensoryczny	393 428	1 615
	Strefa Malucha	237 600	1 123
	Remont nawierzchni ulicy Pilotów	393 428	1 072
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Zielona rekreacja na kompleksie sportowym część 3	96 515	857

Dzielnica	Nazwa projektu – kolorem zielonym zaznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego 2023	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów
Zaspa Rozstaje	IV etap - Strefa Sportu Rekreacji i Zabaw w SP 48 i Przedszkole nr 5	386 566	3 274
	Disc golf - pole do gry w Parku Jana Pawła II	110 000	2 918
	Zagospodarowanie dawnej ścieżki rowerowej przy al. Jana Pawła II	60 000	2 237
	Tory przeszkód i miejsca do ćwiczeń przy alejkach parkowych	120 000	1 076
	Wypocznij w promieniach słońca w Parku Millenium!	27 000	862
	Alejka spacerowa w Parku Jana Pawła II	370 500	849
	Modernizacja boiska u zbiegu al. Jana Pawła II i ul. Czarny Dwór	386 566	676
	Rozbudowa Świątecznych Iluminacji w Parku Jana Pawła II	70 000	268
	Święto Zaspy 2023	10 000	126
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Zielony parawan - ulica Leszczyńskich	27 400	68
	Łąka kwietna na granicy Parku Jana Pawła II	60 000	462
	Rewitalizacja zieleni w Parku Jana Pawła II zwłaszcza przy pętli tramwajowej	70 000	385
	Park kieszonkowy - Cztery Pory Roku	96 500	328
Żabianka – Wejhera – Jelitkowo - Tysiąclecie	Budowa boiska do koszykówki na osiedlu Żabianka	425 132	2 705
	Koniec z dziurami na Wejhera	425 132	1 187
	Doposażenie placu zabaw przy ul. Pomorskiej 60	425 132	474
	Akcja Motywacja	38 000	436
	Szkoła dla rodziców	31 000	268
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Aleja drzew wzdłuż ścieżki rowerowej na ulicy Pomorskiej	99 000	850
	Zielona Dzielnica	8 278	183
Ogólnomiejskie	Ciąg rowerowy wzdłuż ul. Małomiejskiej do Traktu św. Wojciecha - etap I	2 000 000	3 964
	Pogotowie dla Zwierząt	643 000	3 872
	Miejskie place zabaw - modernizacja i nowe wyposażenie	1 050 000	3 342
	Park Oruński - tężnia dbamy o zdrowie gdańszczan po pandemii	1 100 000	3 250
	In vitro - nasza szansa na bycie mamą i tatą	120 000	3 204
	Odkorkowujemy miasto - wydłużenie lewoskrętu na Alei Armii Krajowej	1 050 000	2 361
	Gdańsk twarzą do wody	2 000 000	2 047
	Korpostrada rowerowa w Oliwie	1 575 600	1 910
	Chodniki dla górnego tarasu Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)	2 000 000	1 864
	Nadmorska ścieżka pieszo-rowerowa Stogi Plaża-Górki Zachodnie - etap I	2 000 000	1 484
	Sportowe bulwary nad Opływem Motławy - etap I	750 000	1 279
	Inteligentne ławki solarne w gdańskich parkach	235 000	1 277
	Arena nowych sportów miejskich - Multisportowe twarde boisko z bandami	792 000	1 228
	Doposażenie miejskich wybiegów dla psów	250 000	1 036
	Ławki sensoryczne i uniwersalne ławki miejskie w gdańskich parkach	210 000	1 028
	Kompleks sportowy "Piastuś" na Przymorzu	2 000 000	982
	Foodsharing - lodówki społeczne	61 200	980
	Przyszłość Gdańska bez kociej bezdomności	1 200 000	878
	Zielone Ringi Gdańska	2 000 000	851
	Oświetlony Gdańsk-Południe	539 600	769
	Park przy ul. Pohulanka	500 000	650
	Akademia wiedzy "Promyka"	300 000	534
	Nauka pływania dla osób 26+	321 800	422
	Tinder dla zwierzaków - pomoc w poszukiwaniu miłości dla psów i kotów	607 000	404

Dzielnica	Nazwa projektu – kolorem zielonym zaznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego 2023	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów
	Warsztaty rolkarskie dla każdego!	23 600	350
	Zwiększenie bezpieczeństwa na schodach łączących Suchanino i Siedlce	1 500	272
	Ekologiczne miejsca postojowe z ogrodem deszczowym przy Pomniku Inki	299 000	267
	Oświetlenie ul. Hausbrandta	141 000	255
	Remont drogi potrzebnej dla wszystkich - dojazd do Szkoły nr 69 i ZUS	267 000	103
	Stójka, zwarcie, parter - MMA Kids	23 985	76
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Zielona Oliwa - Projekt przywrócenia zadrzewień przy al. Grunwaldzkiej	419 700	5 395
	Zielone serca dzielnicy: Piecki Migowo, Chełm, Orunia Górna	419 700	4 673
	Zielony górny taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)	419 700	4 637
	Gdańszczanie sadzą drzewa III etap	175 000	3 834
	Rajskie Ogrody na Długich Ogrodach	330 000	3 595
	Gdańsk twarzą do wody	419 700	3 342
	Zielony Multipark Morena	419 700	3 012
	Natura Park Opływu Motławy	130 000	2 829
	Zielony Gdańsk-Południe	120 000	2 467
	Zielone Ringi Gdańska	419 700	2 410
	Zielony salon Gdańska cz. I	400 000	1 368
	Zielony Promyk 2.0	200 000	1 168
	Zielony przystanek przy Opływie Motławy	210 000	829
	Ulica Twarda - minipark na nowo	49 000	464

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Projekty Budżetu Obywatelskiego realizowane w 2022 r.

W 2022 r. zrealizowano 67 projektów z czterech edycji Budżetu Obywatelskiego (2019, 2020, 2021, 2022). Zadaniemi, których realizacja wymagała najwyższych nakładów w 2022 r. były: pogotowie dla zwierząt (223 560 zł), remont nawierzchni ulicy Rodakowskiego (211 480 zł) oraz Zielona Wyzwolenia (83 203 zł).

Wykonanie wydatków na Budżet Obywatelski w 2022 r.

Wyszczególnienie		Liczba projektów	Plan wydatków (na 31.12.2022)	Wykonanie w 2022 r.
Budżet Obywatelski 2022		118	20 159 059	3 139 064
w tym:	projekty ogólnomiejskie	11	4 210 000	684 111
	projekty dzielnicowe	107	15 288 639	2 454 953
Budżet Obywatelski 2021		74	15 030 013	6 476 821
w tym:	projekty ogólnomiejskie	6	1 682 747	147 022
	projekty dzielnicowe	68*	13 347 266	6 329 799
Budżet Obywatelski 2020 (odtworzone zadania)		24	7 596 808	5 390 422
w tym:	projekty ogólnomiejskie	0	0	0
	projekty dzielnicowe	24	7 596 808	5 390 422
Budżet Obywatelski 2019 (odtworzone zadania)		13	1 803 142	683 661
w tym:	projekty ogólnomiejskie	1	9 300	0
	projekty dzielnicowe	12	1 793 842	683 661
Budżet Obywatelski 2018 (odtworzone zadania)		3	1 451 204	87 068
w tym:	projekty ogólnomiejskie	1	1 118 167	2 500
	projekty dzielnicowe	2	333 037	84 568

*BO 2021: Wrota Olszynki - bezpieczne i atrakcyjne alejki piesze przy Oplwywie Motławy - zadanie realizowane z wydatków bieżących i majątkowych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2022 rok.

Projekty Budżetu Obywatelskiego realizowane w 2022 r.

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2022)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Kampinoskiej	247 047	0	Chełm	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	250 787	2018
Park linowy pod Pachółkiem	85 990	84 568	Oliwa	Zakupiono i zamontowano ławki, siedziska na murkach i ławki ze stołami na placu rekreacyjnym przy ul. Tatrzńskiej. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany.	237 884	2018
Wieża widokowa w Parku Oruńskim z widokiem na Gdańsk i Gdańskie Żuławy Wiślane	1 118 167	2 500	Ogólnomiejski	Podjęto prace w zakresie szczegółowej analizy umiejscowienia wieży widokowej.	1 137 847	2018
Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego	365 279	92	Brzeźno	Wykonano mapy do celów projektowych. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	365 484	2019
Skatepark Jar Wilanowska - etap I	400 190	721	Chełm	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	400 190	2019
Zielona przyszłość - Jasień - Zielony Staw	95 000	61 172	Jasień	Założono łąkę na powierzchni 1730 m ² oraz nasadzone 16 szt. drzew.	95 000	2019
Modernizacja i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Letnicy	48 670	0	Letnica	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	84 254	2019
Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Żłota Karczma	8 661	0	Matarnia	Zadanie zostało zakończone rzeczowo. Wykonano ostatni zakres zadania "Leśny Zakątek".	239 445	2019
Multipark Morena	71 222	71 222	Piecki - Migowo	Zrealizowano budowę miasteczka rowerowego, ułożono warstwę bitumiczną na torze pumptrack, wykonano dodatkowe ścieżki, posadzono zieleni oraz zrealizowano zakup i montaż małej architektury. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany.	845 530	2019
Skwer Bajki - strefa rekreacyjno-sportowa - etap II	15 417	0	Przeróbka	Wykonano przyłącze kanalizacyjne na terenie Skweru Bajki. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany.	15 417	2019
Remont chodnika i 3 drogi rowerowe do połączenia z Parkiem Reagana oraz 5 stojaków na rowery w Krainie Zabawy	7 295	6 799	Przymorze Wielkie	Zostały zamontowane stojaki na rowery.	605 541	2019

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2022)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej - etap I - na działce 222/83 obręb 226101_1.0077,77 KW GD1G/00248346/0	434 394	433 164	Siedlce	Rozpoczęły się roboty budowlane. W 2023 r. planuje się zakończenie robót budowlanych w zakresie budowy drogi osiedlowej przy budynkach ul. Kartuskiej.	434 394	2019
Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (I etap - ścianka wspinaczkowa, II etap - miejsca postojowe)	242 090	8 236	Śródmieście	Uzgodniono dla drugiego etapu prace: modernizacja odcinka ul. Tobiasza i miejsc postojowych. W 2023 r. planuje się ogłoszenie przetargu na roboty budowlane i realizację zadania.	246 525	2019
Boisko wielofunkcyjne: os. Pięć Wzgórz/Jaworzniaków	3 164	288	Ujeścisko - Łostowice	Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany w 2021 r. W 2022 r. opłacono koszty przyłącza elektroenergetycznego.	787 435	2019
Vistula II - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły i Parku Zdrojowego na Wyspie Sobieszewskiej	102 460	101 967	Wyspa Sobieszewska	Przygotowano teren pod ciąg pieszy. Wykonano ścieżki, przygotowano plan nasadzeń, wykonano renowację trawnika i nasadzeń roślin oraz wyposażono teren w małą architekturę: ławki i kosze na śmieci. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany.	102 460	2019
Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku	9 300	0	Ogólnomiejski	Trwały uzgodnienia zmierzające do zawarcia umowy z Energa w zakresie przyłącza elektroenergetycznego. Realizacja umowy zaplanowana w I kwartale 2023 r.	521 038	2019
Superścieżka - atrakcyjne zagospodarowanie terenu łączącego górny i dolny taras Aniołek	421 217	421 217	Aniołki	Wybudowano ciąg pieszy łączący górny i dolny taras Aniołek.	433 563	2020
Odkorkujemy Leśną Górę	411 220	355 606	Brętowo	Wykonano roboty budowlane dla lokalizacji nr 1 tj. utwardzono pobocze w pasie drogowym na końcu Leśnej Góry oraz dla lokalizacji nr 3 tj. remont chodnika wraz z odwodnieniem i ogrodem deszczowym po zachodniej stronie chodnika. W 2023 roku planuje się przeprojektowanie dla ostatniej lokalizacji (nr 2) tj. remontu chodnika w pasie drogowym pomiędzy budynkami Leśna Góra 1 i 3 ze względu na brak zgody na wycinkę drzewa.	471 490	2020
5-10-15 plus - przestrzeń rekreacyjna przy Nieborowskiej	138 744	135 300	Chełm	Wykonano montaż urządzeń zabawowych, zjeżdżalni, huśtawki, stacji multifitness, hamaku, nawierzchni bezpiecznej – poliuretanowej oraz nawierzchni gliniasto-żwirowej. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany.	142 188	2020
Budowa placu zabaw w rejonie zbiornika retencyjnego Jabłoniowa	333 929	0	Jasień	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	344 630	2020

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2022)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Bezpieczne chodniki i parkingi w Naszej dzielnicy	347 000	0	Kokoszki	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2023 r. planuje się pozyskanie dokumentacji projektowej i zawarcie umowy z wykonawcą robót budowlanych dla budowy chodnika wraz z miejscami postojowymi ul. Banińskiej.	347 000	2020
Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań - etap I	330 168	326 908	Krakowiec – Górki Zachodnie	Zrealizowano budowę placu zabaw tj. wykonano ciągi komunikacyjne, zamontowano urządzenia zabawowe dla dzieci, wybudowano plac zabaw, wyposażano teren w małą architekturę, wykonano ogród deszczowy oraz uporządkowano zielen w rejonie ul. Łęczyckiej.	343 930	2020
Pieszko i rowerem bezpiecznie na stadion - naprawa chodnika i poboczy jezdni ul. Narwickiej - cz. 1	199 414	198 613	Letnica	Wybudowano ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Narwickiej.	199 414	2020
Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	630 374	630 374	Matarnia	Wykonano chodnik w ul. Radiowej, tyrolkę w ramach Leśnego Zakątka, Park Sąsiedzki (Łąkę Maternusa) oraz ogród sensoryczny na terenie Szkoły Podstawowej nr 82.	646 042	2020
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Jana z Kolna - etap I: od węzła Kliniczna do biurowca C200 (Stocznia Północna) etap I	174 267	152 274	Młyniska	Wybudowano drogę rowerową wzdłuż ul. Jana z Kolna etap 1, od węzła Kliniczna do biurowca C200.	177 711	2020
Zdrowa Oliwa! Pierwsza tężnia solankowa w Oliwie i wodne zamglawiacze na upalne dni	214 550	0	Oliwa	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	214 550	2020
Treningowe place zabaw w dzielnicy Olszynka	199 297	196 344	Olszynka	Zrealizowano zadanie poprzez doposażenie istniejącego placu zabaw przy ul. Miodowej w huśtawkę. Wykonano siłownię terenową, doposażono istniejący plac zabaw w rejonie ulicy Na Szańcach oraz zamontowano dwa urządzenia zręcznościowe.	210 097	2020
Multipark Morena - II etap	400 509	399 451	Piecki - Migowo	Zrealizowano budowę miasteczka rowerowego, tor pumptrack. Wykonano dodatkowe ścieżki, posadzono zielen oraz zakupiono i zamontowano małą architekturę.	802 112	2020
Remont chodników na Przymorzu Małym	476 000	0	Przymorze Małe	Rozpoczęto prace nad dokumentacją projektową. W 2023 r. planuje się pozyskanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych dla remontu chodnika ul. Krzywoustego.	476 000	2020
Ogrody w dzielnicy. Przestrzeń wyobraźni, marzeń i realizacji własnych pomysłów - etap I	24 930	0	Przymorze Wielkie	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	705 091	2020
Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 4.0!	82 690	0	Rudniki	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	82 690	2020

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2022)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Budowa drogi - Kartuska etap II - kontynuacja	420 000	420 000	Siedlce	Rozpoczęły się roboty budowlane. W 2023 r. planuje się zakończenie robót budowlanych w zakresie budowy drogi osiedlowej przy budynkach ul. Kartuskiej.	420 000	2020
Dzielnicowy park sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Stogach - kontynuacja budowy	698 221	696 243	Stogi	Wykonano boisko wielofunkcyjne z nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem. Przebudowano istniejące piłkochwyty, przeniesiono istniejące urządzenia street workout siłowni zewnętrznej oraz wykonano oświetlenia terenu przy ul. Zalesie.	715 581	2020
Kwietny park muzyczny jako przestrzeń rekreacyjno-edukacyjna służąca integracji mieszkańców dzielnicy Suchanino	307 407	304 639	Suchanino	Zrealizowano kwietny park muzyczny poprzez wykonane ciągi pieszce, zasadzenie roślinności, zakup i montaż małej architektury przy ul. Czajkowskiego w dzielnicy Suchanino. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany.	307 407	2020
Renowacja placu zabaw z chodnikiem	53 755	53 755	Suchanino	Zrewitalizowano plac zabaw wraz z chodnikiem przy ul. Cygańska Góra 3A. Wykonano poliuretanową nawierzchnię wraz z podbudową pod plac zabaw, zakupiono i zamontowano karuzelę, zdemontowano chodnik oraz zamontowano nowy, zamontowano elementy małej architektury.	53 755	2020
Trasa rowerowa Śródmieście - Chełm wzdłuż al. Armii Krajowej - cz. 1	524 395	456 648	Śródmieście	Wykonano drogę rowerową łączącą ul. 3-go Maja z ul. Pohulanka w pasie drogowym ul. Rogaczewskiego oraz Alei Armii Krajowej.	727 991	2020
Zmieniamy dzielnicę, sprawdź swoją ulicę (Bergieła, Cedrowa, Porębskiego, Przemyska + zmiany przy szkołach w dzielnicy)	201 228	201 228	Ujeścisko - Łostowice	Doposażono plac zabaw przy ul. Cedrowej.	785 197	2020
Sobótkowa polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań - etap I	602 694	40 959	Wrzeszcz Górny	Opracowano dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	60 694	2020
Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - projekt - etap I	180 689	178 228	Wyspa Sobieszewska	Wykonano ciągi komunikacyjne, dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe, wykonano boiska do piłki siatkowej, dostarczono i zamontowano wyposażenie boiska do siatkówki plażowej, dostarczono i zamontowano profesjonalne aluminiowe bramki do piłki nożnej wraz z wytyczeniem geodezyjnym boisk i ich lokalizacji, wyposażono teren w małą architekturę, uporządkowano zieleń, nasadzono rośliny okrywowe.	194 834	2020
Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą	224 110	222 634	Zaspa Rozstaje	Wykonano boisko pełnowymiarowe o wymiarach 45m na 90m na terenie Szkoły Podstawowej nr 48 przy ul. Zbigniewa Burzyńskiego 10.	417 150	2020

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2022)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Piękny i pożyteczny ogród deszczowy w Parku Steffensów - niecka wschodnia	56 144	0	Aniolki	Zadanie zawieszone z uwagi na trwającą procedurę wpisywania parku do rejestru zabytków.	56 144	2021
Remont 3 stopni i podjazdu dla wózków na ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego przy parku Kultury i Wypoczynku	7 500	7 500	Aniolki	Wykonano nowe stopnie z elementów z prefabrykowanych elementów betonowych.	7 500	2021
Modernizacja placu zabaw w Parku Zielonym - bezpieczne i ciekawe miejsce zabaw dla wszystkich dzieci	256 000	10 549	Aniolki	Opracowano dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	256 000	2021
Domknijmy projekt Na Niedźwiedzim Szlaku, uratujmy oczko wodne Góralska	262 706	0	Brętowo	Opracowano dokumentację projektową. W 2023 r. planowane są roboty budowlane w zakresie uporządkowania stawu na ul. Góralskiej oraz montaż małej architektury.	262 706	2021
Zielone płuca blokowisk Niedźwiedznika	65 677	0	Brętowo	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	65 677	2021
Tramwajem po trawiastym dywanie - zielone torowisko przed Domem Zdrojowym w Brzeźnie	325 820	320 815	Brzeźno	Utworzono zielone torowisko na trasie tramwajowej pomiędzy pętlą Brzeźno, a ulicą Południową (100 m).	325 820	2021
Fontanna wodna na skwerze przy Parku Brzeźnieńskim	210 000	1 543	Brzeźno	Opłacono dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert.	210 000	2021
Wilanowska - nasadzenia drzew	3 280	3 280	Chełm	Pielęgnowano nowe nasadzenia.	13 000	2021
Jar Wilanowski bardziej dostępny i przyjazny	158 500	158 500	Chełm	Wykonano ścieżki umożliwiające dojście do Jaru Wilanowskiego z okolicznych osiedli.	158 500	2021
Skatepark Jar Wilanowska - etap II	420 000	0	Chełm	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	420 000	2021
Aleja kwitnących wiśni	10 120	8 294	Jasień	Pielęgnowano nowe nasadzenia.	35 003	2021
Dalsze porządkowanie przestrzeni na Wiszących Ogrodach	504 434	504 433	Jasień	Wykonano miejsca postojowe, wyniesiono przejścia dla pieszych oraz wyremontowano chodnik przy ul. Przytulnej.	508 739	2021

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2022)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja	138 180	137 448	Kokoszki	Na terenie przy ul. Azaliowej wykonano część oświetlenia według dokumentacji projektowej, obejmującej projekt oświetlenia parkingu i terenu rekreacyjnego, w tym montaż 23 latarni parkowych wraz z 556 metrami sieci elektroenergetycznej oraz montaż stojaków rowerowych z profilu stalowego prostokątnego. Planowane oświetlenie parkingu zostanie zrealizowane w przyszłości. Na terenie przy ul. Goplańskiej wybudowano schody terenowe.	292 544	2021
Oświetlenie ulicy Kępnej	123 390	123 000	Krakowiec – Górki Zachodnie	Wykonano oświetlenie ul. Kępnej na odcinku od budynku nr 32 do 28.	132 000	2021
Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań - etap II	100 000	100 000	Krakowiec – Górki Zachodnie	Wybudowano plac zabaw tj. wykonano ciągi komunikacyjne, zamontowano urządzenia zabawowe dla dzieci, wyposażano teren w małą architekturę, wykonano ogród deszczowy oraz uporządkowano zieleni w rejonie ul. Łęczyckiej.	100 000	2021
Stadionowa strefa relaksu (siłownia pod chmurką, urządzenia do gier typu szachy, ping pong)	192 219	190 719	Letnica	Zakupiono i zamontowano urządzenia do treningów typu street workout, ogrodzono plac zabaw dla najmłodszych z dostępem dla osób niepełnosprawnych, w tym zakupiono i zamontowano m.in. różnego rodzaju huśtawki oraz zjeżdżalnie przy ul. Pokoleń Lechii Gdańsk.	193 213	2021
Aktywna Zielona Matarnia - Klukowo, Matarnia, Żłota Karczma	60 745	50 745	Matarnia	Zrealizowano nasadzenia na terenie Parku Łąka Maternusa na Osiedlu Matarnia oraz nasadzenia przy ul. Żłota Karczma.	60 745	2021
Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Żłota Karczma	242 982	185 940	Matarnia	Wykonano Park Sąsiedzki (Łąkę Maternusa), ogród sensoryczny na terenie Szkoły Podstawowej nr 82, odebrano dokumentację projektową na chodnik w ul. Telewizyjnej. W 2023 roku planowane są roboty budowlane w zakresie chodnika w ul. Telewizyjnej.	242 982	2021
Rewitalizacja terenów zielonych między blokami przy ulicy Mikołaja Reja od 24 do 26	50 074	0	Młyniska	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	50 074	2021
Minipark sensoryczny Kasztanowy Zakątek przy SOSW nr 2	158 609	158 055	Nowy Port	Wybudowano ścieżkę sensoryczną, ścieżkę brukową, zamontowano ławki betonowe i kosze śmieciowe, wykonano zadaszoną wiatę (ok. 6x5m) z utwardzeniem terenu wraz z wyposażeniem (ławki i stoły), zamontowano urządzenia sensoryczne typu gong i dzwony rurowe oraz donice betonowe na kompozycje ziół wieloletnich.	171 524	2021
Wybieg dla psów przy Stawie Młyńskim przy ul. Spacerowej	28 163	11	Oliwa	Wykonano mapy do celów projektowych. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	42 800	2021
Wrota Olszynki - bezpieczne i atrakcyjne alejki piesze przy Opływie Motławy	204 390	0	Olszynka	Podpisano umowę między Gminą Miasta Gdańska a Gdańskimi Wodami. Sporządzono dokumentację projektową, która uzyskała akceptację wnioskodawcy i trafiła do uzgodnień. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2023 r.	204 390	2021

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2022)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Wypoczynek w cieniu historycznych głogów na Opływie Motławy	51 098	0	Olszynka	Zadanie obejmuje ustawienie i odnowienie małej architektury. Trwały przygotowania do realizacji zadania, w tym uzgodnienia dokumentacji z GZDiZ, uzyskanie wymaganych zgód z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2023 r.	51 098	2021
Platynowa/Kadmowa/Rumla: Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych cz. II	28 008	25 830	Orunia Górna – Gdańsk Południe	Wykonano dodatkowe oświetlenie LED przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowaniu ul. Platynowej, Kadmowej i Rumla.	35 001	2021
Park Przemian, zielony park miejski przy ul. Niepołomickiej w dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe	96 700	2 337	Orunia Górna – Gdańsk Południe	Opłacono dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	96 700	2021
Miejskie przestrzenie na festyny dzielnicy, imprezy osiedlowe i rekreację - Gdańsk Południe/Maćkowy	309 000	19 236	Orunia Górna – Gdańsk Południe	Opłacono dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	309 000	2021
Zieleń urządzona z małą architekturą, placem zabaw w miejscu rekreacji i spotkań mieszkańców przy ul. Srebrnej	110 000	0	Orunia Górna – Gdańsk Południe	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	110 000	2021
Wspólna przestrzeń wypoczynkowo-rekreacyjna nad kanałem Raduni w Św. Wojciechu i Lipcach	291 950	8 364	Orunia – św. Wojciech - Lipce	Opłacono dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	291 950	2021
Zjazd linowy - tyrolka na placu zabaw przy Parku Oruńskim	40 000	40 000	Orunia – św. Wojciech - Lipce	Zrealizowano zakup i montaż tyrolki na placu zabaw przy Parku Oruńskim.	40 000	2021
Zieleń w Parku Diany/Heleny	15 000	14 861	Osowa	Pielęgnowano nowe nasadzenia.	70 728	2021
Zieleniec przy ulicy Parterowej - etap I (tor rolkarski, ciąg pieszy, uporządkowanie zieleni, okablowanie pod oświetlenie parkowe)	375 757	0	Osowa	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	380 062	2021
Multipark Morena - wielki finał	919 200	714 098	Piecki - Migowo	W ramach budowy skateparku wykonano: ukształtowanie geometrii figur, podbudowę z kruszywa naturalnego, montaż urządzeń i przeszkód, nawierzchnię betonową skateparku, nacięcia dylatacyjne, wypełnienie nacięć dylatacyjnych masą poliuretanową, oświetlenie skateparku, utwardzenia łączące Skatepark ze ścieżkami Multiparku Morena. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. w zakresie wykonania ukształtowania i wzmocnienie skarp, montażu małej architektury, stojaków na rowery, koszy na śmieci oraz regulaminu. Zostaną wykonane nowe nasadzenia zieleni niskiej, trawy,	944 700	2021

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2022)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
				uporządkowana zostanie istniejąc zieleń oraz zapewnione będzie odpowiednie odwodnienie terenu poprzez jego obniżenie.		
Wypośażenie Parku Uphagenów	124 541	0	Piecki - Migowo	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	124 541	2021
Ogólnodostępny teren rekreacyjny przy Stawie Piekarnicza - etap II	131 135	5 904	Piecki - Migowo	Opłacono dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	131 135	2021
Skwer Bajki kontynuacja projektu	516 457	516 456	Przeróbka	Wykonano budowę ścieżek, zamontowano elementy małej architektury, zagospodarowano zieleń wraz z nowymi nasadzeniami na Skwerze Bajki.	516 457	2021
Tereny Zielone Skwer Bajki	54 547	54 547	Przeróbka	Wykonano budowę ścieżek, zamontowano elementy małej architektury, zagospodarowano zieleń wraz z nowymi nasadzeniami na Skwerze Bajki.	54 547	2021
Odnowienie zniszczonej zieleni w naszej dzielnicy	85 361	0	Przymorze Małe	Przygotowano dokumentację do postępowania. Planowane uruchomienia postępowania kwiecień 2023 r.	91 511	2021
Remont chodnika wzdłuż ulicy Śląskiej na odcinku między ul. Szczecińską a ul. Krynicką	428 252	0	Przymorze Małe	Podpisano porozumienie o wspólnej realizacji przedsięwzięcia z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. oraz został rozszerzony zakres zadania o remont sieci kanalizacji deszczowej w zakresie remontu chodnika wzdłuż ul. Śląskiej na odcinku między ul. Szczecińską a ul. Krynicką. W 2023 r. planuje się podpisanie aneksu do umowy, opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych.	428 252	2021
Obrońców Wybrzeża - zielona aleja Przymorza	130 000	57 111	Przymorze Wielkie	Realizacja zadania w zmienionym zakresie ustalonym z Wnioskodawcą. Wykonano nasadzenia drzew mniejszych z możliwością ich przesadzenia w przyszłości.	130 000	2021
Lepsza komunikacja dla Kołobrzeskiej, Jelitkowskiego i Czarnego Dworu - pieszo i rowerem nad morze i na zakupy	343 201	343 201	Przymorze Wielkie	Przebudowano chodnik i drogę rowerową pomiędzy ul. Czarny Dwór a ul. Kołobrzeską.	343 201	2021
Park kieszonkowy Przymorze Wielkie, kwitnące wiśnie nie tylko w Japonii, skwer wypoczynkowy za przychodnią	81 550	79 950	Przymorze Wielkie	Wybudowano park kieszonkowy - skwer wypoczynkowy za przychodnią Domu Medycznego Jagiellońska przy ul. Chłopskiej w dzielnicy Przymorze Wielkie.	100 000	2021
Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarza - etap I	44 000	0	Rudniki	Trwały prace przygotowawczo-uzgodnieniowe do zlecenia projektu budowlanego w zakresie zagospodarowania terenu, ścieżek, małej architektury i nasadzeń zieleni placu na Gdańskiego Kolejarza. Wykonano koncepcję zagospodarowania terenu. W 2023 roku planuje się prace budowlane.	44 000	2021

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2022)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Park Goszczyńskiego, przekształcenie dzikiego terenu zielonego w park z miejscem do rekreacji i sportu	343 958	17 614	Siedlce	Wykonano opracowanie projektu koncepcyjnego. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	343 958	2021
Tor sportowo-rekreacyjny Pump Track - dla dzieci i młodzieży dzielnicy Stogi	269 367	269 365	Stogi	Opracowano dokumentację projektową oraz wybudowano tor sportowo – rekreacyjny do jazdy dla rowerzystów, rolkarzy, deskorolkarzy, osób jeżdżących na bmx-ach i hulajnogach. Wykonano plac do odpoczynku wyposażony w ławki, stojak na rowery, tablicę informacyjną oraz kosze na śmieci przy ul. Kłosowej.	269 367	2021
Aktywna i OKAZała Strzyża	226 123	36 224	Strzyża	Opracowano dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	230 573	2021
Zagospodarowanie rekreacyjne wzgórza widokowego Suchanino z otwarciem punktu widokowego w ramach projektu Spojrzenie na Gdańsk	198 000	61 316	Suchanino	Opłacono dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	198 000	2021
Linarium na Suchaninie - stwórzmy bezpieczny teren rekreacyjny dla dzieci	123 000	123 000	Suchanino	Zrealizowano linarium przy ul. Kurpińskiego.	123 000	2021
Superławka - przystanek autobusowy Gdańsk Hucisko Skwer Cz. Niemena	30 000	5 412	Śródmieście	Trwały prace nad dokumentacją projektową. Dokumentacja projektowa została przyjęta. Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy zostanie ogłoszone w II kwartale 2023 r.	30 000	2021
Zadaszenie do sceny przy SP 57 ul. Aksamitna 8	182 165	0	Śródmieście	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	200 000	2021
Plac kalisteniczny (street workout) - rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ZSO nr 6 - etap I	32 364	26 857	Śródmieście	Wykonano montaż dwóch urządzeń do ćwiczeń, bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami oraz ścieżkę umożliwiającą dojście do urządzeń przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 przy ul. Głębokiej. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany.	33 594	2021
Zielona aleja na Wypie Spichrzów - etap I	94 000	16 797	Śródmieście	Opłacono dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	94 000	2021
PlanTy na Podwalu	124 461	19 898	Śródmieście	Opłacono dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	124 461	2021

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2022)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Plac zabaw dla dzieci przy ul. Reduta Dzik (Opyw Motławy)	60 000	0	Śródmieście	Wykonano program funkcjonalno-użytkowy. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	60 000	2021
Zielony ogród na górnym tarasie zamkniętego cmentarza ewangelickiego na ul. Cedrowej	4 000	4 000	Ujeścisko - Łostowice	Wykonano prace pielęgnacyjne zieleni oraz uporządkowanie terenu.	4 000	2021
Multipark os. Pięć Wzgórz/os. Miłe: Porębskiego/ Jaworzniaków	511 963	0	Ujeścisko - Łostowice	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	514 325	2021
Zielony park os. Pięć Wzgórz/os. Miłe (Porębskiego/Jaworzniaków)	79 409	0	Ujeścisko - Łostowice	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	79 999	2021
Zielony skwer Przebiśniewska/Niepołomska	44 000	43 988	Ujeścisko - Łostowice	Zagospodarowano teren rekreacyjno - wypoczynkowy zlokalizowany przy Potoku Oliwskim (ul. Pomorska, ul. Rzepichy, ul. Chłopska) poprzez uporządkowanie i poprawę estetyki terenu zielonego, w tym: nasadzenie nowych roślin ozdobnych, montaż elementów małej architektury.	44 000	2021
Remont nawierzchni ulicy Rodakowskiego	211 480	211 480	VII Dwór	Zastąpiono istniejącą nawierzchnię wykonaną z prefabrykowanych elementów betonowych nawierzchnią bitumiczną. Wykonano remont chodnika na odcinku przylegającym bezpośrednio do jezdni.	211 480	2021
Atrakcyjny Wrzeszcz - nowa jakość przestrzeni publicznych we Wrzeszczu Dolnym	524 595	49 050	Wrzeszcz Dolny	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	524 595	2021
Sobótkowa Polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu, miejsce spotkań - etap II	450 000	0	Wrzeszcz Górny	Opracowano dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	450 000	2021
Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - część II	593 149	593 149	Wyspa Sobieszewska	Wykonano ciągi komunikacyjne, zamontowano urządzenia zabawowe, wykonano boiska do piłki siatkowej, zamontowano wyposażenie boiska do siatkówki plażowej, profesjonalne aluminiowe bramki do piłki nożnej wraz z wytyczeniem geodezyjnym boiska i ich lokalizacji, wyposażono teren w małą architekturę, uporządkowano zieleni, nasadzono rośliny okrywowe.	593 149	2021
Zieleni i aktywność - zagospodarowanie skweru przy Telimieny - etap I	49 507	4 797	Wzgórze Mickiewicza	Opłacono dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	49 507	2021

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2022)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Kort tenisowy przy SP 92	372 011	372 011	Zaspa - Młyniec	Zrealizowano zabezpieczenie istniejących drzew, usunięto istniejące utwardzenie terenu oraz ogrodzenia, zdemontowano stare latarnie, wykonano kort wraz z dostawą i montażem wyposażenia, wybudowano ciągi komunikacyjne, wykonano cięcia pielęgnacyjne drzewostanu, wykonano ogrodzenie, wyposażono teren w małą architekturę: ławki i kosze na śmieci, uporządkowano zieleń przy Szkole Podstawowej nr 92 przy ul. Starowej. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany.	372 011	2021
Zielony teren rekreacyjny na kompleksie sportowym	84 632	72 689	Zaspa - Młyniec	W ramach zadania przygotowano teren pod ciąg pieszy, zdemontowano ścianę betonową, wykonano ścieżkę żwirową, przygotowano plan nasadzeń, zakupiono donice, dokonano renowacji trawnika, nasadzano rośliny, wyposażono terenu w elementy małej architektury – stół z ławkami, ławka i kosz na śmieci.	84 632	2021
Chcemy drzew na al. Jana Pawła II, niech w końcu stanie się aleją nie tylko z nazwy	9 700	0	Zaspa - Rozstaje	Pielęgnowano nowe nasadzenia.	84 220	2021
Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą (etap II), budowa nowoczesnego placu zabaw (I etap)	463 804	463 804	Zaspa - Rozstaje	Zrealizowano budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 48 i Przedszkola nr 5 przy ul. Burzyńskiego 10.	466 879	2021
Międzypokoleniowe aktywne czynne i bierne wypoczywanie na tętniącej kwiatami polanie	95 808	95 623	Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia	Wybudowano ścieżki gliniasto-żwirowe w obrzeżach betonowych, zakupiono i zamontowano elementy małej architektury oraz wykonano nasadzenia bylin na skwerze przy ul. Przebiśniewowa i Niepołomicka.	100 974	2021
Pumptrack tor jazdy dla każdego na świeżym powietrzu	415 080	0	Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	415 080	2021
Park ogrodów deszczowych górnego tarasu - od Granitowej w stronę Krzemowej	80 000	79 998	Ogólnomiejski	Wykonano ogrody deszczowe wraz z nasadzeniem roślinności oraz ustawiono obiekty małej architektury.	80 000	2021
Aleja Grunwaldzka przez wielkie A	25 808	14 525	Ogólnomiejski	Wykonano pielęgnację nowych nasadzeń.	70 000	2021
Więcej cienia w Krainie Zabawy w Parku Reagana	5 117	5 117	Ogólnomiejski	Pielęgnowano nowe nasadzenia.	23 546	2021
Zielona al. Havla - etap I	19 202	16 708	Ogólnomiejski	Pielęgnowano nowe nasadzenia.	60 000	2021

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2022)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Zielony górny taras Gdańska (Jasień, Kokoszkki, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach	360 000	5 000	Ogólnomiejski	Opłacono dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	360 000	2021
Park Oruński - miejsca postojowe	1 192 620	25 674	Ogólnomiejski	Opracowano dokumentację projektową. W 2023 r. planuje się roboty budowlane, które uwarunkowane są uzyskaniem decyzji dotyczącej usunięcia zieleni.	1 200 000	2021
Zielona Wronia	60 000	253	Aniołki	Porównano zakres zadania DRMG "Wronia Górka bez barier" z zadaniem "Zielona Wronia". Brak zasadności realizacji zadania Zielona Wronia z uwagi na to, iż wykonanie nasadzeń zostałoby zniszczone przez realizację zadania przez DRMG. Uznano za zasadne przekazanie szkicu GZDiZ i DRMG do ujęcia w projekcie i ponowne wystąpienie do WPI o przeniesienie zadania i środków do DRMG. Zamontowano 1 karmnik dla ptaków.	60 000	2022
Wronia Górka Bez Barier - uporządkowanie i zagospodarowanie dojścia na Wronią Górkę od ul. Wroniej	247 248	0	Aniołki	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2023 r. przewiduje się odbiór dokumentacji projektowej w zakresie uporządkowania i zagospodarowania terenu dojścia na Wronią Górkę oraz roboty budowlane.	247 248	2022
Mieszkańcy już w ten skwer Niedźwiednika inwestują. DOCEŃMY TO I POMÓŻMY!	72 399	0	Brętowo	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	72 399	2022
SKATEPARK dla młodzieży. WRESZCIE NA NIEDŹWIEDNIKU!	289 597	0	Brętowo	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	289 597	2022
Bezpieczna droga rowerem ul. Gdańską od ul. Łoży do wjazdu Biedronka	357 365	0	Brzeźno	Podjęto decyzję o wykonaniu dokumentacji projektowej łącznie z zadaniem z Edycji Budżetu Obywatelskiego 2023 pn.: "Ulica Gdańska-bezpieczna dla rowerów i pieszych".	357 365	2022
Zielone torowisko tramwajowe - trawiasty dywan na ul. Mazurskiej	90 709	0	Brzeźno	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	90 709	2022
Łąka kwietna przy ulicy Lubuskiej	14 000	13 259	Chełm	Założono łąkę kwietną na powierzchni 440 m ² , wykonano nasadzenia kwitnących bylin (300 szt.) oraz krzewów róż (100 szt.). W roku 2023 zostaną dostawione budki dla owadów.	14 000	2022
Remont / wymiana nawierzchni jezdni i chodników, stworzenie miejsc parkingowych	645 091	0	Chełm	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2023 roku planuje się pozyskanie dokumentacji projektowej dla remontu nawierzchni jezdni i chodników, miejsc parkingowych ul. Hebanowskiego.	645 091	2022

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2022)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Budki lęgowe dla ptaków Jasień	18 497	16 193	Jasień	Zamontowano 125 budek na terenie Dzielnicy Jasień - w Parku Kabata (48 szt.) oraz w Parku przy orlim gnieździe (77 szt.).	18 497	2022
ZIELONE STREFY SPORTU I REKREACJI - Street Workout nad zbiornikiem retencyjnym Jasień oraz park kieszonkowy na osiedlu Wiszące Ogrody	458 850	7 011	Jasień	Opłacono inwentaryzację zieleni. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	458 850	2022
Ogrody deszczowe oraz nasadzenia drzew przy rondzie łączącym ul. Myśliwską, ul. Jasieńską i ul. Andersa oraz przy ul. Przytulnej	146 625	0	Jasień	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	146 625	2022
3 choinki w 3 parkach na osiedlach dzielnicy Kokoszki (Karczemki, Kiełpino Górne, Kokoszki)	84 006	10 701	Kokoszki	Posadzono 3 świerki na terenie zieleni przy ul. Azaliowej, Goplańskiej i Osiedlowej.	84 006	2022
Czystsze Karczemki - będzie gdzie wyrzucać papierki!	9 750	9 750	Kokoszki	Ustawiono kosze na śmieci (z zasobów GZDiZ) w trzech lokalizacjach tj. ul. Lubczykowa, ul. Tymiankowa, ul. Kalinowa.	9 750	2022
"3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki" - kontynuacja projektów	313 731	12 482	Kokoszki	Opracowano dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	313 731	2022
Remont drogi przy ul. Łowickiej	224 727	0	Krakowiec - Górki Zachodnie	Uzyskano pozytywną opinię od PKWZ dot. możliwości realizacji zadania. GZDiZ wystąpił do WUiA UMG z wnioskiem o zgłoszenie robót. Realizacja zadania zaplanowana na rok 2023 - z uwagi na konieczność opracowania pełnej dokumentacji, pozyskania wszystkich uzgodnień i uzyskania pozwolenia na budowę.	224 727	2022
Przywrócenie terenów zielonych Letnicy - usunięcie nielegalnych wysypisk śmieci i odpadów	23 000	0	Letnica	GUK uprzątnął działkę ob. 59 dz. 58/3 ze środków własnych. Po wizji w terenie nastąpiła zmiana lokalizacji wykonania nasadzeń z uwagi na charakter zagospodarowania wskazanej działki przez Wnioskodawcę. Ustalono wykonanie nasadzeń drzew przy Uczniowskiej - do realizacji w 2023 r.	23 000	2022
Teren sportowy dla nowej Letnicy	203 052	4 920	Letnica	Opłacono inwentaryzację zieleni. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	203 052	2022

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2022)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Zielona Aktywna Matarnia "Nowa zieleń w Klukowie, w Parku Łąka Maternusa w Matarni, w Parku Leśny Zakątek na Osiedlu Muzycznym w Złotej Karczmie"	66 763	4 763	Matarnia	Opłacono dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	66 763	2022
Aktywna Matarnia "Chodniki w Klukowie, Park Łąka Maternusa w Matarni, Park Leśny Zakątek na os. Muz. w Złotej Karczmie, Remont chodników ul. Złota Karczma"	277 279	21 482	Matarnia	W trybie "zaprojektuj i wybuduj" rozpoczęły się prace w zakresie remontu chodnika w ul. Złota Karczma etap I - planowane zakończenie w I kwartale 2023. Pozyskano dokumentację projektową dla chodnika w ul. Telewizyjnej, roboty budowlane planowane są w roku 2023. Dla budowy oświetlenia w Parku Łąka Maternusa podpisano umowę na dokumentację projektową - planuje się realizację robót w 2023 r.	277 279	2022
Aktywny Park na Zielonym Trójkącie	191 000	8 000	Młyniska	Wykonano program funkcjonalno-użytkowy. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	191 000	2022
Zielona Wyzwolenia	150 732	83 203	Nowy Port	Posadzono 74 szt. drzew.	150 732	2022
Rodzinna Gra Terenowa Nowy Port - zabawa z mapą	6 200	6 150	Nowy Port	Jednodniowa gra terenowa z wykorzystaniem mapy odbyła się dnia 02.10.2022 r. Rodzinna gra terenowa przeznaczona dla rodzin chcących wspólnie spędzić czas w formie gry i zabawy na orientację. Gra dała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i znajomości terenu. Cała zabawa rozgrywana jest w formie zawodów mających charakter edukacyjny popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad Fair Play.	6 200	2022
Tetmajera - uczynimy przyjaznym najpopularniejszy przystanek tramwajowy okolicy	15 000	8 458	Oliwa	Obniżono krawężniki i zrobiono przejazd rowerowy, aby przystanek był dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	15 000	2022
Zielona Oliwa - Kompleksowy projekt przywrócenia zadrzewień przydrożnych w dzielnicy - etap II	99 291	24 175	Oliwa	Posadzono 12 szt. drzew lipy holenderskiej. Pozostałe nasadzenia odbędą się w 2023 r.	99 291	2022
Budki lęgowe dla ptaków Oliwa	18 500	16 193	Oliwa	Zamontowano 125 budek na terenie Dzielnicy Oliwa - na zieleńcu przy Bytowskiej (10 szt.), teren zielony za Kuźnią Wodną (55 szt.), skwer Ireny Jarockiej (5 szt.), skwer przy ul. Husa (5 szt.), Staw Młyński (50 szt.)	18 500	2022
Osiedle dla pożytecznych owadów	7 000	3 000	Oliwa	Wysiano łąkę kwietną wieloletnią z nasionami jednorocznymi kwitnącymi na powierzchni 500 m². W roku 2023 zostaną dostawione budki dla owadów.	7 000	2022

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2022)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Wygodne dojście na skwer (Bezruczki / Przy Mandu / Sidty)	30 000	10 327	Oliwa	Dostosowano wejścia na skwer dla osób z niepełnosprawnościami poprzez obniżenie krawężników z każdej strony zieleńca, ucywilizowano przeđepty przez utwardzenie ścieżek.	30 000	2022
Odbudowa historycznego pomostu nad Stawem Łabędzim w Parku Oliwskim	185 000	30	Oliwa	Wykonano mapy do celów projektowych. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	185 000	2022
KSIĄŻKOMAT zewnętrzny z 42 skrytkami, zlokalizowany przy Bibliotece Oliwskiej - Filii nr 2 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku	154 532	154 532	Oliwa	Zakupiono i zamontowano KSIĄŻKOMAT zewnętrzny z 42 skrytkami, zlokalizowany przy Bibliotece Oliwskiej - Filii nr 2 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.	154 532	2022
Park kieszonkowy - Bluszczowa/Letnia	55 740	11 993	Olszynka	Opłacono dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	55 740	2022
Świetliki Opływu Motławy - instalacja latarni	222 960	39	Olszynka	Wykonano mapy do celów projektowych. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	222 960	2022
Rodzinna Gra Terenowa Gdańsk Południe - zabawa z mapą	6 200	6 150	Orunia Górna - Gdańsk Południe	Jednodniowa gra terenowa z wykorzystaniem mapy odbyła się dnia 03.04.2022 r. Rodzinna gra terenowa przeznaczona dla rodzin chcących wspólnie spędzić czas w formie gry i zabawy na orientację. Gra dała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i znajomości terenu. Cała zabawa rozgrywana jest w formie zawodów mających charakter edukacyjny popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad Fair Play.	6 200	2022
Gdańsk Południe Przestrzeń Sportowo- Rekreacyjna Podleckiego/Łucznicza etap II (pumtrack, sprawnościowy plac zabaw, nasadzenia, ścieżki, łąka kwietna)	460 511	0	Orunia Górna - Gdańsk Południe	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	460 511	2022
Park Przemian etap II	122 900	15 350	Orunia Górna - Gdańsk Południe	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	122 900	2022
Innowacyjne "zielone" wyspy spowalniające ruch i poprawiające bezpieczeństwo na ulicy Żuławskiej	30 000	0	Orunia - św. Wojciech - Lipce	Odbyło się spotkanie z Wnioskodawcą, projekt w trakcie opracowywania.	30 000	2022

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2022)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Domki dla wiewiórek z oruńskiego parku	2 000	2 000	Orunia - św. Wojciech - Lipce	Zamontowano 30 szt. domków dla wiewiórek w Parku Oruńskim.	2 000	2022
Oruńskie Centrum Sportu i Rekreacji	394 641	5 800	Orunia - św. Wojciech - Lipce	Wykonano program funkcjonalno-użytkowy. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	394 641	2022
Budki lęgowe dla ptaków Osowa	18 500	16 193	Osowa	Zamontowano 125 szt. budek na terenie leśnym dzielnicy Osowa - przy Niedziałkowskiego (50 szt.), na terenie zieleni przy ul. Posejdona (15 szt.), przy ul. Wodnika (14 szt.), ul. Wodnika/Syriusza (6 szt.), Park Chirona (40 szt.).	18 500	2022
UsiądźMY Wygodnie	16 000	0	Osowa	Zadanie w trakcie realizacji.	16 000	2022
Bezpieczny i wygodny dostęp do parku przy Bliźniąt	141 000	0	Osowa	Ogłoszono przetargi na dokumentację projektową, które zostały unieważnione ze względu na wysoką wartość finansową ofert. W 2023 roku planowane jest ponowne ogłoszenie przetargu na dokumentację projektową i zawarcie umowy z wykonawcą.	141 000	2022
Altanki na Osowej	40 000	0	Osowa	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	40 000	2022
"Stacje naprawy i czyszczenia rowerów, deskorolek i wózków przy Parkach Diany i Chirona"	13 000	13 000	Osowa	Zakupiono i zamontowano stację napraw i czyszczenia rowerów, deskorolek i wózków przy Parkach: Diany i Chirona.	13 000	2022
Mobilne boisko Osowa dla Sportu	175 500	160 990	Osowa	Zakupiono mobilne boisko dla dzielnicy Osowa. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany.	175 500	2022
Jednorożca - zielona odNOWA!	52 463	0	Osowa	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	52 463	2022
Zielona Parterowa!	51 000	0	Osowa	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	51 000	2022
Park Uphagenów - Zielone Centrum Dzielnicy - miejsce wypoczynku i aktywizacji seniorów w rejonie ul. Piecewskiej przy stacji BP i Przychodni	144 807	0	Piecki - Migowo	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	144 807	2022

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2022)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Zielone serce dzielnicy Piecki-Migowo - Park Morena-Rakoczego. Ogólnodostępny Park pomiędzy Galerią Morena, Lidlem oraz Kościołem Bożego Ciała.	579 229	0	Piecki - Migowo	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	579 229	2022
Naturalny plac zabaw i rozbudowa Bajkowych sąsiedzkich ogrodów	58 980	8 000	Przeróbka	Wykonano program funkcjonalno-użytkowy. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	58 980	2022
Skatepark miejsce do spędzania aktywnie wolnego czasu młodzieży	235 921	0	Przeróbka	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	235 921	2022
Kolorowe Przymorze Małe - Łąki Kwietne	99 846	0	Przymorze Małe	Realizacja zadania możliwa w 2023 r. po zakończeniu prac GIWK, który w projekcie uwzględni koncepcję łąki kwietnej.	99 846	2022
Park na Przymorzu Małym! Dokończenie budowy Parku przy Potoku Oliwskim - zielone miejsce dla wszystkich (rodzin, seniorów, dzieci i właścicieli psów)!	399 383	0	Przymorze Małe	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	399 383	2022
Osiedle dla pożytecznych owadów	7 000	3 299	Przymorze Wielkie	Wysiano łąkę kwietną na terenie Parku Reagana wieloletnią, mieszkanką nasion na powierzchni 500 m ² . W 2023 r. zostaną dostawione domki dla owadów.	7 000	2022
Ptasie Osiedle	33 000	16 193	Przymorze Wielkie	Zamontowano 125 budek na terenie Parku Reagana.	33 000	2022
Kwitnąca ulica Kołobrzeska na Przymorzu Wielkim	104 000	64 414	Przymorze Wielkie	Posadzono 47 szt. drzew - lipy drobnolistnej.	104 000	2022
Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu Obrońców Wybrzeża/Chłopska	25 000	3 287	Przymorze Wielkie	Poprawiono bezpieczeństwo i płynność ruchu na skrzyżowaniu poprzez możliwość skrętu w lewo z dwóch pasów za pomocą oznakowania poziomego w uzgodnieniu z Zespołem ds. Zarządzania Ruchem.	25 000	2022
Stoły piknikowe w Parku Reagana	125 000	116 044	Przymorze Wielkie	Zakupiono i zamontowano 5 sztuk stołów piknikowych odpornych na wodę i działania mikroorganizmów w Parku Reagana.	125 000	2022
Plac ćwiczeń street workout	70 000	6 300	Przymorze Wielkie	Wykonano program funkcjonalno-użytkowy. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	70 000	2022

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2022)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Drugi odcinek oświetlenia spacerowej Alei Brzozowej w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana, plus nowe ławki. Etap 2	172 000	18 450	Przymorze Wielkie	Opłacono dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	172 000	2022
Wybieg na górze	90 000	6 029	Przymorze Wielkie	Opłacono dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	90 000	2022
Ninja Warrior & Multiring - konstrukcja	64 000	1 476	Przymorze Wielkie	Wykonano opinię geotechniczną. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	64 000	2022
Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejara - etap II	49 660	0	Rudniki	Trwały prace przygotowawczo - uzgodnieniowe do zlecenia projektu budowlanego w zakresie zagospodarowania terenu, ścieżek, małej architektury i nasadzeń zieleni na placu Gdańskiego Kolejara. Wykonano koncepcję zagospodarowania terenu. W 2023 roku planowane jest zlecenie projektu budowlanego i realizacja zagospodarowania terenu.	49 660	2022
"Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska" cz. V	374 641	92	Rudniki	Wykonano mapy do celów projektowych. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	374 641	2022
Budki lęgowe dla ptaków Siedlce	18 500	16 193	Siedlce	Zamontowano 125 szt. budek na zieleńcach przy ul. Malczewskiego, 83 szt. w Parku Bema, 22 szt. na zieleńcu przy ul. Wyczółkowskiego.	18 500	2022
Ukwiecamy zieleniec przy schodach łączących Siedlce z Suchaninem	9 500	9 500	Siedlce	Wysiano łąkę kwietną na terenie o powierzchni 326m ² . Posadzono róże (100 szt.) i trawy ozdobne (180 szt.).	9 500	2022
Ogród Deszczowy w parku przy ulicach Ciasnej, Kartuskiej i Malczewskiego	157 830	0	Siedlce	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	157 830	2022
Rozbudowa Centrum Rekreacyjno-Krajobrazowego Winna Góra w ramach Projektu Gdańskie Szlaki Krajobrazowe	120 000	0	Siedlce	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	120 000	2022
Psi relaks - wybieg dla psów na ul. Wieniawskiego	149 000	5 590	Siedlce	Opłacono inwentaryzację zieleni. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	149 000	2022
Pole do disc golfa w Parku Na Zbocz	61 000	58 733	Siedlce	Zrealizowano pole do disc golfa oferujące 7 dołków, 21 par i 245 metrów.	61 000	2022
Pusty Staw Stogi - sport, rekreacja, wypoczynek	157 717	0	Stogi	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	157 717	2022

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2022)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Naturalny plac zabaw, przestrzeń do wypoczynku na Stogach	323 785	7 400	Stogi	Opłacono dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	323 785	2022
Zielona Strzyża	34 236	0	Strzyża	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	34 236	2022
Przyjazna i Aktywna Strzyża	24 000	15 003	Strzyża	Zajęcia nordic walking pod okiem instruktora odbywające się systematycznie raz w tygodniu. Odbyło się 50 zajęć. Bieg dzielnicowy odbył się 26.06.2022 r. na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Grunwaldzkiej.	24 000	2022
Przyjazna i Aktywna Strzyża	232 945	0	Strzyża	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	232 945	2022
Oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Beethovena 21	28 000	12 300	Suchanino	W 2023 r. przewiduje się odbiór dokumentacji projektowej i roboty budowlane dla oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Beethovena 21.	28 000	2022
Zbiornik Wileńska - brakujące oświetlenie	115 000	18 450	Suchanino	Opłacono dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	115 000	2022
Oświetlenie ul. Taborowej (odcinek pomiędzy ul. Taborową 4 a ul. Wyczółkowskiego)	46 000	18 450	Suchanino	Pozyskano dokumentację projektową. W 2023 r. planuje się roboty budowlane dla oświetlenia ul. Taborowej - odcinek pomiędzy ul. Taborową 4 a ul. Wyczółkowskiego.	46 000	2022
Wybieg dla psów - wymiana nawierzchni i nowe przeszkody	54 000	54 000	Suchanino	Wymieniono nawierzchnię oraz zakupiono i zamontowano nowe przeszkody na wybiegu dla psów przy ul. Paganiniego w dzielnicy Suchanino.	54 000	2022
Zagospodarowanie działki miejskiej w siedlisku na Cygańskiej Górze 3D	50 000	39 360	Suchanino	Opracowano dokumentację projektową. Wykonano roboty rozbiórkowe, nowy dwukolorowy chodnik, zasadzono drzewa i krzewy przy ul. Cygańska Góra 3D. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany.	50 000	2022
Statek nad Stawem, doposażenie placu zabaw przy Stawie Wileńska	60 000	4 920	Suchanino	Opłacono inwentaryzację zieleni. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	60 000	2022
Miejska Galeria Kosycarzy - cz. 1	10 000	0	Śródmieście	Podpisano umowę z projektantem. Wykonano projekt w dwóch wariantach, który został złożony do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków celem uzgodnienia. Środki nie zostały wydatkowane. Zadanie planowane do realizacji w 2023 r.	10 000	2022

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2022)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Pielęgnacja starodrzewów i nowe nasadzenia przy ulicach Toruńska, Kamienna Grobla	133 966	20 704	Śródmieście	Posadzono 9 szt. Jarzębów mącznych przy ul. Łąkowej.	133 966	2022
Etap II - Zielona Aleja na Wyspie Spichrzów	150 000	0	Śródmieście	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	150 000	2022
Oświetlenie parku na Biskupiej Górze	165 000	39	Śródmieście	Wykonano mapy do celów projektowych. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	165 000	2022
Plac zabaw dla dzieci przy ul. Reduta Dzik opływ Motławy	60 000	0	Śródmieście	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	60 000	2022
Plac kalisteniczny (street workout) - rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku. Etap 2	150 702	6 300	Śródmieście	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	150 702	2022
Ogrodzenie cmentarza - bukszanowy żywopłot	2 000	2 000	Ujeścisko - Łostowice	Nasadzono krzewy żywopłotowe.	2 000	2022
Rowerowy Raj dla mieszkańców os. Pięć Wzgórz/os. Miłe	589 770	0	Ujeścisko - Łostowice	Podpisano umowę na dokumentację projektową. W 2023 r. planuje się odbiór dokumentacji projektowej w zakresie budowy toru do jazdy na rowerze, oświetlenia, ścieżek rekreacyjnych i stojaków rowerowych oraz przewidziane jest ogłoszenia przetargu na roboty budowlane.	589 770	2022
Zielony Park os. Pięć Wzgórz i os. Miłe	138 000	0	Ujeścisko - Łostowice	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	138 000	2022
Nasadzenia drzew	40 000	27 799	VII Dwór	Posadzono 18 szt. drzew lipy drobnolistnej.	40 000	2022
Plac Rekreacyjny dla mieszkańców w ramach zagospodarowania Strefy Buforowej - zadanie 1	229 570	11 733	VII Dwór	Opłacono dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	229 570	2022
Budki lęgowe dla ptaków Wrzeszcz Dolny	18 500	16 193	Wrzeszcz Dolny	Zamontowano 125 szt. budek. W Parku Kuźniczki - 11 szt., na terenie zieleni przy ul. Białej/Waryńskiego - 15 szt., w parku bp. O'Rurke - 18 szt., zieleniec Plac Wybickiego - 18 szt., na terenie zieleni przy kościele św. Stanisława - 10 szt., Park nad Strzyżą-28 szt., zieleniec przy al. Hallera - 25 szt.	18 500	2022

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2022)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Monitoring - Bezpieczeństwo Mieszkańców Wrzeszcza Dolnego	345 000	0	Wrzeszcz Dolny	Rozpoczęto prace montażowe w zakresie instalacji monitoringu - bezpieczeństwa mieszkańców Wrzeszcza Dolnego. W pierwszym kwartale 2023 r. planowany jest odbiór końcowy i zakończenie prac.	345 000	2022
Parkowy zakątek	151 301	6 300	Wrzeszcz Dolny	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	151 301	2022
Piękne zieleńce we Wrzeszczu	123 000	0	Wrzeszcz Górny	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	123 000	2022
Wielki Finał - Sobótkowa Polana - Leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań. - Etap III (ostatni)	490 000	0	Wrzeszcz Górny	Opracowano dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	490 000	2022
Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw część III	228 092	228 092	Wyspa Sobieszewska	Wykonano ciągi komunikacyjne, zamontowano urządzenia zabawowe, wykonano boisko do piłki siatkowej, zamontowano wyposażenie boiska do siatkówki plażowej oraz profesjonalne aluminiowe bramki do piłki nożnej wraz z wytyczeniem geodezyjnym boiska i ich lokalizacji, wyposażano teren w małą architekturę, uporządkowano zieleń, nasadzono rośliny okrywowe.	228 092	2022
Park Na Zboczu - oświetlenie lampami LED ciągu pieszego	215 463	18 450	Wzgórze Mickiewicza	Pozyskano dokumentację projektową. W 2023 r. planuje się roboty budowlane w zakresie oświetlenia lampami LED ciągu pieszego.	215 463	2022
Łagodne i bezpieczne przejścia przez ulicę dla rowerów i niepełnosprawnych	10 000	10 000	Zaspa Młyniec	W miejscach przejść obniżono wysokość krawężników do poziomu powierzchni jezdni.	10 000	2022
Rekreacyjna Zaspa - parkour i plac zabaw na kompleksie sportowym przy SP 92	443 351	443 350	Zaspa Młyniec	Zrealizowano zakup i montaż urządzeń do parkour oraz plac zabaw na kompleksie sportowym przy Szkole Podstawowej nr 92 przy ul. Starowej. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany.	443 351	2022
Zielony teren wypoczynku i rekreacji na kompleksie sportowym przy ZSP nr 5 (SP 92)	91 842	0	Zaspa Młyniec	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	91 842	2022
Dokończenie projektu z BO 2017 - wysoka zieleń na placu przy Al. Jana Pawła II / ul. Meissnera	91 763	59 316	Zaspa Rozstaje	Wykonano nasadzenia na skwerze przy ul. Meissnera. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. w zakresie wykonania nasadzeń w ciągu spacerowym przy ul. Jelitkowski Dwór.	91 763	2022

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2022)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
III etap - boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą. Budowa nowoczesnego placu zabaw na terenie przedszkola (III etap)	367 050	365 949	Zaspa Rozstaje	Wybudowano boisko ze sztuczną nawierzchnią oraz plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 48 i Przedszkolu nr 5 przy ul. Burzyńskiego 10.	367 050	2022
Aleja drzew wzdłuż ścieżki rowerowej na ulicy Pomorskiej	93 790	57 971	Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia	Posadzono 43 szt. drzew kasztanowców białych.	93 790	2022
Budki lęgowe dla ptaków Żabianka	18 500	16 193	Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia	Zamontowano 125 budek na terenie zieleni przy potoku Oliwskim - wzdłuż Pomorskiej (18 szt.), na zieleńcu przy ul. Subistawa i ul. Pomorskiej (5 szt.), w Parku Przymorze (66 szt.), przy ul. Pomorskiej w pasie rozdziału (36 szt.).	18 500	2022
Osiedle dla pożytecznych owadów	7 000	3 000	Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia	Założono łąkę kwietną w Parku Reagana o powierzchni 500 m². W 2023 roku zostaną dokupione budki dla owadów.	7 000	2022
Rodzinna Gra Terenowa Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia - zabawa z mapą	6 200	6 150	Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia	Jednodniowa gra terenowa z wykorzystaniem mapy odbyła się 06.03.2022 r. Rodzinna gra terenowa przeznaczona dla rodzin chcących wspólnie spędzić czas w formie gry i zabawy na orientację. Gra dała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i znajomości terenu. Cała zabawa rozgrywana jest w formie zawodów mających charakter edukacyjny popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad Fair Play.	6 200	2022
Plenerowa strefa relaksu i zabawy dla dzieci, dorosłych i seniorów	382 440	5 535	Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia	Opłacono inwentaryzację zieleni. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	382 440	2022
Chrońmy Gdańsk przed dzikami i dziki przed Gdańskiem	80 000	79 385	Ogólnomiejski	Przygotowano kampanię informacyjno-edukacyjną: ulotki, plakaty, filmy edukacyjne itp. poprzez dotarcie do mieszkańców Gdańska za pomocą: kolportażu ulotek i plakatów w dzielnicach narażonych na wizyty nieproszonych gości; emisję przygotowanego filmu w środkach komunikacji miejskiej; kampanię w gdańskich szkołach; informację na stronach internetowych. Dokonano zakupu dodatkowych elementów infrastruktury zabezpieczającej miasto przed dzikami w tym fotopułapkę i metalową, przenośną odłownię na dziki.	80 000	2022
Gdańszczanie sadzą drzewa etap II	70 000	0	Ogólnomiejski	Zadanie do realizacji w 2023 r. Zlecono wykonanie badań gleby, GZDiZ wystąpił do Wód Polskich o opinię w sprawie. Z otrzymanych analiz wynika, że konieczne jest wykonanie systemu nawadniania. Ostatecznie ustalono, że zamiast nasadzeń będą wykonane rozbruki nawierzchni utwardzonych pod nasadzenia zieleni niskiej wzdłuż Traktu Św. Wojciecha.	70 000	2022
Pogotowie dla zwierząt	277 000	223 560	Ogólnomiejski	Przeprowadzono sterylizacje i kastracje kotów, zapewniono opiekę weterynaryjną oraz zaszczepiono koty, wykonano: 75 sterylizacji, 42 kastracje, 326 zabiegi lecznicze oraz 101 czipowań.	277 000	2022

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2022)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Metalowe serce na nakrętki w każdej dzielnicy Gdańska	105 000	0	Ogólnomiejski	Projekt zakładał zakup estetycznych pojemników, do których mieszkańcy mogliby wrzucać plastikowe nakrętki po opakowaniach. Dochód ze sprzedaży nakrętek będzie przeznaczony na cele charytatywne. Trwały przygotowania, realizacja zadania planowana w 2023 r.	105 000	2022
Zostań EKOprojektantem - dbaj z nami o środowisko	10 000	9 840	Ogólnomiejski	Zorganizowano warsztaty dla 150 osób. Zakres warsztatów obejmował ozdabianie toreb materiałowych farbami pod opieką osób prowadzących zajęcia. Dodatkowo zapewniono 2 stanowiska z maszynami do szycia i osobami do pomocy w ich obsłudze. Warsztatom towarzyszyła edukacja w zakresie odpowiedzialnego postępowania z odpadami, idei less waste, w tym nadawania przedmiotom "drugiego życia".	10 000	2022
Zielony Górny Taras Gdańska (Jasień, Kokoszkki, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach - po raz drugi!	504 000	0	Ogólnomiejski	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	504 000	2022
Zielona Oliwa - Kompleksowy projekt przywrócenia zadrzewień przy al. Grunwaldzkiej	504 000	265 749	Ogólnomiejski	Wykonano nasadzenia przy ul. Podhalańska, Słoneczna, Wąsowicza, Witkiewicza, Zacisze, Leśna, Grottgera, Derdowskiego, Kasprowicza, Obrońców Westerplatte. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r.	504 000	2022
Zielony Promyk	100 000	100 000	Ogólnomiejski	Wybudowano ścieżki z gnejsu, nasadzono byliny i krzewy oraz wykonano pojemnikowe ogrody deszczowe na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Promyk.	100 000	2022
Park Oruński - pływające zielone wyspy + fontanna na stawie	210 000	0	Ogólnomiejski	Została zawarta umowa z Gdańskimi Wodami na pełnienie obowiązków inwestora zastępczego. Gdańskie Wody przeprowadziły postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej i zawarły umowę. Umowny termin zakończenia prac projektowych - kwiecień 2023 r.	210 000	2022
Doposażenie placów zabaw w Parku im. Reagana	350 000	5 577	Ogólnomiejski	Opłacono dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	350 000	2022
Rowerowy Górny Taras Gdańska (Jasień, Kokoszkki, Matarnia, Osowa)	2 000 000	0	Ogólnomiejski	Ogłoszono przetarg na dokumentację projektową. W 2023 roku planuje się podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej w zakresie ścieżek rowerowych i oznakowań dla lokalizacji: ul. Wodnika od ul. Kielnieńskiej do ul. Perseusza; ul. Wodnika skrót Meteorytowej; ul. Nowa spadochroniarzy; ul. Kalinowa.	2 000 000	2022

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z budżetu Miasta Gdańska za 2022 rok.