

Załącznik nr 1
wersja dostępna cyfrowo

za
2022 ROK

RAPORT

O STANIE

MIASTA GDAŃSKA



SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Podsumowanie działań realizowanych w 2022 roku



GDAŃSK

Spis treści

I. Wstęp.....	6
II. Zmiany w Budżecie Obywatelskim	8
III. Ogólnomiejskie projekty poddane pod głosowanie oraz wybrane do realizacji przez mieszkańców w Budżecie Obywatelskim oraz Zielonym Budżecie Obywatelskim 2023 w głosowaniu w 2022 roku	9
Projekty ogólnomiejskie - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023	9
Projekty ogólnomiejskie - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023.....	11
IV. Dzielnicowe projekty poddane pod głosowanie oraz wybrane do realizacji przez mieszkańców w Budżecie Obywatelskim oraz Zielonym Budżecie Obywatelskim 2023 w głosowaniu w 2022 roku.....	12
Aniołki – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022	12
Aniołki – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023.....	12
Brętowo – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023.....	13
Brętowo – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023.....	13
Brzeźno – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023.....	13
Brzeźno – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023	14
Chełm – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023	14
Chełm – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023	15
Jasień – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023	15
Jasień – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023	16
Kokoszki – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023.....	17
Kokoszki – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023.....	17
Krakowiec - Górki Zachodnie – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023	17
Krakowiec - Górki Zachodnie – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023.....	18
Letnica – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023	18
Letnica – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023	19
Matarnia – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023.....	19
Matarnia – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023	19
Młyniska – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023	20

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Młyniska – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023	20
Nowy Port - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023	20
Nowy Port - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023	21
Oliwa - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023	21
Oliwa - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023	22
Olszynka - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023	22
Olszynka - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023	23
Orunia Górna - Gdańsk Południe - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023	23
Orunia Górna - Gdańsk Południe - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023	24
Orunia – Św. Wojciech – Lipce - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023	24
Orunia – Św. Wojciech – Lipce - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023	25
Osowa - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023	25
Osowa - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023	26
Piecki-Migowo - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023	26
Piecki-Migowo - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023	27
Przeróbka – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023	27
Przeróbka - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023	27
Przymorze Małe – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023	28
Przymorze Małe - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023	28
Przymorze Wielkie - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023	29
Przymorze Wielkie - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023	29
Rudniki - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023	30
Rudniki - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023	30
Siedlce - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023	31
Siedlce - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023	31
Stogi - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023	32
Stogi - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023	32
Strzyża - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023	33
Strzyża - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023	33

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Suchanino - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023.....	33
Suchanino - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023.....	34
Śródmieście - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023.....	34
Śródmieście - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023.....	35
Ujeścisko-Łostowice - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023.....	35
Ujeścisko-Łostowice - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023.....	36
VII Dwór - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023.....	37
VII Dwór - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023.....	37
Wrzeszcz Dolny - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023.....	37
Wrzeszcz Dolny - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023.....	38
Wrzeszcz Górny - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023.....	38
Wrzeszcz Górny - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023.....	39
Wyspa Sobieszewska - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023.....	39
Wyspa Sobieszewska - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023.....	40
Wzgórze Mickiewicza – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023.....	40
Wzgórze Mickiewicza – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023.....	40
Zaspa Młyniec - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023.....	41
Zaspa Młyniec - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023.....	41
Zaspa Rozstaje - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023.....	41
Zaspa Rozstaje - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023.....	42
Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023.....	43
Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023.....	43
V. Projekty Budżetu Obywatelskiego realizowane w 2022 r.	44
VI. Ogólnomiejskie projekty z Budżetu Obywatelskiego realizowane w 2022 roku	46
Projekty Ogólnomiejskie realizowane w 2022 roku	46
VII. Dzielnicowe projekty z Budżetu Obywatelskiego realizowane w 2022 roku.....	53
Aniołki – projekty realizowane w 2022 roku	53
Brętowo – projekty realizowane w 2022 roku.....	55

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Brzeźno – projekty realizowane w 2022 roku.....	57
Chełm – projekty realizowane w 2022 roku	58
Jasień – projekty realizowane w 2022 roku	60
Kokoszki– projekty realizowane w 2022 roku	62
Krakowiec – Górk Zachodnie – projekty realizowane w 2022 roku	64
Letnica – projekty realizowane w 2022 roku	66
Matarnia – projekty realizowane w 2022 roku.....	67
Młyniska – projekty realizowane w 2022 roku	70
Nowy Port – projekty realizowane w 2022 roku	71
Oliwa – projekty realizowane w 2022 roku	72
Olszynka – projekty realizowane w 2022 roku	75
Orunia Górna-Gdańsk Południe – projekty realizowane w 2022 roku	76
Orunia – Św. Wojciech – projekty realizowane w 2022 roku	79
Osowa – projekty realizowane w 2022 roku	80
Piecki-Migowo – projekty realizowane w 2022 roku.....	83
Przeróbka – projekty realizowane w 2022 roku	86
Przymorze Małe – projekty realizowane w 2022 roku	87
Przymorze Wielkie – projekty realizowane w 2022 roku	89
Rudniki – projekty realizowane w 2022 roku	92
Siedlce – projekty realizowane w 2022 roku	94
Stogi – projekty realizowane w 2022 roku	96
Strzyża – projekty realizowane w 2022 roku	98
Suchanino – projekty realizowane w 2022 roku.....	99
Śródmieście – projekty realizowane w 2022 roku	101
Ujeścisko-Łostowice – projekty realizowane w 2022 roku.....	105
VII Dwór – projekty realizowane w 2022 roku	108
Wrzeszcz Dolny – projekty realizowane w 2022 roku	109
Wrzeszcz Górny – projekty realizowane w 2022 roku.....	110
Wyspa Sobieszewska – projekty realizowane w 2022 roku	111


Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Wzgórze Mickiewicza – projekty realizowane w 2022 roku.....	113
Zaspa Młyniec – projekty realizowane w 2022 roku	114
Zaspa Rozstaje – projekty realizowane w 2022 roku.....	116
Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia – projekty realizowane w 2022 roku	118

Wstęp

Budżet Obywatelski (BO) w Gdańsku stał się nieodłącznym elementem corocznej współpracy władz miejskich z mieszkańcami. Wprowadzony w 2013 r. jako chęć przekazania części decyzji gdańszczankom i gdańszczanom, od czterech lat jest obowiązkowym działaniem gmin na prawach powiatu. Środki przeznaczone na Budżet Obywatelski stanowią co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. Kwota dzielona jest na projekty ogólnomiejskie - 20% oraz dzielnicowe - 80%. Zielony Budżet Obywatelski stanowi 20% kwoty przeznaczonej na projekty dzielnicowe oraz 30% na projekty ogólnomiejskie.

Środki przeznaczone na Budżet Obywatelski w latach 2016–2022
dane w mln zł, dane w zł



Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Rok 2022 to rok jubileuszowej, 10. edycji Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie trwało od 26 września do 10 października, zaś cały proces rozpoczął się już w marcu, a zakończył się ogłoszeniem wyników 14 października 2022 r. Mieszkańcy Gdańska mogli samodzielnie oddać swój głos, bądź skorzystać z punktów do głosowania rozmieszczonych na terenie Gdańska. Dzięki organizacji mobilnych punktów we wszystkich dzielnicach mieszkańcy, zwłaszcza osoby z brakiem dostępu do Internetu mogli głosować w wybranym dniu w swojej dzielnicy.

W 2022 r. odbyły się warsztaty dla mieszkańców w ramach działań Budżetu Obywatelskiego - 6 spotkań w 6 lokalizacjach - przed terminem składania wniosków do Budżetu Obywatelskiego odbyły się spotkania z mieszkańcami przybliżające zasady między innymi zagospodarowania przestrzeni publicznej pod kątem dostępności, zieleni, czy rozwiązań retencyjnych.

Złożono 482 projekty, w tym 124 w kategorii Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Łączna kwota Budżetu Obywatelskiego 2023 to 22 063 118 zł, z czego na projekty dzielnicowe przeznaczono 17 812 418 zł (w tym Zielony Budżet Obywatelski 3 718 844 zł), a na projekty ogólnomiejskie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

4 250 700 zł (w tym Zielony Budżet Obywatelski 1 259 100 zł). Do głosowania zakwalifikowanych zostało 305 projektów. W głosowaniu wzięło udział 41 217 mieszkańców Gdańska – 22 884 kobiety oraz 18 333 mężczyzn. Ogólna frekwencja wyniosła 9,49%. Najlepszy wynik (21,09%) pod względem frekwencji uzyskała Wyspa Sobieszewska, tym samym wygrywając iluminacje świąteczne dla swojej dzielnicy. Do realizacji wybranych zostało 118 projektów, w tym 52 projekty Zielonego Budżetu Obywatelskiego (49 dzielnicowych i 3 ogólnomiejskie).

Wybrane informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku wg edycji w latach 2016–2022

Wyszczególnienie	Budżet Obywatelski 2017	Budżet Obywatelski 2018	Budżet Obywatelski 2019	Budżet Obywatelski 2020	Budżet Obywatelski 2021	Budżet Obywatelski 2022	Budżet Obywatelski 2023
Edycja	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Rok, w którym odbyło się głosowanie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kwota BO (w mln zł)	12,5	14,0	19,8	18,5	18,4	20,8	22,1
w tym na projekty ogólnomiejskie	2,5	2,8	4,0	3,6	3,6	4,3	4,3
w tym na projekty dzielnicowe	10,0	11,2	15,9	14,9	14,8	16,5	17,8
Udział kwoty BO w stosunku do wydatków budżetowych (w %)	0,47	0,49	0,59	0,56	0,56	0,50	0,51
Środki BO przypadające na uprawnionych do głosowania (w zł)	33,7	35,6	50,5	39,7	39,1	44,2	50,8
Frekwencja (w %)	10,0	11,3	12,4	11,4	8,6	9,9	9,5
Liczba osób, które zagłosowały	36 971	44 655	48 760	53 025	40 383	43 190	41 217
Liczba projektów złożonych	335	412	455	563	629	674	482
Liczba projektów poddanych pod głosowanie	254	297	319	331	357	387	305
Liczba projektów wybranych do realizacji	91	106	82	75	115	121	118

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Zmiany w Budżecie Obywatelskim

W edycji Budżetu Obywatelskiego 2023 zostały zmienione minimalne progi poparcia dla realizacji projektów dzielnicowych i ogólnomiejskich. Do realizacji projektów dzielnicowych Budżetu Obywatelskiego konieczne jest przekroczenie minimalnego progu poparcia, to jest uzyskania co najmniej 100 punktów poparcia. Do realizacji projektów ogólnomiejskich (w tym Zielonego Budżetu Obywatelskiego) wymagane jest minimum 200 punktów. Dla projektów dzielnicowych Zielonego Budżetu Obywatelskiego nie wprowadzono wymaganego minimum.

W projekcie uchwały pojawiła się definicja ogólnodostępności. Określa ona, iż „ogólnodostępność danego projektu oznacza zapewnienie możliwości czerpania z niego korzyści na równych prawach wszystkim zainteresowanym mieszkańcom. Za spełnienie zasady ogólnodostępności projektu uważa się:

- w przypadku projektów inwestycyjnych - muszą być dostępne dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców przez co najmniej 6 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku, pomiędzy godzinami 8.00–22.00 oraz przez 10 godzin dziennie w sobotę i niedzielę, pomiędzy godzinami 8.00–22.00, a przez dostępność rozumie się dostęp niezwiązany z wynajmem i użyczeniem infrastruktury klubom sportowym, organizacjom pozarządowym lub podmiotom gospodarczym,
- w przypadku projektów nieinwestycyjnych, takich jak organizacja szkoleń, wydarzeń, kursów, zajęć i innych podobnych, efekty ich realizacji muszą być dostępne dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców, którzy stanowią grupę docelową projektu, a nabór powinien być otwarty oraz ogłoszony w dostępnych kanałach komunikacji.

Ogólnomiejskie projekty poddane pod głosowanie oraz wybrane do realizacji przez mieszkańców w Budżecie Obywatelskim oraz Zielonym Budżecie Obywatelskim 2023 w głosowaniu w 2022 roku

Projekty ogólnomiejskie - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Ciąg rowerowy wzdłuż ul. Małomiejskiej do Traktu świętego Wojciecha - etap I	2 000 000	3 964	Tak
Pogotowie dla Zwierząt	643 000	3 872	Tak
Miejskie place zabaw - modernizacja i nowe wyposażenie	1 050 000	3 342	Nie
Park Oruński - tętnia dbamy o zdrowie gdańszczan po pandemii	1 100 000	3 250	Nie
In vitro - nasza szansa na bycie mamą i tatą	120 000	3 204	Tak
Odkorkowujemy miasto - wydłużenie lewoskrętu na Alei Armii Krajowej	1 050 000	2 361	Nie
Gdańsk twarzą do wody	2 000 000	2 047	Nie
Korpostrada rowerowa w Oliwie	1 575 600	1 910	Nie
Chodniki dla górnego tarasu Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)	2 000 000	1 864	Nie
Nadmorska ścieżka pieszo-rowerowa Stogi Plaża-Górki Zachodnie - etap I	2 000 000	1 484	Nie
Sportowe bulwary nad Optywem Motławy - etap I	750 000	1 279	Nie
Inteligentne ławki solarne w gdańskich parkach	235 000	1 277	Nie
Arena nowych sportów miejskich - Multisportowe twarde boisko z bandami	792 000	1 228	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Doposażenie miejskich wybiegów dla psów	250 000	1 036	Nie
Ławki sensoryczne i uniwersalne ławki miejskie w gdańskich parkach	210 000	1 028	Tak
Kompleks sportowy "Piastuś" na Przymorzu	2 000 000	982	Nie
Foodsharing - lodówki społeczne	61 200	980	Nie
Przyszłość Gdańska bez kociej bezdomności	1 200 000	878	Nie
Zielone Ringi Gdańska	2 000 000	851	Nie
Oświetlony Gdańsk-Południe	539 600	769	Nie
Park przy ulicy Pohulanka	500 000	650	Nie
Akademia wiedzy "Promyka"	300 000	534	Nie
Nauka pływania dla osób 26+	321 800	422	Nie
Tinder dla zwierzaków - pomoc w poszukiwaniu miłości dla psów i kotów	607 000	404	Nie
Warsztaty rolkarskie dla każdego!	23 600	350	Nie
Zwiększenie bezpieczeństwa na schodach łączących Suchanino i Siedlce	1 500	272	Tak
Ekologiczne miejsca postojowe z ogrodem deszczowym przy Pomniku Inki	299 000	267	Nie
Oświetlenie ulicy Hausbrandta	141 000	255	Nie
Remont drogi potrzebnej dla wszystkich - dojazd do Szkoły nr 69 i ZUS	267 000	103	Nie
Stójka, zwarcie, parter - MMA Kids	23 985	76	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Projekty ogólnomiejskie - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zielona Oliwa - Projekt przywrócenia zadrzewień przy alei Grunwaldzkiej	419 700	5 395	Tak
Zielone serca dzielnicy: Piecki Migowo, Chełm, Orunia Górna	419 700	4 673	Tak
Zielony górny taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)	419 700	4 637	Tak
Gdańszczanie sadzą drzewa III etap	175 000	3 834	Nie
Rajskie Ogrody na Długich Ogrodach	330 000	3 595	Nie
Gdańsk twarzą do wody	419 700	3 342	Nie
Zielony Multipark Morena	419 700	3 012	Nie
Natura Park Opływu Motławy	130 000	2 829	Nie
Zielony Gdańsk-Południe	120 000	2 467	Nie
Zielone Ringi Gdańska	419 700	2 410	Nie
Zielony salon Gdańska część I	400 000	1 368	Nie
Zielony Promyk 2.0	200 000	1 168	Nie
Zielony przystanek przy Opływie Motławy	210 000	829	Nie
Ulica Twarda - minipark na nowo	49 000	464	Nie

Dzielnicowe projekty poddane pod głosowanie oraz wybrane do realizacji przez mieszkańców w Budżecie Obywatelskim oraz Zielonym Budżecie Obywatelskim 2023 w głosowaniu w 2022 roku

Aniołki – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Aniołki Pieszo 1.0	245 975	1 016	Tak
Przebudowa przejścia pieszego pomiędzy ulicą Powstańców Warszawskich a ulicą Płowce	50 000	669	Nie
Usunięcie barierek z ulicy Focha	2 500	208	Tak
Rodzinna Gra Terenowa Aniołki - zabawa z mapą	6 650	174	Tak

Aniołki – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zadbana zieleń na Aniołkach	65 000	423	Tak

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Brętowo – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Park kieszonkowy przy rondzie świętego Jana de La Salle	299 571	1 379	Tak
PsiPark i kabiny Toi Toi przy placu zabaw Leśny Świat Dzieci / Leśna Góra	185 000	1 170	Nie
Nowe strefy rekreacji Brętowa	306 221	1 000	Nie
Pakiet dla Brętowa	306 221	429	Nie
Gra Terenowa na Orientację Brętowo - zabawa z mapą	6 650	115	Tak

Brętowo – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Park Brętowski - koncepcja zagospodarowania i uporządkowanie terenu	76 555	471	Tak
Górska, Leśna Góra, Matemblewo - te pętle autobusowe mogą być piękne	76 555	439	Nie

Brzeźno – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
ulica Gdańska - Bezpieczna dla rowerów i pieszych (część II)	366 799	2 946	Tak

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Bezpieczeństwo i monitoring dzielnicy Brzeźno ciąg dalszy	320 000	1 043	Nie
Statek na plaży - doposażenie placu zabaw w Parku imienia Haffnera	200 000	783	Nie
Wyposażenie nowego placu zabaw dla dzieci w Brzeźnie - II etap zadania	365 600	663	Nie

Brzeźno – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Spacer po terenach zielonych zamiast nielegalnego wyrzucania śmieci	91 700	865	Tak

Chełm – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Pomóżmy kotom na Chełmie	105 000	3 444	Tak
Disc golf - pole do gry w Jarze Wilanowskim	86 000	2 061	Tak
Letnie spektakle plenerowe na Chełmie	30 000	1 630	Tak
Zagospodarowanie zielenią dzikiego wysypiska śmieci - Bitwy pod Lenino	50 000	1 353	Tak

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Ławki i kosze na śmieci wzdłuż ulicy Worcella	7 500	939	Tak
Gra terenowa na orientację Chełm - zabawa z mapą	6 650	615	Tak

Chełm – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Jar Wilanowski bardziej "parkowy"	150 000	1 209	Tak
Zielona droga do szkoły - ulica Rogalińska zielenieje!	150 000	585	Nie
Rewaloryzacja zieleni Starego Chełmu – rondo Anny Piaseckiej	54 000	526	Tak

Jasień – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Łączymy osiedla - bezpieczne chodniki i skróty dla Jasienia!	440 000	4 680	Tak
Zbiornik retencyjny Jasień – oświetlenie parkowe II	207 900	3 566	Nie
Zmieniamy Jasień i Kiełpinek! Zielen i oświetlenie	539 218	1 919	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Bezpieczne dojście do pracy, siłowni, kliniki (ulica Orzechowa)	288 000	1 595	Nie
Więcej zieleni przy Zielonym Stawie (ulica Potęgowska)	100 000	1 255	Nie
Defibrylator AED na osiedlu Lawendowe Wzgórze	50 000	874	Tak
Leżaki miejskie na terenach rekreacyjnych w dzielnicy Jasień	80 000	434	Nie
Gra terenowa na orientację Jasień - zabawa z mapą	6 650	333	Tak
Historyczne spacerunki po dzielnicy Jasień	700	255	Tak

Jasień – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zielone Lawendowe Wzgórze - sadzimy drzewa między Szkołą Podstawową nr 6 a Przedszkolem nr 68	50 000	1 400	Tak
Kwiaty i krzewy w Parku imienia księdza Kabata na Jasieniu	21 800	995	Tak

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Kokoszki – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
„3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki” - kontynuacja	344 649	3 329	Tak
Kontynuacja wzbogacania oferty rekreacyjnej parku przy ulicy Osiedlowej	344 649	2 000	Nie
"Ostatnia mila" ulicy Egiertowskiej	222 379	787	Nie

Kokoszki – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Ogród deszczowy Osiedla Kokoszki	76 162	617	Tak
Hotele dla owadów pożytecznych w Kokoszkach	10 000	548	Tak

Krakowiec - Górkach Zachodnie – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Oświetlenie ulicy Góreckiej do przystanku	200 000	483	Tak
Disc golf - pole do gry w Górkach Zachodnich	135 000	127	Nie
Gra Terenowa na Orientację Krakowiec - zabawa z mapą	6 650	7	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Krakowiec - Górk Zachodnie – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Nasadzenie roślinności przy ulicy Łowickiej 11F w Gdańsku	54 290	88	Tak

Letnica – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Na Lechię przez tunel	218 450	1 248	Tak
Pomóż letnickim kotom	40 000	1 058	Nie
Ogród lawendy z fontanną	218 000	592	Nie
Bezpłatne ćwiczenia na zdrowy kręgosłup - Letnica	30 000	347	Nie
Wyniesione skrzyżowanie na ulicy Uczniowskiej	72 000	225	Nie
Wiaty przystankowe dla Letnicy	160 000	152	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Letnica – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Pierwsza ławka solarna w Gdańsku	35 000	343	Tak

Matarnia – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	283 118	3 163	Tak
Gra terenowa na orientację Matarnia - zabawa z mapą	6 650	170	Nie

Matarnia – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zielona aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	70 780	637	Tak

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Młyniska – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Naprawa jezdni i chodników w dzielnicy Młyniska	253 340	631	Tak

Młyniska – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Rewitalizacja zieleni w Dzielnicy	86 919	169	Tak

Nowy Port - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Portowe koty - pomóżmy im	85 500	2 339	Tak
Proste chodniki i równe jezdnie w Nowym Porcie!	770 360	1 332	Nie
Bezpiecznie do Tęczowej Jedyneczki	770 360	509	Nie
Modernizacja placu zabaw przy ulicy Na Zaspę	280 000	503	Tak

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nowy Port - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zielone ulice Nowego Portu	81 808	500	Tak
Eko ogródek	81 808	202	Nie

Oliwa - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Remont ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż alei lipowej na ulicy Opackiej	419 700	1 646	Tak
Wygodne drogi piesze - ucywilizowanie chodników z różnych części Oliwy	91 130	702	Nie
Równe chodniki w Oliwie - ulica Wąsowicza dojsię do szkoły	190 000	691	Nie
Wymiana nawierzchni na ulicy Czyżewskiego - etap I	400 000	682	Nie
Wymiana nawierzchni na ulicy Czyżewskiego - etap II	400 000	518	Nie
Bezpieczne przejście przed Katedrą Oliwską	62 000	468	Nie
Wymiana nawierzchni chodnika na ulicy Tatrzańskiej	100 000	436	Nie
Oliwskie serce dla potrzebujących osób - serce na nakrętce	3 500	396	Nie
Nowy chodnik, droga i miejsca parkingowe wzdłuż ulicy Bobrowej	270 000	356	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Gra terenowa na orientację Oliwa - zabawa z mapą	6 650	234	Nie

Oliwa - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Gra terenowa na orientację Oliwa - zabawa z mapą	104 811	1 142	Tak

Olszynka - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Na Szańcach - ulica OdNowa - etap I	235 483	1 242	Tak
Treningowe place zabaw w dzielnicy Olszynka - etap II	215 483	964	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Olszynka - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zielony Zakątek Niwki - park kieszonkowy	58 800	208	Tak
Park kieszonkowy – ulica Bluszczowa / Letnia - etap II	58 870	172	Nie
Bratki Rabatki na ulicy Bratki	58 800	53	Nie

Orunia Górna - Gdańsk Południe - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Gdańsk-Południe dwie przestrzenie sportowo-rekreacyjne	541 699	8 285	Tak
Bezpieczne zejście z Oruni Górnej do Parku Oruńskiego	475 000	8 025	Nie
Zbiornik Augustowski - ogólnodostępne toalety	450 000	2 546	Nie
Doposażenie wybiegu dla psów przy Zbiorniku Augustowska	18 000	738	Nie
Monitoring przy Zbiorniku Augustowska - część 2	275 000	733	Nie
Schody na skarpie przy Zbiorniku Augustowska	58 000	690	Nie
Gra terenowa na orientację Orunia Górna - zabawa z mapą	6 650	218	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Orunia Górna - Gdańsk Południe - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zielona przestrzeń sportowo-rekreacyjna (ulica Podleckiego / Łucznicza)	39 000	1 351	Tak
Kwietniki przy Zbiorniku Augustowska	39 000	1 092	Tak
Ścieżka sensoryczna w przestrzeni rekreacyjnej przy ulicy Srebrnej	25 000	703	Tak
Świąteczna choinka z iluminacją świetlną przy Zbiorniku Augustowska	26 000	340	Tak

Orunia – Św. Wojciech – Lipce - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Ekologiczne miejsca postojowe z ogrodem deszczowym przy ulicy Małomiejskiej	393 760	2 626	Tak
Bezpieczne przejścia dla pieszych odcinek Pruszcz Gdański - Gdańsk Lipce	393 000	1 646	Nie
Święty Wojciech – wymiana nawierzchni drogi	360 000	785	Nie
Remont chodnika przy ulicy Żuławskiej	150 000	779	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Orunia – Św. Wojciech – Lipce - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Domki dla jeży w Parku Oruńskim	1 000	468	Tak
Jadłodzielnia - lodówka społeczna przy Ratuszu Oruńskim	150 000	443	Tak
Zielona Małomiejska - park kieszonkowy	160 287	316	Nie
Zielony Trakt Świętego Wojciecha - etap II	120 000	243	Nie
Ogród deszczowy i ścieżka sensoryczna ulica Głucha	160 000	163	Nie

Osowa - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Jasne Parki! Oświetlenie Parku Diany oraz przy ulicy Parterowej - etap I	451 660	2 875	Tak
Zadaszenie boiska sportowego	448 000	2 595	Nie
Rozbudowa placu zabaw w parku przy ulicy Bliźniąt	390 000	1 231	Nie
Zielona Komandorska - zagospodarowanie poboczy	330 000	812	Nie
Olimpijska aktywność i bezpieczeństwo	160 000	460	Nie
Warsztaty nordic walking	9 500	396	Nie
Osowska Liga Lekkoatletyczna	9 500	381	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Osowa - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Park Wytchnieniowy przy ulicy Niedziałkowskiego - etap I	109 807	1 537	Tak
Zielona Komandorska - nasadzenia zieleni	109 000	184	Nie

Piecki-Migowo - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zielone serca dzielnicy - Park Morena Rakoczego i Park Uphagenów	614 982	6 363	Tak
Jasny multipark Morena	614 982	6 126	Nie
Atrakcyjny Staw Piekarnicza	614 982	1 933	Nie
Zielona Piekarnicza	270 000	1 258	Nie
Bliżej dla ludzi - łącznik dla pieszych Morenowa-Nobla-Gojawiczyńskiej	508 000	699	Nie
Staw Wileńska - fontanna na środku	165 000	556	Nie
Rozdzielenie ruchu pieszego i kołowego przy stawie w Zieleńcu Wileńska	544 000	444	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
 Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
 Wersja dostępna cyfrowo

Piecki-Migowo - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zielona Myśliwska	100 000	1 523	Tak
Tu nie ma lipy - sadzimy dęby i lipy. Drzewa w dzielnicy Piecki-Migowo	153 745	1 376	Nie
Zielona skarpa przy ulicy Hausbrandta	37 000	476	Tak

Przeróbka – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Wodno-naturalny plac zabaw na Nabrzeżu Szyprów	248 133	535	Tak
Parkour - strefa sportowa dla małych i dużych	248 000	423	Nie
Budowa bieżni, skoczni w dal i placu do gier podwórkowych	225 000	351	Nie
Skwer przy Przychodni Lekarskiej	200 000	274	Nie

Przeróbka - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Tereny zielone nad Wisłą	60 000	312	Tak

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Przymorze Małe – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Ninja Park Przymorze Małe	350 000	1 642	Tak
Eco ogrody zmysłów dla Przymorza Małego	426 405	1 276	Nie
Remont jezdni i chodników na Przymorzu Małym	426 885	1 057	Nie
Wymiana chodnika po północnej stronie ulicy Bora-Komorowskiego - etap II	300 000	711	Nie
Nowoczesne doświetlenie przejść dla pieszych na ulicy Bora-Komorowskiego	75 000	409	Tak
Wymiana chodnika po północnej stronie ulicy Bora-Komorowskiego - etap I	180 000	382	Nie

Przymorze Małe - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Więcej zieleni na Przymorzu Małym (drzewa i krzewy na całej dzielnicy)	106 721	462	Tak
EkoPark kieszonkowy z mini sadem i łąką kwietną na ulicy Bzowej i ulicy Bydgoskiej	106 721	249	Nie
Zielona wizytówka Przymorza	87 500	239	Nie
Odnowienie zniszczonej zieleni na naszej dzielnicy	106 721	170	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Przymorze Wielkie - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Ninja Park Przymorze	350 000	3 173	Tak
Doświetlenie przejść dla pieszych na Przymorzu Wielkim	113 000	1 328	Tak
Bezpieczna ulicy Lecha Kaczyńskiego - remont / doświetlenie przejść dla pieszych	281 200	1 267	Nie
Wybieg dla psów Przymorze Wielkie - rewitalizacja / miejsce treningowe	55 000	957	Tak
Strefa zabawy piaskiem w Parku Regana - nowe urządzenia dla dzieci	390 000	927	Nie
Metamorfoza stołów ping-pongowych i nawierzchni w Parku Reagana	80 000	882	Nie
Obserwacja + doświadczanie + zabawa = rozwój	595 272	775	Nie
Doposażenie placu zabaw w Parku Reagana o urządzenia "bez barier"	240 000	679	Nie
Altanka Coworkingowa w Parku Reagana (KoAltanka)	190 000	602	Nie
Disc golf - pole do gry w Parku Reagana	135 000	562	Nie
Gra terenowa na orientację Park Reagana – zabawa z mapą	6 650	173	Tak

Przymorze Wielkie - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
2 etap skweru wypoczynkowego za przychodnią Kwitnące Wiśnie	200 000	632	Tak
Zielone Przymorze Wielkie	150 000	557	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Nie marnuję. Oszczędzam. Ogrody deszczowe, kwiatowe i warzywne.	213 722	405	Nie
Kwietna Aleja Przymorze	12 500	402	Tak

Rudniki - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Plac zabaw	206 278	296	Tak

Rudniki - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Rewitalizacja Placu na Gdańskiego Kolejarza - etap III	51 569	60	Tak

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Siedlce - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Remont chodnika wzdłuż ulicy Kartuskiej	300 000	2 077	Tak
Naturalny plac zabaw i strefa rekreacji w Parku Bema	392 206	1 394	Nie
Oświetlenie Zieleńca przy ulicy Wyczółkowskiego	44 000	551	Tak
Kulturalna stacja Siedlce	30 000	528	Tak
Gra Terenowa na Orientację Siedlce – zabawa z mapą	6 650	117	Tak

Siedlce - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zielony i zadbane parking na ulicy Malczewskiego	96 346	465	Tak
Urządzenie rabat w Zieleńcu przy ulicy Wyczółkowskiego	10 000	302	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Stogi - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Stogi Pusty Staw	344 883	1 740	Tak
Stryjewskiego 28 - zjeżdżalnia, boisko, miejsca do odpoczynku	344 680	1 583	Nie
Dzielnicowy park sportowo-rekreacyjny na Stogach - rozbudowa	344 000	804	Nie
Skwerek Rodzinny przy SP 72	344 675	603	Nie
Rewitalizacja placu zabaw przy ulicy Tamka	230 000	563	Nie
Miejsca postojowe przy ulicy Hożej 11	344 883	326	Nie
Zagospodarowanie podwórka przy eMOCji (ulica Ugory)	344 883	236	Nie

Stogi - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Ogród sensoryczny Stryjewskiego 28	85 405	573	Tak
Zielony Skwer Tamka	83 405	273	Nie
Park kieszonkowy Zimna	85 405	209	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Strzyża - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Przyjazna i Aktywna Strzyża	270 560	1 368	Tak
Przystanek Relaks 3	268 000	666	Nie

Strzyża - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zielona Strzyża	67 640	343	Tak
Tajemniczy Ogród 2	67 640	150	Nie

Suchanino - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Sąsiedzka strefa wypoczynku - park rekreacyjny przy Liszta	375 669	1 485	Tak
Droga rowerowa na Suchanino - przedłużenie w rejonie stawu na Suchaninie	145 000	1 131	Nie
Postaw na sport. Strefa Teqball na Suchaninie	241 459	401	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Instalacja oświetlenia przy wybiegu dla psów	32 000	373	Nie
Gra terenowa na orientację Suchanino - zabawa z mapą	6 650	95	Nie

Suchanino - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Park Volty przy stawie Wileńska	117 767	317	Tak
Ogród deszczowy - park rekreacyjny przy Liszta	117 767	296	Nie
Suchanino - kwietne łąki i ukwiecone przystanki	80 000	255	Nie

Śródmieście - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Rewaloryzacja Parku Siennickiego	592 647	2 976	Tak
Zielona Edukacja - czyli plenerowa sala lekcyjna	250 000	1 942	Nie
Wybieg dla psów w dzielnicy Biskupia Górka w Gdańsku Śródmieściu	290 000	852	Nie
Trampoliny przy centrum Hewelianum	80 000	683	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Gra terenowa na orientację Śródmieście - zabawa z mapą	6 650	134	Nie

Śródmieście - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zwierzaki Górką! Domki dla jeży i budki łęgowe na Biskupiej Górcie	4 400	727	Tak
Bee in the center - łąka antysmogowa Pszczółki Mai	90 000	489	Tak
Aksamitny Ogród przy SP 57	130 000	150	Nie
Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu	100 000	137	Nie

Ujeścisko-Łostowice - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Multipark część 2: wybieg dla psów i plac zabaw osiedle Pięc Wzgórz / osiedle Miłe	600 000	4 581	Tak
Chodnik i droga rowerowa do przystanku przy ulicy Nowa Warszawska	390 000	2 685	Nie
Boisko wielofunkcyjne na Przemyskiej	633 412	2 207	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Łączymy dzielnicę Ujeścisko-Łostowice	633 412	1 937	Nie
Poprawa dojścia do Jaru przy kościele pod wezwaniem Ojca Pio w Gdańsku Ujeścisku	150 000	1 011	Nie
Chodnik Guderskiego-Jaworzniaków. Dojście do przychodni, sklepów	65 540	980	Nie
Park Niepołomska X Przebiśnegowa - Nasz Starodrzew	125 557	971	Nie
Piotrkowska: poprawa bezpieczeństwa - LEDowe przejścia dla pieszych	140 000	799	Nie
Łódzka: Poprawa bezpieczeństwa - LEDowe przejście dla pieszych	61 500	737	Nie
Skwer Przebiśnegowa etap 2 - Miejsce relaksu dla Mieszkańców	33 412	473	Tak
Przemyska: poprawa bezpieczeństwa - LEDowe przejścia dla pieszych	140 000	261	Nie
Gra terenowa na orientację Kozacza Góra - zabawa z mapą	6 650	163	Nie

Ujeścisko-Łostowice - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zielony Park osiedle Pięć Wzgórz i osiedle Miłe	130 000	1 521	Tak
Ekologiczna wiata przystankowa przy przystanku Jeleniogórska	100 000	708	Nie
Zielony Skwer Przebiśnegowa / Niepołomska etap 2	31 326	349	Tak
Magnoliowa aleja nad Zbiornikiem Retencyjnym "Łabędzia"	6 000	257	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

VII Dwór - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Modernizacja placu zabaw przy ulicy Michałowskiego i wzgórzu Lagry	245 213	674	Tak
Plac rekreacyjny II etap zagospodarowania Strefy Buforowej - zadanie 1	245 213	520	Nie
Obniżone krawężniki na VII Dworze	10 000	479	Nie
Disc golf - pole do gry w Dolinie Zielonej	135 000	250	Nie

VII Dwór - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Nasadzenie krzewów ozdobnych dookoła placu rekreacyjnego	104 366	238	Tak

Wrzeszcz Dolny - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Nowy skatepark dla Wrzeszcza z koszem do gry w Parku nad Strzyżą	600 000	4 618	Tak
Street workout - ścieżka zdrowia	520 000	3 664	Nie
Remont i doposażenie placu zabaw na Placu Wybickiego	674 642	2 543	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Rewitalizacja Parku Biskupa O'Rourke	20 000	1 457	Tak
Gra terenowa na orientację Wrzeszcz Dolny - zabawa z mapą	6 650	163	Tak

Wrzeszcz Dolny - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Park w kwartale ulicy Mickiewicza - Chrobrego - Zbyszka z Bogdańca	132 387	951	Tak
Ogrody dla motyli przy placu zabaw na placu Wybickiego	28 000	756	Nie

Wrzeszcz Górny - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Więcej zabawy na Podleśnej Polanie - modernizacja placów zabaw	375 000	3 081	Tak
Remont górnego fragmenty chodnika na Migowskiej	80 000	846	Tak
Ogólnodostępne słupy ogłoszeniowe we Wrzeszczu Górnym	30 000	254	Tak
Gra terenowa na orientację Wrzeszcz Górny - zabawa z mapą	6 650	216	Tak

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Wrzeszcz Górny - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Przystanek w cieniu drzew	30 000	569	Tak
Stop zalewaniu Wrzeszcza! Ogrody deszczowe Podleśna Polana	130 000	548	Nie
Czy to drzewo? Czy to pnącze? Odporne i efektowne	59 000	230	Nie

Wyspa Sobieszewska - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zagospodarowanie terenu, rekreacji i sportu z placem zabaw część IV	240 924	3 075	Tak
Morski Plac Zabaw w Centrum Wyspy Sobieszewskiej	200 000	620	Nie
Park leśny w Sobieszewie - etap 1	240 924	206	Nie
Bezpieczeństwo przez monitoring Wieniec / Komary (Wyspa Sobieszewska)	100 000	180	Nie
Bezpieczeństwo przez monitoring Przegaliny (Wyspa Sobieszewska)	100 000	35	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Wyspa Sobieszewska - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Stworzenie Przestrzeni Rekreacyjno - Wypoczynkowej	117 000	660	Nie
Renowacja zieleni miejskiej dla Parku Leśnego w Sobieszewie	117 254	151	Nie

Wzgórze Mickiewicza – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Remont i modernizacja placu zabaw przy ulicy Jacka Soplicy	227 290	958	Tak
Bezpieczny wjazd od ulicy Łostowickiej	72 000	358	Nie
Bezpieczna droga dzieci do szkoły	80 000	155	Nie

Wzgórze Mickiewicza – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zagospodarowanie skarp	50 000	220	Tak
Uporządkowanie terenu zielonego położonego wzdłuż ekranu akustycznego	50 000	108	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Zaspa Młyniec - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zaprośmy jeże do naszych ogródków	20 000	1 696	Tak
Ogród deszczowo sensoryczny	393 428	1 615	Nie
Strefa Malucha	237 600	1 123	Tak
Remont nawierzchni ulicy Pilotów	393 428	1 072	Nie

Zaspa Młyniec - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zielona rekreacja na kompleksie sportowym część 3	96 515	857	Tak

Zaspa Rozstaje - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
IV etap - Strefa Sportu Rekreacji i Zabaw w SP 48 i Przedszkole nr 5	386 566	3 274	Tak
Disc golf - pole do gry w Parku Jana Pawła II	110 000	2 918	Nie
Zagospodarowanie dawnej ścieżki rowerowej przy alei Jana Pawła II	60 000	2 237	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Tory przeszkód i miejsca do ćwiczeń przy alejkach parkowych	120 000	1 076	Nie
Wypocznij w promieniach słońca w Parku Millenium!	27 000	862	Nie
Alejka spacerowa w Parku Jana Pawła II	370 500	849	Nie
Modernizacja boiska u zbiegu alei Jana Pawła II i ulicy Czarny Dwór	386 566	676	Nie
Rozbudowa Świątecznych Iluminacji w Parku Jana Pawła II	70 000	268	Nie
Święto Zaspy 2023	10 000	126	Nie

Zaspa Rozstaje - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zielony parawan - ulica Leszczyńskich	27 400	68	Tak
Łąka kwietna na granicy Parku Jana Pawła II	60 000	462	Tak
Rewitalizacja zieleni w Parku Jana Pawła II zwłaszcza przy pętli tramwajowej	70 000	385	Nie
Park kieszonkowy - Cztery Pory Roku	96 500	328	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Budowa boiska do koszykówki na osiedlu Żabianka	425 132	2 705	Tak
Koniec z dziurami na Wejhera	425 132	1 187	Nie
Doposażenie placu zabaw przy ulicy Pomorskiej 60	425 132	474	Nie
Akcja Motywacja	38 000	436	Nie
Szkoła dla rodziców	31 000	268	Nie

Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Aleja drzew wzdłuż ścieżki rowerowej na ulicy Pomorskiej	99 000	850	Tak
Zielona Dzielnica	8 278	183	Tak

Projekty Budżetu Obywatelskiego realizowane w 2022 roku

W 2022 r. zrealizowano 67 projektów z czterech edycji Budżetu Obywatelskiego (2019, 2020, 2021, 2022). Zadaniemi, których realizacja wymagała najwyższych nakładów w 2022 r. były: pogotowie dla zwierząt (223 560 zł), remont nawierzchni ulicy Rodakowskiego (211 480 zł) oraz Zielona Wyzwolenia (83 203 zł).

Wykonanie wydatków na Budżet Obywatelski w 2022 r. na projekty Budżetu Obywatelskiego z edycji 2022

Wyszczególnienie	Liczba projektów	Plan wydatków (według stanu na dzień 31.12.2022)	Wykonanie w 2022 r.
Wydatki przeznaczone na Budżet Obywatelski 2022	118	20 159 059 zł	3 139 064 zł
projekty ogólnomiejskie Budżetu Obywatelskiego 2022	11	4 210 000 zł	684 111 zł
projekty dzielnicowe Budżetu Obywatelskiego 2022	107	15 288 639 zł	2 454 953 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2022 rok.

Wykonanie wydatków na Budżet Obywatelski w 2022 r. na projekty Budżetu Obywatelskiego z edycji 2021 (odtworzone zadania)

Wyszczególnienie	Liczba projektów	Plan wydatków (według stanu na dzień 31.12.2022)	Wykonanie w 2022 r.
Wydatki przeznaczone na Budżet Obywatelski 2021	74	15 030 013 zł	6 476 821 zł
projekty ogólnomiejskie Budżetu Obywatelskiego 2021	6	1 682 747 zł	147 022 zł
projekty dzielnicowe Budżetu Obywatelskiego 2021	68*	13 347 266 zł	6 329 799 zł

*BO 2021: Wrota Olszynki - bezpieczne i atrakcyjne alejki piesze przy Optywie Motławy - zadanie realizowane z wydatków bieżących i majątkowych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2022 rok.

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Wykonanie wydatków na Budżet Obywatelski w 2022 r. na projekty Budżetu Obywatelskiego z edycji 2020 (odtworzone zadania)

Wyszczególnienie	Liczba projektów	Plan wydatków (według stanu na dzień 31.12.2022)	Wykonanie w 2022 r.
Wydatki przeznaczone na Budżet Obywatelski 2020	24	7 596 808 zł	5 390 422 zł
projekty ogólnomiejskie Budżetu Obywatelskiego 2020	0	0 zł	0 zł
projekty dzielnicowe Budżetu Obywatelskiego 2020	24	7 596 808 zł	5 390 422 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2022 rok.

Wykonanie wydatków na Budżet Obywatelski w 2022 r. na projekty Budżetu Obywatelskiego z edycji 2019 (odtworzone zadania)

Wyszczególnienie	Liczba projektów	Plan wydatków (według stanu na dzień 31.12.2022)	Wykonanie w 2022 r.
Wydatki przeznaczone na Budżet Obywatelski 2019	13	1 803 142 zł	683 661 zł
projekty ogólnomiejskie Budżetu Obywatelskiego 2019	1	9 300 zł	0 zł
projekty dzielnicowe Budżetu Obywatelskiego 2019	12	1 793 842 zł	683 661 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2022 rok.

Wykonanie wydatków na Budżet Obywatelski w 2022 r. na projekty Budżetu Obywatelskiego z edycji 2018 (odtworzone zadania)

Wyszczególnienie	Liczba projektów	Plan wydatków (według stanu na dzień 31.12.2022)	Wykonanie w 2022 r.
Wydatki przeznaczone na Budżet Obywatelski 2018	3	1 451 204 zł	87 068 zł
projekty ogólnomiejskie Budżetu Obywatelskiego 2018	1	1 118 167 zł	2 500 zł

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Wyszczególnienie	Liczba projektów	Plan wydatków (według stanu na dzień 31.12.2022)	Wykonanie w 2022 r.
projekty dzielnicowe Budżetu Obywatelskiego 2018	2	333 037 zł	84 568 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2022 rok.

Ogólnomiejskie projekty z Budżetu Obywatelskiego realizowane w 2022 roku

Projekty Ogólnomiejskie realizowane w 2022 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
2018	Wieża widokowa w Parku Oruńskim z widokiem na Gdańsk i Gdańskie Żuławy Wiślane	Podjęto prace w zakresie szczegółowej analizy umiejscowienia wieży widokowej.	1 137 847	1 118 167	2 500
2019	Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku	Trwały uzgodnienia zmierzające do zawarcia umowy z Energa w zakresie przyłącza elektroenergetycznego. Realizacja umowy zaplanowana w I kwartale 2023 r.	521 038	9 300	0
2021	Park ogrodów deszczowych górnego	Wykonano ogrody deszczowe wraz z nasadzeniem roślinności oraz	80 000	80 000	79 998

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
	tarasu - od Granitowej w stronę Krzemowej	ustawiono obiekty małej architektury.			
2021	Aleja Grunwaldzka przez wielkie A	Wykonano pielęgnację nowych nasadzeń.	70 000	25 808	14 525
2021	Więcej cienia w Krainie Zabawy w Parku Reagana	Pielęgnowano nowe nasadzenia.	23 546	5 117	5 117
2021	Zielona aleja Havla - etap I	Pielęgnowano nowe nasadzenia.	60 000	19 202	16 708
2021	Zielony górny taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach	Opłacono dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	360 000	360 000	5 000
2021	Park Oruński - miejsca postojowe	Opracowano dokumentację projektową. W 2023 r. planuje się roboty budowlane, które uwarunkowane są uzyskaniem decyzji dotyczącej usunięcia zieleni.	1 200 000	1 192 620	25 674

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
2022	Chrońmy Gdańsk przed dzikami i dziki przed Gdańskiem	Przygotowano kampanię informacyjno-edukacyjną: ulotki, plakaty, filmy edukacyjne itp. poprzez dotarcie do mieszkańców Gdańska za pomocą: kolportażu ulotek i plakatów w dzielnicach narażonych na wizyty nieproszonych gości; emisję przygotowanego filmu w środkach komunikacji miejskiej; kampanię w gdańskich szkołach; informację na stronach internetowych. Dokonano zakupu dodatkowych elementów infrastruktury zabezpieczającej miasto przed dzikami w tym fotopułapkę i metalową, przenośną odłownię na dziki.	80 000	80 000	79 385
2022	Gdańszczanie sadzą drzewa etap II	Zadanie do realizacji w 2023 r. Zlecono wykonanie badań gleby, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni wystąpił do Wód Polskich o opinię w sprawie. Z otrzymanych analiz	70 000	70 000	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
		wynika, że konieczne jest wykonanie systemu nawadniania. Ostatecznie ustalono, że zamiast nasadzeń będą wykonane rozbruki nawierzchni utwardzonych pod nasadzenia zieleni niskiej wzdłuż Traktu Świętego Wojciecha.			
2022	Pogotowie dla zwierząt	Przeprowadzono sterylizacje i kastracje kotów, zapewniono opiekę weterynaryjną oraz zaczipowano koty, wykonano: 75 sterylizacji, 42 kastracje, 326 zabiegów leczniczych oraz 101 czipowań.	277 000	277 000	223 560
2022	Metalowe serce na nakrętki w każdej dzielnicy Gdańska	Projekt zakładał zakup estetycznych pojemników, do których mieszkańcy mogliby wrzucać plastikowe nakrętki po opakowaniach. Dochód ze sprzedaży nakrętek będzie przeznaczony na cele charytatywne. Trwały przygotowania, realizacja zadania planowana w 2023 r.	105 000	105 000	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
2022	Zostań EKOprojektantem - dbaj z nami o środowisko	Zorganizowano warsztaty dla 150 osób. Zakres warsztatów obejmował ozdabianie toreb materiałowych farbami pod opieką osób prowadzących zajęcia. Dodatkowo zapewniono 2 stanowiska z maszynami do szycia i osobami do pomocy w ich obsłudze. Warsztatom towarzyszyła edukacja w zakresie odpowiedzialnego postępowania z odpadami, idei less waste, w tym nadawania przedmiotom "drugiego życia".	10 000	10 000	9 840
2022	Zielony Górny Taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach - po raz drugi!	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	504 000	504 000	0
2022	Zielona Oliwa - Kompleksowy projekt przywrócenia	Wykonano nasadzenia przy ulicy Podhalańska, Słoneczna, Wąsowicza, Witkiewicza, Zacisze, Leśna,	504 000	504 000	265 749

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
	zadrzewień przy alei Grunwaldzkiej	Grottgera, Derdowskiego, Kasprowicza, Obrońców Westerplatte. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r.			
2022	Zielony Promyk	Wybudowano ścieżki z gnejsu, nasadzono byliny i krzewy oraz wykonano pojemnikowe ogrody deszczowe na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Promyk.	100 000	100 000	100 000
2022	Park Oruński - pływające zielone wyspy + fontanna na stawie	Została zawarta umowa z Gdańskimi Wodami na pełnienie obowiązków inwestora zastępczego. Gdańskie Wody przeprowadziły postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej i zawarły umowę. Umowny termin zakończenia prac projektowych - kwiecień 2023 r.	210 000	210 000	0
2022	Doposażenie placów zabaw w Parku im. Reagana	Opłacono dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano	350 000	350 000	5 577

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
		otwarcie ofert oraz realizację zadania.			
2022	Rowerowy Górny Taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)	Ogłoszono przetarg na dokumentację projektową. W 2023 roku planuje się podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej w zakresie ścieżek rowerowych i oznakowań dla lokalizacji: ulica Wodnika od ulicy Kielnieńskiej do ulicy Perseusza; ulica Wodnika skrót Meteorytowej; ulica Nowa spadochroniarzy; ulica Kalinowa.	2 000 000	2 000 000	0

Dzielnicowe projekty z Budżetu Obywatelskiego realizowane w 2022 roku

Aniołki – projekty realizowane w 2022 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
2020	Superścieżka - atrakcyjne zagospodarowanie terenu łączącego górny i dolny taras Aniołek	Wybudowano ciąg pieszy łączący górny i dolny taras Aniołek.	433 563	421 217	421 217
2021	Piękny i pożyteczny ogród deszczowy w Parku Steffensów - niecka wschodnia	Zadanie zawieszono z uwagi na trwającą procedurę wpisywania parku do rejestru zabytków.	56 144	56 144	0
2021	Remont 3 stopni i podjazdu dla wózków na ulicy Generała Henryka Dąbrowskiego przy parku Kultury i Wypoczynku	Wykonano nowe stopnie z elementów z prefabrykowanych elementów betonowych.	7 500	7 500	7 500
2021	Modernizacja placu zabaw w Parku	Opracowano dokumentację projektową. Przygotowano	256 000	256 000	10 549

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
	Zielonym - bezpieczne i ciekawe miejsce zabaw dla wszystkich dzieci	postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.			
2022	Zielona Wronia	Porównano zakres zadania Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska "Wronia Górka bez barier" z zadaniem "Zielona Wronia". Brak zasadności realizacji zadania Zielona Wronia z uwagi na to, iż wykonanie nasadzeń zostałyby zniszczone przez realizację zadania przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska. Uznano za zasadne przekazanie szkicu Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni i Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska do ujęcia w projekcie i ponowne wystąpienie do Wydziału Projektów Inwestycyjnych o przeniesienie zadania i środków do Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. Zamontowano 1 karmnik dla ptaków.	60 000	60 000	253

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
2022	Wronia Górka Bez Barrier - uporządkowanie i zagospodarowanie dojścia na Wronią Górkę od ulicy Wroniej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2023 r. przewiduje się odbiór dokumentacji projektowej w zakresie uporządkowania i zagospodarowania terenu dojścia na Wronią Górkę oraz roboty budowlane.	247 248	247 248	0

Brętowo – projekty realizowane w 2022 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
2020	Odkorkujmy Leśną Górę	Wykonano roboty budowlane dla lokalizacji nr 1 to jest utwardzono pobocze w pasie drogowym na końcu Leśnej Góry oraz dla lokalizacji nr 3 to jest remont chodnika wraz z odwodnieniem i ogrodem deszczowym po zachodniej stronie chodnika. W 2023 roku planuje się przeprojektowanie dla ostatniej lokalizacji (nr 2) to jest remontu	471 490	411 220	355 606

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
		chodnika w pasie drogowym pomiędzy budynkami Leśna Góra 1 i 3 ze względu na brak zgody na wycinkę drzewa.			
2021	Domknijmy projekt Na Niedźwiedzim Szlaku, uratujmy oczko wodne Góralska	Opracowano dokumentację projektową. W 2023 r. planowane są roboty budowlane w zakresie uporządkowania stawu na ulicy Góralskiej oraz montaż małej architektury.	262 706	262 706	0
2021	Zielone płuca blokowisk Niedźwiedznika	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	65 677	65 677	0
2022	Mieszkańcy już w ten skwer Niedźwiedznika inwestują. Doceńmy to i pomóżmy!	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	72 399	72 399	0
2022	Skatepark dla młodzieży.	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I	289 597	289 597	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
	Wreszcie na Niedźwiedniku!	półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.			

Brzeźno – projekty realizowane w 2022 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
2019	Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ulicy Krasickiego	Wykonano mapy do celów projektowych. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	365 484	365 279	92
2021	Tramwajem po trawiastym dywanie - zielone torowisko przed Domem Zdrojowym w Brzeźnie	Utworzono zielone torowisko na trasie tramwajowej pomiędzy pętlą Brzeźno, a ulicą Południową (100 m).	325 820	325 820	320 815
2021	Fontanna wodna na skwerze przy Parku Brzeźnieńskim	Opłacono dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy.	210 000	210 000	1 543

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
		W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert.			
2022	Bezpieczna droga rowerem ulicą Gdańską od ulicy Łoży do wjazdu Biedronka	Podjęto decyzję o wykonaniu dokumentacji projektowej łącznie z zadaniem z Edycji Budżetu Obywatelskiego 2023 pod nazwą "Ulica Gdańska-bezpieczna dla rowerów i pieszych".	357 365	357 365	0
2022	Zielone torowisko tramwajowe - trawiasty dywan na ulicy Mazurskiej	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	90 709	90 709	0

Chełm – projekty realizowane w 2022 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
2018	Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ulicy Kampinoskiej	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano	250 787	247 047	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
		otwarcie ofert oraz realizację zadania.			
2019	Skatepark Jar Wilanowska - etap I	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	400 190	400 190	721
2020	5-10-15 plus - przestrzeń rekreacyjna przy Nieborowskiej	Wykonano montaż urządzeń zabawowych, zjeżdżalni, huśtawki, stacji multifitness, hamaku, nawierzchni bezpiecznej – poliuretanowej oraz nawierzchni gliniasto-żwirowej. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany.	142 188	138 744	135 300
2021	Wilanowska - nasadzenia drzew	Pielęgnowano nowe nasadzenia.	13 000	3 280	3 280
2021	Jar Wilanowski bardziej dostępny i przyjazny	Wykonano ścieżki umożliwiające dojście do Jaru Wilanowskiego z okolicznych osiedli.	158 500	158 500	158 500
2021	Skatepark Jar Wilanowska - etap II	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano	420 000	420 000	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
		otwarcie ofert oraz realizację zadania.			
2022	Łąka kwietna przy ulicy Lubuskiej	Założono łąkę kwietną na powierzchni 440 m ² , wykonano nasadzenia kwitnących bylin (300 sztuk) oraz krzewów róż (100 sztuk). W roku 2023 zostaną dostawione budki dla owadów.	14 000	14 000	13 259
2022	Remont / wymiana nawierzchni jezdni i chodników, stworzenie miejsc parkingowych	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2023 roku planuje się pozyskanie dokumentacji projektowej dla remontu nawierzchni jezdni i chodników, miejsc parkingowych ulicy Hebanowskiego.	645 091	645 091	0

Jasień – projekty realizowane w 2022 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
2019	Zielona przyszłość - Jasień - Zielony Staw	Założono łąkę na powierzchni 1730 m ² oraz nasadzono 16 sztuk drzew.	95 000	95 000	61 172

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
2020	Budowa placu zabaw w rejonie zbiornika retencyjnego Jabłoniowa	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	344 630	333 929	0
2021	Aleja kwitnących wiśni	Pielęgnowano nowe nasadzenia.	35 003	10 120	8 294
2021	Dalsze porządkowanie przestrzeni na Wiszących Ogrodach	Wykonano miejsca postojowe, wyniesiono przejścia dla pieszych oraz wyremontowano chodnik przy ulicy Przytulnej.	508 739	504 434	504 433
2022	Budki lęgowe dla ptaków Jasień	Zamontowano 125 budek na terenie Dzielnicy Jasień - w Parku Kabata (48 sztuk) oraz w Parku przy orlim gnieździe (77 sztuk).	18 497	18 497	16 193
2022	Zielone strefy sportu i rekreacji - Street Workout nad zbiornikiem retencyjnym Jasień oraz park kieszonkowy na osiedlu Wiszące Ogrody	Opłacono inwentaryzację zieleni. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	458 850	458 850	7 011

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
2022	Ogrody deszczowe oraz nasadzenia drzew przy rondzie łączącym ulicę Myśliwską, ulicą Jasieńską i ulicą Andersa oraz przy ulicy Przytulnej	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	146 625	146 625	0

Kokoszki– projekty realizowane w 2022 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
2020	Bezpieczne chodniki i parkingi w Naszej dzielnicy	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2023 r. planuje się pozyskanie dokumentacji projektowej i zawarcie umowy z wykonawcą robót budowlanych dla budowy chodnika wraz z miejscami postojowymi przy ulicy Banińskiej.	347 000	347 000	0
2021	3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach	Na terenie przy ulicy Azaliowej wykonano część oświetlenia według	292 544	138 180	137 448

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
	dzielniczy Kokoszki - kontynuacja	dokumentacji projektowej, obejmującej projekt oświetlenia parkingu i terenu rekreacyjnego, w tym montaż 23 latarni parkowych wraz z 556 metrami sieci elektroenergetycznej oraz montaż stojaków rowerowych z profilu stalowego prostokątnego. Planowane oświetlenie parkingu zostanie zrealizowane w przyszłości. Na terenie przy ulicy Goplańskiej wybudowano schody terenowe.			
2022	3 choinki w 3 parkach na osiedlach dzielnicy Kokoszki (Karczemki, Kiełpino Górne, Kokoszki)	Posadzono 3 świerki na terenie zieleni przy ulicy Azaliowej, Goplańskiej i Osiedlowej.	84 006	84 006	10 701
2022	Czystsze Karczemki - będzie gdzie wyrzucać papierki!	Ustawiono kosze na śmieci (z zasobów Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni) w trzech lokalizacjach to jest ulica Lubczykowa, ulica Tymiankowa, ulica Kalinowa.	9 750	9 750	9 750

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
2022	"3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki" - kontynuacja projektów	Opracowano dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	313 731	313 731	12 482

Krakowiec – Górki Zachodnie – projekty realizowane w 2022 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
2020	Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań - etap I	Zrealizowano budowę placu zabaw to jest wykonano ciągi komunikacyjne, zamontowano urządzenia zabawowe dla dzieci, wybudowano plac zabaw, wyposażano teren w małą architekturę, wykonano ogród deszczowy oraz uporządkowano zielen w rejonie ulicy Łęczyckiej.	343 930	330 168	326 908
2021	Oświetlenie ulicy Kępnej	Wykonano oświetlenie ulicy Kępnej na odcinku od budynku nr 32 do 28.	132 000	123 390	123 000

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
2021	Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań - etap II	Wybudowano plac zabaw to jest wykonano ciągi komunikacyjne, zamontowano urządzenia zabawowe dla dzieci, wyposażano teren w małą architekturę, wykonano ogród deszczowy oraz uporządkowano zielen w rejonie ulicy Łęczyskiej.	100 000	100 000	100 000
2022	Remont drogi przy ulicy Łowickiej	Uzyskano pozytywną opinię od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczącą możliwości realizacji zadania. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni wystąpił do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku z wnioskiem o zgłoszenie robót. Realizacja zadania zaplanowana na rok 2023 - z uwagi na konieczność opracowania pełnej dokumentacji, pozyskania wszystkich uzgodnień i uzyskania pozwolenia na budowę.	224 727	224 727	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Letnica – projekty realizowane w 2022 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
2019	Modernizacja i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Letnicy	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	84 254	48 670	0
2020	Pieszo i rowerem bezpiecznie na stadion - naprawa chodnika i poboczy jezdni ulicy Narwickiej - część 1	Wybudowano ciąg pieszo-rowerowy przy ulicy Narwickiej.	199 414	199 414	198 613
2021	Stadionowa strefa relaksu (siłownia pod chmurką, urządzenia do gier typu szachy, ping pong)	Zakupiono i zamontowano urządzenia do treningów typu street workout, ogrodzono plac zabaw dla najmłodszych z dostępem dla osób niepełnosprawnych, w tym zakupiono i zamontowano między innymi różnego rodzaju huśtawki oraz zjeżdżalnie przy ulicy Pokoleń Lechii Gdańsk.	193 213	192 219	190 719

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
2022	Przywrócenie terenów zielonych Letnicy - usunięcie nielegalnych wysypisk śmieci i odpadów	Gdańskie Usługi Komunalne uprzętnęły działkę ob. 59 dz. 58/3 ze środków własnych. Po wizji w terenie nastąpiła zmiana lokalizacji wykonania nasadzeń z uwagi na charakter zagospodarowania wskazanej działki przez Wnioskodawcę. Ustalono wykonanie nasadzeń drzew przy ulicy Uczniowskiej - do realizacji w 2023 r.	23 000	23 000	0
2022	Teren sportowy dla nowej Letnicy	Opłacono inwentaryzację zieleni. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	203 052	203 052	4 920

Matarnia – projekty realizowane w 2022 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
2019	Aktywna Matarnia - Klukowo,	Zadanie zostało zakończone rzeczowo. Wykonano ostatni zakres zadania "Leśny Zakątek".	239 445	8 661	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
	Matarnia, Złota Karczma				
2020	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	Wykonano chodnik w ul. Radiowej, tyrolkę w ramach Leśnego Zakątka, Park Sąsiedzki (łąkę Maternusa) oraz ogród sensoryczny na terenie Szkoły Podstawowej nr 82.	646 042	630 374	630 374
2021	Aktywna Zielona Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	Zrealizowano nasadzenia na terenie Parku Łąka Maternusa na Osiedlu Matarnia oraz nasadzenia przy ulicy Złota Karczma.	60 745	60 745	50 745
2021	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	Wykonano Park Sąsiedzki (łąkę Maternusa), ogród sensoryczny na terenie Szkoły Podstawowej nr 82, odebrano dokumentację projektową na chodnik w ulicy Telewizyjnej. W 2023 roku planowane są roboty budowlane w zakresie chodnika w ulicy Telewizyjnej.	242 982	242 982	185 940
2022	Zielona Aktywna Matarnia "Nowa	Opłacono dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie	66 763	66 763	4 763

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
	zielen w Klukowie, w Parku Łąka Maternusa w Matarni, w Parku Leśny Zakątek na Osiedlu Muzycznym w Złotej Karczynie"	przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.			
2022	Aktywna Matarnia "Chodniki w Klukowie, Park Łąka Maternusa w Matarni, Park Leśny Zakątek na os. Muz. w Złotej Karczynie, Remont chodników ul. Złota Karczyna"	W trybie "zaprojektuj i wybuduj" rozpoczęły się prace w zakresie remontu chodnika w ulicy Złota Karczyna etap I - planowane zakończenie w I kwartale 2023. Pozyskano dokumentację projektową dla chodnika w ulicy Telewizyjnej, roboty budowlane planowane są w roku 2023. Dla budowy oświetlenia w Parku Łąka Maternusa podpisano umowę na dokumentację projektową - planuje się realizację robót w 2023 r.	277 279	277 279	21 482

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Młyniska – projekty realizowane w 2022 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
2020	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Jana z Kolna - etap I: od węzła Kliniczna do biurowca C200 (Stocznia Północna) etap I	Wybudowano drogę rowerową wzdłuż ulicy Jana z Kolna etap 1, od węzła Kliniczna do biurowca C200.	177 711	174 267	152 274
2021	Rewitalizacja terenów zielonych między blokami przy ulicy Mikołaja Reja od 24 do 26	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	50 074	50 074	0
2022	Aktywny Park na Zielonym Trójkącie	Wykonano program funkcjonalno-użytkowy. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	191 000	191 000	8 000

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nowy Port – projekty realizowane w 2022 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
2021	Minipark sensoryczny Kasztanowy Zakątek przy SOSW nr 2	Wybudowano ścieżkę sensoryczną, ścieżkę brukową, zamontowano ławki betonowe i kosze śmietnikowe, wykonano zadaszoną wiatę (około 6x5m) z utwardzeniem terenu wraz z wyposażeniem (ławki i stoły), zamontowano urządzenia sensoryczne typu gong i dzwony rurowe oraz donice betonowe na kompozycje ziół wieloletnich.	171 524	158 609	158 055
2022	Zielona Wyzwolenia	Posadzono 74 sztuk drzew.	150 732	150 732	83 203
2022	Rodzinna Gra Terenowa Nowy Port - zabawa z mapą	Jednodniowa gra terenowa z wykorzystaniem mapy odbyła się dnia 02.10.2022 r. Rodzinna gra terenowa przeznaczona dla rodzin chcących wspólnie spędzić czas w formie gry i zabawy na orientację. Gra dała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i znajomości terenu. Cała zabawa rozgrywana jest w formie zawodów mających charakter edukacyjny popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad Fair Play.	6 200	6 200	6 150

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Oliwa – projekty realizowane w 2022 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
2018	Park linowy pod Pachołkiem	Zakupiono i zamontowano ławki, siedziska na murkach i ławki ze stołami na placu rekreacyjnym przy ulicy Tatrzańskiej. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany.	237 884	85 990	84 568
2020	Zdrowa Oliwa! Pierwsza tężnia solankowa w Oliwie i wodne zamgławiacze na upalne dni	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	214 550	214 550	0
2021	Wybieg dla psów przy Stawie Młyńskim przy ulicy Spacerowej	Wykonano mapy do celów projektowych. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	42 800	28 163	11
2022	Tetmajera - uczynimy przyjaznym najpopularniejszy przystanek	Obniżono krawężniki i zrobiono przejazd rowerowy, aby przystanek był dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	15 000	15 000	8 458

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
	tramwajowy okolicy				
2022	Zielona Oliwa - Kompleksowy projekt przywrócenia zadrzewień przydrożnych w dzielnicy - etap II	Posadzono 12 sztuk drzew lipy holenderskiej. Pozostałe nasadzenia odbędą się w 2023 r.	99 291	99 291	24 175
2022	Budki lęgowe dla ptaków Oliwa	Zamontowano 125 budek na terenie Dzielnicy Oliwa - na zieleńcu przy Bytowskiej (10 sztuk), teren zielony za Kuźnią Wodną (55 sztuk), skwer Ireny Jarockiej (5 sztuk), skwer przy ulicy Husa (5 sztuk), Staw Młyński (50 sztuk)	18 500	18 500	16 193
2022	Osiedle dla pożytecznych owadów	Wysiano łąkę kwietną wieloletnią z nasionami jednorocznymi kwitnącymi na powierzchni 500 m ² . W roku 2023 zostaną dostawione budki dla owadów.	7 000	7 000	3 000
2022	Wygodne dojście na skwer	Dostosowano wejścia na skwer dla osób z niepełnosprawnościami poprzez obniżenie	30 000	30 000	10 327

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
	(Bezruczki / Przy Mandu / Sidły)	krawężników z każdej strony zieleńca, ucywilizowano przedepty przez utwardzenie ścieżek.			
2022	Odbudowa historycznego pomostu nad Stawem Łabędzim w Parku Oliwskim	Wykonano mapy do celów projektowych. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	185 000	185 000	30
2022	Książkomat zewnętrzny z 42 skrytkami, zlokalizowany przy Bibliotece Oliwskiej - Filii nr 2 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku	Zakupiono i zamontowano książkomat zewnętrzny z 42 skrytkami, zlokalizowany przy Bibliotece Oliwskiej - Filii nr 2 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.	154 532	154 532	154 532

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Olszynka – projekty realizowane w 2022 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
2020	Treningowe place zabaw w dzielnicy Olszynka	Zrealizowano zadanie poprzez doposażenie istniejącego placu zabaw przy ulicy Miodowej w huśtawkę. Wykonano siłownię terenową, doposażono istniejący plac zabaw w rejonie ulicy Na Szańcach oraz zamontowano dwa urządzenia zręcznościowe.	210 097	199 297	196 344
2021	Wrota Olszynki - bezpieczne i atrakcyjne alejki piesze przy Optywie Motławy	Podpisano umowę między Gminą Miasta Gdańska a Gdańskimi Wodami. Sporządzono dokumentację projektową, która uzyskała akceptację wnioskodawcy i trafiła do uzgodnień. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2023 r.	204 390	204 390	0
2021	Wypoczynek w cieniu historycznych głogów na Optywie Motławy	Zadanie obejmuje ustawienie i odnowienie małej architektury. Trwały przygotowania do realizacji zadania, w tym uzgodnienia dokumentacji z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni, uzyskanie wymaganych zgód z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2023 r.	51 098	51 098	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
2022	Park kieszonkowy - Bluszczowa/Letnia	Opłacono dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	55 740	55 740	11 993
2022	Świetliki Opływu Motławy - instalacja latarni	Wykonano mapy do celów projektowych. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	222 960	222 960	39

Orunia Górna-Gdańsk Południe – projekty realizowane w 2022 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
2021	Platynowa/Kadmowa/Rumla: Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych część II	Wykonano dodatkowe oświetlenie LED przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowaniu ulicy Platynowej, Kadmowej i Rumla.	35 001	28 008	25 830

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
2021	Park Przemian, zielony park miejski przy ul. Niepołomickiej w dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe	Opłacono dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	96 700	96 700	2 337
2021	Miejskie przestrzenie na festyny dzielnicy, imprezy osiedlowe i rekreację - Gdańsk Południe/Maćkowy	Opłacono dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	309 000	309 000	19 236
2021	Zieleń urządzona z małą architekturą, placem zabaw w miejscu rekreacji i spotkań mieszkańców przy ulicy Srebrnej	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	110 000	110 000	0
2022	Rodzinna Gra Terenowa Gdańsk Południe - zabawa z mapą	Jednodniowa gra terenowa z wykorzystaniem mapy odbyła się dnia 03.04.2022 r.	6 200	6 200	6 150

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
		Rodzinna gra terenowa przeznaczona dla rodzin chcących wspólnie spędzić czas w formie gry i zabawy na orientację. Gra dała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i znajomości terenu. Cała zabawa rozgrywana jest w formie zawodów mających charakter edukacyjny popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad Fair Play.			
2022	Gdańsk Południe Przestrzeń Sportowo- Rekreacyjna Podleckiego/Łucznicza etap II (pumptrack, sprawnościowy plac zabaw, nasadzenia, ścieżki, łąka kwietna)	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	460 511	460 511	0
2022	Park Przemian etap II	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór	122 900	122 900	15 350

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
		wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.			

Orunia – Św. Wojciech – projekty realizowane w 2022 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
2021	Wspólna przestrzeń wypoczynkowo-rekreacyjna nad kanałem Raduni w Świętym Wojciechu i Lipcach	Opłacono dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	291 950	291 950	8 364
2021	Zjazd linowy - tyrolka na placu zabaw przy Parku Oruńskim	Zrealizowano zakup i montaż tyrolki na placu zabaw przy Parku Oruńskim.	40 000	40 000	40 000
2022	Innowacyjne "zielone" wyspy spowalniające ruch i poprawiające bezpieczeństwo na ulicy Żuławskiej	O odbyło się spotkanie z Wnioskodawcą, projekt w trakcie opracowywania.	30 000	30 000	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
2022	Domki dla wiewiórek z oruńskiego parku	Zamontowano 30 sztuk domków dla wiewiórek w Parku Oruńskim.	2 000	2 000	2 000
2022	Oruńskie Centrum Sportu i Rekreacji	Wykonano program funkcjonalno-użytkowy. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	394 641	394 641	5 800

Osowa – projekty realizowane w 2022 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
2021	Zieleń w Parku Diany/Heleny	Pielęgnowano nowe nasadzenia.	70 728	15 000	14 861
2021	Zieleniec przy ulicy Parterowej - etap I (tor rolkarski, ciąg pieszy, uporządkowanie zieleni,	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	380 062	375 757	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
	okablowanie pod oświetlenie parkowe)				
2022	Budki lęgowe dla ptaków Osowa	Zamontowano 125 sztuk budek na terenie leśnym dzielnicy Osowa - przy Niedziałkowskiego (50 sztuk), na terenie zieleni przy ulicy Posejdona (15 sztuk), przy ulicy Wodnika (14 sztuk), ulicy Wodnika/Syriusza (6 sztuk), Park Chirona (40 sztuk).	18 500	18 500	16 193
2022	UsiądźMY WYgodnie	Zadanie w trakcie realizacji.	16 000	16 000	0
2022	Bezpieczny i wygodny dostęp do parku przy Bliźniąt	Ogłoszono przetargi na dokumentację projektową, które zostały unieważnione ze względu na wysoką wartość finansową ofert. W 2023 roku planowane jest ponowne ogłoszenie przetargu na dokumentację projektową i zawarcie umowy z wykonawcą.	141 000	141 000	0
2022	Altanki na Osowej	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór	40 000	40 000	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
		wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.			
2022	"Stacje naprawy i czyszczenia rowerów, deskorolek i wózków przy Parkach Diany i Chirona"	Zakupiono i zamontowano stację napraw i czyszczenia rowerów, deskorolek i wózków przy Parkach: Diany i Chirona.	13 000	13 000	13 000
2022	Mobilne boisko Osowa dla Sportu	Zakupiono mobilne boisko dla dzielnicy Osowa. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany.	175 500	175 500	160 990
2022	Jednoróżca - zielona odNOWA!	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	52 463	52 463	0
2022	Zielona Parterowa!	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	51 000	51 000	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Piecki-Migowo – projekty realizowane w 2022 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
2019	Multipark Morena	Zrealizowano budowę miasteczka rowerowego, ułożono warstwę bitumiczną na torze pumptrack, wykonano dodatkowe ścieżki, posadzono zieleni oraz zrealizowano zakup i montaż małej architektury. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany.	845 530	71 222	71 222
2020	Multipark Morena - II etap	Zrealizowano budowę miasteczka rowerowego, tor pumptrack. Wykonano dodatkowe ścieżki, posadzono zieleni oraz zakupiono i zamontowano małą architekturę.	802 112	400 509	399 451
2021	Multipark Morena - wielki finał	W ramach budowy skateparku wykonano: ukształtowanie geometrii figur, podbudowę z kruszywa naturalnego, montaż urządzeń i przeszkód, nawierzchnię betonową skateparku, nacięcia dylatacyjne, wypełnienie nacięć dylatacyjnych masą poliuretanową, oświetlenie	944 700	919 200	714 098

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
		skateparku, utwardzenia łączące Skatepark ze ścieżkami Multiparku Morena. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. w zakresie wykonania ukształtowania i wzmocnienie skarp, montażu małej architektury, stojaków na rowery, koszy na śmieci oraz regulaminu. Zostaną wykonane nowe nasadzenia zieleni niskiej, trawy, uporządkowana zostanie istniejąc zieleń oraz zapewnione będzie odpowiednie odwodnienie terenu poprzez jego obniżenie.			
2021	Wyposażenie Parku Uphagenów	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	124 541	124 541	0
2021	Ogólnodostępny teren rekreacyjny przy Stawie Piekarnicza - etap II	Opłacono dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W	131 135	131 135	5 904

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
		I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.			
2022	Park Uphagenów - Zielone Centrum Dzielnicy - miejsce wypoczynku i aktywizacji seniorów w rejonie ulicy Piecewskiej przy stacji BP i Przychodni	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	144 807	144 807	0
2022	Zielone serce dzielnicy Piecki-Migowo - Park Morena-Rakoczego. Ogólnodostępny Park pomiędzy Galerią Morena, Lidlem oraz Kościołem Bożego Ciała.	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	579 229	579 229	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Przeróbka – projekty realizowane w 2022 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
2019	Skwer Bajki - strefa rekreacyjno-sportowa - etap II	Wykonano przyłącze kanalizacyjne na terenie Skweru Bajki. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany.	15 417	15 417	0
2021	Skwer Bajki kontynuacja projektu	Wykonano budowę ścieżek, zamontowano elementy małej architektury, zagospodarowano zieleni wraz z nowymi nasadzeniami na Skwerze Bajki.	516 457	516 457	516 456
2021	Tereny Zielone Skwer Bajki	Wykonano budowę ścieżek, zamontowano elementy małej architektury, zagospodarowano zieleni wraz z nowymi nasadzeniami na Skwerze Bajki.	54 547	54 547	54 547
2022	Naturalny plac zabaw i rozbudowa Bajkowych sąsiedzkich ogrodów	Wykonano program funkcjonalno-użytkowy. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	58 980	58 980	8 000
2022	Skatepark miejsce do spędzania aktywnie wolnego czasu młodzieży	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	235 921	235 921	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Przymorze Małe – projekty realizowane w 2022 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
2020	Remont chodników na Przymorzu Małym	Rozpoczęto prace nad dokumentacją projektową. W 2023 r. planuje się pozyskanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych dla remontu chodnika ul. Krzywoustego.	476 000	476 000	0
2021	Odnowienie zniszczonej zieleni w naszej dzielnicy	Przygotowano dokumentację do postępowania. Planowane uruchomienie postępowania kwiecień 2023 r.	91 511	85 361	0
2021	Remont chodnika wzdłuż ulicy Śląskiej na odcinku między ulicą Szczecińską a ulicą Krynicką	Podpisano porozumienie o wspólnej realizacji przedsięwzięcia z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. oraz został rozszerzony zakres zadania o remont sieci kanalizacji deszczowej w zakresie remontu chodnika wzdłuż ulicy Śląskiej na odcinku między ulicą Szczecińską a ulicą Krynicką. W 2023 r. planuje się podpisanie aneksu do umowy, opracowanie dokumentacji	428 252	428 252	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
		projektowej i realizację robót budowlanych.			
2022	Kolorowe Przymorze Małe - Łąki Kwietne	Realizacja zadania możliwa w 2023 r. po zakończeniu prac Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o., która w projekcie uwzględni koncepcję łąki kwietnej.	99 846	99 846	0
2022	Park na Przymorzu Małym! Dokończenie budowy Parku przy Potoku Oliwskim - zielone miejsce dla wszystkich (rodzin, seniorów, dzieci i właścicieli psów)!	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	399 383	399 383	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Przymorze Wielkie – projekty realizowane w 2022 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
2019	Remont chodnika i 3 drogi rowerowe do połączenia z Parkiem Reagana oraz 5 stojaków na rowery w Krainie Zabawy	Zostały zamontowane stojaki na rowery.	605 541	7 295	6 799
2020	Ogrody w dzielnicy. Przestrzeń wyobraźni, marzeń i realizacji własnych pomysłów - etap I	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	705 091	24 930	0
2021	Obrońców Wybrzeża - zielona aleja Przymorza	Realizacja zadania w zmienionym zakresie ustalonym z Wnioskodawcą. Wykonano nasadzenia drzew mniejszych z możliwością ich przesadzenia w przyszłości.	130 000	130 000	57 111
2021	Lepsza komunikacja dla Kołobrzeskiej, Jelitkowskiego i Czarnego Dworu -	Przebudowano chodnik i drogę rowerową pomiędzy ulicą Czarny Dwór a ulicą Kołobrzeską.	343 201	343 201	343 201

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
	pieszo i rowerem nad morze i na zakupy				
2021	Park kieszonkowy Przymorze Wielkie, kwitnące wiśnie nie tylko w Japonii, skwer wypoczynkowy za przychodnią	Wybudowano park kieszonkowy - skwer wypoczynkowy za przychodnią Domu Medycznego Jagiellońska przy ulicy Chłopskiej w dzielnicy Przymorze Wielkie.	100 000	81 550	79 950
2022	Osiedle dla pożytecznych owadów	Wysiano łąkę kwietną na terenie Parku Reagana wieloletnią, mieszanką nasion na powierzchni 500 m ² . W 2023 r. zostaną dostawione domki dla owadów.	7 000	7 000	3 299
2022	Ptasie Osiedle	Zamontowano 125 budek na terenie Parku Reagana.	33 000	33 000	16 193
2022	Kwitnąca ulica Kołobrzeska na Przymorzu Wielkim	Posadzono 47 sztuk drzew - lipy drobnolistnej.	104 000	104 000	64 414
2022	Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu	Poprawiono bezpieczeństwo i płynność ruchu na skrzyżowaniu poprzez możliwość skrętu w lewo z dwóch pasów za pomocą	25 000	25 000	3 287

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
	Obrońców Wybrzeża/Chłopska	oznakowania poziomego w uzgodnieniu z Zespołem do spraw Zarządzania Ruchem.			
2022	Stoły piknikowe w Parku Reagana	Zakupiono i zamontowano 5 sztuk stołów piknikowych odpornych na wodę i działania mikroorganizmów w Parku Reagana.	125 000	125 000	116 044
2022	Plac ćwiczeń street workout	Wykonano program funkcjonalno-użytkowy. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	70 000	70 000	6 300
2022	Drugi odcinek oświetlenia spacerowej Alei Brzozowej w Parku Nadmorskim imienia Ronalda Reagana, plus nowe ławki. Etap 2	Opłacono dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	172 000	172 000	18 450

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
2022	Wybieg na górcie	Opłacono dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	90 000	90 000	6 029
2022	Ninja Warrior & Multiring - konstrukcja	Wykonano opinię geotechniczną. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	64 000	64 000	1 476

Rudniki – projekty realizowane w 2022 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
2020	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 4.0!	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	82 690	82 690	0
2021	Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarsza - etap I	Trwały prace przygotowawczo-uzgodnieniowe do zlecenia projektu budowlanego w zakresie	44 000	44 000	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
		zagospodarowania terenu, ścieżek, małej architektury i nasadzeń zieleni placu na Gdańskiego Kolejara. Wykonano koncepcję zagospodarowania terenu. W 2023 roku planuje się prace budowlane.			
2022	Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejara - etap II	Trwały prace przygotowawczo - uzgodnieniowe do zlecenia projektu budowlanego w zakresie zagospodarowania terenu, ścieżek, małej architektury i nasadzeń zieleni na placu Gdańskiego Kolejara. Wykonano koncepcję zagospodarowania terenu. W 2023 roku planowane jest zlecenie projektu budowlanego i realizacja zagospodarowania terenu.	49 660	49 660	0
2022	"Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska" część V	Wykonano mapy do celów projektowych. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r.	374 641	374 641	92

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
		zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.			

Siedlce – projekty realizowane w 2022 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
2019	Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej - etap I - na działce 222/83 obręb 226101_1.0077,77 KW GD1G/00248346/0	Rozpoczęły się roboty budowlane. W 2023 r. planuje się zakończenie robót budowlanych w zakresie budowy drogi osiedlowej przy budynkach ulicy Kartuskiej.	434 394	434 394	433 164
2020	Budowa drogi - Kartuska etap II - kontynuacja	Rozpoczęły się roboty budowlane. W 2023 r. planuje się zakończenie robót budowlanych w zakresie budowy drogi osiedlowej przy budynkach ulicy Kartuskiej.	420 000	420 000	420 000
2021	Park Goszczyńskiego, przekształcenie	Wykonano opracowanie projektu koncepcyjnego. Przygotowano	343 958	343 958	17 614

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
	dzikiego terenu zielonego w park z miejscem do rekreacji i sportu	postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.			
2022	Budki lęgowe dla ptaków Siedlce	Zamontowano 125 sztuk budek na zieleńcach przy ulicy Malczewskiego, 83 sztuk w Parku Bema, 22 sztuk na zieleńcu przy ulicy Wyczółkowskiego.	18 500	18 500	16 193
2022	Ukwiecamy zieleniec przy schodach łączących Siedlce z Suchaninem	Wysiano łąkę kwietną na terenie o powierzchni 326m ² . Posadzono róże (100 sztuk) i trawy ozdobne (180 sztuk).	9 500	9 500	9 500
2022	Ogród Deszczowy w parku przy ulicach Ciasnej, Kartuskiej i Malczewskiego	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	157 830	157 830	0
2022	Rozbudowa Centrum Rekreacyjno-Krajobrazowego Winna Góra w ramach Projektu	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	120 000	120 000	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
	Gdańskie Szlaki Krajobrazowe				
2022	Psi relaks - wybieg dla psów na ulicy Wieniawskiego	Opłacono inwentaryzację zieleni. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	149 000	149 000	5 590
2022	Pole do disc golfa w Parku Na Zboczu	Zrealizowano pole do disc golfa oferujące 7 dołków, 21 par i 245 metrów.	61 000	61 000	58 733

Stogi – projekty realizowane w 2022 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
2020	Dzielnicowy park sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych na	Wykonano boisko wielofunkcyjne z nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem. Przebudowano istniejące piłkochwyty, przeniesiono istniejące urządzenia street workout siłowni zewnętrznej oraz wykonano oświetlenia terenu przy ulicy Zalesie.	715 581	698 221	696 243

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
	Stogach - kontynuacja budowy				
2021	Tor sportowo-rekreacyjny Pump Track - dla dzieci i młodzieży dzielnicy Stogi	Opracowano dokumentację projektową oraz wybudowano tor sportowo – rekreacyjny do jazdy dla rowerzystów, rolkarzy, deskorolkarzy, osób jeżdżących na bmx-ach i hulajnogach. Wykonano plac do odpoczynku wyposażony w ławki, stojak na rowery, tablicę informacyjną oraz kosze na śmieci przy ulicy Kłosowej.	269 367	269 367	269 365
2022	Pusty Staw Stogi - sport, rekreacja, wypoczynek	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	157 717	157 717	0
2022	Naturalny plac zabaw, przestrzeń do wypoczynku na Stogach	Opłacono dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	323 785	323 785	7 400

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Strzyża – projekty realizowane w 2022 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
2021	Aktywna i OKAZała Strzyża	Opracowano dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	230 573	226 123	36 224
2022	Zielona Strzyża	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	34 236	34 236	0
2022	Przyjazna i Aktywna Strzyża	Zajęcia nordic walking pod okiem instruktora odbywające się systematycznie raz w tygodniu. Odbyło się 50 zajęć. Bieg dzielnicowy odbył się 26.06.2022 r. na stadionie lekkoatletycznym przy ulicy Grunwaldzkiej.	24 000	24 000	15 003
2022	Przyjazna i Aktywna Strzyża	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	232 945	232 945	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Suchanino – projekty realizowane w 2022 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
2020	Kwietny park muzyczny jako przestrzeń rekreacyjno-edukacyjna służąca integracji mieszkańców dzielnicy Suchanino	Zrealizowano kwietny park muzyczny poprzez wykonane ciągi piesze, zasadzenie roślinności, zakup i montaż małej architektury przy ulicy Czajkowskiego w dzielnicy Suchanino. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany.	307 407	307 407	304 639
2020	Renowacja placu zabaw z chodnikiem	Zrewitalizowano plac zabaw wraz z chodnikiem przy ulicy Cygańska Góra 3A. Wykonano poliuretanową nawierzchnię wraz z podbudową pod plac zabaw, zakupiono i zamontowano karuzelę, zdemontowano chodnik oraz zamontowano nowy, zamontowano elementy małej architektury.	53 755	53 755	53 755
2021	Zagospodarowanie rekreacyjne wzgórza widokowego Suchanino z otwarciem punktu widokowego w	Opłacono dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	198 000	198 000	61 316

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
	ramach projektu Spojrzenie na Gdańsk				
2021	Linarium na Suchaninie - stwórzmy bezpieczny teren rekreacyjny dla dzieci	Zrealizowano linarium przy ulicy Kurpińskiego.	123 000	123 000	123 000
2022	Oświetlenie przejścia dla pieszych przy ulicy Beethovena 21	W 2023 r. przewiduje się odbiór dokumentacji projektowej i roboty budowlane dla oświetlenia przejścia dla pieszych przy ulicy Beethovena 21.	28 000	28 000	12 300
2022	Zbiornik Wileńska - brakujące oświetlenie	Opłacono dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	115 000	115 000	18 450
2022	Oświetlenie ul. Taborowej (odcinek pomiędzy ulicą Taborową 4 a ulicą Wyczółkowskiego)	Pozyskano dokumentację projektową. W 2023 r. planuje się roboty budowlane dla oświetlenia ulicy Taborowej - odcinek pomiędzy ulicą Taborową 4 a ulicą Wyczółkowskiego.	46 000	46 000	18 450

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
2022	Wybieg dla psów - wymiana nawierzchni i nowe przeszkody	Wymieniono nawierzchnię oraz zakupiono i zamontowano nowe przeszkody na wybiegu dla psów przy ul. Paganiniego w dzielnicy Suchanino.	54 000	54 000	54 000
2022	Zagospodarowanie działki miejskiej w siedlisku na Cygańskiej Górze 3D	Opracowano dokumentację projektową. Wykonano roboty rozbiórkowe, nowy dwukolorowy chodnik, zasadzono drzewa i krzewy przy ulicy Cygańska Góra 3D. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany.	50 000	50 000	39 360
2022	Statek nad Stawem, doposażenie placu zabaw przy Stawie Wileńska	Opłacono inwentaryzację zieleni. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	60 000	60 000	4 920

Śródmieście – projekty realizowane w 2022 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
2019	Zagospodarowanie przestrzeni wokół	Uzgodniono dla drugiego etapu prace: modernizacja odcinka ulicy Tobiasza i	246 525	242 090	8 236

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
	Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (I etap - ścianka wspinaczkowa, II etap - miejsca postojowe)	miejsc postojowych. W 2023 r. planuje się ogłoszenie przetargu na roboty budowlane i realizację zadania.			
2020	Trasa rowerowa Śródmieście - Chełm wzdłuż al. Armii Krajowej - część 1	Wykonano drogę rowerową łączącą ulicę 3-go Maja z ulicą Pohulanka w pasie drogowym ulicy Rogaczewskiego oraz Alei Armii Krajowej.	727 991	524 395	456 648
2021	Superławka - przystanek autobusowy Gdańsk Hucisko Skwer Czesława Niemena	Trwały prace nad dokumentacją projektową. Dokumentacja projektowa została przyjęta. Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy zostanie ogłoszone w II kwartale 2023 r.	30 000	30 000	5 412
2021	Zadaszenie do sceny przy SP 57 ulica Aksamitna 8	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	200 000	182 165	0
2021	Plac kalisteniczny (street workout) - rozbudowa	Wykonano montaż dwóch urządzeń do ćwiczeń, bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami oraz ścieżkę umożliwiającą	33 594	32 364	26 857

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
	infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ZSO nr 6 - etap I	dojście do urzędzeń przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 przy ulicy Głębokiej. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany.			
2021	Zielona aleja na Wyspie Spichrzów - etap I	Opłacono dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	94 000	94 000	16 797
2021	PlanTy na Podwalu	Opłacono dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	124 461	124 461	19 898
2021	Plac zabaw dla dzieci przy ul. Reduta Dzik (Opływ Motławy)	Wykonano program funkcjonalno-użytkowy. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	60 000	60 000	0
2022	Miejska Galeria Kosycarzy - część 1	Podpisano umowę z projektantem. Wykonano projekt w dwóch wariantach, który został złożony do Pomorskiego	10 000	10 000	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
		Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków celem uzgodnienia. Środki nie zostały wydatkowane. Zadanie planowane do realizacji w 2023 r.			
2022	Pielęgnacja starodrzewów i nowe nasadzenia przy ulicach Toruńska, Kamienna Grobla	Posadzono 9 sztuk Jarzębów mącznych przy ulicy Łąkowej.	133 966	133 966	20 704
2022	Etap II - Zielona Aleja na Wyspie Spichrzów	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	150 000	150 000	0
2022	Oświetlenie parku na Biskupiej Górcie	Wykonano mapy do celów projektowych. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	165 000	165 000	39
2022	Plac zabaw dla dzieci przy ulicy Reduta Dzik opływ Motławy	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I	60 000	60 000	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
		półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.			
2022	Plac kalisteniczny (street workout) - rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku. Etap 2	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	150 702	150 702	6 300

Ujeścisko-Łostowice – projekty realizowane w 2022 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
2019	Boisko wielofunkcyjne: osiedle Pięć Wzgórz/Jaworzniaków	Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany w 2021 r. W 2022 r. opłacono koszty przyłącza elektroenergetycznego.	787 435	3 164	288

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
2020	Zmieniamy dzielnicę, sprawdź swoją ulicę (Bergiela, Cedrowa, Porębskiego, Przemyska + zmiany przy szkołach w dzielnicy)	Doposażono plac zabaw przy ulicy Cedrowej.	785 197	201 228	201 228
2021	Zielony ogród na górnym tarasie zamkniętego cmentarza ewangelickiego na ulicy Cedrowej	Wykonano prace pielęgnacyjne zieleni oraz uporządkowanie terenu.	4 000	4 000	4 000
2021	Multipark osiedle Pięć Wzgórz/osiedle Miłe: Porębskiego/ Jaworzniaków	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	514 325	511 963	0
2021	Zielony park osiedle Pięć Wzgórz/osiedle Miłe (Porębskiego/Jaworzniaków)	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	79 999	79 409	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
2021	Zielony skwer Przebiśnegowa/ Niepołomska	Zagospodarowano teren rekreacyjno - wypoczynkowy zlokalizowany przy Potoku Oliwskim (ulica Pomorska, ulica Rzepichy, ulica Chłopska) poprzez uporządkowanie i poprawę estetyki terenu zielonego, w tym: nasadzenie nowych roślin ozdobnych, montaż elementów małej architektury.	44 000	44 000	43 988
2022	Ogrodzenie cmentarza - bukszpanowy żywopłot	Nasadzono krzewy żywopłotowe.	2 000	2 000	2 000
2022	Rowerowy Raj dla mieszkańców osiedle Pięć Wzgórz/osiedle Miłe	Podpisano umowę na dokumentację projektową. W 2023 r. planuje się odbiór dokumentacji projektowej w zakresie budowy toru do jazdy na rowerze, oświetlenia, ścieżek rekreacyjnych i stojaków rowerowych oraz przewidziane jest ogłoszenia przetargu na roboty budowlane.	589 770	589 770	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
2022	Zielony Park osiedle Pięć Wzgórz i osiedle Miłe	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	138 000	138 000	0

VII Dwór – projekty realizowane w 2022 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
2021	Remont nawierzchni ulicy Rodakowskiego	Zastąpiono istniejącą nawierzchnię wykonaną z prefabrykowanych elementów betonowych nawierzchnią bitumiczną. Wykonano remont chodnika na odcinku przylegającym bezpośrednio do jezdni.	211 480	211 480	211 480
2022	Nasadzenia drzew	Posadzono 18 sztuk drzew lipy drobnolistnej.	40 000	40 000	27 799
2022	Plac Rekreacyjny dla mieszkańców w ramach zagospodarowania	Opłacono dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I	229 570	229 570	11 733

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
	Strefy Buforowej - zadanie 1	półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.			

Wrzeszcz Dolny – projekty realizowane w 2022 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
2021	Atrakcyjny Wrzeszcz - nowa jakość przestrzeni publicznych we Wrzeszczu Dolnym	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	524 595	524 595	49 050
2022	Budki lęgowe dla ptaków Wrzeszcz Dolny	Zamontowano 125 szt. budek. W Parku Kuźniczki - 11 szt., na terenie zieleni przy ul. Białej/Waryńskiego - 15 szt., w parku bp. O'Rurke - 18 szt., zieleniec Plac Wybickiego - 18 szt., na terenie zieleni przy kościele św. Stanisława -10 szt., Park nad Strzyża-28 szt., zieleniec przy al. Hallera -25 szt.	18 500	18 500	16 193
2022	Monitoring - Bezpieczeństwo	Rozpoczęto prace montażowe w zakresie instalacji monitoringu - bezpieczeństwa mieszkańców Wrzeszcza Dolnego. W	345 000	345 000	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
	Mieszkańców Wrzeszcza Dolnego	pierwszym kwartale 2023 r. planowany jest odbiór końcowy i zakończenie prac.			
2022	Parkowy zakątek	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	151 301	151 301	6 300

Wrzeszcz Górny – projekty realizowane w 2022 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
2020	Sobótkowa polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań - etap I	Opracowano dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	60 694	602 694	40 959
2021	Sobótkowa Polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu,	Opracowano dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	450 000	450 000	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
	miejsce spotkań - etap II				
2022	Piękne zieleńce we Wrzeszczu	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	123 000	123 000	0
2022	Wielki Finał - Sobótkowa Polana - Leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań. - Etap III (ostatni)	Opracowano dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	490 000	490 000	0

Wyspa Sobieszewska – projekty realizowane w 2022 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
2019	Vistula II - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły i Parku	Przygotowano teren pod ciąg pieszy. Wykonano ścieżki, przygotowano plan nasadzeń, wykonano renowacje trawnika i nasadzeń roślin oraz wyposażono teren w	102 460	102 460	101 967

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
	Zdrojowego na Wyspie Sobieszewskiej	małą architekturę: ławki i kosze na śmieci. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany.			
2020	Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - projekt - etap I	Wykonano ciągi komunikacyjne, dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe, wykonano boiska do piłki siatkowej, dostarczono i zamontowano wyposażenie boiska do siatkówki plażowej, dostarczono i zamontowano profesjonalne aluminiowe bramki do piłki nożnej wraz z wytyczeniem geodezyjnym boisk i ich lokalizacji, wyposażono teren w małą architekturę, uporządkowano zielen, nasadzono rośliny okrywowe.	194 834	180 689	178 228
2021	Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - część II	Wykonano ciągi komunikacyjne, zamontowano urządzenia zabawowe, wykonano boiska do piłki siatkowej, zamontowano wyposażenie boiska do siatkówki plażowej, profesjonalne aluminiowe bramki do piłki nożnej wraz z wytyczeniem geodezyjnym boiska i ich lokalizacji, wyposażono teren w małą	593 149	593 149	593 149

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
		architekturę, uporządkowano zieleń, nasadzono rośliny okrywowe.			
2022	Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw część III	Wykonano ciągi komunikacyjne, zamontowano urządzenia zabawowe, wykonano boisko do piłki siatkowej, zamontowano wyposażenie boiska do siatkówki plażowej oraz profesjonalne aluminiowe bramki do piłki nożnej wraz z wytyczeniem geodezyjnym boiska i ich lokalizacji, wyposażano teren w małą architekturę, uporządkowano zieleń, nasadzono rośliny okrywowe.	228 092	228 092	228 092

Wzgórze Mickiewicza – projekty realizowane w 2022 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
2021	Zieleń i aktywność - zagospodarowanie skweru przy Telimeny - etap I	Opłacono dokumentację projektową. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	49 507	49 507	4 797

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
2022	Park Na Zboczu - oświetlenie lampami LED ciągu pieszego	Pozyskano dokumentację projektową. W 2023 r. planuje się roboty budowlane w zakresie oświetlenia lampami LED ciągu pieszego.	215 463	215 463	18 450

Zaspa Młyniec – projekty realizowane w 2022 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
2021	Kort tenisowy przy SP 92	Zrealizowano zabezpieczenie istniejących drzew, usunięto istniejące utwardzenie terenu oraz ogrodzenia, zdemontowano stare latarnie, wykonano kort wraz z dostawą i montażem wyposażenia, wybudowano ciągi komunikacyjne, wykonano cięcia pielęgnacyjne drzewostanu, wykonano ogrodzenie, wyposażono teren w małą architekturę: ławki i kosze na śmieci, uporządkowano zielen przy Szkole Podstawowej nr 92 przy ulicy Starowej. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany.	372 011	372 011	372 011

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
2021	Zielony teren rekreacyjny na kompleksie sportowym	W ramach zadania przygotowano teren pod ciąg pieszy, zdemontowano ścianę betonową, wykonano ścieżkę żwirową, przygotowano plan nasadzeń, zakupiono donice, dokonano renowacji trawnika, nasadzano rośliny, wyposażono terenu w elementy małej architektury – stół z ławkami, ławka i kosz na śmieci.	84 632	84 632	72 689
2022	Łagodne i bezpieczne przejścia przez ulicę dla rowerów i niepełnosprawnych	W miejscach przejść obniżono wysokość krawężników do poziomu powierzchni jezdni.	10 000	10 000	10 000
2022	Rekreacyjna Zaspą - parkour i plac zabaw na kompleksie sportowym przy SP 92	Zrealizowano zakup i montaż urządzeń do parkour oraz plac zabaw na kompleksie sportowym przy Szkole Podstawowej nr 92 przy ulicy Starowej. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany.	443 351	443 351	443 350
2022	Zielony teren wypoczynku i rekreacji na	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r.	91 842	91 842	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
	kompleksie sportowym przy ZSP nr 5 (SP 92)	zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.			

Zaspa Rozstaje – projekty realizowane w 2022 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
2020	Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą	Wykonano boisko pełnowymiarowe o wymiarach 45m na 90m na terenie Szkoły Podstawowej nr 48 przy ulicy Zbigniewa Burzyńskiego 10.	417 150	224 110	222 634
2021	Chcemy drzew na alei Jana Pawła II, niech w końcu stanie się aleją nie tylko z nazwy	Pielęgnowano nowe nasadzenia.	84 220	9 700	0
2021	Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą (etap II), budowa	Zrealizowano budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 48 i Przedszkola nr 5 przy ulicy Burzyńskiego 10.	466 879	463 804	463 804

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
	nowoczesnego placu zabaw (I etap)				
2022	Dokończenie projektu z BO 2017 - wysoka zieleń na placu przy Alei Jana Pawła II / ulicy Meissnera	Wykonano nasadzenia na skwerze przy ulicy Meissnera. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. w zakresie wykonania nasadzeń w ciągu spacerowym przy ulicy Jelitkowski Dwór.	91 763	91 763	59 316
2022	III etap - boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą. Budowa nowoczesnego placu zabaw na terenie przedszkola (II etap)	Wybudowano boisko ze sztuczną nawierzchnią oraz plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 48 i Przedszkolu nr 5 przy ulicy Burzyńskiego 10.	367 050	367 050	365 949

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia – projekty realizowane w 2022 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
2021	Międzypokoleniowe aktywne czynne i bierne wypoczywanie na tętniącej kwiatami polanie	Wybudowano ścieżki gliniasto-żwirowe w obrzeżach betonowych, zakupiono i zamontowano elementy małej architektury oraz wykonano nasadzenia bylin na skwerze przy ul. Przebiśniewowa i Niepołomicka.	100 974	95 808	95 623
2021	Pumptrack tor jazdy dla każdego na świeżym powietrzu	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	415 080	415 080	0
2022	Aleja drzew wzdłuż ścieżki rowerowej na ulicy Pomorskiej	Posadzono 43 sztuk drzew kasztanowców białych.	93 790	93 790	57 971
2022	Budki lęgowe dla ptaków Żabianka	Zamontowano 125 budek na terenie zieleni przy potoku Oliwskim - wzdłuż Pomorskiej (18 sztuk), na zieleńcu przy ulicy Subistawa i ulicy Pomorskiej (5 sztuk), w Parku Przymorze (66 sztuk), przy ulicy Pomorskiej w pasie rozdziału (36 sztuk).	18 500	18 500	16 193

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2022 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku (w zł)
2022	Osiedle dla pożytecznych owadów	Założono łąkę kwietną w Parku Reagana o powierzchni 500 m ² . W 2023 roku zostaną dokupione budki dla owadów.	7 000	7 000	3 000
2022	Rodzinna Gra Terenowa Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia - zabawa z mapą	Jednodniowa gra terenowa z wykorzystaniem mapy odbyła się 06.03.2022 r. Rodzinna gra terenowa przeznaczona dla rodzin chcących wspólnie spędzić czas w formie gry i zabawy na orientację. Gra dała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i znajomości terenu. Cała zabawa rozgrywana jest w formie zawodów mających charakter edukacyjny popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad Fair Play.	6 200	6 200	6 150
2022	Plenerowa strefa relaksu i zabawy dla dzieci, dorosłych i seniorów	Opłacono inwentaryzację zieleni. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W I półroczu 2023 r. zaplanowano otwarcie ofert oraz realizację zadania.	382 440	382 440	5 535