

za
2023
ROK

RAPORT

O STANIE MIASTA GDAŃSKA




**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

Podsumowanie działań realizowanych w 2023 roku

Wprowadzony w 2013 r. jako chęć przekazania części decyzji gdańszczankom i gdańszczanom Budżet Obywatelski (BO) w Gdańsku stał się nieodłącznym elementem corocznej współpracy władz miejskich z mieszkańcami. Środki przeznaczone na Budżet Obywatelski stanowią 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. Kwota dzielona jest na projekty ogólnomiejskie – 18,6% oraz dzielnicowe – 81,4%. Zielony Budżet Obywatelski stanowi prawie 20% kwoty przeznaczonej na projekty dzielnicowe oraz blisko 30% na projekty ogólnomiejskie.

Środki przeznaczone na Budżet Obywatelski w latach 2017-2023

- dane w mln zł, dane w zł -



Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Głosowanie na Budżet Obywatelski 2024 w Gdańsku trwało od 11 września do 25 września 2023 r. Cały proces rozpoczął się już w lutym, a zakończył się ogłoszeniem wyników 29 września 2023 r. Mieszkańcy Gdańska mogli samodzielnie oddać swój głos bądź skorzystać z punktów do głosowania rozmieszczonych na terenie Gdańska. Dzięki organizacji mobilnych punktów we wszystkich dzielnicach, mieszkańcy, a zwłaszcza osoby z brakiem dostępu do internetu, mogli głosować w wybranym dniu w swojej dzielnicy.

Złożono 697 projektów, w tym 93 w kategorii Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Łączna kwota Budżetu Obywatelskiego 2024 to 20 441 573 zł, z czego na projekty dzielnicowe przeznaczono 16 624 463 zł (w tym Zielony Budżet Obywatelski 3 306 790 zł), a na projekty ogólnomiejskie 3 817 110 zł (w tym Zielony Budżet Obywatelski 1 140 000 zł). Do głosowania zakwalifikowanych zostało 399 projektów. W głosowaniu wzięło udział 45 776 mieszkańców Gdańska – 25 865 kobiet oraz 19 911 mężczyzn. Ogólna frekwencja wyniosła 10,7%. Najlepszy wynik wśród dzielnic, pod względem frekwencji uzyskała Letnica (29,1%), tym samym wygrywając iluminacje świąteczne dla swojej dzielnicy. Do realizacji zostało wybranych 111 projektów, w tym 48 to projekty Zielonego Budżetu Obywatelskiego (43 dzielnicowe i 5 ogólnomiejskich). Od kilku lat obowiązuje zasada, zgodnie z którą, jeżeli w danej dzielnicy nie wykorzystano pełnej puli środków na realizację zwycięskich projektów, to ta pula przechodzi do kolejnej edycji BO. I tak, w edycji BO 2024 (głosowanie w 2023 r.) nie wykorzystano dokładnie 1 327 319 złotych, i ta kwota przejdzie do puli BO na kolejny rok.

Wybrane informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku wg edycji w latach 2017–2023

Edycja BO w Gdańsku	BO2018	BO2019	BO2020	BO2021	BO2022	BO2023	BO2024
	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
Rok, w którym odbyło się głosowanie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kwota BO (w mln zł)	14,0	19,8	18,5	18,4	20,8	22,1	20,4
w tym na projekty ogólnomiejskie	2,8	4,0	3,6	3,6	4,3	4,3	3,8
w tym na projekty dzielnicowe	11,2	15,9	14,9	14,8	16,5	17,8	16,6
Udział kwoty BO w stosunku do wydatków budżetowych (w %)	0,49	0,59	0,56	0,56	0,50	0,51	0,50
Środki BO przypadające na uprawnionych do głosowania (w zł)	35,6	50,5	39,7	39,1	44,2	50,8	47,6
Frekwencja (w %)	11,3	12,4	11,4	8,6	9,9	9,5	10,7
Liczba osób, które zagłosowały	44 655	48 760	53 025	40 383	43 190	41 217	45 776
Liczba projektów złożonych	412	455	563	629	674	482	697
Liczba projektów poddanych pod głosowanie	297	319	331	357	387	305	399
Liczba projektów wybranych do realizacji	106	82	75	115	121	118	111

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Projekty poddane pod głosowanie oraz projekty wybrane do realizacji przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024, w głosowaniu w 2023 r. (wiersze oznaczone kolorem zielonym)

Dzielnica	Nazwa projektu – kolorem zielonym zaznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego 2024	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów
Aniołki	Aniołki pieszo 2.0 – remont przejścia Płowce – Powstańców Warszawskich	100 000	864
	Zagospodarowanie zieleńca przy ul. Kopernika / Orzeszkowej	50 688	385
	Gra terenowa na orientację Aniołki – zabawa z mapą	7 250	117
	W aktywnym ciele zdrowy duch	2 000	73
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Zagrożona Aleja Dębowa – chrońmy naszą zieleń!	50 000	371
Brętowo	Integracyjna i nowoczesna przestrzeń rekreacyjna w SP 38	279 251	1 589
	Miejski monitoring zwiększy spokój mieszkańców Brętowa	272 750	1 122
	Strefa buforowa TPK Niedźwiednik – miejsce wypoczynku i rekreacji	262 001	880
	Ścieżka rekreacyjno-użytkowa wzdłuż zbiornika Nowiec II	242 900	582
	Biblioteka Niedźwiednik: wybierz nowe książki dla dzieci i młodzieży!	10 000	299
	W aktywnym ciele zdrowy duch	12 500	145
	Gra terenowa na orientację Brętowo - zabawa z mapą	4750	84
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Pętla autobusowa Górska, Leśna Góra, Matemblewo powinny być piękne!	69 813	474
	Zielona przestrzeń rekreacyjna w SP 38	69 813	399
Spacery przyrodnicze, Park kieszonkowy – 2 etap	69 813	116	
Brzeźno	Nowe, wspaniałe miejsce spotkań, zabawy i sportu dla Brzeźna	333 700	1 065
	Więcej zieleni, bezpieczne przejście na ul. Hallera i nowe miejsca dla aut	146 000	1 033
	Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Brzeźno	15 000	893
	Monitoring dzielnicy Brzeźno	334 494	761
	Bezpieczne przejście do przystanku tramwajowego i pawilonów handlowych	210 000	572
	Sosnowy lasek przy Gdańskiej nareszcie bez śmieci	180 000	431
	Joga SUP, czyli Joga na desce!	50 000	118
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Brzeźno to raj - piękna roślinność, hotele dla owadów i budki dla ptaków	83 423	735
Chełm	Dostępny Jar Sikorskiego – I etap budowy parku dzielnicowego w Jarze	900 000	4 195
	Pomóżmy kotom na Chełmie	177 998	2 040
	Przedłużenie prawoskrętu z ul. Witosa na ul. Wilanowską	458 183	2 025
	Nowe boisko w Jarze Wilanowskim	1 003 326	1 930
	Nowy Plac Zabaw Nieborowska 5,7 w Gdańsku	242 152	1 095
	Poprawa zejścia do Jaru Wilanowskiego	70 000	1 007
	Integracja osób niepełnosprawnych z mieszkańcami	75 800	1 000
	Kącik dziecięcy i nowe wyposażenie obu wypożyczalni Biblioteki Chełm	229 000	900
	Pozytywne zmiany na Placu Styp-Rekowskiego	59 920	858
	Sąsiedzka ścieżka – nasadzenia zieleni oraz mała architektura	224 000	779
	Remont nawierzchni ul. Madalińskiego	200 000	667
	Zabawa dla każdego	1 003 326	630
	Oświetlenie LEDami przejść dla pieszych rondo na Starym Chełmie	166 000	535
	Oświetlone przejście piesze, o którym zawsze marzyłeś	54 500	448
	Doświetlenie przejść dla pieszych ul. Nieborowska / Wilanowska	461 702	391
	Oświetlenie LEDami przejść dla pieszych ul. Reformacka	120 750	256
	Nauka pływania dla osób 26+	100 000	256
	Wyniesione przejście dla pieszych do Jaru	47 000	237

Dzielnica	Nazwa projektu – kolorem zielonym zaznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego 2024	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów
	Zaczytane dzieci – nowości wydawnicze dla Biblioteki na Chełmie	4 500	208
	Gra terenowa na orientację Chełm 2024 – zabawa z mapą	7 250	199
	ul. Nieborowska wyniesione przejście dla pieszych	60 000	134
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Zielony Chełm – drzewa wzdłuż Alei Sikorskiego i ul. Cienistej	7 7000	1 962
	Edukacyjny relaks w ogrodzie deszczowym - Jar Wilanowski	98 000	1 736
	Kwietna ul. Lubuska na Starym Chełmie	31 500	290
	Flaga Polski z biało-czerwonych róż parkowych	3 600	108
Jasień	Łączymy osiedla – od pętli Ujeścisko do Jabłoniowej – etap II	460 000	3 986
	Jasień i Kiełpinek: zielen, huśtawki i doposażenie miejsc rekreacji	394 000	2 666
	Chodniki w pobliżu ulic: Stężycka i Źródłana	180 000	1 880
	Bezpieczne dojście do pracy, siłowni, kliniki. ul. Orzechowa	300 000	1 390
	Zielone Lawendowe Wzgórza	80 000	1 385
	Bardziej zielony Zielony Staw	100 000	1 035
	Wiaty przystankowe dla Jasienia	220 000	779
	Rodzinna gra terenowa na orientację Jasień 2024 – zabawa z mapą	7 250	282
	Zajęcia nordic walking oraz gimnastyka w parku – aktywny Jasieniak	6 000	188
	W aktywnym ciele zdrowy duch	7 500	104
	Zajęcia sportowe dla mam	8 400	90
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Drzewa i krzewy przy zbiornikach retencyjnych oraz wzdłuż ulic	180 000	1 431
	Park odpoczynkowy dla rowerzystów przy Al. Adamowicza (ul. Stolema)	95 000	965
Utworzenie miejsca na grill oraz nasadzenia drzew przy Zielonym Stawie	177 080	571	
Kokoszki	„3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki” – kontynuacja	306 795	1 302
	Budowa chodników w dzielnicy Kokoszki	281 750	1 226
	Park kieszonkowy - integracja mieszkańców w Kiełpinie Górnym	314 295	1 106
	3 nowe tereny rekreacyjne w Kokoszkach	314 295	1 020
	Zbiornik retencyjny Kiełpinek – rewitalizacja	314 295	890
	Ogród sensoryczny i zazielenienie przemysłowej okolicy w Kokoszkach	130 000	889
	Obchody 110-lecia otwarcia linii kolejowej Wrzeszcz-Stara Piła	7 500	96
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Czysty Staw Martynka	25 000	517
	Owocowe Kokoszki	78 574	455
Zielona Węsierska	78 574	196	
Krakowiec-Górki Zachodnie	Doposażenie placu zabaw Nasze Marzenie	215 194	335
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
Letnica	Podniesienie walorów estetycznych placu zabaw i spotkań Nasze Marzenie	49 509	67
	Remont drogi w ciągu ulicy Sucha z budową przejścia dla pieszych	199 302	1 779
	Zielona aleja wzdłuż torów	115 000	1 301
	Pumptrack dla Letnica	199 302	239
	English Fun Darts – aktywizacja społeczności lokalnej	32 700	110
	Jazda na rolkach dla każdego!	32 800	70
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Usunięcie nielegalnych wysypisk śmieci i odpadów w Letnicy	5 000	779
Zielona strefa relaksu przy stadionie	30 000	339	

Dzielnica	Nazwa projektu – kolorem zielonym zaznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego 2024	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów
Matarnia	Aktywna Matarnia – Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	258 183	2 380
	Koncerty relaksacyjne dla mieszkańców Matarni	20 000	102
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Zielona Aktywna Matarnia – Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	64 546	515
Młyniska	Wymiana nawierzchni drogi w ciągu budynków ul. Reja 30-32	207 622	423
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Dzielnica na zielono	51 906	110
Nowy Port	Portowe koty – pomóżmy im!	115 000	1489
	Zagospodarowanie klombów przy ul. Wyzwolenia – Nowy Port	200 000	664
	Plac zabaw na pl. Przyjaciół - etap II	500 000	607
	Modernizacja placu zabaw przy ul. Oliwska	430 000	403
	Wszystko o Porcie	28 000	128
	Gra terenowa na orientację Nowy Port 2024 – zabawa z mapą	7 250	121
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Zielony Nowy Port - nowe drzewa i krzewy w naszej dzielnicy!	74 603	333
	Zielony Zakątek	73 760	141
Więcej drzew	30 000	78	
Oliwa	Doświetlenie Parku Oliwskiego	382 748	1 620
	Bezpieczne przejścia dla pieszych na ul. Opackiej	81 000	913
	Równe chodniki w Oliwie – ul. Wąsowicza dojsie do szkoły	190 000	849
	Jaśniej wokół Stawu Młyńskiego	301 750	628
	Domki dla kaczek w parku Oliwskim	14 750	612
	Zielony pasaż pomiędzy ul. W. Stwosza i Polanki	379 254	536
	Artystycznie i kulturalnie w Domu Zarazy. Kulturalna Zaraza	15 000	426
	Kaczkomaty w parku Oliwskim	1 700	388
	Wymiana chodnika na ul. Tatrzańskiej	150 000	309
	Poszukiwania wolności – spotkania profilaktyczne	20 740	277
	Kampania informacyjna NIE oliwskim kopcuchom	31 000	256
	Bezpieczne przejście przed Katedrą Oliwską	185 000	239
	Wileńskie Posiaduszki w Domu Sąsiedzki – Architektura Gdańska i Wilna	4 000	51
	W aktywnym ciele zdrowy duch	7 500	43
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Zielona Oliwa – kompleksowy projekt przywrócenia zadrzewień przydrożnych	95 580	871
	Rabata Oliwska	95 580	309
Zazielenienie placu zabaw przy ulicy Czyżewskiego – etap I	7 950	141	
Olszynka	Na Szańcach – ul. OdNowa (etap II)	214 743	1 021
	Treningowe place zabaw w dzielnicy Olszynka – etap II	214 743	656
	Hop na Oplyw	120 000	112
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Park kieszonkowy – Bluszczowa / Letnia - etap II	53 757	218
	Bratki Rabatki	53 757	106
Orunia Górna-Gdańsk Południe	Bezpieczne zejście z Oruni Górnej do Parku Oruńskiego	470 322	7 872
	Ścieżka pieszo-rowerowa Niepołomicka – Łucznicza wzdłuż potoku Maćkowy	468 855	2 303
	Remont ul. Borkowskiej – wymiana płyt i poszerzenie ulicy	350 000	1 809
	Wybieg dla psów przy ul. Tenisowej / Olimpijskiej	128 015	1 234
	Fontanna pływająca z podświetleniem na zbiorniku Augustowska	135 000	1 102
	Bezpieczne przejście do przedszkola i żłobka przy ul. Kolorowej	120 000	1 042

Dzielnica	Nazwa projektu – kolorem zielonym zaznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego 2024	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów
	Leżaki i stoły piknikowe przy zbiorniku Augustowska	75 810	679
	Chodnik do nowej szkoły od pętli Kampinowska do ul. Srebrnej i Kolorowej	416 760	674
	Oświetlenie LED przejścia dla pieszych na Oruni Górnej ul. Krzemowa	43 700	590
	Monitoring przy zbiorniku Augustowska – część II	235 600	559
	Wiata przystankowa Olimpijska 02	3 800	454
	Betonowy stół do gry w piłkarzyki przy zbiorniku Augustowska	10 124	258
	Stół do Teqball przy zbiorniku Augustowska	172 985	248
	Gra terenowa na Orientację Orunia Górna 2024 – zabawa z mapą	7 250	188
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Skwer Orunia Górna – skalniak i łąka kwietna w centrum Oruni Górnej	117 000	1 516
	Zielona przestrzeń sportowo – rekreacyjna Podleckiego / Łucznicza Etap II	72 609	1 062
	Zieleń wokół zbiornika przemian – rewitalizacja brzegów zbiornika	117 609	342
	Zielona przestrzeń wzdłuż ścieżki Srebrna – zbiornik Kolorowy	80 000	335
	Kolorowe krzewy wraz z małą architekturą przy zbiorniku Kolorowy	80 000	259
	Orunia-Św. Wojciech-Lipce	Chodniki i oświetlenie w dzielnicy _bezpieczna droga do domu _szkoły	351 830
Doposażenie placu zabaw przy Parku Oruńskim		285 000	787
Schody Podjazd do Przedszkola nr 24 na Lipcach z przystanku Niegowska		350 000	597
Wymiana nawierzchni dróg Św. Wojciech		359 080	485
Bezpieczne szkoły na Oruni – monitoring		350 000	399
Nauka pływania dla osób 26+		100 000	255
Zielony Punkt Kontrolny w Parku Oruńskim – zabawa na świeżym powietrzu		25 000	113
Gra terenowa na orientację Park Oruński 2024 – zabawa z mapą		7 250	78
ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI			
Zielony Trakt św. Wojciecha – drzewa – kolejny etap		30 000	402
Zielony ptasi przystanek		99 057	279
Automat z karmą dla ptaków w Parku Oruńskim		1 700	241
Przemiana ulicy Ubocze w zieloną aleję z drzewami		40 000	226
Przystań Stare Szkoty		99 057	112
Osowa	Jasne i bezpieczne parki! Oświetlenie parku Diany i okolic – etap II	400 544	2 541
	Osowa Kocha Las	400 544	1 685
	Oświetlenie w parku przy ul. Bliźniąt	170 000	1 254
	Plac zabaw dla dorosłych	380 000	834
	Bezpieczna i oświetlona ul. Ateny	166 040	521
	Koniec klepiska – poszerzenie odcinka ulicy Dionizosa	154 185	515
	Nauka pływania dla osób 26+	100 000	382
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
Park Wychnieniowy przy ul. Niedziałkowskiego – etap II	100 136	1 517	
Piecki-Migowo	Jasny multipark Morena	560 818	5 792
	Nowy ogólnodostępny plac zabaw przy SP nr 2	560 818	5 479
	Budowa Mobilnego Miasteczka Rowerowego przy SP nr 1 – dostępne dla każdego	460 000	4 661
	Budowa miejsca rekreacji z miejscem do grillowania	338 700	1 454
	Osuszenie dwóch drózek przy stawie w zieleńcu Wileńska	250 000	852
	Plac do Street Workoutu	140 000	787
	Plac zabaw nie dla dzików! Modernizacja placu zabaw na ul. Bulońskiej	227 000	785
	Morena Art – sztuka w przestrzeni publicznej	61 000	580
	Historyczna Morena – Pamięć o Dzielnicy	30 000	478

Dzielnica	Nazwa projektu – kolorem zielonym zaznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego 2024	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów
	Ławki w ciągu ul. Magellana	20 000	474
	Morenowe Mamy, darmowe warsztaty dla rodziców i dzieci	58 000	472
	Próg ZERO	1 000	440
	Tablica SIP na przystanku autobusowym Piecewska 02	160 000	390
	W aktywnym ciele zdrowy duch	10 000	126
	Zajęcia sportowe dla mam	8 400	105
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	ZIELONY MULTIPARK MORENA	156 950	2 418
	Wybieram Zielone – rekreacja i aktywność dzieci i młodzieży przy SP nr 1	103 169	1 140
	Zielony Park Uphagenów przy ul. Piecowskiej – dodatkowa zieleń	156 950	909
	Zielona Polana Piknikowa Magellana – miejsce do odpoczynku i relaksu	156 950	465
Przeróbka	Parkourpark na Przeróbce	226 279	704
	Dwutorowa bieżnia lekkoatletyczna ze skocznia w dal i placem gier	226 279	658
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Zielone nabrzeże Szyprów	52 000	299
Przymorze Małe	Zielone Przymorze Małe – kolejne miejsca wypoczynku dla mieszkańców!	246 000	1 555
	Parkuj z głową, baw się bezpiecznie – budowa parkingu przy szkole	390 000	1 087
	Doposażenie wybiegu dla psów przy ul. Pomorskiej	40 000	384
	Gra terenowa na orientację Przymorze Małe 2024 – zabawa z mapą	7 250	183
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Zieleń ulic i skwerów - Przymorze Małe	97 322	664
	Zielone miejsce spotkań w dzielnicy na ul. Bzowej i Bydgoskiej – etap I	97 322	229
Przymorze Wielkie	Ostatni odcinek oświetlenia spacerowej Alei Brzozowej w Parku Reagana	235 000	1 194
	Doświetlenie 4 przejść dla pieszych na ul. L. Kaczyńskiego	160 000	1 091
	Doposażenie Krainy Zabaw w Parku Regana w nowe i bezpieczne urządzenia	371 342	1 007
	Metamorfoza stołów ping-pongowych w Parku Reagana	100 000	900
	Mini park linowy w Parku Reagana	267 000	805
	Strefa gier chodnikowych i nowa furtka	230 000	683
	Doświetlenie trzech przejść dla pieszych - etap II - ul. Olsztyńska	106 000	504
	Poprawa jakości i dostępności ścieżek w Parku Jana Pawła II	500 000	479
	Wybieg dla psów w sąsiedztwie	215 000	400
	Rewitalizacja wybiegu dla psów przy ul. Opolskiej	192 000	368
	Disc Golf - pole do gry w Parku Reagana	135 000	319
	Plac zabaw w Parku Reagana dostępny dla dzieci z niepełnosprawnościami	285 000	290
	Bezpieczna Olsztyńska – instalacja wyniesionych przejść dla pieszych	55 000	251
	Karuzelowy zawrót głowy w Parku Regana	24 000	166
	Książki angielskie w bibliotekach dla dzieci	10 000	156
	Rodzinne Roz(g)rywki Literackie	24 900	149
	Gra terenowa na orientację Park Reagana 2024 – zabawa z mapą	7 250	119
	Pszczółka w Parku Regana	57 000	67
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
		Poidelka na Przymorzu	134 537
	Posadzenie krzewów i bylin na terenie dzielnicy	125 000	578
Rudniki	Nowy chodnik na Rudnikach!	182 110	251
	Nordic Walking dla mieszkańców Rudnik	11 440	72
	W aktywnym ciele zdrowy duch	5 000	45

Dzielnica	Nazwa projektu – kolorem zielonym zaznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego 2024	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI			
	Zielony trawnik	47 028	83	
Siedlce	Boisko dla Siedlec przy VIII LO im. Komisji Edukacji Narodowej	357 404	2 473	
	Doświetlony i bezpieczny park Bema	240 000	1 694	
	Wykonanie boiska lekkoatletycznego na górnym tarasie SP nr 58	350 000	1 144	
	Rozbudowa Parku Goszczyńskiego	355 500	649	
	Siłownia kalisteniczna – Siedlce/Suchanino	145 000	474	
	Renowacja parku przy ul. Starodworskiej	330 000	425	
	Modernizacja ul. Sołeckiej	40 000	424	
	Kulturalna stacja Siedlce – akcja kontynuacja	108 500	424	
	Suchą stopą z Kartuskiej na Kartuską.	41 250	246	
	Psi relaks 2 – wybieg dla małych psów na ul. Wieniawskiego	250 000	199	
	Gra terenowa na orientację Siedlce 2024 – zabawa z mapą	7 250	83	
		ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI – brak		
Stogi	Leśny plac zabaw przy Pustym Stawie – etap I	311 533	2 134	
	Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Tamka	250 000	841	
	Budowa boiska do gry w badmintona i kometkę	311 533	687	
	Defibrylator AED na Stogach!	50 000	644	
	Strefa TEQ w Gdańsku	205 000	495	
	Nauka pływania dla osób 26+	100 000	197	
		ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Zielony skwer TAMKA	77 883	363	
	Zielony pas wypoczynkowo-spacerowy – etap I – obsadzenie zielenią	77 883	340	
	Park kieszonkowy Zimna	77 883	337	
		ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Strzyża	OKAZała Strzyża	246 731	672
Bezpieczna i Aktywna Strzyża		246 731	661	
		ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
Zielona Strzyża		61 683	234	
Wejście na OKAZ		61 683	133	
Suchanino	Droga rowerowa na Suchanino – przedłużenie w rejonie stawu na Suchaninie	155 998	975	
	Park na Liszta – etap II	313 566	778	
	Wymiana nawierzchni na łączniku Otwarta - Beethovena	250 000	593	
	Defibrylator AED na Suchaninie	55 000	564	
	Postaw na sport! Stół Teqball na Suchaninie	89 350	537	
	Kulturalne Suchanino	45 900	269	
	Gra terenowa na orientację Suchaniono 2024 – zabawa z mapą	7 250	126	
	Zewnętrzny stół do gry w piłkarzyki	16 500	103	
	W aktywnym ciele zdrowy duch	10 000	27	
		ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Budki lęgowe dla ptaków	7 500	798	
	Bylinowa Aleja	60 000	292	
Śródmieście	Trasa rowerowa Śródmieście – Chełm wzdłuż al. Armii Krajowej	515 640	2 579	
	Wielki park w Śródmieściu	515 640	1 659	
	Kot w Wielkim mieście	103 500	1 426	
	Zielona Edukacja – czyli budowa dwóch zewnętrznych sal wykładowych	361 500	1 376	

Dzielnica	Nazwa projektu – kolorem zielonym zaznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego 2024	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów
	Otwartych Kosynierów	175 774	743
	Doposażenie placu zabaw obok Kościoła Św. Barbary	433 705	628
	Plac zabaw w parku Salwator na Biskupiej Górze	363 491	466
	Plac zabaw dla Dzieci, Reduta Dzik (Opływ Motławy)	200 000	386
	Plac zabaw przy skwerze Świętopełka dla wszystkich	130 000	308
	Latarnie przy placu Obrońców Poczty Polskiej	67 900	253
	Szafarnia 2.0	205 000	228
	Usunięcie budynku publicznej toalety	80 000	182
	Nowe książki dla Biblioteki na Grobli	3 000	175
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Wyspy pływające na zbiorniku retencyjnym Powstańców Warszawskich - Mokra Fosa	80 000	652
	Park Salwator – ukwiecony i pełen motyli	40 000	579
	Ujeścisko-Łostowice	Budowa boiska wielofunkcyjnego na Ujeścisku	551 419
Zakonczyn – chodniki i oświetlenia LEDowe przejść dla pieszych		284 600	1 772
Chodnik Guderskiego-Jaworzniaków. Dojście do przychodni, sklepów, itp.		131 000	1 096
Pomost Spacerowy na zbiorniku Cedrowa		577 625	1 068
Oświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Piotrkowska		140 000	949
Bezpieczne dojście do SP nr 86 od ul. Pienińskiej		70 000	841
Bezproblemowe przejście dla pieszych przy pętli autobusowo-tramwajowej		45 000	719
Poprawa bezpieczeństwa na ul. Cedrowej – ciąg pieszo-jezdny		136 400	584
Oświetlenie LEDami przejścia dla pieszych ul. Łódzka		50 000	572
Ławki dostępne przy zbiorniku retencyjnym Augustowska		67 000	311
Doświetlona Stolema - dojście do przystanku linii 12 – Stolema		58 553	241
Gra terenowa na orientację Kozacza Góra 2024 – zabawa z mapą		7 247	192
Spacery dendrologiczne		5 000	97
ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI			
Zielony Park os. Pięć Wzgórz i os. Miłe v. 4		90 000	1 211
Zielony Skwer Przebiśniewowa / Niepołomicka – etap III	59 406	898	
VII Dwór	Disc golf – pole do gry w Dolinie Zielonej	135 000	1 297
	Modernizacja placu zabaw przy ul. Michałowskiego i wzgórzu Lagry – 2 etap	170 000	499
	Obniżone krawężniki na VII Dworze	13 000	279
	Huśtawka dla dorosłych	30 000	260
	Gra terenowa na orientację Dolina Samborowo 2024 – zabawa z mapą	7 250	86
	W aktywnym ciele zdrowy duch	12 500	41
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Drzewa przy Wita Stwosza	30 000	340
Wrzeszcz Dolny	Remont i doposażenie placu zabaw na Placu Wybickiego	530 748	2 583
	Byłe do mety – treningi biegowe – ścieżka zdrowia dla Dolnego Wrzeszcza	530 748	2 382
	Modernizacja przystanku tramwajowego al. Gen. Hallera / ul. Kościuszki	159 000	1 600
	Młodzież Rzeźbi, a Ty Wrzeszcz	26 000	186
	English Fun Darts – aktywizacja społeczności lokalnej	31 700	158
	W aktywnym ciele zdrowy duch	12 500	151
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Ogrody dla motyli przy placu zabaw na placu Wybickiego	32 000	720
	Zielone Zakątki	50 000	358
	Nowe nasadzenia przy Placu biskupa O'Rourke.	65000	299

Dzielnica	Nazwa projektu – kolorem zielonym zaznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego 2024	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	
Wrzeszcz Górny	EkoGraMy – nowa przestrzeń rekreacyjno-ekologiczna dla Górnego Wrzeszcza	238 280	1 504	
	Sensoryczno-ruchowy plac zabaw	256 588	1 317	
	Całoroczna aktywizacja mieszkańców – Wrzeszczański Trzepak	122 700	824	
	Muzyczna altana w Parku de Gaulle’a	214 000	770	
	Ochrona starych dębów	30 000	758	
	Wybieg dla psów z placem zabaw przy Podleśnej Polanie	334 000	589	
	Kulturalne lato z kinem i teatrem na Podleśnej Polanie	51 000	478	
	Modernizacja placu zabaw w Parku Uphagena	105 000	421	
	Nowy i bezpieczny plac zabaw w Parku Akademickim	344 000	393	
	Rewitalizacja ul. Kossaka – przywracanie dawnego blasku Wrzeszczowi	506 857	358	
	Ławki z oparciem we Wrzeszczu	15 000	322	
	Plac zabaw dla dzielnicy Wrzeszcz Górny	286 000	302	
	Psi Park Zabaw – rewitalizacja psiego wybiegu w Parku Akademickim	188 000	241	
	Gra terenowa na orientację Wrzeszcz Górny 2024 – zabawa z mapą	7 250	121	
	W aktywnym ciele zdrowy duch	10 000	46	
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI			
	Park De Gaulle'a na nowo!	159 510	809	
	Park Uphagena w nowej odsłonie – reWITALizacja	159 510	460	
	Wrzeszcz dzielnicą kwiatów	40 000	388	
	Ani parking, ani plac – zachowajmy zieleni rekreacyjną	30 000	88	
Flaga Polski z biało-czerwonych róż parkowych	1 800	17		
Wyspa sobieszewska	Zagospodarowanie terenu , rekreacji i sportu z placem zabaw - część V	219 705	2 830	
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI			
	Stworzenie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej	55 180	481	
	Bzowa Wyspa	55 000	85	
	Zielony teren odpoczynku i rekreacji w Sobieszewie	53 680	75	
Wzgórze Mickiewicza	Park na osiedlu Wzgórze Mickiewicza	207 272	647	
	Bezpieczny wjazd od ul. Łostowickiej – wyniesione skrzyżowanie	72 000	343	
	Remont chodnika ul. Horeszków	200 000	280	
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI			
	Uporządkowanie terenu zielonego położonego wzdłuż ekranu akustycznego	50 000	177	
	Nasadzenie drzew	50 000	140	
Zaspa Młyniec	Rekreacyjna Zaspa – Skatepark na kompleksie sportowym przy SP 92	487 886	30 05	
	Bezpieczniejsza Hynka – lepsze oświetlenie przejść dla pieszych	145 200	1 529	
	Łagodne i bezpieczne przejścia przez ulicę – piesi i niepełnosprawni	10 000	688	
	Remont nawierzchni ul. Skarżyńskiego	487 886	647	
	Remont nawierzchni ul. Pilotów	487 886	636	
	Mini boisko do piłki nożnej na kompleksie sportowym	80 000	511	
	Teatr bawi i edukuje – spektakle dla rodzin	88 000	198	
	Gra terenowa na orientację Zaspa Młyniec 2024 – zabawa z mapą	7 250	122	
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI			
	Zielona strefa relaksu przy SKM Zaspa	88 014	724	
	Zielona rekreacja na kompleksie sportowym część IV	88 014	539	
SOS dla drzew i przechodniów	36 000	223		

Dzielnica	Nazwa projektu – kolorem zielonym zaznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego 2024	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów
Zaspa Rozstaje	V etap - Strefa sportu rekreacji i zabaw w SP nr 48 i Przedszkolu nr 5	350 000	3 386
	Zagospodarowanie dawnej ścieżki rowerowej przy Al. Jana Pawła II	55 000	1 814
	Deptak wzdłuż ul. Olsztyńskiej / ul. Meissnera – kontynuacja projektu	352 520	1 136
	Modernizacja parku Millenium	95 000	813
	Sensoryczny punkt wypoczynkowy wraz z elementami ogrodu deszczowego	352 520	733
	Wypocznij w promieniach słońca w Parku Millenium!	28 000	693
	Wygodna droga do szkoły i na przystanek – budowa chodnika w Parku JP11	221 125	550
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Zielona al. Jana Pawła II	75 000	1 009
	Zielona rekreacja w Parku im Jana Pawła II	97 372	526
	Park kieszonkowy – Cztery Pory Roku – etap I	96 500	167
	Szpaler zieleni wzdłuż Al. Rzeczpospolitej	80 000	141
	Drzewa i krzewy w Parku Jana Pawła II	90 000	83
	Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia	Ninja Park Żabianka	350 000
Zagospodarowanie parku przy zbiorniku retencyjnym Chtopska / Pomorska		347 690	1 230
Ogólnodostępne boisko do piłki nożnej dla wszystkich		387 690	1 033
Żabianka dla każdego – dla małego i dużego		300 000	916
Wejhera bez dziur		387 690	651
Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Piastowskiej		42 000	321
Gimnastyka dla Każdego		60 500	236
Doposażenie wybiegu dla psów w Parku Jelitkowskim		42 000	217
Doposażenie placu zabaw przy ul. Pomorskiej		175 000	172
Budowa drogi do garaży przy ul. Tysiąclecia		300 000	122
ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI			
Sadzimy drzewa w dzielnicy		79 488	580
Pomalujmy świat na zielono – razem będzie nam lepiej		95 000	527
Ogólnomiejskie		Kompleksowe rozwiązanie problemu bardzo dużej ilości dzików w mieście	500 000
	Nadmorska ścieżka pieszo-rowerowa z plaży Stogi do Górek Zachodnich	2 000 000	3 744
	Gdańsk dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży	400 000	3 161
	Pogotowie dla Zwierząt	865 000	3 012
	Ciąg rowerowy wzdłuż ul. Małomiejskiej do kanału Raduni – etap II	677 100	2 787
	Gdańsk się wspina. Rozwijamy Multipark Morena	912 720	2 671
	Rowerowy górny taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)	2 000 000	2 564
	Miejskie place zabaw - modernizacja i nowe wyposażenie	857 000	2 507
	Oliwskie Skwery - projekt realizacji skwerów, parków, zielenców	2 000 000	2 356
	Sportowe Bulwary przy Opływie Motławy	1 200 000	2 018
	Droga rowerowa na Grunwaldzkiej w Oliwie	1 700 000	1 979
	Park Oruński monitoring – tężnia	1 200 000	1 246
	Arena nowych sportów miejskich – multisportowe twarde boisko z bandami	1 133 153	1 162
	Śmiecenie to nie sztuka. Kosze na plaży jak dzieła sztuki	265 000	1 125
	Godzina basenu dla rodziców z dziećmi z niepełnosprawnościami	100 000	955
	Baseball w Gdańsku! Budowa profesjonalnego boiska.	2 000 000	955
	Park Ferberów rewitalizacja etap I – projekt + wykonanie	2 000 000	876
	Korty tenisowe w Brętowie – nowa przestrzeń sportowa dla gdańszczan	930 000	740
	Ponieważ są tego warte! Gdański program pomocy dla psów i kotów	1 415 000	671
	Zakup nowych książek do gdańskich bibliotek – rozwijamy pasję czytania	72 000	596

Dzielnica	Nazwa projektu – kolorem zielonym zaznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego 2024	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów
	Skateplaza Przymorze – remont skateparku w Parku Reagana etap I	677 110	530
	Zapomniany autobus wraca na gdańskie ulice – Jelcz PR110	600 000	465
	Biblioteka Samoobsługowa 24/7 w Osowej z nowościami wydawniczymi	215 000	447
	Velodrom Gdańsk	2 000 000	438
	Z „Orlika” na „Bursztynową Arenę”	398 800	408
	Miasteczko rowerowe - Stadion Gdańsk	348 000	325
	Kampania na rzecz kultury jazdy: korytarz życia, jedź prawym, na suwak	127 500	171
	"Online Gimnastyka dla Każdego"	51 000	165
	Mały sportowiec – zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci	25 000	160
	Curling – sposób na aktywność i świetną zabawę dla wszystkich	50 000	157
	Bezpieczni na rolkach – otwarte warsztaty dla dzieci i dorosłych	21 800	105
	Rozbudowa infrastruktury rowerowej o nowe wiaty	250 000	73
	Spotkanie z gdańską szkołą szermierki historycznej	28 000	48
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Gdańsk ratuje stare drzewa – edycja Południe	380 000	6 996
	Zielona Oliwa – projekt przywrócenia zadrzewień przy al. Grunwaldzkiej	380 000	5 708
	Rajskie Ogrody na Długich Ogrodach	225 000	5 606
	Zielony górny taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)	380 000	5 429
	Zielony multipark Morena – mostek	380 000	4 035
	Ogród Przyjaciół Zaspy	186 200	3 386
	Żywa architektura i zieleń nad zbiornikami retencyjnymi Gdańska	380 000	3 358
	Spacery przyrodnicze z przewodnikiem w każdej dzielnicy Gdańska	22 000	2 798
	Gdańskie drzewo solarne do ładowania urządzeń mobilnych	380 000	1 914
	Polana Miejskiej Owcy	40 000	1 559
	Skwer prof. Jerzego Sampa – zagospodarowanie	360 000	1 461
	Zielony przystanek przy Oplywie Motławy	380 000	1 219

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Projekty Budżetu Obywatelskiego realizowane w 2023 r.

W 2023 r. zrealizowano 286 projekty z sześciu edycji Budżetu Obywatelskiego (2018, 2019, 2020, 2021, 2022 oraz 2023) z czego 127 projektów dotyczy 2023 roku. Zadaniem, których realizacja wymagała najwyższych nakładów w 2023 r. były: Park Oruński – miejsca postojowe - 948 257 zł, Atrakcyjny Wrzeszcz – nowa jakość przestrzeni publicznych we Wrzeszczu Dolnym – 786 925 zł, pogotowie dla zwierząt – 642 100 zł i „Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska” cz. V – 517 015 zł.

Wykonanie wydatków na Budżet Obywatelski w 2023 r.

Wyszczególnienie		Liczba projektów	Plan wydatków (na 31.12.2023)	Wykonanie w 2023 r.
Budżet Obywatelski 2023		128	20 835 000	5 575 601
w tym:	projekty ogólnomiejskie	11	4 233 600	1 412 412
	projekty dzielnicowe	117	16 575 540	4 163 189
Budżet Obywatelski 2022 (odtworzone zadania)		97	17 592 707	5 042 407
w tym:	projekty ogólnomiejskie	7	3 554 973	460 899
	projekty dzielnicowe	90	14 037 734	4 581 508
Budżet Obywatelski 2021 (odtworzone zadania)		47	10 284 090	4 090 428
w tym:	projekty ogólnomiejskie	3	1 760 777	948 393
	projekty dzielnicowe	44	8 523 313	3 142 035
Budżet Obywatelski 2020 (odtworzone zadania)		9	2 815 625	677 906
w tym:	projekty ogólnomiejskie	0	0	0
	projekty dzielnicowe	9	2 815 625	677 906
Budżet Obywatelski 2019 (odtworzone zadania)		6	2 220 418	465 265
w tym:	projekty ogólnomiejskie	1	9 300	0
	projekty dzielnicowe	5	2 211 118	465 265
Budżet Obywatelski 2018 (odtworzone zadania)		1	247 047	50 061
w tym:	Projekty ogólnomiejskie	0	0	0
	Projekty dzielnicowe	1	247 047	50 061

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Projekty Budżetu Obywatelskiego realizowane w 2023 r.

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31 12 2023)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Kampinoskiej	24 704	50 061	Chełm	W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania, tj. roboty ziemne, budowa naturalnego placu zabaw, zakup i montaż urządzeń. Prace będą kontynuowane w 2024 r.	250 787	2018
Zielona przyszłość – Jasień – Zielony Staw	33 828	5 860	Jasień	Wykonano I etap zadania: założenie łąki na powierzchni 1730 m ² oraz nasadzenia 16 drzew.	94 999	2019
Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej – etap I – na działce 222/83 obręb 226101_1.0077,77 KW GD1G/00248346/0	1 230	0	Siedlce	Środki przeznaczone na wykonanie wewnętrznej drogi osiedlowej w ul. Kartuskiej na odcinku od nr 68 do nr 126. Roboty budowlane były finansowane z zadania „Budowa i przebudowa dróg lokalnych”. Zadanie zostało zrealizowane.	434 394	2019
Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku	9 300	0	Ogólnomiejski	W 2023 r. trwały uzgodnienia zmierzające do zawarcia umowy z Energą w zakresie przyłącza elektroenergetycznego. Realizacja umowy zaplanowana w 2024 r.	521 038	2019
Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego	365 187	364 080	Brzeźno	Środki przeznaczone na wykonanie nowej nawierzchni skweru z płytek betonowych, zakup i montaż elementów małej architektury, tj. ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, wykonanie nasadzeń zieleni i trawnika przy ul. Krasickiego. Zadanie zostało zrealizowane	365 484	2019
Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (I etap - ścianka wspinaczkowa, II etap – miejsca postojowe)	436 821	68 880	Śródmieście	W 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych dla drugiego etapu zadania, tj. modernizacji odcinka ul. Tobiasz oraz budowy miejsc postojowych. Zadanie nie zostało zrealizowane w całości. Prace budowlane będą kontynuowane w 2024 r.	449 491	2019
Skatepark Jar Wilanowska – etap I	1 374 052	26 445	Chełm	W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania, tj. roboty ziemne, budowa tymczasowego przepustu, zabezpieczenie sieci (uzbrojenia terenu) w postaci położenia płyt drogowych, budowa skateparku wykonanego w technologii ręcznego zacierania betonu, 3 przeszkody towarzyszące oraz płyta pod przyszłą sekcję street, budowa oświetlenia skateparku, budowa kanalizacji deszczowej, celem odwodnienia niecki typu „BOWL”, wyposażenie w elementy małej architektury: kosze na odpady, tablica z regulaminem, wykonanie wzmocnień skarp, wykonanie nasadzeń. Prace będą kontynuowane w 2024 r.	1 374 773	2019
Warsztaty z podstaw programowania i robotyki dla dzieci	4 800	4 800	Ujeścisko-Łostowice	Zrealizowano 10 warsztatów z podstaw robotyki i programowania dla uczniów w wieku 10 -12 lat w Szkole Podstawowej nr 12 w dzielnicy Ujeścisko.	4 800	2020

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31 12 2023)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Bezpieczne chodniki i parkingi w naszej dzielnicy	347 000	61 500	Kokoszki	W 2023 r. została opracowana dokumentacja projektowa oraz zawarto umowę na roboty budowlane. W 2024 r. planuje się zakończenie robót budowlanych dla budowy chodnika wraz z miejscami postojowymi w ul. Banińskiej.	347 000	2020
Odkorkujemy Leśną Górę	55 614	35 670	Brętowo	W 2023 r. została zawarta umowa na dokumentację projektową dla lokalizacji nr 2, tj. remontu chodnika w pasie drogowym pomiędzy budynkami Leśna Góra 1 i 3. W 2024 r. planowany jest odbiór dokumentacji projektowej i ogłoszenie przetargu na roboty budowlane w celu zawarcia umowy z Wykonawcą.	471 490	2020
Remont chodników na Przymorzu Małym	476 000	0	Przymorze Małe	W 2023 r. trwały uzgodnienia oraz prace nad dokumentacją projektową dla remontu chodnika w ul. Krzywoustego od nr 24 w stronę dworca PKP. W 2024 r. planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	476 000	2020
Zdrowa Oliwa! Pierwsza tężnia solankowa w Oliwie i wodne zamgławiacze na upalne dni	214 550	0	Oliwa	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest ogłoszenie postępowania na roboty budowlane i rozpoczęcie realizacji zadania w zakresie budowy tężni w przestrzeni parkowej wokół Stawu Młyńskiego.	214 550	2020
Sobótkowa polana – leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań – etap I	1 044 935	493 941	Wrzeszcz Górny	Środki przeznaczono na realizację zadania w zakresie: wykonania robót ziemnych związanych z humusowaniem terenu i jego wyrównaniem, profilowaniem i zagęszczaniem podłoża – górna warstwa podbudowy z kamienia łamanego, ułożenia powierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe ze zrębków drewnianych zmiekkzonych, ułożenia powierzchni bezpiecznej w formie piasku płukanego zaokrąglonego, wykonania palisady drewnianej, wykonania parkietu tanecznego, dostawy i montażu palisady pionowej z poręczą, dostawy i montażu drewnianych schodów terenowych, dostawy i montażu zestawu dużych owadów „Żuk” i „Osa” wraz z fundamentowaniem, dostawy i montażu koszy na śmieci wraz z fundamentowaniem, dostawy i montażu ławki z oparciem wraz z fundamentowaniem, dostawy i montażu elementów placu zabaw. Zadanie nie zostało zrealizowane w całości. Prace będą kontynuowane w 2024 r.	1 085 894	2020
Budowa placu zabaw w rejonie zbiornika retencyjnego Jabłoniowa	587 575	0	Jasień	W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania, tj. roboty ziemne związane z humusowaniem terenu i wyrównaniem terenu, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie piaskownicy, zakup i montaż dwóch bujaków, trzech zestawów zabawowych oraz dużego linarium przy zbiorniku Jabłoniowa przy ul. Węgrzyna. Prace będą kontynuowane w 2024 r.	598 276	2020
Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 4.0!	82 690	81 995	Rudniki	Środki przeznaczono na wykonanie: podbudowy dla boiska wielofunkcyjnego z dostosowaniem do istniejącego zagospodarowania terenu, nawierzchni poliuretanowej EPDM ok. 25x38 m z dostosowaniem do istniejącego zagospodarowania terenu, dostawy wraz z montażem wyposażenia, tj. koszy do koszykówki, bramek do piłki ręcznej, słupków do siatkówki, udroźnienia istniejącego odwodnienia liniowego przy Szkole Podstawowej nr 29 ul. Miałki Szlak. Zadanie zostało zrealizowane.	82 690	2020
Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw – projekt – etap I	2 461	0	Wyspa Sobieszewska	Środki finansowe przeznaczone na nadzór autorski zrealizowanego zadania w 2022 r. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.	194 834	2020

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31 12 2023)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Piękny i pożyteczny ogród deszczowy w Parku Steffensów – niecka wschodnia	56 144	0	Aniołki	Zadanie zawieszono z uwagi na trwającą procedurę wpisywania parku do rejestru zabytków.	56 144	2021
Wrota Olszynki – bezpieczne i atrakcyjne alejki piesze przy Oplwywie Motławy	44 390	0	Olszynka	Zakończono etap projektowy. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2024 r. (stworzenie ciągu pieszego łączącego utwardzone ciągi piesze przebiegające na wałach wzdłuż opływu Motławy oraz ul. Pustą).	44 390	2021
Wypoczynek w cieniu historycznych głogów na Oplwywie Motławy	51 098	50 582	Olszynka	Zadanie obejmowało ustawienie i odnowienie małej architektury. Zakończono realizację zadania.	51 098	2021
Odnowienie zniszczonej zieleni w naszej dzielnicy	85 361	0	Przymorze Małe	Ogłoszono postępowanie. Realizacja w 2024 r.	91 511	2021
Obrońców Wybrzeża – zielona aleja Przymorza	72 889	14 471	Przymorze Wielkie	Wykonano nasadzenia oraz pielęgnację nasadzeń z 2022 r.	130 000	2021
Zielone Suchanino	68 895	0	Suchanino	Zrealizowano projekt, ogłoszono postępowanie. Postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert. Realizacja w 2024 r.	75 445	2021
Zielony Wrzeszcz Dolny	112 524	0	Wrzeszcz Dolny	Zrealizowano projekt, ogłoszono postępowanie. Postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert. Realizacja w 2024 r.	116 474	2021
Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarza – etap I	44 000	0	Rudniki	Zadanie realizowane jest łącznie z zadaniem: "Rewitalizacja placu Gdańskiego Kolejarza – etap I i III". W 2023 r. trzykrotnie przeprowadzono postępowanie przetargowe, nie wyłoniono wykonawcy zadania z uwagi na brak ofert. W 2024 r. zaplanowano przygotowanie kolejnego postępowania przetargowego oraz wybór wykonawcy, który zrealizuje zadanie.	44 000	2021
Park Oruński – miejsca postojowe	1 405 777	948 257	Ogólnomiejski	W 2023 r. została zawarta umowa na roboty budowlane. W 2024 r. planowane jest zakończenie robót budowlanych w zakresie wykonania miejsc postojowych przy Parku Oruńskim.	1 438 831	2021
Remont chodnika wzdłuż ulicy Śląskiej na odcinku między ul. Szczecińską a ul. Krynicką	428 252	0	Przymorze Małe	W 2023 r. został rozszerzony zakres remontu chodnika w ul. Śląskiej, na odcinku między ul. Szczecińską a Krynicką o kanalizację deszczową. Została zawarta umowa na dokumentację projektową. W 2024 r. planowane są prace w zakresie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych.	428 252	2021
Superławka – przystanek autobusowy Gdańsk Hucisko, Skwer Cz. Niemena	24 588	0	Śródmieście	W 2023 r. trwały prace przygotowawczo-uzgodnieniowe do zlecenia etapu realizacji montażu ławki przy przystanku autobusowym Hucisko. W 2024 r. planowany jest jej montaż.	30 000	2021

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31 12 2023)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Domknijmy projekt Na Niedźwiedzim Szlaku, uratujmy oczko wodne Górska	262 706	0	Brętowo	W 2023 r. trwały prace uzgodnieniowe w celu uzyskania pozwolenia na budowę w zakresie budowy schodów na skarpie pomiędzy ul. Niedźwiedznika a Górską. W 2024 r. planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na roboty budowlane i zawarcie umowy z Wykonawcą. Zadanie będzie realizowane łącznie z zadaniem BO Edycja 2022 pn. „Mieszkańcy już w ten skwer Niedźwiedznika inwestują. Doceńmy to i pomóżmy”.	262 706	2021
Park Przemian, zielony park miejski przy ul. Niepołomickiej w dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe	94 363	0	Orunia Górna-Gdańsk Południe	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na wykonaniu utwardzonego dojścia na teren, wykonaniu ścieżki/placu na terenie oraz wykonaniu naturalnego placu zabaw wraz z montażem małej architektury, tj. ławki i kosze oraz nasadzeniu roślinności: krzewów, wykonanie łąki kwietnej (pow. ok. 100 m2), nawierzchni trawiastych (pow. ok. 350 m2) przy ul. Niepołomickiej.	96 700	2021
Wspólna przestrzeń wypoczynkowo – rekreacyjna nad kanałem Raduni w Św. Wojciechu i Lipcach	283 586	0	Orunia-Św. Wojciech-Lipce	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest ogłoszenie postępowania na roboty budowlane i rozpoczęcie realizacji zadania w zakresie wykonania mini placu zabaw, miejsca do grillowania, urządzenia siłowni zewnętrznej, oświetlenia terenu, zakupu i montażu elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci) między ul. Wąwóz i ul. Rzeczną oraz w sąsiedztwie Przedszkola nr 24 oraz Parku Ferberów.	291 950	2021
Zieleniec przy ulicy Parterowej - etap I (tor rolkarski, ciąg pieszy, uporządkowanie zieleni, okablowanie pod oświetlenie parkowe)	915 021	225 188	Osowa	W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania, tj. uporządkowanie i nasadzenie zieleni, zbudowanie toru rolkarskiego, ciągu pieszego, ustawienie placu zabaw, w tym z urządzeniami dla osób z niepełnosprawnością, budowę siłowni zewnętrznej oraz utworzenie mini strefy relaksu, zakup i montaż oświetlenia oraz małej architektury, m.in. ławki, kosze, biblioteczka, tablice informacyjne przy ul. Parterowej. Prace będą kontynuowane w 2024 r.	91 9326	2021
Multipark Morena – wielki finał	205 101	128 692	Piecki-Migowo	Środki przeznaczono na budowę skateparku poprzez ukształtowanie geometrii figur z piasku lub kruszywa, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, wykonanie urządzeń i przeszkód, wykonanie nawierzchni betonowej skateparku, wykonanie nacięć dylatacyjnych, wypełnienie nacięć dylatacyjnych masą poliuretanową. Ponadto wykonano oświetlenie skateparku, utwardzono nawierzchnię łączącą skatepark ze ścieżkami Multiparku, ukształtowano i wzmocniono skarpy, zakupiono i zamontowano elementy małej architektury: stojaki na rowery, kosz na śmieci, regulamin, wykonano nowe nasadzenia zieleni niskiej i trawników, uporządkowano zieleni istniejącą oraz zapewniono odpowiednie odwodnienie terenu poprzez jego obniżenie. Zadanie zostało zrealizowane.	944 699	2021
Wypożyczenie Parku Uphagenów	124 541	124 541	Piecki-Migowo	Środki przeznaczono na wykonanie układu ścieżek z nawierzchni gliniasto – żwirowej i pozostałych nawierzchni utwardzonych. Ponadto dokonano zakupu i montażu zestawu placu zabaw dla dzieci różnych grup wiekowych, wykonano budowę ogrodów deszczowych, dostawę i montaż elementów małej architektury, dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz instalację oświetlenia zewnętrznego. Zadanie zostało zrealizowane.	124 541	2021
Park Goszczyńskiego, przekształcenie dzikiego terenu zielonego w park	326 345	321 449	Siedlce	Środki przeznaczono na wykonanie mini parku z główną polaną w miejscu dzikiego niezagospodarowanego terenu. Ponadto uporządkowano zieloną przestrzeń pomiędzy dwoma odcinkami ul. Goszczyńskiej i utworzono na nim ogród deszczowy. Zadanie zostało zrealizowane.	343 959	2021

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31 12 2023)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
z miejscem do rekreacji i sportu						
Multipark os. Pięć Wzgórz / os. Miłe: Porębskiego/Jaworzniaków	479 963	34 485	Ujeścisko-Łostowice	W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegające na opracowaniu dokumentacji projektowych oraz budowie strefy z urządzeniami do ćwiczeń parkour z bezpieczną nawierzchnią (drążki i poręczę, ścianka wysoka i wiele średnich ścianek, słupki), strefy oazy relaksu z bezpieczną nawierzchnią pod urządzeniami (huśtawki: pojedyncza oraz typu „koszyk” dla najmłodszych i „bocianie gniazdo” (po 2 szt. z każdej huśtawki), ławki bujane i drewniane (po 2 szt.)), strefy sportu i rekreacji (boisko do koszykówki z nawierzchnią poliuretanową i mini boisko dla najmłodszych z nawierzchnią ze sztucznej trawy wraz z urządzeniami sportowymi + ogrodzenie), utwardzonych ścieżek rekreacyjnych pomiędzy elementami parku, oświetlenia dla poszczególnych elementów parku wraz z zasilaniem (13 słupów), drogi technologicznej do obsługi zaprojektowanych obiektów. Prace będą kontynuowane w 2024 r.	482 325	2021
Atrakcyjny Wrzeszcz - nowa jakość przestrzeni publicznych we Wrzeszczu Dolnym	793 495	786 925	Wrzeszcz Dolny	Środki przeznaczono na wykonanie w rogu ulic Białej / Waryńskiego uporządkowania i rekultywacji terenu, budowy ścieżki, nasadzeniem dodatkowej roślinności (krzewy, żywopłot, urządzenie trawnika), instalacji oświetlenia z zasilaniem energetycznym, instalacji monitoringu z przyłączeniem do sieci oraz wyposażenia terenu w elementy małej architektury, tj. ławki i kosze na śmieci, tablicę informacyjną. Przy Potoku Strzyża, pomiędzy ul. Aldony i ul. Wyspiańskiego wykonano renowację istniejących ścieżek, rekultywację istniejącej zieleni z nasadzeniem dodatkowej roślinności (krzewy niskopienne), rozbudowę istniejącej instalacji oświetlenia oraz wyposażenie terenu w elementy małej architektury. Zadanie zostało zrealizowane.	842 545	2021
Zadaszenie do sceny przy SP 57 ulica Aksamitna 8	242 460	2 460	Śródmieście	W 2023 r. trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego oraz wybór wykonawcy. Zadanie nie zostało zrealizowane. Prace będą kontynuowane w 2024 r. w zakresie: wykonania zadaszenia sceny w postaci wiaty z konstrukcji drewnianej zamkniętej z trzech stron przeszklonymi ścianami posadowionej na fundamentach w postaci słupków żelbetonowych, utwardzenia kostką betonową części trawnika pod sceną, obniżenia o 5 cm części trawnika przy scenie celem odprowadzenia wód opadowych, wykonania tablicy elektrycznej sceny TES.	260 295	2021
Zielone płuca blokowisk Niedźwiednika	65 677	0	Brętowo	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest ogłoszenie postępowania na roboty budowlane i rozpoczęcie realizacji zadania polegające na budowie ogrodu wodnego przy placu Leśny Świat Dzieci w dzielnicy Brętowo.	65 677	2021
Park kieszonkowy Przymorze Wielkie, kwitnące wiśnie nie tylko w Japonii, skwer wypoczynkowy za przychodnią	1600	0	Przymorze Wielkie	Środki przeznaczono na pielęgnację zieleni. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.	100 000	2021
Zielona aleja na Wyspie Spichrzów – etap I	77 204	77 204	Śródmieście	Środki przeznaczono na wykonanie trzech zieleńców o łącznej powierzchni 333 m ² . na Wyspie Spichrzów poprzez nasadzenie 12 szt. drzew gatunku lipa drobnolistna „Rancho”, 324 szt. krzewów liściastych, 226 szt. krzewów iglastych, 435 szt. traw ozdobnych, 438 szt. bylin. Zadanie zostało zrealizowane.	94 001	2021

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31 12 2023)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
PlanTy na Podwalu	104 563	0	Śródmieście	W 2023 r. trwały prace związane z pozyskaniem uzgodnień do dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie prac związanych z realizacją zadania polegającą na wykonaniu nasadzeń nowych drzew oraz roślinności towarzyszącej na terenach spacerowych biegnących wzdłuż ul. Podwale Staromiejskie.	124 461	2021
Zieleń i aktywność – zagospodarowanie skweru przy ul. Telimeny – etap I	44 710	0	Wzgórze Mickiewicza	W 2023 r. trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2024 r. planuje się realizację zadania polegającego na zagospodarowaniu skweru przy ul. Telimeny.	49 507	2021
Zielony górny taras Gdańska (Jasień, Kokoszkki, Matarnia, Osowa) – 6 zieleńców w 4 dzielnicach	355 000	135	Ogólnomiejski	W 2023 r. trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawców. W 2024 r. planuje się realizację zadania polegającego na zagospodarowaniu 6 zieleńców w 4 dzielnicach, utworzeniu 5 nowych przestrzeni zielonych oraz zazielenieniu 1 parku. W ramach zadania zaprojektowane i zazielenione zostaną przestrzenie nad zbiornikiem retencyjnym na Jasieniu, okolice przyszłego zieleńca „Gostyńska” na Kokoszkach w Smęgorzowie, dwie przestrzenie na Matarni i w Złotej Karczmi oraz wzdłuż Osowskiego deptaka. Przewidziano także zazielenienie parku Diany/Heleny w Osowej.	360 000	2021
Tramwajem po trawiastym dywanie – zielone torowisko przed Domem Zdrojowym w Brzeźnie	5 006	4920	Brzeźno	Środki przeznaczono na wykonanie pielęgnacji zielonego torowiska przed Domem Zdrojowym w Brzeźnie. Zadanie zostało zrealizowane.	325 821	2021
Miejskie przestrzenie na festynie dzielnicy, imprezy osiedlowe i rekreację – Gdańsk Południe / Maćkowy	289 765	250 993	Orunia Górna-Gdańsk Południe	Środki przeznaczono na wykonanie wyrównania oraz zapewnienia odwodnienia terenu, ogrodzenia terenu, realizacji przyłączy, szafki energetycznej umożliwiającej podłączenie urządzeń w przypadku realizacji imprez okolicznościowych, utwardzenia ciągu pieszego wzdłuż szpaleru drzew, zakupu i montażu elementów małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci przy ul. Przemian. Zadanie zostało zrealizowane.	309 001	2021
Ogólnodostępny teren rekreacyjny przy Stawie Piekarnicza – etap II	126 731	125 707	Piecki-Migowo	Środki przeznaczono na budowę małego placu zabaw wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej, wykonaniem szafasu z witek wierzbowych, nasadzeniem zieleni wkomponowanej w naturalne otoczenie, wykonanie drewnianego ogrodzenia o wysokości 1 m oraz zakup i montaż małej architektury przy ul. Piekarniczej. Zadanie zostało zrealizowane.	132 635	2021
Zielony park os. Pięć Wzgórz / os. Miłe (Porębskiego / Jaworzniaków)	79 409	700	Ujeścisko-Łostowice	W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegające na budowie ścieżek rekreacyjnych, zakupie i montażu stołów do chińczyka i półkrzyków, zakupie i montażu leżaków, ławek, koszy oraz na zakupie i montażu defibrylatora. W 2024 r. prace będą kontynuowane.	79 999	2021
Rewitalizacja terenów zielonych między blokami przy ulicy Mikołaja Reja od 24 do 26	50 074	50 000	Młyniska	Środki przeznaczono na wykonanie nawierzchni gruntowej, gliniasto – piaskowej, placów i dróg ogrodowych. Ponadto wykonano nasadzenie zieleni, tj. drzew i krzewów, dostawę i montaż elementów małej architektury, tj. ławek, koszy między blokami przy ul. Mikołaja Reja. Zadanie zostało zrealizowane.	50 074	2021

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31 12 2023)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Aktywna Zielona Matarnia – Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	10 000	10 000	Matarnia	Środki przeznaczono na renowację terenu zielonego poprzez nasadzenie żywopłotu za ekranami na tyłach przystanku autobusowego przy ul. Harfowej. Zadanie zostało zrealizowane.	60 745	2021
Fontanna wodna na skwerze przy Parku Brzeźnieńskim	208 458	23 722	Brzeźno	W 2023 r. opracowano i odebrano dokumentację projektową. W 2024 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane i rozpoczęcie realizacji zadania.	210 000	2021
Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	57 042	57 042	Matarnia	Środki przeznaczono na wykonanie kolejnego odcinka chodnika w ul. Telewizyjnej. Zadanie zostało zrealizowane.	242 982	2021
Wybieg dla psów przy Stawie Młyńskim przy ul. Spacerowej	62 247	246	Oliwa	W 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie wybiegu dla psów przy Stawie Młyńskim przy ul. Spacerowej. Zadanie nie zostało zrealizowane w całości. Prace będą kontynuowane w 2024 r.	76 895	2021
Zieleń urządzona z małą architekturą, placem zabaw w miejscu rekreacji i spotkań mieszkańców przy ul. Srebrnej	110 000	890	Orunia Górna-Gdańsk Południe	W 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie: robót ziemnych związanych z humusowaniem terenu i jego wyrównaniem, dostawą i montaż urządzeń zabawowych: zjazd linowy, piramida linowa, zestaw sprawnościowy z pajęczyną, zestaw sprawnościowy niższy, równoważnia, huśtawka potrójna oraz ścianka wspinaczkowa. Zadanie nie zostało zrealizowane w całości. Prace będą kontynuowane w 2024 r.	110 000	2021
Zagospodarowanie rekreacyjne wzgórza widokowego Suchanino z otwarciem punktu widokowego w ramach projektu Spójrzcie na Gdańsk	406 755	0	Suchanino	W 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą na realizację zagospodarowania terenu z wykonaniem m. in. ścieżek i nawierzchni, montażem platformy widokowej, dostawą i montażem małej architektury (ławki, kosze, stojaki rowerowe, tablicy historycznej, słupa z oznakowaniem punktu widokowego, hoteli dla owadów), oświetlenia oraz nasadzeń zieleni. Zadanie nie zostało zrealizowane w całości. Prace będą kontynuowane w 2024 r.	468 071	2021
Sobótkowa Polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu, miejsce spotkań – etap II	450 000	450 000	Wrzeszcz Górny	Środki przeznaczono na realizację zadania w zakresie: wykonania robót ziemnych związanych z humusowaniem terenu i jego wyrównaniem, profilowania i zagęszczania podłoża – górna warstwa podbudowy z kamienia łamanego, ułożenia powierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe ze zrębków drewnianych zmiekkzonych, ułożenia powierzchni bezpiecznej w formie piasku ptukanego zaokrąglonego, wykonania palisady drewnianej, wykonania parkietu tanecznego, dostawy i montażu palisady pionowej z poręczą, dostawy i montażu drewnianych schodów terenowych, dostawy i montażu zestawu dużych owadów „Żuk” i „Osa” wraz z fundamentowaniem, dostawy i montażu koszy na śmieci wraz z fundamentowaniem, dostawy i montażu ławki z oparciem wraz z fundamentowaniem, dostawy i montażu elementów placów zabaw. Zadanie nie zostało zrealizowane w całości. Prace będą kontynuowane w 2024 r.	450 000	2021
Wrota Olszynki – bezpieczne i atrakcyjne alejki piesze przy Optywie Motławy	160 000	17 220	Olszynka	W 2023 r. została opracowana dokumentacja projektowa. W 2024 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane i podpisanie umowy z Wykonawcą w zakresie budowy chodnika przy Optywie Motławy.	160 000	2021
Modernizacja placu zabaw w Parku Zielonym –	245 452	244 210	Aniołki	Środki przeznaczono na wymianę zużytego żwirowego podłoża na nową nawierzchnię bezpieczną. Ponadto uporządkowano zdekompletowane ogrodzenie, dokonano zakupu i montażu urządzeń	256 000	2021

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31 12 2023)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
bezpieczne i ciekawe miejsce zabaw dla wszystkich dzieci				zabawowych oraz zakupiono i zamontowano linarium w Parku Zielonym przy ul. Curie Skłodowskiej. Zadanie zostało zrealizowane.		
Skatepark Jar Wilanowska – etap II	420 000	0	Chełm	W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania, tj. roboty ziemne, budowa tymczasowego przepustu, zabezpieczenie sieci (uzbrojenia terenu) w postaci położenia płyt drogowych, budowa skateparku wykonanego w technologii ręcznego zacierania betonu, 3 przeszkody towarzyszące oraz płyta pod przyszłą sekcję street, budowa oświetlenia skateparku, budowa kanalizacji deszczowej, celem odwodnienia niecki typu „BOWL”, wyposażenie w elementy małej architektury: kosze na odpady, tablica z regulaminem, wykonanie wzmocnień skarp, wykonanie nasadzeń. Prace będą kontynuowane w 2024 r.	420 000	2021
Aktywna i OKAZała Strzyża	325 818	139 407	Strzyża	W 2023 r. wykonano ścieżkę prowadzącą do terenu rekreacyjnego od strony ul. Wita Stwosza. Ponadto trwały prace związane z realizacją wybiegu dla psów i budową mini skateparku przy ul. Wita Stwosza. Prace będą kontynuowane w 2024 r.	366 492	2021
Pumptrack – tor jazdy dla każdego na świeżym powietrzu	415 080	0	Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia	W 2023 r. trwały prace związane z możliwością realizacji zadania. Ze względu na wytyczne Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków budowa pumptrack we wskazanej we wniosku lokalizacji jest niemożliwa. Wobec tego rozpoczęto poszukiwania działki na terenie dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, gdzie realizacja pumptrack będzie możliwa. Po wyborze działki i akceptacji przez wnioskodawcę przewidziane jest opracowanie projektu i budowa toru. Wyżej wymienione prace będą kontynuowane w 2024 r.	415 080	2021
Plac zabaw dla dzieci przy ul. Reduta Dzik (Opływ Motławy)	60 000	982	Śródmieście	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na wykonaniu placu zabaw dla dzieci poprzez zakup i montaż urządzeń zabawowych, zakup i montaż elementów małej architektury (stoliki, ławki) oraz wykonanie nowych nasadzeń roślinności.	60 000	2021
Zagospodarowanie pasów zieleni przyulicznej – ul. Wilanowska, Rogalińska, Nieborowska	100 000	0	Chełm	Ogłoszono postępowanie. Postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert. Planowane uruchomienie kolejnego postępowania w 2024 r.	100 000	2022
Łąka kwietna przy ulicy Lubuskiej	741	741	Chełm	Zadanie zrealizowane. Założono łąkę kwietną na powierzchni 440 m ² oraz wykonano nasadzenia kwitnących bylin.	14 000	2022
Budki łęgowe dla ptaków Jasień	2 304	0	Jasień	Zamontowano 125 budek na terenie Dzielnicy Jasień w Parku Kabata 48 szt. i w Parku przy orlim gnieździe 77 szt.	18 497	2022
Remont drogi przy ul. Łowickiej	224 727	224 727	Krakowiec-Górki Zachodnie	Przeprowadzono remont drogi przy ul. Łowickiej.	224 727	2022

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31 12 2023)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Nasadenia roślinności w przestrzeni przyulicznej ul. Łowickiej	51 463	0	Krakowiec-Górki Zachodnie	Ogłoszono postępowanie. Składanie ofert przesunięto do 27.09.2023 r. Postępowanie zostało unieważnione z powodu zbyt wysokiej oferty w stosunku do kwoty, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Planowane uruchomienie postępowania na początku 2024 .r.	51 463	2022
Przywrócenie terenów zielonych Letnicy – usunięcie nielegalnych wysypisk śmieci i odpadów	23 000	0	Letnica	GUK uprzątnął działkę ob. 59 dz. 58/3 ze środków własnych. Po wizji w terenie nastąpiła zmiana lokalizacji wykonania nasadzeń z uwagi na charakter zagospodarowania wskazanej działki przez wnioskodawcę. Ustalono wykonanie nasadzeń drzew przy ul. Uczniowskiej.	23 000	2022
Zielony Trójkąt zielony	24 167	0	Młyniska	Postępowanie zostało unieważnione z powodu zbyt wysokiej oferty w stosunku do kwoty, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Planowane uruchomienie postępowania na początku 2024 r.	24 167	2022
Zielona Wyzwolenia	67 528	27 104	Nowy Port	Zadanie będzie realizowane wraz z zadaniem „Zielone ulice Nowego Portu” BO 2023 przy nasadzeniach przy Placu Przyjaciół w 2024 r.	150 731	2022
Gdańszczanie sadzą drzewa, etap II	70 000	55 944	Ogólnomiejski	Wykonano nasadzenia 35 szt. drzew (kasztanowiec czerwony).	70 000	2022
Metalowe serce na nakrętki w każdej dzielnicy Gdańska	105 000	77 060	Ogólnomiejski	Projekt zakładał zakup estetycznych pojemników, do których mieszkańcy mogliby wrzucać plastikowe nakrętki po opakowaniach. Zadanie zrealizowano. Ustawiono na terenie placówek szkolnych w Gdańsku 35 pojemników na plastikowe zakrętki.	105 000	2022
Zielona Oliwa – kompleksowy projekt przywrócenia zadrzewień przydrożnych w dzielnicy – etap II	75 115	72 115	Oliwa	Wykonano pielęgnację nasadzeń z 2022 r.	99 290	2022
Tetmajera – uczynimy przyjaznym najpopularniejszy przystanek tramwajowy okolicy	6 540	0	Oliwa	Wykonano pielęgnację nasadzeń z 2022 r.	14 998	2022
Budki lęgowe dla ptaków Oliwa	2 307	0	Oliwa	Pozostały środki na czyszczenie budek w 2024 r.	18 500	2022
Osiedle dla pożytecznych owadów	4 000	4 000	Oliwa	Założono łąkę kwietną w Parku Reagana o powierzchni 500 m ² . Jeden wnioskodawca złożył wniosek na realizację zadania na tę lokalizację (środki z 3 dzielnic: w tym Przymorze Wielkie, Oliwa i Żabianka - w sumie 21 000 zł). Koszt całościowy wyniósł 9 298 zł. Z pozostałej kwoty 11 701 zł zostały dokupione domki dla owadów do Parku Reagana.	7 000	2022
Innowacyjne „zielone” wyspy spowalniające ruch i poprawiające	30 000	24 055	Orunia-Św. Wojciech-Lipce	Zadanie w trakcie realizacji w oparciu o zaktualizowany projekt organizacji ruchu. Z uwagi na protesty rolników jeden z elementów z projektu zostanie zrealizowany na przełomie marca	30 000	2022

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31 12 2023)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
bezpieczeństwo na ulicy Żuławskiej				i kwietnia 2024 r. Do zadania przyłączyła się spółka Gdańskie Wody, w efekcie czego projekt został nieco zmodyfikowany (uzgodnione i zaakceptowane przez referat ds. zarządzania ruchem WGK UMG).		
Budki lęgowe dla ptaków Osowa	2 307	0	Osowa	Zamontowano 125 budek na terenie dzielnicy Osowa na terenie leśnym przy Niedziałkowskiego – 50 szt., na terenie zieleni przy ul. Posejdona – 15 szt., przy ul. Wodnika – 14 szt., ul. Wodnika/Syriusza – 6 szt., park Chirona – 40 szt.	18 500	2022
UsiądźMY Wygodnie	16 000	16 000	Osowa	Zadanie zrealizowane. Ustawiono ławki.	16 000	2022
Kolorowe Przymorze Małe – Łąki Kwietne	99 846	0	Przymorze Małe	Z uwagi na prace GIWK, realizacja zadania jest możliwa w 2024 r. po zakończeniu prac GIWK.	99 846	2022
Kwitnąca ulica Kołobrzaska na Przymorzu Wielkim	17 440	17 439	Przymorze Wielkie	Wykonano pielęgnację nasadzeń z 2022 r.	81 854	2022
Osiedle dla pożytecznych owadów	3 701	3 701	Przymorze Wielkie	Założono łąkę kwietną w parku Reagana o powierzchni 500 m ² . Jeden wnioskodawca złożył wniosek na realizację zadania na tą lokalizację (środki z 3 dzielnic: w tym Przymorze Wielkie, Oliwa i Żabianka).	7 000	2022
Ptasie Osiedle	16 807	0	Przymorze Wielkie	Zamontowano 125 budek na terenie Parku Reagana	33 000	2022
Budki lęgowe dla ptaków Siedlce	2 307	0	Siedlce	Zamontowano 125 budek na zieleńcu przy ul. Malczewskiego, w parku Bema – 83 szt., na zieleńcu przy ul. Wyczółkowskiego – 22 szt.	18 500	2022
Zielona Strzyża	30 000	0	Strzyża	Pozyskano projekt. Ogłoszono postępowanie. Postępowanie zostało unieważnione z powodu błędów oferenta. Planowane uruchomienie kolejnego postępowania w 2024 r.	30 000	2022
Pielęgnacja starodrzewów i nowe nasadzenia przy ulicach Toruńska, Kamienna Grobla	113 262	73 567	Śródmieście	W ramach umowy z wykonawcą zrealizowano prace przy jarzębach przy ul. Łąkowej, tj. uformowanie misy sadzeniowej wokół drzew wraz z jej odchwaszczeniem – 117 szt., ściółkowanie mis sadzeniowych 181m ² , wykonanie szczepień mikoryzą 126 szt., oprysk kwasami humusowymi 504 m ² , podlewanie (10-krotne podlewanie 1 szt. drzewa) – 117 szt.; cięcia pielęgnacyjne koron drzew – 117 szt.	133 966	2022
Miejska Galeria Kosycarzy – cz. 1	10 000	0	Śródmieście	Podpisano umowę z projektantem. Wykonano projekt w dwóch wariantach, który został złożony do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków celem uzgodnienia. Zadanie planowane do realizacji w 2024 r.	10 000	2022
Nasadzenia drzew	6 594	6 593	VII Dwór	Wykonano pielęgnację nasadzeń z 2022 r.	34 393	2022
Budki lęgowe dla ptaków Wrzeszcz Dolny	2 307	0	Wrzeszcz Dolny	Zamontowano 125 budek w parku Kuźniczki-11 szt., na terenie zieleni przy ul. Białej/Waryńskiego 15 szt., parku bp. O'Rurke – 18 szt., zieleniec Plac Wybickiego 18 szt., na terenie zieleni przy kościele św. Stanisława – 10 szt., park nad Strzyżą -28 szt., zieleniec przy al. Hallera – 25 szt.	18 500	2022
Nowogródzka – renowacja i modernizacja terenu zielonego	53 866	0	Wzgórze Mickiewicza	Ogłoszono postępowanie. Postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert. Planowane uruchomienie kolejnego postępowania w 2024 r.	53 866	2022

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31 12 2023)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Aleja drzew wzdłuż ścieżki rowerowej na ul. Pomorskiej	27 923	15 955	Żabianka-Wejhera - Jelitkowo-Tysiąclecia	Wykonano nasadzenia. Zadanie zrealizowane.	85 894	2022
Budki lęgowe dla ptaków Żabianka	2 307	0	Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia	Zamontowano 125 budek na terenie zieleni przy potoku Oliwskim wzdłuż Pomorskiej – 18 szt., na zieleńcu przy ul. Subisława i ul. Pomorskiej – 5 szt., w Parku Przymorze 66 szt., przy ul. Pomorskiej w pasie rozdziału – 36 szt.	18 500	2022
Osiedle dla pożytecznych owadów	4 000	4 000	Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia	Wykonano czyszczenie zainstalowanych budek.	7 000	2022
Bezpieczna droga rowerem ul. Gdańską od ul. Łoży do wjazdu Biedronka	357 365	9 225	Brzeźno	W 2023 r. rozpoczęto prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi rowerowej w ul. Gdańskiej łącznie z zadaniem edycji BO 2023 pn. Ul. Gdańska – bezpieczna dla rowerów i pieszych. W 2024 r. planowane jest zakończenie prac projektowych i ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.	357 365	2022
Rowerowy górny taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)	2 000 000	48 878	Ogólnomiejski	W 2023 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżek rowerowych dla lokalizacji: ul. Wodnika od ul. Kielnieńskiej do ul. Perseusza, ul. Wodnika skrót Meteorytowe, ul. Nowa Spadochroniarzy i ul. Kalinowa. W 2024 r. planowana jest kontynuacja prac nad dokumentacją projektową.	2 000 000	2022
Remont / wymiana nawierzchni jezdni i chodników, stworzenie miejsc parkingowych	645 091	0	Chełm	W 2023 r. został rozszerzony zakres zadania o kanalizację deszczową. Ponadto trwały prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. W 2024 r. planuje się odbiór dokumentacji projektowej i ogłoszenie przetargu na roboty budowlane dla remontu nawierzchni jezdni i chodników w ul. Hebanowskiego.	645 091	2022
Bezpieczny i wygodny dostęp do parku przy Bliźniąt	141 000	24	Osowa	W 2023 r. zostały ogłoszone postępowania przetargowe w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach pierwszego przetargu nie wpłynęła żadna oferta. Na podstawie postępowania przetargowego przeprowadzonego w grudniu 2023 r. został wybrany wykonawca. W 2024 r. planuje się zawarcie umowy z wykonawcą dla budowy wygodnego i bezpiecznego dostępu do parku przy ul. Bliźniąt.	141 000	2022
Zielone strefy sportu i rekreacji – Street Workout nad zbiornikiem retencyjnym Jasień oraz park kieszonkowy na osiedlu Wiszące Ogrody	451 839	98 737	Jasień	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na budowie zestawu Street Workout nad zbiornikiem retencyjnym Jasień, budowie parku kieszonkowego, w tym alejki spacerowej oraz ogrodu deszczowego przy ulicy Przytulnej (Wiszące Ogrody), zakup i montaż domków dla ptaków i owadów.	458 850	2022
Gdańsk Południe – przestrzeń sportowo-rekreacyjna Podleckiego / Łucznicza etap II (Pumptrack, sprawnościowy plac zabaw, nasadzenia, ścieżki, łąka kwietna)	460 511	260 709	Orunia Górna - Gdańsk Południe	W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegające na wykonaniu pumptrack, tj. toru o specjalnie ukształtowanej betonowej powierzchni i wyprofilowanych zakrętach dla posiadaczy rowerów, rolek, hulajnóg, deskorolek, a także na wykonaniu placu zabaw dla dzieci starszych z urządzeniami sprawnościowymi. W 2024 r. prace będą kontynuowane.	460 511	2022

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2023)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Altanki na Osowej	40 000	0	Osowa	W 2023 r. trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2024 r. planuje się realizację zadania polegającego na wykonaniu altanek na terenie dzielnicy Osowa.	40 000	2022
Rowerowy Raj dla mieszkańców os. Pięć Wzgórz / os. Miłe	589 770	0	Ujeścisko-Łostowice	W 2023 r. została zawarta umowa na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przedmiotowego zadania. W 2024 r. planowany jest odbiór dokumentacji i ogłoszenie postępowania przetargowego w celu zawarcia umowy z Wykonawcą w zakresie budowy toru rowerowego dla dzieci i młodzieży.	589 770	2022
Plenerowa strefa relaksu i zabawy dla dzieci, dorosłych i seniorów	376 905	26 545	Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na budowie placu zabaw o charakterze sprawnościowym z urządzeniami dla dzieci w wieku od 3 lat, budowie strefy odpoczynku na łonie natury dla osób starszych, wyposażeniu placu w ławki i urządzenia do gier edukacyjnych, stojaki na rowery, kosze i tablicę informacyjną.	382 440	2022
Monitoring - bezpieczeństwo mieszkańców Wrzeszcza Dolnego	345 000	345 000	Wrzeszcz Dolny	Środki przeznaczone na zakup i montaż kamer w lokalizacjach: ul. Kościuszki na skrzyżowaniu ul. Chrobrego/Kilińskiego; skrzyżowaniu al. Legionów/Plac J. Wybickiego; Park Kuźniczki; skrzyżowaniu ul. Wajdeloty/Aldony; Park nad Potokiem Strzyża. Zadanie zostało zrealizowane.	345 000	2022
Aktywny Park na Zielonym Trójkącie	266 000	0	Młyniska	W 2023 r. trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego oraz wybór wykonawcy, który zrealizuje zadanie w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanie nie zostało zrealizowane. Prace będą kontynuowane w 2024 roku w zakresie: wykonania altany rekreacyjno-edukacyjnej oraz placu zabaw z urządzeniami sprawnościowymi, koszami do gry w koszykówkę, trybunami przy boisku do gry w kosza (2 rzędy), nasadzeniem drzew, zakupem i montażem ław parkowych.	274 000	2022
Oruńskie Centrum Sportu i Rekreacji	630 000	18 900	Orunia-Św. Wojciech-Lipce	W 2023 r. trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego oraz wybór wykonawcy, który zrealizuje zadanie w formule zaprojektuj i wybuduj. W ramach zadania wykonano i odebrano dokumentację projektową. Zadanie nie zostało zrealizowane w całości. Prace będą kontynuowane w 2024 r. w zakresie modernizacji boiska do gry w piłkę nożną oraz boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 56 w Gdańsku.	635 800	2022
Naturalny plac zabaw i rozbudowa Bajkowych sąsiedzkich ogrodów	55 000	55 000	Przeróbka	Środki przeznaczone na wykonanie altany i labiryntu z wierzby wiciowej przeznaczonych do zabawy dla dzieci, nasadzenie roślinności ozdobnych w istniejących donicach oraz stworzenie rabaty ozdobnej i łąki kwietnej. Zadanie zostało zrealizowane.	63 000	2022
Zielony teren wypoczynku i rekreacji na kompleksie sportowym przy ZSP nr 5 (SP 92)	91 842	91 842	Zaspa Młyniec	Środki przeznaczone na uporządkowanie zieleni, dodanie roślin kwitnących, klombów i utworzenie terenu rekreacyjnego dla seniorów poprzez zakup i montaż infrastruktury typu: ławki, leżaki miejskie, stół do szachów na terenie kompleksu sportowego należącego do Zespołu Szkół Podstawowych nr 5. Zadanie zostało zrealizowane.	91 842	2022
Plac ćwiczeń street workout	81 900	81 900	Przymorze Wielkie	Środki przeznaczone na zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z tzw. bezpieczną nawierzchnią z piasku na terenie XXI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Kołobrzeskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	88 200	2022

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31 12 2023)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Dokończenie projektu z BO 2017 – wysoka zieleń na placu przy Al. Jana Pawła II / ul. Meissnera	32 448	18 727	Zaspa Rozstaje	Środki przeznaczone na wykonanie nasadzeń wysokiej zieleni poprzez posadzenie drzew ozdobnych, w tym jabłonie, buki, wiśnie oraz platany na placu przy Al. Jana Pawła II i ul. Meissnera. Zadanie zostało zrealizowane.	91 763	2022
Etap II – Zielona Aleja na Wyspie Spichrzów	150 000	135 035	Śródmieście	Środki przeznaczone na wykonanie trzech zieleńców o łącznej powierzchni 333m ² . na Wyspie Spichrzów poprzez nasadzenie 12 szt. drzew gatunku lipa drobnolistna „Rancho”, 324 szt. krzewów liściastych, 226 szt. krzewów iglastych, 435 szt. traw ozdobnych, 438 szt. bylin. Zadanie zostało zrealizowane.	150 000	2022
Zielony górny taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) – 6 zieleńców w 4 dzielnicach - po raz drugi!	504 000	0	Ogólnomiejski	W 2023 r. trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawców. W 2024 r. planuje się realizację zadania polegającego na zagospodarowaniu 6 zieleńców w 4 dzielnicach, utworzeniu 5 nowych przestrzeni zielonych oraz zazielenieniu 1 parku. W ramach zadania zaprojektowane i zazielenione zostaną przestrzenie nad zbiornikiem retencyjnym na Jasieniu, okolice przyszłego zieleńca „Gostyńska” na Kokoszkach w Smęgorzowie, dwie przestrzenie na Matarni i w Złotej Karczmi oraz wzdłuż Osowskiego deptaka. Przewidziano także zazielenienie parku Diany/Heleny w Osowej.	504 000	2022
Zielona aktywna Matarnia „Nowa zieleń w Klukowie, w Parku Łąka Maternusa w Matarni, w Parku Leśny Zakątek na Osiedlu Muzycznym w Złotej Karczmi”	62 000	61 476	Matarnia	W 2023 r. opracowano dokumentację projektową oraz dokumentację do postępowania na wybór wykonawcy robót. W 2024 r. planuje się realizację zadania polegającą na nasadzeniu zieleni w powstającym Parku Łąka Maternusa na Osiedlu Matarnia, nasadzeniu zieleni na ulicy Złota Karczma oraz na nasadzeniu zieleni w istniejącym Ogrodzie Deszczowym w Klukowie.	6 763	2022
Zielona Wronia	59 746	0	Aniołki	W 2023 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2024 r. planuje się realizację zadania polegającego na uporządkowaniu i zagospodarowaniu dojścia na Wronią Górkę od ul. Wroniej. W/w projekt będzie realizowany wspólnie z zadaniem „Wronia Górka bez barier”.	59 746	2022
Zielona Strzyża	34 236	0	Strzyża	W 2023 r. trwały prace z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planuje się rozpoczęcie prac związanych z realizacją zadania w zakresie uporządkowania i modernizacji terenu zieleni pomiędzy placami zabaw a linią PKM na północ od ul. Kiepur. Prace będą kontynuowane w 2024 r.	34 236	2022
Zielone torowisko tramwajowe – trawiasty dywan na ul. Mazurskiej	90 709	55	Brzeźno	W 2023 r. trwały prace związane z przeprowadzeniem postępowań przetargowych na wybór wykonawcy. W 2024 r. będą kontynuowane prace związane z przeprowadzeniem postępowań przetargowych na wybór wykonawcy dla zadania.	90 709	2022
Park kieszonkowy – Bluszczowa/Letnia	43 748	0	Olszynka	W 2023 r. trwały prace związane z przeprowadzeniem postępowań przetargowych na wybór wykonawcy. W 2024 r. planuje się realizację zadania w zakresie usunięcia ruderalnej roślinności i wykonaniu nasadzeń zieleni, tj. drzew i krzewów ozdobnych, łąki kwietnej i niskich kęp traw tworzących półkola po obu stronach istniejącej ścieżki pieszej. Ponadto planuje się zakupić i zamontować elementy małej architektury.	55 741	2022

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31 12 2023)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Park Przemian etap II	107 550	0	Orunia Górna-Gdańsk Południe	W 2023 r. trwały prace z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planuje się rozpoczęcie prac związanych z realizacją zadania w zakresie budowy ścieżki edukacyjnej, zakupie i montażu małej architektury oraz budowy naturalnego placu zabaw przy ul. Przemian. Prace będą kontynuowane w 2024 r.	122 900	2022
Jednorożca – zielona odNOWA!	52 463	0	Osowa	W 2023 r. trwały prace związane z przeprowadzeniem postępowań przetargowych na wybór wykonawcy. W 2024 r. planuje się realizację zadania w zakresie nasadzenia zieleni wzdłuż ulicy Jednorożca oraz na nowo utworzonym placu przy Czerwonej Torebce.	52 463	2022
Zielona Parterowa!	51 000	0	Osowa	W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegające na wykonaniu nasadzeń zieleni tj. drzew, krzewów, żywopłotu, kwiatów, warzyw i ziół. Ponadto zostanie przedłużony żywopłot, a także zrealizowany ogródek edukacyjny. W 2024 r. prace będą kontynuowane.	51 000	2022
Park Uphagenów – Zielone Centrum Dzielnicy – miejsce wypoczynku i aktywizacji seniorów w rejonie ul. Piecewskiej przy stacji BP i Przychodni	144 807	144 807	Piecki-Migowo	Środki przeznaczono na wykonanie układu ścieżek z nawierzchni gliniasto – żwirowej i pozostałych nawierzchni utwardzonych, zakupu i montażu zestawu placu zabaw dla dzieci różnych grup wiekowych, budowy ogrodów deszczowych, dostawy i montażu elementów małej architektury, dostawy i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej, instalacji oświetlenia zewnętrznego. Zadanie zostało zrealizowane.	144 807	2022
Piękne zieleńce we Wrzeszczu	123 000	0	Wrzeszcz Górny	W 2023 r. trwały prace związane z przeprowadzeniem postępowań przetargowych na wybór wykonawcy. W 2024 r. planuje się realizację zadania polegającego na stworzeniu pięciu zieleńców poprzez obsadzenie drzewami, krzewami oraz roślinnością niską terenu przy ul. Do Studzienki w okolicy Domu Handlowego Jantar, ul. Waryńskiego oraz ul. Dmowskiego w okolicy dworca PKP.	123 000	2022
Zielony park os. Pięć Wzgórz i os. Miłe	138 000	0	Ujeścisko-Łostowice	W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegające na budowie ścieżek rekreacyjnych, zakupie i montażu stołów do chińczyka i półkrzyków, zakupie i montażu leżaków, ławek, koszy, zakup i nasadzeniu zieleni tj. drzew, krzewy, założenie trawników. W 2024 r. prace będą kontynuowane.	138 000	2022
Zielona Oliwa - kompleksowy projekt przywrócenia zadrzewień przy Al. Grunwaldzkiej	238 251	238 251	Ogólnomiejski	Środki przeznaczono na wykonanie pielęgnacji 153 szt. drzew posadzonych w 2022 r. przy ulicach Podhalańska - 5 szt., Słoneczna - 5 szt., Wąsowicza -1 szt., Witkiewicza - 2 szt., Zacisze - 41 szt., Leśna - 1 szt., Grottgiera - 1 szt., Derdowskiego - 2 szt., Kasprowicza - 1 szt., Obr. Westerplatte 4 szt., Zieleniec przy Stawie Młyńskim - 14 szt. oraz na wykonaniu nasadzeń drzew tj. lipy drobnolistnej „Greenspire” przy al. Grunwaldzkiej - 102 szt. Zadanie zostało zrealizowane.	504 000	2022
Świetliki Optywu Motławy – instalacja latarni	222 921	1 980	Olszynka	W 2023 r. została opracowana dokumentacja projektowa. W 2024 r. planowane jest ogłoszenie postępowania na roboty budowlane i rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na zakupie montażu oświetlenia ciągu pieszego wzdłuż optywu po stronie Olszynki.	222 960	2022
Oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Beethovena 21	49 222	49 209	Suchanino	Środki przeznaczono na wykonanie oświetlenia na przejściu dla pieszych przy ul. Beethovena 21. Zadanie zostało zrealizowane.	61 522	2022

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31 12 2023)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Zbiornik Wileńska – brakujące oświetlenie	98 585	98 400	Suchanino	Środki przeznaczono na wykonanie oświetlenia traktu spacerowego przy Zbiorniku Wileńska w Gdańsku, między ul. Wileńską a ul. Schuberta. Zadanie zostało zrealizowane.	117 035	2022
Oświetlenie ul. Taborowej (odcinek pomiędzy ul. Taborową 4, a ul. Wyczółkowskiego)	83 728	83 000	Suchanino	Środki przeznaczono na wykonanie oświetlenia ul. Taborowej tj. odcinka pomiędzy ul. Taborową 4, a ul. Wyczółkowskiego. Zadanie zostało zrealizowane.	102 178	2022
Park Na Zboczu – oświetlenie lampami LED ciągu pieszego	240 373	239 467	Wzgórze Mickiewicza	Środki przeznaczono na wykonanie oświetlenia lampami LED ciągu pieszego w Parku na Zboczu. Zadanie zostało zrealizowane.	258 823	2022
Oświetlenie parku na Biskupiej Górcie	164 961	34 440	Śródmieście	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest ogłoszenie postępowania na roboty budowlane i rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na zakupie, dostawie i montażu oświetlenia parku na Biskupiej Górcie.	165 000	2022
Mieszkańcy już w ten skwer Niedźwiednika inwestują. Doceńmy to i pomóżmy!	72 399	0	Brętowo	W 2023 r. trwały prace przygotowawczo-uzgodnieniowe dot. połączenia przedmiotowego zadania z zadaniem BO 2021 pn. „Domknijmy projekt Na Niedźwiedzim Szlaku, uratujmy oczko wodne Górska”. W 2024 r. planuje się realizację zadania.	72 399	2022
Parkowy zakątek	145 001	145 000	Wrzeszcz Dolny	Środki przeznaczono na wykonanie nowych alejek parkowych, uporządkowanie roślinności niskiej, usunięcie zbędnej roślinności, zakupu i montażu ławek z oparciem oraz koszy na śmieci na ogólnodostępnym terenie przy Liceum Ogólnokształcącym nr II i Liceum Ogólnokształcącym nr XIX przy ul. Pestalozziego. Zadanie zostało zrealizowane.	151 301	2022
Ogrody deszczowe oraz nasadzenia drzew przy rondzie łączącym ul. Myśliwską, ul. Jasieńską i ul. Andersa oraz przy ul. Przytulnej	146 625	146 611	Jasień	Środki przeznaczono na wykonanie ogrodów deszczowych na skwerze przy rondzie Myśliwska/Jasieńska/Andersa oraz przy ul. Przytulnej. Ponadto wykonano nasadzenia drzew wzdłuż ul. Przytulnej oraz nasadzenia drzew przy rondzie Myśliwska/Jasieńska/Andersa. Zadanie zostało zrealizowane.	146 625	2022
Pusty Staw Stogi – sport, rekreacja, wypoczynek	157 717	0	Stogi	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem koncepcji zagospodarowania. W 2024 r. planuje się rozpoczęcie prac związanych z realizacją zadania w zakresie renowacji i modernizacji terenów zielonych w okolicy pomostu na Pustym Stawie oraz usunięcie chwastów i spróchniałych drzew, a następnie nasadzenie nowych drzew i roślin.	157 717	2022
Ogród deszczowy w parku przy ulicach Ciasnej, Kartuskiej i Malczewskiego	157 830	0	Siedlce	W 2023 r. trwały prace związane z przeprowadzeniem postępowań przetargowych na wybór wykonawcy. W 2024 r. planuje się realizację zadania polegającego na wybudowaniu ogrodu deszczowego przy ul. Ciasnej, Kartuskiej i Malczewskiego.	157 830	2022
Park Oruński - pływające zielone wyspy, ogrody + fontanna na stawie	210 000	37 692	Ogólnomiejski	W ramach zadania wykonano i odebrano dokumentację projektową. Ze względu na przypadający na okres zimowy termin realizacji robót budowlanych, rozpoczęcie prac przesunięto na 2024 r.	210 000	2022

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31 12 2023)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Wronia Górka bez barier – uporządkowanie i zagospodarowanie dojścia na Wronią Górkę od ul. Wroniej	247 248	40 836	Aniołki	W 2023 r. została opracowana dokumentacja projektowa. Ponadto podjęto decyzję o połączeniu realizacji przedmiotowego zadania z zadaniem Budżetu Obywatelskiego pn.: „Zielona Wronia”. W 2024 r. planuje się ogłoszenie przetargu na roboty budowlane i podpisanie umowy z Wykonawcą w celu uporządkowania i zagospodarowania dojścia na Wronią Górkę od ul. Wroniej.	247 248	2022
Aktywna Matarnia – „Chodniki w Klukowie, Park Łąka Maternusa w Matarni, Park Leśny Zakątek na os. Muz. w Żłotej Karczynie, Remont chodników ul. Złota Karczma”	312 684	246 385	Matarnia	Środki przeznaczono na wykonanie kolejnego odcinka chodnika w ul. Telewizyjnej do nr 22, wykonanie dodatkowych elementów małej architektury w Parku Leśny Zakątek, opracowanie dokumentacji projektowej dla oświetlenia w parku Łąka Maternusa, wykonanie remontu chodnika (odcinek 60 m) w ul. Złota Karczma-etap I. W 2024 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane dla oświetlenia w parku Łąka Maternusa.	334 166	2022
Odbudowa historycznego pomostu nad Stawem Łabędzim w Parku Oliwskim	184 970	0	Oliwa	W 2023 r. została opracowana dokumentacja projektowa. Ponadto w 2023 r. został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytków. Projekt został również złożony do uzgodnienia do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. W chwili obecnej Jednostka Projektowa przygotowuje odpowiedź na uwagi do przedłożonej dokumentacji. Prace będą kontynuowane w 2024 r.	185 000	2022
Zielone serce dzielnicy Piecki-Migowo – Park Morena – Rakoczego. Ogólnodostępny Park pomiędzy Galerią Morena, Lidlem oraz Kościołem Bożego Ciała.	579 229	0	Piecki-Migowo	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Ponadto w 2023 r. został złożony projekt celem uzgodnienia do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. W 2024 r. planowane jest ogłoszenie postępowania na roboty budowlane i rozpoczęcie realizacji zadania.	579 229	2022
Park na Przymorzu Małym! Dokończenie budowy parku przy Potoku Oliwskim – zielone miejsce dla wszystkich (rodzin, seniorów, dzieci i właścicieli psów)!	399 383	102	Przymorze Małe	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest ogłoszenie postępowania na roboty budowlane i rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na montażu oświetlenia wzdłuż chodnika na odcinku od ul. Chłopskiej do stawu Subisława w tym również oświetlenie istniejącego wybiegu dla psów, wybudowanie chodnika od mostku przy ul. Poznańskiej do placu zabaw zrealizowanego przy ul. Rzepichy oraz od ul. Kupały do grobli przy stawie Subisława oraz ustawienie skrzynki elektrycznej, która stanowiłaby zasilenie istniejącej sceny.	399 383	2022
Drugi odcinek oświetlenia spacerowej Alei Brzozowej w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana, plus nowe ławki. Etap 2	153 550	0	Przymorze Wielkie	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest ogłoszenie postępowania na roboty budowlane i rozpoczęcie realizacji zadania w zakresie wykonania montażu oświetlenia wzdłuż alei w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana od wejścia nr 56 do nr 58 oraz zakup i montaż ławek.	172 000	2022
Wybieg na górze	85 357	84 606	Przymorze Wielkie	Środki przeznaczono na budowę ogrodzonego wybiegu dla psów zlokalizowanego na górze wzdłuż deptaka w rejonie posesji przy ul. Piastowskiej 96A, wykonanie ciągu komunikacyjnego z płytki betonowej oraz zakup i montaż małej architektury, pomiędzy ul. Piastowską, a ul. Jagiellońską w Gdańsku. Zadanie zostało zrealizowane.	91 386	2022

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31 12 2023)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarza – etap II	49 660	0	Rudniki	Zadanie realizowane jest łącznie z zadaniem: „Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarza - etap I i III”. W 2023 r. w ramach trzykrotnie przeprowadzonych postępowań przetargowych, nie wyłoniono wykonawcy zadania z uwagi na brak ofert. W 2024 r. zaplanowano przygotowanie kolejnego postępowania przetargowego oraz wybór wykonawcy, który zrealizuje zadanie.	49 660	2022
Rozbudowa Centrum Rekreacyjno-Krajobrazowego Winna Góra w ramach Projektu Gdańskie Szlaki Krajobrazowe	120 000	0	Siedlce	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest ogłoszenie postępowania na roboty budowlane i rozpoczęcie realizacji zadania w zakresie wykonania ścieżki krajobrazowej łączącej dwie istniejące w terenie polany widokowe w tym: ścieżki gruntowej oraz drewnianego chodnika nadwieszony i podestami w miejscach o dużych spadkach terenu oraz schodów terenowych z poręczami dla dojścia do dolnej polanki, wyposażenia 2 polanek widokowych w siedziska drewniane, ławy biesiadne i pergole ozdobne na terenie Winnej Góry.	120 000	2022
Psi relaks – wybieg dla psów na ul. Wieniawskiego	160 590	159 839	Siedlce	Środki przeznaczono na wykonanie ogólnodostępnego ogrodzonego wybiegu dla psów o powierzchni 300 m ² przy ul. Wieniawskiego. Zadanie zostało zrealizowane.	166 180	2022
Naturalny plac zabaw, przestrzeń do wypoczynku na Stogach	344 000	0	Stogi	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest ogłoszenie postępowania na roboty budowlane i rozpoczęcie realizacji zadania w zakresie wykonania placu zabaw, w oparciu o elementy naturalne tj. podziemny tunel, szałas, tor przeszkód z drewnianych pni, ławki wokół drzew. Ponadto zaplanowano realizację oświetlenia boiska oraz modernizację drogi dojazdowej przy ul. Stryjewskiego 28, na terenie Szkoły Podstawowej nr 11.	351 400	2022
Plac rekreacyjny dla mieszkańców w ramach zagospodarowania strefy buforowej – Zadanie 1	217 837	213 420	VII Dwór	Środki przeznaczono na wykonanie przyłącza sanitarno-kanalizacyjnego, robót ziemnych, ścieżki o dł. ok. 100 m, zakupu i montażu ławek i kosza na śmieci przy ul. Abrahama. Zadanie zostało zrealizowane.	229 570	2022
Wielki finał - Sobótkowa Polana – Leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań. – etap III (ostatni)	490 000	0	Wrzeszcz Górny	Środki przeznaczono na realizację zadania w zakresie: wykonania robót ziemnych związanych z humusowaniem terenu i jego wyrównaniem, profilowania i zagęszczania podłoża – górna warstwa podbudowy z kamienia łamanego, ułożenia powierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe ze zrębków drewnianych zmięczonych, ułożenia powierzchni bezpiecznej w formie piasku ptukanego zaokrąglonego, wykonania palisady drewnianej, wykonania parkietu tanecznego, dostawy i montażu palisady pionowej z poręczą, dostawy i montażu drewnianych schodów terenowych, dostawy i montażu zestawu dużych owadów „Żuk” i „Osa” wraz z fundamentowaniem, dostawy i montażu koszy na śmieci wraz z fundamentowaniem, dostawy i montażu ławki z oparciem wraz z fundamentowaniem, dostawy i montażu elementów placów zabaw. Zadanie nie zostało zrealizowane w całości. Prace będą kontynuowane w 2024 r.	490 000	2022
„Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska” cz. V	517 015	517 015	Rudniki	Środki przeznaczono na wykonanie: podbudowy dla boiska wielofunkcyjnego z dostosowaniem do istniejącego zagospodarowania terenu, nawierzchni poliuretanowej EPDM ok. 25x38 m z dostosowaniem do istniejącego zagospodarowania terenu, dostawy wraz z montażem wyposażenia tj. koszy do koszykówki, bramek do piłki ręcznej, słupków do siatkówki, udrożnienia istniejącego odwodnienia liniowego przy Szkole Podstawowej nr 29 ul. Miałki Szlak. Zadanie zostało zrealizowane.	517 107	2022

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31 12 2023)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Skatepark dla młodzieży. Wreszcie na Niedźwiedniku!	289 597	15 500	Brętowo	W 2023 r. zrealizowano projekt funkcjonalno - użytkowy oraz realizowano prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2024 r. planuje się realizację zadania polegającego na budowie skateparku przy ul. Trawki.	289 597	2022
„3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki” – kontynuacja projektów	301 250	300 300	Kokoszki	W 2023 r. przy ul. Azaliowej w dzielnicy Karczemki zakupiono i zamontowano elementy zabawowe, za istniejącym placem zabaw w północnej części terenu, celem stworzenia miejsca integracji młodzieży oraz zakupiono i zamontowano elementy małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe. Przy ul. Goplańskiej w dzielnicy Kiełpino Górne zakupiono i zamontowano zestaw trampolin, wykonano alejki przy siedziskach terenowych, zakupiono i zamontowano elementy małej architektura tj. ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe. Przy ul. Osiedlowej w dzielnicy Kokoszki zakupiono i zamontowano linarium oraz elementy małej architektury. Zadanie zostało zrealizowane.	313 732	2022
Teren sportowy dla nowej Letnicy	256 152	511	Letnica	W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania tj. wykonanie nawierzchni sportowej z poliuretanu wraz z przeniesieniem kosza oraz dostawą i montażem piłko chwytów, wraz z uporządkowaniem terenu zielonego na terenie sportowym u zbiegu ulic Letnickiej i Starowiejskiej. Prace będą kontynuowane w 2024 r.	261 072	2022
Skatepark miejsce do spędzania aktywnie wolnego czasu młodzieży	578 014	29 582	Przeróbka	W 2023 r. wykonano opracowanie dokumentacji technicznej oraz realizowano prace związane z wyborem wykonawcy. W 2024 r. będą trwały prace związane z realizacją zadania polegające na ziemnych pracach przygotowawczych, budowie skateparku poprzez wykonanie urządzeń i przeszkód, wykonanie nawierzchni betonowej, wykonanie nacięć dylatacyjnych, montażu małej architektury: m. in. stojak na rowery, ławka, kosz na śmieci, tablica z regulaminem, wykonanie nowych nasadzeń zieleni niskiej i trawników, uporządkowanie terenu.	578 014	2022
Ninja Warrior & Multiring – konstrukcja	74 100	73 800	Przymorze Wielkie	W 2023 r. zrealizowano budowę wielofunkcyjnej konstrukcji przeszkodowej w Parku Prezydenta Ronalda Reagana. Zadanie zostało zrealizowane.	75 576	2022
Przyjazna i Aktywna Strzyża	232 945	61 463	Strzyża	W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegające na wykonaniu modernizacji placów zabaw w lokalizacjach: pl. Maczka i pl. Piłsudskiego, wykonanie sadu miejskiego poprzez nasadzenia zieleni, wykonanie alejki , ogrodenia terenu w sąsiedztwie placu zabaw w rejonie Kiepur. Dokonano zakupu i montażu zestawu do ćwiczeń z drążkami na Okazałej Strzyży. Wykonano skateparku na pl. Piłsudskiego i zakupiono i zamontowano huśtawkę dla dorosłych w sąsiedztwie placu zabaw na pl. Piłsudskiego. Prace będą kontynuowane w 2024 r.	232 945	2022
Statek nad Stawem, doposażenie placu zabaw przy Stawie Wileńska	57 900	57 600	Suchanino	W 2023 r. zrealizowano zadanie polegające na zakupie i montażu statku w ramach doposażenia placu zabaw przy Stawie Wileńska. Zadanie zostało zrealizowane.	62 820	2022
Plac kalisteniczny (street workout) – rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku. Etap 2	144 402	144 402	Śródmieście	W 2023 r. wykonano zakup i montażu elementów do placu kalistenicznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 ul. Głęboka w Gdańsku. Zadanie zostało zrealizowane.	150 702	2022

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31 12 2023)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Plac zabaw dla dzieci przy ul. Reduta Dzik opływ Motławy	60 000	60	Śródmieście	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na wykonaniu placu zabaw dla dzieci poprzez zakup i montaż urządzeń zabawowych, zakup i montaż elementów małej architektury (stoliki, ławki) oraz wykonanie nowych nasadzeń roślinności.	60 000	2022
Doposażenie placów zabaw w Parku im. Reagana	427 722	3 075	Ogólnomiejski	W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegające na doposażeniu placów zabaw w Parku Reagana poprzez montaż urządzeń zabawowych w następujących lokalizacjach: 1. plac zabaw „Kraina zabawy” od strony ul. Jagiellońskiej - duże urządzenie zabawowe – wieża z wysoką stalową zjeżdżalnią rurową oraz potrójna karuzela pionowa stanowiące obiekty małej architektury; 2. plac zabaw przy przedłużeniu ulicy Obrońców Wybrzeża – trzy urządzenia zabawowe: karuzela, średni zestaw zabawowy, bujak sprężynowy – motorek oraz nasadzenie drzewa na placu zabaw; 3. plac zabaw od strony al. Jana Pawła II - huśtawka typu bocianie gniazdo. Powyższe prace będą kontynuowane w 2024 r.	433 299	2022
Usunięcie barierki z ulicy Focha	2 500	235	Aniołki	Usunięto barierki w rejonie posesji nr 21. Zadanie zostanie kontynuowane w 2024r.	2 500	2023
Zadbana zieleń na Aniołkach	65 000	65 000	Aniołki	Zagospodarowanie pasów zieleni w parku Gratalha - prace porządkowe, prace ogrodnicze, w tym: założenie łąki kwietnej 106 m ² , zakładanie rabat bylinowych i mieszanych 61 m ² +115 m ² , zakładanie kwietników z roślin cebulowych 32 m ² , nasadzenia uzupełniające w istniejących pojemnikach 1200 szt., obsadzenia pojemników roślinami ozdobnymi 26 szt., sadzenie krzewów i pnączy 245 szt. Rabata przy ul. Focha - prace porządkowe, prace ogrodnicze, w tym: zakładanie łąk kwietnych 70 m ² , zakładanie rabat bylinowych i mieszanych 60 m ² + 106 m ² .	65 000	2023
Gra terenowa na orientację Aniołki – zabawa z mapą	6 650	6 615	Aniołki	Gra terenowa to impreza rekreacyjna, edukująca w zakresie posługiwania się mapą i kompasem. Przeznaczona dla dzieci i dorosłych, a w szczególności dla rodzin.	6 650	2023
Park Brętowski – koncepcja zagospodarowania i uporządkowanie terenu	0	0	Brętowo	W związku z brakiem możliwości realizacji zadania środki przesunięto na realizację projektu Park kieszonkowy przy rondzie św. Jana de La Salle, który wygrał w kategorii dzielnicowej w BO Brętowo.	0	2023
Gra terenowa na orientację Brętowo – zabawa z mapą	6 650	6 615	Brętowo	Gra terenowa to impreza rekreacyjna, edukująca w zakresie posługiwania się mapą i kompasem. Przeznaczona dla dzieci i dorosłych, a w szczególności dla rodzin.	6 650	2023
Spacer po terenach zielonych zamiast nielegalnego wyrzucania śmieci	13 500	12 996	Brzeźno	Oczyszczenie terenów zielonych pomiędzy ulicami Sybiraków i Dunikowskiego. Zadanie zrealizowano.	13 500	2023
Spacer po terenach zielonych zamiast nielegalnego wyrzucania śmieci	78 200	40 051	Brzeźno	Uporządkowano teren przy dwóch wiatach śmietnikowych i wykonano nasadzenia krzewów, bylin oraz wysiano łąkę kwietną.	78 200	2023

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31 12 2023)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Jar Wilanowski bardziej parkowy	150 000	8 100	Chełm	Opracowano koncepcję nasadzeń i uzgodniono z Wnioskodawcą. Wykonano nasadzenia 5 szt. drzew (lipa holenderska „Wratislaviensis”). Pozostała część zadania do realizacji w 2024 r. jako odrębne postępowanie "zaprojektuj i wybuduj", które będzie dotyczyło umocnienia i obsadzenia skarpy.	150 000	2023
Ławki i kosze na śmieci wzdłuż ulicy Worcella	7 500	6 714	Chełm	Zamontowano 6 szt. ławek (2 szt. ul. Cienista na odcinku ul. Worcella-Sikorskiego, 3 szt. ul. Worcella, 1 szt. ul. Zamiejska 45)	7 500	2023
Rewaloryzacja zieleni Starego Chełmu – rondo Anny Piaseckiej	54 000	0	Chełm	W ramach drugiego postępowania podpisano umowę z Wykonawcą. W trakcie realizacji napotkano problem z wykonaniem nasadzeń drzew - w miejscach, gdzie wyznaczono nasadzenia drzew w pasie zieleni występuje stara nawierzchnia, którą należy rozbrukować. Wnioskodawczynie nie wyraża zgody na zmianę lokalizacji drzew. GZDIZ nie ma możliwości finansowych, by zrealizować rozbruk. Planowane jest dokonanie rozbruku przez Wykonawcę DRMG w celu zbadania głębokości podbudowy wiosną 2024 r.	54 000	2023
Zagospodarowanie zielenią dzikiego wyspiska śmieci – Bitwy pod Lenino	50 000	0	Chełm	Opracowano koncepcję nasadzeń, uzgodniono z Wnioskodawcą oraz opracowano dokumentację do postępowania. Planowane uruchomienie postępowania w 2024 r.	50 000	2023
Pomóżmy kotom na Chełmie	105 000	92 192	Chełm	Pomoc kotom wolno bytującym, opieka weterynaryjna i sterylizacja / kastracja. Wykonano zabiegi sterylizacji: 62 szt., kastracji: 25 szt., zabiegi profilaktyczne: 83 szt., leczenie: 75 szt. Zakupiono 500 kg karmy. Zadanie zrealizowano.	105 000	2023
Letnie spektakle plenerowe na Chełmie	30 000	30 000	Chełm	Miejski Teatr Miniatura ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 zaprezentował 4 spektakle plenerowe w dzielnicy Chełm – 6 sierpnia o 12.00 w Jarze Wilanowskim spektakl sensoryczny „To tu to dom” (1+), 13 sierpnia o 12.00 na boisku OSiR przy Witosa 11A przedstawienie „Jaś i Małgośka, czyli uważaj robaczku” (4+), inspirowane baśnią braci Grimm, 18 sierpnia o 17.30 na placu przy ul. Jana Styp-Rekowskiego „Piratów dobrej roboty” (4+), a 25 sierpnia o 17.30 w tym samym miejscu specjalny letni projekt Legendarny Teatr Miniatura, czyli pokazy krótkich spektakli lałkowych na podstawie legend gdańskich w specjalnych namiotach. W pokazach wzięło udział ponad 400 osób.	30 000	2023
Gra terenowa na orientację Chełm – zabawa z mapą	6 650	6 615	Chełm	Gra terenowa to impreza rekreacyjna, edukująca w zakresie posługiwania się mapą i kompasem. Przeznaczona dla dzieci i dorosłych, a w szczególności dla rodzin.	6 650	2023
Kwiaty i krzewy w parku im. ks. Kabata na Jasieniu	21 800	20 810	Jasień	Wykonano nasadzenia zieleni: szałwia 160 szt., ostnica 80 szt., róża maraton 80 szt., kocimiętka 114 szt., jeżówka 96 szt., założono różankę na powierzchni 250 m ² i zakupiono tablicę. Montaż tablicy nastąpi w pierwszym kwartale 2024 r.	21 800	2023
Zielone Lawendowe Wzgórze – Sadzimy drzewa między SP 6 a Przedszkolem 68	50 000	34 020	Jasień	Wykonano nasadzenia 21 szt. drzew (robinia akacyjowa „Frisia” – 12 szt., grab pospolity – 9 szt.).	50 000	2023
Historyczne spacerunki po dzielnicy Jasień	700	700	Jasień	Instytut Kultury Miejskiej zorganizował 2 spacerunki z przewodnikiem po dzielnicy Jasień. Tematyka spacerów: Jasień historyczny – od czasów krzyżackich przez złoty wiek po lata 80. i 90. Spacerunki odbyły się w dniach 17 września i 8 października o godz. 12.00. Łącznie w spacerach udział wzięło 65 osób.	700	2023

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31 12 2023)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Gra terenowa na orientację Jasień – zabawa z mapą	6 650	6 615	Jasień	Gra terenowa to impreza rekreacyjna, edukująca w zakresie posługiwania się mapą i kompasem. Przeznaczona dla dzieci i dorosłych, a w szczególności dla rodzin.	6 650	2023
Ogród deszczowy Osiedlowa Kokoszki	76 162	76 162	Kokoszki	Wykonanie ogrodu deszczowego przy ul. Osiedlowej zgodnie z dokumentacją projektową. Zadanie zrealizowano.	76 162	2023
Nasadzenie roślinności przy ul. Łowickiej 11 F w Gdańsku	54 290	0	Krakowiec-Górki Zachodnie	Przewiduje się wykonanie nasadzeń zieleni niskiej i średniej. Ogłoszono przetarg. Zadanie planowane do realizacji w 2024 r.	54 290	2023
Zielona Aktywna Matarnia – Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	70 780	0	Matarnia	Opracowano dokumentację projektową oraz dokumentację do postępowania na wybór wykonawcy robót. Uruchomienie postępowania: I kwartał 2024 r.	70 780	2023
Naprawa jezdni i chodników w dzielnicy Młyniska	253 340	0	Młyniska	Realizacja powierzona do wykonania przez GZDiZ musiała zostać przesunięta na 2024 r., po zakończeniu zadania przez GIWK.	253 340	2023
Rewitalizacja zieleni w Dzielnicy	86 919	7 355	Młyniska	Opracowano koncepcję nasadzeń, uzgodniono z Wnioskodawcą oraz opracowano dokumentację do postępowania. Planowane uruchomienie postępowania w 2024 r.	86 919	2023
Zielone ulice Nowego Portu	81 808	0	Nowy Port	Opracowano koncepcję nasadzeń, uzgodniono z Wnioskodawcą oraz opracowano dokumentację do postępowania. Planowane uruchomienie postępowania w 2024 r.	81 808	2023
Portowe koty – pomóżmy im	85 500	77 700	Nowy Port	Pomoc kotom wolno bytującym, opieka weterynaryjna i sterylizacja / kastracja. Wykonano zabiegi sterylizacji: 49 szt., kastracji 17 szt., zabiegi profilaktyczne: 96 szt., leczenie: 71 szt. Zakupiono 300 kg karmy. Zadanie zrealizowano.	85 500	2023
Zielony górny taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)	104 925	0	Ogólnomiejski	Etap projektowy został zakończony. Zadanie planowane do realizacji w 2024 r. (utworzenie i zagospodarowanie nowych terenów zielonych, które będą stanowić część systemu zielonych terenów rekreacyjnych na Górnym Tarasie Gdańska).	104 925	2023
In vitro - nasza szansa na bycie mamą i tatą	120 000	120 000	Ogólnomiejski	Z planowanych dofinansowań do 20 procedur zapłodnienia pozaustrojowego zrealizowano 18, z których uzyskano 11 ciąż.	12 000	2023
Zielone serca dzielnicy: Piecki Migowo, Chełm, Orunia Górna	46 500	16 092	Ogólnomiejski	Opracowano koncepcję nasadzeń i uzgodniono z Wnioskodawcą. Wykonano nasadzenia 11 szt. drzew (8 szt. – sosna czarna, 3 szt. – klon).	46 500	2023
Zwiększenie bezpieczeństwa na schodach łączących Suchanino i Siedlce	1 500	0	Ogólnomiejski	Wykonano projekt, realizacja w 2024 r.	1 500	2023
Pogotowie dla zwierząt	643 000	642 100	Ogólnomiejski	Pomoc weterynaryjna dla zwierząt: sterylizacje / kastracje wraz z odpchleniem i odrobaczeniem kotów oraz psów, leczenie stacjonarne chorych kotów. Wykonano zabiegi sterylizacji kotów wolno bytujących: 92 szt., kastracji kotów: 51 szt., czipowania: 70 szt., zabiegi lecznicze kotów: 349 szt., zabiegi profilaktyczne kotów: 295 szt., sterylizacje psów właścicielskich: 65 szt., sterylizacje kotów	643 000	2023

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31 12 2023)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
				właścicielskich: 50 szt., kastracje psów właścicielskich: 62 szt., kastracje kotów właścicielskich: 24 szt. Zadanie zrealizowano.		
Na Szańcach – ulica OdNowa (etap I)	235 483	235 483	Olszynka	Zadanie zrealizowane – odcinek między ulicami Zuchów i Bratki	235 483	2023
Jadłodzielnia – lodówka społeczna przy Ratuszu Oruńskim	150 000	150 000	Orunia-Św. Wojciech-Lipce	Lodówka społeczna jest projektem społecznym o proekologicznym i humanitarnym wymiarze. Jej działanie opiera się na prostym założeniu – pozwala ludziom dzielić się nadmiarem żywności z osobami, które jej potrzebują, jednocześnie zmniejszając marnotrawstwo jedzenia. Zadanie zrealizowane przy udziale Regionalnego Centrum Wolontariatu, czego efektem jest postawienie ogólnodostępnej jadłodzielni na terenie dzielnicy Orunia w formie lodówki społecznej.	150 000	2023
Domki dla jeży w parku Oruńskim	1 000	438	Orunia-Św. Wojciech-Lipce	Zamontowano 5 domków.	1 000	2023
Kwietniki przy zbiorniku Augustowska	39 000	0	Orunia Górna-Gdańsk Południe	Opracowano koncepcję nasadzeń. Uzgodniono z Wnioskodawcą oraz opracowano dokumentację do postępowania. Planowane uruchomienie postępowania w 2024 r.	39 000	2023
Świąteczna choinka z iluminacją świetlną przy zbiorniku Augustowska	30 000	13 407	Orunia Górna-Gdańsk Południe	Drzewko (jodła concolor, 4,5 m) zostało posadzone 5 grudnia 2023 r.	30 000	2023
Zielona skarpa przy Hausbrandta	37 000	0	Piecki-Migowo	Opracowano koncepcję nasadzeń, uzgodniono z Wnioskodawcą oraz opracowano dokumentację do postępowania. Planowane uruchomienie postępowania w 2024 r.	37 000	2023
Więcej zieleni na Przymorzu Małym (drzewa i krzewy na całej dzielnicy)	106 721	0	Przymorze Małe	Opracowano koncepcję nasadzeń, uzgodniono z Wnioskodawcą oraz opracowano dokumentację do postępowania. Planowane uruchomienie postępowania w 2024 r.	106 721	2023
Kwietna Aleja Przymorze	12 500	12 500	Przymorze Wielkie	Wykonano nasadzenia zieleni niskiej. Założono: łąki kwietne – 42 m ² , rabaty bylinowe i mieszane – 75m ² i kwietniki z róż – 18 m ² przy ul. Obrońców Wybrzeża.	12 500	2023
Wybieg dla psów Przymorze Wielkie – rewitalizacja / miejsce treningowe	0	0	Przymorze Wielkie	W związku z szerokim zakresem realizacji zadania, zostało przekazane do realizacji przez DRMG.	0	2023
Gra terenowa na orientację Park Reagana – zabawa z mapą	6 650	6 615	Przymorze Wielkie	Gra terenowa to impreza rekreacyjna, edukująca w zakresie posługiwania się mapą i kompasem. Przeznaczona dla dzieci i dorosłych, a w szczególności dla rodzin.	6 650	2023
Remont chodnika wzdłuż ulicy Kartuskiej	300 000	129 054	Siedlce	Zadanie zrealizowane – remont chodnika od posesji nr 126 do przystanku Skrajna 02.	300 000	2023
Kulturalna stacja Siedlce	30 000	30 000	Siedlce	Gdański Archipelag Kultury zorganizował w okresie od września do grudnia łącznie 20 przedstawień i koncertów w Domu Sąsiedzkim Zakopianka. Wydarzenia były ogólnodostępne dla najmłodszych mieszkańców Gdańska; projekt skierowany był przede wszystkim do dzieci uczęszczających do	30 000	2023

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31 12 2023)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
				okolicznych placówek edukacyjnych. Zapisy na spektakle odbywały się na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez placówki w oparciu o przesłany wcześniej harmonogram spektakli. Zorganizowano również przedstawienia i koncerty weekendowe skierowane do całych rodzin. Na spektakle i koncerty dla szkół przychodziło średnio 100 dzieci, objęły 1600 odbiorców. Z czterech niedzielnych widowisk skorzystało 250 osób.		
Gra terenowa na orientację Siedlce – zabawa z mapą	6 650	6 615	Siedlce	Gra terenowa to impreza rekreacyjna, edukująca w zakresie posługiwania się mapą i kompasem. Przeznaczona dla dzieci i dorosłych, a w szczególności dla rodzin.	6 650	2023
Przyjazna i aktywna Strzyża	216 560	60 522	Strzyża	GZDiZ - część zadania dotycząca obniżenia krawężników – zrealizowana, wykonano na Placu Piłsudskiego m.in.: zakładanie rabat bylinowych i mieszanych. GOS - Uliczny bieg dzielnicowy, zajęcia Nordic Walking 2 x w tygodniu na świeżym powietrzu przez 40 tygodni w okresie wiosna-jesień, terenowa gra na orientację.	216 560	2023
Zielona Strzyża	67 640	56 890	Strzyża	Plac gen. Maczka – zakładanie rabat bylinowych i mieszanych 25 m ² z maku wschodniego, ściółkowanie korą ogrodniczą 25 m ² .	67 640	2023
Hotele dla owadów pożytecznych w Kokoszkach	10 000	10 000	Kokoszki	Zakupiono 8 hoteli.	10 000	2023
Bee in the center – łąka antysmogowa Pszczółki Mai	90 000	0	Śródmieście	Umowa została podpisana z projektantem, natomiast doszło do jej rozwiązania ponieważ nie wywiązał się on z realizacji prac. Zadanie planowane do realizacji w 2024r.	90 000	2023
Zwierzaki Górka! Domki dla jeży i budki łęgowe na Biskupiej Górze	4 400	4 327	Śródmieście	Montaż budek łęgowych nastąpi do końca listopada 2023 r. Zamontowano 13 szt. domków dla jeży na terenie Biskupiej Górki oraz 20 szt. budek łęgowych.	4 400	2023
Gra terenowa na orientację Wrzeszcz Dolny – zabawa z mapą	6 650	6 615	Wrzeszcz Dolny	Gra terenowa to impreza rekreacyjna, edukująca w zakresie posługiwania się mapą i kompasem. Przeznaczona dla dzieci i dorosłych, a w szczególności dla rodzin.	6 650	2023
Remont górnego fragmentu chodnika na Migowskiej	80 000	0	Wrzeszcz Górny	Zakres zadania musi zostać skoordynowany z planami modernizacji ul. Migowskiej. GZDiZ skierował pismo do Wydziału Projektów Inwestycyjnych UMG celem wskazania przybliżonej daty rozpoczęcia modernizacji.	80 000	2023
Ciąg rowerowy wzdłuż ul. Małomiejskiej do Traktu Św. Wojciecha – Etap I	2 000 000	0	Ogólnomiejski	W 2023 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla ciągu rowerowego wzdłuż ul. Małomiejskiej. W 2024 r. planowany jest odbiór dokumentacji projektowej i ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.	2 000 000	2023
Remont ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż alei lipowej na ul. Opackiej	419 700	419 700	Oliwa	Środki przeznaczono na wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż alei lipowej na ul. Opackiej. Zadanie zostało zrealizowane.	419 700	2023
ul. Gdańska – bezpieczna dla rowerów i pieszych (część II)	366 799	0	Brzeźno	W 2023 r. rozpoczęto prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi rowerowej w ul. Gdańskiej łącznie z zadaniem z edycji BO 2022 pn. „Bezpieczna droga rowerem	366 799	2023

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31 12 2023)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
				ul. Gdańską od ul. Łozy do wjazdu Biedronka". W 2024 r. planowane jest zakończenie prac projektowych i ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.		
Zielona Oliwa – projekt przywrócenia zadrzewień przy Al. Grunwaldzkiej	419 700	386 135	Ogólnomiejski	Środki przeznaczono na wykonanie nasadzenia drzew przy al. Grunwaldzkiej – 208 szt. drzew oraz przy ul. Opackiej – 19 szt. drzew. Zadanie zostało zrealizowane.	419 700	2023
Aniołki pieszo 1.0	245 975	39 114	Aniołki	W 2023 r. została opracowana dokumentacja projektowa dla remontu przejścia pieszego od ul. Dziekuć – Maleja do ul. Wrocławskiej. W 2024 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.	245 975	2023
Łączymy osiedla – Bezpieczne chodniki i skróty dla Jasienia!	440 000	0	Jasień	W 2023 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w lokalizacjach: ul. Ostrzycka, pętla Ujeścisko/Jabłoniowa, ul. Jabłoniowa, schody Leszczynowa. W 2024 r. planowany jest odbiór dokumentacji projektowej i ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.	440 000	2023
Na Lechię przez tunel	218 450	0	Letnica	W 2023 r. została zawarta umowa na dokumentację projektową w zakresie budowy chodnika przy wyjściu z tunelu. W 2024 r. planowany jest odbiór dokumentacji projektowej i ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.	218 450	2023
Zielona Myśliwska	100 000	0	Piecki-Migowo	W 2023 r. z uwagi na brak możliwości nasadzeń drzew, ze względu na infrastrukturę podziemną, opracowano koncepcję z wykorzystaniem nasadzeń krzewów, która została uzgodniona z wnioskodawcą. Ponadto przygotowano dokumentację do postępowania przetargowego. W 2024 r. planowane jest uruchomienie postępowania przetargowego	100 000	2023
3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki – kontynuacja	344 649	158 134	Kokoszki	W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegające na dostawie i montażu zestawu trampolin na terenie zlokalizowanym przy ul. Azaliowej, doprojektowaniu oświetlenia dla 6 lamp na terenie zlokalizowanym przy ul. Goplańskiej oraz zakup i montaż oświetlenia terenu przy ul. Osiedlowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.	344 649	2023
Gdańsk-Południe – dwie przestrzenie sportowo-rekreacyjne	541 699	172 106	Orunia Górna-Gdańsk Południe	W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegające na budowie linarium ze ścianką wspinaczkową i zjeżdżalnią, budowie miejsca na ognisko z grillem betonowym, montażu ławek piknikowych oraz innych elementów małej architektury w przestrzeni rekreacyjno-sportowej przy ul. Podleckiego/Łucznicznej oraz budowie naturalnego placu zabaw w przestrzeni rekreacyjno-sportowej przy ul. Srebrnej/Kampinoskiej. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.	541 699	2023
2 etap skweru wypoczynkowego za przychodnią Kwitnące Wiśnie	200 000	0	Przymorze Wielkie	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na wykonaniu nasadzeń roślinności, zakupie i montażu elementów małej architektury (ławki, stół biesiadny, wiszące ławki, poidelko i wodne elementy dekoracyjne, biblioteczka).	200 000	2023
Multi park cz. 2: wybieg dla psów i plac zabaw os. Pięć Wzgórz/os. Miłe	600 000	124 900	Ujeścisko-Łostowice	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, wybudowaniu wybiegu dla psów, zakupie i montażu urządzeń zabawowych na placu zabaw, zakupie i montażu oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Borowskiego. Prace będą kontynuowane w 2024 r.	600 000	2023

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31 12 2023)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Sąsiedzka strefa wypoczynku – park rekreacyjny przy Liszta	375 669	21 281	Suchanino	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na stworzeniu parku rekreacyjnego przy schodach przy ul. Liszta w stronę ul. Kartuskiej, z rabatami kwiatowymi i małą architekturą.	375 669	2023
Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw część IV	425 924	425 777	Wyspa Sobieszewska	W 2023 r. wykonano niwelację oraz ukształtowanie terenu pod amfiteatr i scenę, budowę amfiteatru, miejsc pod scenę mobilną, zjazdu z drogi publicznej, trawniki oraz uporządkowano i odtworzono zieleni. Zadanie zostało zrealizowane.	425 924	2023
Skwer Przebiśniewowa etap 2 – miejsce relaksu dla mieszkańców	33 412	1 861	Ujeścisko-Łostowice	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na nasadzeniu zieleni tzn. krzewów, kwiatów i drzew, uporządkowaniu istniejącej zieleni oraz montażu małej architektury na skwerze przy ul. Przebiśniewowej i Niepołomickiej.	33 412	2023
Defibrylator AED na osiedlu Lawendowe Wzgórza	50 000	23 909	Jasień	Środki przeznaczono na zakup i montaż defibrylatora AED na elewacji zewnętrznej budynku Przedszkola nr 68, ul. Lawendowe Wzgórza 1. Zadanie zostało zrealizowane.	50 000	2023
IV etap – Strefa sportu rekreacji i zabaw w SP 48 i Przedszkolu nr 5	386 566	0	Zaspa Rozstaje	W 2023 r. trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego oraz wybór wykonawcy, który zrealizuje zadanie w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanie nie zostało zrealizowane. Prace będą kontynuowane w 2024 r. w zakresie: renowacji/odnowienia piaskownic, oczyszczenia nawierzchni oraz budowy tablicy kredowej na murze, wykonania toru do gry w bule, zakupu i montażu urządzeń zabawowych ze zjeżdżalniami wraz z nawierzchnią bezpieczną, zakupu i montażu urządzeń zabawowych do wspinaczki po linach typu „pająk” wraz z nawierzchnią bezpieczną na terenie Szkoły Podstawowej nr 48 i Przedszkola nr 5.	386 566	2023
Zielona rekreacja na kompleksie sportowym, część 3	96 515	95 682	Zaspa Młyniec	Środki przeznaczono na uporządkowanie zieleni, dodanie roślin kwitnących, klombów i utworzenie terenu rekreacyjnego dla seniorów poprzez umieszczenie infrastruktury typu: ławki, leżaki miejskie, stół do szachów na terenie kompleksu sportowego należącego do Zespołu Szkolno- Podstawowego nr 5 przy ul. Startowej nr 9. Zadanie zostało zrealizowane.	96 515	2023
Strefa Malucha	237 600	213 840	Zaspa Młyniec	Środki przeznaczono na modernizację tarasów, wykonanie planów do gier chodnikowych na nawierzchni elastycznej, budowę podjazdu dla wózków i osób z niepełnosprawnościami na terenie Przedszkola 86. Zadanie zostało zrealizowane. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w 2024 r.	237 600	2023
Nasadzenie krzewów ozdobnych dookoła placu rekreacyjnego	104 366	68 213	VII Dwór	W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegające na ogrodzeniu placu przy ul. Abrahama na odcinku około 140 metrów za pomocą krzewów ozdobnych, wraz z montażem tzw. siatki leśnej i furtek w miejscu ciągów pieszych. W 2024 r. prace będą kontynuowane.	104 366	2023
Ogród sensoryczny Stryjewskiego 28	88 000	88 000	Stogi	Środki przeznaczono na wykonanie dużej rabaty sensorycznej w miejscu słonecznym i jednej mniejszej, dużej rabaty w miejscu zacienionym - na wzór ogrodu leśnego, montażu kompostownika, zakupu i montażu dużego hotelu dla owadów oraz przygotowanie gazonów wraz z obsadzeniem. Zadanie zostało zrealizowane.	88 000	2023

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31 12 2023)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Park Brętowski – koncepcja zagospodarowania i uporządkowanie terenu	16 555	280	Brętowo	W 2023 r. trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy W 2024 r. planuje się realizację zadania w zakresie opracowania koncepcji zagospodarowania i uporządkowania terenu.	16 555	2023
Park kieszonkowy przy rondzie św. Jana de La Salle	359 571	23 549	Brętowo	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planuje się rozpoczęcie prac związanych z realizacją zadania w zakresie przygotowania terenu, uregulowania i zachowania zdrowych drzew, stworzenia alejek spacerowych o charakterze wodoprzepuszczalnym, nasadzenia roślin/drzew/krzewów, wyposażenia w małą architekturę i tablice edukacyjne, stworzenia altany z wierzby wiciowej przy rondzie św. Jana de La Salle.	359 571	2023
Park Volty przy stawie Wileńska	117 767	0	Suchanino	W 2023 r. opracowano dokumentację projektową. W 2024 r. planuje się realizację zadania w zakresie zagospodarowania i poprawy stanu fragmentu zieleni na drodze w kierunku stawu Wileńska na wysokości ulic A. Volty i F. Schuberta.	117 767	2023
Park w kwartale ul. Mickiewicza – Chrobrego – Zbyszka z Bogdańca	132 387	0	Wrzeszcz Dolny	W 2023 r. trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2024 r. planuje się realizację zadania w zakresie uporządkowania i wyrównania terenu, wytyczenia ciągów pieszo - rowerowych, wymiany ziemi pod nasadzenia oraz nasadzenia drzew i krzewów w kwartale ul. Mickiewicza/Chrobrego/Zbyszka z Bogdańca	132 387	2023
Park Wytchnieniowy przy ul. Niedziałkowskiego – etap I	109 807	42	Osowa	W 2023 r. trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. Ponadto wykonano mapy do celów projektowych. W 2024 r. planuje się realizację zadania w zakresie uporządkowania istniejącej zieleni wraz z pracami towarzyszącymi przy ul. Niedziałkowskiego.	109 807	2023
Przyjazna i aktywna Strzyża	54 000	0	Strzyża	W 2023 r. trwały prace z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planuje się rozpoczęcie prac związanych z realizacją zadania polegającą na nasadzeniu i pielęgnacji zieleni wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej w sąsiedztwie placu zabaw w rejonie ul. Kiepury.	54 000	2023
Rewaloryzacja Parku Siennickiego	592 647	49 514	Śródmieście	W 2023 r. trwały prace z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planuje się rozpoczęcie prac związanych z realizacją zadania polegającą na nasadzeniu i pielęgnacji zieleni wraz z modernizacją chodników w Parku Siennickiego.	592 647	2023
Rewitalizacja Parku Biskupa O'Rourke	20 000	20 000	Wrzeszcz Dolny	Środki przeznaczone na: wykonanie przycięcia krzewów i pnączy liściastych (152 szt.), realizację prac porządkowych i ogrodniczych, w tym zakładanie rabat bylinowych i mieszanych, sadzenie krzewów liściastych, iglastych i pnączy (197 szt.), sadzenie roślin cebulowych (500 szt.) w Parku Biskupa O'Rourke przy ul. Mickiewicza. Zadanie zostało zrealizowane.	20 000	2023
Tereny zielone nad Wisłą	60 000	0	Przeróbka	W 2023 r. trwały prace z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planuje się rozpoczęcie prac związanych z realizacją zadania polegającą na nasadzeniu i pielęgnacji zieleni na terenach zielonych nad Wisłą oraz stworzenie łąki piknikowej przy ul. Pastoriusza.	60 000	2023
Zielona Oliwa – projekt przywrócenia zadrzewień przydrożnych – etap III	104 811	87 693	Oliwa	W 2023 r. wykonano nasadzenia 49 szt. drzew przy ul. Grottgera - 2 szt. (kasztanowiec czerwony „Briotii”, lipa drobnolistna „Greenspire”), przy ul. Wita Stwosza - 8 szt., przy ul. Grunwaldzka - 20 szt. (2 szt. sosna czarna, 2 szt. klon pospolity, 16 szt. lipa holenderska „wratislaviensis”), przy	104 811	2023

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31 12 2023)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
				ul. Czyżewskiego - 19 szt. (10 szt. lipa drobnolistna „Greenspire”, klon jawor 2 szt., 7szt. klon pospolity). W 2024 r. planuje się przeprowadzić pielęgnację zieleni.		
Zielone serca dzielnicy – Park Morena Rakoczego i Park Uphagenów	614 982	307 491	Piecki-Migowo	W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegające na budowie ścieżek, prowadzeniu prac ziemnych, wykonaniu nasadzeń zieleni, zakupu i montażu elementów małej architektury tj. ławek, koszy przy ul. Piecewskiej i Rakoczego. W 2024 r. prace będą kontynuowane.	614 982	2023
Zielone serca dzielnicy: Piecki Migowo, Chełm, Orunia Górna	373 200	100 000	Ogólnomiejski	W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegające na budowie ścieżek, prowadzeniu prac ziemnych, wykonaniu nasadzeń zieleni, zakupu i montażu elementów małej architektury tj. ławek, koszy przy ul. Piecewskiej i Rakoczego oraz samych nasadzeń w Jarze Wilanowskim i przy zbiorniku Augustowska. W 2024 r. prace będą kontynuowane.	373 200	2023
Zielony górny taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)	314 775	0	Ogólnomiejski	GZDiZ - w 2023 r. trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawców. W 2024 r. planuje się realizację zadań polegających na wykonaniu projektu i realizację ogrodu deszczowego przy ul. Stankiewicza, kontynuację prac przy „Zieleńcu Gostyńska”, kontynuację prac na „Łące Maternusa”, wykonanie projektu oraz realizację parku leśnego w Klukowie oraz zagospodarowanie w sposób zielony ulicy Złota Karczma. DRMG - w 2023 r. trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawców. W 2024 r. planuje się realizację zadania polegającego na wykonaniu parku wytchnieniowego przy ul. Niedziałkowskiego.	314 775	2023
Zielony park os. Pięć Wzgórz i os. Miłe	130 000	0	Ujeścisko-Łostowice	W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania w zakresie budowy ogrodu deszczowego. Prace będą kontynuowane w 2024 r.	130 000	2023
Zielony zakątek Niwki – Park Kieszonkowy	58 800	0	Olszynka	W 2023 r. opracowano dokumentację projektową i dokumenty do postępowania na wybór wykonawcy robót. W 2024 r. planuje się realizację zadania w zakresie oczyszczania i wyrównania terenu, nasadzenia krzewów ozdobnych, ustawienia małej architektury, założenia trawnika oraz nasadzenia drzew przy ul. Niwki.	58 800	2023
Zielona przestrzeń sportowo – rekreacyjna Podleckiego / Łucznicza	39 000	39 000	Orunia Górna-Gdańsk Południe	Środki przeznaczono na wykonanie nasadzeń zieleni i drzew na terenie sportowo - rekreacyjnym przy ul. Podleckiego/Łucznicza. Zadanie zostało zrealizowane.	39 000	2023
Zielony skwer Przebiśniegowa/ Niepołomska, etap 2	31 326	1 071	Ujeścisko-Łostowice	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planuje się rozpoczęcie prac związanych z realizacją zadania polegających na nasadzeniu zieleni: krzewów, kwiatów i drzew, uporządkowaniu istniejącej zieleni oraz zakupie i montażu małej architektury.	31 326	2023
Doświetlenie przejść dla pieszych na Przymorzu Wielkim	113 000	25 830	Przymorze Wielkie	W 2023 r. została opracowana dokumentacja projektowa dla doświetlenia przejść dla pieszych w dzielnicy Przymorze Wielkie w lokalizacjach: ul. Kaczyńskiego między posesją nr 32 a 35 i posesją nr 36 i 37, ul. Kotobrzeska między posesją nr 56 a nr 77, ul. Bora-Komorowskiego przy ul. Mściwoja II i przy ul. Słowiańskiej. W 2024 r. planuje się ogłoszenie przetargu na roboty budowlane dla przedmiotowego zadania.	113 000	2023

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31 12 2023)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Jasne Parki! Oświetlenie parków Diany oraz przy ul. Parterowej – etap I	451 660	0	Osowa	W 2023 r. trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2024 r. po wyborze wykonawcy będą prowadzone prace w zakresie wykonania montażu słupów oświetleniowych na zieleńcu przy ul. Parterowej, ułożenia okablowania oświetleniowego w parku Diany, montażu słupów oświetleniowych w parku Diany, ułożenia rur osłonowych dla planowanego w przyszłości systemu monitoringu w Parku Diany oraz montażu skrzynki elektrycznej dostępnej dla organizatorów wydarzeń w Parku Diany.	451 660	2023
Nowoczesne doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Bora – Komorowskiego	75 000	17 220	Przymorze Małe	W 2023 r. została opracowana dokumentacja projektowa dla doświetlenia przejść dla pieszych na ul. Bora-Komorowskiego. W 2024 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane i zawarcie umowy z Wykonawcą.	75 000	2023
Oświetlenie ulicy Góreckiej do przystanku	200 000	11 070	Krakowiec-Górki Zachodnie	W 2023 r. została opracowana dokumentacja projektowa dla oświetlenia fragmentu ul. Góreckiej do przystanku. W 2024 r. planuje się ogłoszenie przetargu na roboty budowlane i zawarcie umowy z wykonawcą.	200 000	2023
Oświetlenie zieleńca przy ul. Wyczółkowskiego	44 000	11 857	Siedlce	W 2023 r. została opracowana dokumentacja projektowa dla oświetlenia zieleńca przy ul. Wyczółkowskiego. W 2024 r. planuje się ogłoszenie przetargu na roboty budowlane i zawarcie umowy z Wykonawcą.	44 000	2023
Wybieg dla psów Przymorze Wielkie – rewitalizacja / miejsce treningowe	55 000	0	Przymorze Wielkie	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest ogłoszenie postępowania na roboty budowlane i rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na rewitalizacji wybiegu dla psów przy ul. Opolskiej.	55 000	2023
Ścieżka sensoryczna w przestrzeni rekreacyjnej przy ul. Srebrnej	25 000	10	Orunia Górna-Gdańsk Południe	W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegające na stworzeniu w przestrzeni rekreacyjnej przy ul. Srebrnej ścieżki sensorycznej oraz nasadzeń krzewów i drzewek. W 2024 r. prace będą kontynuowane.	25 000	2023
Aktywna Matarnia – Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	283 118	0	Matarnia	W 2023 r. trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej na wykonanie kolejnego odcinka chodnika w ul. Telewizyjnej oraz prace nad przygotowaniem przetargu na realizację oświetlenia kolejnego odcinka w parku Łąka Maternusa. Ponadto w 2023 r. ogłoszono przetarg dla remontu chodnika - etap II w ul. Złota Karczma w formule „zaprojektuj i wybuduj”, który został unieważniony ze względu na przekroczenie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania. W 2024 r. planuje się odebranie dokumentacji projektowej i ogłoszenie przetargu na roboty budowlane dla kolejnego odcinka ul. Telewizyjnej, ogłoszenie przetargu dla kolejnego etapu budowy oświetlenia w parku Łąka Maternusa oraz ogłoszenie przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” dla remontu chodnika – etap 2 w ul. Złota Karczma.	283 118	2023
Ekologiczne miejsca postojowe z ogrodem deszczowym przy Małomiejskiej	393 760	0	Orunia-Św. Wojciech-Lipce	W 2023 r. została zawarta umowa w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla ekologicznych miejsc postojowych z ogrodem deszczowym przy ul. Małomiejskiej. W 2024 r. planuje się odbiór dokumentacji projektowej i ogłoszenie przetargu na roboty budowlane	393 760	2023

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31 12 2023)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Ławki sensoryczne i uniwersalne ławki miejskie w gdańskich parkach	210 000	148 085	Ogólnomiejski	Środki przeznaczono na doposażenie gdańskich parków w ławki sensoryczne oraz na wymianę wybranych ławek betonowych na estetyczne ławki miejskie. Zadanie zostało zrealizowane.	210 000	2023
Pierwsza ławka solarna w Gdańsku	35 000	0	Letnica	W 2023 r. ogłoszono dwa przetargi w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Pierwszy przetarg został unieważniony ze względu na brak ofert, drugi ze względu na zbyt wysokie oferty znacząco przekraczające kwotę przeznaczaną na realizację zadania. W 2024 r. planowane jest ponowne ogłoszenie przetargu i zawarcie umowy z wykonawcą w celu montażu ławki solarnej.	35 000	2023
Rewitalizacja Placu na Gdańskiego Kolejarza – etap III	51 569	0	Rudniki	Zadanie realizowane jest łącznie z zadaniem: „Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarza - etap I i III”. W 2023 r. w ramach trzykrotnie przeprowadzone postępowanie przetargowe, nie wyłoniono wykonawcy zadania z uwagi na brak ofert. W 2024 r. zaplanowano przygotowanie kolejnego postępowania przetargowego oraz wybór wykonawcy, który zrealizuje zadanie.	51 569	2023
Stogi Pusty Staw	344 883	191 000	Stogi	W 2023 r. trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego oraz wybór wykonawcy, który zrealizuje zadanie w zakresie wykonania robót ziemnych, dostawy i montażu urządzeń placu zabaw, siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury oraz modernizacji pozostałych urządzeń wokół terenu Pustego Stawu w rejonie ulic Nowotna i Stryjewskiego w Gdańsku. Prace będą kontynuowane w 2024 r.	344 883	2023
Zielony i zadbane parking na ulicy Malczewskiego	96 346	0	Siedlce	Środki przeznaczono na wykonanie parkingu oraz uporządkowanie zieleni przy ul. Malczewskiego 75. Zadanie zostało zrealizowane. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w 2024 r.	96 346	2023
Budowa boiska do koszykówki na osiedlu Żabianka	425 132	24 600	Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest ogłoszenie postępowania na roboty budowlane i rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na budowie boiska do koszykówki w środku osiedla Żabianka, pomiędzy ulicą Gdylską 7, a ulicą Sztormową 7.	425 132	2023
Modernizacja placu zabaw przy ul. Michałowskiego i wzgórzu Lagry	245 213	27 000	VII Dwór	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na wykonaniu wymiany urządzeń zabawowych i nawierzchni placu zabaw przy ul. Na Zaspę w Nowym Porcie oraz modernizację ogrodzenia i montaż małej architektury.	245 213	2023
Modernizacja placu zabaw przy ul. Na Zaspę	280 000	19 545	Nowy Port	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na wykonaniu wymiany urządzeń zabawowych i nawierzchni placu zabaw przy ul. Na Zaspę w Nowym Porcie oraz modernizację ogrodzenia i montaż małej architektury.	280 000	2023
Ninja Park Przymorze	350 000	23 032	Przymorze Wielkie	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na zakupie i montażu ogólnodostępnej konstrukcji do ogólnorozwojowego treningu Ninja dla dzieci i młodzieży na terenie zielonym przy Szkole Podstawowej nr 76 ul. Jagiellońskiej 14.	350 000	2023

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31 12 2023)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Ninja Park Przymorze Małe	350 000	22 445	Przymorze Małe	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na zakupie i montażu ogólnodostępnej konstrukcji do ogólnorozwojowego treningu Ninja dla dzieci i młodzieży na terenie zielonym przy ul. Krzywoustego.	350 000	2023
Nowy skatepark dla Wrzeszcza z koszem do gry w parku na Strzyżą	600 000	0	Wrzeszcz Dolny	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na budowie skateparku, zakupie i montażu koszy do gry w streetball w Parku nad Strzyżą.	600 000	2023
Plac zabaw	206 278	0	Rudniki	W 2023 r. trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2024 r. planuje się realizację zadania polegającego na zakupie i montażu piaskownicy, huśtawek, domku ze zjeżdżalnią w rejonie ul. Gdańskiego Kolejarza.	206 278	2023
Remont i modernizacja placu zabaw przy ulicy Jacka Soplicy	227 290	16 785	Wzgórze Mickiewicza	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na modernizacji istniejącego placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz nasadzenie roślinności przy ul. Jacka Soplicy.	227 290	2023
Więcej zabawy na Podleśnej Polanie – modernizacja placów zabaw	375 000	26 739	Wrzeszcz Górny	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na powiększeniu placu zabaw dla najmłodszych dzieci poprzez przygotowanie terenu i montaż ogrodzenia, zakup i montaż urządzeń, montaż małej architektury i tablic oraz stworzenie ogrodu deszczowego, wykonanie nasadzeń wzdłuż ogrodzenia.	375 000	2023
Wodno-naturalny plac zabaw na Nabrzeżu Szyprów	248 133	2 706	Przeróbka	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na wykonaniu ścieżek z nawierzchni gliniasto-zwirowej, wykonaniu nawierzchni bezpiecznej ze zmiękczonego zrębków drewnianych, wykonaniu nawierzchni bezpiecznej z piasku, nasadzeniu zieleni, zakupu i montażu urządzeń zabawowych oraz doprowadzeniu wody do urządzeń zabawowych na nabrzeżu Szyprów.	248 133	2023
Disc golf – pole do gry w Jarze Wilanowskim	86 000	0	Chełm	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Wraz z Wnioskodawcą ustalono zmianę lokalizacji pola do gry w golfa z Jaru Wilanowska na Park Reagana. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegające na zakupie i montażu disc golfa.	86 000	2023
Czy to drzewo? Czy to pnącze? Odporne i efektywne	59 000	0	Wrzeszcz Górny	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	59 000	2023
Ogólnodostępne słupy ogłoszeniowe we Wrzeszczu Górnym	30 000	0	Wrzeszcz Górny	Trwały przygotowania. Zadanie planowane do realizacji w 2024 r.	30 000	2023
Gra terenowa na orientację Wrzeszcz Górny – zabawa z mapą	6 650	6 615	Wrzeszcz Górny	Gra terenowa to impreza rekreacyjna, edukująca w zakresie posługiwania się mapą i kompasem. Przeznaczona dla dzieci i dorosłych, a w szczególności dla rodzin.	6 650	2023
Stworzenie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej	117 000	0	Wyspa Sobieszewska	Przygotowano dokumentację projektową, trwa przygotowanie dokumentów do postępowania na wybór wykonawcy prac. Uruchomienie postępowania: I kwartał 2024 r.	117 000	2023

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31 12 2023)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Zagospodarowanie skarp	50 000	0	Wzgórze Mickiewicza	Opracowano koncepcję nasadzeń, uzgodniono z Wnioskodawcą oraz opracowano dokumentację do postępowania. Planowane uruchomienie postępowania w 2024 r.	50 000	2023
Łąka kwietna na granicy parku Jana Pawła II	60 000	55 198	Zaspa Rozstaje	Wykonano nasadzenia zieleni niskiej w parku JP II,: prace ogrodnicze tj. prace porządkowe, nasadzenie cebul kwiatowych - 1050 szt., zakładanie rabat bylinowych i mieszanych 198 m ² , zakładanie kwietników z róż 75 m ² , nasadzenia uzupełniające roślin cebulowych w kwietnikach i pojemnikach - duże cebule 840 szt., małe cebule 210 szt., nasadzenia krzewów i pnączy 266 szt.	60 000	2023
Zaprośmy jeże do naszych ogródków	20 000	1 925	Zaspa Młyniec	Zamontowano część z 22 szt. domków dla jeży. Z uwagi na niewielką powierzchnię działki gminnej dla realizacji przedmiotowego zadania część domków zamontowano na terenach Spółdzielni Mieszkaniowej w uzgodnieniu z nią. Brak jest zasadności montażu większej ilości domków.	20 000	2023
Zielony parawan – ulica Leszczyńskich	27 400	0	Zaspa Rozstaje	Zarówno pierwsze jak i drugie postępowanie na nasadzenia drzew unieważniono. Planowane uruchomienie postępowania w 2024 r.	27 400	2023
Aleja drzew wzdłuż ścieżki rowerowej na ulicy Pomorskiej	99 000	69 213	Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia	Wykonano nasadzenia 35 szt. drzew przy ul. Pomorskiej 14 szt. (lipa „Greenspire”), 10 szt. ul. Subisława (lipa „greenspire” - 8 szt., topola czarna „Italica” – 2 szt.), ul. Rybickiego 11 szt. (lipa „Greenspire”).	99 000	2023
Zielona dzielnica	8 278	8 278	Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia	Wykonano na terenie przedszkola przy ul. Tysiąclecia – zakładanie rabat bylinowych i mieszanych 26 m ² , ściółkowanie korą ogrodniczą 26 m ² , sadzenie krzewów i pnączy 65 szt., karczowanie krzewów 4 szt., uzupełnienie warstwy ziemi gruntem jałowym i przestawienie 3 donic.	8 278	2023

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.