

Załącznik nr 1

wersja dostępna cyfrowo

za

2023 ROK

# RAPORT O STANIE MIASTA GDAŃSKA

## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Podsumowanie działań realizowanych w 2023 roku



GDAŃSK

## Spis treści

<b>I. Wstęp</b> .....	<b>6</b>
<b>II. Ogólnomiejskie projekty poddane pod głosowanie oraz wybrane do realizacji przez mieszkańców w Budżecie Obywatelskim oraz Zielonym Budżecie Obywatelskim 2024 w głosowaniu w 2023 roku</b> .....	<b>8</b>
Projekty ogólnomiejskie - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024 .....	8
Projekty ogólnomiejskie - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024.....	10
<b>III. Dzielnicowe projekty poddane pod głosowanie oraz wybrane do realizacji przez mieszkańców w Budżecie Obywatelskim oraz Zielonym Budżecie Obywatelskim 2024 w głosowaniu w 2023 roku</b> .....	<b>11</b>
Aniołki – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024 .....	11
Aniołki – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024.....	11
Brętowo – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024.....	12
Brętowo – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024.....	12
Brzeźno – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024.....	13
Brzeźno – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024.....	13
Chełm – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024 .....	14
Chełm – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024 .....	15
Jasień – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024.....	16
Jasień – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024 .....	17
Kokoszki – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024.....	17
Kokoszki – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024.....	18
Krakowiec - Górki Zachodnie – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024 .....	18
Krakowiec - Górki Zachodnie – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024 .....	18
Letnica – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024.....	19
Letnica – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024 .....	19
Matarnia – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024.....	20
Matarnia – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024.....	20
Młyniska – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024 .....	20
Młyniska – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024 .....	21
Nowy Port - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024 .....	21

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Nowy Port - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024 .....	22
Oliwa - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024 .....	22
Oliwa - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024 .....	23
Olszynka - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024 .....	24
Olszynka - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024 .....	24
Orunia Górna - Gdańsk Południe - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024.....	24
Orunia Górna - Gdańsk Południe - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024	25
Orunia – Św. Wojciech – Lipce - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024.....	26
Orunia – Św. Wojciech – Lipce - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024....	27
Osowa - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024 .....	27
Osowa - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024 .....	28
Piecki-Migowo - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024 .....	28
Piecki-Migowo - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024.....	29
Przeróbka – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024 .....	30
Przeróbka - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024 .....	30
Przymorze Małe – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024 .....	30
Przymorze Małe - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024 .....	31
Przymorze Wielkie - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024 .....	31
Przymorze Wielkie - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024 .....	32
Rudniki - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024 .....	33
Rudniki - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024 .....	33
Siedlce - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024.....	33
Siedlce - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024 - brak.....	33
Stogi - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024 .....	35
Stogi - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024 .....	35
Strzyża - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024.....	36
Strzyża - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024 .....	36
Suchanino - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024 .....	36
Suchanino - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024.....	37
Śródmieście - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024.....	38
Śródmieście - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024.....	39

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Ujeścisko-Łostowice - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024.....	39
Ujeścisko-Łostowice - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024.....	40
VII Dwór - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024 .....	40
VII Dwór - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024 .....	41
Wrzeszcz Dolny - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024 .....	41
Wrzeszcz Dolny - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024 .....	42
Wrzeszcz Górny - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024.....	42
Wrzeszcz Górny - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024.....	44
Wyspa Sobieszewska - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024 .....	44
Wyspa Sobieszewska - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024 .....	44
Wzgórze Mickiewicza – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024.....	45
Wzgórze Mickiewicza – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024 .....	45
Zaspa Młyniec - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024 .....	46
Zaspa Młyniec - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024 .....	46
Zaspa Rozstaje - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024 .....	47
Zaspa Rozstaje - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024.....	47
Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024 .....	48
Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024.....	48
<b>IV. Projekty Budżetu Obywatelskiego realizowane w 2023 roku.....</b>	<b>49</b>
<b>V. Ogólnomiejskie projekty z Budżetu Obywatelskiego realizowane w 2023 roku.....</b>	<b>52</b>
Projekty Ogólnomiejskie realizowane w 2023 roku .....	52
<b>VI. Dzielnicowe projekty z Budżetu Obywatelskiego realizowane w 2023 roku .....</b>	<b>63</b>
Aniołki – projekty realizowane w 2023 roku .....	63
Brętowo – projekty realizowane w 2023 roku .....	66
Brzeźno – projekty realizowane w 2023 roku .....	70
Chełm – projekty realizowane w 2023 roku .....	73
Jasień – projekty realizowane w 2023 roku.....	79
Kokoszki – projekty realizowane w 2023 roku .....	83
Krakowiec-Górki Zachodnie – projekty realizowane w 2023 roku.....	86


Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Letnica – projekty realizowane w 2023 roku.....	87
Matarnia – projekty realizowane w 2023 roku .....	89
Młyniska – projekty realizowane w 2023 roku.....	92
Nowy Port – projekty realizowane w 2023 roku .....	94
Oliwa – projekty realizowane w 2023 roku .....	95
Olszynka – projekty realizowane w 2023 roku .....	98
Orunia Górna-Gdańsk Południe – projekty realizowane w 2023 roku.....	101
Orunia-Św. Wojciech-Lipce – projekty realizowane w 2023 roku.....	106
Osowa – projekty realizowane w 2023 roku .....	109
Piecki-Migowo – projekty realizowane w 2023 roku .....	114
Przeróbka – projekty realizowane w 2023 roku .....	118
Przymorze Małe – projekty realizowane w 2023 roku .....	121
Przymorze Wielkie – projekty realizowane w 2023 roku .....	124
Rudniki – projekty realizowane w 2023 roku .....	129
Siedlce – projekty realizowane w 2023 roku .....	132
Stogi – projekty realizowane w 2023 roku .....	138
Strzyża – projekty realizowane w 2023 roku .....	140
Suchanino – projekty realizowane w 2023 roku .....	143
Śródmieście – projekty realizowane w 2023 roku.....	145
Ujeścisko-Łostowice – projekty realizowane w 2023 roku.....	151
VII Dwór – projekty realizowane w 2023 roku .....	157
Wrzeszcz Dolny – projekty realizowane w 2023 roku .....	159
Wrzeszcz Górny – projekty realizowane w 2023 roku.....	163
Wyspa Sobieszewska – projekty realizowane w 2023 roku .....	168
Wzgórze Mickiewicza – projekty realizowane w 2023 roku.....	169
Zaspa Młyniec – projekty realizowane w 2023 roku .....	170
Zaspa Rozstaje – projekty realizowane w 2023 roku .....	172
Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia – projekty realizowane w 2023 roku.....	175

## Wstęp

Wprowadzony w 2013 r. jako chęć przekazania części decyzji gdańszczankom i gdańszczanom Budżet Obywatelski (BO) w Gdańsku stał się nieodłącznym elementem corocznej współpracy władz miejskich z mieszkańcami. Środki przeznaczone na Budżet Obywatelski stanowią 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. Kwota dzielona jest na projekty ogólnomiejskie – 18,6% oraz dzielnicowe – 81,4%. Zielony Budżet Obywatelski stanowi prawie 20% kwoty przeznaczonej na projekty dzielnicowe oraz blisko 30% na projekty ogólnomiejskie.

**Środki przeznaczone na Budżet Obywatelski w latach 2017-2023**  
dane w milionach złotych, dane w złotówkach



Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Głosowanie na Budżet Obywatelski 2024 w Gdańsku trwało od 11 września do 25 września 2023 r. Cały proces rozpoczął się już w lutym, a zakończył się ogłoszeniem wyników 29 września 2023 r. Mieszkańcy Gdańska mogli samodzielnie oddać swój głos bądź skorzystać z punktów do głosowania rozmieszczonych na terenie Gdańska. Dzięki organizacji mobilnych punktów we wszystkich dzielnicach, mieszkańcy, a zwłaszcza osoby z brakiem dostępu do Internetu, mogli głosować w wybranym dniu w swojej dzielnicy.

**Złożono 697 projektów, w tym 93 w kategorii Zielonego Budżetu Obywatelskiego.** Łączna kwota Budżetu Obywatelskiego 2024 to 20 441 573 zł, z czego na projekty dzielnicowe przeznaczono 16 624 463 zł (w tym Zielony Budżet Obywatelski 3 306 790 zł), a na projekty ogólnomiejskie 3 817 110 zł (w tym Zielony Budżet Obywatelski 1 140 000 zł). Do głosowania zakwalifikowanych zostało 399 projektów. W głosowaniu wzięło udział 45 776 mieszkańców Gdańska – 25 865 kobiet oraz 19 911 mężczyzn. Ogólna frekwencja wyniosła 10,7 %.

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Najlepszy wynik wśród dzielnic, pod względem frekwencji uzyskała Letnica (29,1%), tym samym wygrywając iluminacje świąteczne dla swojej dzielnicy. Do realizacji zostało wybranych 111 projektów, w tym 48 to projekty Zielonego Budżetu Obywatelskiego (43 dzielnicowe i 5 ogólnomiejskich). Od kilku lat obowiązuje zasada, zgodnie z którą, jeżeli w danej dzielnicy nie wykorzystano pełnej puli środków na realizację zwycięskich projektów, to ta pula przechodzi do kolejnej edycji BO. I tak, w edycji BO 2024 (głosowanie w 2023 r.) nie wykorzystano dokładnie 1 327 319 złotych, i ta kwota przejdzie do puli BO na kolejny rok.

**Wybrane informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku wg edycji w latach 2017–2023**

Wyszczególnienie	Budżet Obywatelski 2018	Budżet Obywatelski 2019	Budżet Obywatelski 2020	Budżet Obywatelski 2021	Budżet Obywatelski 2022	Budżet Obywatelski 2023	Budżet Obywatelski 2024
Edycja	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
Rok, w którym odbyło się głosowanie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kwota BO (w mln zł)	14,0	19,8	18,5	18,4	20,8	22,1	20,4
w tym na projekty ogólnomiejskie	2,8	4,0	3,6	3,6	4,3	4,3	3,8
w tym na projekty dzielnicowe	11,2	15,9	14,9	14,8	16,5	17,8	16,6
Udział kwoty BO w stosunku do wydatków budżetowych (w %)	0,49	0,59	0,56	0,56	0,50	0,51	0,50
Środki BO przypadające na uprawnionych do głosowania (w zł)	35,6	50,5	39,7	39,1	44,2	50,8	47,6
Frekwencja (w %)	11,3	12,4	11,4	8,6	9,9	9,5	10,7
Liczba osób, które zagłosowały	44655	48760	53025	40383	43190	41217	45776
Liczba projektów złożonych	412	455	563	629	674	482	697
Liczba projektów poddanych pod głosowanie	297	319	331	357	387	305	399
Liczba projektów wybranych do realizacji	106	82	75	115	121	118	111

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

## Ogólnomiejskie projekty poddane pod głosowanie oraz wybrane do realizacji przez mieszkańców w Budżecie Obywatelskim oraz Zielonym Budżecie Obywatelskim 2024 w głosowaniu w 2023 roku

### Projekty ogólnomiejskie - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>Kompleksowe rozwiązanie problemu bardzo dużej ilości dzików w mieście</b>	<b>500 000</b>	<b>5 167</b>	<b>Tak</b>
<b>Nadmorska ścieżka pieszo-rowerowa z plaży Stogi do Górek Zachodnich</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 744</b>	<b>Tak</b>
Gdańsk dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży	400 000	3 161	Nie
Pogotowie dla Zwierząt	865 000	3 012	Nie
Ciąg rowerowy wzdłuż ul. Małomiejskiej do kanału Raduni – etap II	677 100	2 787	Nie
Gdańsk się wspina. Rozwijamy Multipark Morena	912 720	2 671	Nie
Rowerowy górny taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)	2 000 000	2 564	Nie
Miejskie place zabaw - modernizacja i nowe wyposażenie	857 000	2 507	Nie
Oliwskie Skwery - projekt realizacji skwerów, parków, zieleńców	2 000 000	2 356	Nie
Sportowe Bulwary przy Opływie Motławy	1 200 000	2 018	Nie
Droga rowerowa na Grunwaldzkiej w Oliwie	1 700 000	1 979	Nie
Park Oruński monitoring – tężnia	1 200 000	1 246	Nie
Arena nowych sportów miejskich – multisportowe twarde boisko z bandami	1 133 153	1 162	Nie
Śmiecenie to nie sztuka. Kosze na plaży jak dzieła sztuki	265 000	1 125	NIE



Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>Godzina basenu dla rodziców z dziećmi z niepełnosprawnościami</b>	<b>100 000</b>	<b>955</b>	<b>Tak</b>
Baseball w Gdańsku! Budowa profesjonalnego boiska.	2 000 000	955	Nie
Park Ferberów rewitalizacja etap I – projekt + wykonanie	2 000 000	876	Nie
Korty tenisowe w Brętowie – nowa przestrzeń sportowa dla gdańszczan	930 000	740	Nie
Ponieważ są tego warte! Gdański program pomocy dla psów i kotów	1 415 000	671	Nie
<b>Zakup nowych książek do gdańskich bibliotek – rozwijamy pasję czytania</b>	<b>72 000</b>	<b>596</b>	<b>Tak</b>
Skateplaza Przymorze – remont skateparku w Parku Reagana etap I	677 110	530	Nie
Zapomniany autobus wraca na gdańskie ulice – Jelcz PR110	600 000	465	Nie
Biblioteka Samoobsługowa 24/7 w Osowej z nowościami wydawniczymi	215 000	447	Nie
Velodrom Gdańsk	2 000 000	438	Nie
Z „Orlika” na „Bursztynową Arenę”	398 800	408	Nie
Miasteczko rowerowe - Stadion Gdańsk	348 000	325	Nie
Kampania na rzecz kultury jazdy: korytarz życia, jedź prawym, na suwak	127 500	171	Nie
"Online Gimnastyka dla Każdego"	51 000	165	Nie
Mały sportowiec – zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci	25 000	160	Nie
Curling – sposób na aktywność i świetną zabawę dla wszystkich	50 000	157	Nie
Bezpieczni na rolkach – otwarte warsztaty dla dzieci i dorosłych	21 800	105	Nie
Rozbudowa infrastruktury rowerowej o nowe wiaty	250 000	73	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Spotkanie z gdańską szkołą szermierki historycznej	28 000	48	Nie

**Projekty ogólnomiejskie - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>Gdańsk ratuje stare drzewa – edycja Południe</b>	<b>380 000</b>	<b>6 996</b>	<b>Tak</b>
<b>Zielona Oliwa – projekt przywrócenia zadrzewień przy al. Grunwaldzkiej</b>	<b>380 000</b>	<b>5 708</b>	<b>Tak</b>
<b>Rajskie Ogrody na Długich Ogrodach</b>	<b>225 000</b>	<b>5 606</b>	<b>Tak</b>
Zielony górny taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)	380 000	5 429	Nie
Zielony multipark Morena – mostek	380 000	4 035	Nie
Ogród Przyjaciół Zaspy	186 200	3 386	Nie
Żywa architektura i zieleń nad zbiornikami retencyjnymi Gdańska	380 000	3 358	Nie
<b>Spacerzy przyrodnicze z przewodnikiem w każdej dzielnicy Gdańska</b>	<b>22 000</b>	<b>2 798</b>	<b>Tak</b>
Gdańskie drzewo solarne do ładowania urządzeń mobilnych	380 000	1 914	Nie
<b>Polana Miejskiej Owcy</b>	<b>40 000</b>	<b>1 559</b>	<b>Tak</b>
Skwer prof. Jerzego Sampa – zagospodarowanie	360 000	1 461	Nie
Zielony przystanek przy Opływie Motławy	380 000	1 219	Nie

## Dzielnicowe projekty poddane pod głosowanie oraz wybrane do realizacji przez mieszkańców w Budżecie Obywatelskim oraz Zielonym Budżecie Obywatelskim 2024 w głosowaniu w 2023 roku

### Aniołki – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Aniołki pieszo 2.0 – remont przejścia Płowce – Powstańców Warszawskich	100 000	864	Tak
Zagospodarowanie zieleńca przy ul. Kopernika / Orzeszkowej	50 688	385	Tak
Gra terenowa na orientację Aniołki – zabawa z mapą	7 250	117	Tak
W aktywnym ciele zdrowy duch	2 000	73	Nie

### Aniołki – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zagrożona Aleja Dębowa – chrońmy naszą zielenią!	50 000	371	Tak

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

**Brętowo – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>Integracyjna i nowoczesna przestrzeń rekreacyjna w SP 38</b>	<b>279 251</b>	<b>1 589</b>	<b>Tak</b>
Miejski monitoring zwiększy spokój mieszkańców Brętowa	272 750	1 122	Nie
Strefa buforowa TPK Niedźwiednik – miejsce wypoczynku i rekreacji	262 001	880	Nie
Ścieżka rekreacyjno-użytkowa wzdłuż zbiornika Nowiec II	242 900	582	Nie
Biblioteka Niedźwiednik: wybierz nowe książki dla dzieci i młodzieży!	10 000	299	Nie
W aktywnym ciele zdrowy duch	12 500	145	Nie
Gra terenowa na orientację Brętowo - zabawa z mapą	4750	84	Nie

**Brętowo – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>Pętle autobusowe Górska, Leśna Góra, Matemblewo powinny być piękne!</b>	<b>69 813</b>	<b>474</b>	<b>Tak</b>
Zielona przestrzeń rekreacyjna w SP 38	69 813	399	Nie
Spacery przyrodnicze, Park kieszonkowy – 2 etap	69 813	116	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

**Brzeźno – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>Nowe, wspaniałe miejsce spotkań, zabawy i sportu dla Brzeźna</b>	<b>333 700</b>	<b>1 065</b>	<b>Tak</b>
Więcej zieleni, bezpieczne przejście na ul. Hallera i nowe miejsca dla aut	146 000	1 033	Nie
Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Brzeźno	15 000	893	Nie
Monitoring dzielnicy Brzeźno	334 494	761	Nie
Bezpieczne przejście do przystanku tramwajowego i pawilonów handlowych	210 000	572	Nie
Sosnowy lasek przy Gdańskiej nareszcie bez śmieci	180 000	431	Nie
Joga SUP, czyli Joga na desce!	50 000	118	Nie

**Brzeźno – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>Brzeźno to raj - piękna roślinność, hotele dla owadów i budki dla ptaków</b>	<b>83 423</b>	<b>735</b>	<b>Tak</b>

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

**Chełm – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>Dostępny Jar Sikorskiego – I etap budowy parku dzielnicowego w Jarze</b>	<b>900 000</b>	<b>4 195</b>	<b>Tak</b>
Pomóżmy kotom na Chełmie	177 998	2 040	Nie
Przedłużenie prawoskrętu z ul. Witosza na ul. Wilanowską	458 183	2 025	Nie
Nowe boisko w Jarze Wilanowskim	1 003 326	1 930	Nie
Nowy Plac Zabaw Nieborowska 5,7 w Gdańsku	242 152	1 095	Nie
<b>Poprawa zejścia do Jaru Wilanowskiego</b>	<b>70 000</b>	<b>1 007</b>	<b>Tak</b>
Integracja osób niepełnosprawnych z mieszkańcami	75 800	1 000	Nie
Kącik dziecięcy i nowe wyposażenie obu wypożyczalni Biblioteki Chełm	229 000	900	Nie
Pozytywne zmiany na Placu Styp-Rekowskiego	59 920	858	Nie
Sąsiedzka ścieżka – nasadzenia zieleni oraz mała architektura	224 000	779	Nie
Remont nawierzchni ul. Madalińskiego	200 000	667	Nie
Zabawa dla każdego	1 003 326	630	Nie
Oświetlenie LEDami przejść dla pieszych rondo na Starym Chełmie	166 000	535	Nie
Oświetlone przejście piesze, o którym zawsze marzyłeś	54 500	448	Nie
Doświetlenie przejść dla pieszych ul. Nieborowska / Wilanowska	461 702	391	Nie
Oświetlenie LEDami przejść dla pieszych ul. Reformacka	120 750	256	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Nauka pływania dla osób 26+	100 000	256	Nie
Wyniesione przejście dla pieszych do Jaru	47 000	237	Nie
<b>Zaczytane dzieci – nowości wydawnicze dla Biblioteki na Chełmie</b>	<b>4 500</b>	<b>208</b>	<b>Tak</b>
<b>Gra terenowa na orientację Chełm 2024 – zabawa z mapą</b>	<b>7 250</b>	<b>199</b>	<b>Tak</b>
ul. Nieborowska wyniesione przejście dla pieszych	60 000	134	Nie

**Chełm – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>Zielony Chełm – drzewa wzdłuż Alei Sikorskiego i ul. Cienistej</b>	<b>7 7000</b>	<b>1 962</b>	<b>Tak</b>
Edukacyjny relaks w ogrodzie deszczowym - Jar Wilanowski	98 000	1 736	Nie
<b>Kwietna ul. Lubuska na Starym Chełmie</b>	<b>31 500</b>	<b>290</b>	<b>Tak</b>
<b>Flaga Polski z biało-czerwonych róż parkowych</b>	<b>3 600</b>	<b>108</b>	<b>Tak</b>

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

**Jasień – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>Łączymy osiedla – od pętli Ujeścisko do Jabłoniowej – etap II</b>	<b>460 000</b>	<b>3 986</b>	<b>Tak</b>
Jasień i Kiełpinek: zieleń, huśtawki i doposażenie miejsc rekreacji	394 000	2 666	Nie
Chodniki w pobliżu ulic: Stężycka i Źródlana	180 000	1 880	Nie
Bezpieczne dojście do pracy, siłowni, kliniki. ul. Orzechowa	300 000	1 390	Nie
Zielone Lawendowe Wzgórza	80 000	1 385	Nie
Bardziej zielony Zielony Staw	100 000	1 035	Nie
Wiaty przystankowe dla Jasienia	220 000	779	Nie
<b>Rodzinna gra terenowa na orientację Jasień 2024 – zabawa z mapą</b>	<b>7 250</b>	<b>282</b>	<b>Tak</b>
<b>Zajęcia nordic walking oraz gimnastyka w parku – aktywny Jasieniak</b>	<b>6 000</b>	<b>188</b>	<b>Tak</b>
<b>W aktywnym ciele zdrowy duch</b>	<b>7 500</b>	<b>104</b>	<b>Tak</b>
Zajęcia sportowe dla mam	8 400	90	Nie



Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

**Jasień – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>Drzewa i krzewy przy zbiornikach retencyjnych oraz wzdłuż ulic</b>	<b>180 000</b>	<b>1 431</b>	<b>Tak</b>
Park odpoczynkowy dla rowerzystów przy Al. Adamowicza (ul. Stolema)	95 000	965	Nie
Utworzenie miejsca na grill oraz nasadzenia drzew przy Zielonym Stawie	177 080	571	Nie

**Kokoszki – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>„3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki” - kontynuacja</b>	<b>306 795</b>	<b>1 302</b>	<b>Tak</b>
Budowa chodników w dzielnicy Kokoszki	281 750	1 226	Nie
Park kieszonkowy - integracja mieszkańców w Kiełpinie Górnym	314 295	1 106	Nie
3 nowe tereny rekreacyjne w Kokoszkach	314 295	1 020	Nie
Zbiornik retencyjny Kiełpinek – rewitalizacja	314 295	890	Nie
Ogród sensoryczny i zazielenienie przemysłowej okolicy w Kokoszkach	130 000	889	Nie
Obchody 110-lecia otwarcia linii kolejowej Wrzeszcz-Stara Piła	7 500	96	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
 Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
 Wersja dostępna cyfrowo

**Kokoszki – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>Czysty Staw Martynka</b>	<b>25 000</b>	<b>517</b>	<b>Tak</b>
Owocowe Kokoszki	78 574	455	Nie
Zielona Węsierska	78 574	196	Nie

**Krakowiec - Górk Zachodnie – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>Doposażenie placu zabaw Nasze Marzenie</b>	<b>215 194</b>	<b>335</b>	<b>Tak</b>

**Krakowiec - Górk Zachodnie – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>Podniesienie walorów estetycznych placu zabaw i spotkań Nasze Marzenie</b>	<b>49 509</b>	<b>67</b>	<b>Tak</b>

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

**Letnica – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>Remont drogi w ciągu ulicy Sucha z budową przejścia dla pieszych</b>	<b>199 302</b>	<b>1 779</b>	<b>Tak</b>
Zielona aleja wzdłuż torów	115 000	1 301	Nie
Pumptrack dla Letnica	199 302	239	Nie
English Fun Darts – aktywizacja społeczności lokalnej	32 700	110	Nie
Jazda na rolkach dla każdego!	32 800	70	Nie

**Letnica – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>Usunięcie nielegalnych wysypisk śmieci i odpadów w Letnicy</b>	<b>5 000</b>	<b>779</b>	<b>Tak</b>
Zielona strefa relaksu przy stadionie	30 000	339	Tak

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

**Matarnia – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>Aktywna Matarnia – Klukowo, Matarnia, Złota Karczma</b>	<b>258 183</b>	<b>2 380</b>	<b>Tak</b>
Koncerty relaksacyjne dla mieszkańców Matarni	20 000	102	Nie

**Matarnia – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>Zielona Aktywna Matarnia – Klukowo, Matarnia, Złota Karczma</b>	<b>64 546</b>	<b>515</b>	<b>Tak</b>

**Młyniska – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>Wymiana nawierzchni drogi w ciągu budynków ul. Reja 30-32</b>	<b>207 622</b>	<b>423</b>	<b>Tak</b>

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

**Młyniska – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Dzielnica na zielono	51 906	110	Tak

**Nowy Port - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Portowe koty – pomóżmy im!	115 000	1489	Tak
Zagospodarowanie klombów przy ul. Wyzwolenia – Nowy Port	200 000	664	Tak
Plac zabaw na pl. Przyjaciół - etap II	500 000	607	Nie
Modernizacja placu zabaw przy ul. Oliwska	430 000	403	Nie
Wszystko o Porcie	28 000	128	Tak
Gra terenowa na orientację Nowy Port 2024 – zabawa z mapą	7 250	121	Tak

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

**Nowy Port - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>Zielony Nowy Port - nowe drzewa i krzewy w naszej dzielnicy!</b>	<b>74 603</b>	<b>333</b>	<b>Tak</b>
Zielony Zakątek	73 760	141	Nie
Więcej drzew	30 000	78	Nie

**Oliwa - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>Doświetlenie Parku Oliwskiego</b>	<b>382 748</b>	<b>1 620</b>	<b>Tak</b>
Bezpieczne przejścia dla pieszych na ul. Opackiej	81 000	913	Nie
Równe chodniki w Oliwie – ul. Wąsowicza dojdzie do szkoły	190 000	849	Nie
Jaśniej wokół Stawu Młyńskiego	301 750	628	Nie
Domki dla kaczek w parku Oliwskim	14 750	612	Nie
Zielony pasaż pomiędzy ul. W. Stwosza i Polanki	379 254	536	Nie
Artystycznie i kulturalnie w Domu Zarazy. Kulturalna Zaraza	15 000	426	Nie
Kaczkomaty w parku Oliwskim	1 700	388	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Wymiana chodnika na ul. Tatrzańskiej	150 000	309	Nie
Poszukiwania wolności – spotkania profilaktyczne	20 740	277	Nie
Kampania informacyjna NIE oliwskim kopciuchom	31 000	256	Nie
Bezpieczne przejście przed Katedrą Oliwską	185 000	239	Nie
Wileńskie Posiaduszki w Domu Sąsiedzkim – Architektura Gdańska i Wilna	4 000	51	Nie
W aktywnym ciele zdrowy duch	7 500	43	Nie

**Oliwa - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>Zielona Oliwa – kompleksowy projekt przywrócenia zadrzewień przydrożnych</b>	<b>95 580</b>	<b>871</b>	<b>Tak</b>
Rabata Oliwska	95 580	309	Nie
Zazielenienie placu zabaw przy ulicy Czyżewskiego – etap I	7 950	141	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

**Olszynka - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>Na Szańcach – ul. OdNowa (etap II)</b>	<b>214 743</b>	<b>1 021</b>	<b>Tak</b>
Treningowe place zabaw w dzielnicy Olszynka – etap II	214 743	656	Nie
Hop na Opływ	120 000	112	Nie

**Olszynka - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>Park kieszonkowy – Bluszczowa / Letnia - etap II</b>	<b>53 757</b>	<b>218</b>	<b>Tak</b>
Bratki Rabatki	53 757	106	Nie

**Orunia Górna - Gdańsk Południe - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>Bezpieczne zejście z Oruni Górnej do Parku Oruńskiego</b>	<b>470 322</b>	<b>7 872</b>	<b>Tak</b>
Ścieżka pieszo-rowerowa Niepołomicka – łącznicza wzdłuż potoku Maćkowy	468 855	2 303	Nie
Remont ul. Borkowskiej – wymiana płyt i poszerzenie ulicy	350 000	1 809	Nie



Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Wybieg dla psów przy ul. Tenisowej / Olimpijskiej	128 015	1 234	Nie
Fontanna pływająca z podświetleniem na zbiorniku Augustowska	135 000	1 102	Nie
Bezpieczne przejście do przedszkola i żłobka przy ul. Kolorowej	120 000	1 042	Nie
Leżaki i stoły piknikowe przy zbiorniku Augustowska	75 810	679	Nie
Chodnik do nowej szkoły od pętli Kampinoska do ul. Srebrnej i Kolorowej	416 760	674	Nie
Oświetlenie LED przejścia dla pieszych na Oruni Górnej ul. Krzemowa	43 700	590	Nie
Monitoring przy zbiorniku Augustowska – część II	235 600	559	Nie
Wiata przystankowa Olimpijska 02	3 800	454	Nie
Betonowy stół do gry w piłkarzyki przy zbiorniku Augustowska	10 124	258	Nie
Stół do Teqball przy zbiorniku Augustowska	172 985	248	Nie
Gra terenowa na Orientację Orunia Górna 2024 – zabawa z mapą	7 250	188	Nie

**Orunia Górna - Gdańsk Południe - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>Skwer Orunia Górna – skalniak i łąka kwietna w centrum Oruni Górnej</b>	<b>117 000</b>	<b>1 516</b>	<b>Tak</b>
Zielona przestrzeń sportowo – rekreacyjna Podleckiego / Łucznicza Etap II	72 609	1 062	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zieleń wokół zbiornika przemian – rewitalizacja brzegów zbiornika	117 609	342	Nie
Zielona przestrzeń wzdłuż ścieżki Srebrna – zbiornik Kolorowy	80 000	335	Nie
Kolorowe krzewy wraz z małą architekturą przy zbiorniku Kolorowy	80 000	259	Nie

**Orunia – Św. Wojciech – Lipce - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>Chodniki i oświetlenie w dzielnicy _ bezpieczna droga do domu _szkoły</b>	<b>351 830</b>	<b>1 670</b>	<b>Tak</b>
Doposażenie placu zabaw przy Parku Oruńskim	285 000	787	Nie
Schody Podjazd do Przedszkola nr 24 na Lipcach z przystanku Niegowska	350 000	597	Nie
Wymiana nawierzchni dróg Św. Wojciech	359 080	485	Nie
Bezpieczne szkoły na Oruni – monitoring	350 000	399	Nie
Nauka pływania dla osób 26+	100 000	255	Nie
Zielony Punkt Kontrolny w Parku Oruńskim – zabawa na świeżym powietrzu	25 000	113	Nie
Gra terenowa na orientację Park Oruński 2024 – zabawa z mapą	7 250	78	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

**Orunia – Św. Wojciech – Lipce - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>Zielony Trakt św. Wojciecha – drzewa – kolejny etap</b>	<b>30 000</b>	<b>402</b>	<b>Tak</b>
Zielony ptasi przystanek	99 057	279	Nie
<b>Automat z karmą dla ptaków w Parku Oruńskim</b>	<b>1 700</b>	<b>241</b>	<b>Tak</b>
<b>Przemiana ulicy Ubocze w zieloną aleję z drzewami</b>	<b>40 000</b>	<b>226</b>	<b>Tak</b>
Przystań Stare Szkoty	99 057	112	Nie

**Osowa - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>Jasne i bezpieczne parki! Oświetlenie parku Diany i okolic – etap II</b>	<b>400 544</b>	<b>2 541</b>	<b>Tak</b>
Osowa Kocha Las	400 544	1 685	Nie
Oświetlenie w parku przy ul. Bliźniąt	170 000	1 254	Nie
Plac zabaw dla dorosłych	380 000	834	Nie
Bezpieczna i oświetlona ul. Ateny	166 040	521	Nie
Koniec klepiska – poszerzenie odcinka ulicy Dionizosa	154 185	515	Nie
Nauka pływania dla osób 26+	100 000	382	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

**Osowa - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>Park Wytchnieniowy przy ul. Niedziałkowskiego – etap II</b>	<b>100 136</b>	<b>1 517</b>	<b>Tak</b>

**Piecki-Migowo - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>Jasny multipark Morena</b>	<b>560 818</b>	<b>5 792</b>	<b>Tak</b>
Nowy ogólnodostępny plac zabaw przy SP nr 2	560 818	5 479	Nie
Budowa Mobilnego Miasteczka Rowerowego przy SP nr 1 – dostępne dla każdego	460 000	4 661	Nie
Budowa miejsca rekreacji z miejscem do grillowania	338 700	1 454	Nie
Osuszenie dwóch drózek przy stawie w zieleńcu Wileńska	250 000	852	Nie
Plac do Street Workoutu	140 000	787	Nie
Plac zabaw nie dla dzików! Modernizacja placu zabaw na ul. Bulońskiej	227 000	785	Nie
Morena Art – sztuka w przestrzeni publicznej	61 000	580	Nie
Historyczna Morena – Pamięć o Dzielnicy	30 000	Nie	Nie
ławki w ciągu ul. Magellana	20 000	Nie	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Morenowe Mamy, darmowe warsztaty dla rodziców i dzieci	58 000	Nie	Nie
Próg ZERO	1 000	Nie	Nie
Tablica SIP na przystanku autobusowym Piecewska 02	160 000	Nie	Nie
W aktywnym ciele zdrowy duch	10 000	126	Nie
Zajęcia sportowe dla mam	8 400	105	Nie

**Piecki-Migowo - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>ZIELONY MULTIPARK MORENA</b>	<b>156 950</b>	<b>2 418</b>	<b>Tak</b>
Wybieram Zielone – rekreacja i aktywność dzieci i młodzieży przy SP nr 1	103 169	1 140	Nie
Zielony Park Uphagenów przy ul. Piecewskiej – dodatkowa zielen	156 950	909	Nie
Zielona Polana Piknikowa Magellana – miejsce do odpoczynku i relaksu	156 950	465	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

**Przeróbka – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>Parkourpark na Przeróbce</b>	<b>226 279</b>	<b>704</b>	<b>Tak</b>
Dwutorowa bieżnia lekkoatletyczna ze skocznią w dal i placem gier	226 279	658	Nie

**Przeróbka - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>Zielone nabrzeże Szyprów</b>	<b>52 000</b>	<b>299</b>	<b>Tak</b>

**Przymorze Małe – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>Zielone Przymorze Małe – kolejne miejsca wypoczynku dla mieszkańców!</b>	<b>246 000</b>	<b>1 555</b>	<b>Tak</b>
Parkuj z głową, baw się bezpiecznie – budowa parkingu przy szkole	390 000	1 087	Nie
<b>Doposażenie wybiegu dla psów przy ul. Pomorskiej</b>	<b>40 000</b>	<b>384</b>	<b>Tak</b>
<b>Gra terenowa na orientację Przymorze Małe 2024 – zabawa z mapą</b>	<b>7250</b>	<b>183</b>	<b>Tak</b>

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

**Przymorze Małe - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>Zieleń ulic i skwerów - Przymorze Małe</b>	<b>97 322</b>	<b>664</b>	<b>Tak</b>
Zielone miejsce spotkań w dzielnicy na ul. Bzowej i Bydgoskiej – etap I	97 322	229	Nie

**Przymorze Wielkie - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>Ostatni odcinek oświetlenia spacerowej Alei Brzozowej w Parku Reagana</b>	<b>235 000</b>	<b>1 194</b>	<b>Tak</b>
<b>Doświetlenie 4 przejść dla pieszych na ul. L. Kaczyńskiego</b>	<b>160 000</b>	<b>1 091</b>	<b>Tak</b>
Doposażenie Krainy Zabaw w Parku Reagana w nowe i bezpieczne urządzenia	371 342	1 007	Nie
<b>Metamorfoza stołów ping-pongowych w Parku Reagana</b>	<b>100 000</b>	<b>900</b>	<b>Tak</b>
Mini park linowy w Parku Reagana	267 000	805	Nie
Strefa gier chodnikowych i nowa furtka	230 000	683	Nie
<b>Doświetlenie trzech przejść dla pieszych - etap II - ul. Olsztyńska</b>	<b>106 000</b>	<b>504</b>	<b>Tak</b>
Poprawa jakości i dostępności ścieżek w Parku Jana Pawła II	500 000	479	Nie
Wybieg dla psów w sąsiedztwie	215 000	400	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Rewitalizacja wybiegu dla psów przy ul. Opolskiej	192 000	368	Nie
Disc Golf - pole do gry w Parku Reagana	135 000	319	Nie
Plac zabaw w Parku Reagana dostępny dla dzieci z niepełnosprawnościami	285 000	290	Nie
Bezpieczna Olsztyńska – instalacja wyniesionych przejść dla pieszych	55 000	251	Nie
Karuzelowy zawrót głowy w Parku Regana	24 000	166	Nie
Książki angielskie w bibliotekach dla dzieci	10 000	156	Nie
Rodzinne Roz(g)rywki Literackie	24 900	149	Nie
Gra terenowa na orientację Park Reagana 2024 – zabawa z mapą	7 250	119	Nie
Pszczółka w Parku Regana	57 000	67	Nie

**Przymorze Wielkie - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>Poidelka na Przymorzu</b>	<b>134 537</b>	<b>997</b>	<b>Tak</b>
Posadzenie krzewów i bylin na terenie dzielnicy	125 000	578	Nie



Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

**Rudniki - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>Nowy chodnik na Rudnikach!</b>	<b>182 110</b>	<b>251</b>	<b>Tak</b>
Nordic Walking dla mieszkańców Rudnik	11 440	72	Nie
W aktywnym ciele zdrowy duch	5 000	45	Nie

**Rudniki - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>Zielony trawnik</b>	<b>47 028</b>	<b>83</b>	<b>Tak</b>

**Siedlce - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>Boisko dla Siedlec przy VIII LO im. Komisji Edukacji Narodowej</b>	<b>357 404</b>	<b>2 473</b>	<b>Tak</b>
Doświetlony i bezpieczny park Bema	240 000	1 694	Nie
Wykonanie boiska lekkoatletycznego na górnym tarasie SP nr 58	350 000	1 144	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
 Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
 Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Rozbudowa Parku Goszczyńskiego	355 500	649	Nie
Siłownia kalisteniczna – Siedlce/Suchanino	145 000	474	Nie
Renowacja parku przy ul. Starodworskiej	330 000	425	Nie
Modernizacja ul. Soteckiej	40 000	424	Nie
Kulturalna stacja Siedlce – akcja kontynuacja	108 500	424	Nie
Suchą stopą z Kartuskiej na Kartuską.	41 250	246	Nie
Psi relaks 2 – wybieg dla małych psów na ul. Wieniawskiego	250 000	199	Nie
Gra terenowa na orientację Siedlce 2024 – zabawa z mapą	7 250	83	Nie

**Siedlce - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024 - brak**

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

**Stogi - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>Leśny plac zabaw przy Pustym Stawie – etap I</b>	<b>311 533</b>	<b>2 134</b>	<b>Tak</b>
Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Tamka	250 000	841	Nie
Budowa boiska do gry w badmintona i kometkę	311 533	687	Nie
Defibrylator AED na Stogach!	50 000	644	Nie
Strefa TEQ w Gdańsku	205 000	495	Nie
Nauka pływania dla osób 26+	100 000	197	Nie

**Stogi - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>Zielony skwer TAMKA</b>	<b>77 883</b>	<b>363</b>	<b>Tak</b>
Zielony pas wypoczynkowo-spacerowy – etap I – obsadzenie zielenią	77 883	340	Nie
Park kieszonkowy Zimna	77 883	337	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

**Strzyża - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>OKAZała Strzyża</b>	<b>246 731</b>	<b>672</b>	<b>Tak</b>
Bezpieczna i Aktywna Strzyża	246 731	661	Nie

**Strzyża - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>Zielona Strzyża</b>	<b>61 683</b>	<b>234</b>	<b>Tak</b>
Wejście na OKAZ	61 683	133	Nie

**Suchanino - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>Droga rowerowa na Suchanino – przedłużenie w rejonie stawu na Suchaninie</b>	<b>155 998</b>	<b>975</b>	<b>Tak</b>
Park na Liszta – etap II	313 566	778	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
 Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
 Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Wymiana nawierzchni na łączniku Otwarta - Beethovena	250 000	593	Nie
<b>Defibrylator AED na Suchaninie</b>	<b>55 000</b>	<b>564</b>	<b>Tak</b>
<b>Postaw na sport! Stół Teqball na Suchaninie</b>	<b>89 350</b>	<b>537</b>	<b>Tak</b>
Kulturalne Suchanino	45 900	269	Nie
<b>Gra terenowa na orientację Suchanino 2024 – zabawa z mapą</b>	<b>7 250</b>	<b>126</b>	<b>Tak</b>
Zewnętrzny stół do gry w piłkarzyki	16 500	103	Nie
W aktywnym ciele zdrowy duch	10 000	27	Nie

**Suchanino - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>Budki lęgowe dla ptaków</b>	<b>7 500</b>	<b>798</b>	<b>Tak</b>
<b>Bylinowa Aleja</b>	<b>60 000</b>	<b>292</b>	<b>Tak</b>

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

**Śródmieście - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>Trasa rowerowa Śródmieście – Chełm wzdłuż al. Armii Krajowej</b>	<b>515 640</b>	<b>2 579</b>	<b>Tak</b>
Wielki park w Śródmieściu	515 640	1 659	Nie
Kot w Wielkim mieście	103 500	1 426	Nie
Zielona Edukacja – czyli budowa dwóch zewnętrznych sal wykładowych	361 500	1 376	Nie
Otwartych Kosynierów	175 774	743	Nie
Doposażenie placu zabaw obok Kościoła Św. Barbary	433 705	628	Nie
Plac zabaw w parku Salwator na Biskupiej Górze	363 491	466	Nie
Plac zabaw dla Dzieci, Reduta Dzik (Opływ Motławy)	200 000	386	Nie
Plac zabaw przy skwerze Świętopełka dla wszystkich	130 000	308	Nie
Latarnie przy placu Obrońców Poczty Polskiej	67 900	253	Nie
Szafarnia 2.0	205 000	228	Nie
Usunięcie budynku publicznej toalety	80 000	182	Nie
Nowe książki dla Biblioteki na Grobli	3 000	175	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

**Śródmieście - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Wyspy pływające na zbiorniku retencyjnym Powstańców Warszawskich - Mokra Fosa	80 000	652	Tak
Park Salwator – ukwiecony i pełen motyli	40 000	579	Tak

**Ujeścisko-Łostowice - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>Budowa boiska wielofunkcyjnego na Ujeścisku</b>	<b>551 419</b>	<b>4 712</b>	<b>Tak</b>
Zakoniczyn – chodniki i oświetlenia LEDowe przejść dla pieszych	284 600	1 772	Nie
Chodnik Guderskiego-Jaworzniaków. Dojście do przychodni, sklepów, itp.	131 000	1 096	Nie
Pomost Spacerowy na zbiorniku Cedrowa	577 625	1 068	Nie
Oświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Piotrkowska	140 000	949	Nie
Bezpieczne dojście do SP nr 86 od ul. Pienińskiej	70 000	841	Nie
Bezproblemowe przejście dla pieszych przy pętli autobusowo-tramwajowej	45 000	719	Nie
Poprawa bezpieczeństwa na ul. Cedrowej – ciąg pieszo-jezdny	136 400	584	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Oświetlenie LEDami przejścia dla pieszych ul. Łódzka	50 000	572	Nie
Ławki dostępne przy zbiorniku retencyjnym Augustowska	67 000	311	Nie
Doświetlona Stolema - dojście do przystanku linii 12 – Stolema	58 553	241	Nie
<b>Gra terenowa na orientację Kozacza Góra 2024 – zabawa z mapą</b>	<b>7 247</b>	<b>192</b>	<b>Tak</b>
Spacery dendrologiczne	5 000	97	Nie

**Ujeścisko-Łostowice - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zielony Park os. Pięć Wzgórz i os. Miłe v. 4	90 000	1 211	Tak
Zielony Skwer Przebiśnegowa / Niepołomicka – etap III	59 406	898	Tak

**VII Dwór - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Disc golf – pole do gry w Dolinie Zielonej	135 000	1 297	Tak



Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Modernizacja placu zabaw przy ul. Michałowskiego i wzgórzu Lagry – 2 etap	170 000	499	Nie
<b>Obniżone krawężniki na VII Dworze</b>	<b>13 000</b>	<b>279</b>	<b>Tak</b>
<b>Huśtawka dla dorosłych</b>	<b>30 000</b>	<b>260</b>	<b>Tak</b>
Gra terenowa na orientację Dolina Samborowo 2024 – zabawa z mapą	7 250	86	Nie
W aktywnym ciele zdrowy duch	12 500	41	Nie

**VII Dwór - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>Drzewa przy Wita Stwosza</b>	<b>30 000</b>	<b>340</b>	<b>Tak</b>

**Wrzeszcz Dolny - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>Remont i doposażenie placu zabaw na Placu Wybickiego</b>	<b>530 748</b>	<b>2 583</b>	<b>Tak</b>
Byłe do mety – treningi biegowe – ścieżka zdrowia dla Dolnego Wrzeszcza	530 748	2 382	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Modernizacja przystanku tramwajowego al. Gen. Hallera / ul. Kościuszki	159 000	1 600	Nie
Młodzież Rzeźbi, a Ty Wrzeszcz	26 000	186	Nie
English Fun Darts – aktywizacja społeczności lokalnej	31 700	158	Nie
W aktywnym ciele zdrowy duch	12 500	151	Nie

**Wrzeszcz Dolny - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>Ogrody dla motyli przy placu zabaw na placu Wybickiego</b>	<b>32 000</b>	<b>720</b>	<b>Tak</b>
<b>Zielone Zakątki</b>	<b>50 000</b>	<b>358</b>	<b>Tak</b>
Nowe nasadzenia przy Placu biskupa O'Rourke.	65000	299	Nie

**Wrzeszcz Górny - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>EkoGraMy – nowa przestrzeń rekreacyjno-ekologiczna dla Górnego Wrzeszcza</b>	<b>238 280</b>	<b>1 504</b>	<b>Tak</b>

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>Sensoryczno-ruchowy plac zabaw</b>	<b>256 588</b>	<b>1 317</b>	<b>Tak</b>
Całoroczna aktywizacja mieszkańców – Wrzeszczański Trzepak	122 700	824	Nie
Muzyczna altana w Parku de Gaulle’a	214 000	770	Nie
Ochrona starych dębów	30 000	758	Nie
Wybieg dla psów z placem zabaw przy Podleśnej Polanie	334 000	589	Nie
Kulturalne lato z kinem i teatrem na Podleśnej Polanie	51 000	478	Nie
Modernizacja placu zabaw w Parku Uphagena	105 000	421	Nie
Nowy i bezpieczny plac zabaw w Parku Akademickim	344 000	393	Nie
Rewitalizacja ul. Kossaka – przywracanie dawnego blasku Wrzeszczowi	506 857	358	Nie
Ławki z oparciem we Wrzeszczu	15 000	322	Nie
Plac zabaw dla dzielnicy Wrzeszcz Górny	286 000	302	Nie
Psi Park Zabaw – rewitalizacja psiego wybiegu w Parku Akademickim	188 000	241	Nie
<b>Gra terenowa na orientację Wrzeszcz Górny 2024 – zabawa z mapą</b>	<b>7 250</b>	<b>121</b>	<b>Tak</b>
W aktywnym ciele zdrowy duch	10 000	46	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

**Wrzeszcz Górny - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>Park De Gaulle'a na nowo!</b>	<b>159 510</b>	<b>809</b>	<b>Tak</b>
Park Uphagena w nowej odświeżeniu – reWITALizacja	159 510	460	Nie
Wrzeszcz dzielnicą kwiatów	40 000	388	Nie
Ani parking, ani plac – zachowajmy zielenie rekreacyjną	30 000	88	Nie
Flaga Polski z biało-czerwonych róż parkowych	1 800	17	Nie

**Wyspa Sobieszewska - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>Zagospodarowanie terenu , rekreacji i sportu z placem zabaw - część V</b>	<b>219 705</b>	<b>2 830</b>	<b>Tak</b>

**Wyspa Sobieszewska - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>Stworzenie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej</b>	<b>55 180</b>	<b>481</b>	<b>Tak</b>

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Bzowa Wyspa	55 000	85	Nie
Zielony teren odpoczynku i rekreacji w Sobieszewie	53 680	75	Nie

**Wzgórze Mickiewicza – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>Park na osiedlu Wzgórze Mickiewicza</b>	<b>207 272</b>	<b>647</b>	<b>Tak</b>
Bezpieczny wjazd od ul. Łostowickiej – wyniesione skrzyżowanie	72 000	343	Nie
Remont chodnika ul. Horeszków	200 000	280	Nie

**Wzgórze Mickiewicza – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>Uporządkowanie terenu zielonego położonego wzdłuż ekranu akustycznego</b>	<b>50 000</b>	<b>177</b>	<b>Tak</b>
Nasadzenie drzew	50 000	140	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

**Zaspa Młyniec - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>Rekreacyjna Zaspa – Skatepark na kompleksie sportowym przy SP 92</b>	<b>487 886</b>	<b>30 05</b>	<b>Tak</b>
Bezpieczniejsza Hynka – lepsze oświetlenie przejść dla pieszych	145 200	1 529	Nie
Łagodne i bezpieczne przejścia przez ulicę – piesi i niepełnosprawni	10 000	688	Nie
Remont nawierzchni ul. Skarżyńskiego	487 886	647	Nie
Remont nawierzchni ul. Pilotów	487 886	636	Nie
Mini boisko do piłki nożnej na kompleksie sportowym	80 000	511	Nie
Teatr bawi i edukuje – spektakle dla rodzin	88 000	198	Nie
Gra terenowa na orientację Zaspa Młyniec 2024 – zabawa z mapą	7 250	122	Nie

**Zaspa Młyniec - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>Zielona strefa relaksu przy SKM Zaspa</b>	<b>88 014</b>	<b>724</b>	<b>Tak</b>
Zielona rekreacja na kompleksie sportowym część IV	88 014	539	Nie
SOS dla drzew i przechodniów	36 000	223	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

**Zaspa Rozstaje - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>V etap - Strefa sportu rekreacji i zabaw w SP nr 48 i Przedszkolu nr 5</b>	<b>350 000</b>	<b>3 386</b>	<b>Tak</b>
Zagospodarowanie dawnej ścieżki rowerowej przy Al. Jana Pawła II	55 000	1 814	Nie
Deptak wzdłuż ul. Olsztyńskiej / ul. Meissnera – kontynuacja projektu	352 520	1 136	Nie
Modernizacja parku Millenium	95 000	813	Nie
Sensoryczny punkt wypoczynkowy wraz z elementami ogrodu deszczowego	352 520	733	Nie
Wypocznij w promieniach słońca w Parku Millenium!	28 000	693	Nie
Wygodna droga do szkoły i na przystanek – budowa chodnika w Parku JP II	221 125	550	Nie

**Zaspa Rozstaje - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>Zielona al. Jana Pawła II</b>	<b>75 000</b>	<b>1 009</b>	<b>Tak</b>
Zielona rekreacja w Parku im Jana Pawła II	97 372	526	Nie
Park kieszonkowy – Cztery Pory Roku – etap I	96 500	167	Nie
Szpaler zieleni wzdłuż Al. Rzeczpospolitej	80 000	141	Nie
Drzewa i krzewy w Parku Jana Pawła II	90 000	83	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

**Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>Ninja Park Żabianka</b>	<b>350 000</b>	<b>1 587</b>	<b>Tak</b>
Zagospodarowanie parku przy zbiorniku retencyjnym Chłopska / Pomorska	347 690	1 230	Nie
Ogólnodostępne boisko do piłki nożnej dla wszystkich	387 690	1 033	Nie
Żabianka dla każdego – dla małego i dużego	300 000	916	Nie
Wejhera bez dziur	387 690	651	Nie
Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Piastowskiej	42 000	321	Nie
Gimnastyka dla Każdego	60 500	236	Nie
Doposażenie wybiegu dla psów w Parku Jelitkowskim	42 000	217	Nie
Doposażenie placu zabaw przy ul. Pomorskiej	175 000	172	Nie
Budowa drogi do garaży przy ul. Tysiąclecia	300 000	122	Nie

**Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2024**

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
<b>Sadzimy drzewa w dzielnicy</b>	<b>79 488</b>	<b>580</b>	<b>Tak</b>



Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Pomalujmy świat na zielono – razem będzie nam lepiej	95 000	527	<b>Nie</b>

## Projekty Budżetu Obywatelskiego realizowane w 2023 roku

W 2023 r. zrealizowano 286 projekty z sześciu edycji Budżetu Obywatelskiego (2018, 2019, 2020, 2021, 2022 oraz 2023) z czego 127 projektów dotyczy 2023 roku. Zadaniemi, których realizacja wymagała najwyższych nakładów w 2023 r. były: Park Oruński – miejsca postojowe - 948 257 zł, Atrakcyjny Wrzeszcz – nowa jakość przestrzeni publicznych we Wrzeszczu Dolnym – 786 925 zł, pogotowie dla zwierząt – 642 100 zł i „Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska” cz. V – 517 015 zł.

### Wykonanie wydatków na Budżet Obywatelski w 2023 r. na projekty Budżetu Obywatelskiego z edycji 2023

Wyszczególnienie	Liczba projektów	Plan wydatków (według stanu na dzień 31.12.2023)	Wykonanie w 2023 r.
Wydatki przeznaczone na Budżet Obywatelski 2023	128	20 835 000 zł	5 575 601 zł
projekty ogólnomiejskie Budżetu Obywatelskiego 2023	11	4 233 600 zł	1 412 412 zł
projekty dzielnicowe Budżetu Obywatelskiego 2023	117	16 575 540 zł	4 163 189 zł

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

**Wykonanie wydatków na Budżet Obywatelski w 2023 r. na projekty Budżetu Obywatelskiego z edycji 2022 (odtworzone zadania)**

Wyszczególnienie	Liczba projektów	Plan wydatków (według stanu na dzień 31.12.2023)	Wykonanie w 2023 r.
Wydatki przeznaczone na Budżet Obywatelski 2022	97	17 592 707 zł	5 042 407 zł
projekty ogólnomiejskie Budżetu Obywatelskiego 2022	7	3 554 973 zł	460 899 zł
projekty dzielnicowe Budżetu Obywatelskiego 2022	90	14 037 734 zł	4 581 508 zł

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG

**Wykonanie wydatków na Budżet Obywatelski w 2023 r. na projekty Budżetu Obywatelskiego z edycji 2021 (odtworzone zadania)**

Wyszczególnienie	Liczba projektów	Plan wydatków (według stanu na dzień 31.12.2023)	Wykonanie w 2023 r.
Wydatki przeznaczone na Budżet Obywatelski 2021	47	10 284 090 zł	4 090 428 zł
projekty ogólnomiejskie Budżetu Obywatelskiego 2021	3	1 760 777 zł	948 393 zł
projekty dzielnicowe Budżetu Obywatelskiego 2021	44	8 523 313 zł	3 142 035 zł

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

**Wykonanie wydatków na Budżet Obywatelski w 2023 r. na projekty Budżetu Obywatelskiego z edycji 2020 (odtworzone zadania)**

Wyszczególnienie	Liczba projektów	Plan wydatków (według stanu na dzień 31.12.2023)	Wykonanie w 2023 r.
Wydatki przeznaczone na Budżet Obywatelski 2020	9	2 815 625 zł	677 906 zł
projekty ogólnomiejskie Budżetu Obywatelskiego 2020	0	0 zł	0 zł
projekty dzielnicowe Budżetu Obywatelskiego 2020	9	2 815 625 zł	677 906 zł

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

**Wykonanie wydatków na Budżet Obywatelski w 2023 r. na projekty Budżetu Obywatelskiego z edycji 2019 (odtworzone zadania)**

Wyszczególnienie	Liczba projektów	Plan wydatków (według stanu na dzień 31.12.2023)	Wykonanie w 2023 r.
Wydatki przeznaczone na Budżet Obywatelski 2019	6	2 220 418 zł	465 265 zł
projekty ogólnomiejskie Budżetu Obywatelskiego 2019	1	9 300 zł	0 zł
projekty dzielnicowe Budżetu Obywatelskiego 2019	5	2 211 118 zł	465 265 zł

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

**Wykonanie wydatków na Budżet Obywatelski w 2023 r. na projekty Budżetu Obywatelskiego z edycji 2018 (odtworzone zadania)**

Wyszczególnienie	Liczba projektów	Plan wydatków (według stanu na dzień 31.12.2023)	Wykonanie w 2023 r.
Wydatki przeznaczone na Budżet Obywatelski 2018	1	247 047 zł	50 061 zł
projekty ogólnomiejskie Budżetu Obywatelskiego 2018	0	0 zł	0 zł
projekty dzielnicowe Budżetu Obywatelskiego 2018	1	247 047 zł	50 061 zł

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

## Ogólnomiejskie projekty z Budżetu Obywatelskiego realizowane w 2023 roku

### Projekty Ogólnomiejskie realizowane w 2023 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
2019	Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku	W 2023 r. trwały uzgodnienia zmierzające do zawarcia umowy z Energą w zakresie przyłącza elektroenergetycznego. Realizacja umowy zaplanowana w 2024 r.	521 038	9 300	0
2021	Park Oruński - miejsca postojowe	W 2023 roku została zawarta umowa na roboty budowlane. W 2024 roku planowane jest zakończenie robót budowlanych w zakresie wykonania miejsc postojowych przy Parku Oruńskim.	1 438 831	1 405 777	948 258
2021	Zielony górny taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach	W 2023 roku trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawców. W 2024 roku planuje się realizację zadania polegającego na zagospodarowaniu 6 zieleńców w 4 dzielnicach, utworzeniu 5 nowych przestrzeni zielonych oraz	45 000	40 000	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
		zazielenieniu 1 parku. W ramach zadania zaprojektowane i zazielenione zostaną przestrzenie nad zbiornikiem retencyjnym na Jasieniu, okolice przyszłego zieleńca „Gostyńska” na Kokoszkach w Smęgorzowie, dwie przestrzenie na Matarni i w Złotej Karczmi oraz wzdłuż Osowskiego deptaka. Przewidziano także zazielenienie parku Diany/Heleny w Osowej.			
2021	Zielony górny taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach	W 2023 roku trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawców. W 2024 roku planuje się realizację zadania polegającego na zagospodarowaniu 6 zieleńców w 4 dzielnicach, utworzeniu 5 nowych przestrzeni zielonych oraz zazielenieniu 1 parku. W ramach zadania zaprojektowane i zazielenione zostaną przestrzenie	315 000	315 000	135

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
		nad zbiornikiem retencyjnym na Jasieniu, okolice przyszłego zieleńca „Gostyńska” na Kokoszkach w Smęgorzowie, dwie przestrzenie na Matarni i w Złotej Karczmi oraz wzdłuż Osowskiego deptaka. Przewidziano także zazielenienie parku Diany/Heleny w Osowej.			
2022	Gdańszczanie sadzą drzewa, etap II	Wykonano nasadzenia 35 szt. drzew (kasztanowic czerwony)	70 000	70 000	55 944
2022	Metalowe serce na nakrętki w każdej dzielnicy Gdańska	Projekt zakładał zakup estetycznych pojemników, do których mieszkańcy mogliby wrzucać plastikowe nakrętki po opakowaniach. Zadanie zrealizowano. Ustawiono na terenie placówek szkolnych w Gdańsku 35 pojemników na plastikowe zakrętki.	105 000	105 000	77 060
2022	Rowerowy górny taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)	W 2023 roku została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżek rowerowych dla lokalizacji: ul. Wodnika od ul. Kielnieńskiej do ul.	2 000 000	2 000 000	48 878

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
		Perseusza, ul. Wodnika skrót Meteorytowe, ul. Nowa Spadochroniarzy i ul. Kalinowa. W 2024 roku planowana jest kontynuacja prac nad dokumentacją projektową.			
2022	ZIELONY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach - po raz drugi!	W 2023 roku trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawców. W 2024 roku planuje się realizację zadania polegającego na zagospodarowaniu 6 zieleńców w 4 dzielnicach, utworzeniu 5 nowych przestrzeni zielonych oraz zazielenieniu 1 parku. W ramach zadania zaprojektowane i zazielenione zostaną przestrzenie nad zbiornikiem retencyjnym na Jasieniu, okolice przyszłego zieleńca „Gostyńska” na Kokoszkach w Smęgorzowie, dwie przestrzenie na Matarni i w Złotej Karczmi oraz	504 000	504 000	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
		wzdłuż Osowskiego deptaka. Przewidziano także zazielenienie parku Diany/Heleny w Osowej.			
2022	Zielona Oliwa - Kompleksowy projekt przywrócenia zadrzewień przy Al. Grunwaldzkiej	Środki przeznaczono na wykonanie pielęgnacji 153 szt. drzew posadzonych w 2022 r. przy ulicach Podhalańska - 5 szt., Słoneczna - 5 szt., Wąsowicza -1 szt., Witkiewicza - 2 szt., Zacisze - 41 szt., Leśna - 1 szt., Grottgera - 1 szt., Derdowskiego - 2 szt, Kasprowicza - 1 szt., Obr. Westerplatte 4 szt, Zieleniec przy Stawie Młyńskim - 14 szt. oraz na wykonaniu nasadzeń drzew tj. lipy drobnolistnej „Greenspire” przy al. Grunwaldzkiej - 102 szt. Zadanie zostało zrealizowane.	504 000	238 251	238 251
2022	Park Oruński - Pływające Zielone Wyspy_Ogrody + Fontana Na Stawie	W ramach zadania wykonano i odebrano dokumentację projektową. Ze względu na przypadający na okres zimowy termin realizacji robót budowlanych,	210 000	210 000	37 692



Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
		rozpoczęcie prac przesunięto na 2024 rok.			
2022	Doposażenie placów zabaw w Parku im. Reagana	<p>W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegające na doposażeniu placów zabaw w Parku Reagana poprzez montaż urządzeń zabawowych w następujących lokalizacjach:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. plac zabaw „Kraina zabawy” od strony ul. Jagiellońskiej - duże urządzenie zabawowe – wieża z wysoką stalową zjeżdżalnią rurową oraz potrójna karuzela pionowa stanowiące obiekty małej architektury;</li> <li>2. plac zabaw przy przedłużeniu ulicy Obrońców Wybrzeża – trzy urządzenia zabawowe: karuzela, średni zestaw zabawowy, bujak sprężynowy – motorek oraz nasadzenie drzewa na placu zabaw;</li> <li>3. plac zabaw od strony al. Jana</li> </ol>	433 299	427 722	3 075

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
		Pawła II - huśtawka typu bocianie gniazdo. Powyższe prace będą kontynuowane w 2024 r.			
2023	Zielony górny taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)	Etap projektowy został zakończony. Zadanie planowane do realizacji w 2024 r. (utworzenie i zagospodarowanie nowych terenów zielonych, które będą stanowić część systemu zielonych terenów rekreacyjnych na Górnym Tarasie Gdańska).	104 925	104 925	0
2023	In vitro - nasza szansa na bycie mamą i tatą	Z planowanych dofinansowań do 20 procedur zapłodnienia pozaustrojowego zrealizowano 18, uzyskano 11 ciąż.	120 000	120 000	120 000
2023	Zielone serca dzielnicy: Piecki Migowo, Chełm, Orunia Górna	Opracowano koncepcję nasadzeń i uzgodniono z Wnioskodawcą. Wykonano nasadzenia 11 szt. drzew (8 szt. sosna czarna, 3 szt. klon	46 500	46 500	16 092
2023	Zwiększenie bezpieczeństwa na	Wykonano projekt, realizacja w 2024 r.	1 500	1 500	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
	schodach łączących Suchanino i Siedlce				
2023	Pogotowie dla zwierząt	Pomoc weterynaryjna dla zwierząt: sterylizacje / kastracje wraz z odpchleniem i odrobaczeniem kotów oraz psów, leczenie stacjonarne chorych kotów. Wykonano zabiegi sterylizacji kotów wolno bytujących: 92 szt., kastracji kotów: 51 szt., czipowania: 70 szt., zabiegi lecznicze kotów: 349 szt., zabiegi profilaktyczne kotów: 295 szt., sterylizacje psów właścicielskich: 65 szt., sterylizacje kotów właścicielskich: 50 szt., kastracje psów właścicielskich: 62 szt., kastracje kotów właścicielskich: 24 szt. Zadanie zrealizowano.	643 000	643 000	642 100
2023	Ciąg rowerowy wzdłuż ul. Małomiejskiej do Traktu Św. Wojciecha - Etap I	W 2023 roku została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla ciągu rowerowego wzdłuż ul. Małomiejskiej. W 2024	2 000 000	2 000 000	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
		roku planowany jest odbiór dokumentacji projektowej i ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.			
2023	Zielona Oliwa - Projekt przywrócenia zadrzewień przy Al. Grunwaldzkiej	Środki przeznaczono na wykonanie nasadzenia drzew przy al. Grunwaldzkiej - 208 szt. drzew oraz przy ul. Opackiej - 19 szt. drzew. Zadanie zostało zrealizowane.	419 700	419 700	386 135
2023	Zielone serca dzielnicy: Piecki Migowo, Chełm, Orunia Górna	W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegające na budowie ścieżek, prowadzeniu prac ziemnych, wykonaniu nasadzeń zieleni, zakupu i montażu elementów małej architektury tj. ławek, koszy przy ul. Piecewskiej i Rakoczego oraz samych nasadzeń w Jarze Wilanowskim i przy zbiorniku Augustowska. W 2024 r. prace będą kontynuowane.	373 200	373 200	100 000
2023	Zielony Górny Taras Gdańska (Jasień,	GZDiZ: W 2023 r. trwały prace związane z przygotowaniem	104 925	104 925	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
	Kokoszki, Matarnia, Osowa)	postępowania przetargowego na wybór wykonawców. W 2024 r. planuje się realizację zadań polegających na wykonaniu projektu i realizację ogrodu deszczowego przy ul. Stankiewicza, kontynuację prac przy "Zieleńcu Gostyńska", kontynuację prac na "Łące Maternusa", wykonanie projektu oraz realizację parku leśnego w Klukowie oraz zagospodarowanie w sposób zielony ulicy Złota Karczma. DRMG: W 2023 r. trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawców. W 2024 r. planuje się realizację zadania polegającego na wykonaniu parku wytchnieniowego przy ul. Niedziałkowskiego.			
2023	Zielony Górny Taras Gdańska (Jasień,	GZDiZ: W 2023 r. trwały prace związane z przygotowaniem	209 850	209 850	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
	Kokoszki, Matarnia, Osowa)	postępowania przetargowego na wybór wykonawców W 2024 r. planuje się realizację zadań polegających na wykonaniu projektu i realizację ogrodu deszczowego przy ul. Stankiewicza, kontynuację prac przy "Zieleńcu Gostyńska", kontynuację prac na "Łące Maternusa", wykonanie projektu oraz realizację parku leśnego w Klukowie oraz zagospodarowanie w sposób zielony ulicy Złota Karczma. DRMG: W 2023 r. trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawców W 2024 r. planuje się realizację zadania polegającego na wykonaniu parku wytchnieniowego przy ul. Niedziałkowskiego.			
2023	Ławki sensoryczne i uniwersalne ławki	Środki przeznaczono na doposażenie gdańskich parków w ławki	210 000	210 000	148 085

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
	miejskie w gdańskich parkach	sensoryczne oraz na wymianę wybranych ławek betonowych na estetyczne ławki miejskie. Zadanie zostało zrealizowane.			

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

## Dzielnicowe projekty z Budżetu Obywatelskiego realizowane w 2023 roku

### Aniołki – projekty realizowane w 2023 roku

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
2021	Piękny i pożyteczny ogród deszczowy w Parku Steffensów - niecka wschodnia	Zadanie zawieszono z uwagi na trwającą procedurę wpisywania parku do rejestru zabytków.	56 144	56 144	0
2021	Modernizacja placu zabaw w Parku Zielonym - bezpieczne i ciekawe miejsce	Środki przeznaczono na wymianę zużytego żwirowego podłoża na nową nawierzchnię bezpieczną. Ponadto uporządkowano zdekompletowane ogrodzenie, dokonano zakupu i montażu urządzeń zabawowych oraz	256 001	245 452	244 210

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
	zabaw dla wszystkich dzieci	zakupiono i zamontowano linarium w Parku Zielonym przy ul. Curie Skłodowskiej. Zadanie zostało zrealizowane.			
2022	Zielona Wronia	W 2023 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2024 roku planuje się realizację zadania polegającego na uporządkowaniu i zagospodarowaniu dojścia na Wronią Górkę od ul. Wroniej. W/w projekt będzie realizowany wspólnie z zadaniem "Wronia Górka bez barier"	59 746	59 746	0
2022	Wronia Górka Bez Barrier - uporządkowanie i zagospodarowanie dojścia na Wronią Górkę od ul. Wroniej	W 2023 została opracowana dokumentacja projektowa. Ponadto podjęto decyzję o połączeniu realizacji przedmiotowego zadania z zadaniem Budżetu Obywatelskiego pn.: "Zielona Wronia". W 2024 roku planuje się ogłoszenie przetargu na roboty budowlane i podpisanie umowy z	247 248	247 248	40 836



Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
		Wykonawcą w celu uporządkowania i zagospodarowania dojścia na Wronią Górkę od ul. Wroniej.			
2023	Usunięcie barierki z ulicy Focha	Usunięto barierki w rejonie posesji nr 21	2 500	2 500	235
2023	Zadbana zieleń na Aniołkach	Zagospodarowanie pasów zieleni w Parku Gratalha: prace porządkowe, prace ogrodnicze, w tym: założenie łąki kwietnej 106 m <sup>2</sup> , zakładanie rabat bylinowych i mieszanych 61 m <sup>2</sup> +115 m <sup>2</sup> , zakładanie kwietników z roślin cebulowych 32 m <sup>2</sup> , nasadzenia uzupełniające w istniejących pojemnikach 1200 szt., obsadzenia pojemników roślinami ozdobnymi 26 szt., sadzenie krzewów i pnączy 245 szt. Rabata przy ul. Focha - prace porządkowe, prace ogrodnicze, w tym: zakładanie łąk kwietnych 70 m <sup>2</sup> , zakładanie rabat bylinowych i mieszanych 60 m <sup>2</sup> + 106 m <sup>2</sup>	65 000	65 000	65 000

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
2023	Gra Terenowa na Orientację Aniołki - Zabawa z Mapą	RGT to Impreza rekreacyjna, edukująca w zakresie postępowania się mapą i kompasem. Przeznaczona dla dzieci i dorosłych, a w szczególności dla rodzin	6 650	6 650	6 615
2023	Aniołki Pieszko 1.0	W 2023 roku została opracowana dokumentacja projektowa dla remontu przejścia pieszego od ul. Dziekuć - Maleja do ul. Wrocławskiej. W 2024 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.	245 975	245 975	39 114

**Brętowo – projekty realizowane w 2023 roku**

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
2020	Odkorkujmy Leśną Górę	W 2023 roku została zawarta umowa na dokumentację projektową dla lokalizacji nr 2 tj. remontu chodnika w pasie drogowym pomiędzy budynkami leśna Góra 1 i 3. W 2024 roku planowany jest odbiór dokumentacji projektowej i ogłoszenie przetargu na	471 490	55 614	35 670

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
		roboty budowlane w celu zawarcia umowy z Wykonawcą.			
2021	Domknijmy projekt Na Niedźwiedzim Szlaku, uratujmy oczko wodne Góralska	W 2023 roku trwały prace uzgodnieniowe w celu uzyskania pozwolenia na budowę w zakresie budowy schodów na skarpie pomiędzy ul. Niedźwiedznika a Góralską. W 2024 planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na roboty budowlane i zawarcie umowy z Wykonawcą. Zadanie będzie realizowane łącznie z zadaniem BO Edycja 2022 pn. Mieszkańcy już w ten skwer Niedźwiedznika inwestują. Doceńmy to i pomóżmy.	262 706	262 706	0
2021	Zielone płuca blokowisk Niedźwiedznika	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest ogłoszenie postępowania na roboty budowlane i rozpoczęcie realizacji zadania polegające na budowie ogrodu	65 677	65 677	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
		wodnego przy placu Leśny Swiat Dzieci w dzielnicy Brętowo.			
2022	Mieszkańcy już w ten skwer Niedźwiednika inwestują. Doceńmy to i pomóżmy!	W 2023 roku trwały prace przygotowawczo-uzgodnieniowe dot. połączenia przedmiotowego zadania z zadaniem BO Edycja 2021 pn."Domknijmy projekt Na Niedźwiedzim Szlaku, uratujmy oczko wodne Góralska". W 2024 planuje się realizację zadania.	72 399	72 399	0
2022	SKATEPARK dla młodzieży. Wreszcie na Niedźwiedniku!	W 2023 roku zrealizowano projekt funkcjonalno użytkowy oraz realizowano prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2024 roku planuje się realizację zadania polegającego na budowie skateparku przy ul. Trawki.	289 597	289 597	15 500
2023	Park Brętowski - koncepcja zagospodarowania	W związku z brakiem możliwości realizacji zadania środki przesunięto na realizację projektu Park kieszonkowy przy rondzie św. Jana de La Salle, który	0	0	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
	i uporządkowanie terenu	wygrał w kategorii dzielnicowej w BO Brętowo.			
2023	Gra Terenowa na Orientację Brętowo - Zabawa z Mapą	GTnO to impreza rekreacyjna, edukująca w zakresie posługiwania się mapą i kompasem. Przeznaczona dla dzieci i dorosłych, a w szczególności dla rodzin	6 650	6 650	6 615
2023	Park Brętowski - koncepcja zagospodarowania i uporządkowanie terenu	W 2023 r. trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy W 2024 r. planuje się realizację zadania w zakresie opracowania koncepcji zagospodarowania i uporządkowania terenu.	16 555	16 555	280
2023	Park kieszonkowy przy rondzie św. Jana de La Salle	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planuje się rozpoczęcie prac związanych z realizacją zadania w zakresie przygotowania terenu, uregulowania i zachowania zdrowych drzew, stworzenia alejek spacerowych o	359 571	359 571	23 549

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
		charakterze wodoprzepuszczalnym, nasadzenia roślin/drzew/krzewów, wyposażenia w małą architekturę i tablice edukacyjne, stworzenia altany z wierzby wiciowej przy rondzie św. Jana de La Salle.			

**Brzeźno – projekty realizowane w 2023 roku**

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
2019	Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego	Środki przeznaczono na wykonanie nowej nawierzchni skweru z płytek betonowych, zakup i montaż elementów małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, wykonanie nasadzeń zieleni i trawnika przy ul. Krasickiego. Zadanie zostało zrealizowane	365 484	365 187	364 080
2021	Tramwajem po trawiastym dywanie - zielone torowisko	Środki przeznaczono na wykonanie pielęgnacji zielonego torowiska przed	325 821	5 006	4 920

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
	przed Domem Zdrojowym w Brzeźnie	Domem Zdrojowym w Brzeźnie. Zadanie zostało zrealizowane.			
2021	Fontanna wodna na skwerze przy Parku Brzeźnieńskim	W roku 2023 opracowano i odebrano dokumentację projektową. W roku 2024 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane i rozpoczęcie realizacji zadania.	210 001	208 458	23 722
2022	Bezpieczna droga rowerem ul. Gdańską od ul. Łoży do wjazdu Biedronka	W 2023 roku rozpoczęto prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi rowerowej w ul. Gdańskiej łącznie z zadaniem edycji BO 2023 pn. Ul. Gdańska - bezpieczna dla rowerów i pieszych. W roku 2024 planowane jest zakończenie prac projektowych i ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.	357 365	357 365	9 225
2022	Zielone torowisko tramwajowe - trawiasty dywan na ul. Mazurskiej	W 2023 r. trwały prace związane z przeprowadzeniem postępowań przetargowych na wybór wykonawcy. W 2024 r. będą kontynuowane prace związane z	90 709	90 709	55

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
		przeprowadzeniem postępowań przetargowych na wybór wykonawcy dla zadania			
2023	Spacer po terenach zielonych zamiast nielegalnego wyrzucania śmieci	Oczyszczenie terenów zielonych pomiędzy ulicami Sybiraków i Dunikowskiego. Zadanie zrealizowano.	13 500	13 500	12 996
2023	Spacer po terenach zielonych zamiast nielegalnego wyrzucania śmieci	Uporzędkowano teren przy dwóch wiatkach śmietnikowych i wykonano nasadzenia krzewów, bylin oraz wysiano łąkę kwiatną	78 200	78 200	40 051
2023	ul. Gdańska - Bezpieczna dla rowerów i pieszych (część II)	W 2023 roku rozpoczęto prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi rowerowej w ul. Gdańskiej łącznie z zadaniem z edycji BO 2022 pn. "Bezpieczna droga rowerem ul. Gdańską od ul. Łozy do wjazdu Biedronka". W roku 2024 planowane jest zakończenie prac projektowych i ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.	366 799	366 799	0



Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

**Chełm – projekty realizowane w 2023 roku**

<b>Edycja Budżetu Obywatelskiego</b>	<b>Nazwa projektu</b>	<b>Zakres wykonanych prac w 2023 roku</b>	<b>Szacowany koszt całkowity (w zł)</b>	<b>Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023</b>	<b>Wykonanie w 2023 roku (w zł)</b>
2018	Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Kampinoskiej	W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania tj. roboty ziemne budowa naturalnego placu zabaw, zakup i montaż urządzeń. Prace będą kontynuowane w 2024 r.	250 787	247 047	50 061
2019	Skatepark Jar Wilanowska - etap I	W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania tj. roboty ziemne, budowa tymczasowego przepustu, zabezpieczenie sieci (uzbrojenia terenu) w postaci położenia płyt drogowych, budowa skateparku wykonanego w technologii ręcznego zacierania betonu, 3 przeszkody towarzyszące oraz płyta pod przyszłą sekcję street, budowa oświetlenia skateparku, budowa kanalizacji deszczowej, celem odwodnienia niecki typu „BOWL”, wyposażenie w elementy małej architektury: kosze na odpady, tablica z regulaminem, wykonanie wzmocnień skarp,	1 374 773	1 374 052	26 445

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
		wykonanie nasadzeń. Prace będą kontynuowane w 2024 r.			
2021	Skatepark Jar Wilanowska - etap II	W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania tj. roboty ziemne, budowa tymczasowego przepustu, zabezpieczenie sieci (uzbrojenia terenu) w postaci położenia płyt drogowych, budowa skateparku wykonanego w technologii ręcznego zacierania betonu, 3 przeszkody towarzyszące oraz płyta pod przyszłą sekcję street, budowa oświetlenia skateparku, budowa kanalizacji deszczowej, celem odwodnienia niecki typu „BOWL”, wyposażenie w elementy małej architektury: kosze na odpady, tablica z regulaminem, wykonanie wzmocnień skarp, wykonanie nasadzeń. Prace będą kontynuowane w 2024 r.	420 000	420 000	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
2022	Zagospodarowanie pasów zieleni przyulicznej - Wilanowska, Rogalińska, Nieborowska	Ogłoszono postępowanie. Postępowanie w zakresie VII, w którym było to zadanie, zostało unieważnione z powodu braku ofert. Planowane uruchomienie kolejnego postępowania w 2024 r.	100 000	100 000	0
2022	Łąka kwietna przy ulicy Lubuskiej	Zadanie zrealizowane. Założono łąkę kwietną na powierzchni 440 m2 oraz wykonano nasadzenia kwitnących bylin.	14 000	741	741
2022	Remont / wymiana nawierzchni jezdni i chodników, stworzenie miejsc parkingowych	W 2023 roku został rozszerzony zakres zadania o kanalizację deszczową. Ponadto trwały prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. W roku 2024 planuje się odbiór dokumentacji projektowej i ogłoszenie przetargu na roboty budowlane dla remontu nawierzchni jezdni i chodników w ul. Hebanowskiego.	645 091	645 091	0
2023	Jar Wilanowski bardziej parkowy	Opracowano koncepcję nasadzeń i uzgodniono z Wnioskodawcą.	150 000	150 000	8 100

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
		Wykonano nasadzenia 5 szt. drzew (lipa holenderska 'Wratislaviensis'). Pozostała część zadania do realizacji w 2024 r. jako odrębne postępowanie "zaprojektuj i wybuduj", które będzie dotyczyło umocnienia i obsadzenia skarpy.			
2023	Ławki i kosze na śmieci wzdłuż ulicy Worcella	Zamontowano 6 szt. ławek (2 szt ul. Cienista na odcinku Worcella-Sikorskiego, 3 szt. ul. Worcella, 1 szt. ul. Zamiejska 45)	7 500	7 500	6 714
2023	Rewaloryzacja zieleni Starego Chełmu - rondo Anny Piaseckiej	W ramach drugiego postępowania podpisano umowę z Wykonawcą. W trakcie realizacji napotkano problem z wykonaniem nasadzeń drzew - w miejscach, gdzie wyznaczono nasadzenia drzew w pasie zieleni występuje stara nawierzchnia, którą należy rozbrukować. Wnioskodawczyni nie wyraża zgody na zmianę lokalizacji drzew. GZDIZ nie ma możliwości finansowych, by	54 000	54 000	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
		zrealizować rozbruk. Planowane jest dokonanie rozbruku przez Wykonawcę DRMG w celu zbadania głębokości podbudowy wiosną 2024 r.			
2023	Zagospodarowanie zielenią dzikiego wysypiska śmieci - Bitwy pod Lenino	Opracowano koncepcję nasadzeń, uzgodniono z Wnioskodawcą oraz opracowano dokumentację do postępowania. Planowane uruchomienie postępowania w 2024 r.	50 000	50 000	0
2023	Pomóżmy Kotom na Chełmie	Pomoc kotom wolno bytującym, opieka weterynaryjna i sterylizacja / kastracja. Wykonano zabiegi sterylizacji: 62 szt, kastracji: 25 szt., zabiegi profilaktyczne: 83 szt., leczenie: 75 szt. Zakupiono 500 kg karmy. Zadanie zrealizowano.	105 000	105 000	92 192
2023	Letnie spektakle plenerowe na Chełmie	Miejski Teatr Miniatura ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 zaprezentował 4 spektakle plenerowe w dzielnicy Chełm - 6	30 000	30 000	30 000

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
		<p>sierpnia o 12.00 w Jarze Wilanowskim spektakl sensoryczny „To tu to dom” (1+), 13 sierpnia o 12.00 na boisku OSIR przy Witosza 11A przedstawienie „Jaś i Małgośka, czyli uważaj robaczku” (4+), inspirowane baśnią braci Grimm, 18 sierpnia o 17.30 na placu przy ul. Jana Styp-Rekowskiego „Piratów dobrej roboty” (4+), a 25 sierpnia o 17.30 w tym samym miejscu specjalny letni projekt Legendarny Teatr Miniatura, czyli pokazy krótkich spektakli lalkowych na podstawie legend gdańskich w specjalnych namiotach. W pokazach wzięło udział ponad 400 osób.</p>			
2023	Gra Terenowa na Orientację Chełm - Zabawa z Mapą	GTnO to impreza rekreacyjna, edukująca w zakresie posługiwania się mapą i kompasem. Przeznaczona dla dzieci i dorosłych, a w szczególności dla rodzin	6 650	6 650	6 615

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
2023	Disc Golf - Pole do gry w Jarze Wilanowskim	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Wraz z Wnioskodawcą ustalono zmianę lokalizacji pola do gry w golfa z Jaru Wilanowska na Park Reagana. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegające na zakupie i montażu DISC GOLFA.	86 000	86 000	0

**Jasień – projekty realizowane w 2023 roku**

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
2019	Zielona przyszłość - Jasień - Zielony Staw	Wykonano część zadania w II etapach, I etap- założenie łąki na powierzchni 1730 m2 oraz nasadzenia 16 drzew.	95 000	33 828	5 860
2020	Budowa placu zabaw w rejonie zbiornika retencyjnego Jabłoniowa	W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania tj. roboty ziemne związane z humusowaniem terenu i wyrównaniem terenu, profilowanie i	598 276	587 575	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
		zagęszczanie podłoża, wykonanie piaskownicy, zakup i montaż dwóch bujaków, trzech zestawów zabawowych oraz dużego linarium przy zbiorniku Jabłoniowa przy ul. Węgrzyna. Prace będą kontynuowane w 2024 r.			
2022	Budki lęgowe dla ptaków Jasień	Zamontowano 125 budek na terenie Dzielnicy Jasień w Parku Kabata 48 szt. i w Parku przy orlim gnieździe 77 szt.	18 497	2 304	0
2022	Zielone Strefy Sportu i Rekreacji - Street Workout nad zbiornikiem retencyjnym Jasień oraz park kieszonkowy na osiedlu Wiszące Ogrody	w 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na budowie zestawu Street Workout nad zbiornikiem retencyjnym Jasień, budowie parku kieszonkowego, w tym alejki spacerowej oraz ogrodu deszczowego przy ulicy Przytulnej	458 850	451 839	98 737



Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
		(Wiszące Ogrody), zakup i montaż domków dla ptaków i owadów.			
2022	Ogrody Deszczowe Oraz Nasadzenia Drzew przy rondzie łączącym ul. Myśliwską, ul. Jasieńską i ul. Andersa oraz przy ul. Przytulnej	Środki przeznaczono na wykonanie ogrodów deszczowych na skwerze przy rondzie Myśliwska/Jasieńska/Andersa oraz przy ul. Przytulnej. Ponadto wykonano nasadzenia drzew wzdłuż ul. Przytulnej oraz nasadzenia drzew przy rondzie Myśliwska/Jasieńska/Andersa. Zadanie zostało zrealizowane.	146 625	146 625	146 611
2023	Kwiaty i krzewy w Parku im. ks. Kabata na Jasieniu	Wykonano nasadzenia zieleni szalwia 160 szt., ostnica 80 szt., róża maraton 80 szt. kocimietka 114 szt., jeżówka 96 szt., założono różankę na powierzchni 250 m2 i zakupiono tablicę. Montaż tablicy nastąpi w pierwszym kwartale 2024 r.	21 800	21 800	20 810
2023	Zielone Lawendowe Wzgórza - Sadzimy	Wykonano nasadzenia 21 szt. drzew (robinia akacyjowa 'Frisia' -12, grab pospolity -9 szt.)	50 000	50 000	34 020

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
	drzewa między SP 6 a Przedszkolem 68				
2023	Historyczne spacery po dzielnicy Jasień	Instytut Kultury Miejskiej zorganizował 2 spacery z przewodnikiem po dzielnicy Jasień. Tematyka spacerów: Jasień historyczny – od czasów krzyżackich przez złoty wiek po lata 80. i 90. Spacerzy odbyły się w dniach 17 września i 8 października o godz. 12.00. Łącznie w spacerach udział wzięło 65 osób.	700	700	700
2023	Gra Terenowa na Orientację Jasień - Zabawa z Mapą	GTnO to impreza rekreacyjna, edukująca w zakresie posługiwania się mapą i kompasem. Przeznaczona dla dzieci i dorosłych, a w szczególności dla rodzin	6 650	6 650	6 615
2023	Łączymy osiedla - Bezpieczne chodniki i skróty dla Jasienia!	W 2023 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w lokalizacjach: ul. Ostrzycka, pętla Ujeścisko/Jabłoniowa, ul.	440 000	440 000	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
		Jabłoniowa, schody Leszczynowa. W 2024 planowany jest odbiór dokumentacji projektowej i ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.			
2023	Defibrylator AED na osiedlu Lawendowe Wzgórza	Środki przeznaczono na zakup i montaż defibrylatora AED na elewacji zewnętrznej budynku Przedszkola nr 68 ul. Lawendowe Wzgórze nr 1. Zadanie zostało zrealizowane.	50 000	50 000	23 909

**Kokoszki – projekty realizowane w 2023 roku**

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
2020	Bezpieczne chodniki i parkingi w Naszej dzielnicy	W 2023 roku została opracowana dokumentacja projektowa oraz zawarto umowę na roboty budowlane. W 2024 roku planuje się zakończenie robót budowlanych dla budowy	347 000	347 000	61 500

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
		chodnika wraz z miejscami postojowymi w ul. Banińskiej.			
2022	„3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki” - kontynuacja projektów	W 2023 roku przy ul. Azaliowej w dzielnicy Karczemki zakupiono i zamontowano elementy zabawowe, za istniejącym placem zabaw w północnej części terenu, celem stworzenia miejsca integracji młodzieży oraz zakupiono i zamontowano elementy małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe. Przy ul. Goplańskiej w dzielnicy Kiełpino Górne zakupiono i zamontowano zestaw trampolin, wykonano alejki przy siedziskach terenowych, zakupiono i zamontowano elementy małej architektura tj. ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe. Przy ul. Osiedlowej w dzielnicy Kokoszki zakupiono i zamontowano linarium oraz elementy małej architektury. Zadanie zostało zrealizowane.	313 732	301 250	300 300

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
2023	Ogród deszczowy Osiedlowa Kokoszki	Wykonanie ogrodu deszczowego przy ul. Osiedlowej zgodnie z dokumentacją projektową. Zadanie zrealizowano.	76 162	76 162	76 162
2023	Hotele dla owadów pożytecznych w Kokoszkach	Zakupiono 8 hoteli.	10 000	10 000	10 000
2023	3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja	W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegające na dostawie i montażu zestawu trampolin na terenie zlokalizowanym przy ul. Azaliowej, doprojektowaniu oświetlenia dla 6 lamp na terenie zlokalizowanym przy ul. Goplańskiej oraz zakup i montaż oświetlenia terenu przy ul. Osiedlowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.	344 649	344 649	158 134

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

**Krakowiec-Górki Zachodnie – projekty realizowane w 2023 roku**

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
2022	Remont drogi przy ul. Łowickiej	Przeprowadzo remont drogi przy ul. Łowickiej.	224 727	224 727	224 727
2022	Nasadzenia roślinności w przestrzeni przyulicznej ul. Łowickiej	Ogłoszono postępowanie. Składanie ofert przesunięto do 27.09.2023 r. Postępowanie w zakresie III, w którym było to zadanie, zostało unieważnione z powodu zbyt wysokiej oferty w stosunku do kwoty, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Planowane uruchomienie postępowania na początku 2024 r.	51 463	51 463	0
2023	Nasadzenie roślinności przy ul. Łowickiej 11 F w Gdańsku	Przewiduje się wykonanie nasadzeń zieleni niskiej i średniej. Ogłoszono przetarg. Zadanie planowane do realizacji w 2024 r.	54 290	54 290	0
2023	Oświetlenie ulicy Góreckiej do przystanku	W 2023 roku została opracowana dokumentacja projektowa dla oświetlenia fragmentu ul. Góreckiej do przystanku. W 2024 roku planuje się ogłoszenie przetargu	200 000	200 000	11 070

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
		na roboty budowlane i zawarcie umowy z Wykonawcą.			

**Letnica – projekty realizowane w 2023 roku**

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
2022	Przywrócenie terenów zielonych Letnicy - usunięcie nielegalnych wysypisk śmieci i odpadów	GUK uprzętnął działkę ob. 59 dz. 58/3 ze środków własnych. Po wizji w terenie nastąpiła zmiana lokalizacji wykonania nasadzeń z uwagi na charakter zagospodarowania wskazanej działki przez wnioskodawcę. Ustalono wykonanie nasadzeń drzew przy Uczniowskiej.	23 000	23 000	0
2022	Teren sportowy dla nowej Letnicy	W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania tj. wykonanie nawierzchni sportowej z poliuretanu wraz z przeniesieniem kosza oraz dostawą i montażem piłko chwyków, wraz z uporządkowaniem terenu zielonego na terenie sportowym u zbiegu	261 072	256 152	511

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
		ulic Letnickiej i Starowiejskiej. Prace będą kontynuowane w 2024 r.			
2023	Na Lechię przez tunel	W 2023 roku została zawarta umowa na dokumentację projektową w zakresie budowy chodnika przy wyjściu z tunelu. W 2024 roku planowany jest odbiór dokumentacji projektowej i ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.	218 450	218 450	0
2023	Pierwsza ławka solarna w Gdańsku	W 2023 roku ogłoszono dwa przetargi w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Pierwszy przetarg został unieważniony ze względu na brak ofert, drugi ze względu na zbyt wysokie oferty znacząco przekraczające kwotę przeznaczoną na realizację zadania. W 2024 roku planowane jest ponowne ogłoszenie przetargu i zawarcie umowy z wykonawcą w celu montażu ławki solarnej.	35 000	35 000	0



Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

**Matarnia – projekty realizowane w 2023 roku**

<b>Edycja Budżetu Obywatelskiego</b>	<b>Nazwa projektu</b>	<b>Zakres wykonanych prac w 2023 roku</b>	<b>Szacowany koszt całkowity (w zł)</b>	<b>Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023</b>	<b>Wykonanie w 2023 roku (w zł)</b>
2021	Aktywna Zielona Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	Środki przeznaczono na renowację terenu zielonego poprzez nasadzenie żywopłotu za ekranami na tyłach przystanku autobusowego przy ul. Harfowej. Zadanie zostało zrealizowane.	60 745	10 000	10 000
2021	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	Środki przeznaczono na wykonanie kolejnego odcinka chodnika w ul. Telewizyjnej. Zadanie zostało zrealizowane.	242 982	57 042	57 042
2022	Zielona Aktywna Matarnia „Nowa zieleń w Klukowie, w Parku Łąka Maternusa w Matarni, w Parku Leśny Zakątek na Osiedlu Muzycznym w Złotej Karczmi”	W 2023 r. opracowano dokumentację projektową oraz dokumentację do postępowania na wybór wykonawcy robót. W 2024 r. planuje się realizację zadania polegającą na nasadzeniu zieleni w powstającym Parku Łąka Maternusa na Osiedlu Matarnia, nasadzeniu zieleni na ulicy Złota Karczma oraz na nasadzeniu zieleni w istniejącym Ogrodzie Deszczowym w Klukowie.	66 763	62 000	61 476

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
2022	Aktywna Matarnia „Chodniki w Klukowie, Park Łąka Maternusa w Matarni, Park Leśny Zakątek na os.Muz.w Zł. Karczmie, Remont chodników ul. Złota Karczma”	Środki przeznaczono na wykonanie kolejnego odcinka chodnika w ul. Telewizyjnej do nr 22, wykonanie dodatkowych elementów małej architektury w Parku Leśny Zakątek, opracowanie dokumentacji projektowej dla oświetlenia w parku Łąka Maternusa, wykonanie remontu chodnika (odcinek 60 m) w ul. Złota Karczma-etap I. W 2024 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane dla oświetlenia w parku Łąka Maternusa.	334 166	312 684	246 385
2023	Zielona Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	Opracowano dokumentację projektową oraz dokumentację do postępowania na wybór wykonawcy robót. uruchomienie postępowania: I kwartał 2024 r.	70 780	70 780	0
2023	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	W 2023 roku trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej na wykonanie kolejnego odcinka chodnika w ul. Telewizyjnej	283 118	283 118	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
		<p>oraz prace nad przygotowaniem przetargu na realizację oświetlenia kolejnego odcinka w parku Łąka Maternusa. Ponadto w 2023 roku ogłoszono przetarg dla remontu chodnika - etap II w ul. Złota Karczma w formule "zaprojektuj i wybuduj", który został unieważniony ze względu na przekroczenie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania. W 2024 roku planuje się odebranie dokumentacji projektowej i ogłoszenie przetargu na roboty budowlane dla kolejnego odcinka ul. Telewizyjnej, ogłoszenie przetargu dla kolejnego etapu budowy oświetlenia w parku Łąka Maternusa oraz ogłoszenie przetargu w trybie "zaprojektuj i wybuduj" dla remontu chodnika -etap 2 w ul. Złota Karczma.</p>			

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

**Młyniska – projekty realizowane w 2023 roku**

<b>Edycja Budżetu Obywatelskiego</b>	<b>Nazwa projektu</b>	<b>Zakres wykonanych prac w 2023 roku</b>	<b>Szacowany koszt całkowity (w zł)</b>	<b>Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023</b>	<b>Wykonanie w 2023 roku (w zł)</b>
2021	Rewitalizacja terenów zielonych między blokami przy ulicy Mikołaja Reja od 24 do 26	Środki przeznaczono na wykonanie nawierzchni gruntowej, gliniasto – piaskowej, placów i dróg ogrodowych. Ponadto wykonano nasadzenie zieleni tj. drzew i krzewów, dostawę i montaż elementów małej architektury tj. ławek, koszy między blokami przy ul. Mikołaja Reja. Zadanie zostało zrealizowane.	50 074	50 074	50 000
2022	Zielony Trójkąt zielony	Postępowanie zostało unieważnione z powodu zbyt wysokiej oferty w stosunku do kwoty, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Planowane uruchomienie postępowania na początku 2024 r.	24 167	24 167	0
2022	Aktywny Park na Zielonym Trójkącie	W 2023 roku trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego oraz wybór wykonawcy, który zrealizuje zadanie w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanie nie zostało zrealizowane. Prace będą kontynuowane w 2024 roku w zakresie:	274 000	266 000	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
		wykonania altany rekreacyjno - edukacyjnej oraz placu zabaw z urządzeniami sprawnościowymi, koszami do gry w koszykówkę, trybunami przy boisku do gry w kosza (2 rzędy), nasadzeniem drzew, zakupem i montażem ław parkowych.			
2023	Naprawa jezdni i chodników w dzielnicy Młyniska	Realizacja powierzona do wykonania przez GZDiZ musi zostać przesunięta na 2024 r., po zakończeniu zadania przez GIWK	253 340	253 340	0
2023	Rewitalizacja zieleni w Dzielnicy	Opracowano koncepcję nasadzeń, uzgodniono z Wnioskodawcą oraz opracowano dokumentację do postępowania. Planowane uruchomienie postępowania w 2024 r.	86 919	86 919	7 355

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

**Nowy Port – projekty realizowane w 2023 roku**

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
2022	Zielona Wyzwolenia	Zadanie będzie realizowane wraz z zadaniem "Zielone ulice Nowego Portu" BO2023 przy nasadzeniach przy Placu Przyjaciół w 2024 r.	150 731	67 528	27 104
2023	Zielone ulice Nowego Portu	Opracowano koncepcję nasadzeń, uzgodniono z Wnioskodawcą oraz opracowano dokumentację do postępowania. Planowane uruchomienie postępowania w 2024 r.	81 808	81 808	0
2023	Portowe koty - Pomóżmy im	Pomoc kotom wolno bytującym, opieka weterynaryjna i sterylizacja / kastracja. Wykonano zabiegi sterylizacji: 49 szt., kastracji 17 szt., zabiegi profilaktyczne: 96 szt., leczenie: 71 szt. Zakupiono 300 kg karmy. Zadanie zrealizowano.	85 500	85 500	77 700
2023	Modernizacja placu zabaw przy ul. Na Zaspę	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na wykonaniu wymiany urządzeń zabawowych i nawierzchni placu zabaw przy ul. Na Zaspę w Nowym Porcie oraz	280 000	280 000	19 545

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
		modernizację ogrodzenia i montaż małej architektury.			

**Oliwa – projekty realizowane w 2023 roku**

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
2020	Zdrowa Oliwa! Pierwsza tężnia solankowa w Oliwie i wodne zamgławiacze na upalne dni	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest ogłoszenie postępowania na roboty budowlane i rozpoczęcie realizacji zadania w zakresie budowy tężni w przestrzeni parkowej wokół Stawu Młyńskiego.	214 550	214 550	0
2021	Wybieg dla psów przy Stawie Młyńskim przy ul. Spacerowej	W 2023 roku zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie wybiegu dla psów przy Stawie Młyńskim przy ul. Spacerowej. Zadanie nie zostało zrealizowane w całości. Prace będą kontynuowane w 2024 roku.	76 895	62 247	246
2022	Zielona Oliwa - Kompleksowy	Wykonano pielęgnację nasadzeń z 2022 r.	99 290	75 115	72 115

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
	projekt przywrócenia zadrzewień przydrożnych w dzielnicy - Etap II				
2022	Tetmajera - uczynimy przyjaznym najpopularniejszy przystanek tramwajowy okolicy	Wykonano pielęgnację nasadzeń z 2022 r.	14 998	6 540	0
2022	Budki lęgowe dla ptaków Oliwa	Pozostały środki na czyszczenie budek w 2024 r.	18 500	2 307	0
2022	Osiedle dla pożytecznych owadów	Założono łąkę kwietną w Parku Reagana o powierzchni 500 m <sup>2</sup> . Jeden wnioskodawca złożył wniosek na realizację zadania na tę lokalizację (środki z 3 dzielnic: w tym Przymorze Wielkie, Oliwa i Żabianka - w sumie 21.000 zł). Koszt całościowy wyniósł 9 298 zł. Z pozostałej kwoty 11.701 zł	7 000	4 000	4 000



Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
		zostały dokupione domki dla owadów do Parku Reagana.			
2022	Odbudowa historycznego pomostu nad Stawem Łabędzim w Parku Oliwskim	W 2023 została opracowana dokumentacja projektowa. Ponadto w 2023 roku został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytków. Projekt został również złożony do uzgodnienia do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. W chwili obecnej Jednostka Projektowa przygotowuje odpowiedź na uwagi do przedłożonej dokumentacji. Prace będą kontynuowane w 2024 roku.	185 000	184 970	0
2023	Remont ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż alei lipowej na ul. Opackiej	Środki przeznaczone na wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż alei lipowej na ul. Opackiej. Zadanie zostało zrealizowane.	419 700	419 700	419 700
2023	Zielona Oliwa - Projekt przywrócenia	W 2023 r. wykonano nasadzenia 49 szt. drzew przy ul. Grottgera - 2 szt. (kasztanowiec czerwony „Briotii”, lipa	104 811	104 811	87 693

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
	zadrzewień przydrożnych - Etap III	drobnolistna „Greenspire”), przy ul. Wita Stwosza - 8 szt., przy ul. Grunwaldzka - 20 szt. (2 szt. sosna czarna, 2 szt. klon pospolity, 16 szt. lipa holenderska „wratislaviensis”), przy ul. Czyżewskiego - 19 szt. (10sz. lipa drobnolistna „Greenspire”, klon jawor 2 szt., 7szt. klon pospolity). W 2024 r. planuje się przeprowadzić pielęgnację zieleni.			

**Olszynka – projekty realizowane w 2023 roku**

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
2021	Wrota Olszynki - bezpieczne i atrakcyjne alejki piesze przy Optywie Motławy	Zakończono etap projektowy. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2024 r. (stworzenie ciągu pieszego łączącego utwardzone ciągi piesze przebiegające na wałach wzdłuż optywu Motławy oraz ul. Pustą).	44 390	44 390	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
2021	Wypoczynek w cieniu historycznych głogów na Optywie Motławy	Zadanie obejmowało ustawienie i odnowienie małej architektury. Zakończono realizację zadania.	51 098	51 098	50 582
2021	Wrota Olszynki - bezpieczne i atrakcyjne alejki piesze przy Optywie Motławy	W 2023 została opracowana dokumentacja projektowa. W 2024 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane i podpisanie umowy z Wykonawcą w zakresie budowy chodnika przy Optywie Motławy.	160 000	160 000	17 220
2022	PARK KIESZONKOWY - BLUSZCZOWA/LETNIA	W 2023 r. trwały prace związane z przeprowadzeniem postępowań przetargowych na wybór wykonawcy. W 2024 r. planuje się realizację zadania w zakresie usunięcia ruderalnej roślinności i wykonaniu nasadzeń zieleni, tj. drzew i krzewów ozdobnych, łąki kwietnej i niskich kęp traw tworzących półkola po obu stronach istniejącej ścieżki pieszej. Ponadto planuje się zakupić i zamontować elementy małej architektury.	55 741	43 748	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
2022	Świetliki Optywu Motławy - instalacja latarni	W 2023 została opracowana dokumentacja projektowa. W 2024 r. planowane jest ogłoszenie postępowania na roboty budowlane i rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na zakupie montażu oświetlenia ciągu pieszego wzdłuż Optywu po stronie Olszynki.	222 960	222 921	1 980
2023	Na Szańcach - ulica OdNowa (etap I)	Zadanie zrealizowane - odcinek między ulicami Zuchów i Bratki	235 483	235 483	235 483
2023	Zielony Zakątek NIWKI - Park Kieszonkowy	W 2023 r. opracowano dokumentację projektową i dokumenty do postępowania na wybór wykonawcy robót. W 2024 r. planuje się realizację zadania w zakresie oczyszczania i wyrównania terenu, nasadzenia krzewów ozdobnych, ustawienia małej architektury, założenia trawnika oraz nasadzenia drzew przy ul. Niwki.	58 800	58 800	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

**Orunia Górna-Gdańsk Południe – projekty realizowane w 2023 roku**

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
2021	Park Przemian, zielony park miejski przy ul. Niepołomickiej w dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na wykonaniu utwardzonego dojścia na teren, wykonaniu ścieżki/placu na terenie oraz wykonaniu naturalnego placu zabaw wraz z montażem małej architektury tj. ławki i kosze oraz nasadzeniu roślinności: krzewów, wykonanie łąki kwietnej (pow. ok. 100 m <sup>2</sup> ), nawierzchni trawiastych (pow. ok. 350 m <sup>2</sup> ) przy ul. Niepołomickiej.	96 700	94 363	0
2021	Miejskie przestrzenie na festyny dzielnicy, imprezy osiedlowe i rekreację - Gdańsk Południe/Maćkowy	Środki przeznaczono na wykonanie wyrównania oraz zapewnienia odwodnienia terenu, ogrodzenia terenu, realizacji przyłączy, szafki energetycznej umożliwiającej podłączenie urządzeń w przypadku	309 001	289 765	250 993

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
		realizacji imprez okolicznościowych, utwardzenia ciągu pieszego wzdłuż szpaleru drzew, zakupu i montażu elementów małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci przy ul. Przemian. Zadanie zostało zrealizowane.			
2021	Zieleń urządzona z małą architekturą, placem zabaw w miejscu rekreacji i spotkań mieszkańców przy ul. Srebrnej	W 2023 roku zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie: robót ziemnych związanych z humusowaniem terenu i jego wyrównaniem, dostawę i montaż urządzeń zabawowych: zjazd linowy, piramida linowa, zestaw sprawnościowy z pajęczyną, zestaw sprawnościowy niższy, równoważnia, huśtawka potrójna oraz ścianka wspinaczkowa. Zadanie nie zostało zrealizowane w całości. Prace będą kontynuowane w 2024 roku.	110 000	110 000	890

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
2022	GDAŃSK POŁUDNIE Przeźszeń Sportowo-Rekreacyjna PODLECKIEGO/ŁUCZNICZ A ETAP II (PUMPTRACK, Sprawnościowy plac zabaw, nasadzenia, ścieżki, łąka kwietna)	W 2023 roku trwały prace związane z realizacją zadania polegające na wykonaniu pumptrack, tj. toru o specjalnie ukształtowanej betonowej powierzchni i wyprofilowanych zakrętach dla posiadaczy rowerów, rolek, hulajnóg, deskorolek, a także na wykonaniu placu zabaw dla dzieci starszych z urządzeniami sprawnościowymi. W 2024 r. prace będą kontynuowane.	460 511	460 511	260 710
2022	Park Przemian etap II	W 2023 r. trwały prace z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planuje się rozpoczęcie prac związanych z realizacją zadania w zakresie budowy ścieżki edukacyjnej, zakupie i montażu małej architektury oraz budowy naturalnego placu zabaw przy ul.	122 900	107 550	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
		Przemian. Prace będą kontynuowane w 2024 roku.			
2023	Kwietniki przy zbiorniku Augustowska	Opracowano koncepcję nasadzeń, uzgodniono z Wnioskodawcą oraz opracowano dokumentację do postępowania. Planowane uruchomienie postępowania w 2024 r.	39 000	39 000	0
2023	Świąteczna choinka z iluminacją świetlną przy Zbiorniku Augustowska	Drzewko (jodła concolor, 4,5 m) zostało posadzone 5 grudnia 2023 r.	30 000	30 000	13 407
2023	Świąteczna choinka z iluminacją świetlną przy Zbiorniku Augustowska	Drzewko (jodła concolor, 4,5 m) zostało posadzone 5 grudnia 2023 r.	26 000	26 000	0
2023	GDAŃSK-POŁUDNIE Dwie Przestrzenie Sportowo-Rekreacyjne	W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegające na budowie linarium ze ścianką wspinaczkową i zjeżdżalnią, budowie miejsca na ognisko z grillem betonowym, montażu ławek piknikowych oraz innych elementów małej architektury w	541 699	541 699	172 106



Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
		przestrzeni rekreacyjno-sportowej przy ul. Podleckiego/Łuczniczej oraz budowie naturalnego placu zabaw w przestrzeni rekreacyjno-sportowej przy ul. Srebrnej/Kampinoskiej. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.			
2023	Zielona Przestrzeń Sportowo-Rekreacyjna Podleckiego/Łucznicza	Środki przeznaczono na wykonanie nasadzeń zieleni i drzew na terenie sportowo - rekreacyjnym przy ul. Podleckiego/Łucznicza. Zadanie zostało zrealizowane.	39 000	39 000	39 000
2023	Ścieżka sensoryczna w przestrzeni rekreacyjnej przy ul. Srebrnej	W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegające na stworzeniu w przestrzeni rekreacyjnej przy ul. Srebrnej ścieżki sensorycznej oraz nasadzeń krzewów i drzewek. W 2024 r. prace będą kontynuowane.	25 000	25 000	10

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

**Orunia-Św. Wojciech-Lipce – projekty realizowane w 2023 roku**

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
2021	Wspólna przestrzeń wypoczynkowo-rekreacyjna nad kanałem Raduni w Św. Wojciechu i Lipcach	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest ogłoszenie postępowania na roboty budowlane i rozpoczęcie realizacji zadania w zakresie wykonania mini placu zabaw, miejsca do grillowania, urządzenia siłowni zewnętrznej, oświetlenia terenu, zakupu i montażu elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci) między ul. Wąwóz i ul. Rzeczną oraz w sąsiedztwie Przedszkola nr 24 oraz Parku Ferberów.	291 950	283 586	0
2022	Innowacyjne "zielone" wyspy spowalniające ruch i poprawiające	Zadanie w trakcie realizacji w oparciu o zaktualizowany projekt organizacji ruchu. Z uwagi na protesty rolników	30 000	30 000	24 055

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
	bezpieczeństwo na ulicy Żuławskiej	jeden z elementów brd z projektu zostanie zrealizowany na przełomie marca i kwietnia 2024 r. Do zadania przyłączyła się spółka Gdańskie Wody, w efekcie czego projekt został nieco zmodyfikowany (uzgodnione i zaakceptowane przez referat ds. zarządzania ruchem WGK UMG)			
2022	Oruńskie Centrum Sportu i Rekreacji	W 2023 roku trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego oraz wybór wykonawcy, który zrealizuje zadanie w formule zaprojektuj i wybuduj. W ramach zadania wykonano i odebrano dokumentację projektową. Zadanie nie zostało zrealizowane w całości. Prace będą kontynuowane w 2024 roku w zakresie modernizacji	635 800	630 000	18 900

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
		boiska do gry w piłkę nożną oraz boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 56 w Gdańsku.			
2023	Jadłodzielnia - lodówka społeczna przy Ratuszu Oruńskim	Lodówka społeczna jest projektem społecznym o proekologicznym i humanitarnym wymiarze. Jej działanie opiera się na prostym założeniu- pozwala ludziom dzielić się nadmiarem żywności z osobami, które jej potrzebują, jednocześnie zmniejszając marnotrawstwo jedzenia. Zadanie zrealizowane przy udziale Regionalnego Centrum Wolontariatu, czego efektem jest postawienie ogólnodostępnej jadłodzielni na terenie dzielnicy Orunia w formie lodówki społecznej.	150 000	150 000	150 000

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
2023	Domki dla jeży w Parku Oruńskim	Zamontowano 5 domków.	1 000	1 000	438
2023	Ekologiczne miejsca postojowe z ogrodem deszczowym przy Małomiejskiej	W 2023 roku została zawarta umowa w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla ekologicznych miejsc postojowych z ogrodem deszczowym przy ul. Małomiejskiej. W 2024 roku planuje się odbiór dokumentacji projektowej i ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.	393 760	393 760	0

**Osowa – projekty realizowane w 2023 roku**

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
2021	Zieleniec przy ulicy Parterowej - etap I (tor rolkarski, ciąg pieszy, uporządkowanie zieleni,	W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania tj. uporządkowanie i nasadzenie zieleni, zbudowanie toru rolkarskiego, ciągu pieszego,	919 326	915 021	225 188

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
	okablowanie pod oświetlenie parkowe)	ustawienie placu zabaw, w tym z urządzeniami dla osób niepełnosprawnych, budowę siłowni zewnętrznej oraz utworzenie mini strefy relaksu, zakup i montaż oświetlenia oraz małej architektury m.in. ławki, kosze, biblioteczka, tablice informacyjne przy ul. Parterowej. Prace będą kontynuowane w 2024 r.			
2022	Budki lęgowe dla ptaków Osowa	Zamontowano 125 budek na terenie Dzielnicy Osowa na terenie lesnym przy Niedziałkowskiego - 50 szt., na terenie zieleni przy ul. Posejdona -15 szt., przy ul. Wodnika - 14 szt., ul. Wodnika/Syriusza-6 szt., Park Chirona- 40 szt.	18 500	2 307	0
2022	UsiądźMY WYgodnie	Zadanie zrealizowane. Ustawiono ławki.	16 000	16 000	16 000

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
2022	Bezpieczny i wygodny dostęp do parku przy Bliźniąt	W 2023 zostały ogłoszone postępowania przetargowe w formule "zaprojektuj i wybuduj". W ramach pierwszego przetargu nie wpłynęła żadna oferta. Na podstawie postępowania przetargowego przeprowadzonego w grudniu 2023 został wybrany wykonawca. W 2024 roku planuje się zawarcie umowy z wykonawcą dla budowy wygodnego i bezpiecznego dostępu do parku przy ul. Bliźniąt.	141 000	141 000	24
2022	Altanki na Osowej	W 2023 roku trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2024 roku planuje się realizację zadania polegającego na wykonaniu altanek na terenie dzielnicy Osowa.	40 000	40 000	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
2022	Jednorożca - zielona odNOWA!	W 2023 r. trwały prace związane z przeprowadzeniem postępowań przetargowych na wybór wykonawcy. W 2024 r. planuje się realizację zadania w zakresie nasadzenia zieleni wzdłuż ulicy Jednorożca oraz na nowo utworzonym placu przy Czerwonej Torebce.	52 463	52 463	0
2022	Zielona Parterowa!	W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegające na wykonaniu nasadzeń zieleni tj. drzew, krzewów, żywopłotu, kwiatów, warzyw i ziół. Ponadto zostanie przedłużony żywopłot, a także zrealizowany ogródek edukacyjny. W 2024 r. prace będą kontynuowane.	51 000	51 000	0
2023	Park Wytchnieniowy przy ul. Niedziałkowskiego - ETAP I	W 2023 r. trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. Ponadto wykonano	109 807	109 807	42



Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
		mapy do celów projektowych. W 2024 r. planuje się realizację zadania w zakresie uporządkowania istniejącej zieleni wraz z pracami towarzyszącymi przy ul. Niedziałkowskiego.			
2023	Jasne Parki! Oświetlenie parków Diany oraz przy ul. Parterowej - ETAP I	W 2023 roku trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2024 r. po wyborze wykonawcy będą prowadzone prace w zakresie wykonania montażu słupów oświetleniowych na zieleńcu przy ul. Parterowej, ułożenia okablowania oświetleniowego w parku Diany, montażu słupów oświetleniowych w parku Diany, ułożenia rur osłonowych dla planowanego w przyszłości systemu monitoringu w Parku Diany oraz montażu skrzynki	451 660	451 660	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
		elektrycznej dostępnej dla organizatorów wydarzeń w Parku Diany.			

**Piecki-Migowo – projekty realizowane w 2023 roku**

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
2021	Multipark Morena - wielki finał	Środki przeznaczono na budowę skateparku poprzez ukształtowanie geometrii figur z piasku lub kruszywa, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, wykonanie urządzeń i przeszkód, wykonanie nawierzchni betonowej skateparku, wykonanie nacięć dylatacyjnych, wypełnienie nacięć dylatacyjnych masą poliuretanową. Ponadto wykonano oświetlenia skateparku utwardzono nawierzchnię łączącą Skatepark ze ścieżkami Multiparku, ukształtowano i wzmocniono skarpy, zakupiono i	944 699	205 101	128 692

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
		zamontowano elementy małej architektury: stojaki na rowery, kosz na śmieci, regulamin, wykonano nowe nasadzenia zieleni niskiej i trawników, uporządkowano zieleń istniejącą oraz zapewniono odpowiednie odwodnienie terenu poprzez jego obniżenie. Zadanie zostało zrealizowane.			
2021	Wyposażenie Parku Uphagenów	Środki przeznaczono na wykonanie układu ścieżek z nawierzchni gliniasto – żwirowej i pozostałych nawierzchni utwardzonych. Ponadto dokonano zakupu i montażu zestawu placu zabaw dla dzieci różnych grup wiekowych, wykonano budowę ogrodów deszczowych, dostawę i montaż elementów małej architektury, dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz instalację oświetlenia zewnętrznego. Zadanie zostało zrealizowane.	124 541	124 541	124 541

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
2021	Ogólnodostępny teren rekreacyjny przy Stawie Piekarnicza - etap II	Środki przeznaczono na budowę małego placu zabaw wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej, wykonaniem szafasu z witek wierzbowych, nasadzeniem zieleni wkomponowanej w naturalne otoczenie, wykonanie drewnianego ogrodzenia o wysokości 1 m oraz zakup i montaż małej architektury przy ul. Piekarniczej. Zadanie zostało zrealizowane.	132 635	126 731	125 707
2022	Park Uphagenów - Zielone Centrum Dzielnicy - miejsce wypoczynku i aktywizacji seniorów w rejonie ul. Piecewskiej przy stacji BP i Przychodni	Środki przeznaczono na wykonanie układu ścieżek z nawierzchni gliniasto – żwirowej i pozostałych nawierzchni utwardzonych, zakupu i montażu zestawu placu zabaw dla dzieci różnych grup wiekowych, budowy ogrodów deszczowych, dostawy i montażu elementów małej architektury, dostawy i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej,	144 807	144 807	144 807

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
		instalacji oświetlenia zewnętrznego. Zadanie zostało zrealizowane.			
2022	Zielone serce dzielnicy Piecki-Migowo - Park Morena-Rakoczego. Ogólnodostępny Park pomiędzy Galerią Morena, Lidlem oraz Kościołem Bożego Ciała.	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Ponadto w 2023 roku został złożony projekt celem uzgodnienia do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. W 2024 r. planowane jest ogłoszenie postępowania na roboty budowlane i rozpoczęcie realizacji zadania.	579 229	579 229	0
2023	Zielona skarpa przy Hausbrandta	Opracowano koncepcję nasadzeń, uzgodniono z Wnioskodawcą oraz opracowano dokumentację do postępowania. Planowane uruchomienie postępowania w 2024 r.	37 000	37 000	0
2023	Zielona Myśliwska	W 2023 roku z uwagi na brak możliwości nasadzeń drzew, ze względu na infrastrukturę podziemną, opracowano koncepcję z wykorzystaniem nasadzeń krzewów,	100 000	100 000	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
		która została uzgodniona z wnioskodawcą. Ponadto przygotowano dokumentację do postępowania przetargowego. W 2024 roku planowane jest uruchomienie postępowania przetargowego.			
2023	Zielone serca dzielnicy - Park Morena Rakoczego i Park Uphagenów	W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegające na budowie ścieżek, prowadzeniu prac ziemnych, wykonaniu nasadzeń zieleni, zakupu i montażu elementów małej architektury tj. ławek, koszy przy ul. Piecewskiej i Rakoczego. W 2024 r. prace będą kontynuowane.	614 982	614 982	307 491

**Przeróbka – projekty realizowane w 2023 roku**

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
2022	Naturalny plac zabaw i rozbudowa	Środki przeznaczono na wykonanie altany i labiryntu z wierzby wiciowej	63 000	55 000	55 000

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
	Bajkowych sąsiedzkich ogrodów	przeznaczonych do zabawy dla dzieci, nasadzenie roślinności ozdobnych w istniejących donicach oraz stworzenie rabaty ozdobnej i łąki kwietnej. Zadanie zostało zrealizowane.			
2022	Skatepark miejsce do spędzania aktywnie wolnego czasu młodzieży	W 2023 r. wykonano opracowanie dokumentacji technicznej oraz realizowano prace związane z wyborem wykonawcy. W 2024 r. będą trwały prace związane z realizacją zadania polegające na ziemnych pracach przygotowawczych, budowie skateparku poprzez wykonanie urządzeń i przeszkód, wykonanie nawierzchni betonowej, wykonanie naciąg dylatacyjnych, montażu małej architektury: m. in. stojak na rowery, ławka, kosz na śmieci, tablica z regulaminem, wykonanie nowych nasadzeń zieleni niskiej i trawników, uporządkowanie terenu.	578 014	578 014	29 582
2023	Tereny zielone nad Wisłą	W 2023 r. trwały prace z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r.	60 000	60 000	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
		planuje się rozpoczęcie prac związanych z realizacją zadania polegającą na nasadzeniu i pielęgnacji zieleni na terenach zielonych nad Wisłą oraz stworzenie łąki piknikowej przy ul. Pastoriusza.			
2023	Wodno-naturalny plac zabaw na Nabrzeżu Szyprów	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na wykonaniu ścieżek z nawierzchni gliniasto-żwirowej, wykonaniu nawierzchni bezpiecznej ze zmięczonych zrębków drewnianych, wykonaniu nawierzchni bezpiecznej z piasku, nasadzeniu zieleni, zakupu i montażu urządzeń zabawowych oraz doprowadzeniu wody do urządzeń zabawowych na nabrzeżu Szyprów.	248 133	248 133	2 706



Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

**Przymorze Małe – projekty realizowane w 2023 roku**

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
2020	Remont chodników na Przymorzu Małym	W 2023 roku trwały uzgodnienia oraz prace nad dokumentacją projektową dla remontu chodnika w ul. Krzywoustego od nr 24 w stronę dworca PKP. W 2024 roku planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	476 000	476 000	0
2021	Odnowienie zniszczonej zieleni w naszej dzielnicy	Ogłoszono postępowanie. Realizacja w 2024 r.	91 511	85 361	0
2021	Remont chodnika wzdłuż ulicy Śląskiej na odcinku między ul. Szczecińską a ul. Krynicką	W 2023 roku został rozszerzony zakres remontu chodnika w ul. Śląskiej, na odcinku między ul. Szczecińską a Krynicką o kanalizację deszczową. Została zawarta umowa na dokumentację projektową. W 2024 roku planowane są prace w zakresie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych.	428 252	428 252	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
2022	Kolorowe Przymorze Małe - Łąki Kwietne	Z uwagi na prace GIWK, realizacja zadania jest możliwa w 2024 r. po zakończeniu prac GIWK.	99 846	99 846	0
2022	Park na Przymorzu Małym! Dokończenie budowy Parku przy Potoku Oliwskim - zielone miejsce dla wszystkich (rodzin, seniorów, dzieci i właścicieli psów)!	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest ogłoszenie postępowania na roboty budowlane i rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na montażu oświetlenia wzdłuż chodnika na odcinku od ul. Chłopskiej do stawu Subistawa w tym również oświetlenie istniejącego wybiegu dla psów, wybudowanie chodnika od mostku przy ul. Poznańskiej do placu zabaw zrealizowanego przy ul. Rzepichy oraz od ul. Kupały do grobli przy stawie Subistawa oraz ustawienie skrzynki elektrycznej, która stanowiłaby zasilenie istniejącej sceny.	399 383	399 383	102
2023	Więcej zieleni na Przymorzu Małym	Opracowano koncepcję nasadzeń, uzgodniono z Wnioskodawcą oraz	106 721	106 721	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
	(drzewa i krzewy na całej dzielnicy)	opracowano dokumentację do postępowania. Planowane uruchomienie postępowania w 2024 r.			
2023	Nowoczesne doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Bora - Komorowskiego	W 2023 roku została opracowana dokumentacja projektowa dla doświetlenia przejść dla pieszych na ul. Bora-Komorowskiego. W 2024 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane i zawarcie umowy z Wykonawcą.	75 000	75 000	17 220
2023	Ninja Park Przymorze Małe	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na zakupie i montażu ogólnodostępnej konstrukcji do ogólnorozwojowego treningu Ninja dla dzieci i młodzieży na terenie zielonym przy ul. Krzywoustego.	350 000	350 000	22 445

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

**Przymorze Wielkie – projekty realizowane w 2023 roku**

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
2021	Obrońców Wybrzeża - zielona aleja Przymorza	Wykonano nasadzenia oraz pielęgnację nasadzeń z 2022 r.	130 000	72 889	14 471
2021	Park kieszonkowy Przymorze Wielkie, kwitnące wiśnie nie tylko w Japonii, skwer wypoczynkowy za przychodnią	Środki przeznaczono na pielęgnację zieleni. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.	100 000	1 600	0
2022	Kwitnąca ulica Kołobrzaska na Przymorzu Wielkim	Wykonano pielęgnację nasadzeń z 2022 r.	81 854	17 440	17 439
2022	Osiedle dla pożytecznych owadów	Założono łąkę kwietną w Parku Reagana o powierzchni 500 m <sup>2</sup> . Jeden wnioskodawca złożył wniosek na realizację zadania na tą lokalizację (środki z 3 dzielnic: w tym Przymorze Wielkie, Oliwa i Żabianka).	7 000	3 701	3 701
2022	Ptasie Osiedle	Zamontowano 125 budek na terenie Parku Reagana	33 000	16 807	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
2022	Plac ćwiczeń street workout	Środki przeznaczono na zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z tzw. bezpieczną nawierzchnią z piasku na terenie XXI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Kołobrzeskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	88 200	81 900	81 900
2022	Drugi odcinek oświetlenia spacerowej Alei Brzozowej w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana, plus nowe ławki. Etap 2	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest ogłoszenie postępowania na roboty budowlane i rozpoczęcie realizacji zadania w zakresie wykonania montażu oświetlenia wzdłuż alei w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana od wejścia nr 56 do nr 58, naprzeciwko plaży, oraz zakup i montaż ławek.	172 000	153 550	0
2022	Wybieg na górcie	Środki przeznaczono na budowę ogrodzonego wybiegu dla psów zlokalizowanego na górcie wzdłuż deptaka w rejonie posesji przy ul.	91 386	85 357	84 606

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
		Piastowskiej 96A, wykonanie ciągu komunikacyjnego z płytki betonowej oraz zakup i montaż małej architektury, pomiędzy ul. Piastowską, a ul. Jagiellońską w Gdańsku. Zadanie zostało zrealizowane.			
2022	Ninja Warrior & Multiring - konstrukcja	W 2023 r. zrealizowano budowę wielofunkcyjnej konstrukcji przeszkodowej w Parku Prezydenta Ronalda Reagana. Zadanie zostało zrealizowane.	75 576	74 100	73 800
2023	Kwietna Aleja Przymorze	Wykonano nasadzenia zieleni niskiej. Zakładanie łąki kwietnej 42 m <sup>2</sup> , zakładanie rabat bylinowych i mieszanych 75m <sup>2</sup> , zakładanie kwietników z róż 18 m <sup>2</sup> przy ul. Obrońców Wybrzeża	12 500	12 500	12 500
2023	Wybieg dla psów Przymorze Wielkie - rewitalizacja / miejsce treningowe	W związku z szerokim zakresem realizacji zadania, zostało przekazane do realizacji przez DRMG (działanie 7.3.4.113/WPI/BO2023 w części majątkowej)	0	0	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
2023	Gra Terenowa na Orientację Park Reagana - Zabawa z Mapą	GTnO to impreza rekreacyjna, edukująca w zakresie posługiwania się mapą i kompasem. Przeznaczona dla dzieci i dorosłych, a w szczególności dla rodzin	6 650	6 650	6 615
2023	2 Etap skweru wypoczynkowego za przychodnią Kwitnące Wiśnie	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na wykonaniu nasadzeń roślinności, zakupie i montażu elementów małej architektury (ławki, stół biesiadny, wiszące ławki, poidelko i wodne elementy dekoracyjne, biblioteczka).	200 000	200 000	0
2023	Doświetlenie przejść dla pieszych na Przymorzu Wielkim	W 2023 roku została opracowana dokumentacja projektowa dla doświetlenia przejść dla pieszych w dzielnicy Przymorze Wielkie w lokalizacjach: ul. Kaczyńskiego między posesją nr 32 a 35 i posesją nr 36 i 37, ul. Kołobrzeska między posesją nr 56 a	113 000	113 000	25 830

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
		nr 77, ul. Bora-Komorowskiego przy ul. Mściwoja II i przy ul. Słowiańskiej. W 2024 roku planuje się ogłoszenie przetargu na roboty budowlane dla przedmiotowego zadania.			
2023	Wybieg dla psów Przymorze Wielkie - rewitalizacja / miejsce treningowe	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest ogłoszenie postępowania na roboty budowlane i rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na rewitalizacji wybiegu dla psów przy ul. Opolskiej.	55 000	55 000	0
2023	Ninja Park Przymorze	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na zakupie i montażu ogólnodostępnej konstrukcji do ogólnorozwojowego treningu Ninja dla dzieci i młodzieży na terenie	350 000	350 000	23 032



Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
		zielonym przy Szkole Podstawowej nr 76 ul. Jagiellońskiej 14.			

**Rudniki – projekty realizowane w 2023 roku**

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
2020	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 4.0!	Środki przeznaczono na wykonanie: podbudowy dla boiska wielofunkcyjnego z dostosowaniem do istniejącego zagospodarowania terenu, nawierzchni poliuretanowej EPDM ok. 25x38 m z dostosowaniem do istniejącego zagospodarowania terenu, dostawy wraz z montażem wyposażenia tj. koszy do koszykówki, bramek do piłki ręcznej, słupków do siatkówki, udrożnienia istniejącego odwodnienia liniowego przy Szkole Podstawowej nr 29 ul. Miałki Szlak. Zadanie zostało zrealizowane.	82 690	82 690	81 995

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
2021	Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarza - etap I	Zadanie realizowane jest łącznie z zadaniem: "Rewitalizacja placu Gdańskiego Kolejarza - etap I i III". W 2023 roku trzykrotnie przeprowadzono postępowanie przetargowe, nie wyłoniono wykonawcy zadania z uwagi na brak ofert. W 2024 roku zaplanowano przygotowanie kolejnego postępowania przetargowego oraz wybór wykonawcy, który zrealizuje zadanie.	44 000	44 000	0
2022	Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarza - etap II	Zadanie realizowane jest łącznie z zadaniem: "Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarza - etap I i III". W 2023 roku w ramach trzykrotnie przeprowadzonych postępowań przetargowych, nie wyłoniono wykonawcy zadania z uwagi na brak ofert. W 2024 roku zaplanowano przygotowanie kolejnego postępowania przetargowego oraz	49 660	49 660	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
		wybór wykonawcy, który zrealizuje zadanie.			
2022	"Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska" cz. V	Środki przeznaczono na wykonanie: podbudowy dla boiska wielofunkcyjnego z dostosowaniem do istniejącego zagospodarowania terenu, nawierzchni poliuretanowej EPDM ok. 25x38 m z dostosowaniem do istniejącego zagospodarowania terenu, dostawy wraz z montażem wyposażenia tj. koszy do koszykówki, bramek do piłki ręcznej, słupków do siatkówki, udrożnienia istniejącego odwodnienia liniowego przy Szkole Podstawowej nr 29 ul. Miałki Szlak. Zadanie zostało zrealizowane.	517 107	517 015	517 015
2023	Rewitalizacja Placu na Gdańskiego Kolejarza - etap III	Zadanie realizowane jest łącznie z zadaniem: "Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarza - etap I i III". W 2023 roku w ramach trzykrotnie przeprowadzone postępowanie przetargowe, nie wyłoniono	51 569	51 569	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
		wykonawcy zadania z uwagi na brak ofert. W 2024 roku zaplanowano przygotowanie kolejnego postępowania przetargowego oraz wybór wykonawcy, który zrealizuje zadanie.			
2023	Plac zabaw	W 2023 roku trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2024 roku planuje się realizację zadania polegającego na zakupie i montażu piaskownicy, huśtawek, domku ze zjeżdżalnią w rejonie ul. Gdańskiego Kolejarza.	206 278	206 278	0

**Siedlce – projekty realizowane w 2023 roku**

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
2019	Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej - etap I -	Środki przeznaczono na wykonanie wewnętrznej drogi osiedlowej w ul. Kartuskiej na odcinku od nr 68 do nr	434 394	1 230	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
	na działce 222/83 obręb 226101_1.0077,77 KW GD1G/00248346/0	126. Roboty budowlane były finansowane z zadania "Budowa i przebudowa dróg lokalnych". Zadanie zostało zrealizowane.			
2021	Park Goszczyńskiego, przekształcenie dzikiego terenu zielonego w park z miejscem do rekreacji i sportu	Środki przeznaczono na wykonanie mini parku z główną polaną w miejscu dzikiego niezagospodarowanego terenu. Ponadto uporządkowano zieloną przestrzeń pomiędzy dwoma odcinkami ul. Goszczyńskiej i utworzono na nim ogród deszczowy. Zadanie zostało zrealizowane.	343 959	326 345	321 449
2022	Budki lęgowe dla ptaków Siedlce	Zamontowano 125 budek na zieleńca przy ul. Malczewskiego, w Parku bema - 83 szt., na zieleńcu przy ul. Wyczółkowskiego -22 szt.	18 500	2 307	0
2022	Ogród Deszczowy w parku przy ulicach Ciasnej, Kartuskiej i Malczewskiego	W 2023 r. trwały prace związane z przeprowadzeniem postępowań przetargowych na wybór wykonawcy. W 2024 r. planuje się realizację zadania polegającego na wybudowaniu ogrodu	157 830	157 830	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
		deszczowego przy ul. Ciasnej, Kartuskiej i Malczewskiego.			
2022	Rozbudowa Centrum Rekreacyjno-Krajobrazowego Winna Góra w ramach Projektu Gdańskie Szlaki Krajobrazowe	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest ogłoszenie postępowania na roboty budowlane i rozpoczęcie realizacji zadania w zakresie wykonania ścieżki krajobrazowej łączącej dwie istniejące w terenie polany widokowe w tym: ścieżki gruntowej oraz drewnianego chodnika nadwieszono i podestami w miejscach o dużych spadkach terenu oraz schodów terenowych z poręczami dla dojścia do dolnej polanki, wyposażenia 2 polanek widokowych w siedziska drewniane, ławy biesiadne i pergole ozdobne na terenie Winnej Góry.	120 000	120 000	0
2022	Psi relaks - wybieg dla psów na ul. Wieniawskiego	Środki przeznaczono na wykonanie ogólnodostępnego ogrodzonego wybiegu dla psów o powierzchni 300 m <sup>2</sup>	166 180	160 590	159 839

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
		przy ul. Wieniawskiego. Zadanie zostało zrealizowane.			
2023	Remont chodnika wzdłuż ulicy Kartuskiej	Zadanie zrealizowane - remont chodnika od posesji nr 126 do przystanku Skrajna 02	300 000	300 000	129 054
2023	Kulturalna stacja Siedlce	Gdański Archipelag Kultury zorganizował w okresie od września do grudnia łącznie 20 przedstawień i koncertów w Domu Sąsiedzkim Zakopianka. Wydarzenia były ogólnodostępne dla najmłodszych mieszkańców Gdańska; projekt skierowany był przede wszystkim do dzieci uczęszczających do okolicznych placówek edukacyjnych. Zapisy na spektakle odbywały się na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez placówki w oparciu o przesłany wcześniej harmonogram spektakli. Zorganizowano również przedstawienia i koncerty weekendowe skierowane do całych rodzin. Na spektakle i koncerty dla szkół	0	0	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
		przychodziło średnio 100 dzieci, objęty 1600 odbiorców. Z czterech niedzielnych widowisk skorzystało 250 osób.			
2023	Kulturalna stacja Siedlce	Gdański Archipelag Kultury zorganizował w okresie od września do grudnia łącznie 20 przedstawień i koncertów w Domu Sąsiedzkim Zakopianka. Wydarzenia były ogólnodostępne dla najmłodszych mieszkańców Gdańska; projekt skierowany był przede wszystkim do dzieci uczęszczających do okolicznych placówek edukacyjnych. Zapisy na spektakle odbywały się na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez placówki w oparciu o przesłany wcześniej harmonogram spektakli. Zorganizowano również przedstawienia i koncerty weekendowe skierowane do całych rodzin. Na spektakle i koncerty dla szkół przychodziło średnio 100 dzieci, objęty	30 000	30 000	30 000



Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
		1600 odbiorców. Z czterech niedzielnych widowisk skorzystało 250 osób.			
2023	Gra Terenowa na Orientację Siedlce - Zabawa z Mapą	GTnO to impreza rekreacyjna, edukująca w zakresie posługiwania się mapą i kompasem. Przeznaczona dla dzieci i dorosłych, a w szczególności dla rodzin	6 650	6 650	6 615
2023	Oświetlenie Zieleńca przy ul. Wyczółkowskiego	W 2023 roku została opracowana dokumentacja projektowa dla oświetlenia zieleńca przy ul. Wyczółkowskiego. W 2024 roku planuje się ogłoszenie przetargu na roboty budowlane i zawarcie umowy z Wykonawcą.	44 000	44 000	11 857
2023	Zielony i zadbane parking na ulicy Malczewskiego	Środki przeznaczono na wykonanie parkingu oraz uporządkowanie zieleni przy ul. Malczewskiego 75. Zadanie zostało zrealizowane. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w 2024 roku.	96 346	96 346	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

**Stogi – projekty realizowane w 2023 roku**

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
2022	Pusty Staw Stogi - sport, rekreacja, wypoczynek	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem koncepcji zagospodarowania. W 2024 r. planuje się rozpoczęcie prac związanych z realizacją zadania w zakresie renowacji i modernizacji terenów zielonych w okolicy pomostu na Pustym Stawie oraz usunięcie chwastów i spróchniałych drzew, a następnie nasadzenie nowych drzew i roślin.	157 717	157 717	0
2022	Naturalny plac zabaw, przestrzeń do wypoczynku na Stogach	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest ogłoszenie postępowania na roboty budowlane i rozpoczęcie realizacji zadania w zakresie wykonania placu zabaw, w oparciu o elementy naturalne tj. podziemny tunel, szafas, tor przeszkód z drewnianych pni, ławki wokół drzew. Ponadto zaplanowano realizację oświetlenia boiska oraz	351 400	344 000	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
		modernizację drogi dojazdowej przy ul. Stryjewskiego 28, na terenie Szkoły Podstawowej nr 11.			
2023	Ogród sensoryczny Stryjewskiego 28	Środki przeznaczono na wykonanie: dużej rabaty sensorycznej w miejscu słonecznym i jednej mniejszej, dużej rabaty w miejscu zacienionym - na wzór ogrodu leśnego, montażu kompostownika, zakupu i montażu dużego hotelu dla owadów oraz przygotowanie gazonów wraz z obsadzeniem. Zadanie zostało zrealizowane.	88 000	88 000	88 000
2023	Stogi Pusty Staw	W 2023 roku trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego oraz wybór wykonawcy, który zrealizuje zadanie w zakresie wykonania robót ziemnych, dostawy i montażu urządzeń placu zabaw, siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury oraz modernizacji pozostałych urządzeń wokół terenu	344 883	344 883	191 000

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
		Pustego Stawu w rejonie ulic Nowotna i Stryjewskiego w Gdańsku. Prace będą kontynuowane w 2024 roku.			

**Strzyża – projekty realizowane w 2023 roku**

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
2021	Aktywna i OKAZała Strzyża	W 2023 r. wykonano ścieżkę prowadzącą do terenu rekreacyjnego od strony ul. Wita Stwosza. Ponadto trwały prace związane z realizacją wybiegu dla psów i budową mini skateparku przy ul. Wita Stwosza. Prace będą kontynuowane w 2024 r.	366 492	325 818	139 407
2022	Zielona Strzyża	Pozyskano projekt. Ogłoszono postępowanie. Postępowanie zostało unieważnione z powodu błędów oferenta. Planowane uruchomienie kolejnego postępowania w 2024 r.	30 000	30 000	0
2022	Zielona Strzyża	W 2023 r. trwały prace z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r.	34 236	34 236	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
		planuje się rozpoczęcie prac związanych z realizacją zadania w zakresie uporządkowania i modernizacji terenu zieleni pomiędzy placami zabaw a linią PKM na północ od ul. Kiepury. Prace będą kontynuowane w 2024 roku.			
2022	Przyjazna i Aktywna STRZYŻA	W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegające na wykonaniu modernizacji placów zabaw w lokalizacjach: pl. Maczka i pl. Piłsudskiego, wykonanie sadu miejskiego poprzez nasadzenia zieleni, wykonanie alejki , ogrodzenia terenu w sąsiedztwie placu zabaw w rejonie Kiepury. Dokonano zakupu i montażu zestawu do ćwiczeń z drążkami na Okazałej Strzyży. Wykonano skateparku na pl. Piłsudskiego i zakupiono i zamontowano huśtawkę dla dorosłych w sąsiedztwie placu zabaw na pl. Piłsudskiego. Prace będą kontynuowane w 2024 r.	232 945	232 945	61 463

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
2023	Przyjazna i Aktywna STRZYŻA	Cześć zadania dotycząca obniżenia krawężników - zrealizowana, wykonano na Placu Piłsudskiego m.in.: zakładanie rabat bylinowych i mieszanych	166 910	166 910	14 000
2023	Zielona Strzyża	- Plac gen. Maczka - zakładanie rabat bylinowych i mieszanych 25m2 z maku wschodniego, ściółkowanie korą ogrodniczą 25 m2,	67 640	67 640	56 891
2023	Przyjazna i Aktywna STRZYŻA	Uliczny bieg dzielnicowy, zajęcia Nordic Walking 2 x w tygodniu na świeżym powietrzu przez 40 tygodni w okresie wiosna-jesień, terenowa gra na orientację	49 650	49 650	46 522
2023	Przyjazna i Aktywna STRZYŻA	W 2023 r. trwały prace z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planuje się rozpoczęcie prac związanych z realizacją zadania polegającą na nasadzeniu i pielęgnacji zieleni wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej w sąsiedztwie placu zabaw w rejonie ul. Kiepury.	54 000	54 000	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

**Suchanino – projekty realizowane w 2023 roku**

<b>Edycja Budżetu Obywatelskiego</b>	<b>Nazwa projektu</b>	<b>Zakres wykonanych prac w 2023 roku</b>	<b>Szacowany koszt całkowity (w zł)</b>	<b>Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023</b>	<b>Wykonanie w 2023 roku (w zł)</b>
2021	Zielone Suchanino	Zrealizowano projekt, ogłoszono postępowanie. Postępowanie zostało unieważnione. Realizacja w 2024 r.	75 445	68 895	0
2021	Zagospodarowanie rekreacyjne wzgórze widokowego Suchanino z otwarciem punktu widokowego w ramach projektu Spojrzenie na Gdańsk	W 2023 roku zawarto umowę z wykonawcą na realizację zagospodarowania terenu z wykonaniem m. in. ścieżek i nawierzchni, montażem platformy widokowej, dostawą i montażem małej architektury ( ławki, kosze, stojaki rowerowe, tablicy historycznej, słupa z oznakowaniem punktu widokowego, hoteli dla owadów), oświetlenia oraz nasadzeń zieleni. Zadanie nie zostało zrealizowane w całości. Prace będą kontynuowane w 2024 roku.	468 071	406 755	0
2022	Oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Beethovena 21	Środki przeznaczono na wykonanie oświetlenia na przejściu dla pieszych przy ul. Beethovena 21. Zadanie zostało zrealizowane.	61 522	49 222	49 209

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
2022	Zbiornik Wileńska - brakujące oświetlenie	Środki przeznaczono na wykonanie oświetlenia traktu spacerowego przy Zbiorniku Wileńska w Gdańsku, między ul. Wileńską a ul. Schuberta. Zadanie zostało zrealizowane.	117 035	98 585	98 400
2022	Oświetlenie ul. Taborowej (odcinek pomiędzy ul. Taborową 4, a ul. Wyczółkowskiego)	Środki przeznaczono na wykonanie oświetlenia ul. Taborowej tj. odcinka pomiędzy ul. Taborową 4, a ul. Wyczółkowskiego. Zadanie zostało zrealizowane.	102 178	83 728	83 000
2022	Statek nad Stawem, doposażenie placu zabaw przy Stawie Wileńska	W 2023 r. zrealizowano zadanie polegające na zakupie i montażu statku w ramach doposażenia placu zabaw przy Stawie Wileńska. Zadanie zostało zrealizowane.	62 820	57 900	57 600
2023	Sąsiedzka strefa wypoczynku - PARK REKREACYJNY przy LISZTA	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na stworzeniu parku rekreacyjnego przy schodach przy ul. Liszta w stronę ul. Kartuskiej, z	375 669	375 669	21 281



Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
		rabatami kwiatowymi i małą architekturą.			
2023	Park Volty przy stawie Wileńska	W 2023 r. opracowano dokumentację projektową. W 2024 r. planuje się realizację zadania w zakresie zagospodarowania i poprawy stanu fragmentu zieleni na drodze w kierunku stawu Wileńska na wysokości ulic A. Volty i F. Schuberta.	117 767	117 767	0

**Śródmieście – projekty realizowane w 2023 roku**

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
2019	Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (I etap - ścianka wspinaczkowa, II etap - miejsca postojowe)	W 2023 roku zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych dla drugiego etapu zadania tj. modernizacji odcinka ul. Tobiasz oraz budowy miejsc postojowych. Zadanie nie zostało zrealizowane w całości. Prace budowlane będą kontynuowane w 2024 roku.	449 491	436 821	68 880

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
2021	Supertławka - przystanek autobusowy Gdańsk Hucisko Skwer Cz. Niemena	W 2023 roku trwały prace przygotowawczo-uzgodnieniowe do zlecenia etapu realizacji montażu ławki przy przystanku autobusowym Hucisko. W 2024 planowany jest jej montaż.	30 000	24 588	0
2021	Zadaszenie do sceny przy SP 57 ulica Aksamitna 8	W 2023 roku trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego oraz wybór wykonawcy. Zadanie nie zostało zrealizowane. Prace będą kontynuowane w 2024 roku w zakresie: wykonania zadaszenia sceny w postaci wiaty z konstrukcji drewnianej zamkniętej z trzech stron przeszklonymi ścianami posadowionej na fundamentach w postaci słupków żelbetowych, utwardzenia kostką betonową części trawnika pod sceną, obniżenia o 5 cm części trawnika przy scenie celem odprowadzenia wód opadowych, wykonania tablicy elektrycznej sceny TES.	260 295	242 460	2 460

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
2021	Zielona aleja na Wyspie Spichrzów - etap I	Środki przeznaczono na wykonanie trzech zieleńców o łącznej powierzchni 333m <sup>2</sup> . na Wyspie Spichrzów poprzez nasadzenie 12 szt. drzew gatunku lipa drobnolistna "Rancho", 324 szt. krzewów liściastych, 226 szt. krzewów iglastych, 435 szt. traw ozdobnych, 438 szt. bylin. Zadanie zostało zrealizowane.	94 001	77 204	77 204
2021	PlanTy na Podwalu	W 2023 r. trwały prace związane z pozyskaniem uzgodnień do dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie prac związanych z realizacją zadania polegającą na wykonaniu nasadzeń nowych drzew oraz roślinności towarzyszącej na terenach spacerowych biegnących wzdłuż ul. Podwale Staromiejskie.	124 461	104 563	0
2021	Plac zabaw dla dzieci przy ul. Reduta Dzik (Opływ Motławy)	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na wykonaniu placu zabaw	60 000	60 000	982

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
		dla dzieci poprzez zakup i montaż urządzeń zabawowych, zakup i montaż elementów małej architektury (stoliki, ławki) oraz wykonanie nowych nasadzeń roślinności.			
2022	Pielęgnacja starodrzewów i nowe nasadzenia przy ulicach Toruńska, Kamienna Grobla	W ramach umowy z Wykonawcą zrealizowano prace przy jarząbach przy ul. Łąkowej tj. uformowanie misy sadzeniowej wokół drzew wraz z jej odchwasczeniem - 117 szt, ściółkowanie mis sadzeniowych 181m2, wykonanie szczepień mikoryzą 126 szt, oprysk kwasami humusowymi 504m2, podlewanie (10-krotne podlewanie 1 szt. drzewa) - 117 szt.; cięcia pielęgnacyjne koron drzew - 117 szt.	133 966	113 262	73 568
2022	Miejska Galeria Kosycarzy - cz. 1	Podpisano umowę z projektantem. Wykonano projekt w dwóch wariantach, który został złożony do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków celem uzgodnienia. Zadanie planowane do realizacji w 2024 r.	10 000	10 000	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
2022	ETAP II - Zielona Aleja na Wyspie Spichrzów	Środki przeznaczono na wykonanie trzech zieleńców o łącznej powierzchni 333m <sup>2</sup> . na Wyspie Spichrzów poprzez nasadzenie 12 szt. drzew gatunku lipa drobnolistna "Rancho", 324 szt. krzewów liściastych, 226 szt. krzewów iglastych, 435 szt. traw ozdobnych, 438 szt. bylin. Zadanie zostało zrealizowane.	150 000	150 000	135 035
2022	Oświetlenie parku na Biskupiej Górze	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest ogłoszenie postępowania na roboty budowlane i rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na zakupie, dostawie i montażu oświetlenia parku na Biskupiej Górze.	165 000	164 961	34 440
2022	Plac kalisteniczny (street workout) - rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy	W 2023 roku wykonano zakup i montażu elementów do placu kalistenicznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 ul. Głęboka w Gdańsku. Zadanie zostało zrealizowane.	150 702	144 402	144 402

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
	Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku. Etap 2				
2022	Plac zabaw dla dzieci przy ul Reduta Dzik opływ Motławy	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na wykonaniu placu zabaw dla dzieci poprzez zakup i montaż urządzeń zabawowych, zakup i montaż elementów małej architektury (stoliki, ławki) oraz wykonanie nowych nasadzeń roślinności.	60 000	60 000	60
2023	BEE IN THE CENTER - łąka antysmogowa Pszczółki Mai	Przemiana zaniedbanego terenu w centrum miasta w zielone miejsce przyjazne naturze - antysmogowa łąka z domem dla owadów. Zadanie planowane do realizacji w 2024 r.	90 000	90 000	0
2023	Zwierzaki Górką! Domki dla jeży i	Montaż budek lęgowych nastąpi do końca listopada 2023 r. Zamontowano 13	4 400	4 400	4 327

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
	budki łęgowe na Biskupiej Górcie	szt. domków dla jeży na terenie Biskupiej Górki oraz 20 szt.			
2023	Rewaloryzacja Parku Siennickiego	W 2023 r. trwały prace z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planuje się rozpoczęcie prac związanych z realizacją zadania polegającą na nasadzeniu i pielęgnacji zieleni wraz z modernizacją chodników w Parku Siennickiego.	592 647	592 647	49 514

**Ujeścisko-Łostowice – projekty realizowane w 2023 roku**

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
2020	Warsztaty z podstaw programowania i robotyki dla dzieci	Zrealizowano 10 warsztatów z podstaw robotyki i programowania dla uczniów w wieku 10-12 lat w Szkole Podstawowej nr 12 w dzielnicy Ujeścisko.	4 800	4 800	4 800
2021	Multipark os. Pięć Wzgórz/os. Miłe: Porębskiego/Jaworzniaków	W 2023 roku trwały prace związane z realizacją zadania polegające na opracowaniu	482 325	479 963	34 485

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
		dokumentacji projektowych oraz budowie strefy z urządzeniami do ćwiczeń PARKOUR z bezpieczną nawierzchnią (drażki i poręcze, ścianka wysoka i wiele średnich ścianek, słupki), strefy OAZY RELAKSU z bezpieczną nawierzchnią pod urządzeniami (huśtawki: pojedyncza oraz typu „koszyk” dla najmłodszych i ”bocianie gniazdo” (po 2 szt. z każdej huśtawki), ławki bujane i drewniane (po 2 szt.)), strefy SPORTU I REKREACJI (boisko do koszykówki z nawierzchnią poliuretanową i mini boisko dla najmłodszych z nawierzchnią ze sztucznej trawy wraz z urządzeniami sportowymi + ogrodzenie), utwardzonych ścieżek rekreacyjnych pomiędzy elementami parku, oświetlenia dla			



Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
		poszczególnych elementów parku wraz z zasilaniem (13 słupów), drogi technologicznej do obsługi zaprojektowanych obiektów. Prace będą kontynuowane w 2024 r.			
2021	Multipark os. Pięć Wzgórz/os. Miłe: Porębskiego/Jaworzniaków	W 2023 roku trwały prace związane z realizacją zadania polegające na opracowaniu dokumentacji projektowych oraz budowie strefy z urządzeniami do ćwiczeń PARKOUR z bezpieczną nawierzchnią (drażki i poręcze, ścianka wysoka i wiele średnich ścianek, słupki), strefy OAZY RELAKSU z bezpieczną nawierzchnią pod urządzeniami (huśtawki: pojedyncza oraz typu „koszyk” dla najmłodszych i ”bocianie gniazdo” (po 2 szt. z każdej huśtawki), ławki bujane i drewniane (po 2 szt.)), strefy SPORTU I REKREACJI (boisko do	32 000	32 000	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
		koszykówki z nawierzchnią poliuretanową i mini boisko dla najmłodszych z nawierzchnią ze sztucznej trawy wraz z urządzeniami sportowymi + ogrodzenie), utwardzonych ścieżek rekreacyjnych pomiędzy elementami parku, oświetlenia dla poszczególnych elementów parku wraz z zasilaniem (13 słupów), drogi technologicznej do obsługi zaprojektowanych obiektów. Prace będą kontynuowane w 2024 r.			
2021	Zielony park os. Pięć Wzgórz/os. Miłe (Porębskiego/Jaworzniaków )	W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegające na budowie ścieżek rekreacyjnych, zakupie i montażu stołów do chińczyka i półkrzyków, zakupie i montażu leżaków, ławek, koszy oraz na zakupie i montażu defibrylatora. W 2024 r. prace będą kontynuowane.	79 999	79 409	700

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
2022	ROWEROWY RAJ dla mieszkańców: os. Pięć Wzgórz/os. Miłe	W 2023 roku została zawarta umowa na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przedmiotowego zadania. W 2024 roku planowany jest odbiór dokumentacji i ogłoszenie postępowania przetargowego w celu zawarcia umowy z Wykonawcą w zakresie budowy toru rowerowego dla dzieci i młodzieży.	589 770	589 770	0
2022	ZIELONY PARK os. Pięć Wzgórz i os. Miłe	W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegające na budowie ścieżek rekreacyjnych, zakupie i montażu stołów do chińczyka i półkrzyków, zakupie i montażu leżaków, ławek, koszy, zakup i nasadzeniu zieleni tj. drzew, krzewy, założenie trawników. W 2024 r. prace będą kontynuowane.	138 000	138 000	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
2023	MULTI PARK cz. 2: wybieg dla PSÓW i plac ZABAW os. Pięć Wzgórz/os. Miłe	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, wybudowaniu wybiegu dla psów, zakupu i montażu urządzeń zabawowych na placu zabaw, zakupu i montażu oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Borowskiego. Prace będą kontynuowane w 2024 roku.	600 000	600 000	124 900
2023	Skwer Przebiśniewowa ETAP 2 - Miejsce relaksu dla Mieszkańców	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na nasadzeniu zieleni tzn. krzewów, kwiatów i drzew, uporządkowaniu istniejącej zieleni oraz montażu małej architektury na skwerze przy ul. Przebiśniewowej i Niepołomickiej.	33 412	33 412	1 861
2023	ZIELONY PARK os. Pięć Wzgórz i os. Miłe	W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania w zakresie budowy ogrodu deszczowego.	130 000	130 000	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
		Prace będą kontynuowane w 2024 r.			
2023	Zielony Skwer Przebiśnegowa/ Niepołomska Etap 2	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planuje się rozpoczęcie prac związanych z realizacją zadania polegających na nasadzeniu zieleni: krzewów, kwiatów i drzew, uporządkowaniu istniejącej zieleni oraz zakupie i montażu małej architektury.	31 326	31 326	1 071

**VII Dwór – projekty realizowane w 2023 roku**

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
2022	Nasadzenia drzew	Wykonano pielęgnację nasadzeń z 2022 r.	34 393	6 594	6 593
2022	Plac Rekreacyjny dla mieszkańców w ramach zagospodarowania	Środki przeznaczono na wykonanie przyłącza sanitarno - kanalizacyjnego, robót ziemnych, ścieżki o dł. ok. 100 m, zakupu i montażu ławek i kosza na śmieci	229 570	217 837	213 420

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
	Strefy Buforowej - Zadanie 1	przy ul. Abrahama. Zadanie zostało zrealizowane.			
2023	Nasadzenie krzewów ozdobnych dookoła Placu rekreacyjnego	W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegające na ogrodzeniu placu przy ul. Abrahama na odcinku około 140 metrów za pomocą krzewów ozdobnych, wraz z montażem tzw. siatki leśnej i furtek w miejscu ciągów pieszych. W 2024 r. prace będą kontynuowane.	104 366	104 366	68 213
2023	Modernizacja placu zabaw przy ul. Michałowskiego i wzgórzu Lagry	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na wykonaniu modernizacji placu zabaw poprzez wymianę urządzeń, ogrodzenie terenu i stworzenie bezpiecznej przestrzeni do zabaw dla dzieci przy ul. Michałowskiego.	245 213	245 213	27 000

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

**Wrzeszcz Dolny – projekty realizowane w 2023 roku**

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
2021	Zielony Wrzeszcz Dolny	Zrealizowano projekt, ogłoszono postępowanie. Postępowanie zostało unieważnione. Realizacja w 2024 r.	116 474	112 524	0
2021	Atrakcyjny Wrzeszcz - nowa jakość przestrzeni publicznych we Wrzeszczu Dolnym	Środki przeznaczono na wykonanie w rogu ulic Białej / Waryńskiego uporządkowania i rekultywacji terenu, budowy ścieżki, nasadzeniem dodatkowej roślinności (krzewy, żywopłot, urządzenie trawnika), instalacji oświetlenia z zasilaniem energetycznym, instalacji monitoringu z przyłączeniem do sieci oraz wyposażenia terenu w elementy małej architektury tj. ławki i kosze na śmieci, tablicę informacyjną. Przy Potoku Strzyża pomiędzy ul. Aldony, a ul. Wyspiańskiego wykonano renowację istniejących ścieżek, rekultywację istniejącej zieleni z nasadzeniem dodatkowej roślinności (krzewy niskopienne), rozbudowę istniejącej instalacji oświetlenia oraz	842 545	793 495	786 925

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
		wyposażenie terenu w elementy małej architektury. Zadanie zostało zrealizowane.			
2022	Budki lęgowe dla ptaków Wrzeszcz Dolny	Zamontowano 125 budek w Parku Kuźniczki-11 szt., na terenie zieleni przy ul. Białej/Waryńskiego 15 szt., paeku bp. O'Rurke - 18 szt., zieleniec Plac Wybickiego 18 szt., na terenie zieleni przy kościele św. Stanisława -10 szt., Park nad Strzyżą-28 szt., zieleniec przy al. Hallera -25 szt.	18 500	2 307	0
2022	Monitoring - Bezpieczeństwo Mieszkańców Wrzeszcza Dolnego	Środki przeznaczono na zakup i montaż kamer w lokalizacjach: ul. Kościuszki na skrzyżowaniu ul. Chrobrego/Kilińskiego; skrzyżowaniu al. Legionów/Plac J. Wybickiego; Park Kuźniczki; skrzyżowaniu ul. Wajdeloty/Aldony; Park nad Potokiem Strzyża. Zadanie zostało zrealizowane.	345 000	345 000	345 000
2022	Parkowy zakątek	Środki przeznaczono na wykonanie nowych alejek parkowych, uporządkowanie roślinności niskiej,	151 301	145 001	145 000



Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
		usunięcie zbędnej roślinności, zakupu i montażu ławek z oparciem oraz koszy na śmieci na ogólnodostępnym terenie przy Liceum Ogólnokształcącym nr II i Liceum Ogólnokształcącym nr XIX przy ul. Pestalozziego. Zadanie zostało zrealizowane.			
2023	Gra Terenowa na Orientację Wrzeszcz Dolny - Zabawa z Mapą	GTnO to impreza rekreacyjna, edukująca w zakresie posługiwania się mapą i kompasem. Przeznaczona dla dzieci i dorosłych, a w szczególności dla rodzin	6 650	6 650	6 615
2023	Park w kwartale ul. Mickiewicza - Chrobrego - Zbyszka z Bogdańca	W 2023 r. trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2024 r. planuje się realizację zadania w zakresie uporządkowania i wyrównania terenu, wytyczenia ciągów pieszo - rowerowych, wymiany ziemi pod nasadzenia oraz nasadzenia drzew i krzewów w kwartale ul. Mickiewicza/Chrobrego/Zbyszka z Bogdańca.	132 387	132 387	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
2023	Rewitalizacja Parku Biskupa O'Rourke	Środki przeznaczono na: wykonanie przycięcia krzewów i pnączy liściastych (152 szt.), realizację prac porządkowych i ogrodniczych, w tym zakładanie rabat bylinowych i mieszanych, sadzenie krzewów liściastych, iglastych i pnączy (197 szt.), sadzenie roślin cebulowych (500 szt.) w Parku Biskupa O'Rourke przy ul. Mickiewicza. Zadanie zostało zrealizowane.	20 000	20 000	20 000
2023	Nowy skatepark dla Wrzeszcza z koszem do gry w Parku na Strzyżą	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na budowie skateparku, zakupie i montażu koszy do gry w streetball w Parku nad Strzyżą.	600 000	600 000	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

**Wrzeszcz Górny – projekty realizowane w 2023 roku**

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
2020	Sobótkowa polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań - etap I	Środki przeznaczono na realizację zadania w zakresie: wykonania robót ziemnych związanych z humusowaniem terenu i jego wyrównaniem, profilowania i zagęszczania podłoża – górna warstwa podbudowy z kamienia łamanego, ułożenia powierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe ze zrębków drewnianych zmiękczonej, ułożenia powierzchni bezpiecznej w formie piasku płukanego zaokrąglonego, wykonania palisady drewnianej, wykonania parkietu tanecznego, dostawy i montażu palisady pionowej z poręczą, dostawy i montażu drewnianych schodów terenowych, dostawy i montażu zestawu dużych owadów „Żuk” i „Osa” wraz z fundamentowaniem, dostawy i montażu koszy na śmieci wraz z fundamentowaniem, dostawy i montażu ławki z oparciem wraz z	1 085 894	1 044 935	493 941

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
		fundamentowaniem, dostawy i montażu elementów placów zabaw. Zadanie nie zostało zrealizowane w całości. Prace będą kontynuowane w 2024 roku.			
2021	Sobótkowa Polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu, miejsce spotkań - etap II	Środki przeznaczone na realizację zadania w zakresie: wykonania robót ziemnych związanych z humusowaniem terenu i jego wyrównaniem, profilowania i zagęszczania podłoża – górna warstwa podbudowy z kamienia łamanego, ułożenia powierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe ze zrębków drewnianych zmiękczonej, ułożenia powierzchni bezpiecznej w formie piasku płukanego zaokrąglonego, wykonania palisady drewnianej, wykonania parkietu tanecznego, dostawy i montażu palisady pionowej z poręczą, dostawy i montażu drewnianych schodów terenowych, dostawy i montażu zestawu dużych owadów „Żuk” i „Osa” wraz z fundamentowaniem, dostawy i montażu	450 000	450 000	450 000

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
		koszy na śmieci wraz z fundamentowaniem, dostawy i montażu ławki z oparciem wraz z fundamentowaniem, dostawy i montażu elementów placów zabaw. Zadanie nie zostało zrealizowane w całości. Prace będą kontynuowane w 2024 roku.			
2022	Piękne zieleńce we Wrzeszczu	W 2023 r. trwały prace związane z przeprowadzeniem postępowań przetargowych na wybór wykonawcy. W 2024 r. planuje się realizację zadania polegającego na stworzeniu pięciu zieleńców poprzez obsadzenie drzewami, krzewami oraz roślinnością niską terenu przy ul. Do Studzienki w okolicy Domu Handlowego Jantar, ul. Waryńskiego oraz ul. Dmowskiego w okolicy dworca PKP.	123 000	123 000	0
2022	WIELKI FINAŁ - Sobótkowa Polana - Leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu.	Środki przeznaczono na realizację zadania w zakresie: wykonania robót ziemnych związanych z humusowaniem terenu i jego wyrównaniem, profilowania i zagęszczania podłoża – górna warstwa	490 000	490 000	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
	Miejsce spotkań. - Etap III (ostatni)	podbudowy z kamienia łamanego, ułożenia powierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe ze zrębków drewnianych zmięczonych, ułożenia powierzchni bezpiecznej w formie piasku płukanego zaokrąglonego, wykonania palisady drewnianej, wykonania parkietu tanecznego, dostawy i montażu palisady pionowej z poręczą, dostawy i montażu drewnianych schodów terenowych, dostawy i montażu zestawu dużych owadów „Żuk” i „Osa” wraz z fundamentowaniem, dostawy i montażu koszy na śmieci wraz z fundamentowaniem, dostawy i montażu ławki z oparciem wraz z fundamentowaniem, dostawy i montażu elementów placów zabaw. Zadanie nie zostało zrealizowane w całości. Prace będą kontynuowane w 2024 roku.			

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
2023	Remont górnego fragmenty chodnika na Migowskiej	Zakres zadania musi zostać skoordynowany z planami modernizacji ul, Migowskiej. GZDiZ skierował pismo do Wydziału Projektów Inwestycyjnych UMG celem wskazania przybliżonej daty rozpoczęcia modernizacji	80 000	80 000	0
2023	Czy to drzewo? Czy to pnącze? Odporne i efektowne	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Uruchomienie postępowania na wybór wykonawcy prac	59 000	59 000	0
2023	Ogólnodostępne słupy ogłoszeniowe we Wrzeszczu Górnym	Trwały przygotowania. Zadanie planowane do realizacji w 2024 r.	30 000	30 000	0
2023	Gra Terenowa na Orientację Wrzeszcz Górny - Zabawa z Mapą	GTnO to impreza rekreacyjna, edukująca w zakresie posługiwania się mapą i kompasem. Przeznaczona dla dzieci i dorosłych, a w szczególności dla rodzin	6 650	6 650	6 615
2023	Więcej zabawy na Podleśnej Polanie - modernizacja placów zabaw	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na powiększeniu placu zabaw dla najmłodszych dzieci poprzez	375 000	375 000	26 739

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
		przygotowanie terenu i montaż ogrodzenia, zakup i montaż urządzeń, montaż małej architektury i tablic oraz stworzenie ogrodu deszczowego, wykonanie nasadzeń wzdłuż ogrodzenia.			

**Wyspa Sobieszewska – projekty realizowane w 2023 roku**

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
2020	Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - projekt - etap I	Środki finansowe przeznaczone na nadzór autorski zrealizowanego zadania w 2022 r. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.	194 834	2 461	0
2023	Stworzenie Przestrzeni Rekreacyjno-Wypoczynkowej	Przygotowano dokumentację projektową, trwa przygotowanie dokumentów do postępowania na wybór wykonawcy prac. Uruchomienie postępowania: I kwartał 2024 r.	117 000	117 000	0
2023	Zagospodarowanie terenu rekreacji i	W 2023 r. wykonano niwelację oraz ukształtowanie terenu pod amfiteatr i scenę,	425 924	425 924	425 777



Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
	sportu z placem zabaw część IV	budowę amfiteatru, miejsc pod scenę mobilną, zjazdu z drogi publicznej, trawniki oraz uporządkowano i odtworzono zieleń. Zadanie zostało zrealizowane.			

**Wzgórze Mickiewicza – projekty realizowane w 2023 roku**

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
2021	Zieleń i aktywność - zagospodarowanie skweru przy Telimeny - etap I	W 2023 roku trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2024 roku planuje się realizację zadania polegającego na zagospodarowaniu skweru przy ul. Telimeny.	49 507	44 710	0
2022	Nowogródzka - renowacja i modernizacja terenu zielonego	Ogłoszono postępowanie. Postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert. Planowane uruchomienie kolejnego postępowania w 2024 r.	53 866	53 866	0
2022	Park Na Zboczu - oświetlenie	Środki przeznaczono na wykonanie oświetlenia lampami LED ciągu pieszego w	258 823	240 373	239 467

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
	lampami LED ciągu pieszego	Parku na Zboczu. Zadanie zostało zrealizowane.			
2023	Zagospodarowanie skarp	Opracowano koncepcję nasadzeń, uzgodniono z Wnioskodawcą oraz opracowano dokumentację do postępowania. Planowane uruchomienie postępowania w 2024 r.	50 000	50 000	0
2023	Remont i modernizacja placu zabaw przy ulicy Jacka Soplicy	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na modernizacji istniejącego placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz nasadzenie roślinności przy ul. Jacka Soplicy.	227 290	227 290	16 785

**Zaspa Młyniec – projekty realizowane w 2023 roku**

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
2022	Zielony teren wypoczynku i rekreacji na	Środki przeznaczono na uporządkowanie zieleni, dodanie roślin kwitnących, klombów i utworzenie terenu	91 842	91 842	91 842

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
	kompleksie sportowym przy ZSP nr 5 (SP 92)	rekreacyjnego dla seniorów poprzez zakup i montaż infrastruktury typu: ławki, leżaki miejskie, stół do szachów na terenie kompleksu sportowego należącego do Zespołu Szkół Podstawowych nr 5. Zadanie zostało zrealizowane.			
2023	Zaprośmy jeże do naszych ogródków	Zamontowano część z 22 szt. domków dla jeży - koszt 1925 zł. Z uwagi na niewielką powierzchnię działki gminnej dla realizacji przedmiotowego zadania część domków zamontowano na terenach Spółdzielni w uzgodnieniu. Brak jest zasadności montażu większej ilości.	20 000	20 000	1 925
2023	Zielona rekreacja na kompleksie sportowym część 3	Środki przeznaczono na uporządkowanie zieleni, dodanie roślin kwitnących, klombów i utworzenie terenu rekreacyjnego dla seniorów poprzez umieszczenie infrastruktury typu: ławki, leżaki miejskie, stół do szachów na terenie kompleksu sportowego należącego do Zespołu Szkolno-Podstawowego nr 5 przy	96 515	96 515	95 682

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
		ul. Startowej nr 9. Zadanie zostało zrealizowane.			
2023	Strefa Malucha	Środki przeznaczono na modernizację tarasów, wykonanie plansz do gier chodnikowych na nawierzchni elastycznej, budowę podjazdu dla wózków i osób z niepełnosprawnościami na terenie Przedszkola 86. Zadanie zostało zrealizowane. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w 2024 roku.	237 600	237 600	213 840

**Zaspa Rozstaje – projekty realizowane w 2023 roku**

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
2022	Dokończenie projektu z BO 2017 - wysoka zieleń na placu przy Al. Jana Pawła II / ul. Meissnera	Środki przeznaczono na wykonanie nasadzeń wysokiej zieleni poprzez posadzenie drzew ozdobnych, w tym jabłonie, buki, wiśnie oraz platany na placu przy Al. Jana Pawła II i ul. Meissnera. Zadanie zostało zrealizowane.	91 764	32 448	18 727

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
2023	Łąka kwietna na granicy Parku Jana Pawła II	Wykonano nasadzenia zieleni niskiej w Parku JP II,; prace ogrodnicze tj. prace porządkowe, nasadzenie cebul kwiatowych - 1050 szt., zakładanie rabat bylinowych i mieszanych 198 m2, zakładanie kwietników z róż 75 m2, nasadzenia uzupełniające roślin cebulowych w kwietnikach i pojemnikach - duże cebule 840 szt, małe cebule 210 szt, nasadzenia krzewów i pnączy 266 szt.	60 000	60 000	55 198
2023	Zielony parawan - ulica Leszczyńskich	Zarówno pierwsze jak i drugie postępowanie na nasadzenia drzew unieważniono. Planowane uruchomienie postępowania w 2024 r.	27 400	27 400	0
2023	IV etap - Strefa Sportu Rekreacji i Zabaw w SP 48 i Przedszkole nr 5	W 2023 roku trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego oraz wybór wykonawcy, który zrealizuje zadanie w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanie nie zostało zrealizowane. Prace będą kontynuowane w 2024 roku w zakresie: renowacji/odnowienia piaskownic,	250 000	250 000	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
		oczyszczenia nawierzchni oraz budowy tablicy kredowej na murze, wykonania toru do gry w bule, zakupu i montażu urządzeń zabawowych ze zjeżdżalnikami wraz z nawierzchnią bezpieczną, zakupu i montażu urządzeń zabawowych do wspinaczki po linach typu „pająk” wraz z nawierzchnią bezpieczną na terenie Szkoły Podstawowej nr 48 i Przedszkola nr 5.			
2023	IV etap - Strefa Sportu Rekreacji i Zabaw w SP 48 i Przedszkole nr 5	W 2023 roku trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego oraz wybór wykonawcy, który zrealizuje zadanie w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanie nie zostało zrealizowane. Prace będą kontynuowane w 2024 roku w zakresie: renowacji/odnowienia piaskownic, oczyszczenia nawierzchni oraz budowy tablicy kredowej na murze, wykonania toru do gry w bule, zakupu i montażu urządzeń zabawowych ze zjeżdżalnikami wraz z nawierzchnią bezpieczną, zakupu i	136 566	136 566	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
		montażu urządzeń zabawowych do wspinaczki po linach typu „pająk” wraz z nawierzchnią bezpieczną na terenie Szkoły Podstawowej nr 48 i Przedszkola nr 5.			

**Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia – projekty realizowane w 2023 roku**

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
2021	Pumptrack tor jazdy dla każdego na świeżym powietrzu	W 2023 r. trwały prace związane z możliwością realizacji zadania. Ze względu na wytyczne Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków budowa pumptrack we wskazanej we wniosku lokalizacji jest niemożliwa. Wobec tego rozpoczęto poszukiwania działki na terenie dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, gdzie realizacja pumptrack będzie możliwa. Po wyborze działki i akceptacji przez wnioskodawcę przewidziane jest opracowanie projektu i budowa toru.	415 080	415 080	0

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
		Wyżej wymienione prace będą kontynuowane w 2024 roku.			
2022	Aleja drzew wzdłuż ścieżki rowerowej na ulicy Pomorskiej	Wykonano nasadzenia. Zadanie zrealizowane.	85 894	27 923	15 955
2022	Budki łęgowe dla ptaków Żabianka	Zamontowano 125 budek na terenie zieleni przy potoku Oliwskim wzdłuż Pomorskiej - 18 szt., na zieleńcu przy ul. Subisława i ul. Pomorskiej - 5 szt., w Parku Przymorze 66 szt., przy ul. Pomorskiej w pasie rozdziału - 36 szt.	18 500	2 307	0
2022	Osiedle dla pożytecznych owadów	Wykonano czyszczenie zainstalowanych budek.	7 000	4 000	4 000
2022	Plenerowa strefa relaksu i zabawy dla dzieci, dorosłych i seniorów	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na budowie placu zabaw o charakterze sprawnościowym z urządzeniami dla dzieci w wieku od 3 lat, budowie strefy odpoczynku na łonie natury dla osób	382 440	376 905	26 545



Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
		starszych, wyposażeniu placu w ławki i urządzenia do gier edukacyjnych, stojaki na rowery, kosze i tablicę informacyjną.			
2023	Aleja drzew wzdłuż ścieżki rowerowej na ulicy Pomorskiej	Wykonano nasadzenia 35 szt. drzew przy ul. Pomorskiej 14 szt. (lipa 'Greenspire'), 10szt. ul. Subisława (lipa 'greenspire-8 szt., topola czarna 'Italica'- 2 szt.), ul. Rybickiego 11 szt. (lipa 'Greenspire').	99 000	99 000	69 213
2023	Zielona Dzielnica	Wykonano na terenie przedszkola przy ul. Tysiąclecia - zakładanie rabat bylinowych i mieszanych 26 m <sup>2</sup> , ściółkowanie korą ogrodniczą 26 m <sup>2</sup> , sadzenie krzewów i pnączy 65 szt., karczowanie krzewów 4 szt., uzupełnienie warstwy ziemi gruntem jałowym i przestawienie 3 donic.	8 278	8 278	8 278
2023	Budowa boiska do koszykówki na osiedlu Żabianka	W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest ogłoszenie postępowania na roboty budowlane i rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na budowie boiska do koszykówki w środku osiedla Żabianka,	425 132	425 132	24 600

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok  
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego  
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja Budżetu Obywatelskiego	Nazwa projektu	Zakres wykonanych prac w 2023 roku	Szacowany koszt całkowity (w zł)	Plan uchwalony w zł według stanu na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku (w zł)
		pomiędzy ulicą Gdyńską 7, a ulicą Sztormową 7.			

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.