

Załącznik nr 1

wersja dostępna cyfrowo

RAPORT O STANIE MIASTA GDAŃSKA 2024

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO



GDAŃSK

Spis treści

I.	Wstęp	6
II.	Ogólnomiejskie projekty poddane pod głosowanie oraz wybrane do realizacji przez mieszkańców w Budżecie Obywatelskim oraz Zielonym Budżecie Obywatelskim 2025, w głosowaniu w 2024 roku	10
	Ogólnomiejskie – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025.....	10
	Ogólnomiejskie – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025.	12
III.	Dzielnicowe projekty poddane pod głosowanie oraz projekty wybrane do realizacji przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025, w głosowaniu w 2024 r.	14
	Aniołki - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025	14
	Aniołki - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025	14
	Brętowo - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025	15
	Brętowo - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025.....	15
	Brzeźno - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025	16
	Brzeźno - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025.....	16
	Chełm - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025	17
	Chełm - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025	18
	Jasień - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025.....	19
	Jasień - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025.....	20
	Kokoszki - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025	20
	Kokoszki - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025.....	21
	Krakowiec-Górki Zachodnie - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025	21
	Letnica - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025.....	22
	Letnica - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025	22
	Matarnia - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025.....	22
	Matarnia - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025.....	23
	Młyniska - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025	23
	Młyniska - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025	23
	Nowy Port - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025	24
	Nowy Port - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025	24
	Oliwa - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025	25
	Oliwa - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025	26
	Olszynka - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025	27

Olszynka - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025	27
Orunia Górna-Gdańsk Południe - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025	28
Orunia Górna-Gdańsk Południe - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025.....	28
Orunia-Św. Wojciech-Lipce - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025	29
Orunia-Św. Wojciech-Lipce - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025.....	30
Osowa - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025	30
Osowa – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025.....	32
Piecki-Migowo – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025.....	32
Piecki-Migowo – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025..	34
Przeróbka – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025	34
Przeróbka – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025	34
Przymorze Małe – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025	35
Przymorze Małe – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025	35
Przymorze Wielkie – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025.....	36
Przymorze Wielkie – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025	37
Rudniki – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025.....	38
Rudniki – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025.....	38
Siedlce – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025	38
Siedlce – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025	39
Stogi – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025.....	39
Stogi – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025.....	40
Strzyża – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025	41
Strzyża – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025	41
Suchanino – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025.....	42
Suchanino – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025	42
Śródmieście – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025	43
Śródmieście – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025	44
Ujeścisko-Łostowice – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025	44
Ujeścisko-Łostowice – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025	45
VII Dwór – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025.....	46
VII Dwór – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025.....	47


	Wrzeszcz Dolny – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025	47
	Wrzeszcz Dolny – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025.	48
	Wrzeszcz Górny – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025	48
	Wrzeszcz Górny – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025	49
	Wyspa Sobieszewska – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025.....	50
	Wyspa Sobieszewska – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025	51
	Wzgórze Mickiewicza – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025	51
	Wzgórze Mickiewicza – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025	52
	Zaspa Młyniec – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025	52
	Zaspa Młyniec – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025...	53
	Zaspa Rozstaje – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025.....	53
	Zaspa Rozstaje – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025..	54
	Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025.....	55
	Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025.....	55
IV.	Projekty Budżetu Obywatelskiego realizowane w 2024 roku	56
V.	Ogólnomiejskie projekty z Budżetu Obywatelskiego realizowane w 2024 roku.....	60
VI.	Dzielnicowe projekty z Budżetu Obywatelskiego realizowane w 2024 roku	69
	Aniołki – projekty realizowane w 2024 roku	69
	Brętowo – projekty realizowane w 2024 roku.....	72
	Brzeźno – projekty realizowane w 2024 roku.....	76
	Chełm – projekty realizowane w 2024 roku	80
	Jasień – projekty realizowane w 2024 roku	86
	Kokoszki – projekty realizowane w 2024 roku	91
	Krakowiec-Górki Zachodnie – projekty realizowane w 2024 roku	93
	Matarnia – projekty realizowane w 2024 roku.....	94
	Młyniska – projekty realizowane w 2024 roku	97
	Nowy Port – projekty realizowane w 2024 roku	98
	Oliwa – projekty realizowane w 2024 roku	101
	Olszynka – projekty realizowane w 2024 roku	104
	Orunia Górna-Gdańsk Południe – projekty realizowane w 2024 roku .	106

Orunia-Św. Wojciech-Lipce– projekty realizowane w 2024 roku.....	110
Osowa – projekty realizowane w 2024 roku	114
Piecki-Migowo – projekty realizowane w 2024 roku.....	118
Przeróbka – projekty realizowane w 2024 roku	121
Przymorze Małe – projekty realizowane w 2024 roku	123
Przymorze Wielkie – projekty realizowane w 2024 roku	128
Rudniki – projekty realizowane w 2024 roku	132
Siedlce – projekty realizowane w 2024 roku	134
Stogi – projekty realizowane w 2024 roku	136
Strzyża – projekty realizowane w 2024 roku	139
Suchanino – projekty realizowane w 2024 roku.....	142
Śródmieście – projekty realizowane w 2024 roku	147
Ujeścisko-Łostowice – projekty realizowane w 2024 roku.....	152
VII Dwór – projekty realizowane w 2024 roku	158
Wrzeszcz Dolny – projekty realizowane w 2024 roku	160
Wrzeszcz Górny – projekty realizowane w 2024 roku.....	163
Wyspa Sobieszewska – projekty realizowane w 2024 roku	168
Wzgórze Mickiewicza – projekty realizowane w 2024 roku.....	170
Zaspa Młyniec – projekty realizowane w 2024 roku	172
Zaspa Rozstaje – projekty realizowane w 2024 roku.....	173
Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia – projekty realizowane w 2024 roku	177

Wstęp

Wprowadzony w 2013 r. jako chęć przekazania części decyzji gdańszczankom i gdańszczanom Budżet Obywatelski (BO) w Gdańsku stał się nieodłącznym elementem corocznej współpracy władz miejskich z mieszkańcami. Środki przeznaczone na Budżet Obywatelski stanowią około 0,42% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. Kwota dzielona jest na projekty ogólnomiejskie – 18,7% oraz dzielnicowe – 81,3%. Zielony Budżet Obywatelski stanowi prawie 20% kwoty przeznaczonej na projekty dzielnicowe oraz blisko 30% na projekty ogólnomiejskie.

Środki przeznaczone na Budżet Obywatelski w latach 2018-2024
- dane w mln zł, dane w zł -



Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Głosowanie na Budżet Obywatelski 2025 w Gdańsku trwało od 9 września do 23 września 2024 r. Cały proces rozpoczął się już w styczniu, a zakończył się ogłoszeniem wyników 27 września 2024 r. Wszyscy mieszkańcy Gdańska, w tym także dzieci i młodzież mogli samodzielnie, drogą elektroniczną oddać swój głos bądź skorzystać z punktów do głosowania rozmieszczonych na terenie Gdańska. Dzięki organizacji

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

mobilnych punktów we wszystkich dzielnicach, mieszkańcy, a zwłaszcza osoby z brakiem dostępu do internetu, mogli głosować w wybranym dniu w swojej dzielnicy. W ostatniej edycji Budżetu Obywatelskiego z takiej możliwości skorzystały 1263 osoby.

W 2024 r. złożono 612 projektów, w tym 159 w kategorii Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Łączna kwota Budżetu Obywatelskiego 2025 wyniosła 21 526 022 zł, z czego na projekty dzielnicowe przeznaczono 17 388 171 zł (w tym Zielony Budżet Obywatelski 3 718 649 zł), a na projekty ogólnomiejskie 4 137 851 zł (w tym Zielony Budżet Obywatelski 1 304 922 zł). Do głosowania zakwalifikowano 394 projekty. W głosowaniu wzięło udział 38 270 mieszkańców Gdańska – 21 510 kobiet oraz 16 760 mężczyzn. Ogólna frekwencja wyniosła 8,9%. Najlepszy wynik wśród dzielnic, pod względem frekwencji uzyskała Letnica (25,9%), tym samym wygrywając iluminacje świąteczne dla swojej dzielnicy. Do realizacji zostało wybranych 111 projektów, w tym 48 to projekty Zielonego Budżetu Obywatelskiego (42 dzielnicowe i 6 ogólnomiejskich). Od kilku lat obowiązuje zasada, zgodnie z którą, jeżeli w danej dzielnicy nie wykorzystano pełnej puli środków na realizację zwycięskich projektów, to ta pula przechodzi do kolejnej edycji BO. I tak, w edycji BO 2025 (głosowanie w 2024 r.) nie wykorzystano dokładnie 1 168 364 złotych, i ta kwota przejdzie do puli BO na kolejny rok.

Wybrane informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku wg edycji w latach 2018–2024


Edycja BO w Gdańsku	BO 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Rok, w którym odbyło się głosowanie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kwota BO (w mln zł), w tym:	19,8	18,5	18,4	20,8	22,1	20,4	21,5
na projekty ogólnomiejskie	4,0	3,6	3,6	4,3	4,3	3,8	4,1
na projekty dzielnicowe	15,9	14,9	14,8	16,5	17,8	16,6	17,4
Udział kwoty BO w stosunku do wydatków budżetowych (w %)	0,59	0,56	0,56	0,50	0,51	0,50	0,42

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Edycja BO w Gdańsku	BO 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Środki BO przypadające na uprawnionych do głosowania (w zł)	50,5	39,7	39,1	44,2	50,8	47,6	50,3
Frekwencja (w %)	12,4	11,4	8,6	9,9	9,5	10,7	8,9
Liczba osób, które zagłosowały	48 760	53 025	40 383	43 190	41 217	45 776	38 270
Liczba projektów złożonych	455	563	629	674	482	697	612
Liczba projektów poddanych pod głosowanie	319	331	357	387	305	399	394
Liczba projektów wybranych do realizacji	82	75	115	121	118	111	111

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG

Frekwencja podczas głosowania w 2024 roku w podziale na dzielnice



Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Ogólnomiejskie projekty poddane pod głosowanie oraz wybrane do realizacji przez mieszkańców w Budżecie Obywatelskim oraz Zielonym Budżecie Obywatelskim 2025, w głosowaniu w 2024 roku

Ogólnomiejskie – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Nadmorska ścieżka pieszo-rowerowa plaża Stogi-Górki Zachodnie - etap II	2 000 000	4375	Tak
Rowerowy Górny Taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)	2 000 000	4176	Nie
Gdańskie zbiorniki retencyjne: ławki bujane, leżaki i zieleń	832 929	3696	Tak
Wspinaczkowy Multipark Morena	950 000	3642	Nie
Pogotowie Dla Zwierząt	875 000	3606	Nie
Zakup nowych książek do gdańskich bibliotek - Rozwijamy pasję czytania	65 000	2331	Nie
Oliwskie Skwery - projekt realizacji skwerów, parków, zieleńców	2 000 000	2258	Nie
Gdańsk Południe. Oświetlenie zbiornika Augustowska miejsca rekreacji	200 000	1908	Nie
Nowe miejsce na ognisko w Gdańsku	230 000	1108	Nie
Sportowe Bulwary Przy Opływie Motławy	1 400 000	1083	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Kącik dziecięcy i nowe wyposażenie obu wypożyczalni Biblioteki Chełm	390 000	925	Nie
Sportowa Sobótkowa Polana	1 900 000	883	Nie
Kultowe akwarium - tramwaj 105N z lat '70	1 200 000	820	Nie
W kobiecie siła! -Szkolenia z samoobrony i pierwszej pomocy dla kobiet	565 764	720	Nie
Remont schodów z Siedlec na Chełm	464 984	711	Nie
Arena nowych sportów miejskich - Multisportowe twarde boisko z bandami	1 174 500	556	Nie
Dzieci bawią się nie tylko w P. Reagana - środki dla mniejszych placów	250 000	555	Nie
#PokojnajmyRakWGdańsku! Kampania na rzecz zdrowia publicznego	600 000	541	Nie
Gdańsk polską stolicą disc golfa 2025 - aktywizacja dzieci i seniorów	45 950	489	Nie
Bezpieczny i estetyczny łącznik Otwarta - Beethovena	260 000	453	Nie
Mały sportowiec - zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci	30 000	347	Nie
Czasem czuję mocniej - warsztaty dla Dzieci i Młodzieży	42 000	336	Nie
Wspólnie gotowi - cykl szkoleń z zakresu reagowania kryzysowego	76 000	334	Nie
Curling sposób na aktywność i świetną zabawę dla wszystkich	50 000	220	Nie
Wyrazić niewyraźne. Twórcze kręgi dla osób po stracie.	6 000	195	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Książkomat przy Bibliotece Ratuszowej	150 000	190	Nie
Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju	63 200	183	Nie
Turnieje brydża sportowego o Puchar Rady Dzielnicy Chełm	50 000	49	Nie

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Ogólnomiejskie – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Gdańsk bez śmieci - uporządkujmy nadmorskie dzielnice	222 600	8041	Tak
Zielony Górny Taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)	434 974	5309	Tak
Zielona Oliwa - projekt przywrócenia zadrzewień przy Al. Grunwaldzkiej	434 974	4509	Tak
Gdańskie zbiorniki retencyjne: Drzewa, kwitnące krzewy i byliny	434 974	4258	Nie
Gdańsk ratuje stare drzewa. Edycja 2: Chełm, Ujeścisko.	380 000	2610	Nie
Gdańsk Południe. Zielone zbiorniki wodne i miejsca rekreacji	350 000	2533	Nie
Żywa architektura i zieleń nad zbiornikami wodnymi Gdańska	411 974	2116	Nie
Spacery przyrodnicze z przewodnikiem w każdej dzielnicy Gdańska	23 000	1985	Tak

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zadbajmy o gdańskie drzewa - jemioła pod kontrolą	434 777	1622	Nie
Las Pamięci - pochówek pośród drzew na Cmentarzu Łostowickim	112 000	1292	Tak
Park Natury "Dzika Fosa Miejska"	218 000	1001	Nie
Zielony przystanek przy Opływie Motławy	380 000	851	Nie
Zieleń wokół placu zabaw na szanćcach przy Opływie Motławy	70 000	577	Tak

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG

Dzielnicowe projekty poddane pod głosowanie oraz projekty wybrane do realizacji przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025, w głosowaniu w 2024 r.

Aniołki - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Doświetlenie polanki rekreacyjnej na Wroniej Górcie	150 000	804	Tak
Zadbana przestrzeń na Traugutta	180 000	552	Tak
SąsiedZIK Aniołków	188 500	493	Nie
Gra Terenowa na Orientację Aniołki 2025 - Zabawa z Mapą	7 700	138	Nie

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Aniołki - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Kolorowa Towarowa – SKM Politechnika i Opera Bałtycka	72 146	317	Nie

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Brętowo - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Integracyjna i nowoczesna przestrzeń rekreacyjna w SP 38 – Etap 2	296 705	1555	Nie
Chodnik rekreacyjno-użytkowy wzdłuż zbiornika Nowiec II	287 840	451	Nie
Trochę cienia i wygody w strefie buforowej TPK na końcu ul. Potokowej	40 000	306	Nie
Szaguś Brętowo - piesza i rowerowa orientacja terenowa	7 000	68	Nie
Piknik rowerowy - Nowe Sporty Miejskie - Brętowo	31 600	54	Nie

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Brętowo - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zielona przestrzeń rekreacyjna w SP 38	74 176	377	Tak
Matemblewo ma szansę na fantastyczny skwer rekreacyjny! Zieleń + woda!	74 176	202	Nie

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Brzeźno - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
BRZEŹNO - uporządkowanie terenów zielonych Placu i Sadu Sąsiedzkiego	352 200	988	Tak
Nowoczesny i integracyjny plac zabaw w Parku Brzeźnieńskim	356 141	944	Nie
Bezpieczna Gdańska i Krasickiego - Oświetlenie przejść dla pieszych	300 000	750	Nie
Remont chodnika przy placu zabaw przy Al. Hallera	100 000	342	Nie
Grupa „(Do)Tarcia”	8 000	118	Nie
Joga SUP, czyli Joga na desce!	50 000	106	Nie
Edukacja Transplantacja dla Brzeźna	3 745	28	Nie

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Brzeźno - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Brzeźno bez śmieci - zielone, owocowe i miododajnie	89 012	703	Tak

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Chełm - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Tor rowerowy pumptrack w Jarze Wilanowskim	622 266	3216	Tak
Pomóżmy Kotom na Chełmie	105 000	2199	Nie
Odkorkujmy ul. Witosza	674 226	2033	Nie
Integracja Osób z Niepełnosprawnościami z mieszkańcami	96 100	1762	Nie
Dostępny Jar Sikorskiego - II etap budowy parku: montaż monitoringu	335 000	1693	Nie
Atrakcyjniejszy Jar Wilanowski – nowy obiekt rekreacyjny	674 226	1198	Nie
Ławki w Jarze Wilanowskim	50 000	1141	Tak
Spektakle teatralne dla dzieci w plenerze	40 300	828	Nie
Ulica Jabłońskiego - Remont	674 226	712	Nie
Urządomat przy Zespole Obsługi Mieszkańców nr 2	150 000	505	Nie
Kołowrotek dla dzieci na Placu Styp-Rekowskiego	116 550	469	Nie
Akcja integracja - niepełnosprawni w działaniu	13 000	334	Nie
Wybudowanie zatok parkingowych na odcinku ul. Jabłońskiego	341 300	303	Nie
Gra Terenowa na Orientację Chełm 2025 - Zabawa z Mapą	7 700	269	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Modernizacja przejść pomiędzy garażami przy Worcella i Grabowskiego	60 000	186	Nie
Turnieje brydża sportowego o Puchar Dzielnicy Chełm	50 000	174	Nie
Doposażenie zakątka przy ul. Cebertowicza o elementy sensoryczne	71 000	142	Nie
Integracyjne sportowe spotkanie mieszkańców	41 000	74	Nie
Edukacja Transplantacja dla dzielnicy Chełm	3 545	35	Nie

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Chełm - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Dostępny Jar Sikorskiego - II etap budowy parku: rewaloryzacja zieleni	222 909	1314	Tak
Nasadzenie drzew w Jarze Wilanowskim	30 000	1304	Nie
Sąsiedzka Ścieżka	188 200	359	Nie

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Jasień - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Oświetlenie LED, ławki bujane i hamaki wokół zbiornika Jasień	410 000	6400	Tak
Plac zabaw przy SP85	540 000	4105	Nie
Poprawa bezpieczeństwa pieszych na ulicy Stężycyckiej	270 000	2490	Nie
Zielone Lawendowe Wzgórze! Więcej zieleni!	100 000	1980	Tak
Bardziej zielony Zielony Staw! Hamaki, zieleń i budki dla owadów	50 000	1127	Tak
Aqua Aerobic dla jasińskich seniorów	20 000	238	Nie
Gra Terenowa na Orientację Jasień 2025 v - Zabawa z Mapą	7 700	206	Nie
Sportowy Jasień dla każdego	15 000	190	Nie
Szaguś - piesza i rowerowa orientacja terenowa	7 000	139	Nie
W aktywnym ciele zdrowy duch	9 000	102	Nie

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Jasień - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Upiększajmy Jasień: nowe drzewa, krzewy i kwiaty dla dzielnicy	131 598	953	Tak
Nowy zieleniec w Jasieniu	125 000	867	Nie
Zielone Lawendowe Wzgórze	70 000	637	Nie
Dosadzenie drzew na terenie Zielonego Stawu	108 000	433	Nie
Krzewy i kwiaty przy Zielonym Stawie	50 000	123	Nie

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Kokoszki - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Brakujące chodniki w dziel. Kokoszki: Karczemki, Kiełpino Górne, Kokoszki	341 405	2833	Tak
Zieleniec Gostyńska	341 405	1299	Nie
Park Kieszonkowy w Kiełpinie Górnym - integracja mieszkańców	160 000	956	Nie
Szaguś na Kokoszkach - piesza i rowerowa orientacja terenowa	7 000	167	Nie

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Kokoszki - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Przyjemniejszy relaks nad wodą: Nowe drzewa, kwitnące krzewy i byliny	137 000	413	Tak
Rewitalizacja parku dworskiego Kiełpino	110 000	385	Nie
Owocujące Kokoszki	26 000	289	Nie

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Krakowiec-Górki Zachodnie - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Park retencyjny z elementami zabaw dla dzieci i miejscami do rekreacji	210 490	374	Tak
Remont drogi przy ul. Łęczyckiej	210 000	130	Nie
Szaguś Krakowiec - piesza i rowerowa orientacja terenowa.	7 000	3	Nie

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Letnica - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Park w Letnicy	211 785	2709	Tak

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Letnica - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Park w Letnicy - część zielona	115 573	613	Tak

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Matarnia - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	274 340	1914	Tak
Bezpieczna droga do szkoły - Słabego	274 340	1565	Nie
Szaguś w Matarni - piesza i rowerowa orientacja terenowa.	7 000	98	Nie

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Matarnia - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zielona Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	68 585	372	Tak
Klukowo i Karczma Złota - bez błota (odwodnienie ulic i zieleń) - etap I	68 585	332	Nie

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Młyniska - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Edukacja Transplantacja dla dzielnicy Młyniska	3 745	106	Tak

Młyniska - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Młyniska na zielono	55 167	72	Tak

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nowy Port - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Portowe koty - Pomóżmy im!	115 000	1962	Tak
Rewitalizacja skweru przed Super Samem przy ul. Wyzwolenia	200 000	589	Tak
Jasne, że tak! Bezpieczne przejścia dla pieszych	275 000	499	Tak
Nowy Port dzielnicą równości - proste chodniki w naszej dzielnicy!	670 000	484	Nie
Modernizacja placu zabaw przy ul. Na Zaspę - Etap 2	280 000	421	Nie
Gra Terenowa na Orientację Park Jordanowski 2025 - Zabawa z Mapą	7 700	61	Nie
Koncert plenerowy	85 000	45	Nie
Rekonstrukcja historyczna sierpień 1946	120 000	41	Nie
Edukacja Transplantacja dla Nowego Portu	3 945	29	Nie

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Nowy Port - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zielony Nowy Port - nowe drzewa i krzewy w naszej dzielnicy!	79 262	184	Tak

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zielono mi – Plac Wolności odnowaS	79 000	154	Nie
Naprawmy klomby w Nowym Porcie!	36 868	105	Nie
Więcej drzew Na zaspę	25 000	35	Nie
Więcej drzew Na zaspę 2	25 000	27	Nie

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Oliwa - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
"W Oliwie łączy nas piłka" - projekt i budowa boiska do piłki nożnej	400 000	1354	Tak
Jaśniej przy Stawie Młyńskim	260 000	1234	Nie
Modernizacja przystanku tramwajowego "Derdowskiego"	100 000	810	Nie
Domki dla kaczek w parku Oliwskim	15 000	756	Nie
Obniżenie 16 oliwskich krawężników	35 000	728	Nie
Bitwa Oliwska - rodzinna gra terenowa	7 700	223	Nie
Zdrowie dla Oliwian	4 850	192	Tak

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Lampy na boisku przy ul. Kanapariusza	134 000	176	Nie
Szaguś w Oliwie - piesza i rowerowa orientacja terenowa	7 000	81	Nie
Gra Terenowa na Orientację Oliwa 2025 - Zabawa z Mapą	6 100	67	Nie
Edukacja Transplantacja dla Oliwy	3 945	24	Nie

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Oliwa - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zielona Oliwa-kompleksowy projekt przywrócenia zadrzewień przydrożnych	101 529	758	Tak
Park Oliwski bez jemioty	100 000	410	Nie

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Olszynka - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Treningowe place zabaw w dzielnicy Olszynka. Etap II	228 227	445	Tak
Na Szańcach - ulica OdNOWA - III etap	208 227	383	Nie
Świetliki Opływu - instalacja latarni - etap II	208 227	346	Nie
Bezpieczna Olszynka - monitoring miejski	210 600	254	Nie
1,6 m pod poziomem morza - Najniżej położony punkt w Gdańsku	20 000	26	Nie

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Olszynka - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Park kieszonkowy - Bluszczowa/Letnia. Etap 3	57 057	102	Tak
Zielona Olszynka - Bardziej Zielone Place Zabaw	55 000	96	Nie
Park Kieszonkowy Przy Dworze Olszynka	57 000	83	Nie
Kolorowe Bratki	50 000	16	Nie

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Orunia Górna-Gdańsk Południe - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Gdańsk Południe Dwie Przestrzenie Rekreacyjne Podleckiego i Srebrna	499 534	5310	Tak
Bezpieczna Platynowa - doświetlenie przejść dla pieszych	260 000	1802	Nie
Ogólnodostępny plac zabaw przy zbiorniku Platynowa	350 000	1358	Nie
Fontanna pływająca z podświetleniem na Zbiorniku Augustowska	300 000	1055	Nie
Monitoring przy Zbiorniku Augustowska. Część 2	200 000	937	Nie
Bagno czy ulica Wąsika? Zbudujemy przestrzeń przyjazną mieszkańcom	128 000	639	Nie
Szaguś Gdańsk Południe - piesza i rowerowa orientacja terenowa	7 000	201	Nie

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Orunia Górna-Gdańsk Południe - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Gdańsk Południe Dwie Przestrzenie Rekreacyjne Podleckiego i Srebrna	125 493	1063	Tak
Piękniejszy i czystszy zbiornik Platynowa	100 000	365	Nie
Zielona Platynowa - nowe nasadzenia zieleni i ogród deszczowy	125 493	307	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Kolorowy zbiornik Kolorowy	40 000	246	Nie
Zielony Skwer Hoene / Platynowa	100 000	190	Nie
Zielona ulica Dywizji Wołyńskiej - nasadzenia drzew	39 000	131	Nie
Sadzonki dla naszych dzieci - obsadzamy Srebrną i Kolorową	60 000	131	Nie
dzieci sadzą kwiaty na Oruni Górnej	8 000	126	Nie

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Orunia-Św. Wojciech-Lipce - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Odczarujmy Wspólnie Boisko Przy Małomiejskiej - ogólnodostępne	368 697	908	Tak
Doposażenie placu zabaw przy Parku Oruńskim	305 000	824	Nie
Od przedszkola do seniora - zajęcia sportowe i rozwojowe	20 000	625	Tak
Dostępny Książkomat zewnętrzny na Gościnnej	149 000	393	Nie
Wybieg dla psów przy ul. Głuchej	248 000	271	Nie
Gra Terenowa na Orientację Park Oruński 2025 - Zabawa z Mapą	7 700	139	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Dzkie Story - S01:E01-04	73 700	123	Nie
Edukacja Transplantacja dla Oruni	3 545	59	Nie

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Orunia-Św. Wojciech-Lipce - w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji
Zielony Trakt Świętego Wojciecha	122 719	369	Tak
Zadbajmy o dzielnicowe zielone skwery	120 000	149	Nie
Leśna polana rekreacyjno-sportowa	122 719	146	Tak

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Osowa - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Jasne i Bezpieczne Parki! Oświetlenie Parku Chirona - etap 1	425 462	1299	Tak

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Park Diany - Renowacja, Zieleń i Bezpieczeństwo!	215 000	1048	Nie
Plac zabaw w Parku Diany Osowa	120 000	901	Nie
Niekompletny chodnik na ulicy Nowy Świat 1A	180 000	780	Nie
Osowa Kocha Las	425 462	755	Nie
Park Bliźniąt - Modernizacja - etap 1	100 000	741	Nie
Osowskie Iluminacje Zimowe	90 000	486	Nie
Zieleniec przy ul. Parterowej - etap 2 - plac zabaw, siłownia	425 462	466	Nie
VII Osowskie Pożegnanie Lata	20 462	438	Nie
Chodnik Akteona Osowa	220 000	222	Nie
Szaguś Osowa - piesza i rowerowa orientacja terenowa	7 000	111	Nie
Edukacja Transplantacja dla Osowy	3 745	39	Nie

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Osowa – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Park Wytchnieniowy przy ul. Niedziałkowskiego - etap 3	106 365	359	Tak
Polana rekreacyjno-sportowa	106 365	341	Nie
Zielona Junony - Parki Linearne - etap 1	106 365	325	Nie
Zielony Osowski Zakątek - etap 1	106 365	185	Nie
Nasadzenia wzdłuż jaru Wodnika i placu	106 365	143	Nie
Zieleniec na Osiedlu Barniewice - etap 1	106 365	62	Nie
Zieleniec na Kukawce - etap 1	50 000	52	Nie

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Piecki-Migowo – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Aktywnie Bezpiecznie Społecznie	595 600	5297	Tak
Park Leśny przy ul. Magellana	410 000	2562	Nie
Zagospodarowanie górki przy ul. Królewskie Wzgórze	85 000	2532	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Ścieżki w Parku Piekarnicza	430 000	1855	Nie
Nowoczesny, bezpieczny i integracyjny plac zabaw - Budapesztańska 13	595 600	1045	Nie
Ścieżka rekreacyjna do Stawu Piekarnicza	595 600	1000	Nie
Plac zabaw przy ul. Bulońskiej 30 - modernizacja	595 600	454	Nie
Wspólna przestrzeń do spotkań sąsiedzkich i plac zabaw na Morenie	595 600	429	Nie
Owocowy Staw Piekarnicza	15 000	334	Nie
Plac zabaw nie dla dzików! Modernizacja placu zabaw na ul. Bulońskiej	595 600	243	Nie
Szaguś Piecki - Migowo, piesza i rowerowa orientacja terenowa	7 000	172	Nie
Minecraftyka - Zabawa i nauka z klockami LEGO	11 000	149	Nie
Nowy plac zabaw przy ulicy Budapesztańskiej	595 600	88	Nie
Edukacja Transplantacja dla Dzielnicy Piecki-Migowo	3 745	84	Nie
W aktywnym ciele zdrowy duch	4 500	72	Nie

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Piecki-Migowo – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Wybieram Zielone	140000	2027	Tak
Myśliwska cała w zieleni i w kwiatach	100000	1371	Nie

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Przeróbka – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Boisko, plac zabaw przy ulicy Siennej etap I	240 474	439	Tak
Rekreacja i wypoczynek - Nabrzeże Szyprów	240 474	415	Nie

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Przeróbka – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Ogród ze ścieżką sensoryczną	66 721	239	Tak

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Przymorze Małe – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Między Rynkiem a Dworcem - przyjazna i zadbane ulica Krzywoustego	511 436	1516	Tak
Park pomiędzy Bzową i Bydgoską - etap 1	511 436	1064	Nie
Bezpieczna Bora-Komorowskiego - oświetlenie przejść dla pieszych	184 800	820	Nie

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Przymorze Małe – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zielone Przymorze Małe - więcej drzew	103 378	415	Tak
Zieleń ulic i skwerów - Przymorze Małe - etap II	103 378	329	Nie

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Przymorze Wielkie – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Ninja Warrior w Parku Reagana	110 000	2749	Tak
Wymiana nawierzchni na północnym odcinku ul. Czarny Dwór	330 000	1255	Tak
Remont chodnika na Przymorzu Wielkim	569 228	1238	Nie
Stoły piknikowe w Parku Reagana	100 000	904	Tak
Doposażenie Krainy Zabaw w Parku Reagana w nowe i bezpieczne urządzenia	213 672	628	Nie
Przeście od Pętli tramwajowej Zaspą na północ	500 000	557	Nie
Kompleks sportowo rekreacyjny dla dzieci i młodzieży	445 067	485	Nie
Plac zabaw w Parku Reagana dostępny dla dzieci z niepełnosprawnościami	290 000	374	Nie
Strefa Gier Chodnikowych i nowa furtka	263 000	360	Nie
Dostępna biblioteka - zakup książkomatu dla biblioteki "Na Fali"	120 000	321	Nie
Książki angielskie dla dzieci i młodzieży w bibliotekach	9 228	173	Tak
Gra Terenowa na Orientację Falowce Przymorza 2025 - Zabawa z Mapą	7 700	93	Nie
Nowa furtka w Przedszkolu 34	15 000	89	Nie
Szaguś na Przymorzu - piesza i rowerowa orientacja terenowa	7 000	69	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Edukacja Transplantacja dla Przymorza Wielkiego	3 945	58	Nie

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Przymorze Wielkie – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zielona ścieżka do morza	60 000	444	Tak
Zieleń zamiast pseudo trawników	25 000	303	Tak
Nadmorska zieleń na ulicy Kołobrzeskiej	15 000	300	Tak
Więcej zieleni wzdłuż ulicy Chłopskiej	10 000	226	Tak
Make Przymorze Wielkie Again	3 000	178	Tak

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Rudniki – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Poprawa sytuacji pieszych na Rudnikach - nowy chodnik na Rzęsnej!	205 955	280	Tak

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Rudniki – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Doposażenie placu na Gdańskiego Kolejarka	49 989	59	Tak

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Siedlce – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Park Goszczyńskiego etap 2	312 400	1118	Tak
Kulturalna stacja Siedlce - akcja kontynuacja	108 000	514	Nie
Dostęp do boiska po byłym Gimnazjum nr 2 od ul. Malczewskiego	295 535	473	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Utwardzenie terenu koło paczkomatu - Kartuska 36	7 500	432	Tak
Dostosowanie ul. Sołeckiej dla potrzeb osób niepełnosprawnych	50 000	419	Nie
Gra Terenowa na Orientację Park Bema 2025 - Zabawa z Mapą	7 700	180	Tak
Edukacja Transplantacja dla Dzielnicy Siedlce	3 745	55	Nie

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Siedlce – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Rewitalizacja pasa zieleni przy ulicy Pobiedzisko	91 000	464	Tak

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Stogi – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Leśny plac zabaw przy Pustym Stawie - etap II	330 974	1185	Tak

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Budowa boiska do gry w badmintona i kometkę w parku rekreacyjnym	330 974	456	Nie
Defibrylator AED na Stogach!	60 000	412	Nie
Stogi miejscem przyjaznym dla dzieci i młodzieży	56 000	408	Nie
Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Tamka	330 974	350	Nie
Rewitalizacja infrastruktury - ulica Wrzosa w m. Gdańsk etap I	330 974	321	Nie
Plac zabaw odNowa	330 974	240	Nie
Utwardzone przejście przy "Okrągliku"	200 000	222	Nie
Obywatelski raj dla maluchów	330 974	141	Nie
Szaguś na Stogach - piesza i rowerowa orientacja terenowa	7 000	68	Nie

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Stogi – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zielony skwer trzech ulic - zagospodarowanie zieleni Pawia-Hoża-Tamka	82 743	278	Tak
Zielony pas wypoczynkowo-spacerowy przy boiskach - Etap I zazielenienie	82 743	276	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Stogowy Park Kieszonkowy	82 743	238	Nie

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Strzyża – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Bezpieczna i Aktywna Strzyża	262 184	765	Tak
OKAZała Strzyża	262 184	434	Nie

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Strzyża – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zielona Strzyża	65 546	229	Tak
Wejście na OKAZ	65 546	94	Nie

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Suchanino – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Rowerem do Wrzeszcza i nad staw Wileńska - od Beethovena do Schuberta	339 099	1640	Tak
Bezpieczny i estetyczny łącznik Otwarta - Beethovena	260 000	967	Nie
Książkomat na Suchaninie	115 000	748	Nie
Sportowe Suchanino	62 200	231	Nie
Kulturalne Suchanino	63 000	190	Nie
Gra Terenowa na Orientację Suchanino 2025 - Zabawa z Mapą	7 700	133	Nie
Rodzinne Spacerzy Muzyczne	4 369	37	Nie

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Suchanino – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Domki dla jeży	4 000	600	Tak
Park Volty przy stawie Wileńska Etap II	94 174	372	Nie
Sadzonki dla mieszkańców Suchanina	49 390	151	Tak

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Śródmieście – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zielona Edukacja - czyli budowa dwóch zewnętrznych sal lekcyjnych	361 500	1883	Tak
Pomóżmy kotom w Śródmieściu	84 500	1773	Tak
Skatepark Dolne Miasto - przebudowa skateparku przy SP65	547 641	872	Nie
Otwartych Kosynierów - ulica dla ludzi	147 460	702	Nie
Modernizację istniejącego placu zabaw obok kościoła św. Barbary	547 641	577	Nie
Oświetlenie Parku Siennickiego	250 000	557	Nie
Spędzamy razem aktywnie czas w parku Salwator	380 000	455	Nie
Lawendowa OdNowa	540 000	403	Nie
dodanie stanowisk na placu zabaw w Parku Siennickim	297 641	342	Nie
Latarnie przy Placu Obrońców Poczty Polskiej	64 100	331	Tak
Urządomat przy Zespole Obsługi Mieszkańców nr 3	150 000	Nie	Nie
Edukacja Transplantacja dla Śródmieścia	5 700	51	Nie

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Śródmieście – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Przycięcia pielęgnacyjne drzew w Parku Siennickim	35 000	267	Tak
Otwartych Kosynierów - rozbrukujmy ulicę	55 561	252	Tak
Usunięcie jemioły z drzew w Parku Salwator	60 000	188	Tak
Rewitalizacja Gdańska w kolorach zieleni przy ulicy Angielska Grobla	50 000	187	Nie
Spacery przyrodnicze	12 000	175	Tak

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Ujeścisko-Łostowice – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
'Jar Ujeścisko' – wypoczynek, wybieg dla psów, plac zabaw - etap I	624 700	4176	Tak
Linarium w Multi Parku os. 5 Wzgórz/os. Miłe	632 400	2787	Nie
Wyspa przygód - duży plac zabaw z atrakcjami dla maluchów i starszaków	550 000	2076	Nie
Chodnik wzdłuż ul. Niepołomickiej od ul. Przebiśniewowej	75 000	1588	Nie
Park Wolne Miasto przy ul. Cedrowej	513 324	1424	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Rozbudowa drogi prowadząca do poprawy bezpieczeństwa przy szkole	350 000	1031	Nie
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Jeleniogórskiej z Piotrkowską	145 000	870	Nie
Bezpieczna droga do SP86 i chodnik wokół zbiornika Wielkopolska	428 807	774	Nie
Bezpieczne dojście do Szkoły Podstawowej nr 86 i Strefa Kiss&Ride	309 175	502	Nie
Pomost rekreacyjny na Zbiorniku Cedrowa	545 000	450	Nie
Gra Terenowa na Orientację Kozacza Góra 2025 - Zabawa z Mapą	7 700	123	Tak

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Ujeścisko-Łostowice – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
'Jar Ujeścisko' - etap I	153 360	1236	Tak
Multi Park: ogród deszczowy	80 000	894	Nie
Zielony Skwer Przebiśniewowa/ Niepołomicka Etap 4	73 360	302	Nie
Dosadzamy jesiony na dawnej granicy cmentarza ul. Cedrowa	12 000	270	Nie
Zielony Zbiornik Łabędzia	12 000	179	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Hotel dla owadów	3 500	163	Nie
Zielona aleja na Stolema	9 000	81	Nie

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

VII Dwór – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy wzgórzu Lagry	85 000	438	Tak
Odtwórzmy schody terenowe u podnóża Wzgórza Lagry !	75 000	310	Tak
Gra Terenowa na Orientację Dolina Samborowo 2025 - Zabawa z Mapą	7 700	122	Tak
Szaguś VII Dwór - piesza i rowerowa orientacja terenowa	7 004	49	Nie
Piknik rowerowy - Nowe Sporty Miejskie - VII Dwór	50 000	41	Nie

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

VII Dwór – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zadbajmy o drzewa	59 000	144	Tak
Zielony VII Dwór – festyn i warsztaty ekologiczne dla mieszkańców	30 317	60	Nie

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Wrzeszcz Dolny – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Wybieg dla psów w Parku nad Strzyżą (modernizacja)	100 270	1587	Tak
Modernizacja przystanku tramwajowego "Kościuszki"	159 000	1242	Tak
Modernizacja placu zabaw w Parku nad Strzyżą	420 000	1159	Nie
Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu w Dzielnicy Wrzeszcz Dolny	36 000	883	Tak
Modernizacja placu zabaw na ul. Baczyńskiego	512 733	667	Nie
Monitoring miejski na Placu Biskupa O'Rourke	230 000	333	Nie
Gra Terenowa na Orientację Park Nad Strzyżą 2025 - Zabawa z Mapą	7 700	132	Tak
Edukacja Transplantacja dla Wrzeszcza Dolnego	6 450	59	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Wrzeszcz Dolny – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Nasadenia na placu Biskupa O'Rourke	40 000	493	Tak
Budowa ogrodu deszczowego na terenie X LO w Gdańsku	140 000	360	Nie

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Wrzeszcz Górny – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Podleśna Polana - kontynuacja wyposażania i upiększania!	400 000	1461	Tak
DISC GOLF - rozwój pola do disc golfa w Jaśkowej Dolinie	84 100	1401	Tak
Więcej zabawy na Podleśnej Polanie - Etap 2	400 000	1127	Nie
Muzyczna altana w Parku de Gaulle'a	225 000	949	Nie
Jaśkowa Dolina - lepsze oświetlenie przejść dla pieszych	98 690	730	Nie
Remont chodnika od ul. Reymonta do ulic Chrzanowskiego i Leśmiana	150 000	545	Nie
Partyzantów - lepsze oświetlenie przejść dla pieszych	201 600	541	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Oświetlenie drogi leśnej między Strzyżą Górną a ul. Trawki	170 000	438	Nie
Urządomat przy Zespole Obsługi Mieszkańców nr 1	150 000	315	Nie
Miejsce rekreacyjne i miejsca postojowe	507 592	288	Nie
Oświetlenie schodów łączących ul. Makuszyńskiego i ul. Reymonta	185 000	180	Nie
Grupa "(Do) Tarcia"	8 000	121	Tak
Gra Terenowa na Orientację Jaśkowy Las 2025 - Zabawa z Mapą	7 700	87	Nie
Edukacja Transplantacja dla Wrzeszcza Górnego	3 745	42	Nie
Szaguś we Wrzeszczu - piesza i rowerowa orientacja terenowa	7 000	42	Nie

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Wrzeszcz Górny – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Mniej betonu, więcej zieleńców! Zieleń i krzewy przed Galerią Bałtycką	125 713	707	Tak
Rewitalizacja parku po obu stronach ul. Jaśkowa Dolina we Wrzeszczu	125 713	612	Nie
Park De Gaulle'a na nowo! - etap 2	125 713	426	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Ogród deszczowy dla Podleśnej Polany	125 713	156	Nie
Piękna uporządkowana zieleń w miejsce zaniedbanych chaszczy	74 270	153	Nie

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Wyspa Sobieszewska – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Koszykarska Wyspa – nowoczesne boisko 3x3 dla wszystkich	233 495	2039	Tak
Morski Plac Zabaw w Centrum Wyspy Sobieszewskiej	225 795	428	Nie
Wiata rowerowa w centrum Sobieszewa - element centrum przesiadkowego	130 000	240	Nie
Gra Terenowa na Orientację Sobieszewo 2025 - Zabawa z Mapą	7 700	45	Nie
Szaguś w Sobieszewie - piesza i rowerowa orientacja terenowa	7 000	18	Nie

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Wyspa Sobieszewska – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Taras widokowy w Świbnie	58 374	410	Tak
Zielony skwer i siłownia w Sobieszewie	58 374	139	Nie

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Wzgórze Mickiewicza – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Plac Zabaw przy ulicy Jacka Soplicy modernizacja - etap II	220 296	668	Tak
Uporządkowanie zbocza obok Parku na Zboczu	20 000	329	Nie
Budowa monitoringu w Parku na Zboczu	220 296	270	Nie
Remont nawierzchni oraz chodnika na ul. Księdza Robaka	220 296	120	Nie
Utwardzenie dojazdu przy ul. Telimeny	220 000	94	Nie

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Wzgórze Mickiewicza – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zieleń na placu zabaw przy ulicy Jacka Soplicy	63 715	159	Tak
Zagospodarowanie Parku na Zboczu-posadzenie drzew i krzewów ozdobnych	63 715	128	Nie
Nasadzenie drzew, krzewów	50 000	70	Nie

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Zaspa Młyniec – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Rekreacyjna Zaspa – Skatepark na kompleksie sportowym przy SP 92 etap 2	366 292	1896	Tak
Bezpieczniejsza Hynka - lepsze oświetlenie przejść dla pieszych	173 000	1370	Nie
Rowerowe wiaty na Zaspie - Aktywna Zaspa	300 000	723	Nie
Oświetlenie kortu tenisowego na ul. Startowej, przy SP 92	100 000	446	Nie
Ławki spoczynkowe dla mieszkańców	23 900	386	Nie
Książki dla dzieci, zamiast komórki i tabletu!	5 000	290	Tak
Gra Terenowa na Orientację Zaspa Młyniec 2025 - Zabawa z Mapą	7 700	121	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Grupa "(Do) Tarcia"	8 000	75	Nie
Edukacja Transplantacja dla Zaspy Młyniec	3 745	49	Nie

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Zaspa Młyniec – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Ogród Przyjaciół Zaspy	90 000	790	Tak

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Zaspa Rozstaje – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
VI etap Strefa sportu, rekreacji i zabaw w SP 48 i przedszkolu nr 5	377 000	3139	Tak
Modernizacja placu zabaw w Parku im. Jana Pawła II	242 000	1641	Nie
Miejsce na grill w parku Millennium	120 000	1180	Nie

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Joga na zdrowie	17 979	223	Nie
Cztery pory roku w mieście – spotkania w naturze	19 000	162	Nie
Edukacja Transplantacja dla Zaspły Rozstaje	3 745	103	Nie

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Zaspa Rozstaje – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Zielona Aleja Jana Pawła II - Kontynuacja	115 993	774	Tak
Ścieżka sensoryczna i tor przeszkód w parku Millenium Gdańska	115 993	555	Nie
Trawnik w miejscu dawnej ścieżki rowerowej przy Al. Jana Pawła II	115 993	405	Nie

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Żabianka dla każdego – dla małego i dużego	235 000	1097	Tak
Międzypokoleniowe wytchnienie na kwitnącej z drzewami ławkami polanie	449 505	786	Nie
Modernizacja i oświetlenie wybiegu dla psów w Parku Jelitkowskim	200 000	508	Tak
Defibrylator ratuje życie	50 000	493	Nie
Gra Terenowa na Orientację Żabianka 2025 - Zabawa z Mapą	7 700	126	Tak
Edukacja Transplantacja dla Żabianki	3 745	78	Nie

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia – w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2025

Nazwa projektu	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	Czy projekt został wybrany do realizacji?
Pomalujmy świat na zielono - razem będzie nam lepiej	120 000	335	Tak
Kwitnący różany zakątek z pergolą i 4 ławkami	120 385	295	Nie

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Projekty Budżetu Obywatelskiego realizowane w 2024 roku

W 2024 r. zrealizowano 335 projektów z siedmiu edycji Budżetu Obywatelskiego (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 oraz 2024) z czego 115 projektów dotyczy 2024 roku. Zadaniemi, których realizacja wymagała najwyższych nakładów w 2024 r. były: „Skatepark Jar Wilanowski” (1 344 063 zł), „Zieleniec przy ul. Parterowej” (744 626 zł), „Oruńskie Centrum Sportu i Rekreacji” (611 100 zł), „Budowa placu zabaw w rejonie zbiornika retencyjnego Jabłoniowa” (585 480 zł) oraz „Sobótkowa Polana- leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań” (546 257 zł).

Wykonanie wydatków na Budżet Obywatelski w 2024 r. na projekty Budżetu Obywatelskiego z edycji 2024

Wyszczególnienie	Liczba projektów	Plan wydatków (według stanu na dzień 31.12.2024)	Wykonanie w 2024 r.
Wydatki przeznaczone na Budżet Obywatelski 2024, w tym	115	19 087 987	3 390 233
projekty ogólnomiejskie Budżetu Obywatelskiego 2024	10	3 719 000	274 689
projekty dzielnicowe Budżetu Obywatelskiego 2024	105	15 368 987	3 115 544

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Wykonanie wydatków na Budżet Obywatelski w 2024 r. na projekty Budżetu Obywatelskiego z edycji 2023

Wyszczególnienie	Liczba projektów	Plan wydatków (według stanu na dzień 31.12.2024)	Wykonanie w 2024 r.
Wydatki przeznaczone na Budżet Obywatelski 2023, w tym	89	14 928 427	4 278 552
projekty ogólnomiejskie Budżetu Obywatelskiego 2023	9	2 820 288	141 277
projekty dzielnicowe Budżetu Obywatelskiego 2023	80	12 108 139	4 137 275

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Wykonanie wydatków na Budżet Obywatelski w 2024 r. na projekty Budżetu Obywatelskiego z edycji 2022 (odtworzone zadania)

Wyszczególnienie	Liczba projektów	Plan wydatków (według stanu na dzień 31.12.2024)	Wykonanie w 2024 r.
Wydatki przeznaczone na Budżet Obywatelski 2022, w tym	77	12 967 896	4 271 228
projekty ogólnomiejskie Budżetu Obywatelskiego 2022	5	3 105 887	910 822
projekty dzielnicowe Budżetu Obywatelskiego 2022	72	9 862 009	3 360 406

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Wykonanie wydatków na Budżet Obywatelski w 2024 r. na projekty Budżetu Obywatelskiego z edycji 2021 (odtworzone zadania)

Wyszczególnienie	Liczba projektów	Plan wydatków (według stanu na dzień 31.12.2024)	Wykonanie w 2024 r.
Wydatki przeznaczone na Budżet Obywatelski 2021	39	7 133 041	3 406 021
projekty ogólnomiejskie Budżetu Obywatelskiego 2021	3	812 385	457 076
projekty dzielnicowe Budżetu Obywatelskiego 2021	36	6 320 656	2 948 945

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Wykonanie wydatków na Budżet Obywatelski w 2024 r. na projekty Budżetu Obywatelskiego z edycji 2020 (odtworzone zadania)

Wyszczególnienie	Liczba projektów	Plan wydatków (według stanu na dzień 31.12.2024)	Wykonanie w 2024 r.
Wydatki przeznaczone na Budżet Obywatelski 2020	8	2 577 974	1 226 603
projekty ogólnomiejskie Budżetu Obywatelskiego 2020	0	0	0
projekty dzielnicowe Budżetu Obywatelskiego 2020	8	2 577 974	1 226 603

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Wykonanie wydatków na Budżet Obywatelski w 2024 r. na projekty Budżetu Obywatelskiego z edycji 2019 (odtworzone zadania)

Wyszczególnienie	Liczba projektów	Plan wydatków (według stanu na dzień 31.12.2024)	Wykonanie w 2024 r.
Wydatki przeznaczone na Budżet Obywatelski 2019	6	1 805 282	1 372 030
projekty ogólnomiejskie Budżetu Obywatelskiego 2019	1	9 000	0
projekty dzielnicowe Budżetu Obywatelskiego 2019	5	1 796 282	1 372 030

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Wykonanie wydatków na Budżet Obywatelski w 2024 r. na projekty Budżetu Obywatelskiego z edycji 2018 (odtworzone zadania)

Wyszczególnienie	Liczba projektów	Plan wydatków (według stanu na dzień 31.12.2024)	Wykonanie w 2024 r.
Wydatki przeznaczone na Budżet Obywatelski 2018	1	196 986	182 595
projekty ogólnomiejskie Budżetu Obywatelskiego 2018	0	0	0
projekty dzielnicowe Budżetu Obywatelskiego 2018	1	196 986	182 595

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Ogólnomiejskie projekty z Budżetu Obywatelskiego realizowane w 2024 roku

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku	9 000	0	W 2024 r. trwały uzgodnienia zmierzające do zawarcia umowy z Energą w zakresie przyłącza elektroenergetycznego. Realizacja planowana w 2025 r.	520 738	2019
Zielony górny taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach	40 000	40 000	W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się zrealizować nasadzenia zieleni na łące Maternusa.	45 000	2021
Zielony górny taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach	314 865	3 813	W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się zrealizować nasadzenia zieleni na łące Maternusa.	315 000	2021
Park Oruński – miejsca postojowe	457 520	453 263	Wykonano miejsca postojowe przy Parku Oruńskim. Zadanie zakończone.	1 438 831	2021
Gdańszczanie sadzą drzewa etap II	14 056	14 056	Wykonano część nasadzeń, w 2025 r. planowane nasadzenia oraz pielęgnacja zieleni.	70 000	2022

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Doposażenie placów zabaw w Parku im. Reagana	424 621	424 621	W 2024 roku doposażono place zabaw w Parku Reagana poprzez montaż urządzeń zabawowych w następujących lokalizacjach: - Plac zabaw „Kraina zabawy” od strony ul. Jagiellońskiej - duże urządzenie zabawowe – wieża z wysoką stalową zjeżdżalnią rurową oraz potrójna karuzela pionowa stanowiące obiekty małej architektury. - Plac zabaw przy przedłużeniu ulicy Obrońców Wybrzeża – trzy urządzenia zabawowe: karuzela, średni zestaw zabawowy, bujak sprężynowy – motorek oraz nasadzenie drzewa na placu zabaw. - Plac zabaw od strony al. Jana Pawła II - huśtawka typu bocianie gniazdo. Zadanie zakończone.	433 273	2022
Park Oruński - pływające zielone wyspy-ogrody + fontanna na stawie	212 087	212 087	Wykonano ułożenie kabla elektrycznego w Parku Oruńskim, zamontowano fontannę oraz wyspy pływające. Zadanie zakończone.	249 779	2022

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Zielony Górny Taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach - po raz drugi!	504 000	0	W 2024 roku trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 roku planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje zaprojektowanie i zazielenienie przestrzeni nad zbiornikiem Jabłoniowa w Jasieniu, okolice skweru przy ogrodzeniu deszczowym w Klukowie w Matarni oraz ulicę Koziorożca w Osowej. Przewidziano także kontynuację prac w "Zieleńcu Gostyńska" w Smęgorzynie w Kokoszkach, na "Łące Maternusa" w Matarni oraz na zieleńcu sąsiedzkim "Złota Karczma" przy osiedlu Złota Karczma w Matarni. Zadanie w trakcie realizacji.	504 000	2022
Rowerowy Górny Taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)	1 951 123	260 060	W 2024 roku została opracowana dokumentacja projektowa dla budowy trasy rowerowej w lokalizacjach: Osowa ul. Wodnika (od Kielnieńskiej do Perseusza), ul. Wodnika (skrót Meteorytowej); Matarnia ul. Nowa Spadochroniarzy; Kokoszki ul. Kalinowa. Została zawarta umowa na roboty budowlane dla budowy drogi rowerowej, tj. skrót	2 000 001	2022

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
			Łączący ul. Meteorytową z ul. Wodnika. W 2025 planowane jest zakończenie robót budowlanych dla budowy drogi rowerowej skrótu łączącego ul. Meteorytową z ul. Wodnika oraz ogłoszenie postępowania przetargowego na roboty budowlane dla pozostałych lokalizacji. Zadanie w trakcie realizacji.		
Zielony Górny Taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)	104 925	103 137	Utworzenie i zagospodarowanie nowych terenów zielonych, stanowiących część systemu zielonych terenów rekreacyjnych na Górnym Tarasie Gdańska. Zadanie zrealizowano.	104 925	2023
Zielone serca dzielnicy: Piecki Migowo, Chełm, Orunia Górna	30 408	4 577	Wykonano część nasadzeń, w 2025 r. planowane nasadzenia oraz pielęgnacja zieleni.	46 500	2023
Zwiększenie bezpieczeństwa na schodach łączących Suchanino i Siedlce	1 500	0	Trwają prace w celu uruchomienia postępowania na realizację zadania.	1 500	2023

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Ławki sensoryczne i uniwersalne ławki miejskie w gdańskich parkach	61 916	0	W 2024 r. trwały prace przygotowawczo-uzgodnieniowe do rozpoczęcia zadania. W 2025 r. planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania w zakresie realizacji zakupu i montażu ławek sensorycznych i uniwersalnych na terenie miasta Gdańska Zadanie w trakcie realizacji.	210 001	2023
Zielone serca dzielnicy: Piecki Migowo, Chełm, Orunia Górna	273 200	0	W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje w dzielnicy Piecki-Migowo - dofinansowanie projektu Zielone serce dzielnicy - Park Morena - Rakoczego; dofinansowanie projektu Park Uphagena; w dzielnicy Chełm - nowe nasadzenia w Jarze Wilanowska; w dzielnicy Orunia Górna - nowe nasadzenia przy Zbiorniku Augustowska. Zadanie w trakcie realizacji.	373 200	2023
Zielony Górny Taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)	104 925	0	W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na	104 925	2023

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
			realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie nasadzeń zieleni oraz montaż elementów małej architektury w Parku Wytchnieniowym przy ul. Niedziałkowskiego. Zadanie w trakcie realizacji.		
Zielony Górny Taras Gdańska (Jasień, Kokoszek, Matarnia, Osowa)	209 850	0	W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie nasadzeń zieleni oraz montaż elementów małej architektury w Parku Wytchnieniowym przy ul. Niedziałkowskiego. Zadanie w trakcie realizacji.	209 850	2023
Ciąg rowerowy wzdłuż ul. Małomiejskiej do Traktu Św. Wojciecha - Etap I	2 000 000	0	W 2024 roku były kontynuowane prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, trwały uzgodnienia z jednostkami. W 2025 zaplanowany jest odbiór dokumentacji projektowej dla budowy ciągu rowerowego wzdłuż ul. Małomiejskiej do Traktu Św. Wojciecha oraz ogłoszenie przetargu na roboty budowlane. Zadanie w trakcie realizacji.	2 000 000	2023

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Zielona Oliwa - Projekt przywrócenia zadrzewień przy Al. Grunwaldzkiej	33 564	33 564	Wykonano prace w zakresie pielęgnacji drzew przy Al. Grunwaldzkiej. Zadanie zakończone.	419 699	2023
Kompleksowe rozwiązanie problemu bardzo dużej ilości dzików w mieście	462 500	128 459	W ramach realizacji zadania podpisano i zrealizowano umowę na lokalizowanie i liczenie dzików za pomocą bezzałogowego statku powietrznego oraz zakupiono ekologiczny nawóz z odstraszaczem na dziki.	462 500	2024
Godzina basenu dla rodziców z dziećmi z niepełnosprawnościami	100 000	27 540	Zadanie realizowano na czterech pływalniach krytych administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu od września do grudnia 2024 roku. Łącznie z w ramach projektu z pływalni skorzystało skorzystało 1 530 osób, z tego: na Chełmie - 428 osób, w Osowej - 319 osób, na Stogach - 407 osób, na Oruni - 376 osób.	100 000	2024
Zakup nowych książek do gdańskich bibliotek - Rozwijamy pasję czytania	72 000	72 000	Projekt zakupu książek dla dzieci z Budżetu Obywatelskiego został pomyślnie zrealizowany w 2024 roku. Udało się zakupić 2 662 nowych książek, które trafiły do Filii WiMBP wytypowanych w projekcie. Wybór tytułów został dostosowany do potrzeb dzieci w różnym wieku, obejmując zarówno	72 000	2024

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
			literaturę klasyczną, jak i nowoczesne książki edukacyjne. Projekt znacząco zwiększył dostępność literatury dziecięcej i przyczynił się do wzrostu zainteresowania czytelnictwem wśród najmłodszych.		
Spacery przyrodnicze z przewodnikiem w każdej dzielnicy Gdańska	22 000	11 000	W 2024 roku odbyły się spacery przyrodnicze z przewodnikiem w pięciu dzielnicach Gdańska, zlecono przygotowanie koncepcji dla siedemnastu spacerów w roku 2025.	22 000	2024
Gdańsk ratuje stare drzewa - Edycja Południe	380 000	1 490	Trwa przygotowywanie projektu. Realizacja w 2025 r.	380 000	2024
Zielona Oliwa - Projekt przywrócenia zadrzewień przy Al. Grunwaldzkiej	380 000	0	Trwa przygotowywanie projektu. Realizacja w 2025 r.	380 000	2024
Kompleksowe rozwiązanie problemu bardzo dużej ilości dzików w mieście	37 500	34 200	Wykonano dwie przenośne odłownie metalowe do odłowu dzików. Zadanie zakończono.	37 500	2024
Nadmorska ścieżka pieszo-rowerowa z plaży Stogi do Górek Zachodnich	2 000 000	0	W 2024 roku ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ścieżki pieszo-rowerowej z plaży Stogi do Górek Zachodnich,	2 000 000	2024

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
			zawarto umowę z wykonawcą. W 2025 roku planowany jest odbiór dokumentacji projektowej i ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. Zadanie w trakcie realizacji.		
Polana Miejskiej Owcy	40 000	0	W 2024 r. trwały prace uzgodnieniowe związane z przygotowaniem realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania. Zadanie obejmuje montaż dwóch huśtawek na sprężynach tzw. bujaków z motywem graficznym owcy oraz nasadzenie krzewów tawuły, która kwitnie na biało na terenie Szkoły Podstawowej nr 59 przy ul. Modrej. Zadanie w trakcie realizacji.	40 000	2024
Rajskie Ogrody na Długich Ogrodach	225 000	0	W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje realizację miejskiego ogrodu w przestrzeni ulicy Długie Ogrody. Zadanie w trakcie realizacji.	225 000	2024

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Dzielnicowe projekty z Budżetu Obywatelskiego realizowane w 2024 roku

Aniołki – projekty realizowane w 2024 roku

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Modernizacja placu zabaw w Parku Zielonym - bezpieczne i ciekawe miejsce zabaw dla wszystkich dzieci	1 230	1 230	W planie budżetowym na 2024 rok zostały zabezpieczone środki na ewentualne potrzeby finansowe związane z dodatkowymi kosztami, takimi jak nadzory, opłaty administracyjne czy inne koszty, które ostatecznie nie były konieczne do realizacji zadania. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone.	255 989	2021
Piękny i pożyteczny ogród deszczowy w Parku Steffensów - niecka wschodnia	56 144	0	Z uwagi na rozpoczętą procedurę wpisywania Parku Steffensów do Rejestru Zabytków, realizację zadania zawieszono do czasu rozstrzygnięcia.	56 144	2021
Wronia Górka Bez Barier - uporządkowanie i zagospodarowanie dojścia na Wronią Górkę od ul. Wroniej	206 412	984	W 2024 roku zawarto umowę na roboty budowlane w ramach uporządkowania i zagospodarowania dojścia na Wronią Górkę od ul. Wroniej. Zadanie realizowane jest łącznie z projektem BO Edycja 2022 „Zielona Wronia”. Wykonawca nie wywiązał się z realizacji	247 248	2022

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
			umowy, której termin upłynął 16 grudnia 2024 roku. W 2025 roku planowane jest ponowne ogłoszenie przetargu na wybór nowego wykonawcy. Zadanie w trakcie realizacji.		
Zielona Wronia	59 746	36 456	W 2024 r. trwały prace związane z realizacją zadania, polegające na uporządkowaniu terenu, nasadzeniu zieleni oraz zakupie i montażu elementów małej architektury przy ul. Wroniej. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.	59 746	2022
Aniołki pieszo 1.0	206 861	10 416	W 2024 roku została zawarta umowa na roboty budowlane na remont przejścia pieszego od ul. Dziekuć-Maleja do ul. Wrocławskiej. Ze względu na wykonanie prac dodatkowych termin umowy został wydłużony. W 2025 roku planowane jest zakończenie robót budowlanych.	245 975	2023

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Gra Terenowa na Orientację Aniołki 2024 - Zabawa z Mapą	7 250	7 209	Rodzinna Gra Terenowa to impreza rekreacyjna, edukująca w zakresie posługiwania się mapą i kompasem. Przeznaczona dla dzieci i dorosłych, a w szczególności dla rodzin. Zrealizowano: 15.09.2024	7 250	2024
Zagrożona aleja dębowa - chrońmy naszą zielen!	50 000	37 000	Zakończono ekspertyzę i badania specjalistyczne. Na podstawie wyników badań są realizowane zabiegi wynikające z potrzeby ekspertyzy. Zakończenie realizacji w 2025 r.	50 000	2024
Zagospodarowanie zieleńca przy ulicy Kopernika, Orzeszkowej	50 688	0	W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie nasadzeń zieleni przy ulicy Kopernika i Orzeszkowej. Zadanie w trakcie realizacji.	50 688	2024
Aniołki pieszo 2.0 - remont przejścia Płowce - Powstańców Warszawskich	128 535	0	W 2024 roku został ogłoszony przetarg dla remontu przejścia Płowce-Powstańców Warszawskich, który został unieważniony ze względu na brak ofert. W kolejnym postępowaniu przetargowym wybrano	128 535	2024

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
			wykonawcę i podpisano umowę w trybie "zaprojektuj i wybuduj", rozpoczęto prace projektowe. W 2025 roku planowane jest zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie robót budowlanych. Zadanie w trakcie realizacji.		

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Brętowo – projekty realizowane w 2024 roku

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Odkorkujmy Leśną Górę	19 944	0	W 2024 roku nie uzyskano zgody na wycinkę drzewa dla lokalizacji nr 2 tj. remontu chodnika w pasie drogowym pomiędzy budynkami Leśna Góra 1 i 3 jako ostatniego zakresu zadania, prace zostały wstrzymane. W 2025 roku planowane opracowanie	471 490	2020

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
			nowej dokumentacji, która ominie kolizję z drzewem. Zadanie w trakcie realizacji.		
Domknijmy projekt Na Niedźwiedzim Szlaku, uratujmy oczko wodne Góralska	539 307	539 307	W 2024 roku został ogłoszony przetarg na realizację zadania w zakresie budowy chodnika i schodów terenowych wraz z montażem ławek, koszy na śmieci i budowę oświetlenia oraz wykonaniem ogrodzonego skweru. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku.	539 307	2021
Zielone płuca blokowisk Niedźwiednika	66 677	66 677	W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje Ogrody wodne pomiędzy placem Leśny Świat Dzieci a Małpim Gajem w strefie buforowej. Zadanie w trakcie realizacji.	65 677	2021
Skatepark dla młodzieży. wreszcie na Niedźwiedniku!	274 097	0	W 2024 roku trwały prace przygotowawczo-uzgodnieniowe do rozpoczęcia zadania. W 2025 roku planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie	289 597	2022

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
			skateparku w okolicy przystanku PKM. Zadanie w trakcie realizacji.		
Mieszkańcy już w ten skwer Niedźwiednika inwestują. Doceńmy to i pomóżmy!	72 399	0	W 2024 roku podpisano umowę z wykonawcą na budowę chodnika i schodów, oświetlenia. Projekt jest skoordynowany z zadaniem BO pt. "Domknijmy projekt na Niedźwiedzim Szlaku, uratujmy oczko wodne Górska". W 2025 roku planowane jest zakończenie prac.	72 399	2022
Park Brętowski - koncepcja zagospodarowania i uporządkowanie terenu	16 275	0	W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie koncepcji zagospodarowania Parku Brętowskiego. Zadanie w trakcie realizacji.	16 555	2023
Park kieszonkowy przy rondzie św. Jana de La Salle	336 022	3 626	W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje	359 571	2023

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
			uporządkowanie terenu, nasadzenia zieleni oraz zakup i montaż elementów małej architektury. Zadanie w trakcie realizacji.		
Pętle autobusowe Górska, Leśna Góra, Matemblewo powinny być piękne!	69 813	0	Wykonano projekt, trwa uzgadnianie z wnioskodawcą, realizacja 2025 r.	69 813	2024
Integracyjna i nowoczesna przestrzeń rekreacyjna w SP nr 38	279 251	32 768	W 2024 roku prowadzono prace przygotowawcze i uzgodnienia. Środki finansowe przeznaczono na wykonanie opinii geotechnicznych oraz dokumentacji projektowej. W 2025 roku planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. Zadanie obejmuje modernizację istniejącego placu zabaw, wykonanie nowego integracyjnego wejścia na plac zabaw wraz z chodnikiem, montaż zjeżdżalni skarpowej z przystosowaniem zbocza oraz montaż urządzeń małej architektury na terenie Szkoły	279 251	2024

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
			Podstawowej nr 38 przy ul. Leśna Góra. Zadanie w trakcie realizacji.		

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Brzeźno – projekty realizowane w 2024 roku

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego	1 107	1 107	W planie budżetowym na 2024 rok zostały zabezpieczone środki na ewentualne potrzeby finansowe związane z dodatkowymi kosztami, takimi jak nadzory, opłaty administracyjne czy inne koszty, które ostatecznie nie były konieczne do realizacji zadania. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone.	365 484	2019

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Fontanna wodna na skwerze przy Parku Brzeźnieńskim	584 113	478	W 2024 roku prowadzono prace związane z budową niecki fontanny z urządzeniami obrazu wodnego, budową komory technicznej/instalacyjnej oraz wykonaniem niezbędnych przyłączy – wodociągowych, kanalizacyjnych i elektroenergetycznych. Trwa również odbudowa przestrzeni utwardzonych wokół fontanny, w tym istniejącego utwardzenia skweru, oraz odtwarzanie terenów zielonych. Zadanie będzie kontynuowane, a planowany termin zakończenia to I kwartał 2025 roku.	609 377	2021
Zielone torowisko tramwajowe - trawiasty dywan na ul. Mazurskiej	90 654	0	Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na bardzo wysokie koszty. Zadanie nie zostało zrealizowane.	90 709	2022
Bezpieczna droga rowerem ul. Gdańską od ul. Łozy do wjazdu Biedronka	348 140	0	W 2024 roku były kontynuowane prace, trwały uzgodnienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi rowerowej ul. Gdańską łącznie z zadaniem edycji BO 2023 pn." ul. Gdańska-	357 365	2022

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
			bezpieczna dla rowerów i pieszych". W roku 2025 planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.		
Spacer po terenach zielonych zamiast nielegalnego wyrzucania śmieci	38 148	12 304	Wykonano część nasadzeń, w 2025 r. planowane nasadzenia oraz pielęgnacja zieleni.	78 199	2023
ul. Gdańska - Bezpieczna dla rowerów i pieszych (część II)	366 799	0	W 2024 roku były kontynuowane prace, trwały uzgodnienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi rowerowej ul. Gdańską, realizowanej łącznie z zadaniem BO 2022 pn. "Bezpieczna droga rowerem ul. Gdańską od ul. Łoży do wjazdu Biedronka". W roku 2025 planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane. Zadanie w trakcie realizacji.	366 799	2023
Brzeźno to raj - piękna roślinność, hotele dla	83 423	0	Przygotowano dokumentację projektową. Realizacja w 2025 r. po zakończeniu I etapu przez DRMG.	83 423	2024

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
owadów i budki dla ptaków					
Nowe, wspaniałe miejsce spotkań, zabawy i sportu dla Brzeźna	333 700	45 808	W 2024 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegające na montażu murowanego grilla, drewnianych leżaków, urządzeń placu zabaw, wykonaniu nawierzchni mineralnej placu zabaw, wykonaniu nawierzchni piaskowej placu zabaw oraz oświetleniu terenu poprzez montaż latarni ulicznych przy ul. Zelwerowicza. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.	333 700	2024

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Chełm – projekty realizowane w 2024 roku

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Kampinoskiej	196 986	182 595	W 2024 r. zrealizowano zadanie polegające na wycince drzew i krzewów, usunięciu darni, przygotowaniu terenu pod wykonanie ciągów pieszych oraz placu zabaw, wykonaniu nawierzchni, wykonaniu suchego potoku, zakupie i montażu urządzeń zabawowych tj. zjazd linowy, piramida linowa, zestaw sprawnościowy z pajęczyną, zestaw sprawnościowy niższy, równoważnia, huśtawka potrójna, ścianka wspinaczkowa, tablica regulaminowa placu zabaw. Ponadto wyposażono teren w małą architekturę, przeprowadzono nasadzenie drzew, krzewów oraz bylin i wykonano trawniki. Zadanie zostało zrealizowane.	250 787	2018
Skatepark Jar Wilanowska - etap I	1 347 607	1 344 607	W 2024 r. wykonano skatepark o powierzchni ponad 450 m ² , w technologii betonowej, przystosowany do różnych poziomów zaawansowania użytkowników. Obiekt składa się z niecki typu „bowl” oraz	1 374 773	2019

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
			pomniejszych przeszkód. W ramach realizacji zamontowano również oświetlenie, elementy małej architektury oraz odwodnienie terenu. Zadanie zostało zrealizowane.		
Skatepark Jar Wilanowska - etap II	420 000	220 000	W 2024 r. wykonano skatepark o powierzchni ponad 450 m ² , w technologii betonowej, przystosowany do różnych poziomów zaawansowania użytkowników. Obiekt składa się z niecki typu „bowl” oraz pomniejszych przeszkód. W ramach realizacji zamontowano również oświetlenie, elementy małej architektury oraz odwodnienie terenu. Zadanie zostało zrealizowane.	420 000	2021
Zagospodarowanie pasów zieleni przyulicznej - Wilanowska, Rogalińska, Nieborowska	100 000	4 536	Trwa postępowanie na realizację zadania. Sfinansowano projekt nasadzeń. Realizacja w 2025 r.	100 000	2022
Remont / wymiana nawierzchni jezdni i	645 091	59 585	W 2024 roku została opracowana dokumentacja projektowa dla wymiany nawierzchni jezdni i	645 091	2022

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
chodników, stworzenie miejsc parkingowych			chodników w ul. Hebanowskiego. Ze względu na konieczność wymiany sieci kanalizacji deszczowej została opracowana dodatkowo dokumentacja dla remontu kanalizacji. W 2024 roku został ogłoszony przetarg na roboty budowlane. Umowa z wykonawcą nie została podpisana ze względu na przekroczenie finansowe ofert przetargowych w stosunku do budżetu zadania. Podjęto decyzję o przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania w ramach programu Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. W 2025 roku zostanie rozstrzygnięty konkurs o dofinansowaniu zadania w celu jego realizacji.		
Jar Wilanowski bardziej parkowy	141 900	2 080	Trwają prace w celu uruchomienia postępowania na realizację zadania.	150 000	2023
Rewaloryzacja zieleni Starego Chełmu - rondo Anny Piaseckiej	54 000	0	Trwają prace w celu uruchomienia postępowania na realizację zadania.	54 000	2023

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Zagospodarowanie zielenią dzikiego wysypiska śmieci - Bitwy pod Lenino	50 000	0	Trwają prace w celu uruchomienia postępowania na realizację zadania.	50 000	2023
Disc golf - pole do gry w Jarze Wilanowskim	86 000	82 999	W 2024 r. zrealizowano budowę pola do Disc Golfa w Parku im. R. Regana w Gdańsku. Wraz z wnioskodawcą ustalono zmianę lokalizacji Golfa z Jaru Wilanowskiego na Park Reagana. Realizacja zadania polegała na budowie, zakupie i montażu elementów pola do Disc Golfa, tj. 9 sztuk koszy do Disc Golfa, 9 pól startowych tzw. „Teepad”; 2 tablic informacyjnych o grze w Disc Golfa; 9 tabliczek informacyjnych o dołku, zlokalizowane na początku tego dołka „Tee Sing”; 1 dołek o roli tzw. „Putting station”. Zadanie zakończone.	86 000	2023
Gra Terenowa na Orientację Chełm 2024 - Zabawa z Mapą	7 250	7 209	Rodzinna Gra Terenowa to impreza rekreacyjna, edukująca w zakresie posługiwania się mapą i kompasem. Przeznaczona dla dzieci i dorosłych, a w szczególności dla rodzin. Zrealizowano: 03.03.2024	7 250	2024

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Zaczytane dzieci - nowości wydawnicze dla Biblioteki na Chełmie	4 500	4 500	Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy oferty bibliotecznej oraz wzrostu zainteresowania książkami wśród dzieci. Dzięki środkom z Budżetu Obywatelskiego zakupiono 207 nowych pozycji literackich dzięki czemu udało się stworzyć bardziej atrakcyjne warunki do rozwijania pasji czytelnichych wśród najmłodszych mieszkańców.	4 500	2024
Flaga Polski z biało-czerwonych róż parkowych	3 600	0	Wykonanie nasadzeń z róż w kolorze białym i czerwonym. Realizacja w 2025 r.	3 600	2024
Kwietna ulica Lubuska na Starym Chełmie	31 500	0	Wykonanie nasadzeń łąki kwietnej. Realizacja w 2025 r.	31 500	2024
Zielony Chełm - Drzewa wzdłuż Alei Sikorskiego i Ul. Cienistej	77 000	77 000	Zrealizowano. Nasadzono 22 szt.- lipy drobnolistnej	77 000	2024
Dostępny Jar Sikorskiego - I etap budowy parku dzielnicowego w Jarze	900 000	0	W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe	900 000	2024

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
			na realizację zadania. Zadanie obejmuje przygotowanie terenu pod budowę ciągu pieszego, wykonanie ścieżki, wykonanie placu rekreacyjnego, wykonanie oświetlenia, zakup i montaż ławek, koszy na śmieci oraz naturalnych elementów zabawowych w rejonie ulic Witosa, Cieszyńskiego, Ptasiej, Suchanka w dzielnicy Chełm. Zadanie w trakcie realizacji.		
Poprawa zejścia do Jaru Wilanowskiego	70 000	0	W 2024 roku trwały prace przygotowawczo-uzgodnieniowe do rozpoczęcia zadania. Zadanie jest skoordynowane z zadaniem Rady Dzielnic pn. "Budowa brakującego odcinka ciągu pieszego w Jarze Wilanowskim", dla którego w 2025 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na dokumentację projektową. Po opracowaniu dokumentacji projektowej zostanie wyznaczony zakres terenu pod inwestycję, rozpoczęta procedura przejęcia działek	70 000	2024

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
			pod inwestycję, które są własnością Spółdzielni Mieszkaniowej "Chełm". Zadanie w trakcie realizacji.		

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG

Jasień – projekty realizowane w 2024 roku

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Zielona przyszłość - Jasień - Zielony Staw	27 967	27 967	Zagospodarowano teren wokół zbiornika.	94 999	2019
Budowa placu zabaw w rejonie zbiornika retencyjnego Jabłoniowa	587 575	585 480	W 2024 r. wykonano ogrodzenie placu zabaw dla dzieci z bezpieczną nawierzchnią oraz zamontowano dwa bujaki, trzy zestawy zabawowe w rejonie zbiornika retencyjnego Jabłoniowa. Zadanie zostało zrealizowane.	598 276	2020

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Budki lęgowe dla ptaków Jasień	2 304	2 304	Planowane oczyszczanie budek lęgowych.	18 497	2022
Zielone Strefy Sportu i Rekreacji - Street Workout nad zbiornikiem retencyjnym Jasień oraz park kieszonkowy na osiedlu Wiszące Ogrody	353 103	26 050	W 2024 roku trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 roku planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje budowę street workout nad zbiornikiem retencyjnym Jasień oraz park kieszonkowy na osiedlu Wiszące Ogrody. Zadanie w trakcie realizacji.	458 851	2022
Zielone Lawendowe Wzgórza - Sadzimy drzewa między SP 6 a Przedszkolem 68	15 980	8 737	Wykonano część nasadzeń, w 2025 r. planowane nasadzenia oraz pielęgnacja zieleni.	50 000	2023
Defibrylator AED na osiedlu Lawendowe Wzgórza	26 091	21 869	Zamontowano defibrylator AED wraz z kapsułą na elewacji zewnętrznej Szkoły Podstawowej nr 85 przy ul. Stolema 59. Zadanie zakończono.	50 000	2023

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Łączymy osiedla - Bezpieczne chodniki i skróty dla Jasienia!	440 000	215 409	W 2024 roku została opracowana dokumentacja projektowa dla lokalizacji: budowa chodnika ul. Ostrzycka (połączenie Osiedla Astra Park z os. Lawendowe Wzgórze); ul. Jabłoniowa (połączenie Os. Lawendowe Wzgórze z pętlą Ujeścisko); poszerzenie chodnika przy ul. Jabłoniowej 29A; regulacja schodów ul. Leszczynowa. W 2024 roku podpisano umowę na roboty budowlane dla budowy chodnika-połączenia Os. Lawendowe Wzgórze z pętlą Ujeścisko, prace zostały zakończone. W 2024 roku został ogłoszony dwukrotnie przetarg na roboty budowlane dla budowy - poszerzenia chodnika ul. Jabłoniowa i wypłaszczenia chodnika przy Os. Leszczynowym, przetarg został unieważniony ze względu na przekroczenie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania. W 2025 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane dla poszerzenia chodnika przy ul. Jabłoniowej i wypłaszczenia chodnika-schodów przy Os.	440 000	2023

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
			Leszczynowym, chodnika w ul. Ostrzyckiej. Zadanie w trakcie realizacji.		
Gra Terenowa na Orientację Jasień 2024 - Zabawa z Mapą	7 250	7 209	Rodzinna Gra Terenowa to impreza rekreacyjna, edukująca w zakresie posługiwania się mapą i kompasem. Przeznaczona dla dzieci i dorosłych, a w szczególności dla rodzin. Zrealizowano: 03.11.2024	7 250	2024
W aktywnym ciele zdrowy duch	7 500	7 500	Przeprowadzono 30 zajęć w okresie kwiecień - listopad 2024 w formie biegowej jak i rowerowej oraz z wykorzystaniem infrastruktury zewnętrznej dostępnej w parkach.	7 500	2024
Zajęcia nordic walking oraz gimnastyka w parku - Aktywny Jasieniak	6 000	6 000	Przeprowadzono marsze z kijkami z elementami gimnastyki. Łącznie 20 zajęć w okresie kwiecień - listopad 2024. Zajęcia angażują stosowanie siły do kijków z obu stron, a także rozwijają wytrzymałość i zwiększają stabilność całego ciała.	6 000	2024

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Drzewa i krzewy przy zbiornikach retencyjnych oraz wzdłuż ulic	180 000	0	Trwa przygotowywanie projektu. Realizacja w 2025 r.	180 000	2024
Łączymy Osiedla - od pętli Ujeścisko do Jabłoniowej - etap II	460 000	0	W 2024 została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy fragmentu chodnika w ul. Jabłoniowej, trwały uzgodnienia. W 2025 roku planowany jest odbiór dokumentacji, ogłoszenie przetargu na roboty budowlane, zawarcie umowy z wykonawcą i realizacja robót. Zadanie w trakcie realizacji.	460 000	2024

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Kokoszki – projekty realizowane w 2024 roku

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Bezpieczne chodniki i parkingi w Naszej dzielnicy	285 500	65 930	W 2024 roku zostały zakończone roboty budowlane dla budowy chodnika w ul. Banińskiej. Dla realizacji miejsc postojowych niezbędne było opracowanie nowej organizacji ruchu, został ogłoszony przetarg na opracowanie i uzgodnienie projektu. W 2025 roku planowane jest zakończenie zadania w zakresie wdrożenia nowej organizacji ruchu w ul. Banińskiej dla realizacji miejsc postojowych. Zadanie w trakcie realizacji.	347 000	2020
"3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki" - kontynuacja projektów	950	950	Środki wydatkowane na pielęgnację zieleni. Zadanie zakończone.	313 732	2022
3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja	186 515	140 077	W 2024 roku trwały prace związane z realizacją zadania, polegającego na dostawie i montażu zestawu trampolin na terenie przy ul. Azaliowej, zakupie i montażu oświetlenia (6 lamp) na terenie przy ul.	344 649	2023

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
			Goplańskiej, zakupie i montażu oświetlenia terenu przy ul. Osiedlowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku.		
Czysty Staw Martynka	25 000	25 000	Projekt zakładał przywrócenie czystości otoczenia oraz stawu od śmieci. Zadanie zrealizowano.	25 000	2024
3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja	306 795	20 000	W 2024 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegające na budowie ścianki wspinaczkowej przy ul. Osiedlowej, zakupie i montażu karuzeli czteroramiennej, budowie piaskownicy przy ul. Azaliowej, zakupie i montażu zestawu zabawowego dla dzieci oraz elementów małej architektury przy ul. Goplańskiej. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.	306 795	2024

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Krakowiec-Górki Zachodnie – projekty realizowane w 2024 roku

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Nasadzenia roślinności w przestrzeni przyulicznej ul. Łowickiej	51 463	0	Zrealizowano	51 463	2022
Nasadzenie roślinności przy ul. Łowickiej 11 F w Gdańsku	54 290	53 747	Zadania zrealizowano - wykonano nasadzenia zieleni niskiej i średniej.	54 290	2023
Oświetlenie ulicy Góreckiej do przystanku	188 930	46 740	W 2024 roku zostało wykonane oświetlenie ul. Góreckiej do przystanku. Zadanie zakończono.	200 000	2023
Podniesienie walorów estetycznych placu zabaw i spotkań Nasze Marzenie	49 509	0	Trwa przygotowywanie projektu. Realizacja w 2025 r.	49 509	2024
Doposażenie placu zabaw Nasze Marzenie	215 194	42 700	W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje budowę ścianki wspinaczkowej, zakup i montaż elementów	215 194	2024

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
			małej architektury, zakup i montaż urządzeń siłowni terenowej oraz ogrodzenie terenu przy ul. Łowickiej. Zadanie w trakcie realizacji.		

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Matarnia – projekty realizowane w 2024 roku

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Aktywna Matarnia "Chodniki w Klukowie, Park Łąka Maternusa w Matarni, Park Leśny Zakątek na os.Muz.w Zł. Karczmie, Remont	66 299	66 292	W 2024 roku wykonano ostatni zakres prac – budowę oświetlenia w Parku „Łąka Maternusa” przy ul. Elewów. Zadanie zakończone.	334 166	2022

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
chodników ul. Złota Karczma"					
Zielona Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	70 780	0	Trwają prace w celu uruchomienia postępowania na realizację zadania.	70 780	2023
Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	283 118	125 553	W 2024 roku została opracowana dokumentacja projektowa dla kolejnego odcinka chodnika w ul. Telewizyjnej w stronę obwodnicy, zawarto umowę na roboty budowlane w zakresie remontu chodnika w ul. Złota Karczma oraz zainstalowano lampy w parku łąka Maternusa. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku.	283 118	2023
Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	258 183	29 349	W 2024 roku została opracowana dokumentacja projektowa dla kolejnego odcinka chodnika w ul. Telewizyjnej w stronę obwodnicy, zawarto umowę na roboty budowlane w zakresie remontu chodnika w ul. Złota Karczma - etap 3 oraz rozpoczęto realizację 5	258 183	2024

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
			etapu prac w Parku Łąka Maternusa. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku		
Zielona Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Żłota Karczma	64 546	14 800	W 2024 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegającego na zagospodarowaniu terenów na Łące Maternusa oraz przy zbiorniku retencyjnym u zbiegu ulic Radiowej i Radarowej. W ramach zadania wykonano ścieżkę z nawierzchni mineralnej, ustawiono ławki, nasadzono krzewy i byliny, a także zamontowano altanę i urządzenia do kalisteniki. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.	64 546	2024

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Młyniska – projekty realizowane w 2024 roku

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Zielony Trójkąt zielony	24 167	0	W 2024 trwało postępowanie na realizację zadania.	24 167	2022
Aktywny Park na Zielonym Trójkącie	266 000	266 000	Wykonano altanę rekreacyjno-edukacyjną, plac zabaw z urządzeniami sprawnościowymi, kosze do koszykówki, trybunę (2 rzędy) przy boisku, nasadzenia drzew, ogródek szkolny oraz ławy parkowe na terenie Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Zielony Trójkąt. Zadanie zakończono.	274 000	2022
Rewitalizacja zieleni w Dzielnicy	79 563	0	Trwają prace w celu uruchomienia postępowania na realizację zadania.	86 918	2023
Naprawa jezdni i chodników w dzielnicy Młyniska	30 408	30 408	Zadanie zrealizowane - wykonano naprawy nawierzchni chodników.	30 408	2023
Dzielnica na zielono	51 906	0	Projekt zakłada poprawę estetyki obszarów zielonych, które do tej pory były niezagospodarowane. Projekt w trakcie opracowywania. Planowane do realizacji w 2025 r.	51 906	2024

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Wymiana nawierzchni drogi w ciągu budynków ulicy	207 622	207 622	Wymieniono nawierzchnię drogi w ciągu budynków ulicy Reja 30-32. Zadanie zakończone.	207 622	2024

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Nowy Port – projekty realizowane w 2024 roku

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Zielona Wyzwolenia	40 423	0	W 2024 trwało postępowanie na realizację zadania.	150 731	2022
Zielone ulice Nowego Portu	81 808	0	Trwają prace w celu uruchomienia postępowania na realizację zadania.	81 808	2023
Modernizacja placu zabaw przy ul. Na Zaspę	260 455	3 248	W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje zakup i	280 000	2023

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
			montaż urządzeń zabawowych i nawierzchni bezpiecznej, modernizację ogrodzenia, małą architekturę na placu zabaw przy ul. Na Zaspę. Zadanie w trakcie realizacji.		
Portowe Koty - Pomóżmy im!	115 000	114 166	Leczenie, sterylizacja oraz zakup karmy dla kotów wolnożyjących w dzielnicy Nowy Port - zadanie zrealizowano	115 000	2024
Gra Terenowa na Orientację Nowy Port 2024 - Zabawa z Mapą	7 250	7 209	Rodzinna Gra Terenowa to impreza rekreacyjna, edukująca w zakresie posługiwania się mapą i kompasem. Przeznaczona dla dzieci i dorosłych, a w szczególności dla rodzin. Zrealizowano: 12.05.2024	7 250	2024
Zielony Nowy Port - nowe drzewa i krzewy w naszej dzielnicy!	74 603	0	Trwa przygotowywanie projektu. Realizacja w 2025 r.	74 603	2024
Wszystko o Porcie	28 000	0	W 2024 r. trwały prace uzgodnieniowe związane z przygotowaniem realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłoszenie postępowania przetargowego na	28 000	2024

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
			realizację zadania. Zadanie obejmuje rozmieszczenie tablic zawierających informacje o dzielnicach. Zakres informacji: skrót historii, ważne daty, ciekawe budynki, gastronomia, znani ludzie związani z Portem. Tablice mają być zlokalizowane na Placu Przyjaciół, Placu Nadwodnym, placu Księdza Prałata Jana Gustkowicza, placu zwanym patelnią, w ogrodzie deszczowym przy zbiegu ulic Oliwskiej i Wyzwolenia. Zadanie w trakcie realizacji.		
Zagospodarowanie klombów przy ul. Wyzwolenia - Nowy Port	200 000	0	W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie nasadzeń ozdobnych krzewów kwitnących, drzew klonów, platanów, traw wysokich i ozdobnych oraz elementów małej architektury przy ul. Wyzwolenia. Zadanie w trakcie realizacji.	200 000	2024

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Oliwa – projekty realizowane w 2024 roku

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Zdrowa Oliwa! Pierwsza tężnia solankowa w Oliwie i wodne zamgławiacze na upalne dni	214 550	338	W 2024 r. przeprowadzono prace przygotowawcze oraz uzgodnieniowe. W 2025 r. zostanie podjęta decyzja dotycząca możliwości realizacji zadania.	214 550	2020
Wybieg dla psów przy Stawie Młyńskim przy ul. Spacerowej	62 000	62 000	W 2024 roku zrealizowano wybieg dla psów o powierzchni około 1 075 m ² przy Stawie Młyńskim przy	76 894	2021
Budki lęgowe dla ptaków Oliwa	2 307	2 307	Zrealizowano	18 500	2022
Zielona Oliwa - Kompleksowy projekt przywrócenia zadrzewień przydrożnych w dzielnicy - Etap II	2 999	2 999	Zadanie zrealizowane - wykonano nasadzenia.	99 290	2022
Tetmajera - uczynimy przyjaznym	6 540	0	Planowana pielęgnacja zieleni.	14 998	2022

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
najpopularniejszy przystanek tramwajowy okolicy					
Odbudowa historycznego pomostu nad Stawem Łabędzim w Parku Oliwskim	184 970	0	W 2024 roku prowadzono prace przygotowawcze i uzgodnienia, a także rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. W I kwartale 2025 roku planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania, które obejmuje odbudowę historycznego pomostu nad Stawem Łabędzim w Parku Oliwskim. Zadanie w trakcie realizacji.	185 000	2022
Zielona Oliwa - Projekt przywrócenia zadrzewień przydrożnych - Etap III	17 118	17 118	W 2024 r. wykonano pielęgnację nowych drzew w dzielnicy Oliwa na ul. Karwieńskiej, Podhalańskiej, Grottgera, Czyżewskiego, Noakowskiego, Grunwaldzkiej, Wita Stwosza. Zadanie zakończone.	104 811	2023
Zielona Oliwa - Kompleksowy projekt	95 580	0	Trwa przygotowywanie projektu. Realizacja w 2025 r.	95 580	2024

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
przywrócenia zadrzewień przydrożnych					
Doświetlenie Parku Oliwskiego	382 748	0	W 2024 r. trwały prace przygotowawczo-uzgodnieniowe do rozpoczęcia zadania. W 2025 roku planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania w zakresie wykonania oświetlenia na terenie Parku Oliwskiego. Zadanie w trakcie realizacji.	382 748	2024

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Olszynka – projekty realizowane w 2024 roku

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Wrota Olszynki - bezpieczne i atrakcyjne alejki piesze przy Opływie Motławy	278 650	277 579	Wykonano ciąg pieszy z kostki betonowej o długości 315 m wzdłuż ul. Pustej przy Opływie Motławy. Zadanie zostało zrealizowane.	295 870	2021
Wrota Olszynki - bezpieczne i atrakcyjne alejki piesze przy Opływie Motławy	44 390	44 328	Stworzenie ciągu pieszego łączącego utwardzone ciągi piesze przebiegające na wałach wzdłuż opływu Motławy. Zadanie zrealizowano.	44 390	2021
Świetliki Opływu Motławy - instalacja latarni	371 217	264 893	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku przeprowadzono zakup i montaż ośmiu lamp wraz z pracami ziemnymi w rejonie ul. Pustej i Na Szańcach w Gdańsku. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku.	373 236	2022
Park kieszonkowy - Bluszczowa/Letnia	43 748	0	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje	55 741	2022

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
			uporządkowanie terenu, nasadzenie zieleni oraz zakup i montaż elementów małej architektury przy ul. Bluszczowej, Letnia.		
Zielony Zakątek Niwki - Park Kieszonkowy	58 800	0	W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie nasadzeń zieleni oraz montaż elementów małej architektury przy ul. Niwki. Zadanie w trakcie realizacji.	58 800	2023
Park kieszonkowy - Bluszczowa, Letnia. Etap II	53 757	0	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie nasadzeń, montaż elementów małej architektury oraz wytyczenie ścieżki o nawierzchni mineralnej na skwerze u zbiegu ulic Bluszczowej i Letniej.	53 757	2024

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Na Szańcach - ulica OdNowa (etap II)	214 743	207 985	Wykonano remont nawierzchni ul. Na Szańcach z utwardzeniem pobocza. Zadanie zakończone.	214 743	2024

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Orunia Górna-Gdańsk Południe – projekty realizowane w 2024 roku

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Zieleń urządzona z małą architekturą, placem zabaw w miejscu rekreacji i spotkań mieszkańców przy ul. Srebrnej	109 110	109 110	W 2024 roku wykonano roboty ziemne związane z humusowaniem i wyrównaniem terenu oraz dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe: zjazd linowy, piramidę linową, zestaw sprawnościowy z pajęczyną, zestaw sprawnościowy niższy, równoważnię, huśtawkę potrójną i ściankę wspinaczkową. Zadanie zostało zrealizowane.	110 000	2021

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Park Przemian, zielony park miejski przy ul. Niepołomickiej w dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe	94 363	47 779	W 2024 r. wykonano prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, utwardzeniem dojścia, budową ścieżki/placu oraz naturalnego placu zabaw, montażem małej architektury (ławki, kosze) i nasadzeniami roślinności, w tym krzewów, łąki kwietnej (ok. 100 m ²) oraz nawierzchni trawiastych (ok. 350 m ²). Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.	96 700	2021
Miejskie przestrzenie na festyny dzielnicy, imprezy osiedlowe i rekreację – Gdańsk Południe/Maćkowy	38 773	38 773	W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się zrealizować szafkę elektryczną przy ul. Przemian. Zadanie w trakcie realizacji.	309 002	2021
Gdańsk Południe Przestrzeń Sportowo-Rekreacyjna Podleckiego/Łucznicza etap II (pumptrack, Sprawnościowy plac	199 802	199 802	W 2024 roku wykonano pumptrack, tj. tor o specjalnie ukształtowanej betonowej powierzchni i wyprofilowanych zakrętach dla posiadaczy rowerów, rolek, hulajnóg, deskorolek, a także wykonano plac zabaw dla dzieci starszych z urządzeniami sprawnościowymi przy ul. Łucznicznej. Zadanie zakończone.	460 512	2022

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
zabaw, nasadzenia, ścieżki, łąka kwietna)					
Park Przemian etap II	107 550	0	W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje uporządkowanie terenu, nasadzenie zieleni oraz zakup i montaż elementów małej architektury przy ul. Niepołomickiej	122 900	2022
Kwietniki przy zbiorniku Augustowska	39 000	0	Trwają prace w celu uruchomienia postępowania na realizację zadania.	39 000	2023
Świąteczna choinka z iluminacją świetlną przy Zbiorniku Augustowska	16 593	3 166	Zadanie zrealizowane. W 2025 r. planowana pielęgnacja.	30 000	2023
Gdańsk-Południe Dwie Przestrzenie Sportowo-Rekreacyjne	477 110	349 215	W 2024 roku zrealizowano zadanie polegające na wycince drzew i krzewów, usunięciu darni, przygotowaniu terenu pod wykonanie ciągów pieszych oraz placu zabaw, wykonaniu nawierzchni,	649 216	2023

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
			wykonaniu suchego potoku, zakupie i montażu urządzeń zabawowych, takich jak: zjazd linowy, piramida linowa, zestaw sprawnościowy z pajęczyną, zestaw sprawnościowy niższy, równoważnia, huśtawka potrójna, ścianka wspinaczkowa, tablica regulaminowa placu zabaw. Ponadto wyposażono teren w małą architekturę, przeprowadzono nasadzenie drzew, krzewów oraz bylin i wykonano trawniki siewem przy ul. Srebrnej.		
Ścieżka sensoryczna w przestrzeni rekreacyjnej przy ul. Srebrnej	24 990	24 990	W 2024 r. zrealizowano w ramach zadania budowę ścieżki sensorycznej przy ul. Srebrnej. Zadanie zakończone.	25 000	2023
Bezpieczne zejście z Oruni Górnej do Parku Oruńskiego	470 322	0	W 2024 roku rozpoczęto prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy zejścia z Oruni Górnej do Parku Oruńskiego. W 2025 roku planowany jest odbiór dokumentacji projektowej.	470 322	2024

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Skwer Orunia Górna - skalniak i łąka kwietna w centrum Oruni Górnej	117 000	0	W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje nasadzenia bylin ozdobnych oraz ustawienie ławek w rejonie ronda ulic Platynowa - Krzemowa - Dywizji Wołyńskiej. Zadanie w trakcie realizacji.	117 000	2024

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Orunia-Św. Wojciech-Lipce— projekty realizowane w 2024 roku

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Wspólna przestrzeń wypoczynkowo-rekreacyjna nad kanałem	283 586	62 205	W 2024 r. zrealizowano prace związane z wykonaniem nawierzchni mineralnych z obrzeżami betonowymi oraz nawierzchni ze zrębków	291 950	2021

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Raduni w Św. Wojciechu i Lipcach			drewnianych. Przeprowadzono umocnienie skarpy faszyną, dostawę i montaż małej architektury, urządzenia zabawowego (huśtawka bocianie gniazdo) oraz oświetlenia terenu. Wykonano nasadzenia zieleni (ok. 191,49 m ²). Na terenie przy ul. Wąwóz zrealizowano podobne prace, w tym montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz huśtawki potrójnej (deska, kubekowa, bocianie gniazdo). Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.		
Innowacyjne "zielone" wyspy spowalniające ruch i poprawiające bezpieczeństwo na ulicy Żuławskiej	5 944	5 944	Zadanie zrealizowane - wykonano nasadzenia. W 2025 r. planowana pielęgnacja.	29 999	2022
Oruńskie Centrum Sportu i Rekreacji	611 100	611 100	Wykonano modernizację boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego (120 × 30 m) na terenie Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Małomiejskiej. Zadanie zakończono.	635 800	2022

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Domki dla jeży w Parku Oruńskim	562	562	Zrealizowano	1 000	2023
Ekologiczne miejsca postojowe z ogrodem deszczowym przy Małomiejskiej	393 760	54 235	W 2024 roku podjęto decyzję o odstąpieniu od umowy na opracowywaną dokumentację projektową bez winy stron, z przyczyn niezależnych od zamawiającego i wykonawcy, ze względu na negatywną opinię jednostek. Wnioskodawca projektu BO wniósł protest. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku.	393 760	2023
Przemiana ulicy Ubocze w zieloną aleję z drzewami	40 000	0	Projekt zakłada nasadzenia drzew wzdłuż ulicy Ubocze. Planowane do realizacji w 2025 r.	40 000	2024
Automat z karmą dla ptaków w Parku Oruńskim	1 700	0	Ustawiono automat z ziarnem dla ptaków wraz z tablicami edukacyjnymi uświadamiającymi na temat zasad prawidłowego karmienia ptaków.	1 700	2024
Zielony Trakt Św. Wojciecha - drzewa - kolejny etap	30 000	0	Trwa przygotowywanie projektu. Realizacja w 2025 r.	30 000	2024

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Chodniki i oświetlenie w dzielnicy - bezpieczna droga do domu, szkoły	351 830	0	W 2024 roku rozpoczęto prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy nowego chodnika z oświetleniem i małą architekturą przy ul. Głucha 6 do ul. Ubocze 3, remontu obecnego chodnika od linii kolejowej do ul. Głucha 21A i oświetleniu placu zabaw przy ul. Głuchej 6. W 2025 roku planowany jest odbiór dokumentacji projektowej i ogłoszenie przetargu na roboty budowlane. Zadanie w trakcie realizacji.	351 830	2024

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Osowa – projekty realizowane w 2024 roku

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Zieleniec przy ulicy Parterowej - etap I (tor rolkarski, ciąg pieszy, uporządkowanie zieleni, okablowanie pod oświetlenie parkowe)	744 635	744 626	W 2024 r. wykonano zagospodarowanie terenu przy ul. Parterowej w Gdańsku, obejmujące nasadzenia drzew, krzewów, żywopłotu, kwiatów, warzyw i ziół, przedłużenie żywopłotu oraz budowę ogródka edukacyjnego. Zrealizowano także tor rolkarski, ciągi piesze oraz prace związane z budową oświetlenia, w tym wykopanie rowów, ułożenie kabli, wykonanie przewiertów oraz przeprowadzenie pomiarów. Zadanie zostało zrealizowane.	974 128	2021
Budki lęgowe dla ptaków Osowa	2 307	20 307	Zrealizowano	18 500	2022
Altanki na Osowej	40 000	0	W 2024 roku trwały prace przygotowawczo-uzgodnieniowe do rozpoczęcia zadania. W 2025 roku planuje się wykonanie zakupu i montażu altanki w Parku Chirona. Zadanie w trakcie realizacji.	40 000	2022

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Jednorożca - zielona odNOWA!	52 463	0	W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje uporządkowanie terenu, nasadzenie zieleni oraz zakup i montaż elementów małej architektury przy ul. Jednorożca. Zadanie w trakcie realizacji.	52 463	2022
Zielona Parterowa!	51 000	51 000	W 2024 r. wykonano nasadzenia zieleni przy ul. Parterowej. Zadanie zakończone.	51 000	2022
Bezpieczny i wygodny dostęp do parku przy Bliźniąt	207 870	207 870	Wykonano bezpieczny i wygodny dostęp do parku przy ul. Bliźniąt - miejsca parkingowe. Zadanie zakończone.	207 894	2022
Jasne Parki! Oświetlenie parków Diany oraz przy ul. Parterowej - etap I	451 660	451 660	W 2024 r. zrealizowano: montaż słupów oświetleniowych na zieleńcu przy ul. Parterowej, ułożenie okablowania oświetleniowego w parku Diany, montaż słupów oświetleniowych w parku Diany (fragment), ułożenie rur osłonowych dla planowanego w przyszłości systemu monitoringu w	451 660	2023

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
			Parku Diany, montaż skrzynki elektrycznej dostępnej dla organizatorów wydarzeń w Parku Diany. Zadanie zakończono.		
Park Wytchnieniowy przy ul. Niedziałkowskiego - etap I	109 766	0	W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie chodnika z nawierzchni gliniasto-żwirowej, wykonanie chodnika podwieszanego, budowę altany, budowę ogrodzenia z siatki, budowę murowanego boku gospodarczego, elementy małej architektury oraz nasadzenia zieleni przy ul. Niedziałkowskiego. Zadanie w trakcie realizacji.	109 808	2023
Jasne i Bezpieczne Parki! Oświetlenie parku Diany i okolic - etap II	345 742	83 096	W 2024 r. zrealizowano: montaż słupów oświetleniowych na zieleńcu przy ul. Parterowej, ułożenie okablowania oświetleniowego w parku Diany, montaż słupów oświetleniowych w parku Diany (fragment), ułożenie rur osłonowych dla	345 742	2024

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
			planowanego w przyszłości systemu monitoringu w Parku Diany, montaż skrzynki elektrycznej dostępnej dla organizatorów wydarzeń w Parku Diany. Zadanie zakończono.		
Park Wytchnieniowy przy ul. Niedziałkowskiego - ETAP II	100 136	0	W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie chodnika z nawierzchni gliniasto-żwirowej, wykonanie chodnika podwieszanego, budowę altany, budowę ogrodzenia z siatki, budowę murowanego boksu gospodarczego, elementy małej architektury, nasadzenia zieleni przy ul. Niedziałkowskiego. Zadanie w trakcie realizacji.	100 136	2024

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Piecki-Migowo – projekty realizowane w 2024 roku

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Multipark Morena – wielki finał	76 410	76 410	W 2024 roku trwały prace przygotowawcze – uzgodnieniowe dla realizacji zadania. W 2025 roku zaplanowano uporządkowanie terenu oraz nasadzenie zieleni na terenie Multiparku Morena. Zadanie w trakcie realizacji.	944 700	2021
Ogólnodostępny teren rekreacyjny przy Stawie Piekarnicza - etap II	1 000	1 000	Środki finansowe wydatkowano na pielęgnację zieleni. Zadanie zakończone.	132 611	2021
Zielone serce dzielnicy Piecki-Migowo - Park Morena-Rakoczego. Ogólnodostępny Park pomiędzy Galerią Morena, Lidlem oraz Kościołem Bożego Ciała.	579 229	690	W 2024 roku prowadzono prace przygotowawcze i uzgodnienia, rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej oraz wydano środki finansowe na opinię o pochodzeniu gleby. W 2025 roku planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania. Zakres obejmuje stworzenie parku i parku leśnego na terenie lasu na gdańskiej Morenie, pomiędzy Lidlem, Kościołem Bożego Ciała i Galerią Morena, poprzez wytyczenie ciągu pieszego zarówno	579 229	2022

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
			w lasku/parku, jak i zapewnienie swobodnego dojścia od ulic Rakoczego do Piecowskiej, a także zakup i montaż elementów małej architektury oraz oświetlenie terenu poza częścią leśną. Zadanie w trakcie realizacji.		
Zielona skarpa przy Hausbrandta	37 000	0	Trwają prace w celu uruchomienia postępowania na realizację zadania.	37 000	2023
Zielone serca dzielnicy - Park Morena Rakoczego i Park Uphagenów	307 491	0	W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje w dzielnicy Piecki-Migowo - dofinansowanie projektu Zielone serce dzielnicy - Park Morena - Rakoczego; dofinansowanie projektu Park Uphagena. Zadanie w trakcie realizacji.	614 982	2023
Zielona Myśliwska	100 000	0	W 2024 roku trwały prace przygotowawczo-uzgodnieniowe w zakresie nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż ul. Myśliwskiej, na odcinku ul.	100 000	2023

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
			Jasieńskiej do ul. Powstania Listopadowego. W 2025 roku planowana jest realizacja prac.		
Jasny Multipark Morena	560 818	0	W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W 2025 roku planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania w zakresie zakupu i montażu lamp oświetleniowych na terenie Multipark Morena. Zadanie w trakcie realizacji.	560 818	2024
Zielony Multipark Morena	156 950	0	W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje aranżację, nasadzenia i uporządkowanie zieleni w Multiparku przy ul. Morenowe Wzgórza. Zadanie w trakcie realizacji.	156 950	2024

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Przeróbka – projekty realizowane w 2024 roku

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Skatepark miejsce do spędzania aktywnie wolnego czasu młodzieży	548 433	0	W 2024 roku trwały prace związane z budową skateparku, zakupu i montażu małej architektury przy ul. Lenartowicza. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku.	578 015	2022
Wodno-naturalny plac zabaw na Nabrzeżu Szyprów	245 427	0	W 2024 r. trwały prace przygotowawczo-uzgodnieniowe do rozpoczęcia zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie ścieżek z nawierzchni gliniasto-żwirowej, wykonanie nawierzchni bezpiecznej ze zmięczonych zrębków drewnianych, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku, nasadzenia zieleni, montaż urządzeń zabawowych, doprowadzenie wody do urządzeń zabawowych na Nabrzeżu Szyprów. Zadanie w trakcie realizacji.	248 133	2023
Tereny zielone nad Wisłą	60 000	0	W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r.	60 000	2023

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
			planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie nasadzeń zieleni oraz montaż elementów małej architektury placu nad Wisłą w dzielnicy Przeróbka. Zadanie w trakcie realizacji.		
Parkourpark na Przeróbce	226 279	29 459	W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania. Zadanie obejmuje budowę nawierzchni amortyzującej i postawienie przeszkód przy ul. Pastoriusza. Zadanie w trakcie realizacji.	226 279	2024
Zielone nabrzeże Szyprów	52 000	0	W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie nowego placu zabaw w rejonie ul. Pastoriusza. Zadanie będzie realizowane łącznie z zadaniem	52 000	2024

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
			„Wodno-naturalny plac zabaw na Nabrzeżu Szyprów”. Zadanie w trakcie realizacji.		

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Przymorze Małe – projekty realizowane w 2024 roku

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Remont chodników na Przymorzu Małym	916 255	28 598	W 2024 roku trwały prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, trwały uzgodnienia dla remontu chodnika w ul. Krzywoustego od nr 24 w stronę dworca PKP. W 2025 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane i zawarcie umowy z wykonawcą. Zadanie realizowane jest na podstawie wspólnego porozumienia z Gdańską	916 255	2020

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
			Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną. Zadanie w trakcie realizacji.		
Remont chodnika wzdłuż ulicy Śląskiej na odcinku między ul. Szczecińską a ul. Krynicką	428 252	0	W 2024 roku trwały prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, trwały uzgodnienia dot. remontu chodnika na odcinku między ul. Szczecińską a ul. Krynicką. Planowane zakończenie etapu przygotowania dokumentacji projektowej to II kwartał 2025 roku. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w 2026 roku. Zadanie realizowane jest na podstawie wspólnego porozumienia z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną. Zadanie w trakcie realizacji.	428 252	2021
Odnowienie zniszczonej zieleni w naszej dzielnicy	85 361	85 361	W 2024 trwało postępowanie na realizację zadania.	91 511	2021
Kolorowe Przymorze Małe - Łąki Kwietne	99 846	0	Z uwagi na prace GIWK, realizacja zadania jest możliwa w 2025 r. po zakończeniu prac GIWK. GIWK w projekcie uwzględni koncepcję łąki kwietnej.	99 846	2022

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Park na Przymorzu Małym! Dokończenie budowy Parku przy Potoku Oliwskim - zielone miejsce dla wszystkich (rodzin, seniorów, dzieci i właścicieli psów)!	560 859	40 560	W 2024 roku wykonano dokumentację projektową i wybrano wykonawcę robót. W 2025 roku planowane jest kontynuowanie prac, obejmujących montaż oświetlenia wzdłuż chodnika od ul. Chłopskiej do stawu Subisława (w tym oświetlenie istniejącego wybiegu dla psów), budowę chodnika od mostku przy ul. Poznańskiej do placu zabaw przy ul. Rzepichy oraz od ul. Kupały do grobli przy stawie Subisława, a także ustawienie skrzynki elektrycznej. Zadanie w trakcie realizacji.	560 961	2022
Więcej zieleni na Przymorzu Małym (drzewa i krzewy na całej dzielnicy)	106 721	94 996	Trwa postępowanie na realizację zadania. Sfinansowano projekt nasadzeń. Realizacja w 2025 r.	106 721	2023
Nowoczesne doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Bora - Komorowskiego	57 780	51 660	W 2024 roku zostało wykonane oświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Bora-Komorowskiego. Zadanie zakończono.	75 000	2023
Ninja Park Przymorze Małe	327 555	2 514	W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale	350 000	2023

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
			2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje zakup i montaż konstrukcji Ninja Parku, ogrodzenia i elementów małej architektury przy ul. Krzywoustego. Zadanie w trakcie realizacji.		
Gra Terenowa na Orientację Przymorze Małe 2024 - Zabawa z Mapą	7 250	7 209	Rodzinna Gra Terenowa to impreza rekreacyjna, edukująca w zakresie posługiwania się mapą i kompasem. Przeznaczona dla dzieci i dorosłych, a w szczególności dla rodzin. Zrealizowano: 13.10.2024	7 250	2024
Zieleń ulic i skwerów - Przymorze Małe	97 322	30 240	Wykonano nasadzenia bylin i krzewów. W 2025 r. nastąpi pielęgnacja nasadzeń.	9322	2024
Doposażenie wybiegu dla psów przy ul. Pomorskiej	40 000	34 900	W 2024 r. w ramach zadania zrealizowano: demontaż starego poidła, zakup i montaż nowego poidła, naprawę furtki wejściowej, odnowienie ławki - 2szt., wymianę przęseł ogrodzeniowych, wymianę słupka ogrodzeniowego wraz z ponownym osadzeniem, zakup i montaż wyposażenia do treningu: tunel,	40 000	2024

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
			mostek i obręcz przy ul. Pomorskiej. Zadanie zakończono.		
Zielone Przymorze Małe - kolejne miejsca wypoczynku dla mieszkańców!	246 000	0	W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie niewielkich ogrodów deszczowych lub/i innych obiektów małej retencji wraz z elementami małej architektury w rejonie ul. Bora Komorowskiego. Zadanie w trakcie realizacji.	246 000	2024

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Przymorze Wielkie – projekty realizowane w 2024 roku

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Park kieszonkowy Przymorze Wielkie, kwitnące wiśnie nie tylko w Japonii, skwer wypoczynkowy za przychodnią	1 600	1 600	W 2024 r. środki finansowe wydatkowano na pielęgnację zieleni. Zadanie zakończone.	100 000	2021
Obrońców Wybrzeża – zielona aleja Przymorza	58 418	58 418	Zrealizowano nasadzenia	130 000	2021
Ptasie Osiedle	16 807	16 807	Zrealizowano	33 000	2022
Drugi odcinek oświetlenia spacerowej Alei Brzozowej w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana, plus nowe ławki. Etap 2	153 550	126 690	W 2024 roku zrealizowano montaż oświetlenia wzdłuż alei w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana od wejścia 56 do 58, naprzeciwko plaży, oraz zakup i montaż ławek. Pozostałe środki finansowe stanowią oszczędności przetargowe. Zadanie zakończone.	172 000	2022

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Wybieg na górcie	752	750	W 2024 roku wydatkowano środki finansowe na pielęgnację zieleni. Zadanie zakończone.	91 387	2022
Ninja Warrior & Multiring - konstrukcja	300	300	Środki wydatkowane na pielęgnację zieleni. Zadanie zakończone.	75 576	2022
Doświetlenie przejść dla pieszych na Przymorzu Wielkim	87 170	54 735	Wykonano doświetlenie 3 przejść w ul. Kaczyńskiego i w ul. Kołobrzeskiej. Środki pozostałe na zadaniu przeznaczone są na realizację zadania BO 2024 "Doświetlenie 4 przejść na ul. Kaczyńskiego". Zadanie zakończono.	113 000	2023
Wybieg dla psów Przymorze Wielkie - rewitalizacja / miejsce treningowe	55 000	22 140	W 2024 r. trwały prace w zakresie rewitalizacji wybiegu dla psów przy ul. Opolskiej. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.	55 000	2023
2 Etap skweru wypoczynkowego za przychodnią Kwitnące Wiśnie	200 000	149 917	W 2024 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegające na zakupie i montażu elementów małej architektury, nasadzeniu zieleni przy ul. Jagiellońskiej. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.	200 000	2023

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Ninja Park Przymorze	326 969	311 375	W 2024 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegające na zakupie i montażu konstrukcji Ninja Parku, ogrodzenia i elementów małej architektury przy ul. Jagiellońskiej. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.	350 001	2023
Doświetlenie 4 przejść dla pieszych na ul. L. Kaczyńskiego	160 000	40 000	W 2024 roku została opracowana dokumentacja projektowa dla doświetlenia 4 przejść dla pieszych na ul. Kaczyńskiego. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.	160 000	2024
Doświetlenie trzech przejść dla pieszych - etap II - ul. Olsztyńska	106 000	30 000	Zadanie zakończono. Środki finansowe stanowią oszczędności po realizacji zadania.	106 000	2024
Ostatni odcinek oświetlenia spacerowej Alei Brzozowej w Parku Reagana	235 000	0	W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W 2025 roku planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania w zakresie zakupu i montażu lamp oświetleniowych na terenie	235 000	2024

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
			spacerowej Alei Brzozowej w Parku Reagana. Zadanie w trakcie realizacji.		
Metamorfoza stołów ping-pongowych w Parku Reagana	100 000	97 700	W 2024 r. zrealizowano zadanie polegające na zakupie i montażu dwóch nowych stołów do ping-ponga w miejscu istniejących, a także utwardzeniu nawierzchni pod stołami w Parku Reagana. Zadanie zakończone.	100 000	2024
Poidelka na Przymorzu	134 537	134 537	Realizacja Poidelka na Przymorzu Wielkim w okolicach ul. Jagiellońskiej (w pobliżu kościoła) oraz odrestaurowanie istniejącego poidelka poprzez dostawienie misy dla zwierząt – działka nr 15/30 obr.017	134 537	2024

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Rudniki – projekty realizowane w 2024 roku

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 4.0!	695	695	Środki przeznaczone na pielęgnację zieleni w 2025 r. Zadanie w trakcie realizacji.	82 690	2020
Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarza - etap I	108 523	108 523	W 2024 roku zostało ogłoszone postępowanie przetargowe w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Umowa została zawarta, rozpoczęto prace w zakresie rewitalizacji placu na Gdańskiego Kolejarza. W 2025 roku planowane jest zakończenie prac.	108 523	2021
Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarza - etap II	49 660	49 660	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku ogłoszono postępowanie przetargowe w trybie "zaprojektuj i wybuduj", zawarto umowę i rozpoczęto prace w zakresie rewitalizacji placu na Gdańskiego Kolejarza. Planowane zakończenie prac w 2025 roku.	49 660	2022
Rewitalizacja Placu na Gdańskiego Kolejarza - etap III	51 569	0	W 2024 zostało ogłoszone postępowanie przetargowe w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Umowa została zawarta, rozpoczęto prace w zakresie rewitalizacji	51 569	2023

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
			placu na Gdańskiego Kolarza. W 2025 roku planowane jest zakończenie prac.		
Plac zabaw	206 278	0	W 2024 r. trwały prace przygotowawczo-uzgodnieniowe do rozpoczęcia zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie postawienie nowej piaskownicy, huśtawek, domku ze zjeżdżalnią przy ul. Rudniki. Zadanie w trakcie realizacji.	206 278	2023
Zielony trawnik	47 028	0	Trwa przygotowywanie projektu. Realizacja w 2025 r.	47 028	2024
Nowy chodnik na Rudnikach!	182 110	181 902	Wykonano chodnik wzdłuż ul. Elbląskiej. Zadanie zakończone.	182 110	2024

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Siedlce – projekty realizowane w 2024 roku

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej - etap I - na działce 222/83 obręb 226101_1.0077,77 KW GD1G/00248346/0	1 230	1 230	W planie budżetowym na 2024 rok zostały zabezpieczone środki na ewentualne potrzeby finansowe związane z dodatkowymi kosztami, takimi jak nadzory, opłaty administracyjne czy inne koszty, które ostatecznie nie były konieczne do realizacji zadania. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone.	434 394	2019
Park Goszczyńskiego, przekształcenie dzikiego terenu zielonego w park z miejscem do rekreacji i sportu	300	300	W planie budżetowym na 2024 rok zostały zabezpieczone środki na ewentualne potrzeby finansowe związane z dodatkowymi kosztami, takimi jak nadzory, opłaty administracyjne czy inne koszty, które ostatecznie nie były konieczne do realizacji zadania. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone.	339 362	2021
Budki lęgowe dla ptaków Siedlce	2 307	2 307	Zrealizowano	18 500	2022
Rozbudowa Centrum Rekreacyjno-Krajobrazowego Winna	120 000	0	W 2024 roku prowadzono prace przygotowawcze i uzgodnienia oraz rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. W I kwartale 2025 roku	120 000	2022

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Góra w ramach Projektu Gdańskie Szlaki Krajobrazowe			planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania. Zakres obejmuje uporządkowanie terenu, budowę ścieżek oraz nasadzenie zieleni na terenie Winnej Góry. Zadanie w trakcie realizacji.		
Psi relaks - wybieg dla psów na ul. Wieniawskiego	752	750	W 2024 roku wydatkowano środki finansowe na pielęgnację zieleni. Zadanie zakończone.	166 181	2022
Ogród Deszczowy w parku przy ulicach Ciasnej, Kartuskiej i Malczewskiego	157 830	0	W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje budowę ogrodu deszczowego przy ul. Ciasnej, Kartuskiej, Malczewskiego. Zadanie w trakcie realizacji.	157 830	2022
Oświetlenie Zieleńca przy ul. Wyczółkowskiego	67 405	66 420	W 2024 roku zrealizowano zakup i montaż 3 lamp oświetleniowych na terenie zieleńca przy ul. Wyczółkowskiego. Zadanie zakończono.	79 262	2023

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Zielony i zadbane parking na ulicy Malczewskiego	96 346	96 340	W 2024 roku zrealizowano płatność za wykonanie parkingu. Zadanie zakończono.	96 346	2023
Boisko dla Siedlec przy VIII LO im. Komisji Edukacji Narodowej	357 404	246 000	W 2024 roku trwały prace związane z wykonaniem nowej nawierzchni boiska do koszykówki, siatkówki i badmintonu na ogólnodostępnym terenie VIII LO im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Kartuskiej 128. Prace będą kontynuowane w 2025 roku.	357 404	2024

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Stogi – projekty realizowane w 2024 roku

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Naturalny plac zabaw, przestrzeń do wypoczynku na Stogach	344 000	192 299	W 2024 roku trwały prace związane z realizacją zadania, polegające na wykonaniu wyjątkowego placu zabaw w oparciu o elementy naturalne, takie jak	351 400	2022

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
			podziemny tunel, ształas, tor przeszkód z drewnianych pni, ławki wokół drzew, oświetlenie boiska oraz modernizacja drogi dojazdowej przy ul. Stryjewskiego 28, na terenie Szkoły Podstawowej nr 11. Prace będą kontynuowane w 2025 roku.		
Pusty Staw Stogi - sport, rekreacja, wypoczynek	157 717	0	W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje uporządkowanie terenu, nasadzenie zieleni oraz zakup i montaż elementów małej architektury na terenie Pustego Stawu. Zadanie w trakcie realizacji.	157 717	2022
Stogi Pusty Staw	153 883	0	W 2024 r. trwały prace przygotowawczo-uzgodnieniowe do rozpoczęcia zadania. W 2025 r. planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania w zakresie wykonania oświetlenia, modernizacji ścieżek wokół Pustego Stawu. Zadanie w trakcie realizacji.	344 883	2023

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Zielony skwer Tamka	77 883	0	Opracowano projekt, który zakłada wykonanie zielonego skweru. Trwały uzgodnienia. Planowane do realizacji w 2025 r.	77 883	2024
Leśny plac zabaw przy Pustym Stawie - etap I	311 533	32 090	W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje likwidację istniejącego, niszczonego boiska, przygotowanie odpowiedniej, naturalnej nawierzchni pod leśny plac zabaw oraz wyznaczenie ścieżek na terenie wokół Pustego Stawu. Zadanie w trakcie realizacji.	311 533	2024

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Strzyża – projekty realizowane w 2024 roku

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Aktywna i OKAZała Strzyża	186 411	182 047	W 2024 roku wykonano mini skatepark, ogrodzenie, trawniki, ławki oraz piaskownicę na placu Piłsudskiego. W 2025 roku planuje się dokonać nasadzeń zieleni. Zadanie w trakcie realizacji.	366 492	2021
Zielona Strzyża	30 000	20 238	Wykonano część nasadzeń, w 2025 r. planowane nasadzenia oraz pielęgnacja zieleni.	30 000	2022
Przyjazna i Aktywna Strzyża	171 482	58 000	W 2024 roku trwały prace związane z realizacją zadania, polegające na modernizacji placów zabaw na pl. Maczka i pl. Piłsudskiego; wykonaniu sadu miejskiego poprzez nasadzenia zieleni, wykonaniu alejki, ogrodzeniu terenu w sąsiedztwie placu zabaw w rejonie Kiepury; zakupie i montażu zestawu do ćwiczeń z drążkami na OKAZałej Strzyży; wykonaniu skateparku na pl. Piłsudskiego oraz zakupie i montażu huśtawki dla dorosłych w sąsiedztwie placu zabaw na pl. Piłsudskiego. W 2025 roku planuje się zakończenie prac.	232 945	2022

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Zielona Strzyża	34 236	0	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje uporządkowanie terenu, nasadzenie zieleni oraz zakup i montaż elementów małej architektury przy ul. Kiepury, al. Wojska Polskiego.	34 236	2022
Przyjazna i Aktywna Strzyża	152 910	0	Trwają prace w celu uruchomienia postępowania na realizację zadania.	166 910	2023
Zielona Strzyża	10 749	9 013	Wykonano część nasadzeń, w 2025 r. planowane nasadzenia oraz pielęgnacja zieleni.	67 640	2023
Przyjazna i Aktywna Strzyża	54 000	0	W 2024 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegającego na nasadzeniach i pielęgnacji zieleni wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej w sąsiedztwie placu zabaw w rejonie Kiepury. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.	54 000	2023

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Bieg na orientację	7 250	7 209	Jest to impreza rekreacyjna, edukująca w zakresie posługiwania się mapą i kompasem. Przeznaczona dla dzieci i dorosłych, a w szczególności dla rodzin. Zrealizowano: 22.09.2024	7 250	2024
Zajęcia nordic walking	25 000	24 930	Przeprowadzenie 90 systematycznych zajęć w okresie marzec - grudzień pod okiem trenera który koryguje styl i postawę podczas chodu.	25 000	2024
Zielona Strzyża	30 000	29 517	Wykonano renowację i modernizację istniejących terenów zieleni w zakresie:	30 000	2024
OKAZała Strzyża	214 481	0	W 2024 r. trwały prace uzgodnieniowe związane z przygotowaniem realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania. Zadanie obejmuje budowę placu do gier podwórkowych oraz siłowni zewnętrznej przy ul. Wita Stwosza. Zadanie w trakcie realizacji.	214 481	2024
Zielona Strzyża	31 683	0	W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale	31 683	2024

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
			2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie placu do gier podwórkowych i siłowni zewnętrznej przy ul. Wita Stwosza. Zadanie w trakcie realizacji.		

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Suchanino – projekty realizowane w 2024 roku

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Zagospodarowanie rekreacyjne wzgórza widokowego Suchanino z otwarciem punktu widokowego w ramach	406 755	399 374	W 2024 roku zagospodarowano teren poprzez wykonanie ścieżek i nawierzchni, montaż platformy widokowej oraz dostawę i montaż małej architektury: ławek, koszy, stojaków rowerowych, tablicy historycznej, słupa z oznakowaniem punktu widokowego oraz hoteli dla owadów. Wykonano	468 071	2021

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
projektu Spojrzenie na Gdańsk			także oświetlenie i nasadzenia zieleni w okolicach ulic Krupińskiego i Kolonia Zręby. Zadanie zostało zrealizowane.		
Zielone Suchanino	68 895	0	W 2024 trwało postępowanie na realizację zadania.	75 445	2021
Oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Beethovena 21	28 000	28 000	Wykonano oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Beethovena 21. Zadanie zakończone.	61 522	2022
Zbiornik Wileńska - brakujące oświetlenie	185	185	W planie budżetowym na 2024 rok zostały zabezpieczone środki na ewentualne potrzeby finansowe związane z dodatkowymi kosztami, takimi jak nadzory, opłaty administracyjne czy inne koszty, które ostatecznie nie były konieczne do realizacji zadania. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone.	117 035	2022
Oświetlenie ul. Taborowej (odcinek pomiędzy ul. Taborową 4, a ul. Wyczółkowskiego)	729	0	W planie budżetowym na 2024 rok zostały zabezpieczone środki na ewentualne potrzeby finansowe związane z dodatkowymi kosztami, takimi jak nadzory, opłaty administracyjne czy inne koszty,	102 179	2022

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
			które ostatecznie nie były konieczne do realizacji zadania. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone.		
Statek nad Stawem, doposażenie placu zabaw przy Stawie Wileńska	300	300	Zadanie zostało zrealizowane i zakończone.	62 820	2022
Sąsiedzka strefa wypoczynku - park rekreacyjny przy Liszta	354 388	3 100	W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje oczyszczenie i ukształtowanie terenu, zasianie trawników, ułożenie ścieżek, dojść, zejść ze skarpy w dół, wykonanie miododajnej rabaty, zakup i ustawienie hoteli dla owadów, zakup i montaż ławeczki muzycznej, zakup i montaż pergoli oraz obsadzenie jej roślinnością, zakup i montaż stołu do ping-ponga, zakup i montaż ławek, zakup i montaż stołów do gier, montaż oświetlenia przy ul. Liszta. Zadanie w trakcie realizacji.	375 669	2023

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Park Volty przy stawie Wileńska	117 767	0	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie nasadzeń zieleni oraz montaż elementów małej architektury w Parku Volty przy stawie Wileńska.	117 767	2023
Gra Terenowa na Orientację Suchanino 2024 - Zabawa z Mapą	7 250	7 209	Rodzinna Gra Terenowa to impreza rekreacyjna, edukująca w zakresie posługiwania się mapą i kompasem. Przeznaczona dla dzieci i dorosłych, a w szczególności dla rodzin. Zrealizowano: 06.10.2024	7 250	2024
Budki lęgowe dla ptaków	7 500	0	Ustawiono budki lęgowe. Płatność w 2025 r.	7 500	2024
Bylinowa Aleja	60 000	0	Trwa postępowanie na realizację zadania.	60 000	2024
Defibrylator AED na Suchaninie	55 000	22 619	Zamontowano defibrylator AED wraz z kapsułą na elewacji budynku Biblioteki Suchanino przy ul. Paderewskiego 11. Zadanie zakończono.	55 000	2024

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Postaw na sport! Stół Teqball na Suchaninie	89 350	88 900	Zamontowano stół Teqball wraz z tablicą informacyjną oraz przygotowano teren wraz z dojściem na terenie Szkoły Podstawowej nr 43 przy ul. Beethovena. Zadanie zakończone.	89 350	2024
Droga rowerowa na Suchanino - przedłuż. w rejonie stawu na Suchaninie	155 998	0	W 2024 roku trwały prace przygotowawczo-uzgodnieniowe do opracowania opisu przedmiotu zamówienia do przetargu na dokumentację projektową dla budowy drogi rowerowej w rejonie stawu na Suchaninie. W 2025 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na dokumentację projektową i roboty budowlane, zawarcie umowy z wykonawcą, realizacja robót. Zadanie w trakcie realizacji.	155 998	2024

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Śródmieście – projekty realizowane w 2024 roku

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (I etap – ścianka wspinaczkowa, II etap- miejsca postojowe)	418 371	418 371	W 2024 roku rozpoczęły się roboty budowlane związane z modernizacją odcinka drogi wzdłuż ul. Tobiasza wraz z miejscami postojowymi. Ze względu na powierzenie wykonawcy prac dodatkowych, obejmujących sporządzenie projektu zamiennego w zakresie zachowania odkrytej krypty ceglanej, termin realizacji zadania został wydłużony. Prace budowlane będą kontynuowane w 2025 roku.	499 921	2019
Plac zabaw dla dzieci przy ul. Reduta Dzik (Opływ Motławy)	59 019	2 244	W 2024 roku trwały prace przygotowawcze – uzgodnieniowe do rozpoczęcia zadania. W 2025 roku planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania, które obejmuje wykonanie ogrodzenia, nawierzchni bezpiecznej oraz zakup i montaż urządzeń zabawowych przy ul. Reduta Dzik. Zadanie w trakcie realizacji.	60 001	2021
PlanTy na Podwalu	104 563	104 563	W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r.	124 461	2021

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
			planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje uporządkowanie terenu, nasadzenie zieleni, zakup i montaż elementów małej architektury przy ul. Podwala Staromiejskiego. Zadanie w trakcie realizacji.		
Superławka – przystanek autobusowy Gdańsk Hucisko Skwer Cz. Niemena	24 588	0	W 2024 roku została opracowana dokumentacja projektowa dla ławki, trwały uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia projektowe realizacja zadania została przesunięta na rok 2025.	30 000	2021
Zadaszenie do sceny przy SP 57 ulica Aksamitna 8	240 000	237 540	Wykonano drewnianą wiatę zadaszającą scenę, zamkniętą z trzech stron przeszklonymi ścianami. Konstrukcja posadowiona na słupkach żelbetowych, dach o nachyleniu 15° i 26°, pokrycie dachówką papową w kolorze ceglastym. Utwardzono teren kostką betonową, zamontowano tablicę elektryczną sceny TES. Zadanie zakończono.	260 295	2021

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Miejska Galeria Kosycarzy - cz.1	10 000	5 860	Wykonano projekt. Planowana kontynuacja w 2025 r.	10 000	2022
Pielęgnacja starodrzewów i nowe nasadzenia przy ulicach Toruńska, Kamienna Grobla	39 694	0	W 2024 roku trwało postępowanie na realizację zadania.	133 965	2024
Oświetlenie parku na Biskupiej Górze	147 746	0	W 2024 r. trwały prace związane z realizacją zadania zakup i montaż 12 stylizowanych lamp wraz z robotami ziemnymi na terenie Biskupiej Górki. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r	182 225	2022
Plac zabaw dla dzieci przy ul Reduta Dzik opływ Motławy	59 940	135	W 2024 roku trwały prace przygotowawczo-uzgodnieniowe do rozpoczęcia zadania. W 2025 roku planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie ogrodzenia, nawierzchni bezpiecznej, zakup i montaż urządzeń zabawowych przy ul. Reduta Dzik. Zadanie w trakcie realizacji.	60 000	2022

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
ETAP II - Zielona Aleja na Wyspie Spichrzów	14 966	14 966	W 2024 roku wykonano pielęgnację nowych drzew na Wyspie Spichrzów. Zadanie zakończone.	150 001	2022
Bee In The Center - łąka antysmogowa Pszczółki Mai	90 000	0	Przemiana zaniedbanego terenu w centrum miasta w zielone miejsce przyjazne naturze - antysmogowa łąka z domem dla owadów. Zadanie w trakcie realizacji.	90 000	2023
Rewaloryzacja Parku Siennickiego	543 133	288 435	W 2024 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegającego na uporządkowaniu terenu, modernizacji ścieżek, nasadzeniach zieleni oraz zakupie i montażu elementów małej architektury w Parku Siennickim. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.	592 647	2023
Park Salwator - ukwiecony i pełen motyli	40 000	0	Zaplanowano nasadzenia krzewów. Realizacja 2025 r.	40 000	2024
Wyspy pływające na zbiorniku retencyjnym Powstańców Warszawskich - Mokra Fosa	80 000	79 829	W 2024 r. wykonano montaż wysp pływających, obsadzonych roślinnością na powierzchni zbiornika retencyjnego Powstańców Warszawskich - Mokra Fosa. Zadanie zakończone.	80 000	2024

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Trasa rowerowa Śródmieście - Chełm wzdłuż al. Armii Krajowej	515 640	0	W 2024 roku trwały prace przygotowawczo-uzgodnieniowe do projektu budowy drogi rowerowej na skrajnym pasie al. Armii Krajowej od ul. Rogaczewskiego w kierunku Chełm. Realizacja zadania planowana jest łącznie z zadaniem "Projekt ekostrady-Węzeł Grodecka". W 2025 roku planowane są prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, pozyskania uzgodnień. Zadanie w trakcie realizacji.	515 640	2024

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Ujeścisko-Łostowice – projekty realizowane w 2024 roku

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Multipark os. Pięć Wzgórz/ os.Miłe: Porębskiego/Jaworzniaków	465 059	407695	W 2024 roku trwały prace związane z budową strefy z urządzeniami do ćwiczeń PARKOUR o wymiarach 10m x 15m (drążki, poręcze, ścianka wysoka i średnie ścianki, słupki), strefy OAZY RELAKSU z bezpieczną nawierzchnią pod urządzeniami, takimi jak huśtawki (pojedyncza, koszykowa i bocianie gniazdo), ławki bujane i drewniane, strefy SPORTU I REKREACJI (boisko do koszykówki 9m x 9m z nawierzchnią poliuretanową i mini boisko 10m x 6m z nawierzchnią ze sztucznej trawy), utwardzenie ścieżek rekreacyjnych, oświetlenie parku oraz budowa drogi technologicznej do obsługi obiektów. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku.	501 906	2021
Multipark os. Pięć Wzgórz/ os.Miłe: Porębskiego/Jaworzniaków	32 000	32 000	W 2024 roku trwały prace związane z budową strefy z urządzeniami do ćwiczeń PARKOUR o wymiarach 10m x 15m (drążki, poręcze, ścianka wysoka i średnie ścianki, słupki), strefy OAZY RELAKSU z bezpieczną	32 000	2021

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
			nawierzchnią pod urządzeniami, takimi jak huśtawki (pojedyncza, koszykowa i bocianie gniazdo), ławki bujane i drewniane, strefy SPORTU I REKREACJI (boisko do koszykówki 9m x 9m z nawierzchnią poliuretanową i mini boisko 10m x 6m z nawierzchnią ze sztucznej trawy), utwardzenie ścieżek rekreacyjnych, oświetlenie parku oraz budowa drogi technologicznej do obsługi obiektów. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku.		
Zielony park os. Pięć Wzgórz/os. Miłe (Porębskiego/Jaworzniaków)	78 710	71 710	W 2024 r. trwały prace związane z realizacją zadania, polegające na budowie ścieżek rekreacyjnych, zakupie i montażu stołów do chińczyka i piłkarzyków, zakupie i montażu leżaków, ławek, koszy, zakupie i nasadzeniach zieleni, tj. drzew, krzewów oraz założeniu trawnika. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.	80 000	2021

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Rowerowy Raj dla mieszkańców: os. Pięć Wzgórz/os. Miłe	589 770	103 566	W 2024 roku opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla budowy toru rowerowego. Został ogłoszony przetarg w trybie "zaprojektuj i wybuduj", który został unieważniony ze względu na przekroczenie środków finansowych na realizację zadania. Ze względu na kolizję z Parkiem Południowym realizacja zadania została wstrzymana. W 2025 roku planowane jest opracowanie korekty do programu funkcjonalno-użytkowego.	589 770	2022
Zielony Park os. Pięć Wzgórz i os. Miłe	138 000	103 638	W 2024 r. trwały prace związane z realizacją zadania, polegające na budowie ścieżek rekreacyjnych, zakupie i montażu stołów do chińczyka i piłkarzyków, zakupie i montażu leżaków, ławek, koszy oraz zakupie i nasadzeniach zieleni, tj. drzew, krzewów i założeniu trawnika. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.	138 000	2022
Multi Park cz. 2: wybieg dla psów i plac zabaw os. Pięć Wzgórz/os. Miłe	475 100	475 100	W 2024 r. zrealizowano w ramach zadania wybieg dla psów: miejsce dla miłośników czworonogów, plac zabaw: dodatkowe urządzenia dla dzieci – zestaw	600 000	2023

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
			wieżowy ze ślizgawką, oświetlenie ciągu pieszego przy ul. Dulina. Zadanie zakończono.		
Skwer Przebiśnegowa etap 2 - Miejsce relaksu dla Mieszkańców	31 551	21 715	W 2024 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegającego na uporządkowaniu terenu, nasadzeniu zieleni, zakupie i montażu elementów małej architektury w skwerze Przebiśnegowa przy ul. Niepołomickiej. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.	33 412	2023
Zielony Park os. Pięć Wzgórz i os. Miłe	130 000	23 687	W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje nasadzenia zieleni, zakup i montaż elementów małej architektury oraz uporządkowanie terenu przy ul. Jaworzniaków, Dulina. Zadanie w trakcie realizacji.	130 000	2023

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Zielony Skwer Przebiśnegowa/ Niepołomska Etap 2	30 256	30 256	W 2024 r. zrealizowano budowę obiektów małej architektury, budowę nawierzchni oraz nasadzenia drzew przy ul. Przebiśnegowej i ul. Niepołomickiej. Zadanie zakończono.	31 327	2023
Gra Terenowa na Orientację Kozacza Góra 2024 - Zabawa z Mapą	7 247	7 209	Rodzinna Gra Terenowa to impreza rekreacyjna, edukująca w zakresie posługiwania się mapą i kompasem. Przeznaczona dla dzieci i dorosłych, a w szczególności dla rodzin. Zrealizowano: 17.11.2024	7 247	2024
Budowa boiska wielofunkcyjnego na Ujeścisku	551 419	0	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawczo-uzgodnieniowe do rozpoczęcia zadania. W 2025 roku planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania w zakresie wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kaliskiej.	551 419	2024
Zielony Park os. Pięć Wzgórz i os. Miłe v. 4	90 000	0	W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje	90 000	2024

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
			uporządkowanie i wyrównanie terenu, wytyczenie ciągów pieszych oraz nasadzenia zieleni w Parku os. Pięć Wzgórz przy ul. Guderskiego. Zadanie w trakcie realizacji.		
Zielony Skwer Przebiśnegowa, Niepołomicka etap 3	59 406	0	W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje nasadzenia drzew (lipy, klony, dąb, buk), zieleni buforową, krzewy, wysokie trawy oraz nasadzenia miododajnych kwiatów. W ramach zadania przewidziano także małą architekturę oraz nawierzchnię przepuszczalną dla wody na skwerze u zbiegu ulic Przebiśnegowa i Niepołomicka. Zadanie w trakcie realizacji.	59 406	2024

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

VII Dwór – projekty realizowane w 2024 roku

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Plac Rekreacyjny dla mieszkańców w ramach zagospodarowania Strefy Buforowej - Zadanie 1	4 417	0	W 2024 r. trwały prace uzgodniowo-przygotowawcze. W 2025 roku planowane jest wykonanie nasadzeń zieleni na placu rekreacyjnym przy ul. Abrahama w dzielnicy VII Dwór. Zadanie w trakcie realizacji.	229 570	2022
Modernizacja placu zabaw przy ul. Michałowskiego i wzgórzu Lagry	231 713	196 271	W 2024 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegające na zakupie i montażu elementów zabawowych dla dzieci, uporządkowaniu terenu, zakupie i montażu małej architektury przy ul. Michałowskiego. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.	258 713	2023
Nasadzenie krzewów ozdobnych dookoła Placu rekreacyjnego	36 153	36 153	W 2024 roku wykonano nasadzenie krzewów ozdobnych dookoła Placu rekreacyjnego w strefie buforowej przy ul. Abrahama. Zadanie zakończono.	104 366	2023
Drzewa przy Wita Stwosza	30 000	30 000	Posadzono 15 lip drobnolistnych.	30 000	2024
Obniżone krawężniki na VII Dworze	13 000	13 000	Naprawiono 8 miejsc, obniżono krawężniki.	13 000	2024

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Disc golf - Pole do gry w Dolinie Zielonej	135 000	0	W 2024 r. trwały prace przygotowawczo-uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje budowę pola do disc golfa w lesie przy wejściu do doliny Samborowo przy ul. Abrahama. Zadanie w trakcie realizacji.	135 000	2024
Huśtawka dla dorosłych	30 000	30 000	W 2024 r. zrealizowano zadanie polegające na zakupie i montażu huśtawki przeznaczonej dla osób dorosłych oraz starszej młodzieży przy ul. Michałowskiego. Zadanie zakończone.	30 000	2024

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Wrzeszcz Dolny – projekty realizowane w 2024 roku

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Atrakcyjny Wrzeszcz – nowa jakość przestrzeni publicznych we Wrzeszczu Dolnym	500	500	W planie budżetowym na 2024 rok zostały zabezpieczone środki na ewentualne potrzeby finansowe związane z dodatkowymi kosztami, takimi jak nadzory, opłaty administracyjne czy inne koszty, które ostatecznie nie były konieczne do realizacji zadania. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone.	836 475	2021
Zielony Wrzeszcz Dolny	112 524	32 736	W 2024 trwało postępowanie na realizację zadania.	116 474	2021
Budki lęgowe dla ptaków Wrzeszcz Dolny	2 307	2 307	Zrealizowano	18 500	2022
Nowy skatepark dla Wrzeszcza z koszem do gry w Parku na Strzyżą	600 000	55 522	W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie skateparku przy ul. Kubacza. Zadanie w trakcie realizacji.	600 000	2023

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Park w kwartale ul. Mickiewicza - Chrobrego - Zbyszka z Bogdańca	132 387	0	W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje uporządkowanie i wyrównanie terenu, wytyczenie ciągów pieszo-rowerowych, wymianę ziemi pod nasadzenia, a także nasadzenia drzew i krzewów w kwartale ulic Mickiewicza, Chrobrego i Zbyszka z Bogdańca. Zadanie w trakcie realizacji.	132 387	2023
Zielone Zakątki	50 000	0	Trwa przygotowywanie projektu. Realizacja w 2025 r.	50 000	2024
Remont i doposażenie placu zabaw na Placu Wybickiego	530 748	32 030	W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania. Zadanie obejmuje wywiezienie i utylizację gładów; zakup i montaż nowych urządzeń, w tym integracyjnych; budowę nawierzchni po której mogą się poruszać osoby niepełnosprawne oraz modernizację istniejącej	530 748	2024

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
			nawierzchni; demontaż urządzeń, które są w złym stanie: lokomotywa, tablica, sklepik, drabinki ze zjeżdżalnią; naprawę ogrodzenia i furtek; wymianę istniejących i montaż 2-3 ławek sensorycznych na placu Wybickiego. Zadanie w trakcie realizacji.		
Ogrody dla motyli przy placu zabaw na placu Wybickiego	32 000	0	W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie nasadzeń roślin - budleje Davida i winobluszcz naprzemiennie z trzcinnikiem, wymianę gleby, zaprawianie dołów ziemią urodzajną oraz ściółkowanie korą na placu Wybickiego. Zadanie w trakcie realizacji.	32 000	2024

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Wrzeszcz Górny – projekty realizowane w 2024 roku

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Sobótkowa polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań - etap I	550 994	546 257	W I półroczu 2024 roku zrealizowano roboty ziemne związane z humusowaniem i wyrównaniem terenu, profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz wykonano górną warstwę podbudowy z kamienia łamanego. Wykonano powierzchnie bezpieczne pod urządzenia zabawowe – ze zrębków drewnianych oraz piasku płukanego o frakcji 0,25-2 mm. Zamontowano palisadę drewnianą, parkiet taneczny, palisadę pionową z poręczą, drewniane schody terenowe, a także zestawy dużych owadów „Żuk” i „Osa” wraz z fundamentami. Dodatkowo dostarczono i zamontowano kosze na śmieci, ławki z oparciem oraz elementy placu zabaw. Zadanie zostało zrealizowane.	1 085 894	2020
Wielki Finał - Sobótkowa Polana - Leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu.	490 000	490 000	W 2024 roku zrealizowane zostały prace związane z przygotowaniem terenu, montażem urządzeń oraz elementów małej architektury, w tym placu zabaw,	490 000	2022

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Miejsce spotkań. - Etap III (ostatni)			ławki, koszy na śmieci i parkietu tanecznego. Zadanie zakończono.		
Piękne zieleńce we Wrzeszczu	123 000	111 655	W 2024 r. trwały prace związane z realizacją zadania, polegające na uporządkowaniu terenu oraz nasadzeniu zieleni na skwerach znajdujących się przy ul. Do Studzienki (okolice DH Jantar), Waryńskiego oraz Dmowskiego (okolice dworca PKP Przestrzeń). Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.	123 000	2022
Ogólnodostępne słupy ogłoszeniowe we Wrzeszczu Górnym	30 000	0	Trwały uzgodnienia związane z ustaleniem lokalizacji. Planowane do realizacji w 2025 r.	30 000	2023
Czy to drzewo? Czy to pnącze? Odporne i efektowne	59 000	0	W 2024 trwało postępowanie na realizację zadania.	59 000	2023
Przystanek w cieniu drzew	30 000	0	Trwają prace w celu uruchomienia postępowania na realizację zadania.	30 000	2023

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Remont górnego fragmenty chodnika na Migowskiej	80 000	0	Zadanie zrealizowane - wykonano naprawy nawierzchni chodników.	80 000	2023
Więcej zabawy na Podleśnej Polanie - modernizacja placów zabaw	348 261	2 513	W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje powiększenie placu zabaw dla najmłodszych dzieci poprzez przygotowanie terenu i montaż ogrodzenia, montaż urządzeń, montaż małej architektury i tablic, budowę ogrodu deszczowego, nasadzenia zieleni na Podleśnej Polanie. Zadanie w trakcie realizacji.	375 000	2023
Gra Terenowa na Orientację Wrzeszcz Górny 2024 - Zabawa z Mapą	7 250	7 209	Rodzinna Gra Terenowa to impreza rekreacyjna, edukująca w zakresie posługiwania się mapą i kompasem. Przeznaczona dla dzieci i dorosłych, a w szczególności dla rodzin. Zrealizowano: 18.02.2024	7 250	2024
EkoGraMy - nowa przestrzeń rekreacyjno-	238 280	0	W 2024 roku prowadzono prace przygotowawcze i uzgodnienia. Dwukrotnie ogłoszono przetarg na	238 280	2024

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
ekologiczna dla Górnego Wrzeszcza			wybór wykonawcy, jednak nie wpłynęły żadne oferty. W 2025 roku planowane jest ponowne ogłoszenie postępowania przetargowego. Zadanie obejmuje wykonanie plansz do gier chodnikowych z masy termoplastycznej, wykonanie jezdni miasteczka ruchu rowerowego ze znakami poziomymi z grubowarstwowej masy chemoutwardzalnej i mobilnymi znakami pionowymi oraz dostawę i montaż elementów małej architektury: ławek betonowych parkowych bez oparcia, stołów miejskich betonowych z ławami i koszy na śmieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Czarnieckiego 2. Zadanie w trakcie realizacji.		
Sensoryczno-ruchowy plac zabaw	256 588	16 100	W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania. Zadanie obejmuje wymianę nawierzchni na bezpieczną z	256 588	2024

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
			poliuretanu, demontaż starych urządzeń, dostawę i montaż nowych urządzeń sensorycznych i ruchowych; wykonanie bezpiecznej nawierzchni piaskowej pod bazę (urządzenie z elementami ścianki wspinaczkowej) na terenie Szkoły Podstawowej nr 45 ul. Matki Polki. Zadanie w trakcie realizacji.		
Park De Gaulle'a na nowo!	159 510	0	W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie nasadzeń zieleni oraz montaż elementów małej architektury w Parku De Gaulle'a. Zadanie w trakcie realizacji.	159 510	2024

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Wyspa Sobieszewska – projekty realizowane w 2024 roku

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Zagospodarowanie terenu	2 461	2 461	Środki przeznaczone na pielęgnację zieleni w 2025 r. Zadanie w trakcie realizacji.	194 834	2020
Stworzenie Przestrzeni Rekreacyjno-Wypoczynkowej	117 000	0	Trwają prace w celu uruchomienia postępowania na realizację zadania.	117 000	2023
Zagospodarowanie terenu, rekreacji i sportu z placem zabaw część V	219 705	212 273	W 2024 r. realizowano zadanie polegające na wykonaniu przedłużenia ciągu pieszego gliniasto-żwirowego przy boisku do piłki nożnej; wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej pod ławkami około 30m ² i pod stojakami rowerowymi około 15m ² ; wykonaniu piłkochwytów o wysokości 6m przy boisku do piłki nożnej; zakupie i montażu stojaków na rowery; zakupie i montażu trybun przy boisku do piłki nożnej; zakupie i montażu ławek przy boisku do siatkówki oraz ławek boiskowych bez oparcia; stojaków na rower. Wykonano również uporządkowanie i odtworzenie zieleni w pobliżu ulic	219 705	2024

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
			Świbieńskiej i Boguckiego na Wyspie Sobieszewskiej. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.		
Stworzenie Przestrzeni Rekreacyjno-Wypoczynkowej	55 180	0	W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje nasadzenie zieleni, ustawienie donic z kwiatami, trawami przy dolnym awanporcie śluzy północnej w Przegalinie. Zadanie w trakcie realizacji.	55 180	2024

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Wzgórze Mickiewicza – projekty realizowane w 2024 roku

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Zieleń i aktywność - zagospodarowanie skweru przy Telimeny - etap I	44 710	44 710	W 2024 r. wykonano nasadzenia zieleni przy ul. Telimeny. Zadanie zakończone.	49 507	2021
Nowogródzka - renowacja i modernizacja terenu zielonego	53 866	0	W 2024 roku trwało postępowanie na realizację zadania.	53 866	2022
Park Na Zboczu - oświetlenie lampami LED ciągu pieszego	907	844	W 2024 roku dokonano opłaty za przyłącze. Zadanie zakończone.	258 824	2022
Zagospodarowanie skarp	50 000	0	Trwają prace w celu uruchomienia postępowania na realizację zadania.	50 000	2023
Remont i modernizacja placu zabaw przy ulicy Jacka Soplicy	210 505	2 620	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje zakup i montaż urządzeń	227 290	2023

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
			zabawowych dla dzieci, oczyszczenie i wymianę nawierzchni, nasadzenia zieleni na terenie placu zabaw przy ul. Jacka Soplicy. Zadanie w trakcie realizacji.		
Park na Osiedlu Wzgórze Mickiewicza	207 272	30 800	W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje uporządkowanie zieleni z dodaniem elementów małej architektury przy ul. Telimeny, Filaretów. Zadanie w trakcie realizacji.	207 272	2024
Uporządkowanie terenu zielonego położonego wzdłuż ekranu akustycznego	50 000	0	W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje uporządkowanie i stworzenie estetycznego terenu zielonego z licznymi nasadzeniami, zlokalizowanego wzdłuż ekranu	50 000	2024

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
			akustycznego i biegnącego tam chodnika w dzielnicy Wzgórze Mickiewicza. Zadanie w trakcie realizacji.		

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Zaspa Młyniec – projekty realizowane w 2024 roku

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Zielona strefa relaksu przy SKM Zaspa	88 014	0	Trwają prace w celu uruchomienia postępowania na realizację zadania.	88 014	2024
Rekreacyjna Zaspa - Skatepark na kompleksie sportowym przy SP nr 92	487 886	0	W 2024 roku prowadzono prace przygotowawcze i uzgodnienia oraz rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. W II połowie 2025 roku planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania. Zadanie obejmuje budowę skateparku poprzez budowę	487 866	2024

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
			betonowych przeszkód do jazdy na terenie Szkoły Podstawowej nr 92 przy ul. Startowej. Zadanie w trakcie realizacji.		

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Zaspa Rozstaje – projekty realizowane w 2024 roku

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Dokończenie projektu z BO 2017 - wysoka zieleń na placu przy Al. Jana Pawła II / ul. Meissnera	13 721	0	W 2024 roku trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 roku planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje nasadzenie wysokiej zieleni na placu Al. Jana Pawła II, ul. Meissnera. Zadanie w trakcie realizacji.	91 764	2022

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Łąka kwietna na granicy Parku Jana Pawła II	4 801	4 801	Zakończono	59 999	2023
Zielony parawan - ulica Leszczyńskich	27 400	27 400	Wykonano nasadzenia. Zadanie zrealizowane.	27 400	2023
IV etap - Strefa Sportu Rekreacji i Zabaw w SP 48 i Przedszkole nr 5	250 000	10 553	W 2024 roku opracowano dokumentację projektową. W I kwartale 2025 roku, wraz z V etapem, planowane jest ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy. Zakres obejmuje dostawę i montaż urządzeń zabawowych, toru do gry w bule, urządzeń siłowni zewnętrznej, renowację elementów małej architektury oraz montaż ławek na terenie Szkoły Podstawowej nr 48 i Przedszkola nr 5 przy ul. Burzyńskiego. Zadanie w trakcie realizacji.	250 000	2023
IV etap - Strefa Sportu Rekreacji i Zabaw w SP 48 i Przedszkole nr 5	136 566	10 553	W 2024 roku opracowano dokumentację projektową. W I kwartale 2025 roku, wraz z V etapem, planowane jest ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy. Zakres obejmuje dostawę i montaż urządzeń zabawowych, toru do gry w bule, urządzeń siłowni	136 566	2023

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
			zewnątrznej, renowację elementów małej architektury oraz montaż ławek na terenie Szkoły Podstawowej nr 48 i Przedszkola nr 5 przy ul. Burzyńskiego. Zadanie w trakcie realizacji.		
Zielona rekreacja na kompleksie sportowym część 3	834	0	W 2024 roku prowadzono prace przygotowawcze i uzgodnienia. Prace będą kontynuowane w 2025 roku. Zadanie obejmuje zakup roślin kwitnących oraz elementów małej architektury rekreacyjnej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 przy ul. Startowej. Zadanie w trakcie realizacji.	96 516	2023
Zielona al. Jana Pawła II	75 000	0	Z uwagi na istniejące płyty betonowe pod trawnikiem nie ma możliwości wykonania nasadzeń drzew w budżecie zadania. Z Wnioskodawcą ustalono, że realizacja zadania zostanie wstrzymana do czasu rozstrzygnięcia BO 2025. W przypadku, gdy kontynuacja zadania nie zdobędzie wymaganej liczby głosów na al. Jana Pawła zostaną nasadzone krzewy i byliny do wysokości środków.	75 000	2024

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
V etap - Strefa Sportu Rekreacji i Zabawy w SP nr 48 i Przedszkolu nr 5	350 000	0	W 2024 roku prowadzono prace przygotowawczo-uzgodnieniowe. W I kwartale 2025 roku, wraz z IV etapem zadania, planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania. Zakres obejmuje instalację i montaż zewnętrznego źródła wodnego z wodą pitną, budowę oświetlenia przy boisku, usytuowanie stołów do tenisa stołowego, postawienie ogrodzenia, modernizację placu zabaw oraz budowę boiska do piłki o wymiarach 18x16 m z nawierzchnią poliuretanową na terenie Szkoły Podstawowej nr 48 i Przedszkola nr 5 przy ul. Burzyńskiego. Zadanie w trakcie realizacji.	350 000	2024

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia – projekty realizowane w 2024 roku

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Pumptrack tor jazdy dla każdego na świeżym powietrzu	415 080	30	W 2024 roku trwały prace przygotowawczo - uzgodnieniowe. W 2025 roku planuje się realizację zadania polegającego na budowie pumptracka w dzielnicy Żabianka, Wejhera, Jelitkowo, Tysiąclecia. Zadanie w trakcie realizacji.	415 080	2021
Budki lęgowe dla ptaków Żabianka	2 307	2 307	Zrealizowano	18 500	2022
Aleja drzew wzdłuż ścieżki rowerowej na ulicy Pomorskiej	11 967	11 967	Wykonano część nasadzeń, w 2025 r. planowane nasadzenia oraz pielęgnacja zieleni.	85 893	2022
Plenerowa strefa relaksu i zabawy dla dzieci, dorosłych i seniorów	350 360	780	W 2024 roku trwały prace przygotowawczo-uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 roku planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje uporządkowanie zieleni, nasadzenie zieleni, zakup i montaż małej	382 440	2022

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
			architektury w Parku Przymorze. Zadanie w trakcie realizacji.		
Aleja drzew wzdłuż ścieżki rowerowej na ulicy Pomorskiej	29 787	6 940	Wykonano część nasadzeń, w 2025 r. planowane nasadzenia oraz pielęgnacja zieleni.	99 000	2023
Budowa boiska do koszykówki na osiedlu Żabianka	400 532	398 963	W 2024 r. zrealizowano budowę boiska do koszykówki wewnątrz osiedla Żabianka, pomiędzy budynkami Sztormowa 7 i Gdyńska 7 wraz z zakupem i montażem elementów małej architektury. Zadanie zakończono.	425 132	2023
Sadzimy drzewa w dzielnicy	79 488	79 488	Trwa przygotowywanie projektu. Realizacja w 2025 r.	79 488	2024
Ninja Park Żabianka	350 000	350 000	W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje zakup i montaż konstrukcji Ninja Parku, ogrodzenia i	350 000	2024

Raport o stanie Miasta Gdańska
Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Wersja dostępna cyfrowo

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2024)	Wykonanie w zł	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
			elementów małej architektury przy ul. Orłowskiej. Zadanie w trakcie realizacji.		

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.