

Gdańsk, 1 kwietnia 2026 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

Niniejszy protokół dotyczy kontroli w przedmiocie realizacji inwestycji wyłonionych w ramach Budżetu Obywatelskiego, w tym terminowości ich realizacji i zgodności rzeczowej z projektem przeprowadzonej na podstawie art. 18a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2025.1153 t.j.) w zw. z § 29 Statutu Miasta Gdańska stanowiącego Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/1431/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 sierpnia 2010 r. (Pomor.2010.119.2300) w Biurze ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami oraz w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska przez Zespół kontrolny w składzie:

- Cezary Śpiewak-Dowbór – przewodniczący zespołu,
- Kazimierz Koralewski – członek zespołu,
- Andrzej Skiba – członek zespołu,

w czasie od 30 stycznia 2025 roku do 31 marca 2026 roku.

Wykaz załączników:

1. Zawiadomienie z dnia 30 stycznia 2025 r., BRMG-I.1712.1.2025.AW.
2. Upoważnienie z dnia 30 stycznia 2025 r.
3. Pismo Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 lutego 2025 r., BRMG-I.1712.1.2025.
4. Wystąpienie przewodniczącego zespołu kontrolnego z dnia 27 lutego 2025 r. do Dyrektora Biura Ds. Rad Dzielnic i Współpracy Z Mieszkańcami Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
5. Upoważnienie z dnia 31 marca 2025 r.

6. Sprawozdanie z realizacji przedstawione przez Dyrektora Biura Ds. Rad Dzielnic i Współpracy Z Mieszkańcami Urzędu Miejskiego w Gdańsku z dnia 19 marca 2025 r.
7. Wystąpienie przewodniczącego zespołu kontrolnego z dnia 9 kwietnia 2025 r. do Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.
8. Pismo Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2025 r.

Wykaz badanych dokumentów:

Sprawozdanie z realizacji przedstawione przez Dyrektora Biura Ds. Rad Dzielnic i Współpracy Z Mieszkańcami Urzędu Miejskiego w Gdańsku z dnia 19 marca 2025 r.

Dokumenty elektroniczne pod adresem
https://gcigdansk.sharepoint.com/sites/msteams_a92785/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fmsteams%2F5Fa92785%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FKontrola%20rewizyjna&viewid=b0b513b9%2Da96e%2D40f9%2D9f0f%2Dd1bf0ba42600 - w tym (nazwy folderów elektronicznych i liczba elementów znajdujących się w poszczególnych folderach):

BO 2025

ANIOŁKI - Doświetlenie polanki rekreacyjnej na Wroniej Górcie

0 elementów

BRĘTOWO - Integracyjna i nowoczesna przestrzeń rekreacyjna w SP 38 - Etap 2

1 element

BRĘTOWO - Zielona przestrzeń rekreacyjna w SP 38

1 element

BRZEŻNO - Brzeźno bez śmieci- zielone, owocowe i miododajne

0 elementów

BRZEŻNO - Brzeźno- uporządkowanie terenów zielonych Placu i Sadu Sąsiedzkiego

0 elementów

CHEŁM - Dostępny Jar Sikorskiego- II etap budowy parku rewaloryzacja zieleni

0 elementów

CHEŁM - Tor rowerowy pumptrack w Jarze Wilanowskim

2 elementy

JASIEŃ - Oświetlenie LED, ławki bujane i hamaki wokół zbiornika Jasień

3 elementy

JASIEŃ - Upiększajmy Jasień- nowe drzewa, krzewy i kwiaty dla dzielnicy

0 elementów

KOKOSZKI - Brakujące chodniki w dzielnicy KokoszkiL Karczemki, Kiełpino Górne, Kokoszki

4 elementy

KRAKOWIEC-GÓRKI ZACHODNIE - Park retencyjny z elementami zabaw dla dzieci i miejscami do rekreacji

5 elementów

LETNICA - Park w Letnicy

7 elementów

LETNICA - Park w letnicy- część zielona

7 elementów

MATARNIA - AKTYWNA MATARNIA- Klukowo, Matarnia, Złota Karczma

3 elementy

NOWY PORT - Jasne, że tak! Bezpieczne przejścia dla pieszych

3 elementy

OGÓLNOMIEJSKI Nadmorska ścieżka pieszo- rowerowa plaża STOGI- GÓRKI ZACHODNIE- etap II

8 elementów

OLIWA - W Oliwie łączy nas piłka - projekt i budowa boiska do piłki nożnej

0 elementów

OLSZYŃKA - Treningowe place zabaw w dzielnicy Olszynka - etap II

0 elementów

ORUNIA GÓRNA-GDAŃSK POŁUDNIE - GDAŃSK POŁUDNIE Dwie przestrzenie Rekreacyjne Podleckiego i Srebrna - BO

0 elementów

ORUNIA GÓRNA-GDAŃSK POŁUDNIE - GDAŃSK POŁUDNIE Dwie przestrzenie Rekreacyjne Podleckiego i Srebrna - ZBO

0 elementów

ORUNIA ŚW WOJCIECH - LIPCE - Odczarujmy Wspólnie Boisko przy Małomiejskiej - ogólnodostępne

9 elementów

OSOWA - Jasne i bezpieczne parki! Oświetlenie Parku Chirona- etap I

3 elementy

OSOWA - Park Wytchnieniowy przy ul. Niedziałkowskiego- etap 3

0 elementów

PIECKI-MIGOWO - AKTYWNIE BEZPIECZNIE SPOŁECZNIE

3 elementy

PIECKI-MIGOWO - WYBIERAM ZIELONE

3 elementy

PRZERÓBKA - Boisko, plac zabaw przy ul. Siennej etap I

4 elementy

PRZYMORZE MAŁE - Między Rynkiem a Dworcem - przyjazna i zadbana ulica Krzywoustego

0 elementów

PRZYMORZE WIELKIE - Ninja Warrior w Parku Reagana

1 element

PRZYMORZE WIELKIE - Wymiana nawierzchni w północnym odcinku ul. Czarny Dwór

2 elementy

RUDNIKI - Poprawa sytuacji pieszych na Rudnikach - nowy chodnik na Rzędnej

0 elementów

SIEDLCE - Park Goszczyńskiego etap 2

1 element

STOGI - Leśny plac zabaw przy Pustym Stawie- etap II

1 element

STRZYŻA - Bezpieczna i aktywna Strzyża

0 elementów

SUCHANINO - Rowerem do Wrzeszcza i nad staw Wileńska- od Beethovena do Schuberta

7 elementów

ŚRÓDMIEŚCIE - Latarnie przy Placu Obrońców Poczty Polskiej

3 elementy

ŚRÓDMIEŚCIE - Zielona Edukacja- czyli budowa dwóch zewnętrznych sal lekcyjnych

0 elementów

UJEŚCISKO-ŁOSTOWICE - Jar Ujeścisko - wypoczynek, wybieg dla psów, plac zabaw - etap I

1 element

UJEŚCISKO-ŁOSTOWICE - Jar Ujeścisko etap I

1 element

VII DWÓR - Odtwórzmy schody terenowe u podnóża Wzgórza Lagry

5 elementów

VII DWÓR - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy wzgórzu Lagry

3 elementy

WRZESZCZ GÓRNY - Podleśna Polana- kontynuacja wyposażania i upiększania

1 element

WYSPA SOBIESZEWSKA - Koszykarska Wyspa- nowoczesne boisko 3x3 dla wszystkich

0 elementów

WZGÓRZE MICKIEWICZA - Plac zabaw przy ulicy Jacka Soplisy modernizacja- etap II

1 element

WZGÓRZE MICKIEWICZA - Zieleń na placu zabaw przy ulicy Jacka Soplisy

1 element

ZASPA MŁYNIEC - Rekreacyjna Zaspą- Skatepark na kompleksie sportowym przy SP 92 Etap II

0 elementów

ZASPA ROZSTAJE - VI etap Strefa sportu, rekreacji i zabaw w SP 48 i przedszkolu nr 5

1 element

ŻABIANKA-WEJHERA-JELITKOWO-TYSIĄCLECIA - Żabianka dla każdego- małego i dużego

0 elementów

ŻABIANKA-WEJHERA-JELITKOWO-TYSIĄCLECIA - Modernizacja i oświetlenie wybiegu dla psów w Parku Jelitkowskim

2 elementy

ŻABIANKA-WEJHERA-JELITKOWO-TYSIĄCLECIA - Pomalujmy świat na zielono- razem będzie nam lepiej

0 elementów

BO 2024

ANIOŁKI - Aniołki pieszo 2.0 - remont przejścia Płowce - Powstańców Warszawskich

6 elementów

BRĘTOWO - Integracyjna i nowoczesna przestrzeń rekreacyjna w SP 38

5 elementów

BRZEŻNO - Nowe, wspaniałe miejsce spotkań, zabawy i sportu dla Brzeźna

1 element

CHEŁM - Dostępny Jar Sikorskiego - I etap budowy parku dzielnicowego w Jarze

2 elementy

JASIEŃ - ŁĄCZYMY OSIEDLA - Od pętli UJEŚCISKO do JABŁONIOWEJ - ETAP II

4 elementy

KOKOSZKI - 3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja

6 elementów

KRAKOWIEC-GÓRKI ZACHODNIE - Dopuszczenie placu zabaw Nasze Marzenie

9 elementów

LETNICA - Zielona strefa relaksu przy Stadionie

2 elementy

MATARNIA - AKTYWNA MATARNIA - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma

10 elementów

OGÓLNOGMIJSKI - NADMORSKA ŚCIEŻKA PIESZO-ROWEROWA Z PLAŻY STOGI DO GÓREK ZACHODNICH

2 elementy

OLIWA - Doświetlenie Parku Oliwskiego

20 elementów

ORUNIA GÓRNA-GDAŃSK POŁUDNIE - BEZPIECZNE ZEJŚCIE Z ORUNI GÓRNEJ DO PARKU ORUŃSKIEGO

0 elementów

ORUNIA-ŚW WOJCIECH-LIPCE - CHODNIKI I OŚWIETLENIE W DZIELNICY _ BEZPIECZNA DROGA DO DOMU _ SZKOŁY

2 elementy

OSOWA - Park Wytchnieniowy przy ul. Niedziałkowskiego - ETAP II

0 elementów

PIECKI-MIGOWO - JASNY MULTIPARK MORENA

19 elementów

PIECKI-MIGOWO - ZIELONY MULTIPARK MORENA

31 elementów

PRZERÓBKA - Parkourpark na Przeróbce

1 element

PRZYMORZE WIELKIE - Doświetlenie 4 przejść dla pieszych na ul. L.Kaczyńskiego

3 elementy

PRZYMORZE WIELKIE - Doświetlenie trzech przejść dla pieszych - etap II - ul. Olsztyńska

3 elementy

PRZYMORZE WIELKIE - Ostatni odcinek oświetlenia spacerowej Alei Brzozowej w Parku Reagana

2 elementy

STOGI - LEŚNY PLAC ZABAW PRZY PUSTYM STAWIE - ETAP I

1 element

STRZYŻA - OKAZAła Strzyża

0 elementów

STRZYŻA - ZIELONA Strzyża

0 elementów

SUCHANINO - Droga rowerowa na Suchanino - przedłuż. w rejonie stawu na Suchaninie

9 elementów

ŚRÓDMIEŚCIE - Trasa rowerowa Śródmieście - Chełm wzdłuż al. Armii Krajowej

0 elementów

UJEŚCISKO-ŁOSTOWICE - Budowa boiska wielofunkcyjnego na Ujeścisku

2 elementy

UJEŚCISKO-ŁOSTOWICE - 🌳 Zielony Skwer PRZEBIŚNIEGOWA NIEPOŁOMICKA ETAP 3 🌳

0 elementów

VII DWÓR - Huśtawka dla dorosłych

14 elementów

WRZESZCZ DOLNY - Ogrody dla motyli przy placu zabaw na placu Wybickiego

1 element

WRZESZCZ DOLNY - Remont i doposażenie placu zabaw na Placu Wybickiego

1 element

WRZESZCZ GÓRNY - EkoGraMy-nowa przestrzeń rekreacyjno-ekologiczna dla Górnego Wrzeszcza

2 elementy

WRZESZCZ GÓRNY - Sensoryczno-ruchowy plac zabaw

2 elementy

WYSPA SOBIESZEWSKA - ZAGOSPODAROWANIE TERENU , REKREACJI I SPORTU Z PLACEM ZABAW CZĘŚĆ V

6 elementów

WZGÓRZE MICKIEWICZA - Park na Osiedlu Wzgórze Mickiewicza

1 element

ZASPA MŁYNIEC - REKREACYJNA ZASPA - Skatepark na kompleksie sportowym przy SP92

3 elementy

BO 2023

ANIOŁKI - ANIOŁKI PIESZO 1.0

4 elementy

BRĘTOWO - Park Brętowski - koncepcja zagospodarowania i uporządkowanie terenu

2 elementy

BRĘTOWO - Park kieszonkowy przy rondzie św. Jana de La Salle

1 element

BRZEŻNO - ul. Gdańska - Bezpieczna dla rowerów i pieszych (część II)

1 element

JASIEŃ - Łączymy osiedla - Bezpieczne chodniki i skróty dla Jasienia!

5 elementów

LETNICA - Na Lechię przez tunel

4 elementy

LETNICA - PIERWSZA ŁAWKA SOLARNA W GDAŃSKU

6 elementów

MATARNIA - AKTYWNA MATARNIA - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma

10 elementów

NOWY PORT - Modernizacja placu zabaw przy ul. Na Zaspę

1 element

OGÓLNOGOSPODARSTWA - CIĄG ROWEROWY WZDŁUŻ UL. MAŁOMIEJSKIEJ DO TRAKTU ŚW. WOJCIECHA -ETAP I

12 elementów

ORUNIA - ŚW WOJCIECH - LIPCE - EKOLOGICZNE MIEJSCA POSTOJOWE Z OGRODEM DESZCZOWYM PRZY MAŁOMIEJSKIEJ

5 elementów

OSOWA - Park Wytchnieniowy przy ul. Niedziałkowskiego - ETAP I

18 elementów

PIECKI - MIGOWO - Zielone serca dzielnicy - Park Morena Rakoczego i Park Uphagenów zadanie połączone z BO22

4 elementy

PRZYMORZE MAŁE - Ninja Park Przymorze Małe

1 element

PRZYMORZE MAŁE - Nowoczesne doświetlenie przejść dla pieszych na ul Bora-Komorowskiego

5 elementów

STOGI - Ogród sensoryczny Stryjewskiego 28

3 elementy

STRZYŻA - Przyjazna i Aktywna STRZYŻA

3 elementy

SUCHANINO - Sąsiedzka strefa wypoczynku - PARK REKREACYJNY przy LISZTA

1 element

ŚRÓDMIEŚCIE - REWALORYZACJA PARKU SIENNICKIEGO

5 elementów

WRZESZCZ DOLNY - Nowy skatepark dla Wrzeszcza z koszem do gry w Parku nad Strzyżą

3 elementy

WRZESZCZ GÓRNY - Więcej zabawy na Podleśnej Polanie - modernizacja placów zabaw

7 elementów

WZGÓRZE MICKIEWICZA - Remont i modernizacja placu zabaw przy ulicy Jacka Sopolicy

1 element

ZASPA ROZSTAJE - IV etap- Strefa Sportu Rekreacji i Zabaw w SP48 i Przedszkole nr 5

1 element

BO 2022

ANIOŁKI - Wronia Górka bez barier - uporządkowanie i zagospodarowanie dojścia na Wronią Górkę od ul. Wroniej

7 elementów

ANIOŁKI - Zielona Wronia

1 element

BRĘTOWO - Mieszkańcy już w ten skwer Niedźwiednika inwestują. DOCEŃMY TO I POMÓŻMY!

4 elementy

BRĘTOWO - SKATEPARK dla młodzieży. WRESZCIE NA NIEDŹWIEDNIKU!

1 element

BRZEŻNO - Bezpieczna droga rowerem ul.Gdańską od ul.Łozy do wjazdu Biedronka

4 elementy

CHEŁM - Remont wymiana nawierzchni jezdni i chodników, stworzenie miejsc parkingowych

5 elementów

JASIEŃ - ZIELONE STREFY SPORTU I REKREACJI – Street Workout nad zbiornikiem retencyjnym Jasień oraz park kieszonkowy na osiedlu Wiszące Ogrody

7 elementów

OGÓLNOMIEJSKIE - ROWEROWY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)

3 elementy

OLIWA - Odbudowa historycznego pomostu nad Stawem Łabędzim w Parku Oliwskim

30 elementów

ORUNIA GÓRNA- GDAŃSK POŁUDNIE - Park Przemian etap II

7 elementów

PIECKI-MIGOWO - Zielone serce dzielnicy Piecki-Migowo - Park Morena-Rakoczego. Ogólnodostępny Park pomiędzy Galerią Morena, Lidlem oraz Kościołem Bożego Ciała. zadanie połączone z BO23

4 elementy

PRZERÓBKA - Skatepark miejsce do spędzania aktywnie wolnego czasu młodzieży

5 elementów

PRZYMORZE MAŁE - Park na Przymorzu Małym! Dokończenie budowy Parku przy Potoku Oliwskim - zielone miejsce dla wszystkich (rodzin, seniorów, dzieci i właścicieli psów)!

5 elementów

STOGI - Naturalny plac zabaw, przestrzeń do wypoczynku na Stogach

9 elementów

STRZYŻA - Przyjazna i Aktywna STRZYŻA

15 elementów

STRZYŻA - ZIELONA Strzyża- zagospodarowanie otoczenia placu zabaw przy Kiepurzy (34 236)

2 elementy

ŚRÓDMIEŚCIE - Oświetlenie parku na Biskupiej Górze

3 elementy

ŚRÓDMIEŚCIE - Plac zabaw dla dzieci przy ul Reduta Dzik opływ Motławy

1 element

UJEŚCISKO-ŁOSTOWICE ROWEROWY RAJ dla mieszkańców os. Pięć Wzgórz os. Miłe

6 elementów

ŻABIANKA-WEJHERA-JELITKOWO-TYSIĄCLECIA Plenerowa strefa relaksu i zabawy dla dzieci, dorosłych i seniorów

2 elementy

Sprawozdanie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska zawarte w pliku pod nazwą: „tematy kontrola rewizyjna.xlsx”.

Przedstawiciele jednostek kontrolowanych przedstawili następujące informacje co do realizacji inwestycji wyłonionych w ramach Budżetu Obywatelskiego, w tym terminowości ich realizacji i zgodności rzeczowej z projektem:

BUDŻET OBYWATEL SKI 2022						
1	Aniołki	Wronia Górka bez barier - uporządkowanie i zagospodarowanie dojścia na Wronią Górkę od ul. Wroniej	356/2022-BZP-PU.511.261.2022/M N/276 - DP 105/2024-BZP-UM.522.1.2024/BS/31 - RB - rozwiązana	41820 DP 257030,14 RB	dwa postępowania przetargowe PK - DP PK - RB przygotowanie kolejnego postępowania na RB w celu zakończenia realizacji zadania	umowę na RB rozwiązano, realizacja wraz z BO2022 Zielona Wronia

2	Aniołki	Zielona Wronia	356/2022-BZP-PU.511.261.2022/M N/276 - DP 105/2024-BZP-UM.522.1.2024/BS/31 - RB - rozwiązana	257030,14 RB zapłacono 36455,80	PK - RB przygotowanie kolejnego postępowania na RB w celu zakończenia realizacji zadania	umowę na RB rozwiązano, realizacja wraz z BO2022 Wronia Górka bez barier - uporządkowanie i zagospodarowanie dojścia na Wronią Górkę od ul. Wroniej
3	Brętowo	SKATEPARK dla młodzieży. WRESZCIE NA NIEDŹWIEDNIKU!	68/2023-BZP-PU.511.17.2023/AF/17 umowa na PFU Nevora brak umowy na ZiW	15 500,00 na PFU	Etap PFU przebiegł zgodnie z umową. Wszystkie oferty w 5 postępowaniach przetargowych na RB znacznie przewyższały środki, które zostały na zadaniu mimo redukcji zakresu niezbędnego do wykonania. W związku z czym ww. postępowania zostały unieważnione. Obecnie trwają ustalenia z Wnioskodawcą, Radą Dzielnicy oraz Biurem ds. RD i Mieszkańców odnośnie zmiany zakresu i realizacji wolnostojącej rampy.	Informacje o postępowaniach zamieszczono w folderze.

4	Brętowo	Mieszkańcy już w ten skwer Niedźwiednika inwestują. DOCEŃMY TO I POMÓŻMY!	147/2019- I/PU/080/19 - umowa na DP umowa z Tektoline 313/2024-BWZ- U.512.55.2024/BS/1 02 - umowa na RB	koszt z umowy na dokuemnatcję projektową 31 242 00 aneks nr 1 zwiększenie wynagrodzenia do kwoty 41 820 00 po otwarciu ofert najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę 424 450,47 zł- zgoda KS na zwiększenie środków	Protokół konieczności na dokumentację projektową	umowa na dokumenatcję projektową podpisana dnia 19.04.2019r. z terminem realizacji proejekt koncepcyjny 17-05-2019 a proejekt 19-09- 2019r. został zawarty aneks nr 1 z dnia 09.04.2020 który przedłużył termin II przedmiotu zamówienia tj. dokumenactji projektwoje do dnia 30.03.2020r. oraz została zmieniona kwota Protokół konieczności w folderze - przedsatwia chronologię W związku z tym, że w ramach tego zadania było kilka przedmiotów najpierw zostały wykonane dwa zadania które wyczerpały całe środki, dlatego też BO 2021 dołożył środki w kwocie 262 700,00 zł i po uzyskaniu wszystkich dokuemnatów zostało ogłoszone postępowanie na RB dnia - 19.06.2024r, które zostało unieważnione ze względu na to, że oferta mocno przewyższała środki na zadaniu, II postępowanie zostało ogłoszone dnia 29.07.2024r a Wybór Wykonawcy dnia 18.09.2024 r. - kwota 424 450,47 zł zadanie zostało zrealizowane
---	---------	---	---	--	---	---

5	Brzeźno	Bezpieczna droga rowerem ul.Gdańską od ul.Łoży do wjazdu Biedronka	<p>I umowa - UMOWA NR 327/2022-BZP-PU.511.239.2022/A F/254</p> <p>II umowa - 193/2023-BZP-PU.511.102.2023/M N/108</p> <p>brak umowy na RB</p>	<p>I umowa na dokumentację projektową - odstąpienie od Umowy za porozumieniem stron - 9 225,00 zł brutto</p> <p>II umowa na dokumentację projektową- 91 635,00 zł brutto</p>	<p>Odstąpiono od I umowy za porozumieniem stron ponieważ: w wyniku przeprowadzonej wizji terenowej na bazie sporządzonego szkicu koncepcyjnego zagospodarowania terenu z udziałem Wnioskodawcy zadania, Projektanta oraz przedstawicieli UMG, GZDiZ i DRMG ustalano, że ze względów technicznych i finansowych odcinki wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego z edycji 2022 i 2023 należy zaprojektować i zrealizować w ramach jednego zadania inwestycyjnego. Ponadto nowe zadanie należało by rozszerzyć o zakres dotyczący przebudowy skrzyżowania (zjazd z ulicy Gdańskiej do Biedronki). Przejście dla pieszych jak i ścieżka rowerowa powinna znaleźć się bliżej skraju jedni ul. Gdańskiej tak aby była możliwość jazdy rowerem prosto przez skrzyżowanie natomiast przejście powinno zostać podwyższone (prawdopodobnie wiązać się to będzie z budową odwodnienia oraz przebudową oświetlenia skrzyżowania i być może usunięciem kolizji z pozostałą infrastrukturą podziemną). Reasumując obowiązująca Umowa swoim zakresem nie obejmuje większości w/w wymagań odnośnie zakresu, którym powinna być objęta dokumentacja projektowa, dlatego dla nowego rozszerzonego i ustalonego zakresu Zamawiający planuje ogłosić nowe postępowania</p>	<p>DRMG dopiero pozyskało projekt wraz ze zgłoszeniem robót</p> <p>Zgodnie z procedowanym porozumieniem , GIWK zostanie Inwesotrem Włodącym a DRMG partnerem tj. DRMG przekaże do GIWK pozyskaną dokumentację projektową wraz z środkami na realizację tego zadania z BO a GIWK przygotowuje,ogłosi postępowanie przetargowe i zrealizują zadanie.</p> <p>Zadanie również zgłoszone w BO 2023</p>
---	---------	--	---	--	--	---

					przetargowe na wybór Jednostki Projektowej w I kwartale 2023r.	
--	--	--	--	--	--	--

6	Chełm	Remont / wymiana nawierzchni jezdni i chodników, stworzenie miejsc parkingowych	<p>I umowa - UMOWA NR 327/2022-BZP-PU.511.239.2022/A F/254</p> <p>II umowa na dodatkowe prace projektowe - Kanalizacja deszczowa - 349/2023-BZP-PU.511.191.2023/M N/205</p> <p>Brak umowy na RB</p>	<p>I umowa na dokumentacja projektową - 50 061,00 zł brutto</p> <p>II umowa na dodatkowe prace projektowe nad kanalizacją deszczową - 12 200,00 zł brutto</p>	<p>I postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zostało rozstrzygnięte wynikiem negatywnym z powodu przekroczenia środków, które GMG zaplanowała na niniejszego zadania. Po rozstrzygnięciu postępowania zadanie zgłoszone do NFOŚiGW na dofinansowanie zadania w ramach środków UE.</p>	<p>W związku z ogłoszeniem dotyczącym naboru projektów przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla działania „FENX.01.02 Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności w ramach programu Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027” informuję, iż w ramach przygotowywanego wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zostało uwzględnione zadanie inwestycyjne pn.: „Remont oraz wymiana nawierzchni jezdni i chodników ulicy Hebanowskiego w Gdańsku wraz z remontem sieci kanalizacji deszczowej i przebudową sieci gazowej”. Realizacja zadania obejmuje przeprowadzenie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej sporządzonej przez firmę Nevora Projekt Łukasz Dawidowski w zakresie wymiany nawierzchni drogi wewnętrznej osiedla, wymiany nawierzchni chodników o długości około 190 m., regulacji wysokościowej studni i wpustów ulicznych oraz</p>
---	-------	---	---	---	--	--

						<p>wykonania obliczeń fotometrycznych dla uzyskania nawiązania wysokościowego do skrzyżowania ulic Hebanowskiego i Jabłońskiego. Kwota przeznaczona na zadanie inwestycyjne wynosi 1.793.470 zł. Termin naboru wniosków aplikacyjnych mija 31 stycznia 2025r. Nie jest nam znany termin rozstrzygnięcia konkursu. Z przekazanych już informacji przypominam że przy pierwszym naborze czekaliśmy na wynik 8 miesięcy. Po uzyskaniu odpowiedzi z NFOŚiGW zapadną dalsze decyzje dotyczące realizacji inwestycji tj. czas realizacji lub w przypadku nieotrzymania dofinansowania</p>
--	--	--	--	--	--	---

7	Jasień	ZIELONE STREFY SPORTU I REKREACJI – Street Workout nad zbiornikiem retencyjnym Jasień oraz park kieszonkowy na osiedlu Wiszące Ogrody	projektowanie wewnętrzne 86/2023-BZP-PU.511.31.2023/AF/34 110/2025-BO/U/512.16.2025/J ZT	Street Workout - 98 170 zł Przytulna - 298 002, 35 zł PB odwodnienie Przytulna - 24 600 zł	opóźnienia realizacji opisane w kalendarium	Street Workout - roboty budowlane wykonane Przytulna - roboty budowlane w trakcie wykonywania
8	Oliwa	Odbudowa historycznego pomostu nad Stawem Łabędzim w Parku Oliwskim	PT: 345/2022-BZP-PU.511.257.2022/A F/272 z dnia 25.10.22r.	PT: 29 520 zł	przedłużająca się procedura uzgodnienia z PWKZ - brak możliwości wcześniejszego odbioru dokumentacji	harmonogram zdażeń w pliku zamieszczonym w folderze W chwili obecnej trwa aktualizacja uzgodnień z GZDiZ oraz GW. Na skutek przeciągającej się procedury pozyskiwania akceptacji PWKZ (oraz konieczności wprowadzania w tym czasie zmian do dokumentacji – małych, ale znaczących z punktu widzenia uzgodnienia), konieczne było zaktualizowanie lub uzupełnienie materiałów w innych jednostkach uzgadniających
9	Orunia Górna- Gdańsk Południe	Park Przemian etap II	244/2021-BZP-PU.511.177.2021/M N/184 408/2022-BZP-UM.512.84.2022/JZ T/175	DP - 95 999,98 zł (po uwzględnieniu wynagrodzenia i naliczeniu kar zapłacono - 7262,99) ZiW - 197722,5	protokoły konieczności w załączeniu złe warunki gruntowe ujawnione po ponadnormatywnych nawalnych opadach deszczu	realizacja z BO 2021 umowa na DP - Nel Ogrody - rozwiązana umowę ZiW rozwiązano za porozumieniem stron konieczność zaprojektowania urządzeń w nowej lokalizacji zawarcie umowy z nowym wykonawcą - realizacja dokumentacji z opóźnieniem i zmiana zakresu, ostatecznie odstąpienie o umowy realizacja w innej lokalizacji

10	Piecki-Migowo	"Zielone serce dzielnicy Piecki-Migowo - Park Morena-Rakoczego. Ogólnodostępny Park pomiędzy Galerią Morena, Lidlem oraz Kościołem Bożego Ciała.zadanie połączone z BO23"	PT: 382/2022-BZP-PU.511.258.2022/M N/273 z dnia 23.11.2022r.	PT: 118 168,56 zł (środki BO 22)	przedłużające się procedura uzgodnienie z GZDiZ, konieczność wyłączenia terenu z produkcji leśnej	zadanie realizowane razem z tematem "Zielone serca dzielnicy - Park Morena Rakoczego i Park Uphagenów zadanie połączone z BO22" (kontynuacja) trwa procedura związana z odlesieniem terenu szczegóły dot. zadania: w Protokole Konieczności w załącznikach
11	Przeróbka	Skatepark miejsce do spędzania aktywnie wolnego czasu młodzieży	Nr umowy na DP 335/2022-BZP-PU.511.248.2022/A F/262 Studio Alex Nr umowy na RB 381/2023-BZP-UM.512.113.2023/B S/134 DOMBUD Anna Zadorożna Ryszard Zadorożny Spółka Jawna - umowa rozwiązana	546 120,00	23.06.2022 unieważnienie postępowania na DP z powodu braku ofert - załączniki. 19.10.2022 wybór najkorzystniejszej oferty w kolejnym postępowaniu na DP - Studio Alex Postępowania na RB - raport w folderze Rozwiązanie umowy z Wykonawcą z jego winy - brak realizacji przedmiotu zamówienia. Ogłoszono ponowne postępowanie na RB, jednak nie wyłoniono Wykonawcy. Obecnie trwa kolejne postępowanie na RB, w którym złożono dwie oferty - jedna z nich mieści się w środkach posiadanych na zadaniu, najprawdopodobniej więc dojdzie do wybrania Wykonawcy po analizie jego materiałów przetargowych.	umowę na RB rozwiązano PK zamieszczony w załącznikach Raport z postępowań na RB zamieszczono w folderze

12	Przymorze Małe	Park na Przymorzu Małym! Dokończenie budowy Parku przy Potoku Oliwskim - zielone miejsce dla wszystkich (rodzin, seniorów, dzieci i właścicieli psów)!	umowa DP: 323/2022-BZP-PU.511.224.2022/AF/239 umowa na RB: 388/2024-BWZ-U.512.78.2024/KMJ/132	umowa DP: 39 366,15 zł Umowa na RB: 520 290 zł	opóźnienie związane z PWKZ oraz uzyskaniem prawa dysponowania gruntem z Wydz. Skarbu	<p><u>Dokumentacja projektowa:</u> przebieg procesu projektowego opisany w załączonej korespondencji, raportach oraz protokołach konieczności</p> <p><u>Roboty budowlane:</u> 26.11.24 KS - zwiększenie środków z uwagi na szacunkową wartość zamówienia (plik w folderze)</p> <p>23.04.25 KS - zmiana harmonogramu (przesunięcie terminu zakończenia zadania z 15.04 na 17.06 z powodu konieczności uzyskania decyzji RDOŚ na płoszenie gatunków objętych ochroną (plik z załącznikami w folderze)</p> <p>Zadanie zakończone</p>
13	Stogi	Naturalny plac zabaw, przestrzeń do wypoczynku na Stogach	124/2023-BZP-UM.512.39.2023/BS/32	umowa w formie zaprojektuj i wybuduj kwota 344 000,00	W protokole została zawarta cała chronologia zadania.	I postępowanie na wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zakończyło się unieważnieniem ponieważ ofert mocno przekraczały budżet na tym zadaniu a oferta najkorzystniejsza została odrzucona - KS dnia 08.02.2023 II postępowanie - wybór wykonawcy i dołożenie środków - zgoda KS z dnia 22.03.2023r. Protokół konieczności wraz zgodą KS z dnia 04.12.2024.

14	Strzyża	Przyjazna i Aktywna STRZYŻA	224/2023 -BZP-PU.511.132.2023/M N/137 - street workout 359/2023-BZP-UM.512.104.2023/B S/117 - mini skatepark 249/2023-BZP-PU.511.132.2023/M N/137 - dojście 393/2023-BZP-PU.511.229.2023/M N/247 - Kiepury	street workout - 41463,28 zł mini skatepark - 196247,19 zł(zaangażowane z zadania-58000) dojście - 19999,80 zł kiepury - 71999,99 (zaangażowane z zadania 40000 zł)	pozostałe elementy bez uwag zgodnie z dokumentacją realizacja Kiepury w trakcie - opóźnienia wykonawcy na obu etapach inwestycji	realizacja z BO 2021 oraz BO 2023
15	Strzyża	"ZIELONA Strzyża-zagospodarowanie otoczenia placu zabaw przy Kiepury (34 236)"	393/2023-BZP-PU.511.229.2023/M N/247	zaangażowane z zadania 34 236 71999,99 zł - umowa Kiepury	realizacja w trakcie - opóźnienia wykonawcy na obu etapach inwestycji	realizacja wraz z zadaniem z 2022 realizacja terenu zielonego nadal trwa - zmiana sposobu uzgodnienia przez GZDiZ, opieszłość jednostki projektowej - realizacja nie zakończona
16	Śródmieście	Oświetlenie parku na Biskupiej Górze	I umowa na DP - 319/2022-BZP-PU.511.221.2022/A F/237 II umowa na RB - 106/2024-BZP-UM.512.29.2024/JZ T/23 III umowa na RB- 154/2025-BO/U.512.36.2025/BS	I umowa na DP - 34 336,15 zł brutto II umowa na RB - 147 724,62 zł brutto III umowa na RB - 155 472,00zł brutto	zmiana rodzaju oprav	realizacja terenu zielonego nadal trwa - zmiana sposobu uzgodnienia przez GZDiZ, opieszłość jednostki projektowej - realizacja nie zakończona
17	Śródmieście	Plac zabaw dla dzieci przy ul Reduta Dzik opływ Motławy	DP w ramach wewnętrznej Jednostki Projektowej DRMG	W trakcie zamówienia publicznego na roboty	opóźnienia realizacji opisane w kalendarium	Łączony RD, BO 2021/ 2022 - IB PB wykonany W trakcie zamówienia na roboty budowlane

18	Ujeścisko - Łostowice	"ROWEROWY RAJ dla mieszkańców: os. Pięć Wzgórz/os. Miłe "	I umowa na DP - 395/2022- BZP.PU.511.279.20 22/MN/294 umowa na PFU 389/2023-BZP- PU.511.226/MN/242 149/2024 - Boisko do koszykówki 253/2024	Wartość umowa na DP - 115620 odstąpienie od Umowy za porozumieniem Stron - 17 385,20 zł brutto (zapłacono z innego zadania - BO2021 - MulitPark) umowa na PFU - 43050 zł Boisko do koszykówki - 56580 zł opinia geotech - 3963 zł	<p>W toku prac projektowych Wykonawca sporządził Projekt Zagospodarowania Terenu w oparciu o otrzymane na etapie przetargu Projekt Konceptyjny i opis techniczny i przekazał go do Biura Architekta Miasta Gdańska w celu wydania opinii i akceptacji przyjętych założeń. W odpowiedzi organ wskazał, że pozytywnie może zaopiniować wyłącznie te fragmenty Multiparku, które pokrywają się z wytycznymi masterplanu Parku Południowego, natomiast pozostałą część projektu zaopiniował negatywnie z wyraźnym wskazaniem do odstąpienia od realizacji ze względu na położenie w cennych przyrodniczo zaroślach wierzbowych oraz na terenie mokradeł. Z uwagi na powstałe w toku realizacji zadania zalecenia zmieniające dotychczasowe rozwiązania i zakres prac, wykonanie Umowy w obowiązującym zakresie nie jest możliwe, co uzasadnia odstąpienie od Umowy za porozumieniem Stron bez naliczania kar umownych.</p> <p>na PFU przeprowadzono 3 postępowania</p> <p>na RB przygotowano jedno postępowanie i zmieniły się warunki, nie ogłoszono</p>	konieczne ograniczenie zakresu ze względu na wymogii GZDiZ i nowe założenia realizacyjne, zmiana z realizacji w trybie ZIW na DP i RB
----	-----------------------------	---	--	--	---	---

19	Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia	Plenerowa strefa relaksu i zabawy dla dzieci, dorosłych i seniorów, Chłopska	projektowanie wewnętrzne	W trakcie przygotowywania drugiego zamówienia publicznego na roboty budowlane.	I postępowanie na Wybór wykonawcy został rozstrzygnięty z wynikiem negatywnym z powodu rażąco niskiej kwoty.	PB wykonany W trakcie zamówienia na roboty budowlane Dostępna kwota na realizację: RD - 50 000 BO - 370 222
20	Ogólnomiejskie	ROWEROWY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)	295/2024-BWZ-U.512.41.2024/KMJ/100 umowa na DP Neret Umowy na RB: Część 2: 295/2024-BWZ-U.512.41.2024/KMJ/100 Usługi Transportowe Adam Chlechowicz - umowa w trakcie rozwiązywania Część 3: Nr 121/2025-BO/U.512.25.2025/AS z Hydromag	313 342,50 DP cz. 2 II i III przedmiot odbioru skrót Wodnika-Meteorytowa 299 990,00 zł (umowa w trakcie rozwiązywania) cz. 3 IV i V przedmiot odbioru Budowa drogi rowerowej przy Nowej Spadochroniarzy 998 000,15 zł	Na etapie wykonywania DP opóźnienia wynikały z przedłużającego się procesu uzgadniania DP z GZDiZ oraz GIWK - zgodnie z protokołem konieczności. Etap robót budowlanych: Cz. 1 - I przedm. odbioru - w trakcie opracowywania OPZ na RB Dział Zieleni DRMG zwrócił uwagę na zbliżenia projektowanego chodnika i sieci oświetleniowej do istniejącego drzewostanu. W związku z tym, DRMG zwróciło się do GZDiZ o opinię w sprawie uzgodnionego przez nich projektu. Zorganizowano w tym celu spotkanie w dniu 18.03.2025 - notatka w załącznikach. Następnie w dniu 31.03.2025 zorganizowano spotkanie z Wykonawcą DP, którego poproszono o wykonanie aktualizacji inwentaryzacji zieleni - notatka w załącznikach. Wykonawca niezwłocznie opracował ww. aktualizację i złożył do GZDiZ do uzgodnienia - zał. w folderze. Uzgodnienie nadal jest procedowane przez GZDiZ. Po jego uzyskaniu DRMG przystąpi do ogłoszenia postępowania na RB. Cz. 2 II i III przedm. odbioru - umowa na RB w trakcie rozwiązywania. Cz. 3 - IV i V przedm.odb. - trwają roboty budowlane Cz. 4 - VII - odbyły się 4 postępowania	Cz. 1 - I przedm. odbioru Wodnika od Kielnieńskiej do Perseusza chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego Cz. 2 - II i III przedm. odbioru skrót Wodnika-Meteorytowa droga rowerowa cz. 3 - IV i V przedm. odbioru Nowa Spadochroniarzy droga rowerowa cz. 3 - VI przedm. odbioru odcinek Telewizyjna-Meteorytowa dopuszczenie ruchu rowerowego na drodze technologicznej za pomocą oznakowania i szlabanów uchylnych cz. 4 - VII - Kalinowa Kokoszki DOR

					na RB, wszystkie zakończone brakiem wyboru Wykonawcy (zał. w folderze). Zadanie będzie realizowane razem z częścią 1 w celu uzyskania pozytywnego wyniku postępowania.	
BUDŻET OBYWATEL SKI 2023						
1	Aniołki	ANIOŁKI PIESZO 1.0	190/2023-BZP- PU.511.105.2023/M N/111 - DP 143/2024-BZP- UM.512.39/2024/JZ T/36 - RB	(2023 - 39114)39 852,00 zł - DP 173 000,00 zł (po aneksie 186 028,59 zł) - RB - zapłacono	konieczność zmiany zaprojektowanej w ramach remontu jednostajnej pochylni na schody z nienormatywna pochylnia w ramach poprawy bezpieczeństwa, porzucenie robót przez wykonawcę	umowę na RB rozwiązano PK na zwiększenie wartości i zmianę terminu oraz na rozwiązanie umowy

				10204,49 +101926,40		
2	Brętowo	Park kieszonkowy przy rondzie św. Jana de La Salle	projektowanie wewnętrzne 22/2025/BO/PU.511.205.2024/AF - odwodnienie	28 394,24 zł - Umowa projektu odwodnienia	opóźnienia realizacji opisane w kalendarium	PB arch wykonany PB odwodnienie -w trakcie wykonywania
3	Brętowo	Park Brętowski - koncepcja zagospodarowania i uporządkowanie terenu			odstąpienie od realizacji zadania z powodu przeznaczenia terenu pod budowę suchego zbiornika retencyjnego	
4	Brzeźno	ul. Gdańska - Bezpieczna dla rowerów i pieszych (część II)	I umowa - UMOWA NR 327/2022-BZP-PU.511.239.2022/AF/254 II umowa - 193/2023-BZP-PU.511.102.2023/M N/108 brak umowy na RB		opis w zadaniu BO 2022	Zadanie jest kontynuacją zadania z BO 2022 o tej samej nazwie. Zadania zostały połączone w jedno.
5	Letnica	Na Lechię przez tunel	Umowa na RB - 100/2025-BO/U/512.14.2025/KMJ Umowa na DP - 325/2023-BZP-PU.511.181.2023/M N/191	31 242,00 zł	Przyczyna wydłużenia terminu trwania prac projektowych została wyjaśniona i przedstawiona w Protokołach Konieczności nr 1 oraz 2.	RB wykonano w wyznaczonym terminie.
6	Letnica	PIERWSZA ŁAWKA SOLARNA W GDAŃSKU	28/2024-BZP-PU.511.8.2024/AF/1 1	18 327,00 zł	Przyczyna wydłużenia terminu trwania prac projektowych została wyjaśniona i przedstawiona w Protokołach Konieczności nr 1 oraz 2.	

7	Matarnia	AKTYWNA MATARNIA - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma - Telewizyjna chodnik, oświetlenie łąki Maternusa, Złota Karczma - chodnik	Umowa na DP Telewizyjna: 189/2023-BZP- PU.511.98.2023/MN /104 Umowa nr RB Telewizyjna: 173/2025- BO/U/512.45.2025/J ZT Umowa nr RB Park Sąsiedzki: 64/2024- BZP- UM.512.18.2024/JZ T/12 Umowa nr ZiW Złota Karczma: 101/2024- BZP- UM.512.28.2024/BS /25	Umowa na DP Telewizyjna: 189/2023-BZP- PU.511.98.2023/ MN/104 - 61 500,00 zł brutto Umowa nr RB Telewizyjna: 173/2025- BO/U/512.45.202 5/JZT - 288 487,83 zł brutto Umowa nr RB Park Sąsiedzki: 64/2024-BZP- UM.512.18.2024/ JZT/12 - 155 969,31 zł brutto Umowa nr ZiW Złota Karczma: 101/2024-BZP- UM.512.28.2024/ BS/25 - 166 487,76 zł brutto	Przyczyna wydłużenia terminów trwania prac projektowych została wyjaśniona i przedstawiona w Protokołach Konieczności.	
8	Nowy Port	Modernizacja placu zabaw przy ul. Na Zaspę	projektowanie wewnętrzne	W trakcie zamówienia publicznego na roboty	opóźnienia realizacji opisane w kalendarium	Środki łączone BO + RD PB wykonany W trakcie zamówienia na roboty budowlane 16.07 publikacja ogłoszenia

9	Orunia-św Wojciech - Lipce	EKOLOGICZNE MIEJSCA POSTOJOWE Z OGRODEM DESZCZOWYM PRZY MAŁOMIEJSKIEJ	179/2023-BZP- PU.511.96.2023/AF/ 101 umowa na DP MG Invent	58 425,00	Wniosek początkowo zaopiniowany negatywnie, jednak po odwołaniu Wnioskodawczyni dopuszczony do głosowania przez Zespół Odwoławczy mimo uwag negatywnych Gdańskich Wód oraz GZDiZ - zwiększono kwotę i zmieniono kategorię z ZBO na BO. Ocena wiodąca została wystawiona przez Gdańskie Nieruchomości. Zgodnie z dołączonym PK brak możliwości uzgodnienia zadania z GZDiZ oraz brak możliwości zmiany lokalizacji ze względu na brak lokalizacji alternatywnej. Obecnie trwają ustalenia z Biurem ds. Współpracy z RD i Mieszkańcami dot. budowy miejsc postojowych przy drodze dojazdowej do szkoły - zał. Propozycja nowej lokalizacji miejsc postojowych została przesłana	PK zamieszczony w załącznikach
---	----------------------------------	--	---	-----------	---	--------------------------------

10	Osowa	Park Wytchnieniowy przy ul. Niedziałkowskiego - ETAP I	PT: 436/2020-BZP-PU.511.192.2020/M N/211 z dnia 10.11.2020 r - umowa rozwiązana	PT: 16 605,00 zł - umowa rozwiązana, nie zapłacono	Projektant niezetelny, rozwiązano umowę bez jakiegokolwiek płatności. Trwa procedura związana z pozyskaniem nowego wykonawcy. Tryb nowej procedury: zaprojektuj-wybuduj. Jeden Wykonawca odpowiedzialny będzie zarówno za projekt jak i realizację.	zadanie rozpoczęto ze środków Rad Dzielnic, kontynuacja (dofinansowanie) w latach późniejszych ze środków BO 31.01.25 - odstąpiono od umowy 24.02.25 - wniosek o nowe wytyczne do GZDiZ 17.03.25 - spotkanie z wnioskodawcą w terenie 04.04.25 - wydanie wytycznych z GZDiZ rozpoczęto przygotowywanie Opisu Przedmiotu zamówienia, jednak ze względu na niejasne informacje od GZDiZ konieczne było wstrzymanie prac i wystąpienie z pismem 21.05.25 - wniosek o doprecyzowanie wytycznych do GZDiZ 27.06.25 - skorygowane wytyczne GZDiZ trwa przygotowywanie dokumentów niezbędnych do ogłoszenia postępowania przetargowego na zaprojektuj-wybuduj
11	Piecki-Migowo	"Zielone serca dzielnicy - Park Morena Rakoczego i Park Uphagenów zadanie połączone z BO22"	PT: 382/2022-BZP-PU.511.258.2022/M N/273 z dnia 23.11.2022r.	PT: 118 168,56 zł (środki BO 22)	przedłużające się procedura uzgodnienie z GZDiZ, konieczność wyłączenia terenu z produkcji leśnej	zadanie realizowane razem z tematem "Zielone serce dzielnicy Piecki-Migowo - Park Morena-Rakoczego. Ogólnodostępny Park pomiędzy Galerią Morena, Lidlem oraz Kościołem Bożego Ciała.zadanie połączone z BO23" (kontynuacja) trwa procedura związana z odlesieniem terenu

						szczegóły dot. zadania: w Protokołach Konieczności w załącznikach
12	Przymorze Małe	Ninja Park Przymorze Małe, Rzepichy	projektowanie wewnętrzne	W trakcie przygotowania OPZ na roboty	opóźnienia realizacji opisane w kalendarium	PB wykonany W trakcie przygotowania OPZ na roboty
13	Przymorze Małe	Nowoczesne doświetlenie przejść dla pieszych na ul Bora-Komorowskiego	umowa na DP 130/2023-BZP-PU.511.59.2023/AF/62 umowa na RB - 21/2024/BZP/PU/51 1.5.2024/MN/9	DP - 43 074,60 (17220) RB - 106 395,00 (51660)	realizacja bez uwag	realizacja z zadaniem BO2023 Doświetlenie przejść dla pieszych na Przymorzu Wielkim
14	Stogi	Ogród sensoryczny Stryjewskiego 28	248/2023-BZP-PU.511.123.2023/MN/127	Umowa podpisana w formule zaprojektuj i wybuduj 87 999,98	realizacja bez uwag	zadanie zostało zrealizowane w terminie i w kwocie
15	Strzyża	Przyjazna i Aktywna STRZYŻA	393/2023-BZP-PU.511.229.2023/MN/247 - Kiepury	zaangażowane z zadania 54000 71999,99 zł - umowa Kiepury	realizacja w trakcie - opóźnienia wykonawcy na obu etapach inwestycji	realizacja wraz z zadaniem z 2022 realizacja terenu zielonego nadal trwa - zmiana sposobu uzgodnienia przez GZDiZ, opieszałość jednostki projektowej - realizacja nie zakończona
16	Suchanin o	Sąsiedzka strefa wypoczynku - PARK REKREACYJNY przy LISZTA	projektowanie wewnętrzne	W trakcie zamówienia publicznego na roboty	przebieg realizacji opisany w kalendarium	PB wykonany W trakcie zamówienia na roboty budowlane
17	Śródmieście	REWALORYZACJA PARK SIENNICKIEGO - remont ciągu pieszego - projekt koncepcyjny parku	projektowanie wewnętrzne 250/2024-BWZ-U.512.27.2024/84/MW	ZiW: 461 250,00 zł brutto	Przyczyna wydłużenia terminu trwania prac projektowych została wyjaśniona i przedstawiona w Protokole Konieczności nr 1.	Roboty budowlane wykonane PK wykonany

18	Wrzeszcz Dolny	Nowy skatepark dla Wrzeszcza z koszem do gry w Parku nad Strzyżą	378/2023	DP - 58597,20 zł (zapłacono 55522,20) energia -843,94 zł	realizacja dokumentacji bez uwag	wykonawca dokumentacji wyłoniony w drugim postępowaniu, realizacja wraz z Kanalem Ulgii
19	Wrzeszcz Górny	Więcej zabawy na Podleśnej Polanie - modernizacja placów zabaw	prace projektowe w ramach wewnętrznej jednostki projektowej (DRMG)	W trakcie zamówienia publicznego na roboty	przeciągająca się procedura związana w wyborem wykonawcy z uwagi na brak możliwości zawarcia umowy z oferentami	BO 23 PB wykonany W trakcie zamówienia na roboty budowlane 13.12.24 - ogłoszono przetarg na wyłonienie Wykonawcy 06.02.25 - unieważnienie postępowania 07.03.25 - ponowne ogłoszenie postępowania 10.04.25 - ponowne unieważnienie postępowania 13.06.25 - ogłoszenie III postępowania 30.06.25 - otwarcie ofert trwają procedury przetargowe
20	Wzgórze Mickiewicza	Remont i modernizacja placu zabaw przy ulicy Jacka Soplisy	DP w ramach wewnętrznej Jednostki Projektowej DRMG	W trakcie zamówienia publicznego na roboty	opóźnienia realizacji opisane w kalendarium	PB wykonany W trakcie zamówienia na roboty budowlane
21	Zaspa Rozstaje	IV etap- Strefa Sportu Rekreacji i Zabaw w SP48 i Przedszkole nr 5	336/2023-BZP-UM.512.97.2023/JZ T/113 - Umowa na zaprojektuj i wybuduj		umowę rozwiązano, Wykonawca pomimo podpisania umowy odstąpił od jej realizacji.	
22	Ogólnomijski	CIĄG ROWEROWY WZDŁUŻ UL. MAŁOMIEJSKIEJ DO TRAKTU ŚW. WOJCIECHA -ETAP I	288/2023-BZP-UM.512.83.2023/KM J/91 umowa na DP Vermeers	348 090,00	Opóźnienie wynika z przedłużającego się procesu uzgadniania DP w GZDiZ, Gdańskich Wodach i PSG	
BUDŻET OBYWATEL SKI 2024						

1	Aniołki	Aniołki pieszo 2.0 - remont przejścia Płowce - Powstańców Warszawskich	177/2024-BZP-PU.511.84.2024/MN/91 (PT i RB)	128 535,00	Protokół Konieczności nr 1 z 12.05.2025r. znajduje się w foderze zadania	Protokół konieczności nr 1 z 12.05.2025r. uwzględnia: 1. zmianę terminu wykonania I p.u. z 14.10.2025 na 12.02.2025r. 2. zmianę terminu wykonania II pu. na 10 tygodni od zakończenia I p.u. 3. zmianę zakresu: o rezygnację z remontu 1 odcinka ciągu pieszego, roboty zamienne oraz zmianę wynagrodzenia z kwoty 128 535zł o kwotę 22 370,75zł
2	Brętowo	Integracyjna i nowoczesna przestrzeń rekreacyjna w SP 38	prace projektowe w ramach wewnętrznej jednostki projektowej (DRMG) BO 24	W trakcie zamówienia publicznego na dojście Zaprojektuj i wybuduj	przebieg realizacji opisany w kalendarium	PB w opracowaniu postępowanie na dojście: 02.04.25 - ogłoszenie postępowania na Wybór wykonawcy na realizację dojścia do placu zabaw 25.04.25 - unieważnienie postępowania z uwagi na znaczące przekroczenie ceny ofert w porównaniu do wyceny zamawiającego 28.04.25 - ponowienie oferty 22.05.25 - ponowne unieważnienie z uwagi na przekroczenie wartości ofert
3	Brzeźno	Nowe, wspaniałe miejsce spotkań, zabawy i sportu dla Brzeźna	Umowa na ZiW: 122/2025-BO/U.512.24.2025/AS - strefa grillowa Umowa na ZiW: 260/2024-BZP-PU.511.124.2024/A F/133 - oświetlenie terenu	Strefa grillowa - 196 500,00 zł Oświetlenie - 88 560,00 zł	Protokół konieczności wraz z załącznikami znajduje się w foderze zadania dla oświetlenia terenu (zadanie zrealizowane)	ZiW na oświetlenie zrealizowane ZiW na zagospodarowanie terenu w trakcie sporządzania projektu

4	Chełm	Dostępny Jar Sikorskiego - I etap budowy parku dzielnicowego w Jarze	86/2024-BZP-PU.511.32.2024/AF/37	165 804,00	Przyczyna wydłużenia terminów trwania prac projektowych jak i zwiększenie zakresu dokumentacji projektowej została wyjaśniona i przedstawiona w Protokole Konieczności.	Zadanie realizowane razem z etapem II z 2025
5	Jasień	ŁĄCZYMY OSIEDLA - Od pętli UJEŚCISKO do JABŁONIOWEJ - ETAP II	155/2024-BZP-PU.511.60.2024/MN/67 umowa na DP MG Invent	36 654,00 zwiększona o 15 252,00 (dod. przedmioty odbioru) do 51 906,00	Na skutek opóźnienia w wyniku długotrwałego uzgadniania DP w GZDiZ oraz konieczności rozszerzenia zadania o budowę oświetlenia (nieujęta we wniosku do BO i na etapie oceny wniosków nie zgłaszana przez GZDiZ) rozszerzono umowę o dodatkowe przedmioty odbioru dot. budowy oświetlenia.	PK zamieszczony w załącznikach
6	Kokoszki	3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja Azaliowa - piaskownica, karuzela Goplańska - ławostoly, plac zabaw Osiedlowa - ścianka wspinaczkowa	52/2025/BO/PU.511.12.2025/AF - Azaliowa 367/2024-PU.511.184.2024/AF/199 - Osiedlowa	53 400 zł - Azaliowa 85 878,60 zł - Osiedlowa	W chwili obecnej prowadzone są prace nad PK nr 1: Zmiana terminów wykonania przedmiotów odbioru określonych w par. 2 ust. 1 Umowy z obecnie ustalonego terminu – 24 tygodni od daty zawarcia umowy tj. 16.05.2025r. na dzień 30.06.2025r. Zwiększenie wartości wynagrodzenia umownego określonego w §2 ust. 1. Umowy z wartości 85 878,60 zł brutto do wartości 94 486,73 zł brutto (tj. wzrost o 8 608,13 zł brutto).	Azaliowa - wykonane roboty budowlane Goplańska - PB w opracowaniu Osiedlowa - RB w trakcie wykonywania
7	Krakowice - Górki Zachodnie	Doposażenie placu zabaw Nasze Marzenie	Umowa na ściankę i altanę RB: 288/2024-BZP-PU.511.148.2024/AF/159 Umowa na ogrodzenie PT: 264/2024-BZP-PU.511.131.2024/MN/143 Umowa na ogrodzenie RB:	Umowa na RB ścianka i altana: 76 400 zł Umowa na PT ogrodzenie: 16 690 zł Umowa na RB ogrodzenie : 34 000 zł	zmiana zakresu zadania ścianka i altana - o 33 700 zł zmniejszenie kwoty	11.12.24 KS zmiana zakresu zadania - rezygnacja z altany (plik w folderze) PB wykonany (opóźnienie 40 dni; PK z załącznikami w folderze) 11.04.25 podpisanie Aneksu nr 1 z Wykonawcą - zmiana harmonogramu 25.04.25 Postępowanie I unieważnione - najkorzystniejsza oferta

			186/2025/BO/PU/M NAW//55			wyższa o 29 000 zł (plik w folderze) Postępowanie II - wyłonienie wykonawcy 16.05 podpisanie umowy W trakcie zamówienia na roboty budowlane
8	Letnica	Zielona strefa relaksu przy Stadionie	brak umowy	brak umowy	z powodu problemu wyłania wykonawcy realizacja planowana z innym zadaniem BO w dzielnicy - BO22 Teren sportowy dla Nowej Letnicy	I postępowanie - jedna oferta, przewyższyła środki na zadaniu - unieważnienie postępowania II postępowanie - dwie ofert, ponowne przekroczenie środków na zadaniu - unieważnienie postępowania - dokumenty o unieważnieniu w folderze W tym momencie będzie ogłaszane ponowne postępowanie na zieleń
9	Matarnia	AKTYWNA MATARNIA - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma - Telewizyjna chodnik, oświetlenie łąki Matarnusa, Złota Karczma - chodnik	173/2025-BO/U/512.45.2025/JZT 64/2024-BZP-UM.512.18.2024/JZT/12 101/2024-BZP-UM.512.28.2024/BS/25	Umowa nr RB Telewizyjna: 173/2025-BO/U/512.45.2025/JZT - 288 487,83 zł brutto Umowa nr RB Park Sąsiedzki: 64/2024-BZP-UM.512.18.2024/JZT/12 - 155 969,31 zł brutto Umowa nr ZIW Złota Karczma: 101/2024-BZP-UM.512.28.2024/	realizacja z zadaniem BO 2023	

				BS/25 - 166 487,76 zł brutto		
10	Oliwa	Doświetlenie Parku Oliwskiego	PT: 73/2024-BZP- PU.511.28.2024/AF/ 33		Wykonawca w dniu 17.09.2024r. wystąpił o terminowy aneks do umowy	Kalendarium: Umowa została podpisana w dniu 08.03.2024r. Wykonawca JOTEL w lipcu 2024 złożył wnioski do PWKZ i GZDiZ o uzgodnienie dokumentacji projektowej, wydanie opinii archeologicznej i pozwolenia na realizację robót. Po negatywnym uzgodnieniu GZDiZ odbywały się kolejne spotkania Wykonawcy i GZDiZ on-line i w terenie w czasie których kolejno rezygnowano z latarni. Obecnie po ostatnim spotkaniu Wykonawcy, DRMG, UM i GZDiZ w dniu 08.07.2025r. ustalono liczbę punktów oświetleniowych na 8 (pierwotnie wniosek obejmował 16 szt). Lokalizacja tych punktów wymaga rozszerzenia zakresu już sporządzonej inwentaryzacji dendrologicznej i przeprojektowania. Po tym

						ponownie rozpocznie się procedura uzgadniania projektu w GZDiZ i PWKZ do zgłoszenia rozpoczęcia robót.
11	Orunia Górna-Gdańsk Południe	BEZPIECZNE ZEJŚCIE Z ORUNI GÓRNEJ DO PARKU ORUŃSKIEGO	PT: 154/2024-BZP-PU.511.64.2024/MN/71		Wykonawca NEVORA Sp.z o.o. po kilkukrotnym składaniu i uzupełnianiu dokumentacji projektowej dla zadania w czasie których uczestniczył w oględzinach z uzgadniającym dokumentację projektową do GZDiZ w końcu stycznia 2025r. uzyskał pozytywną opinię, jednak GZDiZ nie obejmowała ona nawierzchni z zakładanej wstępnie na nawierzchnię z płytek chodnikowych (które zostały dopuszczone na etapie wstępnych warunków). GZDiZ wymaga zastosowania nawierzchni żwirowej na tym zadaniu, na które Wnioskodawca wniosku do BO nie wyrażał zgody.	Obecnie toczą się rozmowy w sprawie zmiany nawierzchni projektowanego zejścia do parku na wstępnie dopuszczoną nawierzchnię z kostki lub płytek.

12	Orunia - św. Wojciech - Lipce	CHODNIKI I OŚWIETLENIE W DZIELNICY _ BEZPIECZNA DROGA DO DOMU _ SZKOŁY	Zadanie I i III: Saneska sp. z o.o. 178/2024-BZP- PU.511.86.2024/AF/ 93 umowa na DP Zadanie II: 225/2024-BZP- PU.511.92.2024/MN /100 umowa na ZiW rozwiązana z Millesun	Zad. I i III łącznie 57 000,00 zł Zad. II łącznie 118 326,00 zł w tym 12 300,00 zł DP i 106 026,00 zł RB	Zad. I i III - wyjaśnienia zawarte w protokole dołączonym do folderu Zad. II - niedotrzymanie terminu umownego przez Wykonawcę skutkujące rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego oraz uzyskaniem I PO - DP - dołączono protokół do folderu	PK zamieszczone w załącznikach a) Zadanie I p.n.: „Chodniki i oświetlenie w dzielnicy – bezpieczna droga do domu, szkoły” – budowa nowego chodnika wraz z oświetleniem i małą architekturą, przy nowym placu zabaw”, Lokalizacja Zadania I - ul. Głucha 6 do ul. Ubocze 3 m. in. działki nr 28/3, 28/11, 37, 264/2 obręb 0111. b) Zadanie II p.n.: „Chodniki i oświetlenie w dzielnicy – bezpieczna droga do domu, szkoły” – remont istniejącego chodnika od linii kolejowej do Głuchej 21 A, pomiędzy istniejącymi dwoma placami zabaw”, Lokalizacja Zadania II – odcinek istniejącego chodnika od linii kolejowej do ul. Głuchej 21A m. in. działka nr 78/18 obręb 0111 c) Zadanie III p.n.: „Chodniki i oświetlenie w dzielnicy – bezpieczna droga do domu, szkoły” – oświetlenie placu zabaw przy ul. Głuchej 6”, Lokalizacja Zadania III – plac zabaw przy ul. Głuchej 6 m.in. działka nr 37 obręb 0111
----	--	--	---	--	---	---

13	Osowa	Park Wytchnieniowy przy ul. Niedziałkowskiego - ETAP II	PT: 436/2020-BZP-PU.511.192.2020/M N/211 z dnia 10.11.2020 r - umowa rozwiązana	PT: 16 605,00 zł - umowa rozwiązana, nie zapłacono	Projektant niezetelny, rozwiązano umowę bez jakiegokolwiek płatności. Trwa procedura związana z pozyskaniem nowego wykonawcy. Tryb nowej procedury: zaprojektuj-wybuduj. Jeden Wykonawca odpowiedzialny będzie zarówno za projekt jak i realizację.	zadanie rozpoczęto ze środków Rad Dzielnic, kontynuacja (dofinansowanie) w latach późniejszych ze środków BO 31.01.25 - odstąpiono od umowy 24.02.25 - wniosek o nowe wytyczne do GZDiZ 17.03.25 - spotkanie z wnioskodawcą w terenie 04.04.25 - wydanie wytycznych z GZDiZ rozpoczęto przygotowywanie Opisu Przedmiotu zamówienia, jednak ze względu na niejasne informacje od GZDiZ konieczne było wstrzymanie prac i wystąpienie z pismem 21.05.25 - wniosek o doprecyzowanie wytycznych do GZDiZ 27.06.25 - skorygowane wytyczne GZDiZ trwa przygotowywanie dokumentów niezbędnych do ogłoszenia postępowania przetargowego na zaprojektuj-wybuduj
14	Piecki-Migowo	JASNY MULTIPARK MORENA	PT: 172/2024-BZP-PU.511.85.2024/AF/92 z 20.06.2024r	PT: 47 791,65 zł	trwa przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych	13.05.2025r – data zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej 05.06. 2025 – termin otwarcia ofert Obecnie trwają czynności związane z wyborem wykonawcy (w tym wezwania dot. rażąco niskiej ceny) i zawarciem z nim umowy na realizację inwestycji.

15	Piecki-Migowo	ZIELONY MULTIPARK MORENA	PT: 292/2024-BZP-PU.511.128.2024/A F/140 z 06.09.2024r	PT: 21 586,50 zł	szczegółowy opis/harmonogram w załącznikach (Protokół Konieczności)	trwają procedury odbiorowe dokumentacji projektowej oraz przygotowywane są dokumenty na postępowanie mające wyłonić wykonawcę robót
16	Przeróbka	Parkourpark na Przeróbce	projektowanie wewnętrzne		przesunięcie terminu spowodowane próbą zmianą lokalizacji z powodu złych warunków gruntowych, ostatecznie realizacja w pierwotnej lokalizacji - planowane zwiększenie środków z BRDiWM	PB w opracowaniu
17	Przymorze Wielkie	Doświetlenie 4 przejść dla pieszych na ul. L.Kaczyńskiego	PT: 111/2024-BZP-PU.511.51.2024/MN/57	DP - 70600 zł (z zadania 40300)	Dokumentacja projektowa została odebrana w dniu 18.11.2024r. Aneks terminowy do umowy - Protokół Konieczności nr 1 z 06.12.2024r. w folderze. Wykonawca - SANESKA sp.z o.o. zgodnie z umową nr 111/2024 z dnia 16.04.2024r. za kwotę łączną 70000zł (nadzór autorski 600zł)	Zadanie na etapie PT i RB realizowane jest łącznie z zadaniem pn. Doświetlenie 3 przejść dla pieszych w ul.Olsztyńskiej. Na dofinansowanie tego zadania do kwoty 27 844,05zł została podpisana umowa nr WPI-II/1/2025/AM w dniu 07.04.2025r. pomiędzy GMG a Sport Park Przymorze Sp.z o.o. Obecnie przygotowywane są materiały do postępowania przetargowego na realizację RB.
18	Przymorze Wielkie	Doświetlenie trzech przejść dla pieszych - etap II - ul. Olsztyńska	PT: 111/2024-BZP-PU.511.51.2024/MN/57	DP - 70600 zł (z zadania 30300)	Dokumentacja projektowa dla zadania została odebrana w dniu 18.11.2024r. Aneks terminowy do umowy - Protokół Konieczności nr 1 z dnia 06.12.2024r. w folderze. Wykonawca - SANESKA sp.z o.o. zgodnie z umową nr 111/2024 z dnia 16.04.2024r. za kwotę 170 000zł (+ 600zł nadzór autorski)	Zadanie na etapie PT i RB realizowane jest łącznie z zadaniem pn. Doświetlenie 4 przejść dla pieszych w ul.L.Kaczyńskiego. Obecnie przygotowywane są materiały do postępowania na realizację RB.
19	Przymorze Wielkie	Ostatni odcinek oświetlenia spacerowej Alei Brzozowej w Parku Reagana	290/2024-BZP-PU.511.132.2024/A F/144 umowa na DP Marel	23 067,42	Opóźnienie w związku z przedłużeniem uzgadniania DP w GZDiZ. Prace projektowe zakończyły się przed terminem, obecnie przygotowywane będzie postępowanie na RB.	PK zamieszczony w załącznikach

20	Stogi	LEŚNY PLAC ZABAW PRZY PUSTYM STAWIE - ETAP I	projektowanie wewnętrzne		przebieg realizacji opisany w kalendarium	PB w opracowaniu
21	Strzyża	OKAZała Strzyża			realizacja wstrzymana z uwagi na procedowane dofinansowanie przez dewelopera	
22	Strzyża	ZIELONA Strzyża			realizacja po zakończeniu zadania z BO2023	
23	Schanino	Droga rowerowa na Suchanino - przedłuż. w rejonie stawu na Suchaninie			Brak zgody ZTM na likwidację zatoki. Zgoda na przesunięcie przystanku powoduje konieczność usunięcia/ (praca w SOD) drzew i rozwiązania problemu skarpy jak również wejście z działkę, nie będącą własnością GMG. W folderze znajduje się korespondencja w sprawie zadania i notatki ze spotkań.	- 16.07.2024r. WPI wskazało przyszłego użytkownika dla zadania; - 26.08.24r. GZDiZ wydal warunki do projektowania dla zadania; - 25.10.2024r. DRMG wystąpiło o doszczegolowanie i doprecyzowanie wydanych warunków; po czym prowadzono korespondencję w sprawie; - 12.11.2024 - ZTM wydal negatywną opinię w sprawie likwidacji zatoki autobusowej w ul.Powstańców Warszawskich; -16.12.2024 - spotkanie w terenie z udziałem instytucji Tabela1[@[Przyczyna/skutek]] decyzyjnych; - 23.01.2025r. BZRD podtrzymuje stanowisko w sprawie przeniesienia przystanku; - 07.02.2025 - GZDiZ wydal stanowiko w sprawie; - 27.02.2025r. - spotkanie w terenie z Wnioskodawca wniosku do BO 2024.
24	Śródmieście	Trasa rowerowa Śródmieście - Chełm wzdłuż al. Armii Krajowej	nie podpisano umowy		Zadanie nie było procedowane przez DRMG. Zrealizowane przez GZDiZ poprzez zmianę organizacji ruchu.	

25	Ujeścisko - Łostowice	Budowa boiska wielofunkcyjnego na Ujeścisku	Umowa ZiW na Street Workout: 87/2025/BO/PU.511. 15.2025/AF	ZiW Street Workout: 61 340 zł	realizacja boiska wstrzymana bardzo długo przez SP - pisma w załączeniu	<p><u>Street Workout:</u> 13.02 otwarcie ofert; 05.03 zwiększenie środków (plik w folderze) 14.04 podpisanie Umowy z Wykonawcą Wykonawca jest trakcie uzgodnień dokumentacji w SM Ujeścisko</p> <p><u>Boisko:</u> 16.05.2024 Wnioskodawca zapropował zmianę lokalizacji boiska (notatka w folderze) 20.05.2024 DRMG wystąpiło do SM Ujeścisko o zmianę lokalizacji 29.05.2024 SM odpowiedziało że przygotowuje koncepcję terenu i wskaże umiejscowienie boiska 02.10.2024 Informacja do WPI o opóźnieniu z powodu zmiany lokalizacji boiska 04.11.2024 DRMG ponownie prosi SM Ujeścisko o wskazanie lokalizacji 18.11.2024 rozmowa tel. z Prezesem SM Ujeścisko (notatka w folderze) 18.11.2024 Informacja z SM Ujeściskjo o przesunięciu decyzji na początek 2025 r (Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni) 10.01.2025 Pismo ponagląjące do Sm Ujeścisko 10.04.2025 Wskazanie lokalizacji boiska - w pierwotnym miejscu Powyższe dokumenty w folderze.</p>
----	-----------------------------	---	---	-------------------------------------	--	---

26	Ujeścisko - Łostowice	🌳 Zielony Skwer PRZEBIŚNIEGOWA/NI EPOŁOMICKA ETAP 3 🌳	projektowanie wewnętrzne		przebieg realizacji opisany w kalendarium	
27	VII Dwór	Huśtawka dla dorosłych	PT+RB: 256.2024-BWZ-U.512.31.2024/KMJ/82 z dnia 21.08.24	PT+RB: 24 600 zł	konieczność dokonania aneksu terminowego ze względu na nieprzewidziane przedłużenie pozyskiwania uzgodnień	zadanie realizowane łącznie z „Modernizacja placu zabaw przy ul. Michałowskiego i wzgórzu Lagry” realizowanego w ramach zadań z zakresu BO 2023” 21.08.24 - podpisanie umowy na realizację zadania + zawarcie aneksu 25.02.25 - zakończenie umowy i realizacji robót
28	Wrzeszcz Dolny	Ogrody dla motyli przy placu zabaw na placu Wybickiego	projektowanie wewnętrzne		przebieg realizacji opisany w kalendarium	PB w opracowaniu
29	Wrzeszcz Dolny	Remont i doposażenie placu zabaw na Placu Wybickiego	projektowanie wewnętrzne		przebieg realizacji opisany w kalendarium	PB w opracowaniu
30	Wrzeszcz Górny	EkoGraMy-nowa przestrzeń rekreacyjno-ekologiczna dla Górnego Wrzeszcza	brak umowy		problem z wyłonieniem wykonawcy	I postępowanie - ogłoszone 08.08.2024r., unieważnione dnia 28.08.2024r. - brak ofert II postępowanie - ogłoszone 25.09.2024 r. - unieważnione dnia 10.10.2024 r. - brak ofert w związku z okresem zimowymy musileiśmy się wstrzymać i teraz zostało ogłoszone postępowanie nr III i czekamy na oferty , otwarcie ofert dnia 06.08.2025r.
31	Wrzeszcz Górny	Sensoryczno-ruchowy plac zabaw, ul. Matki Polki	projektowanie wewnętrzne 171/2025-BO/U.512.43.2025/BS	229 241,50	przebieg realizacji opisany w kalendarium	PB wykonany W trakcie robót budowlanych
32	Wyspa Sobieszewska	ZAGOSPODAROWANIE TERENU , REKREACJI I SPORTU	158/2024-BWZ-U.512.1.2024/BS/40	212 273,45 zł	realizacja bez uwag z posiadanej dokumentacji	

		Z PLACEM ZABAW CZĘŚĆ V				
33	Wzgórze Mickiewic za	Park na Osiedlu Wzgórze Mickiewicza			przebieg realizacji opisany w kalendarium	PB w opracowaniu
34	Zaspa Młyniec	REKREACYJNA ZASPA - Skatepark na kompleksie sportowym przy SP92	Umowa na prace projektowe w trakcie zawierania z Jednostką Projektową	Oferta na którą zawierana będzie umowa - 58 789,00 zł brutto	realizacja była wstrzymana do czasu rozstrzygnięcia głosowania BO2025	Zadanie realizowane razem z etapem II z 2025
35	Zaspa Rozstaje	V etap - Strefa Sportu Rekreacji i Zabawy w SP 48 i Przedszkolu nr 5	brak umowy		problem z wyłaniem wykonawcy - realizacja łącznie	jest to dofinansowanie do BO 2023, było odstąpienie od umowy, będziemy przygotowywać nowe postępowanie
36	Żabianka- Wejhera- Jelitkowo- Tysiąclecia	Ninja Park Żabianka	projektowanie wewnętrzne 70/2025- BO/U/512.8.2025/A S	268 000 zł	przebieg realizacji opisany w kalendarium	22.08.2024 Informacja od SM o Walnym Zgromadzeniu
37	Ogólnomi ejski Stogi/Gór ki Zachodni e	NADMORSKA ŚCIEŻKA PIESZO- ROWEROWA Z PLAŻY STOGI DO GÓREK ZACHODNICH	309/2024-BWZ- U.512.51.2024/BS/9 4 umowa na DP Neret	293.980,00 28 290,00 - kwota zwiększenia wyn.umown. po aneksie	Opóźnienie w związku z koniecznością zmiany zakresu zadania - odsunięcie trasy ścieżki od pasa technicznego brzegu morskiego będącego w zarządzie Urzędu Morskiego, który wymagał budowy drogi o nośności wymaganej dla obsługi samochodów utrzymujących ww. pas techniczny, co nie było przedmiotem zadania z BO, a kwota z BO nie też będzie wystarczająca na pokrycie kosztów budowy takiej drogi. Zmiana trasy spowodowała konieczność zawarcia aneksu do umowy z Wykonawcą DP oraz zwiększeniem kosztów za poniesione koszty oraz nowe nakłady na częściowo zmienioną trasę ścieżki.	PK zamieszczony w załącznikach
BUDŻET OBYWATELSKI 2025						

1	Aniołki	Doświetlenie polanki rekreacyjnej na Wroniej Górze				21.11 wysłany wniosek o wskazanie użytkownika, 19.12 użytkownik wskazany - GZDiZ; 05.02 wysłany wniosek o wytyczne do GZDiZ; 11.02 spotkanie z Wnioskodawczyniami; 10.03 otrzymaliśmy wytyczne GZDiZ
2	Brętowo	Integracyjna i nowoczesna przestrzeń rekreacyjna w SP 38 - Etap 2	projektowanie wewnętrzne		przebieg realizacji opisany w kalendarium	PK na zagospodarowanie terenu opracowany PB - w trakcie opracowania
3	Brętowo	Zielona przestrzeń rekreacyjna w SP 38	projektowanie wewnętrzne		przebieg realizacji opisany w kalendarium	PZ - w trakcie opracowania
4	Brzeźno	Brzeźno-uporządkowanie terenów zielonych Placu i Sadu Sąsiedzkiego				04.12 Pismo do WPI o wskazanie Użytkownika; 30.01 spotkanie z Wnioskodawcą; 14.02 wysłany wniosek o wytyczne do GZDiZ; 14.03 otrzymaliśmy wytyczne GZDiZ
5	Brzeźno	Brzeźno bez śmieci-zielone, owocowe i miododajne				04.12 Pismo do WPI o wskazanie Użytkownika; 30.01 spotkanie z Wnioskodawcą; 14.02 wysłany wniosek o wytyczne GZDiZ; 14.03 otrzymaliśmy wytyczne GZDiZ

6	Chełm	Tor rowerowy pumptrack w Jarze Wilanowskim	Umowa na prowadzone zadanie w trybie zaprojektuj i wybuduj w trybie zawierania z Wykonawcą. Złożone oferty: 1. 4fun Sp. z o.o. - 939 933,05 zł brutto 2. ROW Sp. z o.o. - 645 667,41 zł brutto 3. Q-Rekbud Sp z o.o. - 1 177 110,00 zł brutto			19.11 Pismo do WPI o wskazanie Użytkownika; 19.12 spotkanie z Wnioskodawcą; 08.01 wysłany wniosek o wytyczne GOS; 24.01 otrzymaliśmy wytyczne GOS; 13.06 ogłoszenie postępowania; 01.07 otwarcie ofert
7	Chełm	Dostępny Jar Sikorskiego- II etap budowy parku: rewaloryzacja zieleni	86/2024-BZP-PU.511.32.2024/AF/37	165 804,00	Przyczyna wydłużenia terminów trwania prac projektowych jak i zwiększenie zakresu dokumentacji projektowej została wyjaśniona i przedstawiona w Protokole Konieczności.	Zadanie realizowane razem z etapem I z 2024
8	Jasień	Oświetlenie LED, ławki bujane i hamaki wokół zbiornika Jasień	-	-	zadanie podzielone na dwie części oświetlenie - trwa procedura związana z wyłonieniem wykonawcy mała architektura - zadanie z zazębiającym zakresem (kolizja) znajduje się również w GZDiZ, DRMG oczekuje na przekazanie pieniędzy przez GZDiZ w celu rozpoczęcia zadania	oświetlenie: 08.07.2025 - umieszczenie postępowania na stronie internetowej DRMG https://www.drmg.gdansk.pl/index.php/postepowania-wylaczone-z-obowiazku-stosowania-ustawy-pzp/885-opracowanie-dokumentacji-projektowej-dla-zadania-pn-instalacja-oswietlenia-led-wzdruz-zbiornika-retencyjnego-jasien-w-ramach-budzetu-obywatelskiego-2025 mała architektura: bez przekazania kolizyjnego zadania z GZDiZ nie można uruchomić nowego zadania 08.04.25 - spotkanie z GZDiZ ustalające w/w

9	Jasień	Upiększajmy Jasień- nowe drzewa, krzewy i kwiaty dla dzielnicy				zadanie nie jest w realizacji DRMG
10	Kokoszki	Brakujące chodniki w dzielnicy KokoszkiL Karczemki, Kiełpino Górne, Kokoszki	nie podpisano umowy			Zadanie w trakcie przygotowywania do realizacji w trybie zaprojektuj i wybuduj. Pozyskano wskazanie przyszłego użytkownika oraz wytyczne do projektownia od GZDiZ. Ogłoszenie postępowania sierpień/wrzesień 2025.
11	Krakowiec - Górki Zachodnie	Park retencyjny z elementami zabaw dla dzieci i miejscami do rekreacji	nie podpisano umowy		Załączniki zamieszczono w folderze zadania.	Kalendarium: 39,12,2924r, otrzymano od WPI UM wskazanie przyszłego użytkownika dla zadania; - 10.02.2025r. otrzymano od GZDiZ warunki i wytyczne do projektowania i realizacji dla zadania; - 19.02.2025r. odbyło się spotkanie w terenie z WNioskodawca wniosku do BO; - 23.04.2025r. ogłoszono 1 postępowanie na opracowanie dokumentacji

12	Letnica	Park w Letnicy	umowa nie została zawarta z uwagi na unieważnienie przetargu (brak ofert)		Na 3 postępowanie nie wpłynęła żadna oferta	Kalendarium: 39,12,2924r, otrzymano od WPI UM wskazanie przyszłego użytkownika dla zadania; - 10.02.2025r. otrzymano od GZDiZ warunki i wytyczne do projektowania i realizacji dla zadania; - 19.02.2025r. odbyło się spotkanie w terenie z WNioskodawca wniosku do BO; - 23.04.2025r. ogłoszono 1 postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej; - 13.05.2025r. ogłoszono 2 postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania; - 11.07.2025r. ogłoszono 3 postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania
----	---------	----------------	---	--	---	---

13	Letnica	Park w letnicy- część zielona	umowa nie została zawarta z uwagi na unieważnienie przetargu (brak ofert)		Kalendarium" 30.12.2024r. otrzymano wskazanie przyszłego u zytownika od WPI UM; - 10.02.2025r. otrzymano z GZDiZ wytyczne i warunki do projektowania i realizacji dla zadania; - 19.02.2025r. odbyło się w terenie spotkanie z Wnioskodawcą wniosku do BO 2025; - 23.04.2025r. ogłoszono 1 postępowanie na opacowanie dokumentacji projektowej; - 13.05.2025r. ogłoszono 2 postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej; - 11.07.2025r. ogłoszono 3 postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania	Na 3 postępowanie nie wpłynęła żadna oferta
14	Matarnia	AKTYWNA MATARNIA- Klukowo, Matarnia, Złota Karczma - Filmowa, Radiowa	Umowa na RB - 173/2025-BO/U/512.45.2025/J ZT Umowa na DP - 241/2025-BO/PU/511.74.2025/MN	1. Telewizyjna - 288 487,83 zł brutto 2. Podchorążych - 16 611,15 zł		1. Telewizyjna w realizacji. 2. Podchorążych - zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej-termin realizacji do 05.01.2026r. 3. Remont schodów na złotej karczynie: Zadanie w trakcie przygotowywania do realizacji w trybie zaprojektuj i wybuduj. Ogłoszenie postępowania sierpień/wrzesień 2025.

15	Nowy Port	Jasne, że tak! Bezpieczne przejścia dla pieszych	nie podpisano umowy		Kalendarium: 19.12.2024 - wskazanie przyszłego użytkownika przez WPI UM; - 10.02.2025r. GZDiZ wydaje warunki do projektowania i realizacji dla zadania; - 21.02.2025r. - spotkanie w terenie z Wnioskodawcą wniosku do BO;	obecnie przygotowywane są materiały do przeprowadzenia postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania
16	Oliwa	"W Oliwie łączy nas piłka" - projekt i budowa boiska do piłki nożnej			Zadanie zostało wstrzymane do realizacji przez Wydział Projektów Inwestycyjnych.	Wydział Projektów Inwestycyjnych w Gdańsku uprzejmie prosi o wstrzymanie prac nad realizacją zadania realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025 "W Oliwie łączy nas piłka - projekt i budowa boiska do piłki nożnej" nr 3.4.5.42/WPI/BO2025 ponieważ planowana jest na tym terenie budowa lodowiska.
17	Olszynka	Treningowe place zabaw w dzielnicy Olszynka - etap II				04.02 Spotkanie z Wnioskodawczynią; 15.04 przekazanie OPZ do BZP 04.06 publikacja ogłoszenia 23.06 otwarcie ofert W trakcie rozstrzygnięcia przetargu

18	Orunia Górna- Gdańsk Południe	GDĄSK POŁUDNIE Dwie przestrzenie Rekreacyjne Podleckiego i Srebrna - BO			W dniu 07.02.2025r. odbyło się spotkanie w terenie z Wnioskodawcami wniosku do BO	Projekt OPZ na realizację RB z zakresem i kosztami został przesłany do uzgodnienia do Wnioskodawców wniosku
19	Orunia Górna- Gdańsk Południe	GDĄSK POŁUDNIE Dwie przestrzenie Rekreacyjne Podleckiego i Srebrna - ZBO			W dniu 07.02.2025r. odbyło się spotkanie w terenie z Wnioskodawcami wniosku do ZBO	Projekt OPZ na realizację RB z zakresem i kosztami został przesłany do uzgodnienia do Wnioskodawców wniosku
20	Orunia św. Wojciech - Lipce	Odczarujmy Wspólnie Boisko przy Małomiejskiej - ogólnodostępne	174/2025/BO/PU.51 1.46.2025/MN umowa na DP Manu	44 000,00 DP	Potwierdzenia oraz maile i uzgodnienia zawarto w folderze	03.12.2024 prośba o wskazanie użytkownika 03.02.2025 otrzymanie wskazania użytkownika 28.01.2025 spotkanie w terenie w miejscu inwestycji z Wnioskodawczynią 07.05.2025 podpisanie umowy na DP z Manu Agnieszka Lembicz 19.05.2025 spotkanie w miejscu inwestycji z Wnioskodawczynią i Projektantem

						30.06.2025 przesłanie koncepcji zagospodarowania terenu przez Projektanta 04.06.2025 uzyskanie uzgodnienia ww. koncepcji od Wnioskodawcy 07.07.2025 przesłanie inwentaryzacji zieleni do Zamawiającego 10.07.2025 przesłanie uwag do ww. inwentaryzacji zieleni przez Zamawiającego Obecnie trwają prace projektowe.
21	Osowa	Jasne i bezpieczne parki! Oświetlenie Parku Chirona- etap I	195/2025-BO/U/512.49.2025/J ZT	338 250,00		Umowa na realizację zadania została zawarta z Wykonawcą w dniu 23.05.2025r. z terminem realizacji do 19.12.2025r.
22	Osowa	Park Wytchnieniowy przy ul. Niedziałkowskiego- etap 3	PT:436/2020-BZP-PU.511.192.2020/M N/211 z dnia 10.11.2020 r - umowa rozwiązana	PT: 16 605,00 zł - umowa rozwiązana, nie zapłacono	Projektant niezetelny, rozwiązano umowę bez jakiegokolwiek płatności. Trwa procedura związana z pozyskaniem nowego wykonawcy. Tryb nowej procedury: zaprojektuj-wybuduj. Jeden Wykonawca odpowiedzialny będzie zarówno za projekt jak i realizację.	zadanie rozpoczęto ze środków Rad Dzielnic, kontynuacja (dofinansowanie) w latach późniejszych ze środków BO okres od zawarcia do zakończenia umowy zawarty w PK w załącznikach 31.01.25 - odstąpiono od umowy 24.02.25 - wniosek o nowe wytyczne do GZDiZ 17.03.25 - spotkanie z

						<p>wnioskodawcą w terenie 04.04.25 - wydanie wytycznych z GZDiZ rozpoczęto przygotowywanie Opisu Przedmiotu zamówienia, jednak ze względu na niejasne informacje od GZDiZ konieczne było wstrzymanie prac i wystąpienie z pismem 21.05.25 - wniosek o doprecyzowanie wytycznych do GZDiZ 27.06.25 - skorygowane wytyczne GZDiZ trwa przygotowywanie dokumentów niezbędnych do ogłoszenia postępowania przetargowego na zaprojektuj-wybuduj</p>
23	Piecki-Migowo	AKTYWNIE BEZPIECZNIE SPOŁECZNIE	-	-	konieczność przejęcia zadania od pracownika merytorycznego, który obecnie nie pracuje już w DRMG (wdrożenie w nowy temat)	<p>I kwartał 2025 - ustalanie z Wnioskodawcą szczegółów dot. realizacji zadania, w tym m.in.: 12.12.2024 - spotkanie 01.2025 - korespondencja mailowa 03.2025 - korespondencja mailowa</p> <p>obecnie trwa przygotowywanie dokumentów do ogłoszenia postępowania na wybór wykonawcy</p> <p>zadanie realizowane łącznie z "Wybieram Zielone" - ten sam teren i Wnioskodawca. Brak możliwości rozdzielnej realizacji ze względu na konieczność wzajemnej koordynacji.</p>

24	Piecki-Migowo	WYBIERAM ZIELONE	-	-	konieczność przejęcia zadania od pracownika merytorycznego, który obecnie nie pracuje już w DRMG (wdrożenie w nowy temat)	I kwartał 2025 - ustalanie z Wnioskodawcą szczegółów dot. realizacji zadania, w tym m.in.: 12.12.2024 - spotkanie 01.2025 - korespondencja mailowa 03.2025 - korespondencja mailowa obecnie trwa przygotowywanie dokumentów do ogłoszenia postępowania na wybór wykonawcy zadanie realizowane łącznie z "Aktywnie bezpiecznie społecznie" - ten sam teren i Wnioskodawca. Brak możliwości rozdzielnej realizacji ze względu na konieczność wzajemnej koordynacji.
25	Przeróbka	Boisko, plac zabaw przy ul. Siennej etap I			kalendariusz: 30.12.2024r. wskazano przyszłych użytkowników dla zakresów zadania WPI UM; - 22.01.2025r. GOS wydał warunki do projektowania i realizacji dla zadania; -10.02.2025r. GZDiZ wydał wytyczne i warunki do projektowania i realizacji dla zadania; - 11.03.2025r. spotkanie w terenie z Wnioskodawcą Wniosku do BO;	Obecnie przygotowywane są materiały do przeprowadzenia postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania
26	Przymorze Małe	Między Rynkiem a Dworcem - przyjazna i zadbane ulica Krzywoustego				zadanie zostanie wykonane po odebraniu dokumentacji na remonty ulicy Krzywoustego BO2020 w ramach kooperacji z GIWK
27	Przymorze Wielkie	Ninja Warrior w Parku Reagana	projektowanie wewnętrzne			PB w opracowaniu

28	Przymorze Wielkie	Wymiana nawierzchni w północnym odcinku ul. Czarny Dwór	Zadanie prowadzi dział liniowy	0	Środki z BO zostały przeniesione na dofinansowanie zadania o identycznym zakresie realizowanego przez dział liniowy zgodnie z rekomendacją WPI przekazaną pismem nr IK.5800327.2025.BO z dnia 10.01.2025 r. - zał. Pismo WPI. 24.06.2025 r. została podpisana umowa na roboty budowlane, okres realizacji 27 tygodni - zał. Inf. z przetargu	Załączniki zawarto w folderze
29	Rudniki	Poprawa sytuacji pieszych na Rudnikach - nowy chodnik na Rzęsnej	nie podpisano umowy		10.12.2025 wystąpienie o wskazanie użytkownika 08.01.2025 wskazanie przyszłego użytkownika 21.01.2025 wniosek o wytyczne do projektowania do GZDiZ 11.02.2025 otrzymanie wytycznych do projektowania od GZDiZ W późniejszym terminie odbyto dwie rozmowy telefoniczne z Wnioskodawcą	Potwierdzenia oraz maile i uzgodnienia zawarto w folderze
30	Siedlce	Park Goszczyńskiego etap 2	-	-	konieczność wyjaśnienia sprawy dot. dokumentacji projektowej	13.03.2025 - spotkanie z Wnioskodawcą konieczność wyjaśnienia możliwości realizacji wnioskowanych elementów 23.07.2025 - planowane kolejne spotkanie z Wnioskodawcą
31	Stogi	Leśny plac zabaw przy Pustym Stawie- etap II	projektowanie wewnętrzne		przebieg realizacji opisany w kalendarium	PB w opracowaniu
32	Strzyża	Bezpieczna i aktywna Strzyża				realizacja z wcześniejszymi wnioskami BO
33	Suchanin o	Rowerem do Wrzeszcza i nad staw Wileńska- od Beethovena do Schuberta	nie podpisano umowy		10.12.2024 wystąpienie o wskazanie użytkownika 09.01.2025 wskazanie przyszłego użytkownika 28.01.2025 wystąpienie o wytyczne do projektowania 19.03.2025. otrzymanie wytycznych do projektowania	Dołączono do folderu wytyczne, wskazanie użytkownika

34	Śródmieście	Zielona Edukacja- czyli budowa dwóch zewnętrznych sal lekcyjnych				15.04 spotkanie z Wnioskodawcą, 17.04 złożony wniosek o zalecenia PWKZ 29.04 uzupełnienie wniosku do PWKZ (odpis KW)
35	Śródmieście	Latarnie przy Placu Obrońców Poczty Polskiej			Kalendarium: 19.12.2024r. wskazano przyszłego użytkownika przez WPI UM; - 13.02.2025r. - wydano warunki i wytyczne do projektowania i realizacji przez GZDiZ; 25.02.2025r. spotkanie w terenie z Wnioskodawcą wniosku do BO;	Obecnie przygotowywane są materiały do przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania;
36	Ujeścisko - Łostowice	"Jar Ujeścisko" - wypoczynek, wybieg dla psów, plac zabaw - etap I	projektowanie wewnętrzne		przebieg realizacji opisany w kalendarium	PB w opracowaniu, realizacja z ZBO
37	Ujeścisko - Łostowice	"Jar Ujeścisko" etap I ZBO	projektowanie wewnętrzne		przebieg realizacji opisany w kalendarium	PZ w opracowaniu, realizacja z BO
38	VII Dwór	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy wzgórzu Lagry	-	-	-	13.01.25 - pozyskanie potwierdzenia użytkownika terenu 30.01.25 - pozyskanie warunków z GZDiZ 05.03.25 - spotkanie z Wnioskodawcą w terenie

39	VII Dwór	Odtwórzmy schody terenowe u podnóża Wzgórza Lagry	-	-	zgłoszono wniosek mieszkańców dot. przesunięcia lokalizacji schodów - sprawa wyjaśniona, schody pozostaną w miejscu pierwotnie planowanym (zatwierdzonym)	08.01.25 - pozyskanie potwierdzenia użytkownika 20.01.25 - pozyskanie warunków technicznych 05.03.25 - spotkanie z Wnioskodawcą w terenie - przygotowywanie dokumentów do ogłoszenia postępowania 23.06.25 - zgłoszenie wniosku mieszkańców o zmianę lokalizacji schodów 10.07.25 - spotkanie dot. wyjaśnienia możliwości przesunięcia schodów - do końca lipca 2025 planowane ogłoszenie postępowania
40	Wrzeszcz Górny	Podleśna Polana- kontynuacja wyposażenia i upiększania			Kalendarium: 06.03.2025r. spotkanie w terenie z Wnioskodawcą wniosku do BO; Zl. 30.05.2025r - Zlecenie Wewnętrzne na realizację	
41	Wyspa Sobieszewska	Koszykarska Wyspa- nowoczesne boisko 3x3 dla wszystkich			06.03.2025r. odbyło się spotkanie w terenie z Wnioskodawcą wniosku do BO oraz przyszłym użytkownikiem	
42	Wzgórze Mickiewicza	Plac zabaw przy ulicy Jacka Soplicy modernizacja- etap II	projektowanie wewnętrzne		przebieg realizacji opisany w kalendarium	PB w opracowaniu
43	Wzgórze Mickiewicza	Zieleń na placu zabaw przy ulicy Jacka Soplicy	DP w ramach wewnętrznej Jednostki Projektowej DRMG	W trakcie zamówienia na roboty budowlane	przebieg realizacji opisany w kalendarium	PB wykonany W trakcie zamówienia na roboty budowlane
44	Zaspa Młyniec	Rekreacyjna Zaspa- Skatepark na kompleksie sportowym przy SP 92 Etap II	Umowa na prace projektowe w trakcie zawierania z Jednostką Projektową	Oferta na którą zawierana będzie umowa - 58 789,00 zł brutto		Zadanie realizowane razem z etapem II z 2024

45	Zaspa Rozstaje	VI etap Strefa sportu, rekreacji i zabaw w SP 48 i przedszkolu nr 5	brak umowy			jest to dofinansowanie do BO 2023 i BO 2024, było odstąpienie od umowy, będziemy przygotowywać nowe postępowanie
46	Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia	Żabianka dla każdego- małego i dużego				2.11 Spotkanie z Wnioskodawczynią, realizacja wraz z Pomalujmy świat na zielono- razem będzie nam lepiej
47	Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia	Modernizacja i oświetlenie wybiegu dla psów w Parku Jelitkowskim			Kalendarium: -01.2025 wniosek do WPI UM o wskazanie przyszłego użytkownika; - 05.02.2025r. GZDiZ wydał wytyczne i warunki do projektowania i realizacji zadania; 30.05.2025r. Zlecenie wewnętrzne na realizację zadania; - 10.06.2025r. spotkanie w terenie z Wnioskodawcą wniosku.	
48	Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia	Pomalujmy świat na zielono- razem będzie nam lepiej				2.11 Spotkanie z Wnioskodawczynią realizacja wraz z Żabianka dla każdego- małego i dużego
49	Ogólnomijski Stogi/Górki Zachodnie	Nadmorska ścieżka pieszo- rowerowa plaża STOGI- GÓRKI ZACHODNIE- etap II	nie podpisano umowy		Uzyskano wskazanie użytkownika oraz wytyczne do projektowania. 14.03.2025 spotkanie z Wnioskodawcą w celu omówienia zakresu oraz wymagań GZDiZ m. in. konieczności budowy oświetlenia, które nie jest przedmiotem wniosku do BO. Obecnie trwa wyjaśnianie ostatecznego zakresu zadania w związku z sąsiadującą budową gazociągu przesyłowego relacji Kolnik-Gdańsk - Gaz System w ramach ww. budowy ma realizować ścieżkę pieszo rowerową o tej samej trasie co fragment zakresu z BO (w	Dołączono do folderu notatki ze spotkań, wytyczne, wskazanie użytkownika

2	2024	754	75495	2.2.5.17/WPI/BO2024	Defibrylator AED na Suchaninie	WPI	55000	55000	22619	41,1	55000	2024	Suchanino	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie zakończone. Zamontowano defibrylator AED wraz z kapsułą na elewacji budynku Biblioteki Suchanino przy ul. Paderewskiego 11.	III.5
3	2024	754	75421	2.3.1.9/WPI/BO2024	Kompleksowe rozwiązanie problemu bardzo dużej ilości dzików w mieście	WPI	0	37500	34200	91,2	37500	2024	Ogólnomiejski	Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy	Zadanie zakończone. Wykonano dwie przenośne odłownie metalowe do odłowu dzików.	I.1
4	2021	801	80101	3.4.5.23/WPI/BO2021	Zadaszenie do sceny przy SP 57 ulica Aksamitna 8	DRMG	0	240000	237540	99,0	260295	2021-2024	Śródmieście	Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki	Zadanie zakończone. Wykonano drewnianą wiatę zadaszającą scenę, zamkniętą z trzech stron przeszklonymi ścianami. Konstrukcja posadowiona na słupkach żelbetowych, dach o nachyleniu 15° i 26°, pokrycie dachówką papową w kolorze	II.1

																ceglastym. Utwardzono teren kostką betonową, zamontowano tablicę elektryczną sceny TES.	
5	2022	801	80101	3.4.5.24/WPI/BO2022	Aktywny Park na Zielonym Trójkącie	DRMG	0	266000	266000	100,0	274000	2022 - 2024	Młyniska	Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki	Zadanie zakończone. Wykonano altanę rekreacyjno-edukacyjną, plac zabaw z urządzeniami sprawnościowymi, kosze do koszykówki, trybunę (2 rzędy) przy boisku, nasadzenia drzew, ogródek szkolny oraz ławy parkowe na terenie Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Zielony Trójkąt.	II.1	
6	2022	801	80101	3.4.5.25/WPI/BO2022	Oruńskie Centrum Sportu i Rekreacji	DRMG	0	611100	611100	100,0	635800	2022 - 2024	Orunia - Św. Wojciech - Lipce	Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej,	Zadanie zakończone. Wykonano modernizację boiska do piłki nożnej oraz boiska	II.1	

														wychowania i opieki	wielofunkcyjnego (120 × 30 m) na terenie Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Małomiejskiej.	
7	2023	801	80101	3.4.5.31/WPI/BO2023	IV etap - Strefa Sportu Rekreacji i Zabaw w SP 48 i Przedszkole nr 5	DRMG	0	250000	10553	4,2	250000	2023 - 2024	Zaspa Rozstaje	Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku opracowano dokumentację projektową. W I kwartale 2025 roku, wraz z V etapem, planowane jest ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy. Zakres obejmuje dostawę i montaż urządzeń zabawowych, toru do gry w bule, urządzeń siłowni zewnętrznej, renowację elementów małej architektury oraz montaż ławek na terenie Szkoły Podstawowej nr 48 i	II.1

																Przedszkola nr 5 przy ul. Burzyńskiego.	
8	2023	801	80104	3.4.5.31/WPI/BO2023	IV etap - Strefa Sportu Rekreacji i Zabaw w SP 48 i Przedszkole nr 5	DRMG	0	136566	10553	7,7	136566	2023 - 2024	Zaspa Rozstaje	Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku opracowano dokumentację projektową. W I kwartale 2025 roku, wraz z V etapem, planowane jest ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy. Zakres obejmuje dostawę i montaż urządzeń zabawowych, toru do gry w bule, urządzeń siłowni zewnętrznej, renowację elementów małej	II.1	

															architektury oraz montaż ławek na terenie Szkoły Podstawowej nr 48 i Przedszkola nr 5 przy ul. Burzyńskiego.	
9	2023	801	80101	3.4.5.33/WPI/BO2023	Zielona rekreacja na kompleksie sportowym część 3	DRMG	0	834	0	0,0	96516	2023 - 2024	Zaspa Młyniec	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku prowadzono prace przygotowawcze i uzgodnienia. Prace będą kontynuowane w 2025 roku. Zadanie obejmuje zakup roślin kwitnących oraz elementów małej architektury rekreacyjnej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 przy ul. Startowej.	II.1

10	2024	801	80120	3.4.5.34/WPI/BO2024	Boisko dla Siedlec przy VIII LO im. Komisji Edukacji Narodowej	DRMG	357404	357404	246000	68,8	357404	2024	Siedlce	Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace związane z wykonaniem nowej nawierzchni boiska do koszykówki, siatkówki i badmintona na ogólnodostępnym terenie VIII LO im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Kartuskiej 128. Prace będą kontynuowane w 2025 roku.	II.1
----	------	-----	-------	---------------------	--	------	--------	--------	--------	------	--------	------	---------	--	---	------

1 1	202 4	80 1	8010 1	3.4.5.35/WPI/ BO2024	EkoGraMy - nowa przeźreń rekreacyjno- ekologiczna dla Górnego Wrzeszcza	DRM G	238 280	238 280	0	0,0	238 280	2024	Wrzeszc z Górny	Rozwijani e zasobów infrastrukt ury edukacyj nej, wychowa nia i opieki	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku prowadzono prace przygotowawc ze i uzgodnienia. Dwukrotnie ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy, jednak nie wpłynęły żadne oferty. W 2025 roku planowane jest ponowne ogłoszenie postępowania przetargoweg o. Zadanie obejmuje wykonanie plansz do gier chodnikowych z masy termoplastycz nej, wykonanie jezdni miasteczka ruchu rowerowego ze znakami poziomymi z grubowarstwo wej masy chemoutwardz alnej i mobilnymi	II.1
--------	----------	---------	-----------	-------------------------	--	----------	------------	------------	---	-----	------------	------	--------------------	---	--	------

1 2	202 4	80 1	8010 1	3.4.5.36/WPI/ BO2024	Integracyjna i nowoczesna przestrzeń rekreacyjna w SP nr 38	DRM G	279 251	279 251	32 768	11, 7	279 251	2024	Brętowo	Rozwijani e zasobów infrastrukt ury edukacyj nej, wychowa nia i opieki	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku prowadzono prace przygotowawc ze i uzgodnienia. Środki finansowe przeznaczono na wykonanie opinii geotechniczny ch oraz dokumentacji projektowej. W 2025 roku planowane jest ogłoszenie postępowania przetargoweg o na wybór wykonawcy. Zadanie obejmuje modernizację istniejącego placu zabaw, wykonanie nowego integracyjnego wejścia na plac zabaw wraz z chodnikiem, montaż zjeżdżalni skarpowej z przystosowani em zbocza	II.1
--------	----------	---------	-----------	-------------------------	---	----------	------------	------------	-----------	----------	------------	------	---------	---	--	------

																	oraz montaż urządzeń małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Leśna Góra.	
1 3	202 4	80 1	8010 1	3.4.5.37/WPI/ BO2024	Postaw na sport! Stół Teqball na Suchaninie	DRM G	89 350	89 350	88 900	99, 5	89 350	2024	Suchani no	Rozwijani e zasobów infrastrukt ury edukacyj nej, wychowa nia i opieki	Zadanie zakończono. Zamontowano stół Teqball wraz z tablicą informacyjną oraz przygotowano teren wraz z dojściem na terenie Szkoły Podstawowej nr 43 przy ul. Beethovena.	II.1		

1 4	202 4	80 1	8010 1	3.4.5.38/WPI/ BO2024	Rekreacyjna Zaspa - Skatepark na kompleksie sportowym przy SP nr 92	DRM G	487 886	487 886	0	0,0	487 886	2024	Zaspa Młyniec	Rozwijani e zasobów infrastrukt ury edukacyj nej, wychowa nia i opieki	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku prowadzono prace przygotowawc ze i uzgodnienia oraz rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. W II połowie 2025 roku planowane jest ogłoszenie postępowania przetargoweg o na realizację zadania. Zadanie obejmuje budowę skateparku poprzez budowę betonowych przeszkód do jazdy na terenie Szkoły Podstawowej nr 92 przy ul. Startowej.	II.1
--------	----------	---------	-----------	-------------------------	--	----------	------------	------------	---	-----	------------	------	------------------	---	---	------

1 5	202 4	80 1	8010 1	3.4.5.39/WPI/ BO2024	V etap - Strefa Sportu Rekreacji i Zabawy w SP nr 48 i Przedszkolu nr 5	DRM G	350 000	350 000	0	0,0	350 000	2024	Zaspa Rozstaje	Rozwijani e zasobów infrastrukt ury edukacyj nej, wychowa nia i opieki	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku prowadzono prace przygotowawc zo- uzgodnieniow e. W I kwartale 2025 roku, wraz z IV etapem zadania, planowane jest ogłoszenie postępowania przetargoweg o na realizację zadania. Zakres obejmuje instalację i montaż zewnętrznego źródła wodnego z wodą pitną, budowę oświetlenia przy boisku, usytuowanie stołów do tenisa stołowego, postawienie ogrodzenia, modernizację placu zabaw oraz budowę boiska do piłki o wymiarach	II.1
--------	----------	---------	-----------	-------------------------	---	----------	------------	------------	---	-----	------------	------	-------------------	---	---	------

															18x16 m z nawierzchnią poliuretanową na terenie Szkoły Podstawowej nr 48 i Przedszkola nr 5 przy ul. Burzyńskiego.	
16	2019	900	90095	7.3.4.48/WPI/BO2019	Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego	DRMG	0	1 107	0	0,0	365 484	2019 - 2024	Brzeźno	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie zostało zrealizowane i zakończone. W planie budżetowym na 2024 rok zostały zabezpieczone środki na ewentualne potrzeby finansowe związane z dodatkowymi kosztami, takimi jak nadzory, opłaty administracyjne czy inne koszty, które ostatecznie nie były konieczne do	I.1

																realizacji zadania.	
17	2019	900	90095	7.3.4.56/WPI/BO2019	Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (I etap - ścianka wspinaczkowa, II etap - miejsca postojowe)	DRMG	0	418371	0	0,0	499921	2019 - 2024	Śródmieście	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku rozpoczęły się roboty budowlane związane z modernizacją odcinka drogi wzdłuż ul. Tobiasza wraz z miejscami postojowymi. Ze względu na powierzenie wykonawcy prac dodatkowych, obejmujących sporządzenie projektu zamiennego w zakresie zachowania odkrytej krypty ceglanej, termin realizacji zadania został wydłużony. Prace budowlane	III.5	

																będą kontynuowane w 2025 roku.	
18	2020	900	90095	7.3.4.68/WPI/BO2020	Sobótkowa polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań - etap I	DRMG	0	550994	546257	99,1	1085894	2020-2024	Wrzeszcz Górny	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie zakończone. W I półroczu 2024 roku realizowano roboty ziemne związane z humusowaniem i wyrównaniem terenu, profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz wykonano górną warstwę podbudowy z kamienia łamanego. Wykonano powierzchnie bezpieczne pod urządzenia zabawowe – ze zrębków	II.3	

1 9	202 1	90 0	9009 5	7.3.4.71/WPI/ BO2021	Fontanna wodna na skwerze przy Parku Brzeźnieńskim	DRM G	0	584 113	478	0,1	609 377	2021 - 2024	Brzeźno	Zwiększe nie atrakcyjn ości dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku prowadzono prace związane z budową niecki fontanny z urządzeniami obrazu wodnego, budową komory technicznej/ins talacyjnej oraz wykonaniem niezbędnych przyłączy – wodociągowyc h, kanalizacyjnyc h i elektroenerget ycznych. Trwa również odbudowa przestrzeni utwardzonych wokół fontanny, w tym istniejącego utwardzenia skweru, oraz odtworzenie terenów zielonych. Zadanie będzie kontynuowane , a planowany termin	IV.6
--------	----------	---------	-----------	-------------------------	---	----------	---	------------	-----	-----	------------	-------------------	---------	---	--	------

															zabawowe: zjazd linowy, piramidę linową, zestaw sprawnościow y z pajęczyną, zestaw sprawnościow y niższy, równoważnię, huśtawkę potrójną i ściankę wspinaczkową .	
2 2	202 1	90 0	9009 5	7.3.4.76/WPI/ BO2021	Zagospodarowani e rekreacyjne wzgórza widokowego Suchanino z otwarcie punktu widokowego w ramach projektu Spojrzenie na Gdańsk	DRM G	0	406 755	399 374	98, 2	468 071	2021 - 2024	Suchani no	Zwiększe nie atrakcyjn ości dzielnicy	Zadanie zakończone. W 2024 roku zagospodarow ano teren poprzez wykonanie ścieżek i nawierzchni, montaż platformy widokowej oraz dostawę i montaż małej architektury: ławek, koszy, stojaków rowerowych, tablicy historycznej, słupa z oznakowanie m punktu widokowego oraz hoteli dla owadów. Wykonano także	IV.6

																oświetlenie i nasadzenia zieleni w okolicach ulic Krupińskiego i Kolonia Zręby.	
23	2021	900	90095	7.3.4.78/WPI/BO2021	Wrota Olszynki - bezpieczne i atrakcyjne alejki piesze przy Opływie Motławy	WPI	0	278650	277579	99,6	295870	2021-2024	Olszynka	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie zakończone. Wykonano ciąg pieszy z kostki betonowej o długości 315 m wzdłuż ul. Pustej przy Opływie Motławy.	III.1	
24	2022	900	90095	7.3.4.79/WPI/BO2022	Wronia Górka Bez Barrier - uporządkowanie i zagospodarowanie dojścia na Wronią Górkę od ul. Wroniej	DRMG	0	206412	984	0,5	247248	2022-2024	Aniołki	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku zawarto umowę na roboty budowlane w ramach uporządkowania i zagospodarowania dojścia na Wronią Górkę od ul. Wroniej. Zadanie realizowane jest łącznie z	IV.3	

																projektem BO Edycja 2022 „Zielona Wronia”. Wykonawca nie wywiązał się z realizacji umowy, której termin upłynął 16 grudnia 2024 roku. W 2025 roku planowane jest ponowne ogłoszenie przetargu na wybór nowego wykonawcy.	
25	2022	900	90095	7.3.4.80/WPI/BO2022	AKTYWNA MATARNIA "Chodniki w Klukowie, Park Łąka Maternusa w Matarni, Park Leśny Zakątek na os.Muz.w Zł. Karczmie, Remont chodników ul. Złota Karczma"	DRMG	0	66 299	66 292	10 0,0	334 166	2022 - 2024	Matarnia	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie zakończone. W 2024 roku wykonano ostatni zakres prac – budowę oświetlenia w Parku „Łąka Maternusa” przy ul. Elewów.	III.1	
26	2022	900	90095	7.3.4.81/WPI/BO2022	Odbudowa historycznego pomostu nad Stawem Łabędzim w Parku Oliwskim	DRMG	0	184 970	0	0,0	185 000	2022 - 2024	Oliwa	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku prowadzono prace przygotowawcze i uzgodnienia, a także rozpoczęto opracowanie dokumentacji	IV.6	

																projektowej. W I kwartale 2025 roku planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania, które obejmuje odbudowę historycznego pomostu nad Stawem Łabędzim w Parku Oliwskim.	
27	2022	900	90015	7.3.4.82/WPI/BO2022	Świetliki Opływu Motławy - instalacja latarni	DRMG	0	371217	264893	71,4	373236	2022 - 2024	Olszynka	Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń do powietrza	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku przeprowadzono zakup i montaż ośmiu lamp wraz z pracami ziemnymi w rejonie ul. Pustej i Na Szańcach w Gdańsku. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku.	IV.6	

28	2022	900	90095	7.3.4.83/WPI/BO2022	Zielone serce dzielnicy Piecki-Migowo - Park Morena-Rakoczego. Ogólnodostępny Park pomiędzy Galerią Morena, Lidlem oraz Kościołem Bożego Ciała.	DRMG	0	579229	690	0,1	579229	2022 - 2024	Piecki - Migowo	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku prowadzono prace przygotowawcze i uzgodnienia, rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej oraz wydano środki finansowe na opinię o pochodzeniu gleby. W 2025 roku planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego o na realizację zadania. Zakres obejmuje stworzenie parku i parku leśnego na terenie lasu na gdańskiej Morenie, pomiędzy Lidlem, Kościołem Bożego Ciała i Galerią Morena, poprzez wytyczenie	I.1
----	------	-----	-------	---------------------	---	------	---	--------	-----	-----	--------	-------------	-----------------	-------------------------------------	--	-----

															ciągu pieszego zarówno w lasku/parku, jak i zapewnienie swobodnego dojścia od ulic Rakoczego do Piecowskiej, a także zakup i montaż elementów małej architektury oraz oświetlenie terenu poza częścią leśną.	
29	2022	900	90095	7.3.4.84/WPI/BO2022	Park na Przymorzu Małym! Dokończenie budowy Parku przy Potoku Oliwskim - zielone miejsce dla wszystkich (rodzin, seniorów, dzieci i właścicieli psów)!	DRMG	0	560859	40560	7,2	560961	2022 - 2024	Przymorze Małe	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku wykonano dokumentację projektową i wybrano wykonawcę robót. W 2025 roku planowane jest kontynuowanie prac, obejmujących montaż oświetlenia wzdłuż chodnika od ul. Chłopskiej	III.5

															do stawu Subisława (w tym oświetlenie istniejącego wybiegu dla psów), budowę chodnika od mostku przy ul. Poznańskiej do placu zabaw przy ul. Rzepichy oraz od ul. Kupały do grobli przy stawie Subisława, a także ustawienie skrzynki elektrycznej.	
30	2022	900	90095	7.3.4.85/WPI/BO2022	Drugi odcinek oświetlenia spacerowej Alei Brzozowej w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana, plus nowe ławki. Etap 2	DRMG	0	153550	126690	82,5	172000	2022-2024	Przymorze Wielkie	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie zakończone. W 2024 roku zrealizowano montaż oświetlenia wzdłuż alei w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana od wejścia 56 do 58, naprzeciwko plaży, oraz zakup i montaż ławek.	III.5

3 1	202 2	90 0	9009 5	7.3.4.86/WPI/ BO2022	Wybieg na górcze	DRM G	0	752	750	99, 7	91 387	2022 - 2024	Przymor ze Wielkie	Zwiększe nie atrakcyjn ości dzielnicy	Zadanie zakończone. W 2024 roku wydatkowano środki finansowe na pielęgnację zieleni.	I.1
3 2	202 2	90 0	9009 5	7.3.4.87/WPI/ BO2022	Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarza - etap II	GZDI Z	0	49 660	0	0,0	49 660	2022 - 2024	Rudniki	Zwiększe nie atrakcyjn ości dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku ogłoszono postępowanie przetargowe w trybie "zaprojektuj i wybuduj", zawarto umowę i rozpoczęto prace w zakresie rewitalizacji placu na Gdańskiego Kolejarza. Planowane zakończenie prac w 2025 roku.	I.1
3 3	202 2	90 0	9009 5	7.3.4.88/WPI/ BO2022	Rozbudowa Centrum Rekreacyjno- Krajobrazowego Winna Góra w ramach Projektu GDAŃSKIE SZLAKI KRAJOBRAZOW E	GZDI Z	0	120 000	0	0,0	120 000	2022 - 2024	Siedlce	Zwiększe nie atrakcyjn ości dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku prowadzono prace przygotowawc ze i uzgodnienia oraz rozpoczęto opracowanie	I.1

																dokumentacji projektowej. W I kwartale 2025 roku planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania. Zakres obejmuje uporządkowanie terenu, budowę ścieżek oraz nasadzenie zieleni na terenie Winnej Góry.	
34	2022	900	90095	7.3.4.89/WPI/BO2022	Psi relaks - wybieg dla psów na ul. Wieniawskiego	DRMG	0	752	750	99,7	166181	2022-2024	Siedlce	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie zakończone. W 2024 roku wydatkowano środki finansowe na pielęgnację zieleni.	I.1	
35	2022	900	90095	7.3.4.90/WPI/BO2022	Naturalny plac zabaw, przestrzeń do wypoczynku na Stogach	DRMG	0	344000	192229	55,9	351400	2022-2024	Stogi	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace związane z realizacją zadania, polegające na wykonaniu wyjątkowego placu zabaw w oparciu o elementy	II.3	

															naturalne, takie jak podziemny tunel, szalasy, tor przeszkód z drewnianych pni, ławki wokół drzew, oświetlenie boiska oraz modernizacja drogi dojazdowej przy ul. Stryjewskiego 28, na terenie Szkoły Podstawowej nr 11. Prace będą kontynuowane w 2025 roku.	
36	2022	900	90015	7.3.4.91/WPI/BO2022	Oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Beethovena 21	DRMG	0	13	13	100,0	61522	2022 - 2024	Suchanino	Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy	Zadanie zakończone. Wykonano oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Beethovena 21.	III.5
37	2022	900	90015	7.3.4.92/WPI/BO2022	Zbiornik Wileńska - brakujące oświetlenie	DRMG	0	185	0	0,0	117035	2022 - 2024	Suchanino	Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy	Zadanie zostało zrealizowane i zakończone. W planie budżetowym na 2024 rok zostały zabezpieczone środki na ewentualne potrzeby	I.1

															finansowe związane z dodatkowymi kosztami, takimi jak nadzory, opłaty administracyjne czy inne koszty, które ostatecznie nie były konieczne do realizacji zadania.	
38	2022	900	90015	7.3.4.94/WPI/BO2022	Oświetlenie ul. Taborowej (odcinek pomiędzy ul. Taborową 4, a ul. Wyczółkowskiego)	DRMG	0	729	0	0,0	102179	2022 - 2024	Suchanino	Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy	Zadanie zostało zrealizowane i zakończone. W planie budżetowym na 2024 rok zostały zabezpieczone środki na ewentualne potrzeby finansowe związane z dodatkowymi kosztami, takimi jak nadzory, opłaty administracyjne czy inne koszty, które ostatecznie nie były konieczne do realizacji zadania.	III.5

39	2022	900	90095	7.3.4.96/WPI/BO2022	Plac Rekreacyjny dla mieszkańców w ramach zagospodarowania Strefy Buforowej - Zadanie 1	DRMG	0	4 417	0	0,0	229 570	2022 - 2024	VII Dwór	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace uzgodniowo-przygotowawcze. W 2025 roku planowane jest wykonanie nasadzeń zieleni na placu rekreacyjnym przy ul. Abrahama w dzielnicy VII Dwór	I.1
40	2022	900	90095	7.3.4.97/WPI/BO2022	WIELKI FINAŁ - Sobótkowa Polana - Leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań. - Etap III (ostatni)	DRMG	0	490 000	490 000	10 0,0	490 000	2022 - 2024	Wrzeszcz Górny	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie zakończone. W 2024 roku zrealizowane zostały prace związane z przygotowaniem terenu, montażem urządzeń oraz elementów małej architektury, w tym placu zabaw, ławki, koszy na śmieci i parkietu tanecznego.	II.3
41	2022	900	90015	7.3.4.98/WPI/BO2022	Park Na Zboczach - oświetlenie lampami LED ciągu pieszego	DRMG	0	907	844	93,0	258 824	2022 - 2024	Wzgórze Mickiewicza	Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy	Zadanie zakończone. W 2024 roku dokonano	III.5

															opłaty za przyłącze.	
4 2	202 2	90 0	9001 5	7.3.4.99/WPI/ BO2022	Oświetlenie parku na Biskupiej Górze	DRM G	0	147 746	0	0,0	182 225	2022 - 2024	Śródmie ście	Zwiększe nie bezpiecz eństwa w dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z realizacją zadania zakup i montaż 12 stylizowanych lamp wraz z robotami ziemnymi na terenie Biskupiej Górki. Zadane będzie kontynuowane w 2025 r.	III.5
4 3	202 3	90 0	9009 5	7.3.4.100/WPI/ BO2023	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	DRM G	0	283 118	125 553	44, 3	283 118	2023 - 2024	Matarnia	Zwiększe nie atrakcyjn ości dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku została opracowana dokumentacja projektowa dla kolejnego odcinka chodnika w ul. Telewizyjnej w stronę obwodnicy, zawarto umowę na roboty budowlane w zakresie remontu chodnika w ul. Złota Karczma	III.1

																oraz zainstalowano lampy w parku Łąka Maternusa. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku.	
44	2023	900	90015	7.3.4.101/WPI/BO2023	Doświetlenie przejść dla pieszych na Przymorzu Wielkim	DRMG	0	87 170	54 735	62,8	113 000	2023 - 2024	Przymorze Wielkie	Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy	Zadanie zakończone. Wykonano doświetlenie 3 przejść w ul. Kaczyńskiego i w ul. Kołobrzeskiej. Środki pozostałe na zadaniu przeznaczone są na realizację zadania BO 2024 "Doświetlenie 4 przejść na ul. Kaczyńskiego"	III.1	
45	2023	900	90095	7.3.4.102/WPI/BO2023	Ekologiczne miejsca postojowe z ogrodem deszczowym przy Małomiejskiej	DRMG	0	393 760	54 235	13,8	393 760	2023 - 2024	Orunia - Św. Wojciech - Lipce	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku podjęto decyzję o odstąpieniu od umowy na opracowywaną dokumentację	III.1	

															projektową bez winy stron, z przyczyn niezależnych od zamawiającego i wykonawcy, ze względu na negatywną opinię jednostek. Wnioskodawca projektu BO wniósł protest. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku.	
46	2023	900	90015	7.3.4.103/WPI/BO2023	Jasne Parki! Oświetlenie parków Diany oraz przy ul. Parterowej - ETAP I	DRMG	0	451660	451660	100,0	451660	2023 - 2024	Osowa	Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy	Zadanie zakończono. W 2024 r. zrealizowano: montaż słupów oświetleniowych na zieleńcu przy ul. Parterowej, ułożenie okablowania oświetleniowego w parku Diany, montaż słupów oświetleniowych w parku Diany (fragment), ułożenie rur osłonowych dla	III.5

															planowanego w przyszłości systemu monitoringu w Parku Diany, montaż skrzynki elektrycznej dostępnej dla organizatorów wydarzeń w Parku Diany.	
4 7	202 3	90 0	9009 5	7.3.4.104/WPI/ BO2023	Ławki sensoryczne i uniwersalne ławki miejskie w gdańskich parkach	GZDI Z	0	61 916	0	0,0	210 001	2023 - 2024	Ogólno miejski	Zwiększe nie atrakcyjn ości dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze do rozpoczęcia zadania. W 2025 r. planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania w zakresie realizacji zakupu i montażu ławek sensorycznych i uniwersalnych na terenie miasta Gdańska	II.3

48	2023	900	90015	7.3.4.105/WPI/BO2023	Nowoczesne doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Bora - Komorowskiego	DRMG	0	57 780	51 660	89,4	75 000	2023 - 2024	Przymorze Małe	Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy	Zadanie zakończone. W 2024 roku zostało wykonane oświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Bora-Komorowskiego.	III.1
49	2023	900	90015	7.3.4.107/WPI/BO2023	Oświetlenie ulicy Góreckiej do przystanku	DRMG	0	188 930	46 740	24,7	200 000	2023 - 2024	Krakowiec - Górki Zachodnie	Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy	Zadanie zakończone. W 2024 roku zostało wykonane oświetlenie ul. Góreckiej do przystanku.	III.1
50	2023	900	90015	7.3.4.108/WPI/BO2023	Oświetlenie Zieleńca przy ul. Wyczółkowskiego	DRMG	0	67 405	66 420	98,5	79 262	2023 - 2024	Siedlce	Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy	Zadanie zakończone. W 2024 roku zrealizowano zakup i montaż 3 lamp oświetleniowych na terenie Zieleńca przy ul. Wyczółkowskiego.	III.5
51	2023	900	90095	7.3.4.109/WPI/BO2023	Pierwsza ławka solarna w Gdańsku	DRMG	0	35 000	0	0,0	35 000	2023 - 2024	Letnica	Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. podpisano umowę na projekt i montaż ławki solarnej. Ze względu na przedłużające się	III.1

															uzgodnienia, zadanie planowane jest do realizacji w 2025 roku.	
52	2023	900	90095	7.3.4.110/WPI/BO2023	Rewitalizacja Placu na Gdańskiego Kolejarza - etap III	GZDI Z	0	51 569	0	0,0	51 569	2023 - 2024	Rudniki	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 zostało ogłoszone postępowanie przetargowe w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Umowa została zawarta, rozpoczęto prace w zakresie rewitalizacji placu na Gdańskiego Kolejarza. W 2025 roku planowane jest zakończenie prac.	I.1
53	2023	900	90095	7.3.4.111/WPI/BO2023	Stogi Pusty Staw	DRM G	0	153 883	0	0,0	344 883	2023 - 2024	Stogi	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze do uzgodnień i do rozpoczęcia zadania. W 2025 r.	II.3

															planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania w zakresie wykonania oświetlenia, modernizacji ścieżek wokół Pustego Stawu.	
54	2023	900	90095	7.3.4.112/WPI/BO2023	Zielony i zadbane parking na ulicy Malczewskiego	WPI	0	96 346	96 340	10 0,0	96 346	2023 - 2024	Siedlce	Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy	Zadanie zakończone. W 2024 roku zrealizowano planość za wykonanie parkingu.	I.1
55	2023	900	90015	7.3.4.113/WPI/BO2023	Wybieg dla psów Przymorze Wielkie - rewitalizacja / miejsce treningowe	DRMG	0	55 000	22 140	40,3	55 000	2023 - 2024	Przymorze Wielkie	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace w zakresie rewitalizacji wybiegu dla psów przy ul. Opolskiej. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.	II.3

56	2024	900	90095	7.3.4.114/WPI/BO2024	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	DRMG	258183	258183	29349	11,4	258183	2024	Matarnia	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku została opracowana dokumentacja projektowa dla kolejnego odcinka chodnika w ul. Telewizyjnej w stronę obwodnicy, zawarto umowę na roboty budowlane w zakresie remontu chodnika w ul. Złota Karczma - etap 3 oraz rozpoczęto realizację 5 etapu prac w Parku Łąka Maternusa. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku.	III.1
57	2024	900	90095	7.3.4.115/WPI/BO2024	Bezpieczne zejście z Oruni Górnej do Parku Oruńskiego	DRMG	470322	470322	0	0,0	470322	2024	Orunia Górna - Gdańsk Południe	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku rozpoczęto prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy	III.1

															zejścia z Oruni Górnej do Parku Oruńskiego. W 2025 roku planowany jest odbiór dokumentacji projektowej.	
58	2024	900	90095	7.3.4.116/WPI/BO2024	Chodniki i oświetlenie w dzielnicy - bezpieczna droga do domu, szkoły	DRMG	351830	351830	0	0,0	351830	2024	Orunia - Św. Wojciech - Lipce	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku rozpoczęto prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy nowego chodnika z oświetleniem i małą architekturą przy ul. Głucha 6 do ul. Ubocze 3, remontu obecnego chodnika od linii kolejowej do ul. Głucha 21A i oświetleniu placu zabaw przy ul. Głuchej 6. W 2025 roku planowany jest odbiór dokumentacji projektowej i	III.1

															ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.	
59	2024	900	90095	7.3.4.117/WPI/BO2024	Doposażenie wybiegu dla psów przy ul. Pomorskiej	DRMG	40000	40 000	34900	87,3	40000	2024	Przymorze Małe	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie zakończone. W 2024 r. w ramach zadania zrealizowano: demontaż starego poidła, zakup i montaż nowego poidła, naprawę furtki wejściowej, odnowienie ławki - 2szt., wymianę przesł ogrodzeniowych, wymianę słupka ogrodzeniowego wraz z ponownym osadzeniem, zakup i montaż wyposażenia do treningu: tunel, mostek i	II.3

																obręcze przy ul. Pomorskiej.	
60	2024	900	90015	7.3.4.118/WPI/BO2024	Doświetlenie 4 przejść dla pieszych na ul. L. Kaczyńskiego	DRMG	160000	160000	40000	25,0	160000	2024	Przymorze Wielkie	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku została opracowana dokumentacja projektowa dla doświetlenia 4 przejść dla pieszych na ul. Kaczyńskiego. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.	III.1	
61	2024	900	90015	7.3.4.119/WPI/BO2024	Doświetlenie Parku Oliwskiego	DRMG	382748	382748	0	0,0	382748	2024	Oliwa	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze do rozpoczęcia zadania. W 2025 roku planowane jest	III.5	

																ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania w zakresie wykonania oświetlenia na terenie Parku Oliwskiego.	
6 2	202 4	90 0	9001 5	7.3.4.120/WPI/ BO2024	Doświetlenie trzech przejść dla pieszych - etap II - ul. Olsztyńska	DRM G	106 000	106 000	30 000	28, 3	106 000	2024	Przymorze Wielkie	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie zakończone. W 2024 r. zrealizowano: montaż słupów oświetleniowych na zieleńcu przy ul. Parterowej, ułożenie okablowania oświetleniowego w parku Diany, montaż słupów oświetleniowych w parku Diany (fragment), ułożenie rur osłonowych dla planowanego w przyszłości systemu monitoringu w Parku Diany, montaż skrzynek elektrycznej dostępnej dla organizatorów	III.5	

															wydarzeń w Parku Diany.	
63	2024	900	90015	7.3.4.121/WPI/BO2024	Jasne i Bezpieczne Parki! Oświetlenie parku Diany i okolic - ETAP II	DRMG	400544	345742	83096	24,0	345742	2024	Osowa	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2025 roku planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie Multipark Morena.	III.5

64	2024	900	90015	7.3.4.122/WPI/BO2024	Jasny Multipark Morena	DRMG	560818	560818	0	0,0	560818	2024	Piecki - Migowo	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W 2025 roku planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego o na realizację zadania w zakresie zakupu i montażu lamp oświetleniowych na terenie Multipark Morena.	III.5
65	2024	900	90015	7.3.4.123/WPI/BO2024	Ostatni odcinek oświetlenia spacerowej Alei Brzozowej w Parku Reagana	DRMG	235000	235000	0	0,0	235000	2024	Przymorze Wielkie	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W 2025 roku planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego o na realizację zadania w	III.5

																zakresie zakupu i montażu lamp oświetleniowych na terenie spacerowej Alei Brzozowej w Parku Reagana.	
66	2023	926	92601	8.1.7.5/WPI/BO2023	Budowa boiska do koszykówki na osiedlu Żabianka	DRMG	0	400532	398963	99,6	425132	2023-2024	Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie zakończone. W 2024 r. zrealizowano budowę boiska do koszykówki wewnątrz osiedla Żabianka, pomiędzy budynkami Sztormowa 7 i Gdyńska 7 wraz z zakupem i montażem elementów małej architektury.	II.3	
67	2024	926	92601	8.1.7.6/WPI/BO2024	Budowa boiska wielofunkcyjnego na Ujeścisku	DRMG	551419	551419	0	0,0	551419	2024	Ujeścisko - Łostowice	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze do uzgodnień i do rozpoczęcia zadania. W 2025 roku	II.3	

															planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania w zakresie wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kaliskiej.	
68	2018	926	92605	8.2.4.72/WPI/BO2018	Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Kampinoskiej	DRMG	0	196986	182595	92,7	250787	2018 - 2024	Chełm	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie zakończono. W 2024 r. zrealizowano zadanie polegające na wycince drzew i krzewów, usunięciu darni, przygotowaniu terenu pod wykonanie ciągów pieszych oraz placu zabaw, wykonaniu nawierzchni, wykonaniu suchego potoku, zakupie i montażu urządzeń zabawowych tj. zjazd linowy, piramida linowa, zestaw sprawnościow	II.3

															<p>y z pajęczyną, zestaw sprawnościowy niższy, równoważnia, huśtawka potrójna, ścianka wspinaczkowa, tablica regulaminowa placu zabaw. Ponadto wyposażono teren w małą architekturę, przeprowadzono nasadzenie drzew, krzewów oraz bylin i wykonano trawniki.</p>	
69	2019	630	63095	8.2.4.95/WPI/BO2019	Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku	DRMG	0	9 000	0	0,0	520738	2019 - 2024	Ogólnomiejski	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	<p>Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały uzgodnienia zmierzające do zawarcia umowy z Enerżą w zakresie przyłącza elektroenergetycznego. Realizacja planowana w 2025 r.</p>	III.5

70	2019	926	92605	8.2.4.98/WPI/BO2019	Skatepark Jar Wilanowska - etap I	DRMG	0	1 347 607	1 344 063	99,7	1 374 773	2019 - 2024	Chelm	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie zakończone. W 2024 r. wykonano skatepark o powierzchni ponad 450 m ² , w technologii betonowej, przystosowany do różnych poziomów zaawansowania użytkowników. Obiekt składa się z niecki typu „bowl” oraz pomniejszych przeszkód. W ramach realizacji zamontowano również oświetlenie, elementy małej architektury oraz odwodnienie terenu.	II.3
71	2020	926	92605	8.2.4.113/WPI/BO2020	Budowa placu zabaw w rejonie zbiornika retencyjnego Jabłoniowa	DRMG	0	587 575	585 480	99,6	598 276	2020 - 2024	Jasień	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie zakończone. W 2024 r. wykonano ogrodzenie placu zabaw dla dzieci z bezpieczną nawierzchnią oraz zamontowano	II.3

																dwa bujaki, trzy zestawy zabawowe w rejonie zbiornika retencyjnego Jabłoniowa.	
72	2020	926	92605	8.2.4.119/WPI/BO2020	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 4.0!	DRMG	0	695	0	0,0	82690	2020-2024	Rudniki	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. Środki przeznaczone na pielęgnację zieleni w 2025 r.	I.1	
73	2020	926	92605	8.2.4.122/WPI/BO2020	Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - projekt - etap I	DRMG	0	2461	0	0,0	194834	2020-2024	Wyspa Sobieszewska	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. Środki przeznaczone na pielęgnację zieleni w 2025 r.	I.1	
74	2020	630	63095	8.2.4.125/WPI/BO2020	Zdrowa Oliwa! Pierwsza tężnia solankowa w Oliwie i wodne zamglawiacze na upalne dni	DRMG	0	214550	338	0,2	214550	2020-2024	Oliwa	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. przeprowadzono prace przygotowawcze oraz uzgodnienia. W 2025 r. zostanie podjęta decyzja dotycząca możliwości realizacji zadania.	II.3	

7 5	202 1	92 6	9260 5	8.2.4.126/WPI/ BO2021	Modernizacja placu zabaw w Parku Zielonym - bezpieczne i ciekawe miejsce zabaw dla wszystkich dzieci	DRM G	0	1 230	0	0,0	255 989	2021 - 2024	Aniołki	Zwiększe nie atrakcyjn ości dzielnicy	Zadanie zostało zrealizowane i zakończone. W planie budżetowym na 2024 rok zostały zabezpieczon e środki na ewentualne potrzeby finansowe związane z dodatkowymi kosztami, takimi jak nadzory, opłaty administracyjn e czy inne koszty, które ostatecznie nie były konieczne do realizacji zadania.	II.3
7 6	202 1	63 0	6309 5	8.2.4.127/WPI/ BO2021	Domknijmy projekt Na Niedźwiedzim Szlaku, uratujmy oczko wodne Górska	DRM G	0	539 307	0	0,0	539 307	2021 - 2024	Brętowo	Zwiększe nie atrakcyjn ości dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku został ogłoszony przetarg na realizację zadania w zakresie budowy chodnika i schodów terenowych wraz z montażem	II.5

																ławek, koszy na śmieci i budowę oświetlenia oraz wykonaniem ogrodzonego skweru. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku.	
77	2021	926	92605	8.2.4.128/WPI/BO2021	Skatepark Jar Wilanowska - etap II	DRMG	0	420000	220000	52,4	420000	2021 - 2024	Chelm	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie zakończono. W 2024 r. wykonano skatepark o powierzchni ponad 450 m ² , w technologii betonowej, przystosowany do różnych poziomów zaawansowania użytkowników. Obiekt składa się z niecki typu „bowl” oraz pomniejszych przeszkód. W ramach realizacji zamontowano również oświetlenie, elementy małej architektury oraz	II.3	

															odwodnienie terenu.	
78	2021	630	63095	8.2.4.132/WPI/BO2021	Park Przemian, zielony park miejski przy ul. Niepołomickiej w dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe	DRMG	0	94 363	47 779	50,6	96 700	2021 - 2024	Orunia Górna-Gdańsk Południe	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. wykonano prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, utwardzeniem dojścia, budową ścieżki/placu oraz naturalnego placu zabaw, montażem małej architektury (ławki, kosze) i nasadzeniami roślinności, w tym krzewów, łąki kwietnej (ok. 100 m ²) oraz nawierzchni trawiastych (ok. 350 m ²). Zadanie	I.1

																będzie kontynuowane w 2025 r.	
79	2021	630	63095	8.2.4.133/WPI/BO2021	Wspólna przestrzeń wypoczynkowo-rekreacyjna nad kanałem Raduni w Św. Wojciechu i Lipcach	DRMG	0	283586	62205	21,9	291950	2021-2024	Orunia-Św.Wojciech-Lipce	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. zrealizowano prace związane z wykonaniem nawierzchni mineralnych z obrzeżami betonowymi oraz nawierzchni ze zrębków drewnianych. Przeprowadzono umocnienie skarpy faszyną, dostawę i montaż małej architektury, urządzenia zabawowego (huśtawka bocianie gniazdo) oraz oświetlenia terenu.	II.3	

															Wykonano nasadzenia zieleni (ok. 191,49 m ²). Na terenie przy ul. Wąwóz zrealizowano podobne prace, w tym montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz huśtawki potrójnej (deska, kubatkowa, bocianie gniazdo). Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.	
80	2021	630	63095	8.2.4.136/WPI/BO2021	Zieleniec przy ulicy Parterowej - etap I (tor rolkarski, ciąg pieszy, uporządkowanie zieleni, okablowanie pod oświetlenie parkowe)	DRMG	0	744635	744626	100,0	974128	2021-2024	Osowa	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie zakończono. W 2024 r. wykonano zagospodarowanie terenu przy ul. Parterowej w Gdańsku, obejmujące nasadzenia drzew, krzewów, żywopłotu, kwiatów, warzyw i ziół, przedłużenie żywopłotu oraz budowę	II.3

															ogródka edukacyjnego. Zrealizowano także tor rolkarski, ciągi pieszce oraz prace związane z budową oświetlenia, w tym wykopanie rowów, ułożenie kabli, wykonanie przewiertów oraz przeprowadzenie pomiarów.	
81	2021	630	63095	8.2.4.137/WPI/BO2021	Multipark Morena - wielki finał	DRMG	0	76 410	0	0,0	944 700	2021 - 2024	Piecki-Migowo	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace przygotowawcze - uzgodnienia dla realizacji zadania. W 2025 roku zaplanowano uporządkowanie terenu oraz nasadzenie zieleni na terenie Multiparku Morena.	II.3

8 2	202 1	63 0	6309 5	8.2.4.140/WPI/ BO2021	Park Goszczyńskiego, przekształcenie dzikiego terenu zielonego w park z miejscem do rekreacji i sportu	DRM G	0	300	0	0,0	339 362	2021 - 2024	Siedlce	Zwiększe nie atrakcyjn ości dzielnicy	Zadanie zostało zrealizowane i zakończone. W planie budżetowym na 2024 rok zostały zabezpieczon e środki na ewentualne potrzeby finansowe związane z dodatkowymi kosztami, takimi jak nadzory, opłaty administracyjn e czy inne koszty, które ostatecznie nie były konieczne do realizacji zadania.	II.3
8 3	202 1	92 6	9260 5	8.2.4.142/WPI/ BO2021	Aktywna i OKAZała Strzyża	DRM G	0	186 411	182 047	97, 7	366 492	2021 - 2024	Strzyża	Zwiększe nie atrakcyjn ości dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku wykonano mini skatepark, ogrodzenie, trawniki, ławki oraz piaskownicę na placu Piłsudskiego. W 2025 roku planuje się dokonać	II.3

																	nasadzeń zieleni.	
84	2021	926	92605	8.2.4.144/WPI/BO2021	Pumptrack tor jazdy dla każdego na świeżym powietrzu	DRMG	0	415080	30	0,0	415080	2021 - 2024	Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace przygotowawcze do uzgodnień. W 2025 roku planuje się realizację zadania polegającego na budowie pumptracka w dzielnicy Żabianka, Wejhera, Jelitkowo, Tysiąclecia.	II.3		
85	2021	926	92605	8.2.4.145/WPI/BO2021	Plac zabaw dla dzieci przy ul. Reduta Dzik (Opływ Motławy)	DRMG	0	59 019	2 244	3,8	60 001	2021 - 2024	Śródmieście	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace przygotowawcze do rozpoczęcia zadania. W 2025 roku planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację	II.3		

															zadania, które obejmuje wykonanie ogrodzenia, nawierzchni bezpiecznej oraz zakup i montaż urządzeń zabawowych przy ul. Reduta Dzik.	
86	2021	630	63095	8.2.4.146/WPI/BO2021	Multipark os. Pięć Wzgórz/os. Miłe: Porębskiego/Jaworzniaków	DRMG	0	465059	407695	87,7	501906	2021-2024	Ujeścisko-Łostowice	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace związane z budową strefy z urządzeniami do ćwiczeń PARKOUR o wymiarach 10m x 15m (drażki, poręcze, ścianka wysoka i średnie ścianki, słupki), strefy OAZY RELAKSU z bezpieczną nawierzchnią pod urządzeniami, takimi jak huśtawki (pojedyncza, koszykowa i bocianie	II.3

87	2021	630	63095	8.2.4.146/WPI/BO2021	Multipark os. Pięć Wzgórz/os. Miłe: Porębskiego/Jaworzniaków	GZDI Z	0	32 000	0	0,0	32 000	2021 - 2024	Ujeścisko-Łostowice	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace związane z budową strefy z urządzeniami do ćwiczeń PARKOUR o wymiarach 10m x 15m (drażki, poręcze, ścianka wysoka i średnie ścianki, słupki), strefy OAZY RELAKSU z bezpieczną nawierzchnią pod urządzeniami, takimi jak huśtawki (pojedyncza, koszykowa i bocianie gniazdo), ławki bujane i drewniane, strefy SPORTU I REKREACJI (boisko do koszykówki 9m x 9m z nawierzchnią poliuretanową i mini boisko	II.3
----	------	-----	-------	----------------------	--	--------	---	--------	---	-----	--------	-------------	---------------------	-------------------------------------	---	------

															10m x 6m z nawierzchnią ze sztucznej trawy), utwardzenie ścieżek rekreacyjnych, oświetlenie parku oraz budowa drogi technologicznej do obsługi obiektów. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku.	
88	2021	630	63095	8.2.4.147/WPI/BO2021	Atrakcyjny Wrzeszcz - nowa jakość przestrzeni publicznych we Wrzeszczu Dolnym	DRMG	0	500	0	0,0	836475	2021 - 2024	Wrzeszcz Dolny	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie zostało zrealizowane i zakończone. W planie budżetowym na 2024 rok zostały zabezpieczone środki na ewentualne potrzeby finansowe związane z dodatkowymi kosztami, takimi jak nadzory, opłaty administracyjne czy inne	II.3

																koszty, które ostatecznie nie były konieczne do realizacji zadania.	
89	2022	926	92605	8.2.4.152/WPI/BO2022	SKATEPARK dla młodzieży. WRESZCIE NA NIEDŹWIEDNIKU !	DRMG	0	274097	0	0,0	289597	2022 - 2024	Brętowo	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace przygotowawcze do uzgodnień i do rozpoczęcia zadania. W 2025 roku planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie skateparku w okolicy przystanku PKM.	II.3	

90	2022	630	63095	8.2.4.153/WPI/BO2022	ZIELONE STREFY SPORTU I REKREACJI - Street Workout nad zbiornikiem retencyjnym Jasień oraz park kieszonkowy na osiedlu Wiszące Ogrody	DRMG	0	353103	26050	7,4	458851	2022 - 2024	Jasień	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 roku planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje budowę street workout nad zbiornikiem retencyjnym Jasień oraz park kieszonkowy na osiedlu Wiszące Ogrody.	II.3
91	2022	926	92605	8.2.4.154/WPI/BO2022	"3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki" - kontynuacja projektów	DRMG	0	950	950	100,0	313732	2022 - 2024	Kokoszki	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie zakończone. Środki wydatkowane na pielęgnację zieleni.	I.1

9 2	202 2	92 6	9260 5	8.2.4.155/WPI/ BO2022	Teren sportowy dla nowej Letnicy	DRM G	0	265 989	255 988	96, 2	271 420	2022 - 2024	Letnica	Zwiększe nie atrakcyjn ości dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace związane z realizacją zadania, polegające na wykonaniu nawierzchni sportowej z poliuretanu, przeniesieniu kosza oraz dostawie i montażu piłkochwyków, wraz z uporządkowan iem terenu zielonego na terenie sportowym u zbiegu ulic Letnickiej i Starowiejskiej. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku.	II.3
9 3	202 2	63 0	6309 5	8.2.4.156/WPI/ BO2022	GDAŃSK POŁUDNIE Przestrzeń Sportowo- Rekreacyjna PODLECKIEGO/ ŁUCZNICZA ETAP II (PUMPTRACK, Sprawnościowy plac zabaw, nasadzenia,	DRM G	0	199 802	199 802	10 0,0	460 512	2022 - 2024	Orunia Górna - Gdańsk Południe	Zwiększe nie atrakcyjn ości dzielnicy	Zadanie zakończzone. W 2024 roku wykonano pumptrack, tj. tor o specjalnie ukształtowanej betonowej powierzchni i wyprofilowan ych zakrętach	II.3

					ścieżki, łąka kwietna)											dla posiadaczy rowerów, rolek, hulajnóg, deskorolek, a także wykonano plac zabaw dla dzieci starszych z urządzeniami sprawnościowymi przy ul. Łucznicznej.	
94	2022	630	63095	8.2.4.157/WPI/BO2022	Altanki na Osowej	GZDI Z	0	40 000	0	0,0	40 000	2022 - 2024	Osowa	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace przygotowawcze do rozpoczęcia zadania. W 2025 roku planuje się wykonanie zakupu i montażu altanki w Parku Chirona.	II.3	
95	2022	926	92605	8.2.4.159/WPI/BO2022	Skatepark miejsce do spędzania aktywnie wolnego czasu młodzieży	DRM G	0	548 433	0	0,0	578 015	2022 - 2024	Przeróbka	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace związane z budową skateparku, zakupu i	II.3	

															montażu małej architektury przy ul. Lenartowicza. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku.	
96	2022	926	92605	8.2.4.161/WPI/BO2022	Ninja Warrior & Multiring - konstrukcja	DRMG	0	300	300	100,0	75576	2022 - 2024	Przymorze Wielkie	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie zakończone. Środki wydatkowane na pielęgnację zieleni.	I.1
97	2022	926	92605	8.2.4.163/WPI/BO2022	Przyjazna i Aktywna STRZYŻA	DRMG	0	171482	58000	33,8	232945	2022 - 2024	Strzyża	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace związane z realizacją zadania, polegające na modernizacji placów zabaw na pl. Maczka i pl. Piłsudskiego; wykonaniu Sadu miejskiego poprzez nasadzenia zieleni, wykonaniu alejki, ogrodzeniu terenu w sąsiedztwie placu zabaw w rejonie Kiepur; zakupie i	II.3

															montażu zestawu do ćwiczeń z drążkami na OKAZalej Strzyży; wykonaniu skateparku na pl. Piłsudskiego oraz zakupie i montażu huśtawki dla dorosłych w sąsiedztwie placu zabaw na pl. Piłsudskiego. W 2025 roku planuje się zakończenie prac.	
98	2022	926	92605	8.2.4.164/WPI/BO2022	Statek nad Stawem, doposażenie placu zabaw przy Stawie Wileńska	DRMG	0	300	300	100,0	62820	2022-2024	Suchanino	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie zostało zrealizowane i zakończone.	II.3
99	2022	630	63095	8.2.4.165/WPI/BO2022	ROWEROWY RAJ dla mieszkańców: os. Pięć Wzgórz/os. Miłe	DRMG	0	589770	103566	17,6	589770	2022-2024	Ujeścisko - Łostowice	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla budowy toru rowerowego. Został ogłoszony przetarg w trybie "zaprojektuj i wybuduj",	III.2

															który został unieważniony ze względu na przekroczenie środków finansowych na realizację zadania. Ze względu na kolizję z Parkiem Południowym realizacja zadania została wstrzymana. W 2025 roku planowane jest opracowanie korekty do programu funkcjonalno-użytkowego.	
1 0 0	202 2	92 6	9260 5	8.2.4.169/WPI/ BO2022	Plac zabaw dla dzieci przy ul Reduta Dzik opływ Motławy	DRM G	0	59 940	135	0,2	60 000	2022 - 2024	Śródmie ście	Zwiększe nie atrakcyjn ości dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace przygotowawcze do uzgodnień i do rozpoczęcia zadania. W 2025 roku planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie	II.3

																obejmuje wykonanie ogrodzenia, nawierzchni bezpiecznej, zakup i montaż urządzeń zabawowych przy ul. Reduta Dzik.	
101	2022	630	63095	8.2.4.170/WPI/BO2022	Plenerowa strefa relaksu i zabawy dla dzieci, dorosłych i seniorów	DRMG	0	350360	780	0,2	382440	2022 - 2024	Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace przygotowawcze do uzgodnień do realizacji zadania. W 2025 roku planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje uporządkowanie zieleni, nasadzenie zieleni, zakup i montaż małej architektury w Parku Przymorze.	II.3	

1 0 2	202 2	92 6	9260 5	8.2.4.171/WPI/ BO2022	Doposażenie placów zabaw w Parku im. Reagana	DRM G	0	424 621	424 620	10 0,0	433 273	2022 - 2024	Ogólno miejski	Zwiększe nie atrakcyjn ości dzielnicy	Zadanie zakończone. W 2024 roku doposażono plac zabaw w Parku Reagana poprzez montaż urządzeń zabawowych w następujących lokalizacjach: - Plac zabaw „Kraina zabawy” od strony ul. Jagiellońskiej - duże urządzenie zabawowe – wieża z wysoką stalową zjeżdżalnią rurową oraz potrójna karuzela pionowa stanowiące obiekty małej architektury. - Plac zabaw przy przedłużeniu ulicy Obrońców Wybrzeża – trzy urządzenia zabawowe: karuzela,	II.3
-------------	----------	---------	-----------	--------------------------	---	----------	---	------------	------------	-----------	------------	-------------------	-------------------	---	---	------

															średni zestaw zabawowy, bujak sprężynowy – motorek oraz nasadzenie drzewa na placu zabaw. - Plac zabaw od strony al. Jana Pawła II - huśtawka typu bocianie gniazdo.	
103	2023	630	63095	8.2.4.173/WPI/BO2023	3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja	DRMG	0	186515	140077	75,1	344649	2023 - 2024	Kokoszki	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace związane z realizacją zadania, polegającego na dostawie i montażu zestawu trampolin na terenie przy ul. Azaliowej, zakupie i montażu oświetlenia (6 lamp) na terenie przy ul. Goplańskiej,	II.3

															zakupie i montażu oświetlenia terenu przy ul. Osiedlowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku.	
104	2023	630	63095	8.2.4.174/WPI/BO2023	GDAŃSK-POŁUDNIE Dwie Przestrzenie Sportowo-Rekreacyjne	DRMG	0	477110	349215	73,2	649216	2023-2024	Orunia Górna - Gdańsk Południe	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku zrealizowano zadanie polegające na wycince drzew i krzewów, usunięciu darni, przygotowaniu terenu pod wykonanie ciągów pieszych oraz placu zabaw, wykonaniu nawierzchni, wykonaniu suchego potoku, zakupie i montażu urządzeń zabawowych, takich jak: zjazd linowy, piramida linowa, zestaw sprawności	II.3

															<p>y z pajęczyną, zestaw sprawnościowy niższy, równoważnia, huśtawka potrójna, ścianka wspinaczkowa, tablica regulaminowa placu zabaw. Ponadto wyposażono teren w małą architekturę, przeprowadzono nasadzenie drzew, krzewów oraz bylin i wykonano trawniki siewem przy ul. Srebrnej. W 2025 roku planowana jest realizacja budowy ścieżek, linarium, nasadzeń zieleni, altany przy ul. Podleckiego i Łucznicznej.</p>	
105	2023	630	63095	8.2.4.175/WPI/BO2023	2 Etap skweru wypoczynkowego za przychodnią Kwitnące Wiśnie	GZDI Z	0	200000	149917	75,0	200000	2023 - 2024	Przymorze Wielkie	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z realizacją	I.1

															zadania polegające na zakupie i montażu elementów małej architektury, nasadzeniu zieleni przy ul. Jagiellońskiej. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.	
1 0 6	202 3	92 6	9260 5	8.2.4.176/WPI/ BO2023	Modernizacja placu zabaw przy ul. Michałowskiego i wzgórzu Lagry	DRM G	0	231 713	196 271	84, 7	258 713	2023 - 2024	VII Dwór	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegające na zakupie i montażu elementów zabawowych dla dzieci, uporządkowaniu terenu, zakupie i montażu małej architektury przy ul. Michałowskiego. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.	II.3

1 0 7	202 3	92 6	9260 5	8.2.4.177/WPI/ BO2023	Modernizacja placu zabaw przy ul. Na Zaspę	DRM G	0	260 455	3 248	1,2	280 000	2023 - 2024	Nowy Port	Zwiększe nie atrakcyjn ości dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje zakup i montaż urządzeń zabawowych i nawierzchni bezpiecznej, modernizację ogrodzenia, małą architekturę na placu zabaw przy ul. Na Zaspę.	II.3
1 0 8	202 3	63 0	6309 5	8.2.4.178/WPI/ BO2023	MULTI PARK cz. 2: wybieg dla PSÓW i plac ZABAW os. Pięć Wzgórz/os. Miłe	DRM G	0	475 100	475 100	10 0,0	600 000	2023 - 2024	Ujeścisk o - Łostowic e	Zwiększe nie atrakcyjn ości dzielnicy	Zadanie zakończono. W 2024 r. zrealizowano w ramach zadania wybieg dla psów: miejsce dla miłośników czworonogów, plac zabaw:	II.3

																dotatkowe urządzenia dla dzieci – zestaw wieżowy ze ślizgawką, oświetlenie ciągu pieszego przy ul. Dulina.	
109	2023	926	92605	8.2.4.179/WPI/BO2023	Ninja Park Przymorze	DRMG	0	326969	311375	95,2	350001	2023-2024	Przymorze Wielkie	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegające na zakupie i montażu konstrukcji Ninja Parku, ogrodzenia i elementów małej architektury przy ul. Jagiellońskiego. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.	II.3	

1 1 0	202 3	92 6	9260 5	8.2.4.180/WPI/ BO2023	Ninja Park Przymorze Małe	DRM G	0	327 555	2 514	0,8	350 000	2023 - 2024	Przymor ze Małe	Zwiększe nie atrakcyjn ości dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje zakup i montaż konstrukcji Ninja Parku, ogrodzenia i elementów małej architektury przy ul. Krzywoustego.	II.3
1 1 1	202 3	92 6	9260 5	8.2.4.181/WPI/ BO2023	Nowy skatepark dla Wrzeszcza z koszem do gry w Parku na Strzyżą	DRM G	0	600 000	55 522	9,3	600 000	2023 - 2024	Wrzeszc z Dolny	Zwiększe nie atrakcyjn ości dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie	II.3

															przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie skateparku przy ul. Kubacza.	
1 1 2	202 3	92 6	9260 5	8.2.4.182/WPI/ BO2023	Plac zabaw	GZDI Z	0	206 278	0	0,0	206 278	2023 - 2024	Rudniki	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze do rozpoczęcia zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie postawienie nowej piaskownicy, huśtawek, domku ze zjeżdżalnią przy ul. Rudniki.	II.3

1 1 3	202 3	92 6	9260 5	8.2.4.184/WPI/ BO2023	Remont i modernizacja placu zabaw przy ulicy Jacka Soplicy	DRM G	0	210 505	2 620	1,2	227 290	2023 - 2024	Wzgórze Mickiewicza	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje zakup i montaż urządzeń zabawowych dla dzieci, oczyszczenie i wymianę nawierzchni, nasadzenia zieleni na terenie placu zabaw przy ul. Jacka Soplicy.	II.3
-------------	----------	---------	-----------	--------------------------	--	----------	---	------------	-------	-----	------------	-------------------	------------------------	---	--	------

1 1 4	202 3	63 0	6309 5	8.2.4.185/WPI/ BO2023	Sąsiedzka strefa wypoczynku - PARK REKREACYJNY przy LISZTA	DRM G	0	354 388	3 100	0,9	375 669	2023 - 2024	Suchani no	Zwiększe nie atrakcyjn ości dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje oczyszczenie i ukształtowanie terenu, zasianie trawników, ułożenie ścieżek, dojsć, zejść ze skarpy w dół, wykonanie miododajnej rabaty, zakup i ustawienie hoteli dla owadów, zakup i montaż ławeczki muzycznej, zakup i montaż pergoli oraz obsadzenie jej roślinnością,	II.3
-------------	----------	---------	-----------	--------------------------	--	----------	---	------------	-------	-----	------------	-------------------	---------------	---	--	------

															zakup i montaż stołu do ping-ponga, zakup i montaż ławek, zakup i montaż stołów do gier, montaż oświetlenia przy ul. Liszta.	
1 1 5	202 3	92 6	9260 5	8.2.4.186/WPI/ BO2023	Więcej zabawy na Podleśnej Polanie - modernizacja placów zabaw	DRM G	0	348 261	2 513	0,7	375 000	2023 - 2024	Wrzeszcz z Górny	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje powiększenie placu zabaw dla najmłodszych	II.3

																dzieci poprzez przygotowanie terenu i montaż ogrodzenia, montaż urządzeń, montaż małej architektury i tablic, budowę ogrodu deszczowego, nasadzenia zieleni na Podleśnej Polanie.	
1 1 6	202 3	92 6	9260 5	8.2.4.187/WPI/ BO2023	Wodno-naturalny plac zabaw na Nabrzeżu Szyprów	GZDI Z	0	245 427	0	0,0	248 133	2023 - 2024	Przeróbka	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze do rozpoczęcia zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie ścieżek z nawierzchni gliniasto-żwirowej, wykonanie nawierzchni bezpiecznej	II.3	

															ze zmiękczone zrębków drewnianych, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku, nasadzenia zieleni, montaż urządzeń zabawowych, doprowadzeni e wody do urządzeń zabawowych na Nabrzeżu Szyprów.	
1 1 7	202 3	63 0	6309 5	8.2.4.189/WPI/ BO2023	Skwer Przebiśniewowa ETAP 2 - Miejsce relaksu dla Mieszkańców	DRM G	0	31 551	21 715	68, 8	33 412	2023 - 2024	Ujeścisk o - Łostowic e	Zwiększe nie atrakcyjn ości dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegającego na uporządkowan iu terenu, nasadzeniu zieleni, zakupie i montażu elementów małej architektury w skwerze Przebiśniewow a przy ul. Niepołomickiej . Zadanie	I.1

																będzie kontynuowane w 2025 r.	
1 1 8	202 3	92 6	9260 5	8.2.4.190/WPI/ BO2023	DISC GOLF - POLE DO GRY w Jarze Wilanowskim	GZDI Z	0	86 000	82 999	96, 5	86 000	2023 - 2024	Chełm	Zwiększe nie atrakcyjn ości dzielnicy	Zadanie zakończone. W 2024 r. zrealizowano budowę pola do Disc Golfa w Parku im. R. Regana w Gdańsku. Wraz z Wnioskodawc ą ustalono zmianę lokalizacji Golfa z Jaru Wilanowskieg o na Park Reagana. Realizacja zadania polegała na budowie, zakupie i montażu elementów pola do Disc Golfa, tj. 9 sztuk koszy do Disc Golfa, 9 pól startowych tzw. „Teepad”; 2 tablic informacyjnyc	II.3	

															h o grze w Disc Golfa; 9 tabliczek informacyjnych o dołku, zlokalizowane na początku tego dołka „Tee Sing”; 1 dołek o roli tzw. „Putting station”.	
1 1 9	202 4	92 6	9260 5	8.2.4.191/WPI/ BO2024	3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja	DRM G	306 795	306 795	20 000	6,5	306 795	2024	Kokoszki	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegające na budowie ścianki wspinaczkowej przy ul. Osiedlowej, zakupie i montażu karuzeli czteroramiennych, budowie piaskownicy przy ul. Azaliowej, zakupie i montażu zestawu zabawowego	II.3

															dla dzieci oraz elementów małej architektury przy ul. Goplańskiej. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.	
1 2 0	202 4	92 6	9260 5	8.2.4.193/WPI/ BO2024	DISC GOLF - Pole do gry w Dolinie Zielonej	GZDI Z	135 000	135 000	0	0,0	135 000	2024	VII Dwór	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje budowę pola do disc golfa w lesie przy wejściu do doliny Samborowo przy ul. Abrahama.	II.3

1 2 1	202 4	92 6	9260 5	8.2.4.194/WPI/ BO2024	Doposażenie placu zabaw Nasze Marzenie	DRM G	215 194	215 194	42 700	19, 8	215 194	2024	Krakowi ec - Górki Zachodn ie	Zwiększe nie atrakcyjn ości dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje budowę ścianki wspinaczkowe j, zakup i montaż elementów małej architektury, zakup i montaż urządzeń siłowni terenowej oraz ogrodzenie terenu przy ul. Łowickiej.	II.3
1 2 2	202 4	92 6	9260 5	8.2.4.195/WPI/ BO2024	Huśtawka dla dorosłych	DRM G	30 000	30 000	30 000	10 0,0	30 000	2024	VII Dwór	Zwiększe nie atrakcyjn ości dzielnicy	Zadanie zakończone. W 2024 r. zrealizowano zadanie polegające na zakupie i montażu	II.3

															huśtawki przeznaczonych dla osób dorosłych oraz starszej młodzieży przy ul. Michałowskiego.	
1 2 3	202 4	92 6	9260 5	8.2.4.196/WPI/ BO2024	Leśny plac zabaw przy Pustym Stawie - etap I	DRM G	311 533	311 533	32 090	10, 3	311 533	2024	Stogi	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje likwidację istniejącego, niszczonego boiska, przygotowanie odpowiedniej, naturalnej nawierzchni pod leśny plac zabaw oraz wyznaczenie ścieżek na terenie wokół Pustego Stawu.	I.1

1 2 4	202 4	92 6	9260 5	8.2.4.197/WPI/ BO2024	Metamorfoza stołów ping- pongowych w Parku Reagana	DRM G	100 000	100 000	97 700	97, 7	100 000	2024	Przymor ze Wielkie	Zwiększe nie atrakcyjn ości dzielnic	Zadanie zakończone. W 2024 r. zrealizowano zadanie polegające na zakupie i montażu dwóch nowych stołów do ping-ponga w miejscu istniejących, a także utwardzeniu nawierzchni pod stołami w Parku Reagana.	II.3
1 2 5	202 4	90 0	9009 5	8.2.4.198/WPI/ BO2024	Nadmorska ścieżka pieszo- rowerowa z plaży Stogi do Górek Zachodnich	DRM G	2 000 000	2 000 000	0	0,0	2 000 000	2024	Ogólno miejski	Zwiększe nie atrakcyjn ości dzielnic	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ścieżki pieszo- rowerowej z plaży Stogi do Górek Zachodnich, zawarto umowę z wykonawcą. W 2025 roku planowany jest odbiór dokumentacji projektowej i ogłoszenie	III.2

																postępowania przetargowe o na wybór wykonawcy.	
1 2 6	202 4	92 6	9260 5	8.2.4.199/WPI/ BO2024	Ninja Park Żabianka	DRM G	350 000	350 000	35 000	10, 0	350 000	2024	Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecie	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje zakup i montaż konstrukcji Ninja Parku, ogrodzenia i elementów małej architektury przy ul. Orłowskiej.	II.3	

1 2 7	202 4	63 0	6309 5	8.2.4.200/WPI/ BO2024	Nowe, wspaniałe miejsce spotkań, zabawy i sportu dla Brzeźna	DRM G	333 700	333 700	45 808	13, 7	333 700	2024	Brzeźno	Zwiększe nie atrakcyjn ości dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegające na montażu murowanego grilla, drewnianych leżaków, urządzeń placu zabaw, wykonaniu nawierzchni mineralnej placu zabaw, wykonaniu nawierzchni piaskowej placu zabaw oraz oświetleniu terenu poprzez montaż latarni ulicznych przy ul. Zelwerowicza. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.	II.3
-------------	----------	---------	-----------	--------------------------	---	----------	------------	------------	-----------	----------	------------	------	---------	---	---	------

1 2 8	202 4	92 6	9260 5	8.2.4.201/WPI/ BO2024	OKAZała Strzyża	DRM G	214 481	214 481	0	0,0	214 481	2024	Strzyża	Zwiększe nie atrakcyjn ości dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace uzgodnieniow e związane z przygotowanie m realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłoszenie postępowania przetargoweg o na realizację zadania. Zadanie obejmuje budowę placu do gier podwórkowyc h oraz siłowni zewnętrznej przy ul. Wita Stwosza.	II.3
1 2 9	202 4	92 6	9260 5	8.2.4.202/WPI/ BO2024	Parkourpark na Przeróbce	DRM G	226 279	226 279	29 459	13, 0	226 279	2024	Przerób ka	Zwiększe nie atrakcyjn ości dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłoszenie postępowania przetargoweg o na realizację zadania. Zadanie	II.3

															obejmuje budowę nawierzchni amortyzującej i postawienie przeszkód przy ul. Pastoriusza.	
130	2024	630	63095	8.2.4.203/WPI/BO2024	Polana Miejskiej Owcy	GZDI Z	40000	40 000	0	0,0	40000	2024	Ogólno miejski	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace uzgodnień związane z przygotowaniem realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania. Zadanie obejmuje montaż dwóch huśtawek na sprężynach tzw. bujaków z motywem graficznym owcy oraz nasadzenie krzewów tawuły, która kwitnie na biało na terenie Szkoły Podstawowej	II.1

															nr 59 przy ul. Modrej.	
1 3 1	202 4	92 6	9260 5	8.2.4.204/WPI/ BO2024	Remont i doposażenie placu zabaw na Placu Wybickiego	DRM G	530 748	530 748	32 030	6,0	530 748	2024	Wrzeszcz z Dolny	Zwiększe nie atrakcyjn ości dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłoszenie postępowania przetargowego o na realizację zadania. Zadanie obejmuje wywiezienie i utyлизację głazów; zakup i montaż nowych urządzeń, w tym integracyjnych ; budowę nawierzchni po której	II.3

1 3 2	202 4	92 6	9260 5	8.2.4.205/WPI/ BO2024	Sensoryczno- ruchowy plac zabaw	DRM G	256 588	256 588	16 100	6,3	256 588	2024	Wrzeszc z Górny	Zwiększe nie atrakcyjn ości dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłoszenie postępowania przetargoweg o na realizację zadania. Zadanie obejmuje wymianę nawierzchni na bezpieczną z poliuretanu, demontaż starych urządzeń, dostawę i montaż nowych urządzeń sensorycznyc h i ruchowych; wykonanie bezpiecznej nawierzchni piaskowej pod bazę (urządzenie z elementami ścianki wspinaczkowe j) na terenie Szkoły	II.1
-------------	----------	---------	-----------	--------------------------	---------------------------------------	----------	------------	------------	-----------	-----	------------	------	--------------------	---	---	------

															Podstawowej nr 45 ul. Matki Polki.	
133	2024	630	63095	8.2.4.206/WPI/BO2024	Wszystko o Porcie	GZDI Z	28000	28000	0	0,0	28000	2024	Nowy Port	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace uzgodnień związane z przygotowaniem realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania. Zadanie obejmuje rozmieszczenie tablic zawierających informacje o dzielnicy. Zakres informacji: skrót historii,	IV.5

1 3 4	202 4	63 0	6309 5	8.2.4.207/WPI/ BO2024	Zagospodarowanie terenu, rekreacji i sportu z placem zabaw część V	DRM G	219 705	219 705	212 273	96, 6	219 705	2024	Wyspa Sobieszewska	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. realizowano zadanie polegające na wykonaniu przedłużenia ciągu pieszego gliniasto-żwirowego przy boisku do piłki nożnej; wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej pod ławkami około 30m ² i pod stojakami rowerowymi około 15m ² ; wykonaniu piłkochwyłów o wysokości 6m przy boisku do piłki nożnej; zakupie i montażu stojaków na rowery; zakupie i montażu trybun przy boisku do piłki nożnej; zakupie i montażu ławek przy boisku do	II.3
-------------	----------	---------	-----------	--------------------------	--	----------	------------	------------	------------	----------	------------	------	-----------------------	-------------------------------------	--	------

															siatkówki oraz ławek boiskowych bez oparcia; stojaków na rower. Wykonano również uporządkowanie i odtworzenie zieleni w pobliżu ulic Świbieńskiej i Boguckiego na Wyspie Sobieszewskiej. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.	
135	2024	900	90001	8.2.4.209/WPG/BO2024	Poidelka na Przymorzu	WPG	134537	134537	134537	100,0	134537	2024	Przymorze Wielkie	Umożliwienie mieszkańcom dzielnicy Przymorze korzystania z ogólnodostępnej wody pitnej w okresie wiosennym i letnim poprzez budowę źródła ulicznego	Realizacja Poidelka na Przymorzu Wielkim w okolicach ul. Jagiellońskiej (w pobliżu kościoła) oraz odrestaurowanie istniejącego poidelka poprzez dostawienie misy dla zwierząt – działka nr 15/30 obr.017	1.2.4

														(poidelka) przy ul. Jagiellońskiej (w rejonie kościoła).		
136	2021	900	90004	10.2.4.18/WPI/BO2021	Zielone płuca blokowisk Niedźwiednika	DRMG	0	65 677	0	0,0	65 677	2021 - 2024	Brętowo	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje Ogrody wodne pomiędzy placem Leśny Świat Dzieci a Małpim Gajem w strefie buforowej.	I.1
137	2021	900	90004	10.2.4.26/WPI/BO2021	Park kieszonkowy Przymorze Wielkie, kwitnące wiśnie nie tylko w Japonii, skwer wypoczynkowy za przychodnią	GZDIZ	0	1 600	1 600	10 0,0	100 000	2021 - 2024	Przymorze Wielkie	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie zakończone. Środki finansowe wydatkowano na pielęgnację zieleni.	I.1

138	2021	900	90004	10.2.4.34/WPI/BO2021	PlanTy na Podwalu	GZDI Z	0	104563	0	0,0	124461	2021 - 2024	Śródmieście	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje uporządkowanie terenu, nasadzenie zieleni, zakup i montaż elementów małej architektury przy ul. Podwala Staromiejskiego.	I.1
139	2021	900	90004	10.2.4.40/WPI/BO2021	Zieleń i aktywność - zagospodarowanie skweru przy Telimeny - etap I	GZDI Z	0	44710	44710	100,0	49507	2021 - 2024	Wzgórze Mickiewicza	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie zakończone. W 2024 r. wykonano nasadzenia zieleni przy ul. Telimeny.	I.1
140	2021	900	90004	10.2.4.42/WPI/BO2021	Zielony górny taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)	DRM G	0	40000	0	0,0	45000	2021 - 2024	Ogólnomiejski	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze	I.1

					- 6 zieleńców w 4 dzielnicach											ze uzgodnieniami do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się zrealizować nasadzenia zieleni na Łące Maternusa.	
141	2021	900	90004	10.2.4.42/WPI/BO2021	Zielony górny taras Gdańska (Jasień, Kokoszek, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach	GZDIZ	0	314865	3 813	1,2	315000	2021 - 2024	Ogólnomiejski	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniami do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się zrealizować nasadzenia zieleni na Łące Maternusa.	I.1	
142	2021	900	90004	10.2.4.48/WPI/BO2021	Miejskie przestrzenie na festyny dzielnicy, imprezy osiedlowe i rekreację - Gdańsk Południe/Maćkowy	DRMG	0	38 773	0	0,0	309002	2021 - 2024	Orunia Górna-Gdańsk Południe	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniami do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się zrealizować szafkę elektryczną	III.5	

																przy ul. Przemian.	
143	2021	900	90004	10.2.4.49/WPI/BO2021	Ogólnodostępny teren rekreacyjny przy Stawie Piekarnicza - etap II	DRMG	0	1 000	1 000	100,0	132 611	2021 - 2024	Piecki-Migowo	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie zakończone. Środki finansowe wydatkowano na pielęgnację zieleni.	I.1	
144	2021	900	90004	10.2.4.52/WPI/BO2021	Zielony park os. Pięć Wzgórz/os. Miłe (Porębskiego/Jaworzniaków)	DRMG	0	78 710	71 864	91,3	80 000	2021 - 2024	Ujeścisko-Łostowice	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z realizacją zadania, polegające na budowie ścieżek rekreacyjnych, zakupie i montażu stołów do chińczyka i piłkarzyków, zakupie i montażu leżaków, ławek, koszy, zakupie i nasadzeniach zieleni, tj. drzew, krzewów oraz założeniu trawnika. Zadanie będzie	II.3	

																kontynuowane w 2025 r.	
1 4 5	202 2	90 0	9000 4	10.2.4.56/WPI/ BO2022	Zielona Wronia	DRM G	0	59 746	36 456	61, 0	59 746	2022 - 2024	Aniołki	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z realizacją zadania, polegające na uporządkowaniu terenu, nasadzeniu zieleni oraz zakupie i montażu elementów małej architektury przy ul. Wroniej. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.	I.1	

1 4 6	202 2	90 0	9000 4	10.2.4.77/WPI/ BO2022	Zielona Strzyża	DRM G	0	34 236	0	0,0	34 236	2022 - 2024	Strzyża	Zwiększe nie atrakcyjn ości dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawc ze uzgodnieniow e do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje uporządkowan ie terenu, nasadzenie zieleni oraz zakup i montaż elementów małej architektury przy ul. Kiepur, al. Wojska Polskiego.	I.1
1 4 7	202 2	90 0	9000 4	10.2.4.87/WPI/ BO2022	Zielone torowisko tramwajowe - trawiasty dywan na ul. Mazurskiej	GZDI Z	0	90 654	0	0,0	90 709	2022 - 2024	Brzeźno	Zwiększe nie atrakcyjn ości dzielnicy	Zadanie nie zostało zrealizowane. Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na bardzo wysokie koszty.	I.1

148	2022	900	90004	10.2.4.88/WPI/BO2022	PARK KIESZONKOWY - BLUSZCZOWA/LETNIA	GZDI Z	0	43 748	0	0,0	55 741	2022 - 2024	Olszynka	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnień do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje uporządkowanie terenu, nasadzenie zieleni oraz zakup i montaż elementów małej architektury przy ul. Bluszczowej, Letnia.	I.1
149	2022	900	90004	10.2.4.89/WPI/BO2022	Park Przemian etap II	DRM G	0	107 550	0	0,0	122 900	2022 - 2024	Orunia Górna - Gdańsk Południe	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnień do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie	I.1

															przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje uporządkowanie terenu, nasadzenie zieleni oraz zakup i montaż elementów małej architektury przy ul. Niepołomickiej .	
150	2022	900	9004	10.2.4.90/WPI/BO2022	Jednoróżca - zielona odNOWA!	GZDI Z	0	52 463	0	0,0	52 463	2022 - 2024	Osowa	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnione do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje uporządkowanie terenu, nasadzenie zieleni oraz zakup i montaż elementów małej	I.1

																architektury przy ul. Jednorożca.	
151	2022	900	9004	10.2.4.91/WPI/BO2022	Zielona Parterowa!	DRMG	0	51 000	51 000	10 0,0	51 000	2022 - 2024	Osowa	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie zakończone. W 2024 r. wykonano nasadzenia zieleni przy ul. Parterowej.	I.1	
152	2022	900	90095	10.2.4.93/WPI/BO2022	Pusty Staw Stogi - sport, rekreacja, wypoczynek	GZDIZ	0	157 717	0	0,0	157 717	2022 - 2024	Stogi	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnień do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje uporządkowanie terenu, nasadzenie zieleni oraz zakup i montaż elementów	I.1	

															małej architektury na terenie Pustego Stawu.	
153	2022	900	90095	10.2.4.94/WPI/BO2022	Ogród Deszczowy w parku przy ulicach Ciasnej, Kartuskiej i Malczewskiego	WPI	0	157830	0	0,0	157830	2022 - 2024	Siedlce	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnień do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje budowę ogrodu deszczowego przy ul. Ciasnej, Kartuskiej, Malczewskiego.	I.1

1 5 4	202 2	90 0	9000 4	10.2.4.95/WPI/ BO2022	Piękne zieleńce we Wrzeszczu	GZDI Z	0	123 000	111 655	90, 8	123 000	2022 - 2024	Wrzeszcz z Górny	Zwiększe nie atrakcyjn ości dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z realizacją zadania, polegające na uporządkowan iu terenu oraz nasadzeniu zieleni na skwerach znajdujących się przy ul. Do Studzienki (okolice DH Jantar), Waryńskiego oraz Dmowskiego (okolice dworca PKP Przestrzeń). Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.	I.1
1 5 5	202 2	90 0	9000 4	10.2.4.96/WPI/ BO2022	ZIELONY PARK os. Pięc Wzgórz i os. Miłe	DRM G	0	138 000	103 638	75, 1	138 000	2022 - 2024	Ujeścisk o - Łostowic e	Zwiększe nie atrakcyjn ości dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z realizacją zadania, polegające na budowie ścieżek rekreacyjnych, zakupie i montażu	II.3

																stołów do chińczyka i piłkarzyków, zakupie i montażu leżaków, ławek, koszy oraz zakupie i nasadzeniach zieleni, tj. drzew, krzewów i założeniu trawnika. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.	
156	2022	900	90095	10.2.4.97/WPI/BO2022	PARK ORUŃSKI - PŁYWAJĄCE ZIELONE WYSPY_OGRODY + FONTANA NA STAWIE	WPI	0	212087	212087	100,0	249779	2022 - 2024	Ogólno miejski	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie zakończone. Wykonano ułożenie kabla elektrycznego w Parku Oruńskim, zamontowano fontannę oraz wyspy pływające.	II.3	
157	2022	900	90095	10.2.4.101/WPI/BO2022	Mieszkańcy już w ten skwer Niedźwiednika inwestują. DOCEŃMY TO I POMÓŻMY!	DRMG	0	72399	0	0,0	72399	2022 - 2024	Brętowo	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku podpisano umowę z wykonawcą na budowę chodnika i schodów, oświetlenia. Projekt jest skoordynowany z zadaniem	II.5	

																BO pt. "Domknijmy projekt na Niedźwiedzim Szlaku, uratujmy oczko wodne Góralaska". W 2025 roku planowane jest zakończenie prac.	
158	2022	900	90004	10.2.4.103/WP I/BO2022	Dokończenie projektu z BO 2017 - wysoka zieleń na placu przy Al. Jana Pawła II / ul. Meissnera	DRMG	0	13 721	0	0,0	91 764	2022 - 2024	Zaspa Rozstaje	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 roku planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje nasadzenie wysokiej zieleni na placu Al. Jana Pawła II, ul. Meissnera.	I.1	
159	2022	900	90004	10.2.4.104/WP I/BO2022	ETAP II - Zielona Aleja na Wyspie Spichrzów	GZDI Z	0	14 966	14 966	10 0,0	150 001	2022 - 2024	Śródmieście	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie zakończone. W 2024 roku wykonano pielęgnację	I.1	

															nowych drzew na Wyspie Spichrzów.	
160	2022	900	90004	10.2.4.105/WPI/BO2022	ZIELONY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach - po raz drugi!	GZDI Z	0	504000	0	0,0	504000	2022 - 2024	Ogólno miejski	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace przygotowawcze uzgodnień do realizacji zadania. W 2025 roku planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje zaprojektowanie i zazielenienie przestrzeni nad zbiornikiem Jabłoniowa w Jasieniu, okolice skweru przy ogrodzeniu deszczowym w Klukowie w Matarni oraz ulicę Kozioróżca w Osowej. Przewidziano także kontynuację	I.1

																prac w "Zieleńcu Gostyńska" w Smęgorzynie w Kokoszkach, na "Łące Maternusa" w Matarni oraz na zieleńcu sąsiedzkim "Złota Karczma" przy osiedlu Złota Karczma w Matarni.	
161	2023	900	90004	10.2.4.119/WP I/BO2023	Nasadzenie krzewów ozdobnych dookoła Placu rekreacyjnego	DRM G	0	36 153	36 153	10 0,0	104 366	2023 - 2024	VII Dwór	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie zakończone. W 2024 roku wykonano nasadzenie krzewów ozdobnych dookoła Placu rekreacyjnego w strefie buforowej przy ul. Abrahama.	I.1	
162	2023	900	90004	10.2.4.121/WP I/BO2023	Park Brętowski - koncepcja zagospodarowania i uporządkowanie terenu	DRM G	0	16 275	0	0,0	16 555	2023 - 2024	Brętowo	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W	I.1	

															2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie koncepcji zagospodarowania Parku Brętowskiego.	
1 6 3	202 3	90 0	9000 4	10.2.4.122/WP I/BO2023	Park kieszonkowy przy rondzie św. Jana de La Salle	DRM G	0	336 022	3 626	1,1	359 571	2023 - 2024	Brętowo	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje uporządkowanie terenu, nasadzenia zieleni oraz zakup i montaż elementów małej architektury.	I.1

1 6 4	202 3	90 0	9000 4	10.2.4.123/WP I/BO2023	Park Volty przy stawie Wileńska	GZDI Z	0	117 767	0	0,0	117 767	2023 - 2024	Suchani no	Zwiększe nie atrakcyjn ości dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawc ze uzgodnieniow e do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie nasadzeń zieleni oraz montaż elementów małej architektury w Parku Volty przy stawie Wileńska.	I.1
1 6 5	202 3	90 0	9000 4	10.2.4.124/WP I/BO2023	Park w kwartale ul. Mickiewicza - Chrobrego - Zbyszka z Bogdańca	WPI	0	132 387	0	0,0	132 387	2023 - 2024	Wrzeszc z Dolny	Zwiększe nie atrakcyjn ości dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawc ze uzgodnieniow e do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację	II.3

															zadania. Zadanie obejmuje uporządkowanie i wyrównanie terenu, wytyczenie ciągów pieszo-rowerowych, wymianę ziemi pod nasadzenia, a także nasadzenia drzew i krzewów w kwartale ulic Mickiewicza, Chrobrego i Zbyszka z Bogdańca.	
166	2023	900	90004	10.2.4.125/WP I/BO2023	Park Wytchnieniowy przy ul. Niedziałkowskiego - ETAP I	DRMG	0	109766	0	0,0	109808	2023 - 2024	Osowa	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnień do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie chodnika z	I.1

															nawierzchni gliniasto-żwirowej, wykonanie chodnika podwieszanego, budowę altany, budowę ogrodzenia z siatki, budowę murowanego boksu gospodarczego, elementy małej architektury oraz nasadzenia zieleni przy ul. Niedziałkowskiego.	
167	2023	900	90004	10.2.4.126/WPI/BO2023	Przyjazna i Aktywna STRZYŻA	DRMG	0	54 000	0	0,0	54 000	2023 - 2024	Strzyża	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegającego na nasadzeniach i pielęgnacji zieleni wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej w sąsiedztwie placu zabaw w rejonie Kiepury. Zadanie	I.1

																będzie kontynuowane w 2025 r.	
168	2023	900	90004	10.2.4.128/WP I/BO2023	Rewaloryzacja Parku Siennickiego	DRM G	0	543133	288435	53,1	592647	2023 - 2024	Śródmieście	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegającego na uporządkowaniu terenu, modernizacji ścieżek, nasadzeniach zieleni oraz zakupie i montażu elementów małej architektury w Parku Siennickim. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.	I.1	
169	2023	900	90095	10.2.4.134/WP I/BO2023	Ścieżka sensoryczna w przestrzeni rekreacyjnej przy ul. Srebrnej	DRM G	0	24 990	24 990	10 0,0	25 000	2023 - 2024	Orunia Górna - Gdańsk Południe	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie zakończone. W 2024 r. zrealizowano w ramach zadania	II.3	

															Podhalańskiej, Grottgera, Czyżewskiego , Noakowskiego , Grunwaldzkiej, Wita Stwosza.	
1 7 2	202 3	90 0	9000 4	10.2.4.148/WP I/BO2023	Zielone serca dzielnicy - Park Morena Rakoczego i Park Uphagenów	DRM G	0	307 491	0	0,0	614 982	2023 - 2024	Piecki - Migowo	Zwiększe nie atrakcyjn ości dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawc ze uzgodnieniow e do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje w dzielnicy Piecki-Migowo - dofinansowani e projektu Zielone serce dzielnicy - Park Morena - Rakoczego; dofinansowani e projektu Park Uphagena.	I.1

1 7 3	202 3	90 0	9000 4	10.2.4.149/WP I/BO2023	Zielone serca dzielnicy: Piecki Migowo, Chełm, Orunia Górna	DRM G	0	273 200	0	0,0	373 200	2023 - 2024	Ogólno miejski	Zwiększe nie atrakcyjn ości dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawc ze uzgodnieniow e do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje w dzielnicy Piecki-Migowo - dofinansowani e projektu Zielone serce dzielnicy - Park Morena - Rakoczego; dofinansowani e projektu Park Uphagena; w dzielnicy Chełm - nowe nasadzenia w Jarze Wilanowska; w dzielnicy Orunia Górna - nowe nasadzenia przy Zbiorniku Augustowska.	I.1
-------------	----------	---------	-----------	---------------------------	--	----------	---	------------	---	-----	------------	-------------------	-------------------	---	---	-----

174	2023	900	90004	10.2.4.151/WP I/BO2023	ZIELONY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)	DRMG	0	104925	0	0,0	104925	2023 - 2024	Ogólno miejski	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnień do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie nasadzeń zieleni oraz montaż elementów małej architektury w Parku Wytchnieniowym przy ul. Niedziałkowski ego.	I.1
175	2023	900	90004	10.2.4.151/WP I/BO2023	ZIELONY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)	GZDIZ	0	209850	0	0,0	209850	2023 - 2024	Ogólno miejski	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnień do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie	I.1

																przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie nasadzeń zieleni oraz montaż elementów małej architektury w Parku Wytchnieniowym przy ul. Niedziałkowskiego.	
176	2023	900	90004	10.2.4.153/WP I/BO2023	ZIELONY PARK os. Pięć Wzgórz i os. Miłe	DRMG	0	130000	23687	18,2	130000	2023-2024	Ujeścisko - Łostowice	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje nasadzenia zieleni, zakup i montaż elementów małej architektury oraz	I.1	

																uporządkowanie terenu przy ul. Jaworzniaków, Dulina.	
177	2023	900	90004	10.2.4.154/WP I/BO2023	Zielony Zakątek NIWKI - Park Kieszonkowy	GZDI Z	0	58 800	0	0,0	58 800	2023 - 2024	Olszynka	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie nasadzeń zieleni oraz montaż elementów małej architektury przy ul. Niwki.	I.1	

178	2023	900	90004	10.2.4.158/WP I/BO2023	Zielony Skwer Przebiśnegowa/ Niepołomska Etap 2	DRMG	0	30 256	30 256	10 0,0	31 327	2023 - 2024	Ujeścisko - Łostowice	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie zakończone. W 2024 r. zrealizowano budowę obiektów małej architektury, budowę nawierzchni oraz nasadzenia drzew przy ul. Przebiśnegowej i ul. Niepołomskiej.	I.1
179	2024	900	90095	10.2.4.163/WP I/BO2024	Dostępny Jar Sikorskiego - I etap budowy parku dzielnicowego w Jarze	DRMG	900 000	900 000	0	0,0	900 000	2024	Chełm	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje przygotowanie terenu pod budowę ciągu pieszego, wykonanie ścieżki, wykonanie	I.1

															placu rekreacyjnego, wykonanie oświetlenia, zakup i montaż ławek, koszy na śmieci oraz naturalnych elementów zabawowych w rejonie ulic Witosa, Cieszyńskiego, Ptasiej, Suchanka w dzielnicy Chełm.	
180	2024	900	90004	10.2.4.170/WP I/BO2024	Ogrody dla motyli przy placu zabaw na placu Wybickiego	DRMG	32000	32000	0	0,0	32000	2024	Wrzeszcz Dolny	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie nasadzeń roślin - budleje Davida i winobluszcz naprzemiennie	I.1

															z trzcinnikiem, wymianę gleby, zaprawianie dołów ziemią urodzajną oraz ściółkowanie korą na placu Wybickiego.	
181	2024	900	90004	10.2.4.171/WP I/BO2024	Park De Gaulle'a na nowo!	GZDI Z	159510	159510	0	0,0	159510	2024	Wrzeszcz Górny	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie nasadzeń zieleni oraz montaż elementów małej architektury w Parku De Gaulle'a.	I.1

1 8 2	202 4	90 0	9000 4	10.2.4.172/WP I/BO2024	Park kieszonkowy - Bluszczowa, Letnia. Etap II	GZDI Z	53 757	53 757	0	0,0	53 757	2024	Olszynk a	Zwiększe nie atrakcyjn ości dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawc ze uzgodnieniow e do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie nasadzeń, montaż elementów małej architektury oraz wytyczenie ścieżki o nawierzchni mineralnej na skwerze u zbiegu ulic Bluszczowej i Letniej.	I.1
-------------	----------	---------	-----------	---------------------------	--	-----------	-----------	--------	---	-----	-----------	------	--------------	---	--	-----

183	2024	900	90004	10.2.4.173/WP I/BO2024	Park na Osiedlu Wzgórze Mickiewicza	DRMG	207272	207272	30800	14,9	207272	2024	Wzgórze Mickiewicza	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje uporządkowanie zieleni z dodaniem elementów małej architektury przy ul. Telimeny, Filaretów.	I.1
184	2024	900	90004	10.2.4.175/WP I/BO2024	Park Wytchnieniowy przy ul. Niedziałkowskiego - ETAP II	DRMG	100136	100136	0	0,0	100136	2024	Osowa	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnień do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację	I.1

															zadania. Zadanie obejmuje wykonanie chodnika z nawierzchni gliniasto- żwirowej, wykonanie chodnika podwieszane go, budowę altany, budowę ogrodzenia z siatki, budowę murowanego boksu gospodarczeg o, elementy małej architektury, nasadzenia zieleni przy ul. Niedziałkowski ego.	
1 8 5	202 4	90 0	9000 4	10.2.4.178/WP I/BO2024	Rajskie Ogrody na Długich Ogrodach	GZDI Z	225 000	225 000	0	0,0	225 000	2024	Ogólno miejski	Zwiększe nie atrakcyjn ości dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawc ze uzgodnieniow e do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie	I.1

															obejmuje realizację miejskiego ogrodu w przestrzeni ulicy Długie Ogrody.	
186	2024	900	90004	10.2.4.180/WP I/BO2024	Skwer Orunia Górna - skalniak i łąka kwietna w centrum Oruni Górnej	GZDI Z	117000	117000	0	0,0	117000	2024	Orunia Górna - Gdańsk Południe	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje nasadzenia bylin ozdobnych oraz ustawienie ławek w rejonie ronda ulic Platynowa - Krzemowa - Dywizji Wołyńskiej.	I.1

187	2024	900	90004	10.2.4.181/WP I/BO2024	Stworzenie Przestrzeni Rekreacyjno-Wypoczynkowej	GZDI Z	55180	55180	0	0,0	55180	2024	Wyspa Sobieszewska	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnień do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje nasadzenie zieleni, ustawienie donic z kwiatami, trawami przy dolnym awanporcie śluzy północnej w Przegalinie.	I.1
188	2024	900	90004	10.2.4.182/WP I/BO2024	Uporządkowanie terenu zielonego położonego wzdłuż ekranu akustycznego	GZDI Z	50000	50000	0	0,0	50000	2024	Wzgórze Mickiewicza	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnień do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe	I.1

															na realizację zadania. Zadanie obejmuje uporządkowanie i stworzenie estetycznego terenu zielonego z licznymi nasadzeniami, zlokalizowanego wzdłuż ekranu akustycznego i biegnącego tam chodnika w dzielnicy Wzgórze Mickiewicza.	
189	2024	900	90095	10.2.4.183/WPI/BO2024	Wyspy pływające na zbiorniku retencyjnym Powstańców Warszawskich - Mokra Fosa	WPI	80000	80000	79829	99,8	80000	2024	Śródmieście	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie zakończono. W 2024 r. wykonano montaż wysp pływających, obsadzonych roślinnością na powierzchni zbiornika retencyjnego Powstańców Warszawskich - Mokra Fosa.	I.1

190	2024	900	90004	10.2.4.184/WP I/BO2024	Zagospodarowanie klombów przy ul. Wyzwolenia - Nowy Port	GZDI Z	200000	200000	0	0,0	200000	2024	Nowy Port	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnień do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie nasadzeń ozdobnych krzewów kwitnących, drzew klonów, platanów, traw wysokich i ozdobnych oraz elementów małej architektury przy ul. Wyzwolenia.	I.1
191	2024	900	90004	10.2.4.185/WP I/BO2024	Zagospodarowanie zieleńca przy ulicy Kopernika, Orzeszkowej	GZDI Z	50688	50688	0	0,0	50688	2024	Aniołki	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnień do realizacji zadania. W	I.1

															2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie nasadzeń zieleni przy ulicy Kopernika i Orzeszkowej.	
192	2024	900	90004	10.2.4.188/WPI/BO2024	Zielona Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	GZDI Z	64546	64546	14800	22,9	64546	2024	Matarnia	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegającego na zagospodarowaniu terenów na Łące Maternusa oraz przy zbiorniku retencyjnym u zbiegu ulic Radiowej i Radarowej. W ramach zadania wykonano ścieżkę z nawierzchni mineralnej, ustawiono ławki, nasadzono	I.1

															krzewy i byliny, a także zamontowano altanę i urządzenia do kalisteniki. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.	
193	2024	900	90004	10.2.4.192/WP I/BO2024	Zielona strefa relaksu przy Stadionie	DRMG	30000	30 000	0	0,0	30000	2024	Letnica	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z realizacją zadania, które polegały na zakupie i montażu elementów małej architektury oraz nasadzeniach roślinności zielonej i krzewów przy Stadionie Pokoleń Lechii Gdańsk. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.	II.3

194	2024	900	90095	10.2.4.193/WP I/BO2024	Zielona Strzyża	DRMG	31683	31683	0	0,0	31683	2024	Strzyża	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie placu do gier podwórkowych i siłowni zewnętrznej przy ul. Wita Stwosza.	II.3
195	2024	900	90004	10.2.4.194/WP I/BO2024	Zielone nabrzeże Szyprów	GZDIZ	52000	52000	0	0,0	52000	2024	Przeróbka	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie	II.3

															obejmuje wykonanie nowego placu zabaw w rejonie ul. Pastoriusza. Zadanie będzie realizowane łącznie z zadaniem „Wodno-naturalny plac zabaw na Nabrzeżu Szyprów”.	
1 9 6	202 4	90 0	9009 5	10.2.4.195/WP I/BO2024	Zielone Przymorze Małe - kolejne miejsca wypoczynku dla mieszkańców!	WPI	246 000	246 000	0	0,0	246 000	2024	Przymorze Małe	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie niewielkich ogrodów deszczowych lub/i innych obiektów małej retencji wraz z	I.1

															elementami małej architektury w rejonie ul. Bora Komorowskiego.	
197	2024	900	90004	10.2.4.198/WPI/BO2024	Zielony Multipark Morena	DRMG	156950	156950	0	0,0	156950	2024	Piecki - Migowo	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje aranżację, nasadzenia i uporządkowanie zieleni w Multiparku przy ul. Morenowe Wzgórza.	I.1

1 9 8	202 4	90 0	9009 5	10.2.4.200/WP I/BO2024	Zielony Park os. Pięc Wzgórz i os. Miłe v. 4	GZDI Z	90 000	90 000	0	0,0	90 000	2024	Ujeścisk o - Łostowic e	Zwiększe nie atrakcyjn ości dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawc ze uzgodnieniow e do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje uporządkowan ie i wyrównanie terenu, wytyczenie ciągów pieszych oraz nasadzenia zieleni w Parku os. Pięc Wzgórz przy ul. Guderskiego.	I.1
-------------	----------	---------	-----------	---------------------------	--	-----------	-----------	--------	---	-----	-----------	------	----------------------------------	---	---	-----

1 9 9	202 4	90 0	9000 4	10.2.4.201/WP I/BO2024	Zielony Skwer Przebiśniewowa, Niepołomska etap 3	DRM G	59 406	59 406	0	0,0	59 406	2024	Ujeścisk o - Łostowic e	Zwiększe nie atrakcyjn ości dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje nasadzenia drzew (lipy, klony, dąb, buk), zieleń buforową, krzewy, wysokie trawy oraz nasadzenia miododajnych kwiatów. W ramach zadania przewidziano także małą architekturę oraz nawierzchnię przepuszczaln ą dla wody na skwerze u zbiegu ulic Przebiśniewow	I.1
-------------	----------	---------	-----------	---------------------------	---	----------	-----------	--------	---	-----	-----------	------	----------------------------------	---	--	-----

															a i Niepołomicka.	
2 0 0	202 1	60 0	6002 0	12.1.5.3/WPI/ BO2021	Supertawka - przystanek autobusowy Gdańsk Hucisko Skwer Cz. Niemena	GZDI Z	0	24 588	0	0,0	30 000	2021 - 2024	Śródmie ście	Zwiększe nie atrakcyjn ości dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku została opracowana dokumentacja projektowa dla ławki, trwały uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatore m Zabytków. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia projektowe realizacja zadania została przesunięta na rok 2025.	III.5

201	2019	600	60016	12.2.3.71/WPI/BO2019	Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej - etap I - na działce 222/83 obręb 226101_1.0077,77 KW GD1G/00248346/0	DRMG	0	1 230	0	0,0	434 394	2019 - 2024	Siedlce	Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej	Zadanie zostało zrealizowane i zakończone. W planie budżetowym na 2024 rok zostały zabezpieczone środki na ewentualne potrzeby finansowe związane z dodatkowymi kosztami, takimi jak nadzory, opłaty administracyjne czy inne koszty, które ostatecznie nie były konieczne do realizacji zadania.	III.4
202	2020	600	60016	12.2.3.79/WPI/BO2020	Odkorkujmy Leśną Górę	DRMG	0	19 944	0	0,0	471 490	2020 - 2024	Brętowo	Poprawa warunków w dla ruchu pieszego i rowerowego	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku nie uzyskano zgody na wycinkę drzewa dla lokalizacji nr 2 tj. remontu chodnika w pasie drogowym pomiędzy budynkami Leśna Góra 1 i	III.1

															3 jako ostatniego zakresu zadania, prace zostały wstrzymane. W 2025 roku planowane opracowanie nowej dokumentacji, która ominie kolizję z drzewem.	
203	2020	600	60016	12.2.3.90/WPI/BO2020	Remont chodników na Przymorzu Małym	DRMG	0	916255	28598	3,1	916255	2020 - 2024	Przymorze Małe	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, trwały uzgodnienia dla remontu chodnika w ul. Krzywoustego od nr 24 w stronę dworca PKP. W 2025 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane i zawarcie umowy z wykonawcą. Zadanie realizowane	III.1

															jest na podstawie wspólnego porozumienia z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo - Kanalizacyjną.	
204	2021	600	60016	12.2.3.96/WPI/BO2021	Remont chodnika wzdłuż ulicy Śląskiej na odcinku między ul. Szczecińską a ul. Krynicką	DRMG	0	428252	0	0,0	428252	2021 - 2024	Przymorze Małe	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, trwały uzgodnienia dot. remontu chodnika na odcinku między ul. Szczecińska a ul. Krynicką. Planowane zakończenie etapu przygotowania dokumentacji projektowej to II kwartał 2025 roku. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w 2026	III.1

															roku. Zadanie realizowane jest na podstawie wspólnego porozumienia z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo - Kanalizacyjną.	
205	2021	600	60016	12.2.3.101/WP I/BO2021	Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarza - etap I	GZDI Z	0	108523	0	0,0	108523	2021 - 2024	Rudniki	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku zostało ogłoszone postępowanie przetargowe w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Umowa została zawarta, rozpoczęto prace w zakresie rewitalizacji placu na Gdańskiego Kolejarza. W 2025 roku planowane jest zakończenie prac.	I.1

206	2021	600	60016	12.2.3.106/WP I/BO2021	Park Oruński - miejsca postojowe	DRMG	0	457520	453263	99,1	1438831	2021-2024	Ogólnomiejski	Poprawawewnętrznejizewnętrznejdostępnościtransportowej	Zadaniezakończone. Wykonanomiejscapostojowe przy Parku Oruńskim.	III.4
207	2020	600	60016	12.2.3.107/WP I/BO2020	Bezpieczne chodniki i parkingi w Naszej dzielnicy	DRMG	0	285500	65930	23,1	347000	2020-2024	Kokoszkoi	Poprawawarunków dla ruchu pieszegoirowerowego	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku zostały zakończone roboty budowlane dla budowy chodnika w ul. Banińskiej. Dla realizacji miejsc postojowych niezbędne było opracowanie nowej organizacji ruchu, został ogłoszony przetarg na opracowanie i uzgodnienie projektu. W 2025 roku planowane jest zakończenie zadania w zakresie wdrożenia nowej organizacji	III.1

																ruchu w ul. Banińskiej dla realizacji miejsc postojowych.	
208	2022	600	60015	12.2.3.108/WP I/BO2022	Bezpieczna droga rowerem ul. Gdańską od ul. Łoży do wjazdu Biedronka	DRMG	0	348140	0	0,0	357365	2022 - 2024	Brzeźno	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku były kontynuowane prace, trwały uzgodnienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi rowerowej ul. Gdańską łącznie z zadaniem edycji BO 2023 pn." ul. Gdańska-bezpieczna dla rowerów i pieszych". W roku 2025 planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.	III.2	

209	2022	600	60016	12.2.3.109/WP I/BO2022	Remont / wymiana nawierzchni jezdni i chodników, stworzenie miejsc parkingowych	DRMG	0	645091	59585	9,2	645091	2022 - 2024	Chelm	Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku została opracowana dokumentacja projektowa dla wymiany nawierzchni jezdni i chodników w ul. Hebanowskieg o. Ze względu na konieczność wymiany sieci kanalizacji deszczowej została opracowana dodatkowo dokumentacja dla remontu kanalizacji. W 2024 roku został ogłoszony przetarg na roboty budowlane. Umowa z wykonawcą nie została podpisana ze względu na przekroczenie finansowe ofert przetargowych w stosunku do budżetu	III.5
-----	------	-----	-------	------------------------	---	------	---	--------	-------	-----	--------	-------------	-------	---	--	-------

																zadania. Podjęto decyzję o przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania w ramach programu Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. W 2025 roku zostanie rozstrzygnięty konkurs o dofinansowanie zadania w celu jego realizacji.	
210	2022	600	60016	12.2.3.110/WP I/BO2022	Bezpieczny i wygodny dostęp do parku przy Bliźniąt	DRMG	0	207870	207870	100,0	207894	2022 - 2024	Osowa	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Zadanie zakończone. Wykonano bezpieczny i wygodny dostęp do parku przy ul. Bliźniąt - miejsca parkingowe.	III.1	

2 1 1	202 2	60 0	6001 5	12.2.3.117/WP I/BO2022	ROWEROWY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)	DRM G	0	1 951 123	260 060	13, 3	2 000 001	2022 - 2024	Ogólno miejski	Poprawa warunkó w dla ruchu pieszego i rowerowe go	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku została opracowana dokumentacja projektowa dla budowy trasy rowerowej w lokalizacjach: Osowa ul. Wodnika (od Kielnieńskiej do Perseusza), ul. Wodnika (skrót Meteorytowej); Matarnia ul. Nowa Spadochroniar zy; Kokoszki ul. Kalinowa. Została zawarta umowa na roboty budowlane dla budowy drogi rowerowej, tj. skrót łączący ul. Meteorytową z ul. Wodnika. W 2025 planowane jest zakończenie robót budowlanych dla budowy drogi	III.2
-------------	----------	---------	-----------	---------------------------	---	----------	---	--------------	------------	----------	-----------------	-------------------	-------------------	---	--	-------

															rowerowej skrótu łączącego ul. Meteorytową z ul. Wodnika oraz ogłoszenie postępowania przetargowego na roboty budowlane dla pozostałych lokalizacji.	
2 1 2	202 3	60 0	6001 6	12.2.3.118/WP I/BO2023	ANIOŁKI PIESZO 1.0	DRM G	0	206 861	10 416	5,0	245 975	2023 - 2024	Aniołki	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku została zawarta umowa na roboty budowlane na remont przejścia pieszego od ul. Dziekuć-Maleja do ul. Wrocławskiej. Ze względu na wykonanie prac dodatkowych termin umowy został wydłużony. W	III.1

																2025 roku planowane jest zakończenie robót budowlanych.	
2 1 3	202 3	60 0	6001 5	12.2.3.119/WP I/BO2023	Ciąg rowerowy wzdłuż ul. Małomiejskiej do Traktu Św. Wojciecha - Etap I	DRM G	0	2 000 000	0	0,0	2 000 000	2023 - 2024	Ogólno miejski	Poprawa warunkó w dla ruchu pieszego i rowerowe go	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku były kontynuowane prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, trwały uzgodnienia z jednostkami. W 2025 zaplanowany jest odbiór dokumentacji projektowej dla budowy ciągu rowerowego wzdłuż ul. Małomiejskiej do Traktu Św. Wojciecha oraz ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.	III.2	

2 1 4	202 3	60 0	6001 6	12.2.3.120/WP I/BO2023	Łączymy osiedla - Bezpieczne chodniki i skróty dla Jasienia!	DRM G	0	440 000	215 409	49, 0	440 000	2023 - 2024	Jasień	Poprawa warunkó w dla ruchu pieszego i rowerowe go	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku została opracowana dokumentacja projektowa dla lokalizacji: budowa chodnika ul. Ostrzycka (połączenie Osiedla Astra Park z os. Lawendowe Wzgórze); ul. Jabłoniowa (połączenie Os. Lawendowe Wzgórze z pętlą Ujeścisko); poszerzenie chodnika przy ul. Jabłoniowej 29A; regulacja schodów ul. Leszczynowa. W 2024 roku podpisano umowę na roboty budowlane dla budowy chodnika- połączenia Os. Lawendowe Wzgórze z pętlą Ujeścisko,	III.1
-------------	----------	---------	-----------	---------------------------	---	----------	---	------------	------------	----------	------------	-------------------	--------	---	--	-------

2 1 5	202 3	60 0	6001 6	12.2.3.121/WP I/BO2023	Na Lechię przez tunel	DRM G	0	218 450	30 788	14, 1	218 450	2023 - 2024	Letnica	Poprawa warunkó w dla ruchu pieszego i rowerowe go	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku została opracowana dokumentacja projektowa, trwały uzgodnienia. Został ogłoszony przetarg na roboty budowlane dla budowy ciągu pieszo- rowerowego do ul. Narwickiej od tunelu. W 2025 roku planowane jest zawarcie umowy z wykonawcą i realizacja robót budowlanych.	III.1
2 1 6	202 3	60 0	6001 5	12.2.3.128/WP I/BO2023	ul. Gdańska - Bezpieczna dla rowerów i pieszych (część II)	DRM G	0	366 799	0	0,0	366 799	2023 - 2024	Brzeźno	Poprawa warunkó w dla ruchu pieszego i rowerowe go	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku były kontynuowane prace, trwały uzgodnienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi rowerowej ul.	III.2

																Gdańską, realizowanej łącznie z zadaniem BO 2022 pn. "Bezpieczna droga rowerem ul. Gdańską od ul. Łozy do wjazdu Biedronka". W roku 2025 planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.	
217	2023	600	60016	12.2.3.130/WP I/BO2023	Zielona Myśliwska	GZDI Z	0	100000	0	0,0	100000	2023 - 2024	Piecki - Migowo	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace przygotowawcze - uzgodnienia w zakresie nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż ul. Myśliwskiej, na odcinku ul. Jasieńskiej do ul. Powstania Listopadowego. W 2025 roku planowana jest realizacja prac.	I.1	

218	2023	600	60015	12.2.3.131/WP I/BO2023	Zielona Oliwa - Projekt przywrócenia zadrzewień przy Al. Grunwaldzkiej	GZDI Z	0	33 564	33 564	10 0,0	419 699	2023 - 2024	Ogólno miejski	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie zakończone. Wykonano prace w zakresie pielęgnacji drzew przy Al. Grunwaldzkiej.	I.1
219	2024	600	60016	12.2.3.132/WP I/BO2024	Aniołki pieszo 2.0 - remont przejścia Płowce - Powstańców Warszawskich	DRM G	100 000	128 535	0	0,0	128 535	2024	Aniołki	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku został ogłoszony przetarg dla remontu przejścia Płowce-Powstańców Warszawskich , który został unieważniony ze względu na brak ofert. W kolejnym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę i podpisano umowę w trybie "zaprojektuj i wybuduj", rozpoczęto prace projektowe. W 2025 roku planowane jest zakończenie prac projektowych i	III.1

															rozpoczęcie robót budowlanych.	
2 2 0	202 4	60 0	6001 5	12.2.3.133/WP I/BO2024	Droga rowerowa na Suchanino - przedłuż. w rejonie stawu na Suchaninie	DRM G	155 998	155 998	0	0,0	155 998	2024	Suchanino	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace przygotowawcze do uzgodnień i do opracowania opisu przedmiotu zamówienia do przetargu na dokumentację projektową dla budowy drogi rowerowej w rejonie stawu na Suchaninie. W 2025 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na dokumentację projektową i roboty	III.2

2 2 2	202 4	60 0	6001 5	12.2.3.135/WP I/BO2024	Na Szańcach - ulica OdNowa (etap II)	GZDI Z	214 743	214 743	207 985	96, 9	214 743	2024	Olszynk a	Zwiększe nie atrakcyjn ości dzielnicy	Zadanie zakończone. Wykonano remont nawierzchni ulicy Na Szańcach z utwardzeniem pobocza.	III.4
2 2 3	202 4	60 0	6001 6	12.2.3.136/WP I/BO2024	Nowy chodnik na Rudnikach!	GZDI Z	182 110	182 110	181 902	99, 9	182 110	2024	Rudniki	Zwiększe nie atrakcyjn ości dzielnicy	Zadanie zakończone. Wykonano chodnik wzdłuż ul. Elbląskiej.	III.1
2 2 4	202 4	60 0	6001 6	12.2.3.137/WP I/BO2024	Poprawa zejścia do Jaru Wilanowskiego	GZDI Z	70 000	70 000	0	0,0	70 000	2024	Chełm	Zwiększe nie atrakcyjn ości dzielnicy	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace przygotowawc zo- uzgodnieniow e do rozpoczęcia zadania. Zadanie jest skoordynowan e z zadaniem Rady Dzielnicy pn. "Budowa brakującego odcinka ciągu pieszego w Jarze Wilanowskim", dla którego w 2025 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na	III.1

																dokumentację projektową. Po opracowaniu dokumentacji projektowej zostanie wyznaczony zakres terenu pod inwestycję, rozpoczęta procedura przejęcia działek pod inwestycję, które są własnością Spółdzielni Mieszkaniowej "Chełm".	
2 2 5	202 4	60 0	6001 6	12.2.3.138/WP I/BO2024	Remont drogi w ciągu ulicy Sucha z budową przejścia dla pieszych	GZDI Z	199 302	199 302	199 055	99, 9	199 302	2024	Letnica	Poprawa warunków w dla ruchu pieszego i rowerowego	Zadanie zakończone. Wykonano remont drogi w ciągu ul. Sucha z oznakowaniem przejścia dla pieszych.	III.5	
2 2 6	202 4	60 0	6001 5	12.2.3.139/WP I/BO2024	Trasa rowerowa Śródmieście - Chełm wzdłuż al. Armii Krajowej	DRM G	515 640	515 640	0	0,0	515 640	2024	Śródmieście	Poprawa warunków w dla ruchu pieszego i rowerowego	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace przygotowawcze do projektu budowy drogi rowerowej na skrajnym pasie al. Armii	III.2	

																Krajowej od ul. Rogaczewskiego w kierunku Chełm. Realizacja zadania planowana jest łącznie z zadaniem "Projekt ekostrady-Węzeł Grodecka". W 2025 roku planowane są prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, pozyskania uzgodnień.	
227	2024	600	60016	12.2.3.140/WPI/BO2024	Wymiana nawierzchni drogi w ciągu budynków ulicy Reja 30-32	GZDI Z	207622	207622	207622	100,0	207622	2024	Młyniska	Poprawa warunków w dla ruchu pieszego i rowerowego	Zadanie zakończone. Wymieniono nawierzchnię drogi w ciągu budynków ulicy Reja 30-32.	III.2	

Oceny i wnioski pokontrolne

Część projektów, które pochodzą nawet z roku 2022, wciąż prawdopodobnie nie jest zrealizowana np. Aniołki „Wronia Górka bez barier - uporządkowanie i zagospodarowanie dojścia na Wronią Górkę od ul. Wroniej”, Brętowo „SKATEPARK dla młodzieży. WRESZCIE NA NIEDŹWIEDNIKU!”, Przeróbka „Skatepark miejsce do spędzania aktywnie wolnego czasu młodzieży”.

Przyczyny tego stanu rzeczy są zróżnicowane, niektóre mają charakter jednostkowy, unikalny, przy innych można mówić o powtarzających się problemach, co wskazywałoby na możliwe systemowe błędy, wymagające wyeliminowania poprzez właściwe wnioski i wdrożone środki.

Problemy dotyczące realizacji projektów z Budżetu Obywatelskiego w latach 2022-2025 zasadnym jest podzielić na dwie podstawowe kategorie. Pierwsza z nich obejmuje zagadnienia związane z opiniowaniem i szacowaniem kosztów projektów, poddawanych następnie pod głosowanie z udziałem mieszkańców. Druga obejmuje zagadnienia dotyczące problemów towarzyszących próbom realizacji przedsięwzięć, które w wyniku demokratycznego procesu zostały wybrane do realizacji.

Jednym z najczęściej pojawiających się problemów jest niewystarczający budżet, którego wysokość uniemożliwia realizację przedsięwzięcia. Należy mieć uzasadnione wątpliwości co do poprawnej kalkulacji możliwych rynkowych kosztów planowanego przedsięwzięcia. Przykładem jest wspomniane Brętowo i projekt „SKATEPARK dla młodzieży. WRESZCIE NA NIEDŹWIEDNIKU!”. Wedle informacji udostępnionych przez DRMG: *Wszystkie oferty w 5 postępowaniach przetargowych na RB (Roboty Budowlane - AS) znacznie przewyższały środki, które zostały na zadaniu mimo redukcji zakresu niezbędnego do wykonania*. Drugi przykład to Stogi i „Naturalny plac zabaw, przestrzeń do wypoczynku na Stogach”, przy którym, wedle informacji DRMG: *pierwsze postępowanie na wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zakończyło się unieważnieniem, ponieważ oferty mocno przekraczały budżet na tym zadaniu, a oferta najkorzystniejsza została odrzucona*. Dopiero w drugim postępowaniu, po uzyskaniu zgody na zwiększenie środków, udało się wyłonić zainteresowany podmiot. Trzecim przykładem będzie Letnica i projekt „Zielona strefa relaksu przy Stadionie”, dla którego to realizacji już dwukrotnie niemożliwym było znalezienie wykonawcy, którego oferta mieściłaby się w zaplanowanych na przedsięwzięcie środkach finansowych.

Drugi problem, którego korzenie znajdują się jeszcze na etapie zgłaszania i akceptowania projektów, związany jest z nieuwzględnionymi trudnościami i innymi uwarunkowaniami, które nie są w wystarczający sposób brane pod uwagę przez osoby decydujące o dopuszczeniu projektu pod głosowanie. Przykładem takiego przedsięwzięcia jest projekt z Brzeźna „Bezpieczna droga rowerem ul. Gdańską od ul Łozy do wjazdu Biedronki”. DRMG w swoich uwagach przekazało, że *odstąpiono od I umowy za porozumieniem stron, ponieważ: w wyniku przeprowadzonej wizji terenowej na bazie sporządzonego szkicu koncepcyjnego zagospodarowania terenu z udziałem Wnioskodawcy zadania, Projektanta oraz przedstawicieli UMG, GZDiZ i DRMG ustalano, że ze względów technicznych i finansowych odcinki wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego z edycji 2022 i 2023 należy zaprojektować i zrealizować w ramach jednego zadania inwestycyjnego. Ponadto nowe zadanie należało by rozszerzyć o zakres dotyczący przebudowy skrzyżowania (zjazd z ulicy Gdańskiej do Biedronki). Przejście dla pieszych jak i ścieżka rowerowa powinna znaleźć się bliżej skraju jedni ul. Gdańskiej tak aby była możliwość jazdy rowerem prosto przez skrzyżowanie natomiast przejście powinno zostać podwyższone (prawdopodobnie wiązać się to będzie z budową odwodnienia oraz przebudową oświetlenia skrzyżowania i być może usunięciem kolizji z pozostałą infrastrukturą podziemną)*. Powyższe ustalenia powinny mieć miejsce wcześniej.

Drugim przykładem jest projekt z Oruni Górnej- Gdańsk Południe pn. „Park Przemian etap II”, którego realizacja miała okazać się niemożliwa m.in. z uwagi na „warunki gruntowe ujawnione po ponadnormatywnych nawalnych opadach deszczu”. Z wysokim prawdopodobieństwem założyć można, że jednostki miejskie od lat posiadają wiedzę na temat możliwych zagrożeń pogodowych i ich skutków również dla gruntów. Trzecim przykładem jest projekt z dzielnicy Ujeścisko-Łostowice pn. „ROWEROWY RAJ dla mieszkańców: os. Pięć Wzgórz/os. Miłe”. W tym wypadku DRMG wskazało, że *w toku prac projektowych Wykonawca sporządził Projekt Zagospodarowania Terenu w oparciu o otrzymane na etapie przetargu Projekt Koncepcyjny i opis techniczny i przekazał go do Biura Architekta Miasta Gdańska w celu wydania opinii i akceptacji przyjętych założeń. W odpowiedzi organ wskazał, że pozytywnie może zaopiniować wyłącznie te fragmenty Multiparku, które pokrywają się z wytycznymi masterplanu Parku Południowego, natomiast pozostałą część projektu zaopiniował negatywnie z wyraźnym wskazaniem do odstąpienia od realizacji ze względu na położenie w cennych przyrodniczo zaroślach wierzbowych oraz na terenie mokradeł. Zasadnym jest w tej sytuacji pytanie, czy o wspomnianą opinię nie można było zapytać znacznie wcześniej, co pozwoliłoby na uniknięcie cięć w projekcie i rozczarowań u wnioskodawców.*

Do podstawowych problemów, które wpływały na opóźnienie lub brak realizacji szeregu przedsięwzięć z kolejnych edycji Budżetu Obywatelskiego, należy zaliczyć przeciągające się procedury, rozbudowaną biurokrację, a niekiedy opóźnienia w udzielaniu jakiegokolwiek odpowiedzi przez poszczególne jednostki organizacyjne, zarówno te samorządowe, jak i podległe władzy centralnej, a niekiedy także podmioty w sektorze prywatnym. Do tych ostatnich, z obiektywnych powodów, można mieć w tej sytuacji najmniej zastrzeżeń.

Przykładem jest tutaj Nowy Port z projektem „Modernizacja placu zabaw przy ul. Na Zaspę”. Z treści udostępnionego przez DRMG pliku pn. Raport BO 2023.docx wynika, że od punktu pierwszego tj. „otrzymanie wytycznych GZDiZ” z dnia 25 września 2023 roku do punktu, wedle dokumentu, ostatniego tj. „ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane” z dnia 16 lipca 2025 roku minęły prawie dwa lata. W międzyczasie sprawa była ze zróżnicowanym tempem przedmiotem kilkakrotnego zainteresowania Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Wydziału Urbanistyki i Architektury oraz Wydziału Projektów Inwestycyjnych Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Energa Operator, Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej i innych podmiotów. Drugim przykładem jest projekt z dzielnicy Aniołki pn. „Aniołki pieszo 2.0 - remont przejścia Płowce - Powstańców Warszawskich”. W udostępnionym przez DRMG Protokóle Konieczności Nr 1 z dnia 12.05.2025 roku na stronie 3 wskazano, że *w związku z zaistnieniem opisanych powyżej okoliczności Wykonawca doznał niezawinionego opóźnienia w liczbie 124 dni tj. w okresie od dnia 26.09.2024r. (data, w której GZDiZ powinien wydać uzgodnienie, z założeniem 30 dni dla przebiegu niniejszej procedury) do dnia 28.01.2025r. (data otrzymania uzgodnienia)*, co mogłoby wskazywać na, cytowaną w innym piśmie DRMG, *opieszłość w działaniach niektórych jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska*. W tym miejscu warto dodać, że nie jest znane stanowisko GZDiZ w przedmiotowej sprawie, podobnie jak opinie innych podmiotów takich jak np. Wody Polskie sp. z o.o. Faktem jednak są liczne opóźnienia.

Trzecim przykładem jest Chełm i projekt „Dostępny Jar Sikorskiego - I etap budowy parku dzielnicowego w Jarze”. W udostępnionym przez DRMG Protokóle Konieczności Nr 1 z dnia 20.03.2025 roku na stronie 6 wskazano, że *w związku z zaistnieniem opisanych powyżej okoliczności Wykonawca doznał niezawinionego niepokrywającego się opóźnienia w liczbie 209 dni, na które składa się:*

- 40 dni, tj. od dnia 12.07.2024r. (data złożenia wniosku) do dnia 20.09.2024r. (data otrzymania opinii) z uwzględnieniem 30 dni dla przebiegu procedury,
- 103 dni, tj. od dnia 12.04.2024r. (data złożenia wniosku o WT (warunki techniczne - AS) do GW (Gdańskie Wody Sp. z o.o.- AS)) do dnia 07.08.2024r. (data otrzymania WT), z uwzględnieniem 14 dni dla przebiegu procedury,

- 93 dni, tj. od dnia 20.08.2024r. (daty złożenia odwołania do otrzymanych WT) do dnia 21.11.2024r. (daty otrzymanych uwag od GW),

- 1 dzień, tj. od dnia 17.02.2025r. (data złożenia wniosku do GW) do dnia 20.03.2025r. (data sporządzenia niniejszego PK), z uwzględnieniem 30 dni dla przebiegu procedury.

Biorąc pod uwagę zakres prac dodatkowych do wykonania, Zamawiający uznaje za potrzebny czas do przedłużenia terminu o dodatkowe 156 dni, co uzasadnia przedłużenie terminu umowy o 365 dni, tj. do dnia 20.12.2025r. Zły przepływ informacji, słaba komunikacja i brak efektywnego współdziałania między różnymi podmiotami z pewnością były przyczynami przynajmniej części opóźnień.

Podczas realizacji wyłonionych w ramach budżetu obywatelskiego zadań niejednokrotnie okazywało się, że środki przeznaczone na projekty w ramach edycji dzielnicowych, zielonych i ogólnomiejskich powinny być wyższe, zwłaszcza w odniesieniu do planowanych do uzyskania efektów. Dodatkowy problem to przedłużające się procedury, które sprawiają, że środki, prawdopodobnie błędnie, uznawane za wystarczające np. w roku 2022, były zdecydowanie za niskie w roku 2023 lub 2024, wskutek zmian cen materiałów i robocizny – brak uwzględnienia inflacji. Wątpliwości obejmują też niewłaściwą kalkulację kosztów przez autorów wniosków oraz osoby odpowiedzialne za dopuszczenie do głosowania zgłaszanych przez nie projektów. lepsze uwzględnienie możliwej zmiany cen na przestrzeni kolejnych 24 miesięcy przy kalkulacji kosztów, bardziej wnikliwą kontrolę projektów i ich kosztorysów na etapie zgłaszania, która winna być przeprowadzona przez osoby posiadające ku temu kompetencje

Wnioski pokontrolne:

1. Wdrożenie trafniejszego przewidywanie możliwej zmiany cen na przestrzeni kolejnych 24 miesięcy przy kalkulacji kosztów na etapie dopuszczania projektów do głosowania, która winna być przeprowadzona przez osoby posiadające ku temu odpowiednie kompetencje – zwłaszcza ze strony Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.
2. Szersze konsultowanie możliwości realizacji projektów z potencjalnie zainteresowanymi podmiotami na etapie dopuszczania projektów do głosowania – tak, aby wyeliminować ryzyko pojawienia się dodatkowych wymagań (np. budowy drogi dojazdowej lub oświetlenia, wymiany sieci podziemnych przy projektach remontowych) dopiero na etapie realizacji projektu, a nie uprzednio na etapie weryfikacji przed dopuszczeniem do głosowania.
3. Zintensyfikowanie przez Dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska nadzoru nad pracownikami odpowiedzialnymi za realizację zadań związanych z projektami wyłoniłymi w ramach budżetu obywatelskiego oraz zintensyfikowanie przez właściwego zastępcę Prezydenta Miasta Gdańska odpowiedzialnego za obszar inwestycji nadzoru nad Dyrektorem Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska – w kierunku niezwłocznego podejmowania odpowiednich czynności przez pracowników Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska już od pierwszych dni, gdy wpłynie dany projekt do realizacji przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska (szybsze podejmowanie pierwszych działań w danej sprawie, co finalnie powinno przełożyć się na skrócenie czasu trwania realizacji zadań), a także szybsze i skuteczniejsze reagowanie na sytuacje przedłużających się uzgodnień z jednostkami miejskimi w trakcie realizacji projektów.
4. Konieczne jest przeprowadzenie szerokiej dyskusji społecznej nad rolą budżetu obywatelskiego i zmianami, które mogłyby zostać wprowadzone co do jego funkcjonowania, aby ponownie zachęcić aktywne mieszkanki i mieszkańców Gdańska do większego zaangażowania w zgłaszanie projektów.

Autoryzowane uwagi kierownika jednostki kontrolowanej:

Dyrektor Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami Urzędu Miejskiego w Gdańsku nie zgłosiła uwag.

Dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska zgłosił uwagi o treści:

„dotyczy: protokołu kontroli z dnia 01.04.2026r.

W związku z przekazaniem w dniu 01.04.2026 r. protokołu kontroli z dnia 01.04.2026r.

dotyczącego realizacji inwestycji wyłonionych w ramach Budżetu Obywatelskiego, w tym terminowości ich realizacji i zgodności rzeczowej z projektem przeprowadzonej na podstawie art.18a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dz.U.2025.1153t.j) w zw. z § 32 ust.1 Statutu Miasta Gdańska na podstawie § 32 ust.3 Statutu Miasta Gdańska niniejszym zgłaszamy uwagi i wyjaśnienia do treści protokołu kontroli.

W odniesieniu do projektów wymienionych w ocenach i wnioskach pokontrolnych pochodzących z roku 2022 pragniemy zaktualizować ich status i wyjaśnić, że ich sytuacja w chwili obecnej jest następująca:

- Zadanie pt. „Wronia Górka bez barier – uporządkowanie i zagospodarowanie dojścia na Wronią Górkę od ul. Wroniej” jest już realizowane i zostanie zakończone w II kw. br. Realizacja zadania w terminie nie była możliwa z uwagi na problemy z pierwszym Wykonawcą (wniosek o

ogłoszenie upadłości Wykonawcy złożony w toku realizacji) i konieczność odstąpienia od umowy, a następnie przeprowadzenie kolejnego postępowania w zakresie dokończenia zadania.

- Zadanie pt. „Skatepark dla młodzieży wreszcie na Niedźwiedniku” - po przeprowadzeniu pięciu postępowań przetargowych zadanie jest na etapie rozstrzygnięcia przetargu i planowanym zawarciu umowy z Wykonawcą do końca kwietnia br. oraz realizacją zadania do końca III kw. br.

- Zadanie pt. „Skatepark miejsce do spędzania aktywnego wolnego czasu młodzieży” na Przeróbce przy ul. Lenartowicza zostało zakończone i przekazane do użytkowania.

W odniesieniu do ustaleń protokołu kontroli należy mieć na uwadze, że problemy dotyczące realizacji projektów przez DRMG z Budżetu Obywatelskiego w latach 2022 -2025 zostały podzielone przez komisję na dwie kategorie:

- niewystarczający budżet realizacyjny, którego wartość uniemożliwia realizację przedsięwzięcia,
- problemy z etapu zgłaszania i akceptowania projektów związane z nieuwzględnieniem trudności i innych uwarunkowań, które nie są w wystarczający sposób brane pod uwagę przez osoby decydujące o dopuszczeniu projektów do głosowania.

W nawiązaniu do tych zidentyfikowanych problemów Zespół Kontrolny przesłał wnioski pokontrolne, do których, w zakresie dotyczącym DRMG, odnosimy się poniżej:

1. Wdrożenie trafniejszego przewidywania możliwej zmiany cen na przestrzeni kolejnych 24 miesięcy przy kalkulacji kosztów na etapie dopuszczenia projektów do głosowania, która winna być przeprowadzona przez osoby posiadające ku temu odpowiednie kompetencje – zwłaszcza ze

strony Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

2. Szersze konsultowanie możliwości realizacji projektów z potencjalnie zainteresowanymi podmiotami na etapie dopuszczenia projektów do głosowania – tak, aby wyeliminować ryzyko pojawienia się dodatkowych wymagań (np. budowa drogi dojazdowej lub oświetlenia, wymiany sieci podziemnych przy projektach remontowych) dopiero na etapie realizacji projektu a nie uprzednio na etapie weryfikacji przed dopuszczeniem do głosowania.

3. Zintensyfikowanie przez Dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska nadzoru nad pracownikami odpowiedzialnymi za realizację zadań związanych z projektami wyłonionymi w ramach budżetu obywatelskiego oraz zintensyfikowanie przez właściwego zastępcę Prezydenta Miasta Gdańska odpowiedzialnego za obszar inwestycji nadzoru nad Dyrektorem Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska - w kierunku niezwłocznego podejmowania odpowiednich czynności przez pracowników Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska już od pierwszych dni, gdy wpłynie dany projekt do realizacji przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska (szybsze podejmowanie pierwszych działań w danej sprawie, co finalnie powinno przełożyć się na skrócenie czasu trwania realizacji zadań) a także szybsze i skuteczniejsze reagowanie na sytuacje przedłużających się uzgodnień z jednostkami miejskimi w trakcie realizacji projektów.

4. Konieczne jest przeprowadzenie szerokiej dyskusji nad rolą budżetu obywatelskiego i zmianami, które mogłyby zostać wprowadzone co do jego funkcjonowania, aby ponownie zachęcić aktywne mieszkanki i mieszkańców Gdańska do większego zaangażowania w zgłaszanie projektów.

Ad.1.: Określanie kosztorysu zadania na etapie dopuszczania wniosku do głosowania odbywa się (przy wnioskach opiniowanych przez DRMG) przez zespół osób, które posiadają wiedzę, kompetencje i dane do właściwego określenia średnich cen materiałów oraz robót budowlanych na dany okres obliczania ceny. Koszt jest określany dla zadania w zakresie objętym wnioskiem. Na tym początkowym etapie wniosków składanych przez mieszkańców nie są znane szczegółowe uwarunkowania realizacji zadania oraz ich zakres i dopiero etap projektowy uwzględnia faktyczne elementy składowe zadania, które mają realny wpływ na ostateczną cenę realizacji inwestycji. Ta okoliczność jest przyczyną rozbieżności pomiędzy kosztami szacowanymi, a kosztami realizacji zadania oferowanymi w przetargach prowadzonych po sporządzeniu dokumentacji projektowej. Wzrosty wartości inwestycji wynikają z dodatkowych elementów nieujętych w pierwotnym wniosku, a wskazywanych jako konieczne do realizacji przez jednostki dające wytyczne do projektowania, uzgadniające projekt już po ocenie i wybraniu wniosku do realizacji, jak również wynikają z nieprzewidywalnej sytuacji makroekonomicznej (na którą wpływ ma inflacja, wzrosty cen energii i materiałów budowlanych po roku 2022 etc.) oraz z konieczności uwzględnienia w dokumentacjach wymogów, które zostały wprowadzone już po wyborze wniosku np. „Karty dla drzew”. Z uwagi na ogólny charakter wniosku nie ma możliwości trafnego i precyzyjnego określenia ceny ostatecznej, za którą będzie realizowane zadanie. Wpływ na wartość zadania ma także okres składania ofert przez Wykonawców i termin ich realizacji w tym m. in. warunki pogodowe, terenowe, możliwości swobodnego dojazdu, okresu prowadzenia robót, konieczności pracy na

małych odcinkach w związku z ograniczeniami tymczasowej organizacji ruchu oraz konieczności zawarcia umowy na ochronę drogi, jak również okresy wyłączenia z realizacji części prac budowlanych takich jak np. przebudowa sieci np. GPEC tylko poza okresem grzewczym, brak możliwości prowadzenia uciążliwych i głośnych prac na terenie obiektów szkolnych szczególnie w okresie prowadzonych zajęć lub egzaminów i matur itp.

Ad.2.: W odniesieniu do zaleceń konsultowania możliwości realizacji projektów z potencjalnie zainteresowanymi podmiotami na etapie dopuszczenia projektów do głosowania, zwracamy uwagę, że dyskusji społecznej (pkt 4) podlega ok. 400 – 500 propozycji złożonych i podlegających ocenie wniosków, które mają tylko ogólny zarys. W tych uwarunkowaniach jednostki miasta wystawiają swoje oceny pomocnicze, aby określić, czy zadanie jest co do zasady możliwe i realne do wykonania. W odniesieniu do tak dużej liczby zadań określenie szczegółowych i dodatkowych uwarunkowań na etapie dopuszczenia do głosowania może być niemożliwe.

Ad.3.: Nadzór Dyrektora DRMG nad pracownikami prowadzącymi zadania dotyczące projektów z budżetów obywatelskich odbywa się min. poprzez cykliczne spotkania z Biurem Budżetu Obywatelskiego i Rad Dzielnic działającego w tej jednostce, na których omawiane są problemy i bieżąca realizacja zadań zgodnie z założonym harmonogramem prac.

Realizacja zadania rozpoczyna się niezwłocznie po otrzymaniu wniosku z budżetu obywatelskiego. Ogłoszenie postępowania na projektowanie lub projektowanie lub budowę to dopiero kolejne etapy realizacji, które muszą być poprzedzone szeregiem czynności przygotowawczych.

Bezpośrednio po otrzymaniu zadania do realizacji DRMG przystępuje do przeprowadzenia i nadzorowania wielu prac wstępnych takich jak m. in. wystąpienie o wyznaczenie przyszłego użytkownika zadania, a dopiero po jego wskazaniu uzyskanie od niego wytycznych do projektowania, uzyskanie od wnioskodawcy zadania szczegółowych informacji na temat potrzeb i ważnych elementów przyszłej inwestycji (w tym spotkanie w terenie), uzyskanie wytycznych do projektowania od zarządcy terenu, ustalenie uwarunkowań terenowo – prawnych, oszacowanie kosztów inwestycji uwzględniających elementy wskazane w wytycznych do projektowania i cen aktualnych na czas ogłaszania przetargu, uzyskanie zabezpieczeń finansowych umożliwiających ogłoszenie przetargu. Czynności te trwają określony czas i zależą od stopnia trudności i wielobranżowości zadania. Dopiero po ich skutecznym zakończeniu możliwe jest ogłoszenie postępowania na projektowanie/roboty budowlane, a następnie DRMG skupia się na bieżącym kontrolowaniu i nadzorowaniu Wykonawcy w zakresie realizacji dokumentacji projektowej, a później prac budowlanych.

Ad.4.: W odniesieniu wspomnianej w protokole z kontroli dyskusji społecznej nad rolą budżetów obywatelskich i zmian, które pozwoliłyby przyspieszyć możliwość realizacji zadań, to DRMG jako jednostka realizująca szereg zadań w tym min. z zakresu budżetu obywatelskiego, deklaruje chęć czynnego włączenia się do dyskusji i podzielenia się doświadczeniami, które posiada.”

Zespół kontrolny w składzie:

/-/ Cezary Śpiewak – Dowbór

/-/ Andrzej Skiba

/-/ Kazimierz Koralewski