



GDAŃSK

Załącznik nr 1

RAPORT

O STANIE MIASTA GDAŃSKA


2025

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**



Wprowadzony w 2013 r. jako chęć przekazania części decyzji Gdańszczankom i Gdańszczanom **Budżet Obywatelski (BO)** w Gdańsku stał się nieodłącznym elementem corocznej współpracy władz miejskich z mieszkańcami. Środki przeznaczone na Budżet Obywatelski stanowią około 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. Kwota dzielona jest na projekty ogólnomiejskie – 19,1% oraz dzielnicowe – 80,9%. Zielony Budżet Obywatelski stanowi około 20% kwoty przeznaczonej na projekty dzielnicowe oraz 30% na projekty ogólnomiejskie.

Środki przeznaczone na Budżet Obywatelski w latach 2018-2025
- dane w mln zł, dane w zł -



Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.


Głosowanie na Budżet Obywatelski 2026 w Gdańsku trwało od 15 września do 29 września 2025 r. Cały proces rozpoczął się już w lutym, a zakończył się ogłoszeniem wyników 2 października 2025 r. Wszyscy mieszkańcy Gdańska, w tym także dzieci i młodzież mogli samodzielnie, drogą elektroniczną oddać swój głos bądź skorzystać z punktów do głosowania rozmieszczonych na terenie Gdańska. Dzięki organizacji mobilnych punktów we wszystkich dzielnicach, mieszkańcy, a zwłaszcza osoby z brakiem dostępu do internetu, mogli głosować w wybranym dniu w swojej dzielnicy.

W 2025 r. złożono 569 projektów, w tym 94 w kategorii Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Łączna kwota Budżetu Obywatelskiego 2026 wyniosła 24 911 819 zł, z czego na projekty dzielnicowe przeznaczono 20 155 754 zł (w tym Zielony Budżet Obywatelski 4 204 527 zł), a na projekty ogólnomiejskie 4 756 065 zł (w tym Zielony Budżet Obywatelski 1 431 981 zł). Do głosowania zakwalifikowano 356 projektów. W głosowaniu wzięło udział 42 860 mieszkańców Gdańska – 24 368 kobiet oraz 18 492 mężczyzn. Ogólna frekwencja wyniosła 10,0%. Najlepszy wynik wśród dzielnic, pod względem frekwencji uzyskała Letnica (35,9%), tym samym wygrywając iluminacje świąteczne dla swojej dzielnicy. Do realizacji zostały wybrane 133 projekty, w tym 46 to projekty Zielonego Budżetu Obywatelskiego (41 dzielnicowe i 5 ogólnomiejskich). Od kilku lat obowiązuje zasada, zgodnie z którą, jeżeli w danej dzielnicy nie wykorzystano pełnej puli środków na realizację zwycięskich projektów, to ta pula przechodzi do kolejnej edycji BO. I tak, w edycji BO 2026 (głosowanie w 2025 r.) nie wykorzystano dokładnie 1 542 149 złotych, i ta kwota przejdzie do puli BO na kolejny rok.

Wybrane informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku wg edycji w latach 2018–2025

Edycja BO w Gdańsku	BO2019	BO2020	BO2021	BO2022	BO2023	BO2024	BO2025	BO2026
	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
Rok, w którym odbyło się głosowanie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kwota BO (w mln zł), w tym:	19,8	18,5	18,4	20,8	22,1	20,4	21,5	24,9
na projekty ogólnomiejskie	4,0	3,6	3,6	4,3	4,3	3,8	4,1	4,8
na projekty dzielnicowe	15,9	14,9	14,8	16,5	17,8	16,6	17,4	20,2
Udział kwoty BO w stosunku do wydatków budżetowych (w %)	0,59	0,56	0,56	0,50	0,51	0,50	0,42	0,53
Środki BO przypadające na uprawnionych do głosowania (w zł)	50,5	39,7	39,1	44,2	50,8	47,6	50,3	57,9
Frekwencja (w %)	12,4	11,4	8,6	9,9	9,5	10,7	8,9	10,0
Liczba osób, które zagłosowały	48 760	53 025	40 383	43 190	41 217	45 776	38 270	42 860
Liczba projektów złożonych	455	563	629	674	482	697	612	569
Liczba projektów poddanych pod głosowanie	319	331	357	387	305	399	394	356
Liczba projektów wybranych do realizacji	82	75	115	121	118	111	111	133

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG

Frekwencja podczas głosowania w 2025 r. w podziale na dzielnice


Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG

Projekty poddane pod głosowanie oraz projekty wybrane do realizacji przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego 2026, w głosowaniu w 2025 r. (wiersze oznaczone kolorem niebieskim).

Dzielnica	Nazwa projektu – kolorem niebieskim zaznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego w 2025 r.	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	
Aniołki	Aniołki pieszo 3.0	336 000	1171	
	Aniołki królestwo curlingu	80 000	373	
	300-lecie urodzin Daniela Chodowieckiego na Aniołkach	29 800	191	
	Gra Terenowa na Orientację Aniołki 2026 - Zabawa z Mapą	8 000	58	
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI			
	Usuwanie jemioły z drzew na Aniołkach	91 000	311	
Brętowo	Każde nowe miejsce postojowe na Niedźwiedniku jest dziś na wagę złota!	435 686	1992	
	Dla Brętowa - plac zabaw, park, biblioteka i imprezy na orientację	435 686	1004	
	Gra Terenowa na Orientację Brętowo 2026 - Zabawa z Mapą	8 000	73	
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI			
	Place zabaw mamy już piękne, ale - gorące! Pora na nich zadbać o cień	108 922	325	
	Zielone Brętowo - nowe nasadzenia i działania edukacyjne	108 992	277	
Brzeźno	Bajkowy plac zabaw na Placu Sąsiedzkim - miejscem spotkań rodzin	516 696	2197	
	Nowoczesny i integracyjny plac zabaw w Parku Brzeźnieńskim	470 000	1238	
	Drony ratownicze na plaży	200 000	1083	
	Gra Terenowa na Orientację Brzeźno 2026 – Zabawa z Mapą	8 000	170	
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI			
	Rewaloryzacja parku leśnego w Brzeźnie na ul. Kobieli – Etap I	128 214	997	
Chełm	Zielony Plac Zabaw	481 500	2361	
	Ninja Run konstrukcja do treningów OCR i Ninja Warrior	300 000	1937	
	Pomóżmy kotom na Chełmie	93 000	1716	
	ul. Świętokrzyska - doświetlenie i poprawa ruchu przejść dla pieszych	151 914	1219	
	Kącik dziecięcy i nowe wyposażenie obu wypożyczalni Biblioteki Chełm	600 000	1075	
	Sąsiedzka Ścieżka	494 000	897	
	Zielona Przystań - Plac Zabaw w zieleni - I etap	410 310	867	
	Spektakle plenerowe na Chełmie	40 300	767	
	Kosze na śmieci na Starym Chełmie	20 000	687	
	Doposażenie i zajęcia w Domu Sąsiedzkim Chełm	58 000	678	
	Zajęcia sportowe w plenerze- przez cały rok	32 400	562	
	Kołowrotek dla dzieci na Placu Styp-Rekowskiego	117 000	512	
	Gra Terenowa na Orientację Chełm 2026 - Zabawa z Mapą	8 000	270	
	Przeżyj przygodę na Chełmie!	63 200	259	
	Klub Malucha - Spotkania Rodzin z Dziećmi w Domu Sąsiedzkim	60 000	100	
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI			
	Zielona Oaza – Przedłużenie Parku w Jarze Wilanowski	237 462	1540	
	Rewaloryzacja zieleni na Placu Styp-Rekowskiego	90 000	582	
	Rowerowy skwer	137 462	326	
	Zielona Przystań - Roślinność i Mała architektura	100 000	223	

Dzielnica	Nazwa projektu – kolorem niebieskim zaznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego w 2025 r.	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	
	Kwietna ulica Lubuska etap III	31 000	113	
Jasień	Nowoczesny plac zabaw i siłownia dla Jasienia – Szkoły 85 i 6	795 050	6063	
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na Stężyckiej	810 000	3299	
	3 etap – łączymy Osiedla Bezpieczne chodniki pieszo-rowerowe	250 000	1535	
	Dojście do przystanku tramwajowego przy Stolema	810 050	1290	
	Mini park przy zbiorniku „Jabłoniowa”	810 050	1109	
	Atrakcyjna przestrzeń przy zbiorniku Jabłoniowa: leżaki, hamaki, ławki	70 000	831	
	Piłka w siatce! Naprawa elementów boisk SP85	50 000	657	
	Bezpieczniejsza ulica Stankiewiczza	93 000	531	
	Sportowy Jasień dla każdego	15 000	382	
	Aqua aerobik Klub Seniorzy z Jasienia	15 000	271	
	Ping-pong nad Zielonym Stawem	60 000	226	
	Gra Terenowa na Orientację Jasień 2026 – Zabawa z Mapą	8 000	195	
	Leżaki miejskie nad zbiornikiem Jabłoniowa	50 000	171	
	Drewniane leżaki miejskie nad Zielonym Stawem	50 000	165	
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI			
		Zazielenimy Jasień: nowe drzewa, krzewy i kwiaty dla dzielnicy etap 2	200 000	1630
		Kwitnąca wiśniowa aleja nad Zielonym Stawem	28 000	783
		Dosadzenie drzew na terenie zielonego stawu	200 000	392
		Cień nad Zielonym Stawem – drzewa dla przyrody i ludzi	72 000	241
		Kwitnący Zielony Staw, czyli zasadźmy dodatkowe krzewy	100 000	79
Kokoszki	Zieleniec Gostyńska	428 322	1968	
	Defibrylatory AED – Kokoszki – Każda minuta na wagę życia!	73 000	1779	
	Gra Terenowa na Orientację Kokoszki 2026 – Zabawa z Mapą	8 000	259	
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI			
		Rewitalizacja ekologiczna parku dworskiego Kiełpino	125 381	845
Krakowiec-Górki Zachodnie	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Jodłowej	308 012	313	
	Plac integracji społecznej	103 000	148	
	Park retencyjny z elementami zabaw i miejscami do rekreacji – II etap	110 500	140	
	Gra Terenowa na Orientację Krakowiec 2026 – Zabawa z Mapą	8 000	14	
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI			
		Podniesienie walorów estetycznych placu zabaw Nasze Marzenie – II etap	129 626	86
Letnica	Park w Letnicy	192 000	3736	
	Remont i doposażenie placu zabaw przy przedszkolu „Morska Przygoda”	129 221	386	
	Gra Terenowa na Orientację Letnica 2026 – Zabawa z Mapą	8 000	201	
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI			
		Park w Letnicy - część zielona	75 105	774
		Jerzyki w walce z komarami – budki lęgowe w Letnicy	7 200	470

Dzielnica	Nazwa projektu – kolorem niebieskim zaznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego w 2025 r.	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów
Matarnia	Aktywna Matarnia – Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	404 421	2689
	Matarnia dla mieszkańców – Klukowo, Złota, Muzyczne, 40-lecia	404 921	1719
	Gra Terenowa na Orientację Matarnia 2026 – Zabawa z Mapą	8 000	92
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	ZMDM (Zielona Matarnia dla mieszkańców) – zieleń, rekreacja, odwodnienie ulic	101 230	496
	Zielona Aktywna Matarnia – Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	101 230	438
Młynska	Zielony park na zielonym	538 552	814
	Remont drogi od Merkusa do ul. Marynarki Polskiej 138 i parkingu przy MP 138	475 000	578
	Plac zabaw i piaskownica dla dzieci	268 000	238
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Zielony plac zabaw pomiędzy budynkami Reja 24 a Reja 26	80 407	281
Nowy Port	Portowe koty – Pomóżmy im!	115 000	949
	Nowy Nowy Port – modernizacja chodników i skwerów w naszej dzielnicy!	538 200	622
	Na przystanek o czasie – tablice SIP na przystankach w Nowym Porcie	423 245	417
	Zielony Nowy Port – nowe drzewa i krzewy w naszej dzielnicy!	114 500	416
	Modernizacja placu zabaw przy ul. Na Zaspę – Etap 2	200 000	168
	Gra Terenowa na Orientację Park Jordanowski 2026 – Zabawa z Mapą	8 000	86
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
Oliwa	Rewitalizacja Parku przy Dworcu Oliwa PKP	300 000	1766
	Modernizacja placu zabaw przy ul. Husa z instalacją oświetlenia	480 000	1443
	Oliwskie kino letnie	60 000	1122
	Oliwskie koty – Pomóżmy im!	40 600	1051
	Latarnie nad Stawem Młyńskim	490 000	1009
	Zagospodarowanie przestrzeni wokół Stawu Młyńskiego	595 240	970
	Remont ścieżki leśnej za blokami w rejonie ul. Czyżewskiego	243 000	508
	Zielony pasaż Macierzy Szkolnej	583 240	316
	Gra rodzinna „Bitwa pod Oliwą”	12 000	163
	Gra Terenowa na Orientację Oliwa 2026 – Zabawa z Mapą	8 000	55
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Zielona Oliwa – Kompleksowy projekt przywrócenia zadrzewień przydrożnych	148 493	1197
	Oliwska rabata	60 000	361
Olszynka	Jaśniej na placu zabaw i przystani kajakowej Na Szańcach	334 385	711
	Na Szańcach – Ulica OdNowa – etap 3	334 000	628
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Park kieszonkowy Bluszczowa/Letnia. Etap 4	83 596	144
	Zielona Olszynka Naturalnie	83 500	108
Orunia Górna- Gdańsk Południe	Wybiegi dla psów w całej Dzielnicy	773 798	3481
	Aktywny zbiornik Augustowski – II etap placu zabaw dla dzieci	650 000	3329
	Park kieszonkowy przy ul. Pastelowej	660 130	3217
	Przystanki dla autobusu 113 i N14 przy rondzie Wallenberga	50 000	809

Dzielnica	Nazwa projektu – kolorem niebieskim zaznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego w 2025 r.	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów
	Gra Terenowa na Orientację Orunia Górna 2026 – Zabawa z Mapą	8 000	453
	Ornisfera warsztaty edukacyjne przy „Trzcinowisku”	30 000	255
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Dwie zielone przestrzenie rekreacyjne Podleckiego i Srebrna	193 449	1375
	Kasztań, żołądzie, jarzębina przy zbiorniku retencyjnym Augustowska	185 000	963
	Rewitalizacja łąki kwietnej przy ul. Platynowej	91 000	384
Orunia-Św. Wojciech-Lipce	Disc Golf – Pole do gry w okolicy Góry św. Wojciecha	450 000	1860
	Wypoczynek i rekreacja – wspólnie odczarujemy place zabaw na dzielnicy	437 001	1783
	Zajęcia integracyjne dla mieszkańców – od przedszkola do seniora	114 751	400
	Gra Terenowa na Orientację Park Oruński 2026 – Zabawa z Mapą	8 000	148
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Kasztanowce na wale Kanału Raduni Orunia-Lipce-Św. Wojciech	25 000	542
	Nie ma lipy – nasadzenie drzew lipy na osiedlu przy ul. Głuchej 21	22 400	138
	Drzewo	3 700	105
	Zielony ogród przy ulicy Madalińskiego	80 000	52
Osowa	Ciąg pieszo-rowerowy na ul. Diany	629 924	2592
	Jasne i Bezpieczne Parki! Oświetlenie Parku Chirona – etap 2 – ostatni	451 924	2042
	Osowskie place zabaw – renowacje i nowe urządzenia	629 924	2022
	Dojście do przystanku „Sopocka” od ulicy Osowski Zakątek	170 000	586
	Osowskie Iluminacje Zimowe	128 000	546
	VIII Osowskie Pożegnanie Lata	50 000	496
	Gra Terenowa na Orientację Osowa 2026 – Zabawa z Mapą	8 000	154
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
Zielona Kielnieńska (Kielnieńska, Sołdka, Osowski Zakątek, Bliźniąt)	157 481	1657	
Piecki-Migowo	Aktywnie Bezpiecznie Społecznie 2	763 837	3945
	„Multipark dla wszystkich – nowe funkcjonalności”	80 000	2986
	Zielone miejsce relaksu przy ul. Magellana	418 000	2117
	Boisko wielofunkcyjne przy ulicy Warneńskiej	871 060	2052
	Między Stawem a Zbiornikiem – spacerem przez Zieloną Dolinę	791 150	1516
	Tereny zielone	350 000	1400
	Zagospodarowanie górki przy ul. Królewskie Wzgórze	100 000	1393
	Rozbudowa Ścieżek w Parku Piekarnicza – Większy Park!	550 000	1317
	Parkowanie na Magellana (od 15 lat w planach)	550 000	1227
	Plac zabaw nie dla dzików! Modernizacja placu zabaw na ul. Bulońskiej	725 598	809
	Cykl Turniejów Brydża Sportowego par o Puchar Dzielnicy Piecki-Migowo	110 000	335
	Gra Terenowa na Orientację Piecki Migowo 2026 – Zabawa z Mapą	8 000	211
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Zielony taras Piecek-Migowa – podziwiał Gdańsk	226 665	1323
	Wybieram Zielone 2	226 665	1012

Dzielnica	Nazwa projektu – kolorem niebieskim zaznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego w 2025 r.	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	
	Zielony skwer przy ulicy Warneńskiej	226 665	960	
	Zielona Dolina jeszcze bardziej kwitnąca	100 000	381	
Przeróbka	Scena Plenerowa na Nabrzeżu Szyprów	345 474	485	
	Zmieńmy los kotów na Przeróbce!	28 000	480	
	Boisko wielofunkcyjne przy ulicy Siennej etap II	350 474	430	
	Defibrylator AED w Dzielnicy Przeróbka	35 000	313	
	Gra Terenowa na Orientację Przeróbka 2026 - Zabawa z Mapą.	8 000	26	
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI			
	Zielone tereny nad Wisłą – Nabrzeże Szyprów	72 327	295	
Przymorze Małe	Kolejny skwer na Przymorzu Małym	600 461	1215	
	Bezpieczna droga do szkoły i przedszkola	300 000	1184	
	Usiądź i odpocznij – ławki na Przymorzu Małym	175 000	882	
	Modernizacja placu zabaw pomiędzy budynkami Kołbrzeska 29/33	300 000	791	
	Książkomat przy bibliotece przy Rynku – biblioteka przez całą dobę!	131 000	741	
	Gra Terenowa na Orientację Przymorze Małe 2026 – Zabawa z Mapą	8 000	93	
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI			
	Zielone Przymorze Małe	150 115	455	
	Pas zieleni i kwietne rabaty dla pięknego sąsiedztwa.	126 600	299	
	Zielone Przymorze Małe – więcej krzewów i kwiatów	150 115	296	
	Cięcia pielęgnacyjne drzew na skwerze przy ul. Słupskiej	6 000	162	
Przymorze Wielkie	Remont chodnika przy ul. Czarny Dwór	310 000	1480	
	Koty z Przymorza – Help me!	50 000	1223	
	Monitoring na skrzyżowaniu Czarny Dwór/Kaczyńskiego/Obrońców Wybrzeża	88 000	984	
	Remont chodnika wzdłuż ul. L. Kaczyńskiego (Piaستowska - Jagiellońska)	829 154	961	
	Skałkowo, urządzenie do wspinaczki, doposażenie siłowni pod chmurką	715 152	910	
	Odnowienie ciągu pieszo-rowerowego Pętla Zaspą – Park Jana Pawła II	600 000	904	
	Nowe i bezpieczne urządzenia w Krainie Zabaw (Park Reagana)	300 000	833	
	Pit Stop dla aktywnych	111 300	527	
	Książkomat przy Filii Naukowej	131 000	438	
	Parking Rowerowy – Obrońców Wybrzeża 10	49 500	156	
	Parking Rowerowy – Obrońców Wybrzeża 1	49 500	123	
	Gra Terenowa na Orientację Falowce Przymorza 2026 – Zabawa z Mapą	8 000	103	
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI			
	Metamorfoza placu ninja warrior w Parku Reagana	50 000	576	
	Różany Park Reagana	230 875	476	
	Park kieszonkowy przy ulicy Kołbrzeskiej	230 875	426	
	Różany skwer etap 1	230 875	158	
	Nadmorska Zieleń na ul. Kołbrzeskiej – kontynuacja	35 000	134	
	Różana Aleja przy przystanku Olsztyńska	31 000	133	
	Pomóżmy młodym drzewom na Kołbrzeskiej	100 000	122	

Dzielnica	Nazwa projektu – kolorem niebieskim zaznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego w 2025 r.	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów
Rudniki	Sterylizacja kotów wolnobytuujących	10 000	581
	Bezpieczne Rudniki 2026 – montaż monitoringu miejskiego – etap I	292 408	356
	Remont ulicy Rzęsnej – etap I	292 408	145
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Nowy zielony skwer na Miałkim Szlaku	73 102	119
Siedlce	Plac zabaw w parku Bema	350 000	1197
	Domki dla siedleckich jeży	1 500	1101
	Rozbudowa monitoringu na Siedlcach	173 000	690
	Doświetlenie siedleckich przejść dla pieszych	150 000	636
	Defibrylator w centrum Siedlec	30 000	410
	historia bursztynu – warsztaty bursztynowe	21250	374
	Modernizacja ulicy Sołeckiej	40 000	336
	Leżaki parkowe – wypoczywamy na Siedlcach	24 000	226
	Gra Terenowa na Orientację Park Bema 2026 – Zabawa z Mapą	8 000	61
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Drzewa i krzewy na ulicy Kartuskiej	150 000	790
	Ratujemy drzewa na Siedlcach przed jemiolą	150 000	265
	Stogi	Leśny plac zabaw przy Pustym Stawie – finał	478 259
Park rekreacji Stogi zieleń siłownia parking plac zabaw psi wybieg		478 250	613
Wymiana podniszczonych ławek i śmietników na Stogach		225 000	553
Instalacja czujników hałasu w Stogach – wpływ na życie mieszkańców		120 000	407
Budowa boiska do gry w badmintona i kometkę		478 259	397
Siłownia parkowa – aktywujemy Pusty Staw		100 000	385
Naprawa Wyposażenia Boiska przy SP11		40 000	341
Gra Terenowa na Orientację Stogi 2026 – Zabawa z Mapą		8 000	48
ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI			
Zielony mini park na stogach przy ulicy Hożej nasadzenia i nowe ławki		119 565	241
Mini park wypoczynkowy – etap I		119 565	225
Pielęgnacja istniejącej zieleni na Stogach		119 565	192
Zielony skwer trzech ulic – zieleń Pawia-Hoża-Tamka – II etap		119 565	130
Zielona Oaza Stogi: Nasadzenia drzew		21 000	45
Strzyża	Re-Vital Maczek	383 601	1255
	Defibrylator AED w zasięgu ręki	220 000	504
	Książkomat dla mieszkańców dzielnicy Strzyża	105 000	261
	Gra Terenowa na Orientację Strzyża 2026 – Zabawa z Mapą	8 000	81
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
	Przyjazny kwadrat	95 900	321
	Zielona Strzyża	95 900	223

Dzielnica	Nazwa projektu – kolorem niebieskim zaznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego w 2025 r.	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	
Suchanino	Skatepark Suchanino – etap 1	380 000	1177	
	Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej w dzielnicy Suchanino	482 938	847	
	Bezpieczny i estetyczny łącznik Otwarta – Beethovena	200 000	789	
	Książkomat na Suchaninie	117 000	553	
	Park przy Liszta etap 2 – podejście 2	482 938	514	
	Plac zabaw na Cygańskiej Górze	482 938	511	
	Zapoczątkujmy Suchański Bulwar	100 000	505	
	Chodnik od przystanku Suchanino 02 do Beethovena	240 000	361	
	Kulturalne Suchanino	55 000	136	
	Sportowe Suchanino	63 000	83	
	Gra Terenowa na Orientację Suchanino 2026 – Zabawa z Mapą	8 000	67	
	I Turniej Koszykówki 3x3 o Mistrzostwo Suchanina	23 340	63	
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI			
	Park Volty przy stawie Wileńska Etap II	161 519	591	
	Drzewa na Suchaninie wolne od jemioty	120 000	327	
Śródmieście	Budowa atrakcyjnego placu zabaw dla dzieci w dzielnicy Śródmieście	824 537	2334	
	Skatepark Dolne Miasto – przebudowa skateparku przy SP65 – etap I	824 537	1612	
	Pomóżmy kotom w Śródmieściu!	103 000	1463	
	Monitorowany plac zabaw na Biskupiej Górze	578 335	1160	
	Monitoring Angielska Grobla	530 000	1027	
	Gra Terenowa na Orientację Park Śródmieście 2026 – Zabawa z Mapą	8 000	83	
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI			
	Park za Pałacem	226 968	864	
	Atrakcyjne i dostępne tereny zielone wokół Góry Gradowej	210 000	274	
	Spacery przyrodnicze po Śródmieściu Gdańska	12 000	209	
	„Strefa relaksu – ławki” – leżanki w parku Hevelianum	36 000	149	
	Ujeścisko-Łostowice	Jar Ujeścisko etap II - plac zabaw, boisko, grillowisko	822 000	4678
		Drewniana altana przy zbiorniku Świętokrzyska II	90 000	1664
Pomóżmy kotom w dzielnicy!		41 500	1575	
Chodnik		560 000	1513	
Chodnik Guderskiego-Jaworzniaków. Dojście do przychodni, sklepów, itp.		440 000	1119	
Multi Park: bezpieczna droga – LED'owe przejścia dla pieszych na rondzie		110 000	1097	
Wspin park		400 000	908	
Wyposażenie Centrum Aktywności Lokalnej - regały na książki i książki		9 999	739	
Leśny wybieg dla psów		232 000	412	
Spotkania autorskie z twórcami literatury w CAL Wadowicka 5		9 990	268	
Gra Terenowa na Orientację Kozacza Góra 2026 – Zabawa z Mapą		8 000	223	
Przeżyj przygodę na Ujeścisku!		63 200	219	
ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI				
Zielony Jar Ujeścisko – etap II	231 000	2026		

Dzielnica	Nazwa projektu – kolorem niebieskim zaznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego w 2025 r.	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	
	Ul. Kartuska bardziej zielona!	200 000	517	
	Zbiornik Łabędzia – łąka kwietna z hotelem dla owadów	1 530	164	
VIII Dwór	Remont trybun przy boisku sportowym przy ul. Michałowskiego	200 000	552	
	Naprawa nawierzchni na Krasnoludów i Paneckiego!	280 000	396	
	Poprawa bezpieczeństwa w dzielnicy – oświetlenie i demontaż schodów	90 000	315	
	Gra Terenowa na Orientację Dolina Samborowo 2026 – Zabawa z Mapą	8 000	125	
	Wykonanie odwodnienia schodów do terenu rekreacyjnego	15 000	48	
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI			
	Więcej drzew :)	80 000	221	
	Wrzeszcz Dolny	Ścieżka Aktywności	650 000	1132
urządzenie zielonego skweru na rogu ulic Waryńskiego i Wyspiańskiego		253 912	1017	
Zielona, różana ul. Lelewela i nowe oświetlenie		580 000	747	
Remont chodnika ul. Dubois od ul. Kościuszki do ul. Lilli Wenedy		958 887	694	
Modernizacja placu zabaw dla psów ul. Baczyńskiego		365 000	650	
Monitoring miejski na Placu Biskupa O'Rourke		205 000	650	
Szybsze i bezpieczniejsze dojście do placu zabaw na pl. Wybickiego		80 000	575	
Zielone okolice		157 000	500	
Gra Terenowa na Orientację Park Nad Strzyżą 2026 – Zabawa z Mapą		8 000	189	
ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI				
Park w kwartale ul. Chrobrego - Mickiewicza - Zbyszka z Bogdańca		314 153	588	
Zielony plac Komorowskiego		150 000	557	
Nad Stawem: Powrót zieleni		180 000	203	
Wrzeszcz Górny		Estetyzacja przestrzeni miejskiej dzielnicy Gdańsk Wrzeszcz Górny	190 000	1229
		Park de Gaulle'a na nowo – etap 2 – realizacja!	320 000	1222
	Wrzeszcz Kocie!	444 400	1154	
	Skwer po sąsiedzku	746 121	919	
	Rozbudowa Podleśnej Polany	70 000	858	
	Doświetlenie przejść dla pieszych Jaśkowa Dolina	80 000	822	
	Więcej zabawy na Podleśnej Polanie – Etap 2	195 000	698	
	Aktywna Sobótkowa Polana	180 000	546	
	Gra Terenowa na Orientację Jaśkowy Las 2026 – Zabawa z Mapą	8 000	86	
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI			
	Mniej betonu – więcej zieleńców! Etap II – drzewa przed Galerią Bałtycką	182 657	696	
	Park de Gaulle'a na nowo – etap zielony – realizacja!	90 000	348	
	Ochrona kasztanowców	25 000	331	
	Ogród deszczowy dla Podleśnej Polany	135 000	201	
	Wprowadzenie zieleni niskiej i wysokiej na ul. Ludwika Waryńskiego	155 000	157	
Wyspa Sobieszewska	Morski Plac Zabaw w Centrum Wyspy Sobieszewskiej	260 000	1233	
	Gra Terenowa na Orientację Sobieszewo 2026 – Zabawa z Mapą	8 000	192	
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI			

Dzielnica	Nazwa projektu – kolorem niebieskim zaznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego w 2025 r.	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	
	Taras widokowy w Świbnie etap II	85 798	324	
	Zielony skwer w Sobieszewie	85 798	132	
Wzgórze Mickiewicza	Budowa monitoringu w Parku na Zboczcu	238 770	522	
	Bezpieczny wjazd od ul. Łostowickiej	85 000	318	
	Ujednolicenie oznakowania Wzgórze Mickiewicza	323 770	229	
	Remont nawierzchni i chodnika na ul. Księdza Robaka dł. ok. 100m	238 770	145	
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI			
Zaspa Młyniec	Doposażenie kompleksu sportowego pomiędzy SP 92 i XV LO	547 191	1804	
	Bezpieczniejsza Hynka – lepsze oświetlenie przejść dla pieszych	340 000	1522	
	Kreatywna Przestrzeń Malucha	90 000	636	
	Defibrylatory AED Zaspa Młyniec	120 000	548	
	Remont ul. Pilotów	547 191	503	
	Książkomat dla mieszkańców Zaspy	105 000	426	
	Gra Terenowa na Orientację Zaspa Młyniec 2026 – Zabawa z Mapą	8 000	98	
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI			
	Zielona rekreacja dla dzielnicy	139 621	942	
Zaspa Rozstaje	VII etap - Strefa sportu i rekreacji w SP 48	546 039	2451	
	Ciąg pieszo-rowerowy Olsztyńska – Jelitkowski Dwór – etap 2	546 039	1685	
	Koty na Zaspie – Potrzebna Pomoc!	49 000	1184	
	Siłownia zewnętrzna w parku im. Jana Pawła II na Zaspie	160 000	972	
	Toalety w Parkach – Mały Projekt – Wielka Zmiana	18 000	688	
	Strefa Grill w parku Millenium – II etap projektu	145 000	550	
	Rozbudowa świątecznych iluminacji w Parku Jana Pawła II	90 000	483	
	Strefa młodych odkrywców – plac zabaw, który inspiruje	270 000	446	
	Stoły ping – pongowe w Parku Milenium	120 000	376	
	Nowe miejsca grillowe w Gdańsku	230 000	373	
	Gdańsk stolicą Disc Golfa – budowa pola do disc golfa Zaspa Rozstaje	120 000	256	
	Akcja Iluminacja – oświetlenie na boisku nowych sportów miejskich	80 000	172	
	Cztery pory roku	230 000	154	
	Gra Terenowa na Orientację Zaspa Rozstaje 2026 – Zabawa z Mapą	8 000	60	
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI			
		Zielone Połączenia – Kontynuacja Nasadzeń	92 520	1058
		Arena Nowych Sportów Miejskich – Aktywnie wśród zieleni – Czarny Dwór	136 509	328
Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecie	Skocznia Lekkoatletyczna	60 000	2374	
	Boisko do piłki nożnej na Żabiance	599 058	2231	
	Blask w Parku Reagana - uzupełnijmy brakujące oświetlenie	380 000	1345	
	SENS Orium Ogród sensoryczny przy ulicy Orłowskiej 13 w Jelitkowie	350 000	887	
	Żaba Park – street workout	165 000	783	
	Świąteczne iluminacje świetlne, nowy plac zabaw do wspinaczki	599 000	389	
	Altana Edukacyjna Wielopokoleniowa „Zielona bo Strefa”	599 058	385	

Dzielnica	Nazwa projektu – kolorem niebieskim zaznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego w 2025 r.	Szacowany koszt realizacji w zł (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów	
	Gra Terenowa na Orientację Żabianka 2026 – Zabawa z Mapą	8 000	132	
	ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI			
	Zielony skwerek z kwitnącymi roślinami i wygodnymi ławkami	148 450	1226	
Ogólnomiejskie	Rowerowy górny taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)	2 000 000	5966	
	Pogotowie dla Zwierząt	559 000	5762	
	Stadion lekkoatletyczny Żabianka	2 000 000	3570	
	Bezpłatne i czyste prysznice plażowe w Brzeźnie i Jelitkowie	92 000	3080	
	Zakup nowych książek do gdańskich bibliotek – Rozwijamy pasję czytania	70 000	2631	
	Bezpieczne i zielone, rowerowe połączenie Wrzeszcza i Zaspy	788 700	2535	
	Oliwskie Skwery – projekt realizacji skwerów, parków, zieleńców	2 000 000	2173	
	Park Oruński – ogólnomiejski plac zabaw od przedszkola do seniora	1 200 000	1993	
	Gdańskie zbiorniki retencyjne: ławki bujane, hamaki i zieleń – etap 2	315 000	1888	
	Sportowe bulwary nad opływem Motławy	2 000 000	1498	
	Drewniane leżaki w Parku Oruńskim	50 000	1234	
	Dla seniora z Promyka – wsparcie na starcie!	780 000	1197	
	Plac zabaw dla dzieci w parku Jelitkowskim	405 000	1064	
	Remont schodów łączących Suchanino z Siedlcami Etap 1	747 000	1046	
	Świąteczny Jarmark na Przymorzu – magia świąt bliżej mieszkańców	200 000	1014	
	Skateplaza Przymorze – remont skateparku w parku im Reagana – etap 1	2 000 000	929	
	Centrum sportowe w Sobieszewie	2 000 000	753	
	Bezpieczne i komfortowo na plażę i molo, do szkoły, żłobka i kościoła	300 000	608	
	Program wsparcia dla osób/rodzin w Gdańsku, które adoptowały psa/kota	120 000	600	
	Umysty przyszłości	26 000	534	
	Trasa dla Malucha – Piknik rodzinny	9 900	423	
	Wiedza ratująca życie – przejścia sugerowane – kampania edukacyjna	72 875	278	
	Weekendowe zajęcia curlingu dla mieszkańców Gdańska	80 000	257	
	Warto Życ z sercem – przegonź zawał serca od przedszkola do seniora	15 000	55	
		ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI		
		Gdańsk bez śmieci – uporządkujmy nadmorskie dzielnice II	385 000	7036
		Zielony górny taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)	477 327	5905
		Zielona Oliwa – projekt przywrócenia zadrzewień przy Alei Grunwaldzkiej	477 327	4911
		Nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin – zazielenimy gdańskie ulice	450 000	4538
		Gdańskie zbiorniki retencyjne: drzewa, krzewy i kwitnące byliny	430 000	3966
		Park Oruński – zielona strefa dla dzieci i seniorów	477 007	3750
		Zielona droga do Jaru Wilanowskiego	103 000	3485
		Spacery przyrodnicze z przewodnikiem w każdej dzielnicy Gdańska	27 000	2116
		Ekologiczny Ogród Sensoryczny z Uprawami na Wysokich Grządkach	465 000	2044
		Chrońmy gdańskie drzewa	20 000	1611
		Zielony przystanek przy opływie Motławy	477 327	1424

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

PROJEKTY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO REALIZOWANE W 2025 R.

W 2025 r. zrealizowano 367 projektów z ośmiu edycji Budżetu Obywatelskiego (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 oraz 2025) z czego 119 projektów dotyczy 2025 roku. Zadaniem, których realizacja wymagała najwyższych nakładów w 2025 r. były: „Rowerowy Górny Taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)” (1 089 939 zł), „Fontanna wodna na skwerze przy Parku Brzeźnieńskim” (583 635 zł), „Park na Przymorzu Małym! Dokończenie budowy Parku przy Potoku Oliwskim – zielone miejsce dla wszystkich (rodzin, seniorów, dzieci i właścicieli psów)!” (520 290 zł), „Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (I etap - ścianka wspinaczkowa, II etap - miejsca postojowe)” (518 977 zł).

Wykonanie wydatków na Budżet Obywatelski w 2025 r.

Wyszczególnienie		Liczba projektów	Plan wydatków (na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.
Budżet Obywatelski 2025		119	24 573 763	1 987 681
w tym:	projekty ogólnomiejskie	9	4 130 477	184 741
	projekty dzielnicowe	110	17 683 875	1 802 941
rezerwa na zadania Budżetu Obywatelskiego 2025		-	2 759 411	-
Budżet Obywatelski 2024		82	15 922 139	2 881 560
w tym:	projekty ogólnomiejskie	7	3 369 550	555 245
	projekty dzielnicowe	75	12 552 589	2 326 315
Budżet Obywatelski 2023		76	11 379 502	2 966 695
w tym:	projekty ogólnomiejskie	7	2 677 222	129 458
	projekty dzielnicowe	69	8 702 280	2 837 237
Budżet Obywatelski 2022 (odtworzone zadania)		54	9 027 814	4 035 330
w tym:	projekty ogólnomiejskie	2	2 195 063	1 337 627
	projekty dzielnicowe	52	6 832 751	2 697 703
Budżet Obywatelski 2021 (odtworzone zadania)		26	4 084 033	1 901 370
w tym:	projekty ogólnomiejskie	2	351 052	48 020
	projekty dzielnicowe	24	3 732 981	1 853 350

Wyszczególnienie		Liczba projektów	Plan wydatków (na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.
Budżet Obywatelski 2020 (odtworzone zadania)		7	1 349 278	113 996
w tym:	projekty ogólnomiejskie	0	0	0
	projekty dzielnicowe	7	1 349 278	113 996
Budżet Obywatelski 2019 (odtworzone zadania)		2	527 977	518 390
	projekty ogólnomiejskie	1	9 000	0
	projekty dzielnicowe	1	518 977	518 390
Budżet Obywatelski 2018 (odtworzone zadania)		1	14 391	0
w tym:	projekty ogólnomiejskie	0	0	0
	Projekty dzielnicowe	1	14 391	0

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.

Projekty Budżetu Obywatelskiego realizowane w 2025 r.

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2025)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Kampinoskiej	14 391	0	Chełm	W planie budżetowym na 2025 r. zostały zabezpieczone środki na ewentualne potrzeby finansowe związane z dodatkowymi kosztami, takimi jak nadzory, opłaty administracyjne czy inne koszty, które ostatecznie nie były konieczne do realizacji zadania.	265 052	2018
Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (I etap – ścianka wspinaczkowa, II etap – miejsca postojowe)	518 977	518 390	Śródmieście	Zmodernizowano odcinek drogi wzdłuż ul. Tobiasza wraz z miejscami postojowymi.	754 106	2019

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2025)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku	9 000	0	Ogólnomiejski	W planie budżetowym na 2025 r. zostały zabezpieczone środki na ewentualne potrzeby finansowe związane z dodatkowymi kosztami, takimi jak nadzory, opłaty administracyjne czy inne koszty, które ostatecznie nie były konieczne do realizacji zadania.	1 898 019	2019
Sobótkowa polana – leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań – etap I	4 737	1 063	Wrzeszcz Górny	Zrealizowano umowę za przyłączenie energetyczne na terenie Sobótkowej polanie.	1 113 201	2020
Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 4.0!	695	0	Rudniki	W planie budżetowym na 2025 r. zostały zabezpieczone środki na ewentualne potrzeby finansowe związane z dodatkowymi kosztami, takimi jak nadzory, opłaty administracyjne czy inne koszty, które ostatecznie nie były konieczne do realizacji zadania.	149 000	2020
Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw – projekt – etap I	2 461	0	Wyspa Sobieszewska	W planie budżetowym na 2025 r. zostały zabezpieczone środki na ewentualne potrzeby finansowe związane z dodatkowymi kosztami, takimi jak nadzory, opłaty administracyjne czy inne koszty, które ostatecznie nie były konieczne do realizacji zadania.	200 000	2020
Zdrowa Oliwa! Pierwsza tężnia solankowa w Oliwie i wodne zamgławiacze na upalne dni	214 213	25 707	Oliwa	W planie budżetowym na 2025 r. zostały zabezpieczone środki na ewentualne potrzeby finansowe związane z dodatkowymi kosztami, takimi jak nadzory, opłaty administracyjne czy inne koszty, które ostatecznie nie były konieczne do realizacji zadania.	214 551	2020
Odkorkujemy Leśną Górę	19 944	0	Brętowo	Prowadzono prace projektowe dla remontu chodnika w pasie drogowym pomiędzy budynkami Leśna Góra 1 i 3. Ostatniego zakresu zadania nie wykonanego ze względu na kolizję z drzewem. Dokumentacja została opracowana.	476 410	2020
Remont chodników na Przymorzu Małym	887 658	28 598	Przymorze Małe	Prowadzono prace uzgodnieniowe dla remontu chodnika w ul. Krzywoustego od nr 24 w stronę dworca PKP i przebudowy sieci wodociągowej, przygotowano opis przedmiotu zamówienia do postępowania przetargowego na roboty budowlane, w grudniu 2025 r. został ogłoszony przetarg. Zadanie realizowane jest na podstawie wspólnego porozumienia z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną.	916 256	2020

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2025)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Bezpieczne chodniki i parkingi w naszej dzielnicy	219 570	58 628	Kokoszki	Wykonano II etap inwestycji tj. miejsca postojowe i wdrożono docelową organizację ruchu w ul. Banińskiej. Pozostałe środki pozostają w dyspozycji na kontynuację realizacji zadań zgodnie z harmonogramem.	347 000	2020
Fontanna wodna na skwerze przy Parku Brzeźnieńskim	583 635	583 635	Brzeżno	Wybudowano nieckę fontanny z urządzeniami obrazu wodnego, zbudowano komorę techniczną/installacyjną oraz wykonano niezbędnych przyłączy – wodociągowych, kanalizacyjnych i elektroenergetycznych, odbudowano przestrzeń wokół fontanny, w tym istniejące utwardzenie skweru, oraz odtworzono tereny zielone.	609 377	2021
Zagospodarowanie rekreacyjne wzgórza widokowego Suchanino z otwarciem punktu widokowego w ramach projektu Spojrzenie na Gdańsk	7 381	0	Suchanino	W planie budżetowym na 2025 r. zostały zabezpieczone środki na ewentualne potrzeby finansowe związane z dodatkowymi kosztami, takimi jak nadzory, opłaty administracyjne czy inne koszty, które ostatecznie nie były konieczne do realizacji zadania.	468 071	2021
Domknijmy projekt na Niedźwiedzim Szlaku, uratujmy oczko wodne Góralska	555 601	476 601	Brętowo	Zakończono budowę schodów terenowych, prowadzono prace uzgodnieniowe w zakresie budowy chodnika przy oczku wodnym.	555 601	2021
Skatepark Jar Wilanowska – etap II	200 000	0	Chełm	W planie budżetowym na 2025 r. zostały zabezpieczone środki na ewentualne potrzeby finansowe związane z dodatkowymi kosztami, takimi jak nadzory, opłaty administracyjne czy inne koszty, które ostatecznie nie były konieczne do realizacji zadania.	420 000	2021
Park Przemian, zielony park miejski przy ul. Niepołomickiej w dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe	46 584	46 584	Orunia Górna-Gdańsk Południe	Wykonano budowę ścieżki, zamontowano małą architekturę tj. ławki, kosze i nasadzono zieleń.	96 700	2021
Wspólna przestrzeń wypoczynkowo-rekreacyjna	436 326	420 336	Orunia-Św. Wojciech-Lipce	Zrealizowano prace związane z wykonaniem nawierzchni mineralnych z obrzeżami betonowymi oraz nawierzchni ze zrębków drewnianych. Przeprowadzono umocnienie skarpy faszyną, dostawę i montaż małej architektury, urządzenia zabawowego (huśtawka	506 895	2021

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2025)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
nad kanałem Raduni w św. Wojciechu i Lipcach				bocianie gniazdo) oraz oświetlenia terenu. Wykonano nasadzenia (ok. 191,49 m ²). Na terenie przy ul. Wąwóz zrealizowano podobne prace, w tym montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz huśtawki potrójnej (deska, kubekowa, bocianie gniazdo).		
Multipark Morena – wielki finał	76 410	0	Piecki-Migowo	W planie budżetowym na 2025 r. zostały zabezpieczone środki na ewentualne potrzeby finansowe związane z dodatkowymi kosztami, takimi jak nadzory, opłaty administracyjne czy inne koszty, które ostatecznie nie były konieczne do realizacji zadania.	944 700	2021
Aktywna i OKAZała Strzyża	4 364	0	Strzyża	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze.	366 492	2021
Pumptrack tor jazdy dla każdego na świeżym powietrzu	415 050	0	Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze. Realizacja zadania polega na budowie pumptracka w dzielnicy Żabianka, Wejhera, Jelitkowo, Tysiąclecia.	415 080	2021
Plac zabaw dla dzieci przy ul. Reduta Dzik (Opływ Motławy)	192 439	0	Śródmieście	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze do rozpoczęcia zadania.	195 665	2021
Multipark os. Pięć Wzgórz/os. Miłe: Porębskiego/Jaworzniaków	89 364	57 363	Ujeścisko-Łostowice	Nastąpiło rozliczenie końcowe zadania obejmującego wybudowanie strefy z urządzeniami do ćwiczeń parkour o wymiarach 10m x 15m drążki, poręcze, ścianka wysoka i średnie ścianki, słupki.	533 906	2021
Zielone płuca blokowisk Niedźwiednika	65 677	0	Brętowo	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze do realizacji zadania. Zadanie obejmuje Ogrody wodne pomiędzy placem Leśny Świat Dzieci a Małpim Gajem w strefie buforowej.	65 677	2021
PlanTy na Podwalu	104 563	0	Śródmieście	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze do realizacji zadania. Zadanie obejmuje uporządkowanie terenu, nasadzenia, zakup i montaż elementów małej architektury przy ul. Podwala Staromiejskiego.	124 461	2021
Zielony górny taras Gdańska (Jasień, Kokoski, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach	351 052	48 020	Ogólnomiejski	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze do realizacji zadania. Zadanie obejmuje wykonanie nasadzeń zieleni oraz montaż elementów małej architektury w Parku Wytchnieniowym przy ul. Niedziałkowskiego. Dodatkowo prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze do realizacji podzadań oraz wykonano zagospodarowanie terenu wokół ogrodu deszczowego w Klukowie, zaprojektowano i zazieleniono ulicę Koziorożca w	360 000	2021

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2025)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
				Osowej. Zadanie obejmuje zaprojektowanie i zazielenienie przestrzeni nad zbiornikiem Jabłoniowa w Jasieniu, kontynuację prac w Zieleńcu Gostyńska, Smęgorzynie, Kokoszkach, na Łące Maternusa w Matarni oraz na zieleńcu sąsiedzkim Złota Karczma przy osiedlu Złota Karczma w Matarni.		
Miejskie przestrzenie na festyny dzielnicy, imprezy osiedlowe i rekreację – Gdańsk Południe/Maćkowy	38 773	0	Orunia Górna-Gdańsk Południe	Niewydatkowanie środków w 2025 r. wynika z aktualnego stanu realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego oraz przesunięcia części wydatków na kolejne lata budżetowe. Środki pozostają w dyspozycji na kontynuację realizacji zadań zgodnie z harmonogramem.	309 002	2021
Zielony park os. Pięć Wzgórz/os. Miłe (Porębskiego/Jaworzniaków)	6 846	0	Ujeścisko-Łostowice	Niewydatkowanie środków w 2025 r. wynika z aktualnego stanu realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego oraz przesunięcia części wydatków na kolejne lata budżetowe. Środki pozostają w dyspozycji na kontynuację realizacji zadań zgodnie z harmonogramem.	80 000	2021
Superławka – przystanek autobusowy Gdańsk Hucisko Skwer Cz. Niemena	24 588	0	Śródmieście	Zamontowano ławkę przy przystanku autobusowym Gdańsk – Hucisko – Skwer Cz. Niemena.	30 000	2021
Remont chodnika wzdłuż ulicy Śląskiej na odcinku między ul. Szczecińską a ul. Krynicką	428 252	21 525	Przymorze Małe	Prowadzono prace uzgodnieniowe w zakresie dokumentacji projektowej dla remontu chodnika wzdłuż ulicy Śląskiej na odcinku między ul. Szczecińską a ul. Krynicką. Zadanie realizowane jest na podstawie wspólnego porozumienia z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną pn.: Przebudowa sieci wodociągowej DN100 żel i DN150 AC w dzielnicy Przymorze Małe w ul. Śląskiej wraz z remontem chodnika wzdłuż ul. Śląskiej między ul. Szczecińską a ul. Krynicką.	428 252	2021
Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarza – etap I	108 523	108 523	Rudniki	Wykonano ścieżki, kładki, nawierzchnie bezpieczne, zabawki, nasadzenia niskiej i wysokiej zieleni na placu przy ul. Gdańskiego Kolejarza.	108 523	2021
Piękny i przydatny ogród deszczowy w Parku Steffensów – niecka wschodnia	56 144	0	Aniołki	Ze względów proceduralnych zadanie nie zostało zrealizowane.	56 144	2021

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2025)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Obrońców Wybrzeża – zielona aleja Przymorza	58 418	26 419	Przymorze Wielkie	Nasadzenie krzewów i bylin. Zadanie obejmuje przygotowanie podłoża, posadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją, ściółkowanie zrębką.	130 000	2021
Odnowienie zniszczonej zieleni w naszej dzielnicy	85 361	0	Przymorze Małe	Zadanie niezrealizowane. Planowana realizacja w 2026 r. Nasadzenie drzew, krzewów i bylin. Zadanie obejmuje przygotowanie podłoża, posadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją, ściółkowanie zrębką, montaż małej architektury.	91 511	2021
Zielone Suchanino	68 895	53 654	Suchanino	Nasadzenie krzewów i bylin. Zadanie obejmuje przygotowanie podłoża, posadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją, ściółkowanie zrębką.	75 445	2021
Zielony Wrzeszcz Dolny	79 787	58 710	Wrzeszcz Dolny	Nasadzenie krzewów i bylin. Zadanie obejmuje przygotowanie podłoża, posadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją, ściółkowanie zrębką.	116 473	2021
Miejska Galeria Kosycarzy – cz. 1	55 420	55 420	Śródmieście	Uhonorowanie zmarłego gdańskiego fotografa Macieja Kosycarza oraz uatrakcyjnienie przestrzeni miejskiej	55 420	2022
Zagospodarowanie pasów zieleni przyulicznej – Wilanowska, Rogalińska, Nieborowska	195 464	46 085	Chełm	Nasadzenie krzewów i bylin. Zadanie obejmuje przygotowanie podłoża, posadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją, ściółkowanie zrębką.	200 000	2022
Budki lęgowe dla ptaków Jasień	2 304	2 304	Jasień	Wykonano oczyszczenie budek.	18 497	2022
Nasadzenia roślinności w przestrzeni przyulicznej ul. Łowickiej	51 463	25 481	Krakowiec-Górki Zachodnie	Nasadzenie krzewów i bylin. Zadanie obejmuje przygotowanie podłoża, posadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją, ściółkowanie zrębką.	51 463	2022
Zielony Trójkąt zielony	24 167	0	Młyniska	Zadanie niezrealizowane. Nasadzenie krzewów i bylin. Zadanie obejmuje przygotowanie podłoża, posadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją, ściółkowanie zrębką oraz 12-miesięczną pielęgnacją roślin.	24 167	2022
Zielona Wyzwolenia	40 423	0	Nowy Port	Nasadzenie krzewów i bylin. Zadanie obejmuje przygotowanie podłoża, posadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją, ściółkowanie zrębką.	150 731	2022

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2025)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Budki lęgowe dla ptaków Oliwa	2 307	2 307	Oliwa	Dział Utrzymania Drzewostanu w ramach zadania BO wykonał oczyszczenie budek w 2025 r.	18 500	2022
Budki lęgowe dla ptaków Osowa	2 307	2 307	Osowa	Dział Utrzymania Drzewostanu w ramach zadania BO wykonał oczyszczenie budek w 2025 r.	18 500	2022
Kolorowe Przymorze Małe – Łąki Kwietne	99 846	0	Przymorze Małe	Utworzenie łąki kwietnej z siewu. Nasadzenia bylin.	99 846	2022
Ptasie Osiedle	2 307	2 307	Przymorze Wielkie	Utworzenie „ptasiego osiedla”, tj. zespołu miejsc sprzyjających bytowaniu i lęgom ptaków na terenie dzielnicy. W ramach zadania planuje się montaż budek lęgowych dla różnych gatunków ptaków, instalację karmników oraz wykonanie nasadzeń roślinności sprzyjającej ptakom (krzewy owocujące, rośliny zapewniające schronienie i pokarm).	18 500	2022
Budki lęgowe dla ptaków Siedlce	2 307	2 307	Siedlce	Dział Utrzymania Drzewostanu w ramach zadania BO wykonał oczyszczenie budek w 2025 r.	18 500	2022
Zielona Strzyża	9 762	0	Strzyża	Nasadzenie krzewów i bylin. Zadanie obejmuje przygotowanie podłoża, posadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją, ściółkowanie zrębką.	30 000	2022
Budki lęgowe dla ptaków Wrzeszcz Dolny	4 614	2 307	Wrzeszcz Dolny	Dział Utrzymania Drzewostanu w ramach zadania BO wykonał oczyszczenie budek w 2025 r.	20 807	2022
Nowogródzka – renowacja i modernizacja terenu zielonego	107 732	27 957	Wzgórze Mickiewicza	Nasadzenie krzewów i bylin. Zadanie obejmuje przygotowanie podłoża, posadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją, ściółkowanie zrębką.	107 732	2022
Pielęgnacja starodrzewów i nowe nasadzenia przy ulicach Toruńska, Kamienna Grobla	39 694	0	Śródmieście	Weryfikacja zasobu dendrologicznego.	133 965	2022
Budki lęgowe dla ptaków Żabianka	2 307	2 307	Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia	Dział Utrzymania Drzewostanu w ramach zadania BO wykonał oczyszczenie budek w 2025 r.	18 500	2022

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2025)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Przywrócenie terenów zielonych Letnicy – usunięcie nielegalnych wysypisk śmieci i odpadów	1 030	1 030	Letnica	Mechaniczne i ręczne usunięcie opadów. Wywóz i zagospodarowanie zgodnie z przepisami.	23 000	2022
Tetmajera – uczynimy przyjaznym najpopularniejszy przystanek tramwajowy okolicy	6 540	0	Oliwa	Zostało wykonane obniżenie krawężników.	14 998	2022
Innowacyjne „zielone” wyspy spowalniające ruch i poprawiające bezpieczeństwo na ulicy Żuławskiej	5 944	0	Orunia-Św. Wojciech-Lipce	Zadanie na podstawie projektu zostało wykonane.	29 999	2022
Wronia Górka Bez Barier – uporządkowanie i zagospodarowanie dojścia na Wronią Górkę od ul. Wroniej	318 822	0	Aniołki	Zostały ogłoszone postępowania przetargowe na realizację robót budowlanych dla uporządkowania i zagospodarowania dojścia na Wronią Górkę od ul. Wroniej Pierwsze postępowanie zostało unieważnione, na podstawie przeprowadzonego drugiego postępowania został wybrany Wykonawca robót budowlanych.	360 642	2022
Odbudowa historycznego pomostu nad Stawem Łabędzim w Parku Oliwskim	184 970	0	Oliwa	Prowadzono prace przygotowawcze i uzgodnienia, a także rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie obejmuje odbudowę historycznego pomostu nad Stawem Łabędzim w Parku Oliwskim.	185 000	2022
Świetliki Optywu Motławy – instalacja latarni	106 325	106 318	Olszynka	Przeprowadzono zakup i montaż ośmiu lamp wraz z pracami ziemnymi w rejonie ul. Pustej i Na Szańcach.	373 237	2022
Zielone serce dzielnicy Piecki-Migowo – Park Morena-Rakoczego. Ogólnodostępny Park pomiędzy Galerią Morena,	578 539	31	Piecki-Migowo	Prowadzono prace przygotowawcze i uzgodnienia, opracowano dokumentację projektową oraz wydano środki finansowe na opinię o pochodzeniu gleby. Zakres obejmuje stworzenie parku i parku leśnego na terenie lasu na gdańskiej Morenie, pomiędzy Lidlem, Kościołem Bożego Ciała i Galerią Morena, poprzez wytyczenie ciągu pieszego zarówno w lasu/parku, jak i zapewnienie swobodnego dojścia od ulic	579 229	2022

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2025)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Lidlem oraz Kościołem Bożego Ciała.				Rakoczego do Piecowskiej, a także zakup i montaż elementów małej architektury oraz oświetlenie terenu poza częścią leśną.		
Park na Przymorzu Małym! Dokończenie budowy Parku przy Potoku Oliwskim – zielone miejsce dla wszystkich (rodzin, seniorów, dzieci i właścicieli psów)!	520 300	520 290	Przymorze Małe	Wykonano prace, obejmujące montaż oświetlenia wzdłuż chodnika od ul. Chłopskiej do stawu Subistawa (w tym oświetlenie istniejącego wybiegu dla psów), budowę chodnika od mostku przy ul. Poznańskiej do placu zabaw przy ul. Rzepichy oraz od ul. Kupały do grobli przy stawie Subistawa, a także ustawienie skrzynki elektrycznej.	560 962	2022
Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarza – etap II	49 660	49 660	Rudniki	Wykonano ścieżki, kładki, nawierzchnie bezpieczne, zabawki na placu na Gdańskiego Kolejarza.	49 660	2022
Rozbudowa Centrum Rekreacyjno-Krajobrazowego Winna Góra w ramach Projektu GDAŃSKIE SZLAKI KRAJOBRAZOWE	120 000	0	Siedlce	Prowadzono prace przygotowawcze i uzgodnienia oraz rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. Zakres obejmuje uporządkowanie terenu, budowę ścieżek oraz nasadzenia na terenie Winnej Góry.	120 000	2022
Naturalny plac zabaw, przestrzeń do wypoczynku na Stogach	151 771	151 771	Stogi	Wykonano budowę wyjątkowego placu zabaw w oparciu o elementy naturalne, takie jak tunel, szałas, tor przeszkód z drewnianych pni, ławki wokół drzew, oświetlenie boiska oraz modernizacja drogi dojazdowej przy ul. Stryjewskiego 28, na terenie Szkoły Podstawowej nr 11.	351 400	2022
Plac Rekreacyjny dla mieszkańców w ramach zagospodarowania Strefy Buforowej – Zadanie 1	4 417	0	VII Dwór	W planie budżetowym na 2025 r. zostały zabezpieczone środki na ewentualne potrzeby finansowe związane z dodatkowymi kosztami, takimi jak nadzory, opłaty administracyjne czy inne koszty, które ostatecznie nie były konieczne do realizacji zadania.	229 570	2022
Oświetlenie parku na Biskupiej Górze	155 472	155 472	Śródmieście	Zadanie zakończono. zakupiono i zamontowano 12 stylizowanych lamp oraz wykonano roboty ziemne na terenie Biskupiej Górki.	189 951	2022

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2025)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Skatepark dla młodzieży. Wreszcie na Niedźwiedniku!	274 097	0	Brętowo	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze do rozpoczęcia zadania. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie skateparku w okolicy przystanku PKM.	289 597	2022
Zielone Strefy Sportu i Rekreacji – Street Workout nad zbiornikiem retencyjnym Jasień oraz park kieszonkowy na osiedlu Wiszące Ogrody	327 053	298 002	Jasień	Zadanie zakończono. zrealizowano budowę street workout nad zbiornikiem retencyjnym Jasień oraz park kieszonkowy na osiedlu Wiszące Ogrody.	458 851	2022
Teren sportowy dla nowej Letnicy	10 000	0	Letnica	Prowadzono prace uzgodnieniowe związane z przygotowaniem realizacji zadania. Zadanie obejmuje nasadzenia przy Stadionie Pokoleń Lechii Gdańsk.	271 419	2022
Altanki na Osowej	40 000	35 000	Osowa	Zrealizowano zakup i montaż altanki w Parku Chirona.	40 000	2022
Skatepark miejsce do spędzania aktywnie wolnego czasu młodzieży	548 433	430 685	Przeróbka	Prowadzono prace związane z budową skateparku, zakupu i montażu małej architektury przy ul. Lenartowicza.	578 015	2022
Przyjazna i Aktywna Strzyża	113 482	50 028	Strzyża	Prowadzono prace związane z realizacją zadania, polegające na modernizacji placów zabaw na pl. Maczka i pl. Piłsudskiego; wykonaniu Sadu miejskiego poprzez nasadzenia, wykonaniu alejki, ogrodzeniu terenu w sąsiedztwie placu zabaw w rejonie Kiepur; zakupie i montażu zestawu do ćwiczeń z drążkami na OKAZalej Strzyży; wykonaniu skateparku na pl. Piłsudskiego oraz zakupie i montażu huśtawki dla dorosłych w sąsiedztwie placu zabaw na pl. Piłsudskiego.	232 945	2022
Rowerowy raj dla mieszkańców: os. Pięc Wzgórz/os. Miłe	486 204	0	Ujeścisko-Łostowice	Realizacja zadania w zakresie budowy toru rowerowego została wstrzymana ze względu na kolizję z Parkiem Południowym. W celu realizacji inwestycji podjęto decyzję, że opracowanie dokumentacji projektowej będzie realizowane w ramach Parku Południowego przez Gdański Zarząd Zieleni, natomiast roboty budowlane są planowane przez Dyрекcje Rozbudowy Miasta Gdańska.	589 770	2022

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2025)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Plac zabaw dla dzieci przy ul. Reduta Dzik opływ Motławy	59 805	0	Śródmieście	Rozpoczęto prace obejmujące wykonanie ogrodzenia, nawierzchni bezpiecznej, zakup i montaż urządzeń zabawowych przy ul. Reduta Dzik.	60 000	2022
Plenerowa strefa relaksu i zabawy dla dzieci, dorosłych i seniorów	370 222	111 682	Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia	Rozpoczęto prace obejmujące zakup i montaż urządzenia zabawowego ze zjeżdżalnią i elementami wspinaczkowymi wraz z nawierzchnią bezpieczną, zabawki edukacyjne z informacjami na temat flory i fauny w Parku Przymorze, stół piknikowy z szachownicą, ścieżka pieszka o nawierzchni mineralnej, uporządkowanie zieleni, nasadzenia, zakup i montaż małej architektury w Parku Przymorze.	403 082	2022
Zielona Wronia	23 291	0	Aniołki	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze do realizacji zadania Realizacja zadania polega na uporządkowaniu terenu, nasadzeniu zieleni oraz zakupie i montażu elementów małej architektury przy ul. Wroniej.	59 747	2022
Zielona Strzyża	34 236	32 000	Strzyża	Uporządkowano teren, nasadzono zieleni oraz zakupiono i zamontowano elementy małej architektury przy ul. Kiepurzy, al. Wojska Polskiego.	34 236	2022
Zielone torowisko tramwajowe – trawiasty dywan na ul. Mazurskiej	90 654	0	Brzeźno	Niewydatkowanie środków w 2025 r. wynika z aktualnego stanu realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego oraz przesunięcia części wydatków na kolejne lata budżetowe. Środki pozostają w dyspozycji na kontynuację realizacji zadań zgodnie z harmonogramem.	90 709	2022
Park kieszonkowy – Bluszczowa/Letnia	43 748	43 748	Olszynka	Uporządkowano teren, nasadzono zieleni oraz zakupiono i zamontowano elementy małej architektury przy ul. Bluszczowej, Letnia.	55 741	2022
Park Przemian etap II	107 550	47 629	Orunia Górna-Gdańsk Południe	Odstąpiono od umowy z Wykonawcą ze względu na brak możliwości realizacji we wskazanym terenie z uwagi na zmienione warunki gruntowo-wodne. W wyniku zabudowy przyległych działek i zasypania na prywatnych działkach rowu melioracyjnego teren, na którym miał powstać Park Przemian, stał się zlewnią wód co w znaczący sposób zmieniło warunki gruntowo-wodne. Rada dzielnicy wskazała nową lokalizację tj. plac sąsiedzki przy ul. Przemian, gdzie mają zostać ustawione zakupione zabawki i ławki. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji i montaż elementów placu zabaw przy ul. Przemian.	122 900	2022
Jednoróżca – zielona odNOWA!	52 463	52 463	Osowa	Uporządkowano teren, nasadzono zieleni oraz zakupiono i zamontowano elementy małej architektury przy ul. Jednoróżca.	52 463	2022

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2025)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Pusty Staw Stogi - sport, rekreacja, wypoczynek	157 717	71 173	Stogi	Prowadzono prace związane z realizacją zadania tj. uporządkowanie terenu, nasadzenia oraz zakup i montaż elementów małej architektury na terenie Pustego Stawu.	157 717	2022
Ogród Deszczowy w parku przy ulicach Ciasnej, Kartuskiej i Malczewskiego	157 830	154 057	Siedlce	Zrealizowano budowę ogrodu deszczowego przy ul. Ciasnej, Kartuskiej, Malczewskiego poprzez posadzenie 675 bylin oraz 270 krzewów i pnączy, co stworzyło ogród o pojemności retencyjnej 10,5 m ³ .	157 830	2022
Piękne zieleńce we Wrzeszczu	11 345	10 462	Wrzeszcz Górny	Zadanie zakończono. prowadzono prace związane z realizacją zadania, polegające na uporządkowaniu terenu oraz nasadzeniu zieleni na skwerach znajdujących się przy ul. Do Studzienki (okolice DH Jantar), Waryńskiego oraz Dmowskiego (okolice dworca PKP Przestrzeń).	123 000	2022
Zielony park os. Pięć Wzgórz i os. Miłe	34 362	34 361	Ujeścisko-Łostowice	Wybudowano ścieżkę rekreacyjną, zakupiono i zamontowano stół do chińczyka i piłkarzyków, zakupiono i zamontowano leżaki, ławki, kosze oraz nasadzono zieleń.	138 000	2022
Mieszkańcy już w ten skwer Niedźwiednika inwestują. Doceńmy to i pomóżmy!	72 399	72 399	Brętowo	Zakończono prace w zakresie budowy chodnika i schodów terenowych wraz z montażem ławek, koszy na śmieci i budową oświetlenia przy ul. Niedźwiednik i ul. Góralskiej.	72 399	2022
Dokończenie projektu z BO 2017 – wysoka zieleń na placu przy Al. Jana Pawła II / ul. Meissnera	38 000	20 250	Zaspa Rozstaje	Zadanie polegające na pielęgnacji zieleni wysokiej przy Al. Jana Pawła II.	116 043	2022
ZIELONY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) – 6 zieleńców w 4 dzielnicach – po raz drugi!	504 000	247 688	Ogólnomiejski	Wykonano uzgodnienia i prace przygotowawcze do realizacji podzadań oraz wykonano zagospodarowanie terenu wokół ogrodu deszczowego w Klukowie, zaprojektowano zieleńce w ulicy Koziorożca w Osowej. Zadanie obejmuje zaprojektowanie przestrzeni nad zbiornikiem Jabłoniowa w Jasieniu, kontynuację prac w Zieleńcu Gostyńska, w Smęgorzynie, w Kokoszkach, na Łące Maternusa w Matarni oraz na zieleńcu sąsiedzkim Złota Karczma przy osiedlu Złota Karczma w Matarni.	504 000	2022
Bezpieczna droga rowerem ul. Gdańską od ul. Łozy do wjazdu Biedronka	348 140	78 105	Brzeźno	Prowadzono uzgodnienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi rowerowej ul. Gdańską łącznie z zadaniem edycji BO 2023 pn.: ul. Gdańska-bezpieczna dla rowerów i pieszych. Zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia	357 365	2022

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2025)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
				z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z budową drogi rowerowej i chodnika w ul. Gdańskiej.		
Remont / wymiana nawierzchni jezdni i chodników, stworzenie miejsc parkingowych	585 506	0	Chełm	Został złożony wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania w ramach programu Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 ze względu na wysoki kosztorys inwestycji wykraczający poza budżet zadania BO.	645 091	2022
Rowerowy Górny Taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)	1 691 063	1 089 939	Ogólnomiejski	Została wybudowana droga rowerowa wraz z odwodnieniem i oświetleniem tzw. ul. Nowa Spadochroniarzy pomiędzy ul. Radiową i Telewizyjną.	2 000 000	2022
Ogólnodostępne słupy ogłoszeniowe we Wrzeszczu Górnym	30 000	0	Wrzeszcz Górny	Trwały uzgodnienia związane z ustaleniem lokalizacji. Planowane do realizacji w 2026 r.	30 000	2023
Aleja drzew wzdłuż ścieżki rowerowej na ulicy Pomorskiej	22 846	14 179	Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia	Nasadzenia zieleni wysokiej z 3-letnia pielęgnacją.	98 999	2023
Czy to drzewo? Czy to pnącze? Odporne i efektowne	59 000	49 220	Wrzeszcz Górny	Wykonano 40 m ² rozbruków z nasadzeniami drzew, krzewów i bylin. Zmiana zagospodarowania terenu, wykonanie nasadzeń i dodanie elementów małej architektury, w celu stworzenia przyjaznej przestrzeni publicznej, poprawy estetyki otoczenia, pozytywnego wpływu na lokalną retencję wód opadowych.	59 000	2023
Domki dla jeży w Parku Oruńskim	562	0	Orunia-Św. Wojciech-Lipce	Zakup i ustawienie domków dla jeży.	1 000	2023
Jar Wilanowski bardziej parkowy	139 820	55 447	Chełm	Nasadzenie drzew, krzewów i bylin. Zadanie obejmuje przygotowanie podłoża, posadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją, ściółkowanie zrębką oraz 12-miesięczną pielęgnacją roślin.	150 000	2023
Łąka kwietna na granicy Parku Jana Pawła II	4 801	0	Zaspa Rozstaje	Wykonanie łąki kwietnej z siewu.	59 999	2023

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2025)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Przyjazna i Aktywna Strzyża	152 910	0	Strzyża	Zrealizowano. Nasadzenie krzewów i bylin. Zadanie obejmuje przygotowanie podłoża, posadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją, ściółkowanie zrębka oraz 12-miesięczną pielęgnację roślin.	166 910	2023
Przystanek w cieniu drzew	30 000	29 886	Wrzeszcz Górny	Zmiana zagospodarowania terenu, wykonanie nasadzeń i dodanie elementów małej architektury, w celu stworzenia przyjaznej przestrzeni publicznej, poprawy estetyki otoczenia, pozytywnego wpływu na lokalną retencję wód opadowych.	30 000	2023
Rewaloryzacja zieleni Starego Chełmu – rondo Anny Piaseckiej	54 000	48 937	Chełm	Wykonano rozbruk z nasadzeniami drzew, krzewów i bylin. Demontaż fragmentów nawierzchni utwardzonych, zagospodarowanie terenu zieleni wokół ronda, prace z zakresu zieleni retencyjnej w celu poprawienia jakości w przestrzeni publicznej.	54 000	2023
Rewitalizacja zieleni w Dzielnicy	79 563	60 666	Młyniska	Zrealizowano częściowo. Dokumentacja projektowa nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej.	86 918	2023
Spacer po terenach zielonych zamiast nielegalnego wyrzucania śmieci	25 844	0	Brzeźno	Zrealizowano częściowo. Oczyszczono teren ze śmieci.	78 199	2023
Stworzenie Przestrzeni Rekreacyjno-Wypoczynkowej	117 000	0	Wyspa Sobieszewska	Zadanie niezrealizowane. Planowana realizacja 2026 r. Nasadzenie drzew, krzewów i bylin. Zadanie obejmuje przygotowanie podłoża, posadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją, ściółkowanie zrębka oraz 12-miesięczną pielęgnację roślin.	117 000	2023
Więcej zieleni na Przymorzu Małym (drzewa i krzewy na całej dzielnicy)	11 724	11 724	Przymorze Małe	Nasadzenie drzew, krzewów i bylin. Zadanie obejmuje przygotowanie podłoża, posadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją, ściółkowanie zrębka oraz 12-miesięczną pielęgnację roślin.	106 720	2023
Zagospodarowanie skarp	50 000	36 858	Wzgórze Mickiewicza	Nasadzenie krzewów i bylin. Zadanie obejmuje przygotowanie podłoża, posadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją, ściółkowanie zrębka oraz 12-miesięczną pielęgnację roślin.	50 000	2023
Zagospodarowanie zielenią dzikiego wysypiska śmieci – Bitwy pod Lenino	50 000	21 190	Chełm	Nasadzenie krzewów i bylin. Montaż paneli z bluszczem. Zadanie obejmuje przygotowanie podłoża, posadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją, ściółkowanie zrębka oraz 12-miesięczną pielęgnację roślin.	50 000	2023

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2025)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Zielona Aktywna Matarnia – Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	70 780	28 132	Matarnia	Wykonanie ścieżek gliniasto- żwirowych, dostawa i montaż ławek i ławki bujanej, nasadzenia drzew, krzewów i bylin. Demontaż starego ogrodzeniowa i montaż nowego.	70 780	2023
Zielona skarpa przy Hausbrandta	37 000	27 620	Piecki-Migowo	Nasadzenie krzewów i bylin. Zadanie obejmuje przygotowanie podłoża, posadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją, ściółkowanie zrębką oraz 12-miesięczną pielęgnacją roślin.	37 000	2023
Zielona Strzyża	1 735	0	Strzyża	Zrealizowano częściowo. Zrealizowano nasadzenie krzewów i bylin. Zadanie obejmuje przygotowanie podłoża, posadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją, ściółkowanie zrębką oraz 12-miesięczną pielęgnacją roślin.	67 639	2023
Zielone Lawendowe Wzgórze – Sadzimy drzewa między SP 6 a Przedszkolem 68	7 243	7 243	Jasień	Zrealizowano. Nasadzenie krzewów i bylin. Zadanie obejmuje przygotowanie podłoża, posadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją, ściółkowanie zrębką oraz 12-miesięczną pielęgnacją roślin.	50 000	2023
Zielone serca dzielnicy: Piecki Migowo, Chełm, Orunia Górna	25 831	25 831	Ogólnomiejski	Nasadzenie drzew, krzewów i bylin. Zadanie obejmuje przygotowanie podłoża, posadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją, ściółkowanie zrębką oraz 12-miesięczną pielęgnacją roślin.	46 500	2023
Zielone ulice Nowego Portu	81 808	0	Nowy Port	Nasadzenie krzewów i bylin. Zadanie obejmuje przygotowanie podłoża, posadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją, ściółkowanie zrębką oraz 12-miesięczną pielęgnacją roślin.	81 808	2023
Zwiększenie bezpieczeństwa na schodach łączących Suchanino i Siedlce	1 500	557	Ogólnomiejski	Montaż na lampach oznaczeń kolorystycznych ciągów pieszych.	1 500	2023
Naprawa jezdni i chodników w dzielnicy Młyniska	222 932	0	Młyniska	Wykonano remont nawierzchni i chodników od ul. Reja.	253 340	2023
Remont górnego fragmenty chodnika na Migowskiej	80 000	0	Wrzeszcz Górny	Odcinkowe naprawy zostały wykonane.	80 000	2023

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2025)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Świąteczna choinka z iluminacją świetlną przy Zbiorniku Augustowska	13 426	0	Orunia Górna-Gdańsk Południe	Włączono iluminacje świąteczne.	29 999	2023
IV etap – Strefa Sportu Rekreacji i Zabaw w SP 48 i Przedszkole nr 5	365 460	0	Zaspa Rozstaje	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze. Zakres obejmuje dostawę i montaż urządzeń zabawowych, toru do gry w bule na terenie Szkoły Podstawowej nr 48 oraz zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, renowację elementów małej architektury, montaż ławek na terenie Przedszkola nr 5.	386 566	2023
Zielona rekreacja na kompleksie sportowym część 3	834	0	Zaspa Młyniec	Niewydatkowanie środków w 2025 r. wynika z aktualnego stanu realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego oraz przesunięcia części wydatków na kolejne lata budżetowe. Środki pozostają w dyspozycji na kontynuację realizacji zadań zgodnie z harmonogramem.	96 516	2023
Aktywna Matarnia – Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	157 565	156 565	Matarnia	Wybudowano kolejny odcinek chodnika w ul. Telewizyjnej w stronę obwodnicy, zainstalowano lampy w Parku Łąka Maternusa, wyremontowano chodnik w ul. Złota Karczma.	283 118	2023
Doświetlenie przejść dla pieszych na Przymorzu Wielkim	32 435	0	Przymorze Wielkie	Zadanie zakończone, wykonano doświetlenie 3 przejść w ul. Kaczyńskiego i w ul. Kołobrzeskiej.	113 000	2023
Ekologiczne miejsca postojowe z ogrodem deszczowym przy Małomiejskiej	339 525	0	Orunia-Św. Wojciech-Lipce	Prowadzono prace uzgodnieniowo -przygotowawcze. Zakres obejmuje realizację ogrodu deszczowego wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Małomiejskiej.	393 760	2023
Ławki sensoryczne i uniwersalne ławki miejskie w gdańskich parkach	61 916	47 970	Ogólnomiejski	Nastąpiła dostawa ławek z montażem w Parku Millenium. Pozostała po realizacji kwota zostanie wykorzystana w 2026 r. na zakup ławek.	210 001	2023
Oświetlenie ulicy Góreckiej do przystanku	142 190	0	Krakowiec-Górki Zachodnie	Wykonano prace budowlane w zakresie oświetlenia ul. Góreckiej do przystanku.	200 000	2023
Pierwsza ławka solarna w Gdańsku	35 000	18 327	Letnica	Zamontowano ławkę solarną wyposażoną w panele fotowoltaiczne z możliwością ładowania urządzeń mobilnych.	35 000	2023

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2025)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Rewitalizacja Placu na Gdańskiego Kolejarza – etap III	51 569	51 569	Rudniki	Wykonano zagospodarowanie terenu na placu Gdańskiego Kolejarza.	51 569	2023
Stogi Pusty Staw	153 883	0	Stogi	Prowadzono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. Zadanie obejmuje likwidację istniejącego, niszczonego boiska, przygotowanie odpowiedniej, naturalnej nawierzchni pod leśny plac zabaw oraz wyznaczenie ścieżek na terenie wokół Pustego Stawu.	344 883	2023
Wybieg dla psów Przymorze Wielkie – rewitalizacja / miejsce treningowe	39 729	0	Przymorze Wielkie	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze do rozpoczęcia zadania. Zadanie obejmuje rewitalizację wybiegu dla psów przy ul. Opolskiej.	61 869	2023
3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki – kontynuacja	46 438	0	Kokoszki	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze do rozpoczęcia zadania.	344 650	2023
Gdańsk-Południe Dwie Przestrzenie Sportowo-Rekreacyjne	127 895	0	Orunia Górna-Gdańsk Południe	Prowadzono prace uzgodnieniowe związane z przygotowaniem realizacji zadania. Zadanie obejmuje na terenie przy ul. Podleckiego budowę ścieżek, zakup i montaż zestawu zabawowego ze ścianką wspinaczkową i zjeżdżalnią oraz hamakiem w formie piramidy wspinaczkowej, nasadzeń zieleni, altany, zakup i montaż małej architektury, zakup i montaż murowanego grilla paleniskowego na stopach fundamentowych ze ścianami z cegły pełnej i szamotowej z paleniskiem. Zagospodarowanie terenu przy ul. Srebrnej obejmuje budowę ścieżek, zakup i montaż namiotów tipi, stojaków rowerowych, budowę placu zabaw poprzez m.in zakup i montaż urządzeń zabawowych, zestawu sprawnościowego, bujaków, huśtawek, zjeżdżalni rurowej, równoważni linowej, siatki wspinaczkowej; zakup i montaż małej architektury, nasadzenia.	649 216	2023
2 Etap skweru wypoczynkowego za przychodnią Kwitnące Wiśnie	50 084	37 879	Przymorze Wielkie	Prowadzono nasadzenia, zakup i montaż elementów małej architektury przy ul. Jagiellońskiej.	200 001	2023

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2025)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Modernizacja placu zabaw przy ul. Michałowskiego i wzgórzu Lagry	35 442	25 141	VII Dwór	Zrealizowano zakup i montaż elementów zabawowych dla dzieci, uporządkowanie terenu, zakup i montaż małej architektury przy ul. Michałowskiego.	258 713	2023
Modernizacja placu zabaw przy ul. Na Zaspę	270 257	237 329	Nowy Port	Prowadzono prace związane z realizacją zadania. Zadanie obejmuje zakup i montaż urządzeń zabawowych i nawierzchni bezpiecznej, modernizację ogrodzenia, małą architekturę na placu zabaw przy ul. Na Zaspę.	293 050	2023
Ninja Park Przymorze	15 595	0	Przymorze Wielkie	W planie budżetowym na 2025 r. zostały zabezpieczone środki na ewentualne potrzeby finansowe związane z dodatkowymi kosztami, takimi jak nadzory, opłaty administracyjne czy inne koszty, które ostatecznie nie były konieczne do realizacji zadania.	350 001	2023
Ninja Park Przymorze Małe	325 042	0	Przymorze Małe	Prowadzono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. Zadanie obejmuje zakup i montaż konstrukcji Ninja Parku, ogrodzenia i elementów małej architektury przy ul. Krzywoustego.	350 001	2023
Nowy skatepark dla Wrzeszcza z koszem do gry w Parku na Strzyżą	544 478	0	Wrzeszcz Dolny	Prowadzono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania.	600 000	2023
Plac zabaw	206 278	195 678	Rudniki	Wykonano postawienie nowej piaskownicy, huśtawek, domku ze zjeżdżalnią przy ul. Rudniki.	206 278	2023
Remont i modernizacja placu zabaw przy ulicy Jacka Soplicy	207 886	207 886	Wzgórze Mickiewicza	Zrealizowano zakup i montaż urządzeń zabawowych dla dzieci, oczyszczono i wymieniono nawierzchnię bezpieczną, dokonano nasadzeń na terenie placu zabaw przy ul. Jacka Soplicy.	227 291	2023
Sąsiedzka strefa wypoczynku – Park Rekreacyjny przy Liszta	595 772	0	Suchanino	Prowadzono prace przygotowawcze i uzgodnieniowe, wybrano wykonawcę robót budowlanych. Zadanie obejmuje oczyszczenie i ukształtowanie terenu, zasianie trawników, ułożenie ścieżek, dojść, zejść ze skarpy w dół, wykonanie miododajnej rabaty, zakup i ustawienie hoteli dla owadów, zakup i montaż pergoli oraz obsadzenie jej roślinnością, zakup i montaż stołu do ping-ponga, zakup i montaż ławek, zakup i montaż stołów do gier, montaż oświetlenia, nasadzenia przy ul. Liszta.	620 153	2023

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2025)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Więcej zabawy na Podleśnej Polanie – modernizacja placów zabaw	387 850	348 989	Wrzeszcz Górny	Prowadzono prace związane z realizacją zadania. Zadanie obejmuje powiększenie placu zabaw dla najmłodszych dzieci poprzez przygotowanie terenu i montaż ogrodzenia, montaż urządzeń, montaż małej architektury i tablic, budowę ogrodu deszczowego, nasadzenia na Podleśnej Polanie.	417 102	2023
Wodno-naturalny plac zabaw na Nabrzeżu Szyprów	245 427	0	Przeróbka	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze do rozpoczęcia zadania. Zadanie obejmuje wykonanie ścieżek z nawierzchni gliniasto-żwirowej, wykonanie nawierzchni bezpiecznej ze zmiękczonej zrębków drewnianych, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku, nasadzenia, montaż urządzeń zabawowych, doprowadzenie wody do urządzeń zabawowych na Nabrzeżu Szyprów.	248 133	2023
Skwer Przebiśniewowa Etap 2 – Miejsce relaksu dla Mieszkańców	9 836	0	Ujeścisko-Łostowice	W planie budżetowym na 2025 r. zostały zabezpieczone środki na ewentualne potrzeby finansowe związane z dodatkowymi kosztami, takimi jak nadzory, opłaty administracyjne czy inne koszty, które ostatecznie nie były konieczne do realizacji zadania.	33 412	2023
Disc Golf – Pole Do Gry w Jarze Wilanowskim	3 001	0	Chełm	Środki finansowe zabezpieczone zgodnie z zapisami umowy na pielęgnację zieleni.	86 000	2023
Park Brętowski – koncepcja zagospodarowania i uporządkowanie terenu	16 275	0	Brętowo	W planie budżetowym na 2025 r. zostały zabezpieczone środki na ewentualne potrzeby finansowe związane z dodatkowymi kosztami, takimi jak nadzory, opłaty administracyjne czy inne koszty, które ostatecznie nie były konieczne do realizacji zadania.	16 555	2023
Park kieszonkowy przy rondzie św. Jana de La Salle	332 397	1 010	Brętowo	Prowadzono uzgodnienia oraz prace przygotowawcze. Zadanie obejmuje uporządkowanie terenu, nasadzenia oraz zakup i montaż elementów małej architektury w parku kieszonkowym przy rondzie św. Jana de La Salle.	359 572	2023
Park Volty przy stawie Wileńska	117 767	72 775	Suchanino	Wykonano nasadzenia oraz zakupiono i zamontowano elementy małej architektury w Parku Volty przy stawie Wileńska.	117 767	2023
Park w kwartale ul. Mickiewicza – Chrobrego – Zbyszka z Bogdańca	132 387	0	Wrzeszcz Dolny	Prowadzono prace przygotowawcze oraz uzgodnienia dla realizacji zadania. Zadanie obejmuje uporządkowanie i wyrównanie terenu, wytyczenie ciągów pieszo-rowerowych, wymianę ziemi pod nasadzenia, a także nasadzenia drzew i krzewów w kwartale ulic Mickiewicza, Chrobrego i Zbyszka z Bogdańca.	132 387	2023

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2025)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Park Wytchnieniowy przy ul. Niedziałkowskiego – Etap I	109 766	0	Osowa	Prowadzono prace przygotowawcze i uzgodnienia dla realizacji zadania. Wybrano wykonawcę w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanie obejmuje wykonanie alejki z nawierzchni gliniasto-żwirowej, alejki w konstrukcji chodnika podwieszanego, oświetlenie terenu, ogrodzenie terenu parkowego, altany, urządzeń do ćwiczeń dla osób z niepełnosprawnościami, urządzenia sensoryczne, w tym instrumenty muzyczne, biblioteczkę, ławki, leżaki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, stojaki na rowery, pergole, nasadzenia. elementy małej architektury oraz nasadzenia przy ul. Niedziałkowskiego.	109 808	2023
Przyjazna i Aktywna Strzyża	54 000	0	Strzyża	Prowadzono prace przygotowawcze i uzgodnienia dla realizacji zadania. Zadanie obejmuje wykonanie nasadzeń i pielęgnacji zieleni wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej w sąsiedztwie placu zabaw w rejonie Kiepury.	54 000	2023
Rewaloryzacja Parku Siennickiego	254 698	172 815	Śródmieście	Opracowano dokumentację projektową obejmującą uporządkowanie terenu, modernizację ścieżek, nasadzenia oraz zakup i montaż elementów małej architektury w Parku Siennickim.	592 647	2023
Tereny zielone nad Wisłą	60 000	0	Przeróbka	Prowadzono prace przygotowawcze i uzgodnienia dla realizacji zadania. Zadanie obejmuje wykonanie nasadzeń zieleni oraz montaż elementów małej architektury placu nad Wisłą w dzielnicy Przeróbka.	60 000	2023
Zielone serca dzielnicy – Park Morena Rakoczego i Park Uphagenów	307 491	0	Piecki-Migowo	Prowadzono prace przygotowawcze i uzgodnienia dla realizacji zadania. Zadanie obejmuje w dzielnicy Piecki-Migowo – dofinansowanie projektu Zielone serce dzielnicy – Park Morena - Rakoczego; dofinansowanie projektu Park Uphagena.	614 982	2023
Zielone serca dzielnicy: Piecki Migowo, Chełm, Orunia Górna	273 200	0	Ogólnomiejski	Prowadzono prace przygotowawcze i uzgodnienia dla realizacji zadania. Zadanie obejmuje w dzielnicy Piecki-Migowo – dofinansowanie projektu Zielone serce dzielnicy – Park Morena – Rakoczego; dofinansowanie projektu Park Uphagena; w dzielnicy Chełm – nowe nasadzenia w Jarze Wilanowska; w dzielnicy Orunia Górna - nowe nasadzenia przy Zbiorniku Augustowska.	373 200	2023
Zielony Górny Taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)	314 775	55 100	Ogólnomiejski	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze do realizacji zadania. Zadanie obejmuje wykonanie nasadzeń zieleni oraz montaż elementów małej architektury w Parku Wytchnieniowym przy ul. Niedziałkowskiego. Dodatkowo prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze do realizacji podzadań oraz wykonano zagospodarowanie terenu	314 775	2023

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2025)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
				wokół ogrodu deszczowego w Klukowie, zaprojektowano i zazieleniono ulicę Koziorożca w Osowej. Zadanie obejmuje zaprojektowanie i urządzenie przestrzeni zielonej nad zbiornikiem Jabłoniowa w Jasieniu, kontynuację prac w Zieleńcu Gostyńska, Smęgorzynie, Kokoszkach, Łące Maternusa, Matarni oraz na zieleńcu sąsiedzkim Złota Karczma przy osiedlu Złota Karczma w Matarni.		
Zielony Park os. Pięć Wzgórz i os. Miłe	106 313	0	Ujęścisko-Łostowice	Prowadzono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. Zadanie obejmuje nasadzenia, zakup i montaż elementów małej architektury oraz uporządkowanie terenu przy ul. Jaworzniaków, Dulina.	130 000	2023
Zielony Zakątek Niwki – Park Kieszonkowy	58 800	0	Olszynka	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze do realizacji zadania. Zadanie obejmuje wykonanie nasadzeń oraz montaż elementów małej architektury przy ul. Niwki.	58 800	2023
Bee in the Center – Łąka antysmogowa Pszczółki Mai	106 580	0	Śródmieście	Została zawarta umowa w trybie zaprojektuj i wybuduj na wykonanie zagospodarowania terenu w kwartale ulic Łągiewniki-Heweliusza-Zaułek Św. Bartłomieja.	106 580	2023
Aniołki Pieszo 1.0	196 445	178 664	Aniołki	Wyremontowano przejście od ul. Dziekuć-Maleja do ul. Wrocławskiej. Środki pozostałe na zadaniu przeznaczone są na realizację zadania BO Edycja 2026 pn.: Aniołki pieszo 3.0.	245 975	2023
Ciąg rowerowy wzdłuż ul. Małomiejskiej do Traktu Św. Wojciecha – Etap I	2 000 000	0	Ogólnomiejski	Prowadzono uzgodnienia na etapie dokumentacji projektowej dla budowy ciągu rowerowego wzdłuż ul. Małomiejskiej do traktu Św. Wojciecha.	2 000 000	2023
Łączymy osiedla – Bezpieczne chodniki i skróty dla Jasienia!	382 605	382 593	Jasień	Wybudowano chodnik w ul. Ostrzyckiej (połączenie os. Astra Park z os. Lawendowe Wzgórze), poszerzono chodnik w ul. Jabłoniowej, wyregulowano schody przy ul. Leszczynowej.	598 014	2023
Na Lechię przez tunel	228 492	228 492	Letnica	Wybudowano ciąg pieszo-rowerowy do ul. Narwickiej od tunelu.	259 280	2023
ul. Gdańska – Bezpieczna dla rowerów i pieszych (część II)	366 799	7 995	Brzeźno	Prowadzono uzgodnienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi rowerowej przy ul. Gdańskiej łącznie z zadaniem edycji BO 2022 pn. ul. Bezpieczna droga rowerem ul. Gdańską od ul. Łoży do wjazdu Biedronka. Zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z budową drogi rowerowej i chodnika w ul. Gdańskiej w Gdańsku.	366 799	2023

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2025)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Zielona Myśliwska	100 000	95 013	Piecki-Migowo	Wykonano nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż ul. Myśliwskiej na odcinku ul. Jasieńskiej do ul. Powstania Listopadowego. Środki pozostałe na zadaniu przeznaczone są na pielęgnację zieleni.	100 000	2023
Kompleksowe rozwiązanie problemu bardzo dużej ilości dzików w mieście	334 041	209 726	Ogólnomiejski	Przygotowanie kampanii informacyjnej dotyczącej dzików w mieście przy merytorycznym wsparciu Nadleśnictwa Gdańsk, stworzenie i przeprowadzenie gry terenowej dla uczniów szkół podstawowych, warsztaty edukacyjne dla dorosłych mieszkańców Gdańska. Przygotowanie i dostawa materiałów edukacyjnych dotyczących dzików. Przeprowadzenie lokalizowania i liczenia zwierząt z gatunku Sus Scrofa (dzik euroazjatycki) za pomocą bezzałogowego statku powietrznego (BSP) z wykorzystaniem detektora termowizyjnego.	462 500	2024
Dzielnica na zielono	51 906	0	Myniska	Trwały przygotowania i uzgodnienia w zakresie realizacji projektu zakładającego poprawę estetyki obszarów zielonych, które do tej pory były niezagospodarowane. Opracowano dokumentację projektową. Planowane do realizacji w 2026 r.	51 906	2024
Przemiana ulicy Ubocze w zieloną aleję z drzewami	40 000	0	Orunia-Św. Wojciech-Lipce	Trwały przygotowania i uzgodnienia w zakresie realizacji projektu zakładającego nasadzenia drzew wzdłuż ulicy Ubocze. Planowane do realizacji w 2026 r.	40 000	2024
Zielony skwer Tamka	77 883	0	Stogi	Opracowano dokumentację projektową w zakresie wykonania zielonego skweru. Trwały uzgodnienia, rozpoczęto procedurę zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Planowane do realizacji w 2026 r.	77 883	2024
Spacery przyrodnicze z przewodnikiem w każdej dzielnicy Gdańska	12 000	12 000	Ogólnomiejski	Spacery przyrodnicze z przewodnikiem w każdej dzielnicy Gdańska	23 000	2024
Automat z karmą dla ptaków w Parku Oruńskim	1 700	0	Orunia-Św. Wojciech-Lipce	Zakup i montaż automatu z karmą dla ptaków.	1 700	2024
Brzeźno to raj – piękna roślinność, hotele dla owadów i budki dla ptaków	83 423	0	Brzeźno	Nasadzenie drzew, krzewów i bylin. Zadanie obejmuje przygotowanie podłoża, posadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją, ściółkowanie zrębką oraz 12-miesięczną pielęgnację roślin.	83 423	2024
Budki lęgowe dla ptaków	7 500	7 219	Suchanino	Dział Utrzymania Drzewostanu w ramach zadania BO wykonał oczyszczenie budek w 2025 r.	7 500	2024

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2025)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Bylinowa Aleja	60 000	36 912	Suchanino	Nasadzenie krzewów i bylin. Zadanie obejmuje przygotowanie podłoża, posadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją, ściółkowanie zrębką oraz 12-miesięczną pielęgnacją roślin.	60 000	2024
Drzewa i krzewy przy zbiornikach retencyjnych oraz wzdłuż ulic	180 000	23 261	Jasień	Nasadzenie drzew, krzewów i bylin. Zadanie obejmuje przygotowanie podłoża, posadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją, ściółkowanie zrębką oraz 12-miesięczną pielęgnacją roślin.	180 000	2024
Flaga Polski z biało-czerwonych róż parkowych	3 600	3 600	Chełm	Nasadzenie róż. Zadanie obejmuje przygotowanie podłoża, posadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją, ściółkowanie zrębką oraz 12-miesięczną pielęgnacją roślin.	3 600	2024
Gdańsk ratuje stare drzewa – Edycja Południe	378 509	308 919	Ogólnomiejski	Usunięcie jemiioły, cięcia sanitarne (w tym usunięcie posuszu w koronie), uprzątnięcie śmieci z terenów zieleni, ekspertyza dendrologiczna drzew obejmująca badania specjalistyczne, wycinka drzew martwych, usunięcie ciał obcych z koron drzew	379 999	2024
Kwietna ulica Lubuska na Starym Chełmie	31 500	30 285	Chełm	Nasadzenie krzewów i bylin. Zadanie obejmuje przygotowanie podłoża, posadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją, ściółkowanie zrębką oraz 12-miesięczną pielęgnacją roślin.	31 500	2024
Park Salwator – ukwiecony i pełen motyli	40 000	0	Śródmieście	Nasadzenie krzewów i bylin. Zadanie obejmuje przygotowanie podłoża, posadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją, ściółkowanie zrębką oraz 12-miesięczną pielęgnacją roślin.	40 000	2024
Pętle autobusowe Górska, Leśna Góra, Matemblewo powinny być piękne!	69 813	30 211	Brętowo	Nasadzenie krzewów i bylin. Zadanie obejmuje przygotowanie podłoża, posadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją, ściółkowanie zrębką oraz 12-miesięczną pielęgnacją roślin.	69 813	2024
Podniesienie walorów estetycznych placu zabaw i spotkań Nasze Marzenie	49 509	18 263	Krakowiec-Górki Zachodnie	Nasadenia krzewów i drzew na terenie placów zabaw.	49 509	2024
Zagrożona aleja dębowa – chrońmy naszą zielen!	13 000	0	Aniołki	Inwentaryzacja dendrologiczna oraz przyrodnicza w obrębie zadrzewienia w pasie drogowym. Zakres obejmował również ekspertyzę dendrologiczną drzew – ocenę wizualną i badania specjalistyczne dębów wraz z nabiciem arbotagów.	13 000	2024

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2025)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Zieleń ulic i skwerów – Przymorze Małe	67 082	63 880	Przymorze Małe	Nasadzenie krzewów i bylin. Zadanie obejmuje przygotowanie podłoża, posadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją, ściółkowanie zrębką oraz 12-miesięczną pielęgnacją roślin.	97 322	2024
Zielona al. Jana Pawła II	75 000	0	Zaspa Rozstaje	Zadanie niezrealizowane. Nasadzenie drzew, krzewów i bylin. Rabaty retencyjne. Zadanie obejmuje przygotowanie podłoża, posadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją, ściółkowanie zrębką oraz 12-miesięczną pielęgnacją roślin.	75 000	2024
Zielona Oliwa – Projekt przywrócenia zadrzewień przy Al. Grunwaldzkiej	380 000	0	Ogólnomiejski	Zadanie niezrealizowane. Nasadzenie krzewów i bylin. Zadanie obejmuje przygotowanie podłoża, posadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją, ściółkowanie zrębką oraz 12-miesięczną pielęgnacją roślin.	380 000	2024
Zielona Oliwa – Kompleksowy projekt przywrócenia zadrzewień przydrożnych	95 580	0	Oliwa	Zadanie niezrealizowane. Nasadzenie krzewów i bylin. Zadanie obejmuje przygotowanie podłoża, posadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją, ściółkowanie zrębką oraz 12-miesięczną pielęgnacją roślin.	95 580	2024
Zielona Strzyża	482	0	Strzyża	Zrealizowano częściowo nasadzenie krzewów i bylin. Zadanie obejmuje przygotowanie podłoża, posadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją, ściółkowanie zrębką oraz 12-miesięczną pielęgnacją roślin.	29 999	2024
Zielone Zakątki	50 000	40 659	Wrzeszcz Dolny	Nasadzenie drzew, krzewów i bylin. Zadanie obejmuje przygotowanie podłoża, posadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją, ściółkowanie zrębką oraz 12-miesięczną pielęgnacją roślin.	50 000	2024
Zielony Nowy Port – nowe drzewa i krzewy w naszej dzielnicy!	74 603	0	Nowy Port	Zrealizowano częściowo nasadzenia drzew. Zadanie obejmuje przygotowanie podłoża, posadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją, ściółkowanie zrębką oraz 12-miesięczną pielęgnacją roślin.	74 603	2024
Zielony Trakt Św. Wojciecha – drzewa – kolejny etap	30 000	0	Orunia-Św. Wojciech-Lipce	Realizacja zaplanowana została na 2026 r. Obejmuje 220 m ² rozbruków z nasadzeniami zieleni niskiej.	30 000	2024
Zielony trawnik	47 028	21 618	Rudniki	Nasadzenie drzew, krzewów i bylin. Zadanie obejmuje przygotowanie podłoża, posadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją, ściółkowanie zrębką oraz 12-	47 028	2024

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2025)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
				miesięczną pielęgnacją roślin. Utwardzenie przedseptu, realizacja ścieżki przepuszczalnej, gliniasto-żwirowej		
Zielona strefa relaksu przy SKM Zaspa	88 014	0	Zaspa Młyniec	Zadanie niezrealizowane. Planowana realizacja w 2026 r. Nasadzenie krzewów i bylin. Zadanie obejmuje przygotowanie podłoża, posadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją, ściółkowanie zrębkami.	88 014	2024
Boisko dla Siedlec przy VIII LO im. Komisji Edukacji Narodowej	111 404	0	Siedlce	W planie budżetowym na 2025 r. zostały zabezpieczone środki na ewentualne potrzeby finansowe związane z dodatkowymi kosztami, takimi jak nadzory, opłaty administracyjne czy inne koszty, które ostatecznie nie były konieczne do realizacji zadania.	357 404	2024
EkoGraMy – nowa przestrzeń rekreacyjno-ekologiczna dla Górnego Wrzeszcza	238 280	0	Wrzeszcz Górny	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze oraz wybrano wykonawcę na realizację w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanie obejmuje wykonanie plansz do gier chodnikowych z masy termoplastycznej, wykonanie jezdni miasteczka ruchu rowerowego ze znakami poziomymi z grubowarstwowej masy chemoutwardzalnej i mobilnymi znakami pionowymi oraz dostawę i montaż elementów małej architektury: ławek betonowych parkowych bez oparcia, stołów miejskich betonowych z ławami i koszy na śmieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Czarnieckiego 2.	238 280	2024
Integracyjna i nowoczesna przestrzeń rekreacyjna w SP nr 38	246 483	900	Brętowo	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze. Zakres zadania obejmuje modernizację istniejącego placu zabaw, wykonanie nowego integracyjnego wejścia na plac zabaw wraz z chodnikiem, montaż zjeżdżalni skarpowej z przystosowaniem zbrocza oraz montaż urządzeń małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Leśna Góra.	279 251	2024
Rekreacyjna Zaspa – Skatepark na kompleksie sportowym przy SP nr 92	487 886	0	Zaspa Młyniec	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze oraz wybrano wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Zadanie obejmuje budowę skateparku poprzez budowę betonowych przeszkód do jazdy na terenie Szkoły Podstawowej nr 92 przy ul. Startowej.	487 886	2024
V etap – Strefa Sportu Rekreacji i Zabawy w SP nr 48 i Przedszkolu nr 5	350 000	0	Zaspa Rozstaje	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze. Zakres obejmuje instalację i montaż zewnętrznego źródła wodnego z wodą pitną, budowę oświetlenia przy boisku, usytuowanie stołów do tenisa stołowego, postawienie ogrodzenia, modernizację placu zabaw oraz budowę boiska do piłki o wymiarach 18x16 m z nawierzchnią poliuretanową na terenie Szkoły Podstawowej nr 48 i Przedszkola nr 5 przy ul. Burzyńskiego.	350 000	2024

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2025)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	228 834	228 834	Matarnia	Wybudowane kolejny odcinek chodnika w ul. Telewizyjnej VI etap w stronę obwodnicy, wyremontowano chodnik przy ul. Złota Karczma III etap.	258 183	2024
Bezpieczne zejście z Oruni Górnej do Parku Oruńskiego	470 322	886	Orunia Górna-Gdańsk Południe	Prowadzono uzgodnienia dokumentacji projektowej dla budowy zejścia z Oruni Górnej do Parku Oruńskiego.	470 322	2024
Chodniki i oświetlenie w dzielnicy – bezpieczna droga do domu, szkoły	376 151	132 501	Orunia-Św. Wojciech-Lipce	Został zakończony remont chodnika od linii kolejowej do ul. Głucha 21A. została opracowana dokumentacja projektowa dla budowy nowego chodnika z oświetleniem od ul. Głuchej 6 do ul. Ubocze 3, został ogłoszony przetarg na roboty budowlane dla tego odcinka, który został unieważniony.	376 151	2024
Doposażenie wybiegu dla psów przy ul. Pomorskiej	5 100	0	Przymorze Małe	W planie budżetowym na 2025 r. zostały zabezpieczone środki na ewentualne potrzeby finansowe związane z dodatkowymi kosztami, takimi jak nadzory, opłaty administracyjne czy inne koszty, które ostatecznie nie były konieczne do realizacji zadania.	40 000	2024
Doświetlenie 4 przejść dla pieszych na ul. L. Kaczyńskiego	120 000	0	Przymorze Wielkie	Została zawarta umowa na roboty budowlane dla doświetlenia 4 przejść dla pieszych na ul. L. Kaczyńskiego.	160 000	2024
Doświetlenie Parku Oliwskiego	382 748	0	Oliwa	Prowadzono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Zadanie obejmuje zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie parku Oliwskiego.	382 748	2024
Doświetlenie trzech przejść dla pieszych – etap II – ul. Olsztyńska	76 000	0	Przymorze Wielkie	Została zawarta umowa na roboty budowlane dla doświetlenia 3 przejść dla pieszych na ul. Olsztyńskiej.	106 000	2024
Jasne i Bezpieczne Parki! Oświetlenie parku Diany i okolic – Etap II	262 647	0	Osowa	W planie budżetowym na 2025 r. zostały zabezpieczone środki na ewentualne potrzeby finansowe związane z dodatkowymi kosztami, takimi jak nadzory, opłaty administracyjne czy inne koszty, które ostatecznie nie były konieczne do realizacji zadania.	345 743	2024
Jasny Multipark Morena	560 818	250 736	Piecki-Migowo	Opracowano dokumentację projektową i rozpoczęto prace związane z zakupem i montażem lamp oświetleniowych na terenie Multipark Morena.	560 818	2024

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2025)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Ostatni odcinek oświetlenia spacerowej Alei Brzozowej w Parku Reagana	235 000	23 063	Przymorze Wielkie	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie obejmuje budowa oświetlenia przy Alei Brzozowej w Parku Reagana.	235 000	2024
Budowa boiska wielofunkcyjnego na Ujeścisku	551 419	0	Ujeścisko-Łostowice	Prowadzono prace przygotowawcze i uzgodnienia oraz wybrano wykonawcę na realizację w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanie obejmuje wykonanie boiska o powierzchni poliuretanowej o wymiarach ok. 15 m x 28 m ma powstać w miejscu istniejącego boiska do koszykówki o nawierzchni betonowej przy ul. Kaliskiej.	551 419	2024
3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki – kontynuacja	295 404	148 159	Kokoszki	Zrealizowano budowę ścianki wspinaczkowej przy ul. Osiedlowej, zakup i montaż karuzeli czteroramiennej, budowę piaskownicy przy ul. Azaliowej.	315 404	2024
Disc Golf – Pole do gry w Dolinie Zielonej	135 000	76 352	VII Dwór	Trwała realizacja pola do disc golfa w lesie przy wejściu do Doliny Samborowo przy ul. Abrahama.	135 000	2024
Doposażenie placu zabaw Nasze Marzenie	172 494	45 890	Krakowiec-Górki Zachodnie	Prowadzono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. Zadanie obejmuje budowę ścianki wspinaczkowej, zakup i montaż elementów małej architektury, zakup i montaż urządzeń siłowni terenowej oraz ogrodzenie terenu przy ul. Łowickiej.	215 194	2024
Leśny plac zabaw przy Pustym Stawie – etap I	279 443	2 800	Stogi	Prowadzono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. Zadanie obejmuje likwidację istniejącego, niszczonego boiska, przygotowanie odpowiedniej, naturalnej nawierzchni pod leśny plac zabaw oraz wyznaczenie ścieżek na terenie wokół Pustego Stawu.	311 533	2024
Nadmorska ścieżka pieszo-rowerowa z plaży Stogi do Górek Zachodnich	2 000 000	24 600	Ogólnomiejski	Prowadzono prace uzgodnieniowe w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.	2 000 000	2024
Ninja Park Żabianka	315 000	268 000	Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia	Zrealizowano zakup i montaż konstrukcji Ninja Parku, nawierzchni bezpiecznej, ogrodzenia i elementów małej architektury przy ul. Orłowskiej.	350 000	2024

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2025)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Nowe, wspaniałe miejsce spotkań, zabawy i sportu dla Brzeźna	287 893	88 560	Brzeźno	Prowadzono prace związane z realizacją zadania polegające na montażu murowanego grilla, drewnianych leżaków, urządzeń placu zabaw, wykonaniu nawierzchni mineralnej placu zabaw, wykonaniu nawierzchni piaskowej placu zabaw oraz oświetleniu terenu poprzez montaż latarni ulicznych przy ul. Zelwerowicza.	333 701	2024
OKAZała Strzyża	214 481	0	Strzyża	Prowadzono prace uzgodnieniowe związane z przygotowaniem realizacji zadania. Zadanie obejmuje budowę placu do gier podwórkowych oraz siłowni zewnętrznej przy ul. Wita Stwosza.	214 481	2024
Parkourpark na Przeróbce	196 820	2 170	Przeróbka	Prowadzono prace związane z realizacją zadania poprzez budowę nawierzchni amortyzującej i postawienie przeszkód przy ul. Pastoriusza.	226 279	2024
Polana Miejskiej Owcy	40 000	0	Ogólnomiejski	Prowadzono prace uzgodnieniowe związane z przygotowaniem realizacji zadania. Zadanie obejmuje montaż dwóch huśtawek na sprężynach tzw. bujaków z motywem graficznym owcy oraz nasadzenie krzewów tawuły, która kwitnie na biało na terenie Szkoły Podstawowej nr 59 przy ul. Modrej.	40 000	2024
Remont i doposażenie placu zabaw na Placu Wybickiego	498 718	1 443	Wrzeszcz Dolny	Prowadzono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. Zadanie obejmuje wywiezienie i utylizację gładów; zakup i montaż nowych urządzeń, w tym integracyjnych; budowę nawierzchni, po której mogą się poruszać osoby niepełnosprawne oraz modernizację istniejącej nawierzchni; demontaż urządzeń, które są w złym stanie: lokomotywa, tablica, sklepik, drabinki ze zjeżdżalnią; naprawę ogrodzenia i furtek; wymianę istniejących i montaż 2-3 ławek sensorycznych na placu Wybickiego.	530 748	2024
Sensoryczno-ruchowy plac zabaw	240 488	229 242	Wrzeszcz Górny	Zrealizowano wymianę nawierzchni na bezpieczną z poliuretanu, demontaż starych urządzeń, dostawę i montaż nowych urządzeń sensorycznych i ruchowych; wykonanie bezpiecznej nawierzchni piaskowej pod bazę (urządzenie z elementami ścianki wspinaczkowej) na terenie Szkoły Podstawowej nr 45 ul. Matki Polki.	256 588	2024
Wszystko o Porcie	28 000	0	Nowy Port	Prowadzono prace uzgodnieniowe związane z przygotowaniem realizacji zadania. Zadanie obejmuje rozmieszczenie tablic zawierających informacje o dzielnicy. Zakres informacji: skrót historii, ważne daty, ciekawe budynki, gastronomia, znani ludzie związani z Portem. Tablice mają być zlokalizowane na Placu Przyjaciół, Placu Nadwodnym, placu Księdza	28 000	2024

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2025)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
				Prałata Jana Gustkowicza, placu zwanym patelnią, w ogrodzie deszczowym przy zbiegu ulic Oliwskiej i Wyzwolenia.		
Zagospodarowanie terenu, rekreacji i sportu z placem zabaw część V	7 432	0	Wyspa Sobieszewska	W planie budżetowym na 2025 r. zostały zabezpieczone środki na ewentualne potrzeby finansowe związane z dodatkowymi kosztami, takimi jak nadzory, opłaty administracyjne czy inne koszty, które ostatecznie nie były konieczne do realizacji zadania.	219 705	2024
Dostępny Jar Sikorskiego – I etap budowy parku dzielnicowego w Jarze	900 000	0	Chełm	Zadanie realizowane jest łącznie z zadaniem Budżetu Obywatelskiego Edycja 2025 Dostępny Jar Sikorskiego – II etap budowy parku: rewaloryzacja zieleni. prowadzono uzgodnienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy parku w Jarze Sikorskiego.	900 000	2024
Ogrody dla motyli przy placu zabaw na placu Wybickiego	32 000	0	Wrzeszcz Dolny	Prowadzono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. Zadanie obejmuje wykonanie nasadzeń roślin - budleje Davida i winobluszcz naprzemiennie z trzcinikiem, wymianę gleby, zaprawianie dołów ziemią urodzajną oraz ściółkowanie korą na placu Wybickiego.	32 000	2024
Park De Gaulle'a na nowo!	159 510	2 583	Wrzeszcz Górny	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze do realizacji zadania. Zadanie obejmuje wykonanie nasadzeń oraz montaż elementów małej architektury w Parku De Gaulle'a.	159 510	2024
Park kieszonkowy – Bluszczowa, Letnia. Etap II	53 757	49 259	Olszynka	Wykonano nasadzenia, zakupiono i zamontowano elementy małej architektury oraz wytyczono ścieżki o nawierzchni mineralnej na skwerze u zbiegu ulic Bluszczowej i Letniej.	53 757	2024
Park na Osiedlu Wzgórze Mickiewicza	176 472	3 640	Wzgórze Mickiewicza	Prowadzono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. Zadanie obejmuje uporządkowanie zieleni z dodaniem elementów małej architektury przy ul. Telimeny, Filaretów.	207 272	2024
Park Wytchnieniowy przy ul. Niedziałkowskiego – Etap II	100 136	0	Osowa	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze do realizacji zadania, wybrano wykonawcę w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanie obejmuje wykonanie alejki z nawierzchni gliniasto-żwirowej, alejki w konstrukcji chodnika podwieszanego, oświetlenie terenu, ogrodzenie terenu parkowego, altany, urządzeń do ćwiczeń dla osób z niepełnosprawnościami, urządzenia sensoryczne, w tym instrumenty muzyczne, biblioteczkę, ławki, leżaki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, stojaki na rowery, pergole, nasadzenia. elementy małej architektury oraz nasadzenia przy ul. Niedziałkowskiego.	100 136	2024

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2025)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Rajskie Ogrody na Długich Ogrodach	225 000	0	Ogólnomiejski	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze do realizacji zadania. Zadanie obejmuje realizację miejskiego ogrodu w przestrzeni ulicy Długie Ogrody.	225 000	2024
Skwer Orunia Górna - skalniak i łąka kwietna w centrum Oruni Górnej	117 000	0	Orunia Górna-Gdańsk Południe	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze do realizacji zadania. Zadanie obejmuje nasadzenia bylin ozdobnych oraz ustawienie ławek w rejonie ronda ulic Platynowa – Krzemowa – Dywizji Wołyńskiej.	117 000	2024
Stworzenie Przestrzeni Rekreacyjno-Wypoczynkowej	55 180	0	Wyspa Sobieszewska	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze do realizacji zadania. Zadanie obejmuje nasadzenia, ustawienie donic z kwiatami, trawami przy dolnym awanporcie śluzy północnej w Przegalinie.	55 180	2024
Uporządkowanie terenu zielonego położonego wzdłuż ekranu akustycznego	50 000	32 233	Wzgórze Mickiewicza	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze do realizacji zadania. Zadanie obejmuje uporządkowanie i stworzenie estetycznego terenu zielonego z licznymi nasadzeniami, zlokalizowanego wzdłuż ekranu akustycznego i biegnącego tam chodnika w dzielnicy Wzgórze Mickiewicza.	50 000	2024
Zagospodarowanie klombów przy ul. Wyzwolenia – Nowy Port	200 000	0	Nowy Port	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze do realizacji zadania. Zadanie obejmuje wykonanie nasadzeń ozdobnych krzewów kwitnących, drzew klonów, platanów, traw wysokich i ozdobnych oraz elementów małej architektury przy ul. Wyzwolenia.	200 000	2024
Zagospodarowanie zieleńca przy ulicy Kopernika, Orzeszkowej	50 688	45 689	Aniołki	Wykonano nasadzenia roślin przy ulicy Kopernika i Orzeszkowej.	50 688	2024
Zielona Aktywna Matarnia – Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	49 746	9 746	Matarnia	Prowadzono prace związane z realizacją zadania polegające na zagospodarowaniu terenów na łące Maternusa oraz przy zbiorniku retencyjnym u zbiegu ulic Radiowej i Radarowej. W ramach zadania wykonano ścieżkę z nawierzchni mineralnej, ustawiono ławki, nasadzono krzewy i byliny, a także zamontowano altanę i urządzenia do kalisteniki.	64 546	2024
Zielona strefa relaksu przy Stadionie	30 000	0	Letnica	Prowadzono prace związane z przygotowaniem do ogłoszeń postępowań przetargowych na wybór wykonawcy. Zadanie obejmuje zakup i montaż elementów małej architektury oraz nasadzenia roślinności zielonej i krzewów przy Stadionie Pokoleń Lechii Gdańsk.	30 000	2024

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2025)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Zielona Strzyża	31 683	0	Strzyża	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze do realizacji zadania. Zadanie obejmuje uporządkowanie terenu, nasadzenia oraz zakup i montaż elementów małej architektury przy ul. Kiepury, al. Wojska Polskiego.	31 683	2024
Zielone nabrzeże Szyprów	52 000	0	Przeróbka	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze do realizacji zadania. Zadanie obejmuje wykonanie nowego placu zabaw w rejonie ul. Pastoriusza. Zadanie będzie realizowane łącznie z zadaniem Wodno-naturalny plac zabaw na Nabrzeżu Szyprów.	52 000	2024
Zielone Przymorze Małe – kolejne miejsca wypoczynku dla mieszkańców!	246 000	245 962	Przymorze Małe	Wykonano niewielkie ogrody deszczowe i obiekty małej retencji wraz z elementami małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci oraz nasadzenia roślin ozdobnych, w tym roślinności hydrofitowej w obiektach małej retencji w rejonie ul. Bora Komorowskiego.	246 000	2024
Zielony Multipark Morena	156 950	21 402	Piecki-Migowo	Prowadzono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. Zadanie obejmuje aranżację, nasadzenia i uporządkowanie zieleni w Multiparku przy ul. Morenowe Wzgórza.	156 950	2024
Zielony Park os. Pięć Wzgórz i os. Miłe v. 4	90 000	0	Ujeścisko-Łostowice	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze do realizacji zadania. Zadanie obejmuje uporządkowanie i wyrównanie terenu, wytyczenie ciągów pieszych oraz nasadzenia w Parku osiedle Pięć Wzgórz przy ul. Guderskiego. Realizacja zadania, w oparciu o powstający kompleksowy projekt Parku Południowego.	90 000	2024
Zielony Skwer Przebiśniegowa, Niepołomska etap 3	59 406	0	Ujeścisko-Łostowice	Prowadzono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. Zadanie obejmuje nasadzenia drzew (lipy, klony, dąb, buk), zieleni buforową, krzewy, wysokie trawy oraz nasadzenia miododajnych kwiatów. W ramach zadania przewidziano także małą architekturę oraz nawierzchnię przepuszczalną dla wody na skwerze u zbiegu ulic Przebiśniegowa i Niepołomska.	59 406	2024
Aniołki pieszo 2.0 – remont przejścia Płowce – Powstańców Warszawskich	128 535	106 164	Aniołki	Wyremontowano przejście na odcinku ul. Płowce - ul. Powstańców Warszawskich. Środki pozostałe na zadaniu przeznaczone są na realizację zadania BO Edycja 2026 pn.: Aniołki pieszo 3.0.	128 535	2024
Droga rowerowa na Suchanino – przedłuż.	155 998	0	Suchanino	Prowadzono uzgodnienia lokalizacji przebiegu trasy rowerowej w rejonie stawu na Suchaninie.	155 998	2024

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2025)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
w rejonie stawu na Suchaninie						
Łączymy Osiedla – od pętli Ujeścisko do Jabłoniowej – etap II	460 000	34 194	Jasień	Prowadzono uzgodnienia w zakresie dokumentacji projektowej. W 2026 r. planowany jest odbiór dokumentacji i ogłoszenie przetargu na roboty budowlane w celu zawarcie umowy z Wykonawcą dla budowy fragmentu chodnika na odcinku od Pętli Ujeścisko do ul. Jabłoniowej.	460 000	2024
Poprawa zejścia do Jaru Wilanowskiego	70 000	0	Chełm	Zadanie skoordynowane jest z zadaniem Rady Dzielnicy pn.: Budowa brakującego odcinka ciągu pieszego w Jarze Wilanowskim, dla którego została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Projekt Budżetu Obywatelskiego stanowi dowiązanie do planowanego ciągu pieszego w Jarze Wilanowskim od strony ul. Szpora.	70 000	2024
Trasa rowerowa Śródmieście – Chełm wzdłuż al. Armii Krajowej	515 640	0	Śródmieście	Zadanie zostało skoordynowane z zadaniem projektem ekostrady – Węzeł Grodecka.	515 640	2024
Portowe Koty – Pomóżmy im!	115 000	79 920	Nowy Port	Zapewniono usługi weterynaryjne dla wolno bytujących kotów z terenu dzielnicy Nowy Port. W ramach projektu przeprowadzono zabiegi sterylizacji i kastracji kotów, których celem było ograniczenie niekontrolowanego rozmnażania się populacji oraz poprawa dobrostanu zwierząt. W ramach zadania zakupiono również karmę dla kotów wolno bytujących, która została przekazana opiekunom społecznym dokarmiającym zwierzęta na terenie dzielnicy Nowy Port.	115 000	2025
Pomóżmy kotom w Śródmieściu	84 500	60 588	Śródmieście	Zapewniono usługi weterynaryjne dla wolno bytujących kotów z terenu dzielnicy Śródmieście. W ramach projektu przeprowadzono zabiegi sterylizacji i kastracji kotów, których celem było ograniczenie niekontrolowanego rozmnażania się populacji oraz poprawa dobrostanu zwierząt. W ramach zadania zakupiono również karmę dla kotów wolno bytujących, która została przekazana opiekunom społecznym dokarmiającym zwierzęta na terenie dzielnicy Śródmieście.	84 500	2025
Zielona ścieżka do morza	60 000	0	Przymorze Wielkie	Trwały przygotowania i uzgodnienia w zakresie realizacji zadania obejmującego nasadzenia zieleni wzdłuż ścieżki prowadzącej z ul. Obrońców Wybrzeża do Parku Reagana. Planowane do realizacji w 2026 r.	60 000	2025

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2025)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Gra Terenowa na Orientację Park Bema 2025 – Zabawa z Mapą	7 700	7 614	Siedlce	Zorganizowano plenerową imprezę na orientację o charakterze rekreacyjnym, będącą zachętą do aktywnego wypoczynku na terenach zielonych.	7 700	2025
Gra Terenowa na Orientację Kozacza Góra 2025 – Zabawa z Mapą	7 700	7 614	Ujeścisko-Łostowice	Zorganizowano plenerową imprezę na orientację o charakterze rekreacyjnym, będącą zachętą do aktywnego wypoczynku na terenach zielonych.	7 700	2025
Gra Terenowa na Orientację Dolina Samborowo 2025 – Zabawa z Mapą	7 700	7 614	VII Dwór	Zorganizowano plenerową imprezę na orientację o charakterze rekreacyjnym, będącą zachętą do aktywnego wypoczynku na terenach zielonych.	7 700	2025
Gra Terenowa na Orientację Park Nad Strzyżą 2025 – Zabawa z Mapą	7 700	7 614	Wrzeszcz Dolny	Zorganizowano plenerową imprezę na orientację o charakterze rekreacyjnym, będącą zachętą do aktywnego wypoczynku na terenach zielonych.	7 700	2025
Gra Terenowa na Orientację Żabianka 2025 – Zabawa z Mapą	7 700	7 614	Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia	Zorganizowano plenerową imprezę na orientację o charakterze rekreacyjnym, będącą zachętą do aktywnego wypoczynku na terenach zielonych.	7 700	2025
Bezpieczna i Aktywna Strzyża	55 700	30 614	Strzyża	Zorganizowano cykl 100 zajęć Nordic oraz grę terenową na orientację z wykorzystaniem mapy.	55 700	2025
Książki angielskie dla dzieci i młodzieży w bibliotekach	9 228	9 228	Przymorze Wielkie	Zrealizowano zakup literatury w języku angielskim dla dzieci i młodzieży do bibliotek na Przymorzu Wielkim. Łącznie zakupiono 168 egzemplarzy książek, obejmujących literaturę piękną, popularnonaukową oraz tytuły wspierające naukę języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania. Dobór publikacji odpowiadał potrzebom młodych czytelników oraz rosnącemu zainteresowaniu literaturą obcojęzyczną. Zakupione pozycje wzbogaciły ofertę Biblioteki Na Fali, Biblioteki Babie Lato i Filii Naukowej, dzięki czemu zwiększyliśmy dostępność książek anglojęzycznych w naszych placówkach.	9 228	2025
Książki dla dzieci, zamiast komórki i tabletu!	5 000	5 000	Zaspa Młyniec	Zrealizowano projekt zakupu literatury dla dzieci i młodzieży do Biblioteki Pilotów. Za kwotę 5 000 zł nabyto 192 egzemplarze książek obejmujących literaturę piękną, popularnonaukową oraz tytuły rozwijające zainteresowania młodych czytelników.	5 000	2025

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2025)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
				Zakupione publikacje stanowią atrakcyjną alternatywę dla czasu spędzanego przed ekranem, wspierają rozwój wyobraźni, kompetencji czytelniczych i nawyku regularnego sięgania po książkę. Nowości wzbogaciły ofertę biblioteki i cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci oraz młodzieży.		
Spacery przyrodnicze z przewodnikiem w każdej dzielnicy Gdańska	23 000	23 000	Ogólnomiejski	Spacery przyrodnicze z przewodnikiem w każdej dzielnicy Gdańska.	23 000	2025
Sadzonki dla mieszkańców Suchanina	49 390	49 390	Suchanino	Dostawa sadzonek kwiatów dla mieszkańców Suchanina, w tym transport sadzonek roślin, obsługa stoiska na wydawanie sadzonek roślin, koordynacja projektu.	49 390	2025
Spacery przyrodnicze	12 000	8 000	Śródmieście	Spacery przyrodnicze z przewodnikiem w dzielnicy Śródmieście.	12 000	2025
Kolorowa Towarowa – SKM Politechnika i Opera Bałtycka	72 146	0	Aniołki	Zadanie niezrealizowane. Planowana realizacja w 2026 r. Nasadzenie krzewów i bylin. Zadanie obejmuje przygotowanie podłoża, posadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją, ściółkowanie zrębkami.	72 146	2025
Ławki w Jarze Wilanowskim	50 000	41 513	Chełm	Zakup i montaż ławek.	50 000	2025
Bardziej zielony Zielony Staw! Hamaki, zieleń i budki dla owadów	50 000	0	Jasień	Zadanie niezrealizowane. Planowana realizacja w 2026 r. Nasadzenie krzewów i bylin. Zadanie obejmuje przygotowanie podłoża, posadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją, ściółkowanie zrębką, montaż małej architektury.	50 000	2025
Upiększajmy Jasień: nowe drzewa, krzewy i kwiaty dla dzielnicy	131 598	0	Jasień	Zadanie niezrealizowane. Planowana realizacja w 2026 r. Nasadzenie drzew, krzewów i bylin. Zadanie obejmuje przygotowanie podłoża, posadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją, ściółkowanie zrębką.	131 598	2025
Przyjemniejszy relaks nad wodą: Nowe drzewa, kwitnące krzewy i byliny	137 000	0	Kokoski	Zadanie niezrealizowane. Planowana realizacja w 2026 r. Nasadzenie drzew, krzewów i bylin. Zadanie obejmuje przygotowanie podłoża, posadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją, ściółkowanie zrębką.	137 000	2025
Młyniska na zielono	55 167	0	Młyniska	Zadanie niezrealizowane. Planowana realizacja w 2026 r. Nasadzenie drzew, krzewów i bylin. Zadanie obejmuje przygotowanie podłoża, posadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją, ściółkowanie zrębką, montaż małej architektury.	55 167	2025

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2025)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Gdańsk bez śmieci – uporządkujemy nadmorskie dzielnice	222 600	77 355	Ogólnomiejski	Mechaniczne i ręczne usunięcie odpadów. Wywóz i zagospodarowanie zgodnie z przepisami.	222 600	2025
Zieleń wokół placu zabaw Na Szańcach przy Optywie Motławy	70 000	0	Ogólnomiejski	Zadanie niezrealizowane. Planowana realizacja w 2026 r. Nasadzenie drzew, krzewów i bylin. Zadanie obejmuje przygotowanie podłoża, posadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją, ściółkowanie zrębką, montaż małej architektury.	70 000	2025
Zielone Przymorze Małe – więcej drzew	103 378	54 432	Przymorze Małe	Zadanie niezrealizowane. Planowana realizacja w 2026 r. Nasadzenie drzew, krzewów i bylin. Zadanie obejmuje przygotowanie podłoża, posadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją, ściółkowanie zrębką, montaż małej architektury.	103 378	2025
Make Przymorze Wielkie Again	3 000	3000	Przymorze Wielkie	Nasadzenie krzewów i bylin. Zadanie obejmuje przygotowanie podłoża, posadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją, ściółkowanie zrębką oraz 12-miesięczną pielęgnacją roślin.	3 000	2025
Nadmorska zieleń na ulicy Kołobrzeskiej	15 000	15 000	Przymorze Wielkie	Nasadzenie krzewów i bylin. Zadanie obejmuje przygotowanie podłoża, posadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją, ściółkowanie zrębką oraz 12-miesięczną pielęgnacją roślin.	15 000	2025
Stoły piknikowe w Parku Reagana	100 000	90 685	Przymorze Wielkie	Zakup i montaż stołów piknikowych.	100 000	2025
Więcej zieleni wzdłuż ulicy Chłopskiej	10 000	10 000	Przymorze Wielkie	Nasadzenia zieleni wysokiej wraz z 3-letnią pielęgnacją.	10 000	2025
Zieleń zamiast pseudo trawników	25 000	25 000	Przymorze Wielkie	Nasadzenie krzewów i bylin. Zadanie obejmuje przygotowanie podłoża, posadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją, ściółkowanie zrębką oraz 12-miesięczną pielęgnacją roślin.	25 000	2025
Rewitalizacja pasa zieleni przy ulicy Pobiedzisko	91 000	0	Siedlce	Nasadzenie krzewów i bylin. Zadanie obejmuje przygotowanie podłoża, posadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją, ściółkowanie zrębką oraz 12-miesięczną pielęgnacją roślin.	91 000	2025

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2025)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Zielona Strzyża	65 546	45 253	Strzyża	Nasadzenie krzewów i bylin. Zadanie obejmuje przygotowanie podłoża, posadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją, ściółkowanie zrębką oraz 12-miesięczną pielęgnacją roślin.	65 546	2025
Domki dla jeży	4 000	0	Suchanino	Zakup i montaż domków dla jeży.	4 000	2025
Przycięcia pielęgnacyjne drzew w Parku Siennickim	35 000	10 374	Śródmieście	Usunięto jemiółę z 5 drzew oraz wykonano cięcia sanitarne w koronach drzew.	35 000	2025
Usunięcie jemioly z drzew w Parku Salwator	60 000	0	Śródmieście	Zadanie niezrealizowane. Planowana realizacja w 2026 r. Usunięcie jemioly.	60 000	2025
Zadbajmy o drzewa	59 000	35 681	VII Dwór	Została przeprowadzona inwentaryzacja drzew umieszczona w bazie GIS wraz z nabiciem arbotagów; przeprowadzono cięcia sanitarne.	59 00	2025
Nasadzenia na placu Biskupa O'Rourke	40 000	40 000	VII Dwór	Nasadzenie krzewów i bylin. Zadanie obejmuje przygotowanie podłoża, posadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją, ściółkowanie zrębką.	40 000	2025
Taras widokowy w Świbnie	58 374	10 669	Wyspa Sobieszewska	Zadanie niezrealizowane. Planowana realizacja w 2026 r. Nasadzenie drzew, krzewów i bylin. Zadanie obejmuje przygotowanie podłoża, posadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją, ściółkowanie zrębką, montaż małej architektury.	58 374	2025
Utwardzenie terenu koło paczkomatu – Kartuska 36	7 500	7 500	Siedlce	Utwardzono teren wokół paczkomatu.	7 500	2025
Bezpieczna i Aktywna Strzyża	11 000	11 000	Strzyża	Poziome piktogramy TEMPO 30 wykonane.	11 000	2025
Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu w Dzielnicy Wrzeszcz Dolny	61 439	61 439	Wrzeszcz Dolny	Wykonanie oznakowania poziomego na drodze rowerowej wraz z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025 na terenie miasta Gdańska, w ciągu drogi rowerowej na al. Hallera.	61 439	2025
Edukacja Transplantacja dla dzielnicy Młyniska	3 745	0	Młyniska	Niezrealizowane – brak ofert w ogłoszonych konkursach.	3 745	2025
Zdrowie dla Oliwian	4 850	0	Oliwa	Niezrealizowane – brak ofert w ogłoszonych konkursach.	4 850	2025

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2025)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Bezpieczna i Aktywna Strzyża	3 400	0	Strzyża	Niezrealizowane – brak ofert w ogłoszonych konkursach.	3 400	2025
Grupa (Do) Tarcia	8 000	8 000	Wrzeszcz Górny	Zrealizowano 6 warsztatów 2 godzinnych, każdy poświęcony innemu zagadnieniu istotnemu dla zdrowia psychicznego i relacji interpersonalnych mężczyzn. Na zakończenie warsztatów uczestnicy otrzymywali zadanie do refleksji lub zastosowania omawianych treści w codziennym życiu. Po około tygodniu odbywał się 2godzinny krąg męski, stanowiący integralną część projektu. Były przestrzenią do omawiania refleksji wynikających z warsztatów. Spotkania odbywały się w oparciu o jasno określone zasady: poufności, wzajemnego szacunku, równości i dobrowolności wypowiedzi. Uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami, emocjami i wnioskami, ucząc się uważnego słuchania oraz autentycznego kontaktu z innymi mężczyznami. Taka formuła wsparła integrację grupy, wzmocniła poczucie wspólnoty oraz pomogła przełamać stereotypy związane przeżywaniem emocji. Warsztaty i kręgi odbyły się w Gdańsku-Wrzeszczu, ul. Matejki 2 od 10.09 do 10.12.2025, w środy w godzinach 19-21. Udział w nich wzięło 11 mężczyzn.	8 000	2025
Od przedszkola do seniora – zajęcia sportowe i rozwojowe	20 000	20 000	Orunia-Św. Wojciech-Lipce	Projekt obejmował: 1. Przeprowadzenie warsztatów dla kobiet z udziałem 13 uczestniczek, warsztaty odbyły się w następujących terminach: 28.06.2025 r., 13.09.2025 r. oraz 08.11.2025 r. 2. Organizację czterogodzinnego wydarzenia integracyjnego, 15-lecia działalności Domu Sąsiedzkiego Gościnnia Przyszań, wydarzenie miało charakter otwarty i zostało skierowane do całej społeczności lokalnej, obejmując dzieci, młodzież, dorosłych oraz seniorów. 3. Realizację treningów brazylijskiego jiu-jitsu, 200 uczestników, łącznie 20 godzin, treningi skierowane do dzieci i młodzieży, w szczególności pochodzących z rodzin bez tradycji sportowych, w ramach tego działania przeprowadzono zajęcia dla uczniów CKZiU, które odbyły się w dniach: 27.10.2025 r., 29.10.2025 r., 30.10.2025 r., 3.11.2025 r., 5.11.2025 r. oraz 7.11.2025 r. 4. Prowadzenie zajęć sportowych dla seniorów, 20 uczestników.	20 000	2025
Bezpieczna i Aktywna Strzyża	140 000	0	Strzyża	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze do realizacji zadania w zakresie montażu monitoringu fragmentu pl. Maczka i skrzyżowania ulic Zamenhofa, Sychty i Wojska Polskiego z połączeniem światłowodowym do miejskiego centrum monitoringu oraz zakupu defibrylatora AED z montażem w rejonie placu Gen. Maczka. Montaż monitoringu zaplanowano na kolejny rok.	140 000	2025

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2025)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Integracyjna i nowoczesna przestrzeń rekreacyjna w SP 38 – Etap 2	296 705	30 000	Brętowo	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze, środki wydatkowane na nadzory autorskie. Zadanie obejmuje rozbudowanie strefy rekreacyjnej od strony boisk szkolnych, uzupełnienie terenu o zadaszoną wiatę wraz z tablicą i ławkami, zestaw sprawnościowy (liny, drążki, równoważnie, mostki, itp.), ławki oraz ławostoły na terenie Szkoły Podstawowej nr 38.	296 705	2025
Zielona przestrzeń rekreacyjna w SP 38	74 176	10 000	Brętowo	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze, środki wydatkowane na nadzory autorskie. Zadanie obejmuje częściowe rozbrukowanie celem powstania terenów zielonych, zacienienie placu zabaw – nasadzenia krzewów i drzew o średniej wysokości w otoczeniu placu na terenie Szkoły Podstawowej nr 38.	74 176	2025
W Oliwie łączy nas piłka – projekt i budowa boiska do piłki nożnej	400 000	0	Oliwa	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze. Zadanie obejmuje wykonanie boiska do piłki nożnej z nawierzchnią wykonaną ze sztucznej trawy, piłkochwydami na terenie Szkoły Podstawowej nr 35.	400 000	2025
Aktywnie bezpiecznie społecznie	595 600	0	Piecki-Migowo	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze. Zadanie obejmuje budowę 3 torów bieżni na długi dystans, 3 tory prostego odcinka na bieg na 60 m oraz skoku w dal, zakup i montaż urządzenia sprawnościowego do ćwiczenia kalisteniki na terenie Szkoły Podstawowej nr 1.	595 600	2025
Wybieram zielone	140 000	0	Piecki-Migowo	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze. Zadanie polega na realizacji nowych nasadzeń oraz rewitalizacji zieleni na terenie sportowo – rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej nr 1.	140 000	2025
Zielona Edukacja – czyli budowa dwóch zewnętrznych sal lekcyjnych	361 500	30	Śródmieście	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze, środki wydatkowane na odpis zwykły księgi wieczystej. Zadanie zakłada postawienie dwóch sal wykładowych na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6: jedna zadaszona, a druga całkowicie odkryta.	361 500	2025
Koszykarska Wyspa – nowoczesne boisko 3x3 dla wszystkich	233 495	0	Wyspa Sobieszewska	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze. Zadanie obejmuje budowę boiska do koszykówki 3x3 z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową na terenie Szkoła Podstawowa nr 88.	233 495	2025
Rekreacyjna Zaspą – Skatepark na kompleksie	366 292	0	Zaspą Młyniec	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze oraz wybrano wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Zadanie obejmuje	366 292	2025

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2025)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
sportowym przy SP 92 ETAP 2				budowę skateparku poprzez budowę betonowych przeszkód do jazdy na terenie Szkoły Podstawowej nr 92 przy ul. Startowej.		
VI etap Strefa sportu, rekreacji i zabaw w SP nr 48 i Przedszkolu nr 5	377 000	0	Zaspa Rozstaje	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze. Zadanie obejmuje kontynuację budowy boiska do piłki nożnej ze sztuczną murawą, postawienie wiaty rowerowej, modernizację przestrzeni do rekreacji na terenie Szkoły Podstawowej 48.	377 000	2025
Pomalujmy świat na zielono – razem będzie nam lepiej	120 000	0	Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze. Zadanie obejmuje stworzenie zielonej przestrzeni poprzez nasadzenia niskiej na terenie Zespołu Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego.	120 000	2025
Żabianka dla każdego – dla małego i dużego	235 000	0	Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze. Zadanie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej pod placem zabaw i siłownią zewnętrzną, doposażenie placu zabaw w elementy naturalne oraz doposażenie placu zabaw w element wspinaczkowy. Plac zabaw znajduje się przy Zespole Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego.	235 000	2025
Doświetlenie polanki rekreacyjnej na Wroniej Górze	150 000	60	Aniołki	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze w zakresie opracowania opisu przedmiotu zamówienia do postępowania przetargowego. Zadanie obejmuje prace dot. doświetlenia polanki rekreacyjnej na Wroniej Górze oraz instalację punktu elektrycznego w parku im. Daniela Gralatha.	150 000	2025
Zadbana przestrzeń na Traugutta	180 000	0	Aniołki	Rozpoczęły się prace projektowe w zakresie zagospodarowania terenu w obrębie istniejącego dzikiego parkingu przy ul. Traugutta oraz miejsc postojowych.	180 000	2025
Brzeźno – uporządkowanie terenów zielonych Placu i Sadu Sąsiedzkiego	448 500	0	Brzeźno	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze. Zadanie obejmuje uporządkowanie obszaru Placu i Sadu Sąsiedzkiego w Brzeźnie (rejon ulic Dworskiej, Gdańskiej, PCK), ze szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych.	448 500	2025
Oświetlenie LED, ławki bujane i hamaki wokół zbiornika Jasień	410 000	0	Jasień	Zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania oświetlenia przy zbiorniku Jasień, została zawarta umowa z Wykonawcą.	410 000	2025
Aktywna Matarnia – Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	274 340	81457	Matarnia	Została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla oświetlenia parkingu przy ul. Podchorążych, została zawarta umowa w trybie zaprojektuj i wybuduj	274 340	2025

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2025)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
				dla remontu schodów przy ul. Złota Karczma, prowadzono prace uzgodnieniowe dla budowy VII etapu chodnika w ul. Telewizyjnej.		
Jasne, że tak! Bezpieczne przejścia dla pieszych	275 000	0	Nowy Port	Została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla montażu latarni na sześciu przejściach dla pieszych w Nowym Porcie w lokalizacji ulic: Władysława IV (dwa przejścia), Marynarki Polskiej/Wolności/Ks. Góreckiego, Wolności 26, Wolności 6a, Oliwskiej 62. W 2026 r. planowany jest odbiór dokumentacji projektowej.	275 000	2025
Las Pamięci – pochówek pośród drzew na Cmentarzu Łostowickim	112 000	0	Ogólnomiejski	Zadanie w trakcie realizacji. Prowadzono uzgodnienia i prace projektowe dla budowy pochówku wśród drzew w urnach biodegradowalnych bez tradycyjnych nagrobków na Cmentarzu Łostowickim.	112 000	2025
Jasne i Bezpieczne Parki! Oświetlenie Parku Chirona – Etap 1	425 462	338250	Osowa	Zrealizowano zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie Parku Chirona.	425 462	2025
Między Rynkiem a Dworcem – przyjazna i zadbane ulica Krzywoustego	511 436	0	Przymorze Małe	Zadanie komplementarne z zadaniem inwestycyjnym pn.: Przebudowa sieci wodociągowej i remont chodników na Przymorzu Małym w ramach Budżetu Obywatelskiego w ul. Krzywoustego w Gdańsku.	511 436	2025
Bezpieczna i Aktywna Strzyża	20 000	0	Strzyża	Zadanie obejmuje montaż oświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Chrzanowskiego w rejonie skrzyżowania z Żeleńskiego.	20 000	2025
Latarnie przy Placu Obrońców Poczty Polskiej	64 100	0	Śródmieście	Została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla oświetlenia fragmentu Placu Obrońców Poczty Polskiej.	64 100	2025
Odtwórzmy schody terenowe u podnóża Wzgórza Lagry!	75 000	0	VII Dwór	Została zawarta umowa w trybie zaprojektuj i wybuduj dla odtworzenia schodów terenowych na polankę u podnóża Wzgórza Lagry.	75 000	2025
Wybieg dla psów w Parku nad Strzyżą (modernizacja)	100 270	0	Wrzeszcz Dolny	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze. Zadanie obejmuje modernizację wybiegu dla psów w Parku nad Strzyżą i nasadzenia.	100 270	2025
Modernizacja i oświetlenie wybiegu dla psów w Parku Jelitkowskim	200 000	0	Żabianka-Wejhera-	Został ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, który został unieważniony ze względu na przekroczenie środków finansowych dostępnych dla zadania.	200 000	2025

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2025)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
			Jelitkowo-Tysiąclecia			
Odczarujmy wspólnie boisko przy Małomiejskiej – ogólnodostępne	368 697	0	Orunia-Św. WojciechLipce	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze. Zadanie obejmuje budowę boiska, zakup i montaż małej architektury, nasadzenia przy ul. Małomiejskiej.	368 697	2025
Boisko, plac zabaw przy ulicy Siennej etap I	240 474	0	Przeróbka	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na boisko wielofunkcyjne z poliuretanową nawierzchnią z infrastrukturą towarzyszącą w miejscu istniejących betonowych boisk do koszykówki, budowa plac zabaw za siatką przy ul. Siennej	240 474	2025
Tor rowerowy pumptrack w Jarze Wilanowskim	645 668	0	Chełm	Została zawarta umowa w trybie „zaprojektuj i wybuduj” dla wykonania toru sportowo-rekreacyjnego typu pumptrack w Jarze Wilanowskim.	645 668	2025
Park retencyjny z elementami zabaw dla dzieci i miejscami do rekreacji	210 490	0	Krakowiec-Górki Zachodnie	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze. Zadanie obejmuje urządzenie parku retencyjnego poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń zieleni, zakup i montaż urządzeń zabaw dla dzieci, budowę drewnianych pomostów (z funkcją siedzisk) w zieleni przy ul. Jodłowej.	210 490	2025
Nadmorska ścieżka pieszo-rowerowa plaża Stogi-Górki Zachodnie – etap II	2 000 000	0	Ogólnomiejski	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze dla budowy nadmorskiej ścieżki pieszo-rowerowej z plaży Stogi do Górek Zachodnich.	2 000 000	2025
Gdańskie zbiorniki retencyjne: ławki bujane, leżaki i zieleń	832 929	0	Ogólnomiejski	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze. Zadanie obejmuje nasadzenia oraz montaż małej architektury na terenach zielonych przy gdańskich zbiornikach retencyjnych.	832 929	2025
Treningowe place zabaw w dzielnicy Olszynka. Etap II	241 012	216443	Olszynka	Zrealizowano wyposażenie dwóch placów zabaw. Plac zabaw w rejonie ulic Miodowa Sierpowa wykonano nawierzchnię z kostki betonowej pod altaną wraz z dojściem, budowę altany, montaż 3 ławek z oparciem pod altaną. Plac zabaw w okolicy ul. Na Szańcach i Szkoły Podstawowej nr 59 wykonano nawierzchnię poliuretanową, dostawę i montaż karuzeli integracyjnej, wykonano nawierzchnię bezpieczną, dostawę i montaż urządzenia sprawnościowego - linarium, wykonanie nawierzchni z kostki granitowej, dostawę i montaż małej architektury tj. ławek z oparciem, koszy na odpady.	241 012	2025

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2025)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Gdańsk Południe dwie przestrzenie rekreacyjne Podleckiego i Srebrna	499 534	0	Orunia Górna-Gdańsk Południe	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze. Zadanie obejmuje doposażenie w urządzenia zabawowe, zakup i montaż małej architektury na realizowanych przestrzeniach rekreacyjnych przy ul. Podleckiego i Srebrna.	499 534	2025
Ninja Warrior w Parku Reagana	110 000	20000	Przymorze Wielkie	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze, środki finansowe przeznaczono na nadzór inwestorski. Zadanie obejmuje zakup i montaż urządzenia typu ninja warrior na terenie Parku Reagana.	110 000	2025
Doposażenie placu na Gdańskiego Kolejarza	144 989	461	Rudniki	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze, środki wydatkowane na opinię gleboznawczą. Zadanie obejmuje doposażenie w urządzenia zabawowe oraz montaż małej architektury na realizowanym placu przy ul. Gdańskiego Kolejarza.	144 989	2025
Park Goszczyńskiego etap 2	312 400	0	Siedlce	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze. Zadanie przewiduje: wycięcie dalszej części dzikich krzewów, zasianie trawy, posadzenie pnączy wzdłuż muru oporowego do stworzenia „zielonej ściany”, przycinka gałęzi drzew, budowa ścieżki wokół polany, ustawienie trzech ławek, przygotowanie nawierzchni pod przyszłą realizację placu zabaw na terenie Parku Goszczyńskiego.	312 400	2025
Leśny plac zabaw przy Pustym Stawie – Etap II	330 974	0	Stogi	Prowadzono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. Zadanie obejmuje likwidację istniejącego, niszczonego boiska, przygotowanie odpowiedniej, naturalnej nawierzchni pod leśny plac zabaw oraz wyznaczenie ścieżek na terenie wokół Pustego Stawu.	330 974	2025
Bezpieczna i Aktywna Strzyża	32 084	0	Strzyża	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze. Zadanie obejmuje zakup i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej na terenie OKAZałej Strzyży.	32 084	2025
Jar Ujeścisko – wypoczynek, wybieg dla psów, plac zabaw – etap I	624 700	49 702	Ujeścisko-Łostowice	W 2025 r. prowadzono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Zadanie obejmuje modernizację chodnika na długości ok. 250 m wraz ze ścieżką żwirową, wykonanie placu głównego Jaru Ujeścisko, budowę wybiegu dla psów, budowę pierwszej placu zabaw, stworzenie miejsc do odpoczynku wzdłuż ścieżki.	624 700	2025
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy Wzgórzu Lagry	85 000	0	VII Dwór	Została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji placu zabaw przy ul. Michałowskiego i dodanie tablicy informacyjnej przy Wzgórzu Lagry. W 2026 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	85 000	2025

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2025)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Disc Golf – rozwój pola do disc golfa w Jaśkowej Dolinie	84 100	62 842	Wrzeszcz Górny	Zadanie zakończone. zrealizowano modernizację pola do disc golfa w Jaśkowej Dolinie przy ul. Podleśnej. Pole zawiera 4 sztuk koszy do Disc Golfa, 4 pól startowych tzw. „Teepad”, 8 pól startowych tzw. „Teepad”, 2 dibond do tablicy, 4 tabliczek informacyjnych o dołku, zlokalizowane na początku tego dołka „Tee Sing”, 1 dołek o roli tzw. „Putting station”.	84 100	2025
Podleśna Polana – kontynuacja wyposażania i upiększania!	400 000	0	Wrzeszcz Górny	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze. Zadanie obejmuje doposażenie Podleśnej Polany w poidełko, meble miejskie (hamaki, stoły piknikowe, leżaki), palenisko, wybieg dla psów, wymianę zniszczonych pni na trybunach.	400 000	2025
Brzeźno bez śmieci – zielone, owocowe i miododajne	89 012	0	Brzeźno	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze. Zadanie obejmuje nasadzenia, uporządkowanie terenu przy ul. Dworskiej.	89 012	2025
Dostępny Jar Sikorskiego – II etap budowy parku: rewaloryzacja zieleni	222 909	0	Chełm	Zadanie realizowane łącznie z zadaniem Budżetu Obywatelskiego Edycja 2024 Dostępny Jar Sikorskiego – I etap budowy parku dzielnicowego w Jarze. Prowadzono uzgodnienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy parku w Jarze Sikorskiego.	222 909	2025
Zielone Lawendowe Wzgórza! Więcej zieleni!	100 000	0	Jasień	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze. Zadanie obejmuje nasadzenia przy ul. Lawendowe Wzgórze	100 000	2025
Park w Letnicy	211 785	0	Letnica	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze. Zadanie obejmuje stworzenie parku w Letnicy poprzez uporządkowanie zieleni, budowę ścieżek, zakup i montaż małej architektury.	211 785	2025
Park w Letnicy – część zielona	115 573	0	Letnica	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze. Zadanie obejmuje stworzenie parku w Letnicy poprzez uporządkowanie zieleni, budowę ścieżek, zakup i montaż małej architektury.	115 573	2025
Zielona Aktywna Matarnia – Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	68 585	0	Matarnia	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze. Zadanie zakłada kontynuację urządzania parku Łąka Maternusa, rewitalizację zieleni przy ul. Złota Karczma oraz zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym Klukowo.	68 585	2025

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2025)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Rewitalizacja skweru przed Supersamem przy ul. Wyzwolenia	200 000	0	Nowy Port	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze. Zadanie obejmuje nasadzenia na skwerze przy ul. Wyzwolenia.	200 000	2025
Zielony Nowy Port – nowe drzewa i krzewy w naszej dzielnicy!	79 262	0	Nowy Port	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze. Zadanie przewiduje realizację nowych nasadzeń oraz nasadzeń zastępczych w Nowym Porcie.	79 262	2025
Zielona Oliwa – Projekt przywrócenia zadrzewień przy Al. Grunwaldzkiej	434 974	0	Ogólnomiejski	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze. Zadanie obejmuje kontynuację zadrzewiania Al. Grunwaldzkiej.	434 974	2025
Zielony Górny Taras Gdańska (Jasień, Kokoszkki, Matarnia, Osowa)	434 974	84 386	Ogólnomiejski	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze do realizacji podzadań oraz wykonano zagospodarowanie terenu wokół ogrodu deszczowego w Klukowie. Zaprojektowano i zagospodarowano ulicę Koziorożca w Osowej. Zadanie obejmuje zaprojektowanie i urządzenie przestrzeni nad zbiornikiem Jabłoniowa w Jasieniu, kontynuację prac w Zieleńcu Gostyńska, Smęgorzynie, Kokoszkach, na Łące Maternusa w Matarni oraz na zieleńcu sąsiedzkim Złota Karczma przy osiedlu Złota Karczma w Matarni. Dodatkowo prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze do realizacji zadania. Zadanie obejmuje wykonanie nasadzeń oraz montaż elementów małej architektury w Parku Wytchnieniowym przy ul. Niedziałkowskiego.	434 974	2025
Zielona Oliwa – kompleksowy projekt przywrócenia zadrzewień przydrożnych	101 529	0	Oliwa	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze. Zadanie obejmuje przywrócenie zadrzewień przydrożnych, nasadzenia okrywowej oraz pielęgnację terenów zielonych na terenie dzielnicy Oliwa.	101 529	2025
Park kieszonkowy - Bluszczowa/Letnia. Etap 3	57 057	0	Olszynka	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze. Zadanie obejmuje nasadzenia, zakup i montaż małej architektury na terenie parku kieszonkowego Bluszczowa Letnia.	57 057	2025
Zielony Trakt Świętego Wojciecha	122 719	0	Orunia-Św. Wojciech-Lipce	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze. Zadanie obejmuje nasadzenia i rewitalizację zieleni w obrębie Traktu Św. Wojciecha.	122 719	2025

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2025)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Gdańsk Południe dwie przestrzenie rekreacyjne Podleckiego i Srebrna	1 031 896	0	Orunia Górna-Gdańsk Południe	Prowadzono prace uzgodnieniowe związane z przygotowaniem realizacji zadania. Zadanie obejmuje na terenie przy ul. Podleckiego budowę ścieżek, zakup i montaż zestawu zabawowego ze ścianką wspinaczkową i zjeżdżalnią oraz hamakiem w formie piramidy wspinaczkowej, nasadzeń zieleni, altany, zakup i montaż małej architektury, zakup i montaż murowanego grilla paleniskowego na stopach fundamentowych ze ścianami z cegły pełnej i szamotowej z paleniskiem. Zagospodarowanie terenu przy ul. Srebrnej obejmuje budowę ścieżek, zakup i montaż namiotów tipi, stojaków rowerowych, budowę placu zabaw poprzez m.in zakup i montaż urządzeń zabawowych, zestawu sprawnościowego, bujaków, huśtawek, zjeżdżalni rurowej, równoważni linowej, siatki wspinaczkowej; zakup i montaż małej architektury, nasadzenia.	1 031 896	2025
Park Wytchnieniowy przy ul. Niedziałkowskiego – Etap 3	410 528	0	Osowa	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze do realizacji zadania, wybrano wykonawcę w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanie obejmuje wykonanie alejki z nawierzchni gliniasto-żwirowej, alejki w konstrukcji chodnika podwieszanego, oświetlenie terenu, ogrodzenie terenu parkowego, altany, urządzeń do ćwiczeń dla osób z niepełnosprawnościami, urządzenia sensoryczne, w tym instrumenty muzyczne, biblioteczkę, ławki, leżaki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, stojaki na rowery, pergole, nasadzenia. elementy małej architektury oraz nasadzenia przy ul. Niedziałkowskiego.	410 528	2025
Ogród ze ścieżką sensoryczną	66 721	0	Przeróbka	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze. Zadanie zakłada budowę ogrodu ze ścieżką sensoryczną przy ul. Pastoriusza.	66 721	2025
Zielony skwer trzech ulic – zagospodarowanie zieleni Pawia-Hoża-Tamka	82 743	0	Stogi	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze. Zadanie zakłada zagospodarowanie i uporządkowanie terenu przeznaczonego pod teren zieleni urządzonej między blokami Pawia 2, Hoża 9 i Tamka 40.	82 743	2025
Otwartych Kosynierów – rozbrukujmy ulicę	55 561	0	Śródmieście	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze w zakresie przeprowadzenia częściowego rozbruku ulicy Gdyńskich Kosynierów i posadzenia roślinności.	55 561	2025
Jar Ujeścisko – etap I	153 360	15 000	Ujeścisko-Łostowice	Rozpoczęto wewnętrzne prace projektowe dla rewitalizacji Jaru Ujeścisko pomiędzy ulicami Człuchowska-Ostrołęcka-Przemyska w zakresie rewitalizacji zieleni wraz z budową ogrodu deszczowego.	153 360	2025

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2025)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Mniej betonu, więcej zielenców! Zielen i krzewy przed Galerią Bałtycką	125 713	0	Wrzeszcz Górny	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze. Zadanie polega na zagospodarowaniu terenu przed Galerią Bałtycką w postaci nasadzeń zieleni.	125 713	2025
Zielen na placu zabaw przy ulicy Jacka Soplicy	63 715	51 038	Wzgórze Mickiewicza	Zrealizowano nasadzenia na placu zabaw Jacka Soplicy.	63 715	2025
Ogród Przyjaciół Zaspy	90 000	0	Zaspa Młyniec	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze. Zadanie obejmuje utworzenie ogrodu o pow. 580 m2, poprzez nasadzenia przy ul. Franciszka Hynka	90 000	2025
Zielona Aleja Jana Pawła II – Kontynuacja	115 993	0	Zaspa Rozstaje	Prowadzono uzgodnienia i prace przygotowawcze. Zadanie obejmuje nasadzenie drzew oraz niższej roślinności w pasie zieleni wzdłuż północnej strony al. Jana Pawła II.	115 993	2025
Modernizacja przystanku tramwajowego Kościuszki	159 000	0	Wrzeszcz Dolny	Prowadzono prace analityczne w zakresie możliwości wykonania modernizacji i rozszerzenia przystanku tramwajowego przy Al. Gen. J. Hallera/ul. Kościuszki oraz zainstalowania wiaty przystankowej. Zadanie zostało zawieszona w realizacji, jednostka realizująca projekt nie jest w stanie technicznie wykonać tego zadania, ponieważ wiąże się to z przeprojektowaniem jezdni, likwidacją jednego pasa ruchu lub zawężeniem obu czego projekt nie przewidywał.	159 000	2025
Wymiana nawierzchni na północnym odcinku ul. Czarny Dwór	330 000	0	Przymorze Wielkie	Wymieniono nawierzchnię ul. Czarny Dwór, na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Obrońców Wybrzeża. Zadanie zostało skoordynowane z zadaniem inwestycyjnym pn.: Przebudowa ul. Czarny Dwór w Gdańsku, na odcinku od ul. Kaczyńskiego do skrzyżowania z Al. Jana Pawła II.	330 000	2025
Poprawa sytuacji pieszych na Rudnikach – nowy chodnik na Rzęsnej!	205 955	165 694	Rudniki	Wybudowano chodnik wzdłuż ul. Rzęsnej, od skrzyżowania z ul. Tarniny do ul. Gdańskiego Kolejarza.	205 955	2025
Rowerem do Wrzeszcza i nad staw Wileńska – od Beethovena do Schuberta	339 099	0	Suchanino	Zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi pieszo-rowerowej, na odcinku od ul. Beethovena do ul. Schuberta, została zawarta umowa z Wykonawcą.	339 099	2025

Nazwa projektu	Plan uchwalony w zł (na 31.12.2025)	Wykonanie w zł	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity w zł	Edycja BO
Brakujące chodniki w dziel. Kokoszki: Karczemki, Kiełpino Górne, Kokoszki	341 405	0	Kokoszki	Został ogłoszony przetarg w trybie zaprojektuj i wybuduj dla budowy chodników w pięciu lokalizacjach: ul. Azaliowa, ul. Osiedlowa, ul. Otomińska, ul. Gostyńska, ul. Kalinowa.	341 405	2025

Źródło: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UMG.