

## **Uwagi do dokumentacji projektowej - Dolne Młyny**

1. Współczynnik przenikania ciepła dla stolarki okiennej  $U_{max}$  wynosi 1,1 W/m<sup>2</sup>K. (Na zestawieniu stolarki jest podane błędnie 1,3 W/m<sup>2</sup>K) – zmianę ujęto w przedmiarze robót.
2. Materiał do wykończenia górnej części balkonu należy przyjąć zgodnie z przedmiarem, czyli deski kompozytowe.
3. Należy przyjąć kotły kondensacyjne dwu-funkcyjne o mocy 20-24kW - zmianę ujęto w przedmiarze robót.