

Jaśniejszy Gdańsk 2018

L.p.	Lokalizacja	Zakres robót	Stopień zaawansowania robót	Termin realizacji	Wykonawca
1.	ul. Anny Jagiellonki	oświetlenie schodów	100%	luty-czerwiec	ENERGO PROJEKT Arkadiusz Wiszniewski z Gdańska
2.	ul. Wielkopolska	oświetlenie ulicy	100%		
3.	ul. Leśna Góra	oświetlenie terenu rekreacyjnego	100%		
4.	ul. Kanapariusza	oświetlenie ulicy	100%		P&K LED Piotr Sobór z Łodzi
5.	ul. Marsa	oświetlenie ulicy	100%		
6.	ul. Irysowa	oświetlenie ulicy	100%	luty-czerwiec	Firma Usługowa PROTEL sp. z o.o. z Luzina
7.	ul. Jaśminowy Stok	oświetlenie ulicy	100%		
8.	ul. Lubczykowa	oświetlenie ulicy	100%		
9.	ul. Karmelicka	oświetlenie ulicy	100%		
10.	ul. Góreckiego	oświetlenie ulicy	100%		
11.	ul. Srebrniki	oświetlenie ulicy	100%		
12.	ul. Traugutta	oświetlenie ulicy	80%	kwiecień-lipiec	Firma Usługowo Produkcyjna PROTEL Tomasz Kopacz z Luzina
13.	ul. Mylna	oświetlenie ulicy	80%		
14.	ul. Barniewicka	oświetlenie ulicy	80%		
15.	ul. de Gaulle'a	oświetlenie parku	80%		
16.	ul. Wesoła	oświetlenie ulicy	10%	kwiecień-październik	Firma Usługowo Produkcyjna PROTEL Tomasz Kopacz z Luzina
17.	ul. Jabłoniowa	oświetlenie ulicy	10%		
18.	ul. Zielony Trójkąt	oświetlenie ulicy	10%	kwiecień-lipiec	Firma Usługowo Produkcyjna PROTEL Tomasz Kopacz z Luzina
19.	ul. Karpia	oświetlenie ciągu pieszego	10%		
20.	ul. Zakopiańska	oświetlenie ulicy	10%	maj-sierpień	Automix Energetyka z Gdańska
21.	ul. Wojska Polskiego	oświetlenie ulicy	10%		Automix Energetyka z Gdańska
22.	ul. Gdańska/Dworska	oświetlenie placu sąsiedzkiego, chodnika i dojścia do przystanku	30%	maj-wrzesień	Automix Energetyka z Gdańska
23.	ul. Ciasna/Malczewskiego	oświetlenie parku	10%		MHB Polska z Gdyni
24.	ul. Niedziałkowskiego	oświetlenie parku	10%		
25.	ul. Czajkowskiego	oświetlenie wraz z remontem chodnika i miejsc postojowych	60%	czerwiec-sierpień	ELBUDREM
26.	ul. Chodkiewiczza	oświetlenie wraz z remontem jezdni i chodnika	50%	czerwiec-listopad	MHB Polska z Gdyni
27.	ul. Związkowa	oświetlenie ulicy	10%	lipiec-wrzesień	MHB Polska z Gdyni
28.	ul. Lubelska	oświetlenie ulicy	10%	lipiec-wrzesień	
29.	ul. Fundamentowa	oświetlenie ulicy	10%	lipiec-wrzesień	
					ENERGO PROJEKT

30.	ul. Glinki	oświetlenie skweru	10%	lipiec-wrzesień	Arkadiusz Wiszniewski z Gdańska
31.	ul. Stara Twierdza	oświetlenie ulicy	0%	sierpień-październik	PROTEL
32.	ul. Chapantiera	oświetlenie ulicy	0%	sierpień-październik	
33.	ul. Konarskiego	oświetlenie ulicy	0%	sierpień-październik	ENERGO PROJEKT Arkadiusz Wiszniewski z Gdańska
34.	ul. Świętokrzyska	oświetlenie ulicy	0%	sierpień-październik	
35.	ul. Lecha	oświetlenie ulicy	0%	sierpień-październik	WOLFRAM
36.	ul. Grunwaldzka	dojście do schroniska młodzieżowego	0%	sierpień-październik	PROTEL
37.	ul. Zamkowa	oświetlenie ulicy	0%	sierpień-listopad	PROTEL
38.	ul. Przesmyk	oświetlenie ulicy	0%	sierpień-listopad	
39.	ul. Mazurska	oświetlenie ulicy	0%	lipiec-wrzesień	procedura wyłonienia wykonawcy robót
40.	ul. Orła	oświetlenie ulicy	0%	lipiec-wrzesień	
41.	ul. Pułaskiego	oświetlenie ulicy	0%	lipiec-wrzesień	
42.	ul. Niepołomicza	oświetlenie ulicy	0%	sierpień-grudzień	procedura wyłonienia wykonawcy robót
43.	ul. Cmentarna	oświetlenie ulicy	0%	sierpień-listopad	
44.	ul. Orłowska	oświetlenie ulicy	0%	sierpień-grudzień	procedura wyłonienia wykonawcy robót
45.	ul. Husytów	oświetlenie ulicy	0%	sierpień-listopad	
46.	ul. Szara - Pana Tadeusza	oświetlenie schodów	0%	sierpień-październik	
47.	ul. Buczka	oświetlenie ulicy	0%	sierpień-grudzień	procedura wyłonienia wykonawcy robót
48.	ul. Reformatorska	oświetlenie ulicy	0%	sierpień-grudzień	
49.	ul. Starogardzka	oświetlenie ulicy	przygotowanie do przetargu
50.	ul. Bliska	oświetlenie ulicy	przygotowanie do przetargu
51.	ul. Chmielna	oświetlenie ulicy	przygotowanie do przetargu
52.	ul. Sandomierska	oświetlenie ulicy	przygotowanie do przetargu
53.	ul. Przy Torze	oświetlenie ulicy	przygotowanie do przetargu
54.	ul. Łukasiewicza	oświetlenie ulicy	przygotowanie do przetargu