Jaśniejszy Gdańsk 2018

L.p.	Lokalizacja	Zakres robót	Stopień zaawansowania robót	Termin realizacji	Wykonawca
1.	ul.Anny Jagiellonki	oświetlenie schodów	100%	luty-czerwiec	ENERGO PROJEKT Arkadiusz Wiszniewski z Gdańska
2.	ul.Wielkopolska	oświetlenie ulicy	100%		
3.	ul.Leśna Góra	oświetlenie terenu rekreacyjnego	100%		
4.	ul.Kanapariusza	oświetlenie ulicy	100%		P&K LED Piotr Sobór z Łodzi
5.	ul. Marsa	oświetlenie ulicy	100%		
6.	ul.Irysowa	oświetlenie ulicy	100%	luty-czerwiec	Firma Usługowa PROTEL sp. z o.o. z Luzina
7.	ul. Jaśminowy Stok	oświetlenie ulicy	100%		
8.	ul.Lubczykowa	oświetlenie ulicy	100%		
9.	ul.Karmelicka	oświetlenie ulicy	100%		
10.	ul.Góreckiego	oświetlenie ulicy	100%		AUTOMIX ENERGETYKA sp. z o.o. z Gdańska
11.	ul.Srebrniki	oświetlenie ulicy	100%		
12.	ul.Traugutta	oświetlenie ulicy	80%	kwiecień-lipiec	Firma Usługowo Produkcyjna PROTEL Tomasz Kopacz z Luzina
13.	ul.Mylna	oświetlenie ulicy	80%		
14.	ul.Barniewicka	oświetlenie ulicy	80%		
15.	ul. de Gaulle'a	oświetlenie parku	80%		
16.	ul.Wesoła	oświetlenie ulicy	10%	kwiecień-październik	Firma Usługowo Produkcyjna PROTEL Tomasz Kopacz z Luzina
17.	ul.Jabłoniowa	oświetlenie ulicy	10%		
18.	ul.Zielony Trójkąt	oświetlenie ulicy	10%	kwiecień-lipiec	Firma Usługowo Produkcyjna PROTEL Tomasz Kopacz z Luzina
19.	ul.Karpia	oświetlenie ciągu pieszego	10%		
20.	ul.Zakopiańska	oświetlenie ulicy	10%	maj-sierpień	Automix Energetyka z Gdańska
21.	ul.Wojska Polskiego	oświetlenie ulicy	10%		Automix Energetyka z Gdańska
22.	ul.Gdańska/Dworska	oświetlenie placu sąsiedzkiego, chodnika i dojścia do przystanku	30%	maj-wrzesień	Automix Energetyka z Gdańska
23.	ul.Ciasna/Malczewskiego	oświetlenie parku	10%		MHB Polska z Gdyni
24.	ul.Niedziałkowskiego	oświetlenie parku	10%		
25.	ul.Czajkowskiego	oświetlenie wraz z remontem chodnika i miejsc postojowych	60%	czerwiec-sierpień	ELBUDREM
26.	ul.Chodkiewicza	oświetlenie wraz z remontem jezdni i chodnika	50%	czerwiec-listopad	MHB Polska z Gdyni
27.	ul. Związkowa	oświetelenie ulicy	10%	lipiec-wrzesień	MHB Polska z Gdyni
28.	ul. Lubelska	oświetlenie ulicy	10%	lipiec-wrzesień	
29.	ul. Fundamentowa	oświetelenie ulicy	10%	lipiec-wrzesień	
30.	ul. Glinki	oświetlenie skweru	10%	lipiec-wrzesień	ENERGO PROJEKT Arkadiusz Wiszniewski z

31.	ul. Stara Twierdza	oświetelenie ulicy	0%	sierpień-październik	PROTEL
32.	ul. Chapantiera	oświetlenie ulicy	0%	sierpień-październik	
33.	ul. Konarskiego	oświetelenie ulicy	0%	sierpień-październik	ENERGO PROJEKT Arkadiusz Wiszniewski z Gdańska
34.	ul. Świętokrzyska	oświetlenie ulicy	0%	sierpień-październik	
35.	ul. Lecha	oświetelenie ulicy	0%	sierpień-październik	WOLFRAM
36.	ul. Grunwaldzka	dojscie do schroniska młodzieżowego	0%	sierpień-październik	PROTEL
37.	ul. Zamkowa	oświetlenie ulicy	0%	sierpień-listopad	PROTEL
38.	ul. Przesmyk	oświetlenie ulicy	0%	sierpień-listopad	
39.	ul. Mazurska	oświetelenie ulicy	0%	lipiec-wrzesień	procedura wyłonienia wykonawcy robót
40.	ul. Orla	oświetlenie ulicy	0%	lipiec-wrzesień	
41.	ul. Pułaskiego	oświetelenie ulicy	0%	lipiec-wrzesień	
42.	ul. Niepołomicka	oświetlenie ulicy	0%	sierpień-grudzień	procedura wyłonienia wykonawcy robót
43.	ul. Cmentarna	oświetlenie ulicy	0%	sierpień-listopad	
44.	ul. Orłowska	oświetlenie ulicy	0%	sierpień-grudzień	procedura wyłonienia wykonawcy robót
45.	ul. Husytów	oświetlenie ulicy	0%	sierpień-listopad	
46.	ul. Szara - Pana Tadeusza	oświetlenie schodów	0%	sierpień-październik	
47.	ul. Buczka	oświetlenie ulicy	0%	sierpień-grudzień	procedura wyłonienia wykonawcy robót
48.	ul. Reformacka	oświetlenie ulicy	0%	sierpień-grudzień	
49.	ul.Starogardzka	oświetlenie ulicy	…	…	przygotowanie do przetargu
50.	ul. Bliska	oświetlenie ulicy	…	…	przygotowanie do przetargu
51.	ul. Chmielna	oświetlenie ulicy	…	…	przygotowanie do przetargu
52.	ul.Sandomierska	oświetlenie ulicy	…	…	przygotowanie do przetargu
53.	ul. Przy Torze	oświetlenie ulicy	…	…	przygotowanie do przetargu
54.	ul. Łukasiewicza	oświetlenie ulicy	…	…	przygotowanie do przetargu